

**Wykonanie**  
**budżetu Miasta Łodzi za rok 2009**  
**Wydatki majątkowe - zadania jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)**

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Inwestycje na realizację określonych zadań w roku budżetowym oraz dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych</b>		<b>a: 119.230.889,00</b>	<b>118.789.514,00</b>	<b>441.375,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 112.292.800,00</b>	<b>111.851.425,00</b>	<b>441.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,08%</b>	
		<b>c: 104.521.330,51</b>	<b>104.521.330,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
020 - Leśnictwo		a: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
		b: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	99,98%	
		c: 4.999,00	4.999,00	0,00	0,00		
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
		b: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	99,98%	
		c: 4.999,00	4.999,00	0,00	0,00		
02001 - Gospodarka leśna		a: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
		b: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	99,98%	
		c: 4.999,00	4.999,00	0,00	0,00		
560010 - Leśnictwo Miejskie - Łódź		a: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
		b: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	99,98%	
		c: 4.999,00	4.999,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>	
		<b>c: 4.999,00</b>	<b>4.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2073951 - Zakup komputera wraz z drukarką	5.000,00	a: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	99,98%	
		c: 4.999,00	4.999,00	0,00	0,00		
600 - Transport i łączność		a: 5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00		
		b: 7.012.647,00	7.012.647,00	0,00	0,00	78,34%	
		c: 5.493.836,07	5.493.836,07	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.927.010,00	1.927.010,00	0,00	0,00	97,11%	
		c: 1.871.318,72	1.871.318,72	0,00	0,00		
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.927.010,00	1.927.010,00	0,00	0,00	97,11%	
		c: 1.871.318,72	1.871.318,72	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.927.010,00	1.927.010,00	0,00	0,00	97,11%	
		c: 1.871.318,72	1.871.318,72	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 1.927.010,00</b>	<b>1.927.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,11%</b>	
		<b>c: 1.871.318,72</b>	<b>1.871.318,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2130711 - Przebudowa nawierzchni ul. Brackiej wraz z odwodnieniem	1.653.300,00	a: 1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię jezdni zatok parkingowych i chodników z kostki betonowej o łącznej powierzchni 8.477,48 m2 oraz nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu o powierzchni 3.208,44 m2.
	2009 - 2009	b: 1.653.300,00	1.653.300,00	0,00	0,00	96,73%	
		c: 1.599.184,85	1.599.184,85	0,00	0,00		
2130781 - Przebudowa chodników na terenie działania Delegatury Bałuty	150.000,00	a: 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano chodniki z kostki betonowej o powierzchni 632,66 m2, z kostki granitowej o powierzchni 66,90 m2 oraz płyt betonowych o powierzchni 509,89 m2.
	2009 - 2009	b: 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	99,75%	
		c: 149.626,01	149.626,01	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2145071 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Szarej Piechoty	45.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 45.000,00 c: 44.896,00	0,00 45.000,00 44.896,00	0,00 45.000,00 44.896,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,77%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.
2145081 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Brukselskiej	30.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 30.000,00 c: 29.817,10	0,00 30.000,00 29.817,10	0,00 30.000,00 29.817,10	0,00 0,00 0,00	0,00 99,39%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.
2145091 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Luksemburskiej	20.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 20.000,00 c: 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.
2145101 - Budowa chodnika w ul. Białych Róż	12.710,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 12.710,00 c: 11.799,62	0,00 12.710,00 11.799,62	0,00 12.710,00 11.799,62	0,00 0,00 0,00	0,00 92,84%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano chodnik z płyt betonowych o powierzchni 200 m2. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.
2145121 - Budowa chodnika na działce nr 410/6 przy ul. Urzędniczej	16.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 16.000,00 c: 15.995,14	0,00 16.000,00 15.995,14	0,00 16.000,00 15.995,14	0,00 0,00 0,00	0,00 99,97%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano chodnik z płyt betonowych o powierzchni 125,25 m2. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 200.000,00 b: 221.200,00 c: 221.199,41	200.000,00 221.200,00 221.199,41	200.000,00 221.200,00 221.199,41	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 200.000,00 b: 221.200,00 c: 221.199,41	200.000,00 221.200,00 221.199,41	200.000,00 221.200,00 221.199,41	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 200.000,00 b: 221.200,00 c: 221.199,41	200.000,00 221.200,00 221.199,41	200.000,00 221.200,00 221.199,41	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 200.000,00 b: 221.200,00 c: 221.199,41</b>	<b>200.000,00 221.200,00 221.199,41</b>	<b>200.000,00 221.200,00 221.199,41</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 100,00%</b>	
2125641 - Przebudowa chodników w pasach dróg wewnętrznych	221.200,00 2009 - 2009	a: 200.000,00 b: 221.200,00 c: 221.199,41	200.000,00 221.200,00 221.199,41	200.000,00 221.200,00 221.199,41	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano chodniki wzdłuż ul. Grodzieńskiej na odc. od ul. Wileńskiej w stronę ul. Kusocińskiego i chodnik łączący ul. Wapienną z al. Włókniarzy i ul. Górna z ul. Kasprzaka.
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 75.000,00 b: 286.251,00 c: 231.541,64	75.000,00 286.251,00 231.541,64	75.000,00 286.251,00 231.541,64	0,00 0,00 0,00	0,00 80,89%	
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 75.000,00 b: 286.251,00 c: 231.541,64	75.000,00 286.251,00 231.541,64	75.000,00 286.251,00 231.541,64	0,00 0,00 0,00	0,00 80,89%	
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 75.000,00 b: 286.251,00 c: 231.541,64	75.000,00 286.251,00 231.541,64	75.000,00 286.251,00 231.541,64	0,00 0,00 0,00	0,00 80,89%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 75.000,00 b: 286.251,00 c: 231.541,64</b>	<b>75.000,00 286.251,00 231.541,64</b>	<b>75.000,00 286.251,00 231.541,64</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 80,89%</b>	
2139311 - Budowa miejsc postojowych na ulicy Jasień	75.000,00 2009 - 2009	a: 75.000,00 b: 75.000,00 c: 31.600,00	75.000,00 75.000,00 31.600,00	75.000,00 75.000,00 31.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 42,13%	Zadanie zostało zrealizowane. Utwardzono 156,25 m2 terenu kostką betonową z przeznaczeniem na miejsca postojowe.
2139611 - Budowa miejsc postojowych przy ul. Nad Stawem	8.719,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 8.719,00 c: 8.700,00	0,00 8.719,00 8.700,00	0,00 8.719,00 8.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,78%	Zadanie zostało zrealizowane. Utwardzono 140,25 m2 terenu kruszywem naturalnym z przeznaczeniem na miejsca postojowe. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Wiskitno.
2139631 - Opracowanie dokumentacji technicznej	15.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
na przebudowę zjazdu łączącego ulicę Plenerową ulicą Ekonomiczną	2009 - 2009	b: 15.000,00 c: 13.420,00	15.000,00 13.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89,47%	Osiedla Ruda.
2139641 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w ulicy Panoramicznej	2009 - 2009	a: 25.000,00 b: 25.000,00 c: 23.790,00	0,00 25.000,00 23.790,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,16%	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Ruda.
2139661 - Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika łączącego ulicę Pabianicką z ulicą Zagłębie	2009 - 2009	a: 42.532,00 b: 42.532,00 c: 42.531,64	0,00 42.532,00 42.531,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 218,85 m2 chodnika z kostki brukowej betonowej. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie.
2139691 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w ulicy Piłmiennej	2009 - 2009	a: 15.000,00 b: 15.000,00 c: 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Ruda.
2139701 - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w ulicy Kanclerskiej	2009 - 2009	a: 30.000,00 b: 30.000,00 c: 26.500,00	0,00 30.000,00 26.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,33%	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie.
2139821 - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg w ulicach Flatta i Brużyczej oraz budowy parkingu przy ulicy Flatta.	2009 - 2009	a: 50.000,00 b: 50.000,00 c: 50.000,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie.
2140241 - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ulicy Ewangelickiej	2009 - 2009	a: 25.000,00 b: 25.000,00 c: 20.000,00	0,00 25.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie.
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 135.000,00 b: 143.000,00 c: 142.517,50	135.000,00 143.000,00 142.517,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,66%	
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 135.000,00 b: 143.000,00 c: 142.517,50	135.000,00 143.000,00 142.517,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,66%	
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 135.000,00 b: 143.000,00 c: 142.517,50	135.000,00 143.000,00 142.517,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,66%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 135.000,00 b: 143.000,00 c: 142.517,50</b>	<b>135.000,00 143.000,00 142.517,50</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,66%</b>	
2127391 - Budowa chodnika wraz z oświetleniem między ul. Wilczą a Przędzalnianą.	2009 - 2009	a: 135.000,00 b: 135.000,00 c: 134.517,50	135.000,00 135.000,00 134.517,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,64%	Zadanie zostało zrealizowane.
2127731 - Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu działki nr 343/2 położonej w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej - etap II.	2009 - 2009	a: 8.000,00 b: 8.000,00 c: 8.000,00	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nowosolna.
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 3.190.000,00 b: 4.435.186,00 c: 3.027.258,80	3.190.000,00 4.435.186,00 3.027.258,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68,26%	
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		a: 2.000.000,00 b: 135.000,00 c: 134.688,00	2.000.000,00 135.000,00 134.688,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,77%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 2.000.000,00 b: 135.000,00 c: 134.688,00	2.000.000,00 135.000,00 134.688,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,77%	
<b>Powiat</b>		<b>a: 2.000.000,00 b: 135.000,00</b>	<b>2.000.000,00 135.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>99,77%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>c:</b>	<b>134.688,00</b>	<b>134.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2111222 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska - Kolumny w Łodzi (kontynuacja zadania 2111121)	135.000,00 2009 - 2009	a: 2.000.000,00 b: 135.000,00 c: 134.688,00	2.000.000,00 135.000,00 134.688,00	2.000.000,00 135.000,00 134.688,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,77% Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 134.688 zł.
60016 - Drogi publiczne gminne		a: 400.000,00 b: 3.510.186,00 c: 2.446.177,39	400.000,00 3.510.186,00 2.446.177,39	400.000,00 3.510.186,00 2.446.177,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69,69%
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 400.000,00 b: 3.510.186,00 c: 2.446.177,39	400.000,00 3.510.186,00 2.446.177,39	400.000,00 3.510.186,00 2.446.177,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69,69%
<b>Gmina</b>		<b>a: 400.000,00 b: 3.510.186,00 c: 2.446.177,39</b>	<b>400.000,00 3.510.186,00 2.446.177,39</b>	<b>400.000,00 3.510.186,00 2.446.177,39</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>69,69%</b>
2111591 - Oplaty zw. z dok. porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z gestorami sieci oraz nasadzeniami drzew wraz z pielęgnacją w ramach rekompensaty ubytków w ekosystemie z tyt. realizowanych inwestycji drog. dla zadań inw. realizowanych przez miasto	150.000,00 2009 - 2009	a: 150.000,00 b: 150.000,00 c: 100.847,19	150.000,00 150.000,00 100.847,19	150.000,00 150.000,00 100.847,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67,23% Wykonano zamienne nasadzenia drzew w ulicach: Ślaska i Chłopiczkiego.
2129401 - Przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Miasto do finansowania przez instytucje „unijne”, promocja i monitoring porealizacyjny projektów.	250.000,00 2009 - 2009	a: 250.000,00 b: 250.000,00 c: 210.364,20	250.000,00 250.000,00 210.364,20	250.000,00 250.000,00 210.364,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,15% W ramach zadania zrealizowano: studia wykonalności wraz z analizami ekonomicznymi, finansowymi projektów zgłaszanych do dofinansowania z UE, w tym: ul. Kopcińskiego, ul. Ślaska, przebudowa torów tramwajowych w ul. Aleksandrowskiej, przebudowa torów tramwajowych w ul. Dąbrowskiego, budowa trasy Górna, opracowano wskaźniki społeczno-gospodarcze stanowiące rezultat zrealizowania projektu "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al/ Włokniarzy", opracowano powykonawcze studium wykonalności oraz analizę ekonomiczną dla tego projektu.
2129451 - Budowa ulic: Koniczynowej na odcinku od ul. Turzycowej do ul. Szuwarowej oraz Turzycowej na odcinku od ul. Koniczynowej do ul.Kruszycowej	1.009.026,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 1.009.026,00 c: 1.009.026,00	0,00 1.009.026,00 1.009.026,00	0,00 1.009.026,00 1.009.026,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 1.009.026 zł. W ramach zadania zostanie zrealizowana budowa ulicy Koniczynowej na odcinku od ul. Turzycowej do ul. Szuwarowej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.
2129501 - Przebudowa ul. Zwiadowczej ( I etap) : od ul. Podchorążych do ul. Parafialnej	900.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 900.000,00 c: 900.000,00	0,00 900.000,00 900.000,00	0,00 900.000,00 900.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zrealizowano rozbudowę ul. Zwiadowczej (etap I), wykonano wjazdy z kostki, chodnik z płyt, wybudowano kanał deszczowy z przykanalikami. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.
2129511 - Przebudowa ul. Snopowej ( I etap) : od ul. Lemieszowej do ul. Rezedowej	950.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 950.000,00 c: 0,00	0,00 950.000,00 0,00	0,00 950.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% Opracowana jest dokumentacja projektowa na przebudowę całej ul. Snopowej, tj. od ul. Lemieszowej do ul. Traktorowej. Nie jest możliwy podział zadania na etapy z uwagi na konieczność wybudowania w pierwszej kolejności

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
							odwodnienia. Nie było więc możliwe zrealizowanie częściowe zadania za kwotę zaplanowaną w budżecie na 2009 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.
2129521 - Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Janosika - zatoka parkingowa pomiędzy ul. Wyżynną i Spartakusa w Łodzi	6.100,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 6.100,00 c: 6.100,00	0,00 6.100,00 6.100,00	0,00 6.100,00 6.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 6.100 zł. W ramach zadania zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Janosika - zatoki parkingowej pomiędzy ul. Wyżynną i Spartakusa. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2129531 - Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem	245.060,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 245.060,00 c: 219.840,00	0,00 245.060,00 219.840,00	0,00 245.060,00 219.840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89,71% Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 219.840 zł. W ramach zadania ujęte zostały opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę dróg : ul. Selekcyjnej, ul. Włociańskiej ul. Żołędziowej i ul. Pszennej.
60095 - Pozostała działalność		a: 790.000,00 b: 790.000,00 c: 446.393,41	790.000,00 790.000,00 446.393,41	790.000,00 790.000,00 446.393,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,51%
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 790.000,00 b: 790.000,00 c: 446.393,41	790.000,00 790.000,00 446.393,41	790.000,00 790.000,00 446.393,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,51%
<b>Gmina</b>		<b>a: 790.000,00 b: 790.000,00 c: 446.393,41</b>	<b>790.000,00 790.000,00 446.393,41</b>	<b>790.000,00 790.000,00 446.393,41</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>56,51%</b>
2111451 - Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu	120.000,00 2009 - 2009	a: 120.000,00 b: 120.000,00 c: 119.902,00	120.000,00 120.000,00 119.902,00	120.000,00 120.000,00 119.902,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,92% Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kamery mobilne do aut służące kontroli sytuacji panującej na drogach oraz kamery stacjonarne zamontowane na skrzyżowaniach, kserokopiarki oraz urządzenie GPS Trimbe Juno SB, samochód marki Skoda Fabia.
2111461 - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 175 i Piotrkowskiej 171/173	400.000,00 2009 - 2009	a: 400.000,00 b: 400.000,00 c: 136.597,41	400.000,00 400.000,00 136.597,41	400.000,00 400.000,00 136.597,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34,15% W ramach zadania wykonano: w budynku przy ul. Piotrkowskiej 175 modernizację korytarza i pomieszczenia sanitarnego na IV piętrze; w budynku przy ul. Piotrkowskiej 171/173 prace adaptacyjne i modernizacyjne związane z przeniesieniem magazynu biletów oraz jednego z pomieszczeń biurowych a także część prac adaptacyjnych, zainstalowano monitoring wizyjny na parterze. Pozostałe prace nie zostały podjęte z uwagi na konieczność przeprowadzenia w 2010 r. przez AN Katedralna remontu generalnego budynku zgodnie z ekspertyzą dot. stanu stropów budynku.
2111471 - Rozbudowa infrastruktury informatycznej	190.000,00 2009 - 2009	a: 190.000,00 b: 190.000,00 c: 189.894,00	190.000,00 190.000,00 189.894,00	190.000,00 190.000,00 189.894,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,94% Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono oprogramowanie AutoCad, służące jako komputerowe wspomaganie do projektowania m.in. dróg, zagospodarowania terenu, modyfikację programu finansowo - księgowego EWKA stanowiącego część systemu Magistrat2000, zestawy komputerowe, notebooki, drukarki laserowe oraz program antywirusowy.
2111481 - Wdrożenie systemu zarządzania tożsamością	80.000,00 2009 - 2009	a: 80.000,00 b: 80.000,00 c: 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% Jedyna złożona oferta znacznie przewyższała środki przeznaczone na to zadanie. W związku w powyższym dalsze postępowanie zostało zawieszone.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
700 - Gospodarka mieszkaniowa		a: 21.510.000,00	21.510.000,00	0,00	0,00		
		b: 13.955.947,00	13.955.947,00	0,00	0,00	85,80%	
		c: 11.973.828,88	11.973.828,88	0,00	0,00		
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		a: 20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
		b: 12.570.947,00	12.570.947,00	0,00	0,00	89,69%	
		c: 11.275.359,37	11.275.359,37	0,00	0,00		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		a: 20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
		b: 12.570.947,00	12.570.947,00	0,00	0,00	89,69%	
		c: 11.275.359,37	11.275.359,37	0,00	0,00		
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		a: 20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
		b: 12.570.947,00	12.570.947,00	0,00	0,00	89,69%	
		c: 11.275.359,37	11.275.359,37	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 12.570.947,00</b>	<b>12.570.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,69%</b>	
		<b>c: 11.275.359,37</b>	<b>11.275.359,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2122761 - Nabywanie nieruchomości	12.570.947,00	a: 20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
	2008 - 2009	b: 12.570.947,00	12.570.947,00	0,00	0,00	89,69%	W 2009 r. nabyto 34 nieruchomości gruntowe w tym: - 2 nieruchomości o łącznej pow. 1.854 m2 - w związku z regulacją rzeki Łódki (ul. Beskidzka 110, Beskidzka 112), - 1 nieruchomość o pow. 440 m2 - w związku z rozbudową ul. Śląskiej, - 1 nieruchomość o pow. 907 m2 - w związku z budową pomnika pamięci narodowej (ul. Wojska Polskiego 84), - 1 nieruchomość o pow. 31.411 m2 - w związku z pozyskaniem terenu pod spalarnię odpadów, - 2 nieruchomości o łącznej pow. 15.841 m2 - w drodze przyjęcia darowizny (ul. Ciecchocińska i ul. Giewont), - 23 nieruchomości o pow. 43.035 m2 - w drodze zamiany (w tym ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi), - 1 nieruchomość o pow. 3.394 m2 - w wyniku skorzystania z prawa pierwokupu (ul. 3 Maja 64), Wykupiono także 26 lokali w ramach programów rewitalizacyjnych realizowanych przez Miasto Łódź oraz wypłacono 70 odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, które z mocy prawa przeszły na własność miasta.
		c: 11.275.359,37	11.275.359,37	0,00	0,00		
070000 - Wydział Budynków i Lokali		a: 450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
		b: 706.000,00	706.000,00	0,00	0,00	42,66%	
		c: 301.207,66	301.207,66	0,00	0,00		
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	95,50%	
		c: 244.477,66	244.477,66	0,00	0,00		
070020 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Doły"		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	99,36%	
		c: 7.501,78	7.501,78	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36%</b>	
		<b>c: 7.501,78</b>	<b>7.501,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2137101 - Komputeryzacja	7.550,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b: 7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	99,36%	
		c: 7.501,78	7.501,78	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
070030 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Nowe"		a: 0,00 b: 14.700,00 c: 10.377,32	0,00 14.700,00 10.377,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,59%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 14.700,00 c: 10.377,32</b>	<b>0,00 14.700,00 10.377,32</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>70,59%</b>	
2137111 - Komputeryzacja	14.700,00	a: 0,00 b: 14.700,00 c: 10.377,32	0,00 14.700,00 10.377,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,59%	Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009						
070040 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Stare I"		a: 0,00 b: 28.000,00 c: 28.000,00	0,00 28.000,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 28.000,00 c: 28.000,00</b>	<b>0,00 28.000,00 28.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2137121 - Komputeryzacja	28.000,00	a: 0,00 b: 28.000,00 c: 28.000,00	0,00 28.000,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009						
070060 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Zabieniec"		a: 0,00 b: 14.000,00 c: 14.000,00	0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 14.000,00 c: 14.000,00</b>	<b>0,00 14.000,00 14.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2137131 - Komputeryzacja	14.000,00	a: 0,00 b: 14.000,00 c: 14.000,00	0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009						
070130 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Południe"		a: 0,00 b: 40.000,00 c: 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 40.000,00 c: 40.000,00</b>	<b>0,00 40.000,00 40.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2137141 - Komputeryzacja	40.000,00	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009						
070150 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Wschód"		a: 0,00 b: 25.000,00 c: 24.328,40	0,00 25.000,00 24.328,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,31%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 25.000,00 c: 24.328,40</b>	<b>0,00 25.000,00 24.328,40</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>97,31%</b>	
2137151 - Komputeryzacja	25.000,00	a: 0,00 b: 25.000,00 c: 24.328,40	0,00 25.000,00 24.328,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,31%	Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009						
070180 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska"		a: 0,00 b: 13.100,00 c: 12.768,34	0,00 13.100,00 12.768,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,47%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 13.100,00 c: 12.768,34</b>	<b>0,00 13.100,00 12.768,34</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>97,47%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>c:</b>	<b>12.768,34</b>	<b>12.768,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2137161 - Komputeryzacja	13.100,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b:	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	97,47%
		c:	12.768,34	12.768,34	0,00	0,00	
070190 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Zakątna"		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	99,50%
		c:	12.038,96	12.038,96	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50%</b>
		<b>c:</b>	<b>12.038,96</b>	<b>12.038,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2137171 - Komputeryzacja	12.100,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b:	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	99,50%
		c:	12.038,96	12.038,96	0,00	0,00	
070230 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum II"		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	99,33%
		c:	13.905,88	13.905,88	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>
		<b>c:</b>	<b>13.905,88</b>	<b>13.905,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2137181 - Komputeryzacja	14.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b:	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	99,33%
		c:	13.905,88	13.905,88	0,00	0,00	
070240 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Kamińskiego"		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	87,33%
		c:	4.366,30	4.366,30	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,33%</b>
		<b>c:</b>	<b>4.366,30</b>	<b>4.366,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2137191 - Komputeryzacja	5.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	87,33%
		c:	4.366,30	4.366,30	0,00	0,00	
070250 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Katedralna"		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	99,34%
		c:	17.385,00	17.385,00	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34%</b>
		<b>c:</b>	<b>17.385,00</b>	<b>17.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2137201 - Komputeryzacja	17.500,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b:	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	99,34%
		c:	17.385,00	17.385,00	0,00	0,00	
070270 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Ogrody Sukiennicze"		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	21.350,00	21.350,00	0,00	0,00	75,46%
		c:	16.111,69	16.111,69	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>21.350,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,46%</b>
		<b>c:</b>	<b>16.111,69</b>	<b>16.111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2137211 - Komputeryzacja	15.350,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
		b:	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	98,45%



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	2009 - 2009	c: 15.111,69	15.111,69	0,00	0,00		
2137251 - Doposażenie placu zabaw w podwórku przy ul. Kopcińskiego 39 C	1.000,00	a: 0,00 b: 1.000,00 c: 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane - zakupiono i zamontowano huśtawkę "Kogut". Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.
2137261 - Doposażenie placu zabaw w podwórku przy ul. Kopcińskiego 37	5.000,00	a: 0,00 b: 5.000,00 c: 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Doposażenie placu zabaw powinno być poprzedzone wykonaniem prac zapewniających prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z terenu podwórka, na którym zadanie miało być realizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.
070360 - ZGM Łódź - Widzew Stoki		a: 0,00 b: 7.000,00 c: 6.993,99	0,00 7.000,00 6.993,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,91%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 7.000,00 c: 6.993,99</b>	<b>0,00 7.000,00 6.993,99</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,91%</b>	
2137221 - Komputeryzacja	7.000,00	a: 0,00 b: 7.000,00 c: 6.993,99	0,00 7.000,00 6.993,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,91%	Zadanie zostało zrealizowane.
070370 - ZGM Łódź - Widzew Wodny Rynek		a: 0,00 b: 36.700,00 c: 36.700,00	0,00 36.700,00 36.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 36.700,00 c: 36.700,00</b>	<b>0,00 36.700,00 36.700,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2137231 - Komputeryzacja	36.700,00	a: 0,00 b: 36.700,00 c: 36.700,00	0,00 36.700,00 36.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
70095 - Pozostała działalność		a: 450.000,00 b: 450.000,00 c: 56.730,00	450.000,00 450.000,00 56.730,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12,61%	
070000 - Wydział Budynków i Lokali		a: 450.000,00 b: 450.000,00 c: 56.730,00	450.000,00 450.000,00 56.730,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12,61%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 450.000,00 b: 450.000,00 c: 56.730,00</b>	<b>450.000,00 450.000,00 56.730,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>12,61%</b>	
2137051 - Przygotowanie koncepcji programowej rewitalizacji zabytkowej kamienicy księgarzy Fischerów wraz z odtworzeniem historycznej zabudowy nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 47	200.000,00	a: 200.000,00 b: 200.000,00 c: 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Brak wydatków na zadaniu wynika z powodu rozpatrywania możliwości sprzedaży nieruchomości.
2137061 - Przygotowanie koncepcji programowej rewitalizacji wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Plac Komuny Paryskiej 6	250.000,00	a: 250.000,00 b: 250.000,00 c: 56.730,00	250.000,00 250.000,00 56.730,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,69%	W 2009 r. wykonano inwentaryzację architektoniczno - budowlaną budynku oraz koncepcję projektu rewitalizacji nieruchomości.
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 1.010.000,00 b: 629.000,00 c: 372.876,23	1.010.000,00 629.000,00 372.876,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59,28%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		a: 1.010.000,00 b: 629.000,00 c: 372.876,23	1.010.000,00 629.000,00 372.876,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59,28%	
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 900.000,00 b: 500.000,00 c: 290.000,00	900.000,00 500.000,00 290.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 900.000,00 b: 500.000,00 c: 290.000,00</b>	<b>900.000,00 500.000,00 290.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>58,00%</b>	
2126381 - Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości.	300.000,00 2009 - 2009	a: 500.000,00 b: 300.000,00 c: 290.000,00	500.000,00 300.000,00 290.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,67%	Zadanie zostało zrealizowane. Wydatek dotyczy zwrotu środków za nakłady poniesione na nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego 188 przez spółkę "Uniontex" S.A. w upadłości zgodnie z zawartą ugodą pozasądową. W wyniku zawartej ugody Syndyk masy upadłości zrzekł się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie.
2126391 - Zakup nieruchomości	200.000,00 2009 - 2009	a: 400.000,00 b: 200.000,00 c: 0,00	400.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane, ponieważ nie wpłynęły prawomocne orzeczenia sądu, na podstawie których powstałyby zobowiązania do wykupu udziałów w nieruchomościach stanowiących współwłasność Miasta.
280020 - Hale Targowe		a: 110.000,00 b: 129.000,00 c: 82.876,23	110.000,00 129.000,00 82.876,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,25%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 110.000,00 b: 129.000,00 c: 82.876,23</b>	<b>110.000,00 129.000,00 82.876,23</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>64,25%</b>	
2122491 - Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej do realizacji inwestycji na targowisku przy ul. Felińskiego	110.000,00 2009 - 2009	a: 110.000,00 b: 110.000,00 c: 68.000,00	110.000,00 110.000,00 68.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,82%	Zadanie zostało zrealizowane. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca, wykonał pełną dokumentację projektowo- techniczną niezbędną do przebudowy targowiska.
2122511 - Zakup sprzętu komputerowego - laptop, oprogramowanie systemowe	6.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 6.000,00 c: 5.225,45	0,00 6.000,00 5.225,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,09%	Zadanie zostało zrealizowane.
2122521 - Monitoring w hali targowej przy ul. Mała 2	13.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 13.000,00 c: 9.650,78	0,00 13.000,00 9.650,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74,24%	Zadanie zostało zrealizowane.
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 50.000,00 b: 50.000,00 c: 24.385,62	50.000,00 50.000,00 24.385,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48,77%	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		a: 50.000,00 b: 50.000,00 c: 24.385,62	50.000,00 50.000,00 24.385,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48,77%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 50.000,00 b: 50.000,00 c: 24.385,62	50.000,00 50.000,00 24.385,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48,77%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 50.000,00 b: 50.000,00 c: 24.385,62</b>	<b>50.000,00 50.000,00 24.385,62</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>48,77%</b>	
2111501 - Oplaty związane z dokumentacją terenową – prawną dla gruntów znajdujących się w pasie drogowym	50.000,00 2009 - 2009	a: 50.000,00 b: 50.000,00 c: 24.385,62	50.000,00 50.000,00 24.385,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48,77%	Środki przeznaczono na: usługi poligraficzne (kserokopie wielkoformatowe), opłaty dla MODGIK za wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map do celów prawnych.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
710 - Działalność usługowa		a: 252.000,00	252.000,00	0,00	0,00		
		b: 359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	95,43%	
		c: 342.578,99	342.578,99	0,00	0,00		
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		a: 87.000,00	87.000,00	0,00	0,00		
		b: 87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	92,67%	
		c: 80.624,64	80.624,64	0,00	0,00		
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		a: 87.000,00	87.000,00	0,00	0,00		
		b: 87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	92,67%	
		c: 80.624,64	80.624,64	0,00	0,00		
030010 - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geod. i Kartogr.		a: 87.000,00	87.000,00	0,00	0,00		
		b: 87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	92,67%	
		c: 80.624,64	80.624,64	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,67%</b>	
		<b>c: 80.624,64</b>	<b>80.624,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2122721 - Zakup urządzeń biurowych	12.000,00 2009 - 2009	a: 12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono stojak karuzelowy typu 105.
		b: 12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	76,63%	
		c: 9.195,14	9.195,14	0,00	0,00		
2122731 - Zakup samochodu dostawczo- osobowego	75.000,00 2009 - 2009	a: 75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód marki Ford DA3 Focus combi.
		b: 75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	95,24%	
		c: 71.429,50	71.429,50	0,00	0,00		
190000 - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków		a: 165.000,00	165.000,00	0,00	0,00		
		b: 272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	96,31%	
		c: 261.954,35	261.954,35	0,00	0,00		
71095 - Pozostała działalność		a: 165.000,00	165.000,00	0,00	0,00		
		b: 272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	96,31%	
		c: 261.954,35	261.954,35	0,00	0,00		
190010 - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi		a: 165.000,00	165.000,00	0,00	0,00		
		b: 272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	96,31%	
		c: 261.954,35	261.954,35	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,31%</b>	
		<b>c: 261.954,35</b>	<b>261.954,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2134231 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	245.000,00 2009 - 2009	a: 165.000,00	165.000,00	0,00	0,00		Wydatki poniesiono m.in. na zakup oprogramowania: graficznego Acrobat (3 szt), ArcView 9.3.1 (2 szt), ArcGIS 3D 9.3.1 (2 szt), ArcGIS 9.3.1 (1 szt), do monitoringu sieci oraz audytu i ewidencji majątku (1 szt), do obsługi kancelaryjnej (1 szt); zakup: drukarko-kopiarki, drukarki, plotera wieloformatowego, serwera plików, 12 komputerów stacjonarnych z monitorami oraz rozbudowę drukarki.
		b: 245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	96,54%	
		c: 236.519,86	236.519,86	0,00	0,00		
2134251 - Modernizacja budynku przy ulicy Wileńskiej na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.	27.000,00 2009 - 2009	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Wydatki poniesiono m.in. na: rozbudowę sieci teleinformatycznej oraz centrali telefonicznej w siedzibie przy ul. Wileńskiej 53/55; roboty budowlane (wykonanie obudowy przeszkleń, montaż drzwi stalowych i krat w oknach, zabudowa klatek schodowych kratami stalowymi); wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu.
		b: 27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	94,20%	
		c: 25.434,49	25.434,49	0,00	0,00		
750 - Administracja publiczna		a: 2.747.000,00	2.747.000,00	0,00	0,00		
		b: 2.383.960,00	2.383.960,00	0,00	0,00	95,87%	
		c: 2.285.542,55	2.285.542,55	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
160000 - Biuro Rady Miejskiej		a: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
		b: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	49,02%	
		c: 17.158,16	17.158,16	0,00	0,00		
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
		b: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	49,02%	
		c: 17.158,16	17.158,16	0,00	0,00		
160000 - Biuro Rady Miejskiej		a: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
		b: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	49,02%	
		c: 17.158,16	17.158,16	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,02%</b>	
		<b>c: 17.158,16</b>	<b>17.158,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2139171 - Zakup sprzętu	35.000,00	a: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		Zakupiono telefaks, kserokopiarkę wraz z doposażeniem, 5 drukarek i 4 telefony komórkowe.
	2009 - 2009	b: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	49,02%	
		c: 17.158,16	17.158,16	0,00	0,00		
240000 - Biuro Informatyki		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 12.651,00	12.651,00	0,00	0,00	96,34%	
		c: 12.187,66	12.187,66	0,00	0,00		
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 12.651,00	12.651,00	0,00	0,00	96,34%	
		c: 12.187,66	12.187,66	0,00	0,00		
240000 - Biuro Informatyki		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 12.651,00	12.651,00	0,00	0,00	96,34%	
		c: 12.187,66	12.187,66	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 12.651,00</b>	<b>12.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,34%</b>	
		<b>c: 12.187,66</b>	<b>12.187,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2143151 - Zakup drukarki dla Rady Osiedla Chojny	700,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b: 700,00	700,00	0,00	0,00	99,45%	
		c: 696,18	696,18	0,00	0,00		
2143211 - Zakup laptopa wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym dla Rady Osiedla Piastów - Kurak	3.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b: 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	98,03%	
		c: 2.940,99	2.940,99	0,00	0,00		
2143241 - Zakup komputera i oprogramowania dla Rady Osiedla Olechów - Janów	3.701,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b: 3.701,00	3.701,00	0,00	0,00	97,29%	
		c: 3.600,76	3.600,76	0,00	0,00		
2143251 - Zakup drukarki dla Rady Osiedla Zarzew	400,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b: 400,00	400,00	0,00	0,00	96,21%	
		c: 384,84	384,84	0,00	0,00		
2143261 - Zakup laptopa wraz z drukarką dla Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa	3.250,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b: 3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	99,85%	
		c: 3.245,00	3.245,00	0,00	0,00		
2143281 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Ruda	1.600,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b: 1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	82,49%	
		c: 1.319,89	1.319,89	0,00	0,00		
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
		b: 600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	94,17%	
		c: 564.996,76	564.996,76	0,00	0,00		
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
		b: 600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	94,17%	
		c: 564.996,76	564.996,76	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 600.000,00 b: 600.000,00 c: 564.996,76	600.000,00 600.000,00 564.996,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,17%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 600.000,00 b: 600.000,00 c: 564.996,76</b>	<b>600.000,00 600.000,00 564.996,76</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>94,17%</b>	
2118951 - Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Delegatury Łódź-Górna Al. Politechniki 32	600.000,00 2009 - 2009	a: 600.000,00 b: 600.000,00 c: 564.996,76	600.000,00 600.000,00 564.996,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,17%	Zadanie zostało zrealizowane.
580000 - Wydział Obsługi Administracyjnej		a: 2.112.000,00 b: 1.736.309,00 c: 1.691.199,97	2.112.000,00 1.736.309,00 1.691.199,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,40%	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 2.112.000,00 b: 1.736.309,00 c: 1.691.199,97	2.112.000,00 1.736.309,00 1.691.199,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,40%	
580000 - Wydział Obsługi Administracyjnej		a: 2.112.000,00 b: 1.736.309,00 c: 1.691.199,97	2.112.000,00 1.736.309,00 1.691.199,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,40%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 2.112.000,00 b: 1.736.309,00 c: 1.691.199,97</b>	<b>2.112.000,00 1.736.309,00 1.691.199,97</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>97,40%</b>	
2076791 - Modernizacja elewacji zabytkowej budynków Piotrkowska 104A i 106	647.000,00 2009 - 2009	a: 700.000,00 b: 647.000,00 c: 614.473,88	700.000,00 647.000,00 614.473,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,97%	Zadanie zostało zrealizowane. Modernizacja elewacji budynków dokonana została zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną przez Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2076801 - Termomodernizacja elewacji budynku "D" i dachów budynków UMŁ "D" i "F"	703.000,00 2009 - 2009	a: 700.000,00 b: 703.000,00 c: 702.629,44	700.000,00 703.000,00 702.629,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,95%	Zadanie zostało zrealizowane.
2076811 - Zakup estrady z zadaszeniem	200.000,00 2009 - 2009	a: 200.000,00 b: 0,00 c: 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki finansowe przeniesiono na realizację innych zadań. Usługa zadaszenia terenu podczas imprez plenerowych została wykonana w ramach wydatków bieżących.
2076831 - Klimatyzacja pomieszczeń serwerowni Biura Informatyki	12.000,00 2009 - 2009	a: 12.000,00 b: 12.000,00 c: 11.956,00	12.000,00 12.000,00 11.956,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,63%	Zadanie zostało zrealizowane. Zainstalowano klimatyzację w pomieszczeniu serwerowni Biura Informatyki na II piętrze budynku "B".
2076851 - Modernizacja instalacji elektrycznej i hali garażowej budynku przy ul. Wierzbowej 49	309.309,00 2009 - 2009	a: 400.000,00 b: 309.309,00 c: 309.308,99	400.000,00 309.309,00 309.308,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej i grzewczej hali garażowej oraz zmodernizowano wydzieloną część hali przeznaczonej na warsztat samochodowy.
2076871 - Dopuszczenie warsztatu samochodowego.	30.000,00 2009 - 2009	a: 30.000,00 b: 30.000,00 c: 28.512,62	30.000,00 30.000,00 28.512,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,04%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: montażownicę z wyważarką do kompleksowej obsługi opon samochodowych oraz tester diagnostyczny Launch Tool wraz z wtykiem Super 16 C.
2076901 - Modernizacja budynków UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 - wymiana okien	35.000,00 2009 - 2009	a: 70.000,00 b: 35.000,00 c: 24.319,04	70.000,00 35.000,00 24.319,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69,48%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono 29 okien w budynkach "B", "D" i "F" UMŁ.
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		a: 6.329.000,00 b: 6.997.380,00 c: 6.988.521,71	6.329.000,00 6.997.380,00 6.988.521,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,87%	
110000 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		a: 0,00 b: 1.025.184,00 c: 1.023.693,52	0,00 1.025.184,00 1.023.693,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,85%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 948.184,00	948.184,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 948.184,00	948.184,00	0,00	0,00		
110000 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 948.184,00	948.184,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 948.184,00	948.184,00	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 948.184,00</b>	<b>948.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 948.184,00</b>	<b>948.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2146462 - Finansowanie zakupu 4 ambulansów policyjnych do obsługi zdarzeń drogowych wraz z pełnym specjalistycznym wyposażeniem dla potrzeb Sekcji Przystępstw i Wykroczeń w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	948.184,00 2009 - 2009	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Środki finansowe zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup 4 ambulansów policyjnych do obsługi zdarzeń drogowych wraz z pełnym specjalistycznym wyposażeniem dla potrzeb Sekcji Przystępstw i Wykroczeń w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
		b: 948.184,00	948.184,00	0,00	0,00		
		c: 948.184,00	948.184,00	0,00	0,00		
75405 - Komendy powiatowe Policji		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	98,06%	
		c: 75.509,52	75.509,52	0,00	0,00		
110000 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	98,06%	
		c: 75.509,52	75.509,52	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,06%</b>	
		<b>c: 75.509,52</b>	<b>75.509,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2146472 - Zakup specjalistycznego sprzętu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	77.000,00 2009 - 2009	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, zestawy lamp do ujawniania śladów biologicznych, kamerę, aparat fotograficzny.
		b: 77.000,00	77.000,00	0,00	0,00		
		c: 75.509,52	75.509,52	0,00	0,00		
180000 - Straż Miejska		a: 1.057.000,00	1.057.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.897.996,00	1.897.996,00	0,00	0,00	99,68%	
		c: 1.891.908,98	1.891.908,98	0,00	0,00		
75416 - Straż Miejska		a: 1.057.000,00	1.057.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.897.996,00	1.897.996,00	0,00	0,00	99,68%	
		c: 1.891.908,98	1.891.908,98	0,00	0,00		
180000 - Straż Miejska		a: 1.057.000,00	1.057.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.897.996,00	1.897.996,00	0,00	0,00	99,68%	
		c: 1.891.908,98	1.891.908,98	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.057.000,00</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 1.897.996,00</b>	<b>1.897.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>	
		<b>c: 1.891.908,98</b>	<b>1.891.908,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2142411 - Adaptacja budynku z przeznaczeniem na komisariat Łódź - Bałuty	600.000,00 2009 - 2009	a: 600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano adaptację piwnic i pomieszczeń biurowych oraz korytarzy.
		b: 600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
		c: 599.940,84	599.940,84	0,00	0,00		
2142431 - Zakup samochodów osobowych	200.000,00 2009 - 2009	a: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	99,93%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 5 samochodów marki Fiat Bravo.
		b: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
		c: 199.852,58	199.852,58	0,00	0,00		
2142481 - Zakup centrali telefonicznej wraz z rejestratorem rozmów dla Straży Miejskiej w Łodzi - komisariat przy ul. Rydla 19	44.800,00 2009 - 2009	a: 56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	89,51%	Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 44.800,00	44.800,00	0,00	0,00		
		c: 40.099,99	40.099,99	0,00	0,00		
2142491 - Komputeryzacja	111.200,00	a: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono urządzenia i

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	2009 - 2009	b: 111.200,00 c: 111.115,88	111.200,00 111.115,88	0,00 0,00	0,00 0,00	99,92%	oprogramowanie oraz zainstalowano i skonfigurowano łącza z siecią PESEL - NET. Zakupiono program kadrowo-płacowy oraz sprzęt komputerowy.
2142501 - Zakup lamp sygnalizacyjnych z nagłośnieniem	50.000,00 2009 - 2009	a: 50.000,00 b: 50.000,00 c: 49.410,00	50.000,00 50.000,00 49.410,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,82%	Zadanie zostało zrealizowane.
2142511 - Zakup oraz przeszkolenie 4 psów przeznaczonych do pracy patrolowo - prewencyjnej	22.000,00 2009 - 2009	a: 22.000,00 b: 0,00 c: 0,00	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki finansowe przeniesiono na realizację innych zadań.
2142521 - Wykonanie kojców dla psów	15.000,00 2009 - 2009	a: 15.000,00 b: 0,00 c: 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki finansowe przeniesiono na realizację innych zadań.
2142551 - Zakup 2 defibrylatorów	14.000,00 2009 - 2009	a: 14.000,00 b: 14.000,00 c: 13.996,81	14.000,00 14.000,00 13.996,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	Zadanie zostało zrealizowane.
2146131 - Łódzki Monitoring Metropolitalny - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	798.996,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 798.996,00 c: 798.858,99	0,00 798.996,00 798.858,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano Centrum oglądowe w siedzibie przy ul. Kilińskiego 81 oraz zamontowano kamery wizyjne w następujących punktach miasta: Park Ocalałych, Park Staromiejski, Dworzec Kaliski, stacja Radegast, Aleja Włókniarzy/Mickiewicza, ul. Bandurskiego, ul. Bracka, ul. Brzezińska.
2146161 - Zakup konia	20.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 20.000,00 c: 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2146171 - Zakup przyczepy do przewozu koni	17.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 17.000,00 c: 16.960,00	0,00 17.000,00 16.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,76%	Zadanie zostało zrealizowane.
2146201 - Zakup samochodu dla poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu Teofilów - Wielkopolska	42.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 42.000,00 c: 41.673,89	0,00 42.000,00 41.673,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,22%	Zadanie zostało zrealizowane ze środków przekazanych przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska. Zakupiono Skodę Octavię.
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 782.000,00 b: 782.000,00 c: 781.950,34	782.000,00 782.000,00 781.950,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	
75412 - Ochotnicze straże pożarne		a: 782.000,00 b: 782.000,00 c: 781.950,34	782.000,00 782.000,00 781.950,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 782.000,00 b: 782.000,00 c: 781.950,34	782.000,00 782.000,00 781.950,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 782.000,00 b: 782.000,00 c: 781.950,34</b>	<b>782.000,00 782.000,00 781.950,34</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,99%</b>	
2130551 - Zakup kompletu łańcuchów do rozpiercza hydraulicznego dla potrzeb OSP Mikołajew	17.000,00 2009 - 2009	a: 17.000,00 b: 17.000,00 c: 16.999,50	17.000,00 17.000,00 16.999,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2130561 - Zakup samochodu pożarniczego średniego GBA dla potrzeb OSP Łagiewniki	400.000,00 2009 - 2009	a: 400.000,00 b: 0,00 c: 0,00	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki finansowe przeniesiono na zadanie pn. "Modernizacja garażu strażnicy oraz ocieplenie i prace wykończeniowe w budynku OSP Łagiewniki (ul. Pszczelna 84)".
2130601 - Modernizacja budynku strażnicy OSP Mikołajew	85.000,00 2009 - 2009	a: 85.000,00 b: 85.000,00 c: 84.995,49	85.000,00 85.000,00 84.995,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano zaplecze kuchenne oraz kotłownię w budynku świetlicy OSP Mikołajew.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2145021 - Modernizacja garażu strażnicy oraz ocieplenie i prace wykończeniowe w budynku OSP Łagiewniki (ul. Pszczelna 84)	680.000,00 2009 - 2009	a: 280.000,00 b: 680.000,00 c: 679.955,35	280.000,00 680.000,00 679.955,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano docieplenie wraz z malowaniem elewacji budynku strażnicy, wymieniono okna, posadzkę i bramy garażowe. Przebudowano instalację wentylacyjną i elektryczną. Ułożono kostkę betonową przy wjeździe do garażu.
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 75.000,00 b: 75.000,00 c: 75.000,00	75.000,00 75.000,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
75412 - Ochotnicze straże pożarne		a: 75.000,00 b: 75.000,00 c: 75.000,00	75.000,00 75.000,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 75.000,00 b: 75.000,00 c: 75.000,00	75.000,00 75.000,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 75.000,00 b: 75.000,00 c: 75.000,00</b>	<b>75.000,00 75.000,00 75.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2125631 - Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratownictwa specjalistycznego dla OSP Grupy Ratownictwa Specjalistycznego	75.000,00 2009 - 2009	a: 75.000,00 b: 75.000,00 c: 75.000,00	75.000,00 75.000,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
320000 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		a: 0,00 b: 2.950.000,00 c: 2.950.000,00	0,00 2.950.000,00 2.950.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		a: 0,00 b: 2.950.000,00 c: 2.950.000,00	0,00 2.950.000,00 2.950.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
320000 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		a: 0,00 b: 2.950.000,00 c: 2.950.000,00	0,00 2.950.000,00 2.950.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Powiat</b>		<b>a: 0,00 b: 2.950.000,00 c: 2.950.000,00</b>	<b>0,00 2.950.000,00 2.950.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2041722 - Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem	300.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 300.000,00 c: 300.000,00	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód specjalistyczny na podwoziu Volkswagen Crafter na potrzeby transportowe Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.
2041732 - Wydatki związane z dofinansowaniem budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 5 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego	2.139.610,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 2.139.610,00 c: 2.139.610,00	0,00 2.139.610,00 2.139.610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W ramach wydatkowanych środków finansowano roboty budowlane strażnicy, nadzór inwestorski oraz zakup pierwszego wyposażenia.
2041742 - Zakup samochodów pożarniczych z wyposażeniem	510.390,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 510.390,00 c: 510.390,00	0,00 510.390,00 510.390,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy.
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 120.000,00 b: 182.900,00 c: 182.756,00	120.000,00 182.900,00 182.756,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,92%	
75412 - Ochotnicze straże pożarne		a: 120.000,00 b: 182.900,00 c: 182.756,00	120.000,00 182.900,00 182.756,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,92%	
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 120.000,00 b: 182.900,00 c: 182.756,00	120.000,00 182.900,00 182.756,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,92%	



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gmina</b>		<b>a: 120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 182.900,00</b>	<b>182.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>	
		<b>c: 182.756,00</b>	<b>182.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2118921 - Przebudowa strażnicy OSP Wiskitno	112.900,00	a: 120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Przeprowadzono przebudowę
		b: 112.900,00	112.900,00	0,00	0,00	99,96%	budynku OSP wraz z elewacją.
	2009 - 2009	c: 112.850,00	112.850,00	0,00	0,00		
2118931 - Przebudowa strażnicy OSP Jędrzejów	70.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Przeprowadzono modernizację
		b: 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	99,87%	instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP.
	2009 - 2009	c: 69.906,00	69.906,00	0,00	0,00		
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 95.000,00	95.000,00	0,00	0,00		
		b: 84.300,00	84.300,00	0,00	0,00	98,71%	
		c: 83.212,87	83.212,87	0,00	0,00		
75412 - Ochotnicze straże pożarne		a: 95.000,00	95.000,00	0,00	0,00		
		b: 84.300,00	84.300,00	0,00	0,00	98,71%	
		c: 83.212,87	83.212,87	0,00	0,00		
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 95.000,00	95.000,00	0,00	0,00		
		b: 84.300,00	84.300,00	0,00	0,00	98,71%	
		c: 83.212,87	83.212,87	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 84.300,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71%</b>	
		<b>c: 83.212,87</b>	<b>83.212,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2127221 - Modernizacja budynku strażnicy OSP Andrzejów	35.000,00	a: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace
		b: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	99,58%	modernizacyjne garażu.
	2009 - 2009	c: 34.852,04	34.852,04	0,00	0,00		
2127231 - Modernizacja budynku strażnicy OSP Sikawa	39.300,00	a: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano istniejący
		b: 39.300,00	39.300,00	0,00	0,00	99,77%	komin kotłowni.
	2009 - 2009	c: 39.210,83	39.210,83	0,00	0,00		
2127241 - Karosacja samochodu pożarniczego lekkiego OSP Sikawa	10.000,00	a: 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	91,50%	
	2009 - 2009	c: 9.150,00	9.150,00	0,00	0,00		
920000 - Wydział Budżetu		a: 4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
75405 - Komendy powiatowe Policji		a: 2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
920000 - Wydział Budżetu		a: 2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>c: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2117032 - Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	2.700.000,00	a: 2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		Środki rozdysponowano.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2009 - 2009	c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		a: 1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
920000 - Wydział Budżetu		a: 1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>b: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2117042 - Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1.500.000,00 2009 - 2009	a: 1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		Środki rozdysponowano.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
758 - Różne rozliczenia		a: 39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00		
		b: 171.103,00	171.103,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
920000 - Wydział Budżetu		a: 39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00		
		b: 171.103,00	171.103,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		a: 39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00		
		b: 171.103,00	171.103,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
920000 - Wydział Budżetu		a: 39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00		
		b: 171.103,00	171.103,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 29.900.000,00</b>	<b>29.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>b: 39.709,00</b>	<b>39.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2116901 - Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta	11.000.000,00 2009 - 2009	a: 11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00		Stan rezerwy na dzień 31.12.2009 r. wynosi 39.709 zł.
		b: 39.709,00	39.709,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2116911 - Rezerwa celowa na wkład własny jednostek dla projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	1.000.000,00 2009 - 2009	a: 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		Środki rozdysponowano.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2116921 - Rezerwa celowa na rozbudowę systemów teleinformatycznych	500.000,00 2009 - 2009	a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		Środki rozdysponowano.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2116991 - Rezerwa celowa na realizację budowy boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" oraz dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	12.600.000,00 2009 - 2009	a: 12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00		Środki rozdysponowano.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2117001 - Rezerwa celowa na zwiększenie jednorocznych wydatków majątkowych wynikających z postępowań przetargowych	800.000,00 2009 - 2009	a: 800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		Środki rozdysponowano.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2117021 - Rezerwa celowa na wydatki związane z rozbudową sieci monitoringu	500.000,00 2009 - 2009	a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		Środki rozdysponowano.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2117051 - Rezerwa celowa na wydatki związane z przygotowaniem terenów dla strategicznych inwestorów	300.000,00 2009 - 2009	a: 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		Środki rozdysponowano.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2117091 - Rezerwa celowa na wkład własny dla projektów dotyczących termomodernizacji placówek oświatowych	700.000,00 2009 - 2009	a: 700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		Środki rozdysponowano.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2117121 - Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących kultury	300.000,00	a: 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		Środki rozdysponowano.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	2009 - 2009	c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2117141 - Rezerwa celowa na realizację programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży"	2.200.000,00	a: 2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	Środki rozdysponowano.
	2009 - 2009	b: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 131.394,00</b>	<b>131.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>c: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2116932 - Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz wzrost bazy dla osób somatycznie chorych	1.000.000,00	a: 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	Środki rozdysponowano.
	2009 - 2009	b: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2117012 - Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	8.000.000,00	a: 8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		Stan rezerwy na dzień 31.12.2009 r. wynosi 131.394 zł.
	2009 - 2009	b: 131.394,00	131.394,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2117072 - Rezerwa celowa na wydatki związane z dofinansowaniem budowy strażnicy JGR nr 5 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego	1.000.000,00	a: 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	Środki rozdysponowano.
	2009 - 2009	b: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
801 - Oświata i wychowanie		a: 13.389.000,00	13.389.000,00	0,00	0,00		
		b: 17.732.525,00	17.732.525,00	0,00	0,00	99,59%	
		c: 17.659.508,27	17.659.508,27	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 13.389.000,00	13.389.000,00	0,00	0,00		
		b: 17.732.525,00	17.732.525,00	0,00	0,00	99,59%	
		c: 17.659.508,27	17.659.508,27	0,00	0,00		
80101 - Szkoły podstawowe		a: 4.819.000,00	4.819.000,00	0,00	0,00		
		b: 7.790.529,00	7.790.529,00	0,00	0,00	99,67%	
		c: 7.764.505,67	7.764.505,67	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 4.819.000,00	4.819.000,00	0,00	0,00		
		b: 7.335.795,00	7.335.795,00	0,00	0,00	99,77%	
		c: 7.318.733,70	7.318.733,70	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 4.819.000,00</b>	<b>4.819.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 7.335.795,00</b>	<b>7.335.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77%</b>	
		<b>c: 7.318.733,70</b>	<b>7.318.733,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2129091 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37- ul. Szpitalna 9/11	292.374,00	a: 306.000,00	306.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany stolarki okiennej i modernizacji pomieszczeń szatni.
	2009 - 2009	b: 292.374,00	292.374,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 292.373,04	292.373,04	0,00	0,00		
2129181 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - Al. Piłsudskiego 101	136.173,00	a: 153.000,00	153.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany stolarki okiennej.
	2009 - 2009	b: 136.173,00	136.173,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 136.172,45	136.172,45	0,00	0,00		
2129231 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 170 - ul. Miedziana 1/3	240.909,00	a: 306.000,00	306.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano budynek sali gimnastycznej.
	2009 - 2009	b: 240.909,00	240.909,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 240.908,41	240.908,41	0,00	0,00		
2129301 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 149 - ul. Tatrzańska 69a	459.000,00	a: 459.000,00	459.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachowego i stolarki okiennej oraz modernizacji sali gimnastycznej.
	2009 - 2009	b: 459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 458.994,47	458.994,47	0,00	0,00		
2129331 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 193 - ul. Standego 1	306.000,00	a: 306.000,00	306.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany posadzek oraz pokrycia dachowego sali gimnastycznej.
	2009 - 2009	b: 306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	99,73%	
		c: 305.162,68	305.162,68	0,00	0,00		
2129371 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 - ul. Młynarska 42/46	378.000,00	a: 378.000,00	378.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano sanitariaty i salę gimnastyczną.
		b: 378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	99,98%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	2009 - 2009	c:	377.906,92	377.906,92	0,00	0,00	
2135121 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 - ul. Jurczyńskiego 1/3	740.000,00	a:	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wejście do gimnazjum nr 29 oraz roboty dekararskie i posadzkarskie.
	2009 - 2009	b:	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	99,33%
		c:	735.054,76	735.054,76	0,00	0,00	
2135131 - Dokumentacja na modernizację pływalni przy Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47	200.000,00	a:	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki przeniesiono na realizację innych zadań.
	2009 - 2009	b:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		c:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2135151 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 116 - ul. Ratajska 2/4	225.000,00	a:	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany stolarki okiennej i posadzek.
	2009 - 2009	b:	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	99,97%
		c:	224.939,26	224.939,26	0,00	0,00	
2135171 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 169 - ul. Napoleńska 7/17	306.000,00	a:	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachowego i okien.
	2009 - 2009	b:	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	99,95%
		c:	305.845,72	305.845,72	0,00	0,00	
2135191 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 - ul. Łęczycka 23	199.995,00	a:	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
	2009 - 2009	b:	199.995,00	199.995,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	199.994,55	199.994,55	0,00	0,00	
2135201 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 125 - ul. Dzwonowa 18/20	266.000,00	a:	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem.
	2009 - 2009	b:	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	97,16%
		c:	258.447,96	258.447,96	0,00	0,00	
2135271 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 120 - ul. Centralna 40	271.755,00	a:	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachu oraz okien i drzwi.
	2009 - 2009	b:	271.755,00	271.755,00	0,00	0,00	98,75%
		c:	268.346,19	268.346,19	0,00	0,00	
2135331 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 113 - ul. Unicka 6	165.159,00	a:	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty dekararskie.
	2009 - 2009	b:	165.159,00	165.159,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	165.158,63	165.158,63	0,00	0,00	
2135681 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 - ul. Sterlinga 24	378.000,00	a:	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację szatni i sali gimnastycznej.
	2009 - 2009	b:	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	
2136361 - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Łodzi, ul. Sterlinga 24 - program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży	200.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Udział własny miasta w realizacji zadania został zabezpieczony w budżecie 2008 r.
	2009 - 2009	b:	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2136371 - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi, ul. Harcerzy Zatorowców 6 - program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży	200.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Udział własny miasta w realizacji zadania został zabezpieczony w budżecie 2008 r.
	2009 - 2009	b:	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2136391 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Gdańska 16 w Łodzi	557.172,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonano monitoring, część robót ziemnych, pozostała część prac, z uwagi na późne przyznanie dofinansowania, zostanie wykonana w pierwszej połowie 2010 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 507.313 zł.
	2009 - 2009	b:	557.172,00	557.172,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	557.171,57	557.171,57	0,00	0,00	
2136401 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 111, ul. Jaracza 44/46 w Łodzi	658.424,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonano monitoring, część robót ziemnych, pozostała część prac, z
	2009 - 2009	b:	658.424,00	658.424,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	658.423,85	658.423,85	0,00	0,00	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
							uwagi na późne przyznanie dofinansowania, zostanie wykonana w pierwszej połowie 2010 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 610.890 zł.
2136411 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 173, ul. Sienkiewicza 46 w Łodzi	693.200,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 693.200,00 c: 693.199,70	0,00 693.200,00 693.199,70	0,00 693.200,00 693.199,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie współfinansowane środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonano część robót ziemnych, z uwagi na późne przyznanie dofinansowania, część prac zostanie wykonana w 2010 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 551.775 zł.
2136421 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 110, ul. Zamknięta 3 w Łodzi	662.634,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 662.634,00 c: 662.633,54	0,00 662.634,00 662.633,54	0,00 662.634,00 662.633,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie współfinansowane środkami z Ministerstwa Sportu i Rekreacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonano część robót ziemnych, z uwagi na późne przyznanie dofinansowania, część robót zostanie wykonana w 2010 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 556.494 zł.
869999 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 454.734,00 c: 445.771,97	0,00 454.734,00 445.771,97	0,00 454.734,00 445.771,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,03%
<b>Gmina</b>		a: <b>0,00</b> b: <b>454.734,00</b> c: <b>445.771,97</b>	<b>0,00</b> <b>454.734,00</b> <b>445.771,97</b>	<b>0,00</b> <b>454.734,00</b> <b>445.771,97</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>98,03%</b>
2133631 - Zakup serwera do szkolnej pracowni komputerowej dla Szkoły Podstawowej nr 12	4.514,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 4.514,00 c: 4.514,00	0,00 4.514,00 4.514,00	0,00 4.514,00 4.514,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane.
2133751 - Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 143	25.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 25.000,00 c: 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.
2133761 - Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 125	25.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 25.000,00 c: 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.
2133871 - Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 139, przy ul. Giewont 28	20.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 20.000,00 c: 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2136221 - Modernizacja stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej nr 173	100.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 100.000,00 c: 100.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.
2136231 - Wykonanie bieżni w Szkole Podstawowej nr 109, przy ul. Pryncypalnej 74	40.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny.
2136251 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 175	72.500,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 72.500,00 c: 72.500,00	0,00 72.500,00 72.500,00	0,00 72.500,00 72.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.
2136261 - Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 111, przy ul. Jaracza 44/46	41.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 41.000,00 c: 41.000,00	0,00 41.000,00 41.000,00	0,00 41.000,00 41.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2136281 - Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 35, przy ul. Tybury 4	40.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.
2136351 - Wymiana stolarki okiennej w dwóch salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 193, przy ul. Standego 1	16.720,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 16.720,00 c: 16.720,00	0,00 16.720,00 16.720,00	0,00 16.720,00 16.720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.
2153341 - Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 10	70.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 70.000,00 c: 61.037,97	0,00 70.000,00 61.037,97	0,00 70.000,00 61.037,97	0,00 0,00 0,00	0,00 87,20% 87,20%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Górniak.
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		a: 423.000,00 b: 504.127,00 c: 504.125,52	423.000,00 504.127,00 504.125,52	423.000,00 504.127,00 504.125,52	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 100,00%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 423.000,00 b: 354.127,00 c: 354.125,52	423.000,00 354.127,00 354.125,52	423.000,00 354.127,00 354.125,52	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 100,00%	
<b>Powiat</b>		<b>a: 423.000,00</b> <b>b: 354.127,00</b> <b>c: 354.125,52</b>	<b>423.000,00</b> <b>354.127,00</b> <b>354.125,52</b>	<b>423.000,00</b> <b>354.127,00</b> <b>354.125,52</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>100,00%</b> <b>100,00%</b>	
2129242 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 - ul. Niciarniana 2a	179.410,00 2009 - 2009	a: 234.000,00 b: 179.410,00 c: 179.409,22	234.000,00 179.410,00 179.409,22	234.000,00 179.410,00 179.409,22	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację korytarzy, klatki schodowej i rotundy.
2135222 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 145 - ul. Krokusowa 15/17	174.717,00 2009 - 2009	a: 189.000,00 b: 174.717,00 c: 174.716,30	189.000,00 174.717,00 174.716,30	189.000,00 174.717,00 174.716,30	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację sali gimnastycznej.
869999 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 150.000,00 c: 150.000,00	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 100,00%	
<b>Powiat</b>		<b>a: 0,00</b> <b>b: 150.000,00</b> <b>c: 150.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>100,00%</b> <b>100,00%</b>	
2133542 - "Przyjazna szkoła" - likwidacja barier w poruszaniu się w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi ul. Siarczana 29/35	150.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 150.000,00 c: 150.000,00	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 100,00%	Zlikwidowano bariery związane z wejściem do szkoły oraz na boisko, wymieniono wykładziny w ciągach komunikacyjnych, wykonano okładziny na klatkach schodowych z płytek antypoślizgowych, wymieniono drzwi wejściowe oraz boczne na boisko. Inwestycja realizowane przy udziale środków pozabudżetowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
80104 - Przedszkola		a: 1.284.000,00 b: 1.679.029,00 c: 1.665.765,75	1.284.000,00 1.679.029,00 1.665.765,75	1.284.000,00 1.679.029,00 1.665.765,75	0,00 0,00 0,00	0,00 99,21% 99,21%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 1.284.000,00 b: 1.209.808,00 c: 1.196.545,30	1.284.000,00 1.209.808,00 1.196.545,30	1.284.000,00 1.209.808,00 1.196.545,30	0,00 0,00 0,00	0,00 98,90% 98,90%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.284.000,00</b> <b>b: 1.209.808,00</b> <b>c: 1.196.545,30</b>	<b>1.284.000,00</b> <b>1.209.808,00</b> <b>1.196.545,30</b>	<b>1.284.000,00</b> <b>1.209.808,00</b> <b>1.196.545,30</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>98,90%</b> <b>98,90%</b>	
2129071 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 - ul. Lubeckiego 5	307.966,00 2009 - 2009	a: 360.000,00 b: 307.966,00 c: 307.965,86	360.000,00 307.966,00 307.965,86	360.000,00 307.966,00 307.965,86	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację pionu żywienia i tarasu.
2135211 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 156 - ul. Tatrzańska 59	81.000,00	a: 81.000,00 b: 81.000,00	81.000,00 81.000,00	81.000,00 81.000,00	0,00 0,00	0,00 99,81%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany stolarki okiennej.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	2009 - 2009	c:	80.848,91	80.848,91	0,00	0,00	
2135231 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 88 - ul. Rogozińskiego 4	81.000,00	a:	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany posadzek.
	2009 - 2009	b:	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	98,50%
		c:	79.784,36	79.784,36	0,00	0,00	
2135241 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 102 - ul. Kołowa 31	117.000,00	a:	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany posadzeki.
	2009 - 2009	b:	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	97,52%
		c:	114.093,55	114.093,55	0,00	0,00	
2135251 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 - ul. Zielona 21	189.000,00	a:	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dostosowano budynek do przepisów p-poż.
	2009 - 2009	b:	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	98,81%
		c:	186.752,34	186.752,34	0,00	0,00	
2135261 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich	150.000,00	a:	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt dla potrzeb żywienia dla 33 placówek.
	2009 - 2009	b:	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	99,29%
		c:	148.937,60	148.937,60	0,00	0,00	
2135471 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 155 - ul. Mazurska 47	117.000,00	a:	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano sanitariaty.
	2009 - 2009	b:	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	95,15%
		c:	111.321,27	111.321,27	0,00	0,00	
2135881 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 86 - ul. Demokratyczna 61/63	166.842,00	a:	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachowe.
	2009 - 2009	b:	166.842,00	166.842,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	166.841,41	166.841,41	0,00	0,00	
869999 - Wydział Edukacji		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	469.221,00	469.221,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	469.220,45	469.220,45	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		a:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		b:	<b>469.221,00</b>	<b>469.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		c:	<b>469.220,45</b>	<b>469.220,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2133681 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 35	20.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.
	2009 - 2009	b:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2133691 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 81	20.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.
	2009 - 2009	b:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2133701 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 114	20.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.
	2009 - 2009	b:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2133711 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 77	20.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.
	2009 - 2009	b:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	19.999,98	19.999,98	0,00	0,00	
2133721 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 9	20.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.
	2009 - 2009	b:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2133791 - Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 52	6.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.
	2009 - 2009	b:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
2133891 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 140	20.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2133911 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 192	5.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny
	2009 - 2009	b:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2133921 - Wymiana drzwi wejściowych od zalepcza i wykonanie piaskownicy w Przedszkolu Miejskim nr 220	10.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 10.000,00 c: 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.
2133941 - Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 148	18.043,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 18.043,00 c: 18.043,00	0,00 18.043,00 18.043,00	0,00 18.043,00 18.043,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.
2133951 - Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 141	10.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 10.000,00 c: 9.999,54	0,00 10.000,00 9.999,54	0,00 10.000,00 9.999,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.
2136181 - Budowa placu zabaw oraz ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 5	35.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 35.000,00 c: 35.000,00	0,00 35.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.
2136191 - Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 57	25.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 25.000,00 c: 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.
2136201 - Budowa placu zabaw, zazielenienie i wyłożenie placu kostką brukową w Przedszkolu Miejskim nr 58	55.315,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 55.315,00 c: 55.315,00	0,00 55.315,00 55.315,00	0,00 55.315,00 55.315,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.
2136211 - Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 223	52.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 52.000,00 c: 51.999,94	0,00 52.000,00 51.999,94	0,00 52.000,00 51.999,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.
2136271 - Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 125, przy ul. Małachowskiego 14/20	17.500,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 17.500,00 c: 17.500,00	0,00 17.500,00 17.500,00	0,00 17.500,00 17.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.
2136301 - Doposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 39, przy ul. Wierzbowej 6	20.500,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 20.500,00 c: 20.500,00	0,00 20.500,00 20.500,00	0,00 20.500,00 20.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.
2136321 - Zakup urządzeń zabawowych i ławek na plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 102, przy ul. Kolowej 31	16.463,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 16.463,00 c: 16.463,00	0,00 16.463,00 16.463,00	0,00 16.463,00 16.463,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.
2136331 - Zakup urządzeń zabawowych i ławek na plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 17, przy ul. Kossaka 13	16.400,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 16.400,00 c: 16.400,00	0,00 16.400,00 16.400,00	0,00 16.400,00 16.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.
2136341 - Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 34, przy ul. Zarzewskiej 26/30	15.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 15.000,00 c: 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Górniak.
2153361 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 33	20.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 20.000,00 c: 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.
2153381 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 230	14.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 14.000,00 c: 14.000,00	0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.
2153391 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 229	13.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 13.000,00 c: 12.999,99	0,00 13.000,00 12.999,99	0,00 13.000,00 12.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.
80110 - Gimnazja		a: 2.121.000,00 b: 2.171.022,00 c: 2.154.675,95	2.121.000,00 2.171.022,00 2.154.675,95	2.121.000,00 2.171.022,00 2.154.675,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,25%
860000 - Wydział Edukacji		a: 2.121.000,00 b: 2.151.022,00 c: 2.134.675,95	2.121.000,00 2.151.022,00 2.134.675,95	2.121.000,00 2.151.022,00 2.134.675,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,24%



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gmina</b>		<b>a: 2.121.000,00</b>	<b>2.121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 2.151.022,00</b>	<b>2.151.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24%</b>	
		<b>c: 2.134.675,95</b>	<b>2.134.675,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2129141 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 4 - ul. Tuwima 12a	153.000,00 2009 - 2009	a: 153.000,00 b: 153.000,00 c: 147.562,88	153.000,00 153.000,00 147.562,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,45%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany parkietu.
2129381 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 10 - ul. Harcerska 8/10	239.596,00 2009 - 2009	a: 378.000,00 b: 239.596,00 c: 239.595,42	378.000,00 239.596,00 239.595,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną z zapleczem, wymieniono okna i posadzki.
2135071 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 20 - ul. Olimpijska 9	199.168,00 2009 - 2009	a: 234.000,00 b: 199.168,00 c: 199.167,04	234.000,00 199.168,00 199.167,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany posadzki.
2135341 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 44 - ul. Deotymy 1	259.000,00 2009 - 2009	a: 261.000,00 b: 259.000,00 c: 258.999,98	261.000,00 259.000,00 258.999,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu i okna.
2135381 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 16 - ul. Syrenki 19 a	720.000,00 2009 - 2009	a: 720.000,00 b: 720.000,00 c: 710.994,95	720.000,00 720.000,00 710.994,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,75%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu i posadzki oraz zmodernizowano sanitariaty.
2135531 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 30 - ul. Nowogrodzka 6/14	265.000,00 2009 - 2009	a: 225.000,00 b: 265.000,00 c: 263.098,32	225.000,00 265.000,00 263.098,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,28%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną.
2135961 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 15 - ul. Sowińskiego 50/56	115.258,00 2009 - 2009	a: 150.000,00 b: 115.258,00 c: 115.257,36	150.000,00 115.258,00 115.257,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną i wymieniono okna.
2136381 - Budowa boiska przy Gimnazjum nr 38 w Łodzi, ul. Muncypalna 4 - program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży	200.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 200.000,00 c: 200.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Udział własny miasta w realizacji zadania został zabezpieczony w budżecie 2008 r.
869999 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 20.000,00 c: 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2133741 - Wymiana okien w Gimnazjum nr 38	20.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 20.000,00 c: 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.
80120 - Licea ogólnokształcące		a: 2.602.000,00 b: 2.619.763,00 c: 2.616.163,88	2.602.000,00 2.619.763,00 2.616.163,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,86%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 2.602.000,00 b: 2.545.763,00 c: 2.542.163,89	2.602.000,00 2.545.763,00 2.542.163,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,86%	
<b>Powiat</b>		<b>a: 2.602.000,00</b>	<b>2.602.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 2.545.763,00</b>	<b>2.545.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>	
		<b>c: 2.542.163,89</b>	<b>2.542.163,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2129222 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14	459.000,00 2009 - 2009	a: 459.000,00 b: 459.000,00 c: 459.000,00	459.000,00 459.000,00 459.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną.
2129342 - Modernizacja budynku XXIX Liceum Ogólnokształcącego - ul. Zelwerowicza 38	234.000,00	a: 234.000,00 b: 234.000,00	234.000,00 234.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98,49%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano korytarze.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	2009 - 2009	c:	230.473,55	230.473,55	0,00	0,00	
2129352 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 - ul. Czernika 1/3	153.000,00	a:	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano korytarze i klatki schodowe.
	2009 - 2009	b:	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	99,99%
		c:	152.990,00	152.990,00	0,00	0,00	
2135102 - Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego - ul. Pomorska 16	985.239,00	a:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachowego, renowacji stolarki okiennej i wzmocniono fundamenty.
	2009 - 2009	b:	985.239,00	985.239,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	985.238,02	985.238,02	0,00	0,00	
2135162 - Modernizacja budynku XII Liceum Ogólnokształcącego - ul. Anstadta 7	225.000,00	a:	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono stolarkę okienną.
	2009 - 2009	b:	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	99,99%
		c:	224.971,65	224.971,65	0,00	0,00	
2135182 - Modernizacja budynku XVIII Liceum Ogólnokształcącego - ul. Perla 11	306.000,00	a:	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną.
	2009 - 2009	b:	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	99,99%
		c:	305.967,12	305.967,12	0,00	0,00	
2135542 - Modernizacja budynku Szkół Ogólnokształcących nr 5 - ul. Królewska 13/15	183.524,00	a:	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną.
	2009 - 2009	b:	183.524,00	183.524,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	183.523,55	183.523,55	0,00	0,00	
869999 - Wydział Edukacji		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	73.999,99	73.999,99	0,00	0,00	
<b>Powiat</b>		<b>a:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>c:</b>	<b>73.999,99</b>	<b>73.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2133732 - Ogrodzenie boiska szkolnego przy XXVIII Liceum Ogólnokształcącym	45.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.
	2009 - 2009	b:	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	44.999,99	44.999,99	0,00	0,00	
2136312 - Wymiana okien w sali gimnastycznej w XXX Liceum Ogólnokształcącym, przy ul. Obornickiej 11/13	29.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.
	2009 - 2009	b:	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	
80130 - Szkoły zawodowe		a:	1.534.000,00	1.534.000,00	0,00	0,00	
		b:	1.382.580,00	1.382.580,00	0,00	0,00	99,35%
		c:	1.373.567,99	1.373.567,99	0,00	0,00	
860000 - Wydział Edukacji		a:	1.534.000,00	1.534.000,00	0,00	0,00	
		b:	1.310.080,00	1.310.080,00	0,00	0,00	99,32%
		c:	1.301.225,99	1.301.225,99	0,00	0,00	
<b>Powiat</b>		<b>a:</b>	<b>1.534.000,00</b>	<b>1.534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>1.310.080,00</b>	<b>1.310.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>
		<b>c:</b>	<b>1.301.225,99</b>	<b>1.301.225,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2129362 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 - ul. Edwarda 41	306.000,00	a:	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachowego i zmodernizowano korytarze.
	2009 - 2009	b:	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	97,11%
		c:	297.146,46	297.146,46	0,00	0,00	
2135112 - Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 - ul. Drenowska 88	676.472,00	a:	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono stolarkę okienną.
	2009 - 2009	b:	676.472,00	676.472,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	676.471,79	676.471,79	0,00	0,00	
2135142 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - ul. Kilińskiego 159/163	327.608,00	a:	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachowe i częściowo wymieniono stolarkę okienną.
	2009 - 2009	b:	327.608,00	327.608,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	327.607,74	327.607,74	0,00	0,00	
869999 - Wydział Edukacji		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	99,78%
		c:	72.342,00	72.342,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Powiat</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>	
		<b>c: 72.342,00</b>	<b>72.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2136242 - Ogrodzenie terenu szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4	72.500,00 2009 - 2009	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.
		b: 72.500,00	72.500,00	0,00	0,00		
		c: 72.342,00	72.342,00	0,00	0,00		
80148 - Stołówki szkolne		a: 170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	99,81%	
		b: 172.000,00	172.000,00	0,00	0,00		
		c: 171.680,84	171.680,84	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	99,81%	
		b: 172.000,00	172.000,00	0,00	0,00		
		c: 171.680,84	171.680,84	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 130.400,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>	
		<b>c: 130.320,40</b>	<b>130.320,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2135911 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych	130.400,00 2009 - 2009	a: 130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	99,94%	Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 130.400,00	130.400,00	0,00	0,00		
		c: 130.320,40	130.320,40	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>	
		<b>c: 41.360,44</b>	<b>41.360,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2135892 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych	41.600,00 2009 - 2009	a: 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	99,42%	Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 41.600,00	41.600,00	0,00	0,00		
		c: 41.360,44	41.360,44	0,00	0,00		
80195 - Pozostała działalność		a: 436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	99,69%	
		b: 1.413.475,00	1.413.475,00	0,00	0,00		
		c: 1.409.022,67	1.409.022,67	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	99,92%	
		b: 1.303.398,00	1.303.398,00	0,00	0,00		
		c: 1.302.396,68	1.302.396,68	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 1.267.398,00</b>	<b>1.267.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 1.267.396,68</b>	<b>1.267.396,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2135971 - Zagospodarowanie i budowa osiedlowego placu zabaw oraz zespołu boisk osiedlowych wraz z elementami małej architektury w rejonie ulic: ks. Z.Wujaka, F.Dostojewskiego i M.Ćwiklińskiej, na terenie pomiędzy ZSO nr 1 a SP nr 34 i Gimnazjum nr 29 w Łodzi	1.267.398,00 2009 - 2009	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zaplanowany na 2009 r. zakres robót został zrealizowany. Inwestycja zgłoszona przez Rady Osiedla: Stoki, Stary Widzew i Nr 33.
		b: 1.267.398,00	1.267.398,00	0,00	0,00		
		c: 1.267.396,68	1.267.396,68	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,22%</b>	
		<b>c: 35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2135872 - Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z systemem elektronicznej organizacji planowania i sprawozdawczości szkół	36.000,00 2009 - 2009	a: 436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	97,22%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono program firmy VULCAN o nazwie: Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem.
		b: 36.000,00	36.000,00	0,00	0,00		
		c: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
869999 - Wydział Edukacji		a: 0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		b: 110.077,00	110.077,00	0,00	0,00		
		c: 106.625,99	106.625,99	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>b:</b>	<b>89.103,00</b>	<b>89.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,13%</b>
		<b>c:</b>	<b>85.651,99</b>	<b>85.651,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2153181 - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Z jedenastką w przyszłość"	12.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 12.000,00 c: 12.000,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono tablicę multimedialną. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
2153191 - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Edukacja szansą na lepsze jutro"	8.999,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 8.999,00 c: 8.548,99	0,00 8.999,00 8.548,99	0,00 8.999,00 8.548,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,00% Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kserokopiarkę i program logopedyczny dla logopedy. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
2153251 - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Równe szanse - lepsze jutro"	3.600,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 3.600,00 c: 3.599,00	0,00 3.600,00 3.599,00	0,00 3.600,00 3.599,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,97% Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono laptopa. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
2153351 - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "My też mamy talent"	14.800,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 14.800,00 c: 12.800,00	0,00 14.800,00 12.800,00	0,00 14.800,00 12.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86,49% Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kserokopiarkę i tablicę interaktywną. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
2153421 - Modernizacja ogrodzenia wokół kompleksu placówek edukacyjnych: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3, XVIII Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 40 w rejonie ulic F.Perła 11-K. Praussa 2	24.704,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 24.704,00 c: 24.704,00	0,00 24.704,00 24.704,00	0,00 24.704,00 24.704,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla im. Józefa Montwiła - Mireckiego.
2153441 - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Daj sobie szansę"	25.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 25.000,00 c: 24.000,00	0,00 25.000,00 24.000,00	0,00 25.000,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,00% Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kserokopiarkę, sprzęt nagłaśniający i tablicę interaktywną. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
<b>Powiat</b>		<b>a:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>b:</b>	<b>20.974,00</b>	<b>20.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>c:</b>	<b>20.974,00</b>	<b>20.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2133592 - "Zawodowiec XXI wieku" - zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu	14.974,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 14.974,00 c: 14.974,00	0,00 14.974,00 14.974,00	0,00 14.974,00 14.974,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Środki finansowe przeznaczone na zakup laptopa i serwera z wyposażeniem i oprogramowaniem. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2153242 - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Języki obce już nie są obce"	6.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 6.000,00 c: 6.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kserokopiarkę i szafę biurową. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
851 - Ochrona zdrowia		a: 2.191.375,00 b: 6.377.486,00 c: 5.926.183,60	1.750.000,00 5.936.111,00 5.926.183,60	441.375,00 441.375,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 92,92% 0,00	
120000 - Wydział Zdrowia Publicznego		a: 2.191.375,00 b: 6.377.486,00 c: 5.926.183,60	1.750.000,00 5.936.111,00 5.926.183,60	441.375,00 441.375,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 92,92% 0,00	
85111 - Szpitale ogólne		a: 491.375,00 b: 4.596.786,00 c: 4.155.410,23	50.000,00 4.155.411,00 4.155.410,23	441.375,00 441.375,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90,40% 0,00	
120010 - I Szpital Miejski im. dr Sonnenberga		a: 441.375,00 b: 882.750,00 c: 441.375,00	0,00 441.375,00 441.375,00	441.375,00 441.375,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00% 0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>441.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
		<b>b:</b>	<b>882.750,00</b>	<b>441.375,00</b>	<b>441.375,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>c:</b>	<b>441.375,00</b>	<b>441.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2148741 - Zakupy sprzętu i aparatury medycznej	441.375,00	a: 441.375,00	0,00	441.375,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono okna i drzwi

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
oraz prace budowlane w I Szpitalu Miejskim im. dr E. Sonnenberga	2009 - 2009	b: 882.750,00 c: 441.375,00	441.375,00 441.375,00	441.375,00 0,00	0,00 0,00	50,00%	zewnętrzne ewakuacyjne na oddziale Chorób Wewnętrznych "A". Zakupiono aparat USG, aparat do elektrochirurgii, lampę operacyjną, aparat do znieczuleń ogólnych, generator dwutlenku chloru.
120140 - II Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera		a: 50.000,00 b: 127.980,00 c: 127.979,23	50.000,00 127.980,00 127.979,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 50.000,00 b: 127.980,00 c: 127.979,23</b>	<b>50.000,00 127.980,00 127.979,23</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2125021 - Zakupy inwestycyjne	50.000,00 2009 - 2009	a: 50.000,00 b: 50.000,00 c: 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 inkubatory wraz z wyposażeniem i montażem.
2125071 - Modernizacja dźwigu osobowo - towarowego przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz chorych na łóżkach szpitalnych	77.980,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 77.980,00 c: 77.979,23	0,00 77.980,00 77.979,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace demontażowe elementów starego dźwigu towarowo-osobowego oraz montażowe budowlane i elektryczne. Zadani wykonywane przy udziale środków pozabudżetowych z PFRON w wysokości 73.505 zł.
120150 - III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera		a: 0,00 b: 3.267.056,00 c: 3.267.056,00	0,00 3.267.056,00 3.267.056,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 3.267.056,00 c: 3.267.056,00</b>	<b>0,00 3.267.056,00 3.267.056,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2148791 - Zakupy sprzętu i aparatury medycznej oraz prace budowlane w III Szpitalu Miejskim im. dr K. Jonschera	3.267.056,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 3.267.056,00 c: 3.267.056,00	0,00 3.267.056,00 3.267.056,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono m.in.: mikroskop operacyjny okulistycki, aparat RTG stacjonarny z cyfrową obróbką obrazu oraz aparat RTG przewoźny, karetkę transportową. Przeprowadzono adaptację pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego z salą wzmożonego nadzoru kardiologicznego. Wykonano m.in. prace demontażowe oraz montażowe budowlane, z wymianą instalacji elektrycznych z osprzętem, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych, gazów medycznych. Przebudowano oddział łóżkowy w Oddziale Wewnętrznym "A" w pawilonie B, wykonano m.in. montaż nowych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wod-kan, montaż instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem, instalację c.o.
120160 - IV Szpital Miejski im. dr A. Jordana		a: 0,00 b: 319.000,00 c: 319.000,00	0,00 319.000,00 319.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 319.000,00 c: 319.000,00</b>	<b>0,00 319.000,00 319.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2125061 - Zakupy inwestycyjne	319.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 319.000,00 c: 319.000,00	0,00 319.000,00 319.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono aparat do znieczuleń oraz sprzęt medyczny do ginekologicznych zabiegów laparoskopowych, morcelator, macerator, generator dwutlenku chloru.
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne		a: 1.700.000,00 b: 1.780.700,00 c: 1.770.773,37	1.700.000,00 1.780.700,00 1.770.773,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,44%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
120080 - ZOZ dla Szkół Wyższych PALMA		a: 1.000.000,00 b: 1.000.000,00 c: 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.000.000,00 b: 1.000.000,00 c: 1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2124971 - Zakupy inwestycyjne wraz z pracami modernizacyjnymi	1.000.000,00 2009 - 2009	a: 1.000.000,00 b: 1.000.000,00 c: 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W budynku przy ul. Lumumby 14 przeprowadzono prace budowlane i instalacyjne w zakresie: wentylacji z montażem central klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji wod.-kan., elektrycznej, p.poż., sieci teleinformatycznej oraz wykonano dojazd do budynku. Wykonano roboty malarskie i glazurnicze. Zakupiono wyposażenie i sprzęt m.in.: elektrokardiograf, resuscytator silikonowy, głowicę do ultradźwięków, rotor do kończyn górnych i dolnych, aparat do magnetoterapii, aparat EEG, aparat RTG stomatologiczny, uniwersalny stół do badań chirurgicznych, stoliki zabiegowe, meble medyczo – biurowe, centralę telefoniczną, sprzęt komputerowy. W budynku przy ul. Rodzeństwa Fibaków 13 wykonano inwentaryzację parteru budynku, wykonano dokumentację projektową przebudowy parteru budynku dla potrzeb Zespołu. Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, sprężonego powietrza i odsysania. Postawiono ścianki działowe, zamontowano sterylizatory, umywalki z bateriami.
120090 - ZOZ Łódź - Bałuty		a: 0,00 b: 54.000,00 c: 53.999,98	0,00 54.000,00 53.999,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 54.000,00 c: 53.999,98</b>	<b>0,00 54.000,00 53.999,98</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2148831 - Zakupy inwestycyjne	54.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 54.000,00 c: 53.999,98	0,00 54.000,00 53.999,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 4 autoklawy dla potrzeb przychodni przy: ul. Wielkopolskiej 55, ul. Sierakowskiego 67A, ul. Libelta 16 oraz Poradni Ortopedycznej przy ul. Smugowej 6.
120210 - Miejska Przychodnia "Nowe Rokicie		a: 0,00 b: 26.700,00 c: 26.700,00	0,00 26.700,00 26.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 26.700,00 c: 26.700,00</b>	<b>0,00 26.700,00 26.700,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2148821 - Zakupy inwestycyjne	26.700,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 26.700,00 c: 26.700,00	0,00 26.700,00 26.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono autoklaw i zamontowano w specjalnym pomieszczeniu przygotowanym do sterylizacji.
120230 - Miejska Przychodnia "Tatrzańska" w Łodzi		a: 250.000,00 b: 250.000,00 c: 240.073,39	250.000,00 250.000,00 240.073,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,03%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 250.000,00 b: 250.000,00 c: 240.073,39</b>	<b>250.000,00 250.000,00 240.073,39</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>96,03%</b>	
2124921 - Wymiana okien w budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska"	250.000,00	a: 250.000,00 b: 250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96,03%	Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	2009 - 2009	c:	240.073,39	240.073,39	0,00	0,00	
120260 - Miejska Przychodnia "Lecznicza" w Łodzi		a:	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
		b:	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>c:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2124901 - Wydzielenie stref p.pożarowych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Leczniczej 6.	450.000,00 2009 - 2009	a:	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano demontaż boazerii z wykończeniem ścian tynkiem z żywic, okablowanie do systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania, zainstalowano oświetlenie ewakuacyjne.
		b:	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
852 - Pomoc społeczna		a:	3.498.114,00	3.498.114,00	0,00	0,00	
		b:	5.735.214,00	5.735.214,00	0,00	0,00	91,22%
		c:	5.231.404,47	5.231.404,47	0,00	0,00	
140000 - Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	93.174,00	93.174,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	93.174,00	93.174,00	0,00	0,00	
85295 - Pozostała działalność		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	93.174,00	93.174,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	93.174,00	93.174,00	0,00	0,00	
140000 - Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	93.174,00	93.174,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	93.174,00	93.174,00	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>93.174,00</b>	<b>93.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>c:</b>	<b>93.174,00</b>	<b>93.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2147761 - Zakupy inwestycyjne	93.174,00 2009 - 2009	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono licencję na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR), Funduszu Alimentacyjnego (FA), modułu Zaliczki Alimentacyjnej (ZA) oraz modułu Windykacje.
		b:	93.174,00	93.174,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	93.174,00	93.174,00	0,00	0,00	
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a:	3.398.114,00	3.398.114,00	0,00	0,00	
		b:	5.635.214,00	5.635.214,00	0,00	0,00	91,06%
		c:	5.131.404,57	5.131.404,57	0,00	0,00	
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze		a:	773.100,00	773.100,00	0,00	0,00	
		b:	1.121.950,00	1.121.950,00	0,00	0,00	97,17%
		c:	1.090.234,03	1.090.234,03	0,00	0,00	
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a:	773.100,00	773.100,00	0,00	0,00	
		b:	1.121.950,00	1.121.950,00	0,00	0,00	97,17%
		c:	1.090.234,03	1.090.234,03	0,00	0,00	
<b>Powiat</b>		<b>a:</b>	<b>773.100,00</b>	<b>773.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>1.121.950,00</b>	<b>1.121.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,17%</b>
		<b>c:</b>	<b>1.090.234,03</b>	<b>1.090.234,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2131552 - Zakup kuchni gazowej - Dom Dziecka Nr 5 - ul. Małachowskiego 74	7.500,00 2009 - 2009	a:	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
		b:	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	97,58%
		c:	7.318,78	7.318,78	0,00	0,00	
2131562 - Zakup kserokopiarki oraz wyposażenia mieszkania dla grupy usamodzielniającej się - Dom Dziecka Nr 6 - ul. Bednarska 15	55.000,00 2009 - 2009	a:	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
		b:	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2131572 - Zakup pralnicy - Dom Dziecka Nr 8 - ul. Zuchów 4	19.500,00	a: 19.500,00 b: 19.500,00 c: 19.500,00	19.500,00 19.500,00 19.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131592 - Zakup sprzętu przeciwpożarowego i szafek BHP - Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5	11.000,00	a: 11.000,00 b: 11.000,00 c: 10.930,00	11.000,00 11.000,00 10.930,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,36%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131602 - Zakup naświetlacza do jaj-Pogotowie Opiekuńcze Nr 1-ul.Krokusowa 15/17	3.500,00	a: 3.500,00 b: 3.500,00 c: 0,00	3.500,00 3.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zakup został dokonany w ramach wydatków bieżących
2131612 - Zakup mebli i sprzętu kuchennego oraz doposażenie pomieszczeń do wypoczynku - Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 - ul. Pawilońska 2/4	6.000,00	a: 6.000,00 b: 6.000,00 c: 5.999,87	6.000,00 6.000,00 5.999,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131622 - Dobudowa dodatkowej klatki schodowej, na zewnątrz budynku i montaż oddymiaczy - Dom Dziecka Nr 2 - ul. Aleksandrowska 137	300.000,00	a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 287.375,98	300.000,00 300.000,00 287.375,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,79%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131632 - Dokumentacja na budowę klatki schodowej - ewakuacyjnej - Dom Dziecka Nr 3 - ul. Sowińskiego 3	60.000,00	a: 60.000,00 b: 60.000,00 c: 60.000,00	60.000,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131642 - Wydzielenie klatki schodowej poprzez zastosowanie drzwi przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej - Dom Dziecka Nr 4 - ul. Marysińska 100	68.000,00	a: 68.000,00 b: 68.000,00 c: 58.176,24	68.000,00 68.000,00 58.176,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,55%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131692 - Adaptacja lokalu w odrębnym mieszkaniu poza placówką i wyposażenie przewodów wentylacyjnych w kłapy-Dom Dziecka Nr 9-ul.Bednarska 15a	124.000,00	a: 124.000,00 b: 124.000,00 c: 120.477,53	124.000,00 124.000,00 120.477,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,16%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131702 - Wykonanie szatni dla pracowników i łazienki na oddziale I niemowlęcym oraz wymiana podłogi w sypialni Raki- Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5	60.000,00	a: 60.000,00 b: 60.000,00 c: 59.713,49	60.000,00 60.000,00 59.713,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,52%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131712 - Budowa drogi ewakuacyjnej z I piętra oraz wymiana dachów, kominów i rynien w budynku - Rodzinny Dom Dziecka - ul. Giewont 28a	13.009,00	a: 35.000,00 b: 13.009,00 c: 12.000,00	35.000,00 13.009,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,24%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany dachów, kominów i rynien w budynku. Budowa drogi ewakuacyjnej nie będzie w br. realizowana. Pozostałe na zadaniu środki zostały przeniesione na inne zadania.
2131732 - Wymiana drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych i drzwi wewnętrznych, założenie systemu monitoringu oraz okratowanie okien w 2 sypialniach - Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17	20.100,00	a: 20.100,00 b: 20.100,00 c: 20.099,00	20.100,00 20.100,00 20.099,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131742 - Wymiana okien w stołówce-Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 - ul.Pawilońska 2/4	3.500,00	a: 3.500,00 b: 3.500,00 c: 3.499,98	3.500,00 3.500,00 3.499,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2132552 - Adaptacja lokalu przy ul. Kilińskiego dla grupy usamodzielniającej się przy Domu Dziecka Nr 6	70.000,00	a: 0,00 b: 70.000,00 c: 69.769,88	0,00 70.000,00 69.769,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,67%	Zadanie zostało zrealizowane.
2132562 - Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie doprowadzenia do zgodności z przepisami wentylacji pomieszczeń w Domu Dziecka Nr 6 - ul. Bednarska 15	5.000,00	a: 0,00 b: 5.000,00 c: 4.941,00	0,00 5.000,00 4.941,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,82%	Zadanie zostało zrealizowane.
2132572 - Zabezpieczenie preparatem antypalnym drewnianej konstrukcji więźby	4.800,00	a: 0,00 b: 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91,49%	Zadanie zostało zrealizowane.



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
dachowej budynku Domu Dziecka Nr 6 - ul. Bednarska 15	2009 - 2009	c: 4.391,28	4.391,28	0,00	0,00		
2132582 - Wymiana systemu ogrzewania z koksowego na gazowe w Rodzinnym Domu Dziecka - ul. Giewont 28a	16.991,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 16.991,00 c: 16.991,00	0,00 16.991,00 16.991,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2132592 - Wyposażenie drogi ewakuacyjnej w instalację oświetlenia awaryjnego, wymiana okien, wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej - Rodziny Dom Dziecka - ul. Ciechocińska 10	27.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 27.000,00 c: 27.000,00	0,00 27.000,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2132622 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia przy Domu Dziecka Nr 4, ul. Marysińska 100	40.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 20.000 zł.
2132632 - Dostosowanie pomieszczeń budynku do wymogów przeciwpożarowych - Dom Dziecka "Ochronka Bałucka" ul. Brauna 5	58.050,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 58.050,00 c: 58.050,00	0,00 58.050,00 58.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.
2150762 - Ocieplenie budynku w Rodzinnym Domu Dziecka - ul. Giewont 28a	20.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 20.000,00 c: 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2150772 - Adaptacja lokalu przy ul. Żeromskiego 27 na mieszkanie dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia wraz z pierwszym wyposażeniem - I etap, Dom Dziecka Nr 3 - ul. Sowińskiego 3	129.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 129.000,00 c: 129.000,00	0,00 129.000,00 129.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 64.500 zł.
85202 - Domy pomocy społecznej		a: 1.490.100,00 b: 3.351.100,00 c: 2.958.140,59	1.490.100,00 3.351.100,00 2.958.140,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,27%	
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 1.490.100,00 b: 3.351.100,00 c: 2.958.140,59	1.490.100,00 3.351.100,00 2.958.140,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,27%	
<b>Powiat</b>		<b>a: 1.490.100,00 b: 3.351.100,00 c: 2.958.140,59</b>	<b>1.490.100,00 3.351.100,00 2.958.140,59</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>88,27%</b>	
2131752 - Izolacja pionowa ścian piwnicy - Dom Pomocy Społecznej - ul. Przyrodnicza 24/26	85.000,00 2009 - 2009	a: 85.000,00 b: 85.000,00 c: 85.000,00	85.000,00 85.000,00 85.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131772 - Budowa klatki schodowej II etap - Dom Pomocy Społecznej - ul. Spadkowa 4/6	60.000,00 2009 - 2009	a: 60.000,00 b: 60.000,00 c: 60.000,00	60.000,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131792 - Wymiana wentylacji - Dom Pomocy Społecznej - ul. Dojazdowa 5/7	167.500,00 2009 - 2009	a: 167.500,00 b: 167.500,00 c: 156.599,95	167.500,00 167.500,00 156.599,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,49%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131812 - Obudowa klatek schodowych i wyposażenie ich w urządzenia zapobiegające zadymieniu - Dom Pomocy Społecznej "Włóknierz" - ul. Krzemieniecka 7/9	350.000,00 2009 - 2009	a: 350.000,00 b: 0,00 c: 0,00	350.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zaplanowane środki przeniesiono na realizację innych zadań.
2131832 - Wykonanie zabezpieczeń p.poż - Dom Pomocy Społecznej - ul. Rojna 15	100.000,00 2009 - 2009	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 97.648,57	100.000,00 100.000,00 97.648,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,65%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131842 - Wykonanie instalacji sygnalizacyjnej	500.000,00	a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
pożaru - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze - ul. Przybyszewskiego 255/267	2009 - 2009	b: 500.000,00 c: 497.230,20	500.000,00 497.230,20	0,00 0,00	0,00 0,00	99,45%	
2131862 - Zakup kotła warzelnego, aparatu do elektroterapii i zestawu do monitoringu - Dom Pomocy Społecznej - ul. Złotnicza 10	2009 - 2009	a: 19.500,00 b: 19.500,00 c: 19.466,25	19.500,00 19.500,00 19.466,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,83%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131882 - Zakup kotła warzelnego gazowego, wózka bemarowego, robota wieloczynnościowego sprzętu do gabinetu rehabilitacyjnego - Dom Pomocy Społecznej - ul. Dojazdowa 5/7	2009 - 2009	a: 29.200,00 b: 29.200,00 c: 29.152,41	29.200,00 29.200,00 29.152,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,84%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131892 - Zakup kotła warzelnego, patelni gastronomicznej i naświetlacza do jaj - Dom Pomocy Społecznej - ul. Podgórna 2/14	2009 - 2009	a: 22.500,00 b: 22.500,00 c: 22.471,20	22.500,00 22.500,00 22.471,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,87%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131902 - Zakup kotła warzelnego, bemarow i noszy - DPS "Włókniarz" - ul. Krzemieniecka 7/9	2009 - 2009	a: 30.000,00 b: 30.000,00 c: 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131912 - Zakup kotła warzelno-parowego i chłodziarko-zamrażarki - Dom Pomocy Społecznej - ul. Paradna 36	2009 - 2009	a: 14.000,00 b: 14.000,00 c: 3.508,11	14.000,00 14.000,00 3.508,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25,06%	Zadanie zostało zrealizowane. Część zaplanowanych zakupów zrealizowano w 2008 r. ze środków własnych placówki.
2131922 - Wyposażenie pomieszczenia do rehabilitacji - Dom Pomocy Społecznej - ul. Rojna 15	2009 - 2009	a: 13.400,00 b: 13.400,00 c: 13.380,00	13.400,00 13.400,00 13.380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,85%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131932 - Zakup kuchni elektrycznej i gazowej oraz obieraczkę do warzyw - Dom Pomocy Społecznej - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	2009 - 2009	a: 19.000,00 b: 19.000,00 c: 6.225,00	19.000,00 19.000,00 6.225,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,76%	Zadanie zostało zrealizowane. Część zaplanowanych zakupów zrealizowano w 2008 r. ze środków własnych placówki.
2131942 - Zakup łóżek rehabilitacyjnych - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze - ul. Przybyszewskiego 255/267	2009 - 2009	a: 80.000,00 b: 80.000,00 c: 79.450,00	80.000,00 80.000,00 79.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,31%	Zadanie zostało zrealizowane.
2132642 - Dostosowanie długości dojść ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów w DPS, ul. Złotnicza 10	2009 - 2009	a: 90.000,00 b: 90.000,00 c: 90.000,00	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2132752 - Wykonanie nowego wejścia do obiektu windy, dostosowanie do wymogów p.poż. klatki schodowej - Dom Pomocy Społecznej - ul. Przyrodnicza 24/26	2009 - 2009	a: 500.000,00 b: 500.000,00 c: 500.000,00	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 250.000 zł.
2150792 - Wykonanie zabezpieczeń p.poż, montaż poręczy na korytarzach, klatkach schodowych oraz sufitów na korytarzach I piętra i adaptacja pomieszczeń na dyżurkę dla pielęgniarek i łazienkę na II piętrze - Dom Pomocy Społecznej - ul. Rojna 15	2009 - 2009	a: 322.600,00 b: 322.600,00 c: 321.633,61	0,00 322.600,00 321.633,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,70%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 160.817 zł.
2150802 - Zakup i montaż dźwigu osob., zakup i montaż 2 wind towar., instalacja czujników ruchu do oświetl. wewn. i zewn. ciągów komunik., wyk. monitoringu zewn. i wewn., inwentaryz.budowl., dok.projekt. i ekspertyzy rzeczoznawców - DPS - ul. Krzemieniecka 7/9	2009 - 2009	a: 749.000,00 b: 749.000,00 c: 407.424,31	0,00 749.000,00 407.424,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54,40%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybrano najkorzystniejszą ofertę przetargową. Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 203.712 zł.
2150812 - Platforma pionowa do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup i montaż windy żywieniowej, wykonanie zabezpieczeń p.poż.,	2009 - 2009	a: 399.000,00 b: 399.000,00 c: 388.552,17	0,00 399.000,00 388.552,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,38%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 194.276 zł.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
wykonanie schodów zewnętrznych i docieplenie budynku (wymiana stolarki okiennej) - Dom Pomocy Społecznej - ul. Paradna 36							
2150822 - Zakup podnośników, sprzętu rehabilitacyjnego, AGD i dwóch zestawów komputerowych - Dom Pomocy Społecznej - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	150.400,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 150.400,00 c: 150.398,81	0,00 150.400,00 150.398,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 75.199 zł.
85203 - Ośrodki wsparcia		a: 624.710,00 b: 651.960,00 c: 647.521,59	624.710,00 651.960,00 647.521,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,32% 0,00 0,00	
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 624.710,00 b: 651.960,00 c: 647.521,59	624.710,00 651.960,00 647.521,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,32% 0,00 0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a: 624.710,00 b: 651.960,00 c: 647.521,59</b>	<b>624.710,00 651.960,00 647.521,59</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,32% 0,00 0,00</b>	
2132031 - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów HACCP - Domy Dziennego Pobytu	240.000,00 2009 - 2009	a: 240.000,00 b: 240.000,00 c: 239.554,45	240.000,00 240.000,00 239.554,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,81% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2132041 - Zakup sprzętu AGD oraz sprzętu do kuchni zgodnego z wymogami HACCP - Domy Dziennego Pobytu	178.210,00 2009 - 2009	a: 178.210,00 b: 178.210,00 c: 177.829,87	178.210,00 178.210,00 177.829,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,79% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Niezbędnych zakupów dokonano dla potrzeb Domów Dziennego Pobytu: - Bałuty - ul. Wrocławska 10, ul. Rojna 52, ul. Organizacji WiN 37; - Górna - ul. Obywatelska 69; - Polesie - ul. Borowa 6 oraz ul. 1-go Maja 24/26; - Śródmieście - ul. Jaracza 36, Al. Kościuszki 29, ul. Piotrkowska 203/205, ul. Narutowicza 37; - Widzew - ul. Ćwiklińskiej 18 i ul. Smetany 4.
2132051 - Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego wraz z zasilaniem rezerwowym, oddzielenie klatek schodowych od drogi ewakuacyjnej, wyposażenie w urządzenia oddymiające oraz wymiana okien - Ośrodki Adaptacyjne	150.000,00 2009 - 2009	a: 150.000,00 b: 150.000,00 c: 149.348,32	150.000,00 150.000,00 149.348,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,57% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2132061 - Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz sprzętu do kuchni zgodnego z wymogami HACCP - Ośrodki Adaptacyjne	53.000,00 2009 - 2009	a: 53.000,00 b: 53.000,00 c: 51.496,88	53.000,00 53.000,00 51.496,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,16% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2132081 - Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	3.500,00 2009 - 2009	a: 3.500,00 b: 3.500,00 c: 3.498,29	3.500,00 3.500,00 3.498,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,95% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2132611 - Zakup szafki metalowej wraz ze zlewozmywakiem do DDP ul. Borowa 6	3.650,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 3.650,00 c: 3.650,00	0,00 3.650,00 3.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2132681 - Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w Ośrodku Adaptacyjnym przy ul. Rojnej 18a	20.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 20.000,00 c: 18.543,78	0,00 20.000,00 18.543,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 92,72% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.
2150731 - Zakup telewizora na potrzeby pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu nr 2 przy ul. Narutowicza	3.600,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 3.600,00 c: 3.600,00	0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		a: 510.204,00 b: 510.204,00 c: 435.508,36	510.204,00 510.204,00 435.508,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 85,36% 0,00	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 510.204,00	510.204,00	0,00	0,00		
		b: 510.204,00	510.204,00	0,00	0,00	85,36%	
		c: 435.508,36	435.508,36	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 510.204,00</b>	<b>510.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 510.204,00</b>	<b>510.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,36%</b>	
		<b>c: 435.508,36</b>	<b>435.508,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2132091 - Wyposażenie w urządzenia oddymiające, rozbudowa sieci elektrycznej, adaptacja pomieszczenia na palarnię, wymiana drzwi i okien oraz wymiana części instalacji c.o. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	249.204,00 2009 - 2009	a: 249.204,00	249.204,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wybrano najkorzystniejszą ofertę przetargową.
		b: 249.204,00	249.204,00	0,00	0,00	70,74%	
		c: 176.296,34	176.296,34	0,00	0,00		
2132101 - Zakup centrali telefonicznej, kserokopiarek, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, serwera, urządzeń wielofunkcyjnych oraz monitorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	261.000,00 2009 - 2009	a: 261.000,00	261.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	99,31%	
		c: 259.212,02	259.212,02	0,00	0,00		
950000 - Wydział Świadczeń Socjalnych		a: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
		b: 6.826,00	6.826,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 6.825,90	6.825,90	0,00	0,00		
85295 - Pozostała działalność		a: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
		b: 6.826,00	6.826,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 6.825,90	6.825,90	0,00	0,00		
950000 - Wydział Świadczeń Socjalnych		a: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
		b: 6.826,00	6.826,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 6.825,90	6.825,90	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 6.826,00</b>	<b>6.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 6.825,90</b>	<b>6.825,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2143041 - Zakupy inwestycyjne	6.826,00 2009 - 2009	a: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		W I półroczu 2009 r. zakupiono licencję na oprogramowanie programu informatycznego do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) i Funduszu Alimentacyjnego (FA). W II półroczu 2009 r. zadanie realizowane przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.
		b: 6.826,00	6.826,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 6.825,90	6.825,90	0,00	0,00		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		a: 503.000,00	503.000,00	0,00	0,00		
		b: 503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 503.000,00	503.000,00	0,00	0,00		
120000 - Wydział Zdrowia Publicznego		a: 503.000,00	503.000,00	0,00	0,00		
		b: 503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 503.000,00	503.000,00	0,00	0,00		
85305 - Żłobki		a: 503.000,00	503.000,00	0,00	0,00		
		b: 503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 503.000,00	503.000,00	0,00	0,00		
120070 - Miejski Zespół Żłobków w Łodzi		a: 503.000,00	503.000,00	0,00	0,00		
		b: 503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 503.000,00	503.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 503.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 503.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 503.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2124931 - Dostawa i wdrożenie programów komputerowych w Miejskim Zespole Żłobków w	63.000,00 2009 - 2009	a: 63.000,00	63.000,00	0,00	0,00		Zakupiono oprogramowanie finansowo-księgowo oraz kadrowo-płacowe. Testowanie programów wykazało
		b: 63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	100,00%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
Łodzi							konieczność dalszych prac dostosowawczych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 32.500 zł.
		c:	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
2124941 - Poprawa bazy technicznej w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi	440.000,00 2009 - 2009	a: b: c:	440.000,00 440.000,00 440.000,00	440.000,00 440.000,00 440.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Żłobka nr 7 przy ul. Szpitalnej 11/13 tj.: wykonano dokumentację projektową, wymieniono drzwi i okna, wykonano roboty ogólnobudowlane, dekarskie, tynkarskie, posadzkarskie, płytkarskie, malarskie, izolacyjne, rozbudowano system sygnalizacji włamania i napadu. Wymieniono instalację elektryczną wraz z osprzętem i oprawami, wymieniono instalację wod.-kan. wraz z armaturą sanitarną.
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		a: b: c:	1.833.400,00 1.719.441,00 1.700.706,89	1.833.400,00 1.719.441,00 1.700.706,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,91%
860000 - Wydział Edukacji		a: b: c:	1.833.400,00 1.719.441,00 1.700.706,89	1.833.400,00 1.719.441,00 1.700.706,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,91%
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		a: b: c:	289.400,00 436.361,00 432.506,08	289.400,00 436.361,00 432.506,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,12%
860000 - Wydział Edukacji		a: b: c:	274.000,00 170.961,00 167.106,08	274.000,00 170.961,00 167.106,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,75%
<b>Powiat</b>		<b>a: b: c:</b>	<b>274.000,00 170.961,00 167.106,08</b>	<b>274.000,00 170.961,00 167.106,08</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>97,75%</b>
2135082 - Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 - ul. Spadkowa 11	130.961,00 2009 - 2009	a: b: c:	234.000,00 130.961,00 130.960,02	234.000,00 130.961,00 130.960,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano montaż wentylacji mechanicznej pomieszczeń natrysków w budynku internatu.
2135292 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych	40.000,00 2009 - 2009	a: b: c:	40.000,00 40.000,00 36.146,06	40.000,00 40.000,00 36.146,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,37% Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt dla potrzeb żywienia dla 6 placówek.
869999 - Wydział Edukacji		a: b: c:	15.400,00 265.400,00 265.400,00	15.400,00 265.400,00 265.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
<b>Powiat</b>		<b>a: b: c:</b>	<b>15.400,00 265.400,00 265.400,00</b>	<b>15.400,00 265.400,00 265.400,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>
2133552 - "Przyjazne otoczenie" - likwidacja barier w poruszaniu się i komunikowaniu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi ul. Dziewanny 24	150.000,00 2009 - 2009	a: b: c:	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja realizowana przy udziale środków pozabudżetowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2133932 - Budowa małej architektury na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6	100.000,00 2009 - 2009	a: b: c:	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Zbudowano plac zabaw dla dzieci. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.
2135922 - Zakup urządzenia typu "schodolaz" dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 - ul. Krzywickiego 20	15.400,00 2009 - 2009	a: b: c:	15.400,00 15.400,00 15.400,00	15.400,00 15.400,00 15.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
85410 - Internaty i bursy szkolne		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 11.102,00	11.102,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 11.102,00	11.102,00	0,00	0,00		
869999 - Wydział Edukacji		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 11.102,00	11.102,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 11.102,00	11.102,00	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 11.102,00</b>	<b>11.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 11.102,00</b>	<b>11.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2133672 - Zakup kotła warzelnego dla Bursy Szkolnej nr 12	11.102,00 2009 - 2009	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 11.102,00	11.102,00	0,00	0,00		
		c: 11.102,00	11.102,00	0,00	0,00		
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe		a: 234.000,00	234.000,00	0,00	0,00		
		b: 203.292,00	203.292,00	0,00	0,00	93,65%	
		c: 190.392,49	190.392,49	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 234.000,00	234.000,00	0,00	0,00		
		b: 203.292,00	203.292,00	0,00	0,00	93,65%	
		c: 190.392,49	190.392,49	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 203.292,00</b>	<b>203.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,65%</b>	
		<b>c: 190.392,49</b>	<b>190.392,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2135092 - Modernizacja budynku Schroniska Młodzieżowego - ul. Legionów 27	203.292,00 2009 - 2009	a: 234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	93,65%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano korytarze.
		b: 203.292,00	203.292,00	0,00	0,00		
		c: 190.392,49	190.392,49	0,00	0,00		
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		a: 1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.048.686,00	1.048.686,00	0,00	0,00	99,91%	
		c: 1.047.704,82	1.047.704,82	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.048.686,00	1.048.686,00	0,00	0,00	99,91%	
		c: 1.047.704,82	1.047.704,82	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 1.048.686,00</b>	<b>1.048.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>	
		<b>c: 1.047.704,82</b>	<b>1.047.704,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2135062 - Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 - ul. Łucji 12/16	1.028.686,00 2009 - 2009	a: 1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	100,00%	Złe warunki pogodowe spowodowały opóźnienie w wymianie konstrukcji dachu wraz z pokryciem a co za tym idzie dostosowanie budynku do nowego sposobu wykorzystania. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 94.448 zł.
		b: 1.028.686,00	1.028.686,00	0,00	0,00		
		c: 1.028.685,02	1.028.685,02	0,00	0,00		
2135312 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych	20.000,00 2009 - 2009	a: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	95,10%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt dla potrzeb żywienia dla 2 placówek.
		b: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
		c: 19.019,80	19.019,80	0,00	0,00		
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		a: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
		b: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	95,01%	
		c: 19.001,50	19.001,50	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
		b: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	95,01%	
		c: 19.001,50	19.001,50	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>b:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,01%</b>
		<b>c:</b>	<b>19.001,50</b>	<b>19.001,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2135302 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapi	20.000,00 2009 - 2009	a:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt dla 2 placówek.
		b:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	95,01%
		c:	19.001,50	19.001,50	0,00	0,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		a:	7.887.000,00	7.887.000,00	0,00	0,00	
		b:	8.914.818,00	8.914.818,00	0,00	0,00	81,44%
		c:	7.260.448,10	7.260.448,10	0,00	0,00	
180000 - Straż Miejska		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	81,80%
		c:	81.800,96	81.800,96	0,00	0,00	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	81,80%
		c:	81.800,96	81.800,96	0,00	0,00	
180000 - Straż Miejska		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	81,80%
		c:	81.800,96	81.800,96	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,80%</b>
		<b>c:</b>	<b>81.800,96</b>	<b>81.800,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2146151 - Zakup samochodu do likwidacji nielegalnego handlu	100.000,00 2009 - 2009	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód marki Fiat Ducato.
		b:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	81,80%
		c:	81.800,96	81.800,96	0,00	0,00	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a:	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	
		b:	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	99,88%
		c:	400.501,10	400.501,10	0,00	0,00	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a:	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
		b:	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	99,93%
		c:	313.792,00	313.792,00	0,00	0,00	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a:	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
		b:	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	99,93%
		c:	313.792,00	313.792,00	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>314.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>
		<b>c:</b>	<b>313.792,00</b>	<b>313.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2130611 - Zagospodarowanie parku im A. Mickiewicza - place zabaw, alejki	250.000,00 2009 - 2009	a:	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową oraz przebudowano plac zabaw w parku w rejonie ul. Jaworowej. Zamontowano urządzenia zabawowe i komunalne m.in.: zestaw zabawowy EWA, 2 karuzele, bujak, 5 huśtawek oraz 15 ławek i 10 koszy parkowych. Wykonano również ogrodzenie ww. placu oraz przebudowano alejkę z kostki granitowej w rejonie muszli koncertowej.
		b:	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	99,94%
		c:	249.853,40	249.853,40	0,00	0,00	
2145131 - Doposażenie terenów zielonych w obiekty malej architektury	64.000,00 2009 - 2009	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i zamontowano ławki ogrodowe na terenie Bałut oraz urządzenia zabawowe w parku im. Szarych Szeregów. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum i Radę Osiedla Bałuty Doły.
		b:	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	99,90%
		c:	63.938,60	63.938,60	0,00	0,00	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a:	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
		b:	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	99,66%
		c:	84.709,10	84.709,10	0,00	0,00	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 315.000,00	315.000,00	0,00	0,00		
		b: 85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	99,66%	
		c: 84.709,10	84.709,10	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66%</b>	
		<b>c: 84.709,10</b>	<b>84.709,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2130801 - Oświetlenie ul. Białych Róż	85.000,00	a: 315.000,00	315.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Ułożono 750 mb linii kablowej
	2009 - 2009	b: 85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	99,66%	oraz zamontowano 20 słupów oświetleniowych.
		c: 84.709,10	84.709,10	0,00	0,00		
90095 - Pozostała działalność		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2145111 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Mokrej	2.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez
	2009 - 2009	b: 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00%	Radę Osiedla Bałuty Centrum.
		c: 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.547.703,00	1.547.703,00	0,00	0,00	97,27%	
		c: 1.505.419,24	1.505.419,24	0,00	0,00		
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
		b: 350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	99,91%	
		c: 349.699,25	349.699,25	0,00	0,00		
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
		b: 350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	99,91%	
		c: 349.699,25	349.699,25	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>	
		<b>c: 349.699,25</b>	<b>349.699,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2125601 - Doposażenie w urządzenia zabawowe i komunalne placów zabaw w parkach i zieleńcach	350.000,00	a: 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo -
	2009 - 2009	b: 350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	99,91%	kosztorysowej doposażenia w urządzenia zabawowe i
		c: 349.699,25	349.699,25	0,00	0,00		komunalne ogródka jordanowskiego w parku im. marszałka J. Piłsudskiego oraz wykonano roboty budowlano - montażowe.
							Wykonano dokumentację techniczną doposażenia w
							urządzenia zabawowe i komunalne placu zabaw przy stawie w
							parku im. marszałka J. Piłsudskiego oraz wykonano roboty
							budowlano-montażowe na podstawie tej dukumentacji.
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
		b: 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	74,58%	
		c: 111.868,95	111.868,95	0,00	0,00		
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
		b: 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	74,58%	
		c: 111.868,95	111.868,95	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,58%</b>	
		<b>c: 111.868,95</b>	<b>111.868,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2125651 - Budowa oświetlenia w ulicach: Moll, Grotta Fiałkowskiego i Łukawskiego	150.000,00 2009 - 2009	a: 150.000,00 b: 150.000,00 c: 111.868,95	150.000,00 150.000,00 111.868,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74,58%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulic. Wykonano oświetlenie w ul. Grotta.
90095 - Pozostała działalność		a: 1.000.000,00 b: 1.047.703,00 c: 1.043.851,04	1.000.000,00 1.047.703,00 1.043.851,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,63%	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 1.000.000,00 b: 1.047.703,00 c: 1.043.851,04	1.000.000,00 1.047.703,00 1.043.851,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,63%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.000.000,00 b: 1.047.703,00 c: 1.043.851,04</b>	<b>1.000.000,00 1.047.703,00 1.043.851,04</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,63%</b>	
2125661 - Budowa placu zabaw przy ul.Cyganka 36 - II etap	263.495,00 2009 - 2009	a: 250.000,00 b: 263.495,00 c: 259.815,92	250.000,00 263.495,00 259.815,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,60%	Wybudowano plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych, wykonano górkę rekreacyjną, alejki z kostki betonowej, zamontowano ławki, kosze na śmieci, stół do tenisa stołowego i dwa stoły rekreacyjne. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.
2125671 - Urządzenie terenu przy ul.Długosza - II etap	253.408,00 2009 - 2009	a: 200.000,00 b: 253.408,00 c: 253.399,20	200.000,00 253.408,00 253.399,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Wybudowano fontannę. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Koziny.
2125681 - Budowa i doposażenie placów zabaw n terenach niezabudowanych	187.000,00 2009 - 2009	a: 200.000,00 b: 187.000,00 c: 186.929,88	200.000,00 187.000,00 186.929,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,96%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na place zabaw przy ul. Ossowskiego i ul. Pietrusińskiego. Wybudowano plac zabaw i boisko do koszykówki przy ul. Ossowskiego i doposażono w urządzenia zabawowe plac zabaw przy ul. Górnej.
2125691 - Przebudowa chodników na terenach niezabudowanych	343.800,00 2009 - 2009	a: 350.000,00 b: 343.800,00 c: 343.706,04	350.000,00 343.800,00 343.706,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,97%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę chodników oraz wykonano roboty budowlane na podstawie sporządzonej dokumentacji.
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 1.052.000,00 b: 1.411.745,00 c: 1.369.389,12	1.052.000,00 1.411.745,00 1.369.389,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,00%	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 860.000,00 b: 916.793,00 c: 893.323,00	860.000,00 916.793,00 893.323,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,44%	
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 860.000,00 b: 916.793,00 c: 893.323,00	860.000,00 916.793,00 893.323,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,44%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 860.000,00 b: 916.793,00 c: 893.323,00</b>	<b>860.000,00 916.793,00 893.323,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>97,44%</b>	
2139411 - Wykonanie projektu Parku na Młynku	500.000,00 2009 - 2009	a: 500.000,00 b: 500.000,00 c: 477.030,00	500.000,00 500.000,00 477.030,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,41%	Zadanie zostało zrealizowane.
2139431 - Budowa ogrodzenia i wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego Staw Wiskitno	270.000,00 2009 - 2009	a: 270.000,00 b: 270.000,00 c: 270.000,00	270.000,00 270.000,00 270.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2139491 - Wykonanie projektu muszli w parku im. Słowackiego	90.000,00 2009 - 2009	a: 90.000,00 b: 90.000,00 c: 90.000,00	90.000,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2139621 - Zagospodarowanie terenu wokół placu	36.793,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano chodnik,

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
zabaw na terenie Parku Osiedlowego Nad Nerem.							
	2009 - 2009	b: 36.793,00 c: 36.793,00	36.793,00 36.793,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00%	zamontowano 2 ławki, nasadzono 6 dębów. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nad Nerem.
2139731 - Wykonanie projektu ogrodzenia Parku Sielanka	20.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 20.000,00 c: 19.500,00	0,00 20.000,00 19.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,50%	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie.
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 192.000,00 b: 269.383,00 c: 250.925,94	192.000,00 269.383,00 250.925,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,15%	
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 192.000,00 b: 269.383,00 c: 250.925,94	192.000,00 269.383,00 250.925,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,15%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 192.000,00 b: 269.383,00 c: 250.925,94</b>	<b>192.000,00 269.383,00 250.925,94</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>93,15%</b>	
2118911 - Oświetlenie ul. Rosseta	35.000,00 2009 - 2009	a: 35.000,00 b: 35.000,00 c: 34.557,37	35.000,00 35.000,00 34.557,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,74%	Zadanie zostało zrealizowane. Wbudowano 7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i okablowaniem.
2118971 - Oświetlenie ul. Pasjansowej	35.000,00 2009 - 2009	a: 35.000,00 b: 35.000,00 c: 32.687,45	35.000,00 35.000,00 32.687,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,39%	Zadanie zostało zrealizowane. Wbudowano 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i okablowaniem.
2118981 - Oświetlenie ul. Rudzianki	27.000,00 2009 - 2009	a: 27.000,00 b: 27.000,00 c: 21.476,13	27.000,00 27.000,00 21.476,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79,54%	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i okablowaniem.
2118991 - Oświetlenie ul. Strefowej	95.000,00 2009 - 2009	a: 95.000,00 b: 95.000,00 c: 86.305,00	95.000,00 95.000,00 86.305,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,85%	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 3 słupy hybrydowe z oprawami LED zasilanymi energią odnawialną z paneli fotowoltaicznych PV.
2139651 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicy Biernej	13.383,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 13.383,00 c: 11.999,99	0,00 13.383,00 11.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89,67%	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Ruda.
2140291 - Oświetlenie ul. Skośnej	64.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 64.000,00 c: 63.900,00	0,00 64.000,00 63.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,84%	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 4 oprawy oświetleniowe wraz z okablowaniem. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Ruda.
90095 - Pozostała działalność		a: 0,00 b: 225.569,00 c: 225.140,18	0,00 225.569,00 225.140,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,81%	
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 0,00 b: 225.569,00 c: 225.140,18	0,00 225.569,00 225.140,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,81%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 225.569,00 c: 225.140,18</b>	<b>0,00 225.569,00 225.140,18</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,81%</b>	
2139581 - Zagospodarowanie placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie działania RO Chojny Dąbrowa	37.700,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 37.700,00 c: 37.272,32	0,00 37.700,00 37.272,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,87%	Zadanie zostało zrealizowane. Wyremontowano i doposażono place zabaw w urządzeniu zabawowe. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa.
2139601 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Ciołkowskiego 5 (kontynuacja zadania kod 2118781)	2.869,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 2.869,00 c: 2.869,00	0,00 2.869,00 2.869,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Piastów-Kurak.
2139671 - Wykonanie projektów i budowa placów zabaw przy ul. Mazurskiej 36 i ul. Naruszewicza 1f	127.921,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 127.921,00 c: 127.920,66	0,00 127.921,00 127.920,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano urządzenia zabawowe. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2139711 - Wyposażenie placu zabaw między ulicami Cieszkowskiego, Rogozińskiego i Cieszyńskiej	35.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 35.000,00 c: 35.000,00	0,00 35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.
2140261 - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kruczkowskiego 5a	22.079,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 22.079,00 c: 22.078,20	0,00 22.079,00 22.078,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa.
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 360.000,00 b: 431.617,00 c: 380.309,88	360.000,00 431.617,00 380.309,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 88,11% 0,00	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 90.000,00 b: 127.617,00 c: 127.145,96	90.000,00 127.617,00 127.145,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,63% 0,00	
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 90.000,00 b: 127.617,00 c: 127.145,96	90.000,00 127.617,00 127.145,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,63% 0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a: 90.000,00 b: 127.617,00 c: 127.145,96</b>	<b>90.000,00 127.617,00 127.145,96</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 99,63% 0,00</b>	
2127281 - Renowacja Altany Chińskiej w Parku Źródlika II.	90.000,00 2009 - 2009	a: 90.000,00 b: 90.000,00 c: 89.975,00	90.000,00 90.000,00 89.975,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,97% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty renowacyjno - naprawcze dachu, balustrady i podłogi, usunięto graffiti.
2127681 - Opracowanie dokumentacji placu zabaw dla dzieci z terenu działania Rady Osiedla Stary Widzew	6.344,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 6.344,00 c: 6.344,00	0,00 6.344,00 6.344,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.
2127701 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenu parku leśnego położonego przy ul. Juranda ze Spychowa.	26.066,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 26.066,00 c: 25.620,00	0,00 26.066,00 25.620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,29% 0,00	Opracowano dokumentację wraz ze wstępną koncepcją wystąpienia o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parku/alejek, placu zabaw, górki saneczkowej i rekreacyjnej ścieżki zdrowia. Koncepcja obejmuje również inwentaryzację i ocenę drzewostanu w granicach realizowanej inwestycji oraz opracowanie planu zagospodarowania zieleni. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Olechów - Janów.
2148661 - Wykonanie i montaż urządzeń małej architektury w Parku Podolskim	5.207,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 5.207,00 c: 5.206,96	0,00 5.207,00 5.206,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 270.000,00 b: 288.000,00 c: 237.181,92	270.000,00 288.000,00 237.181,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 82,35% 0,00	
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 270.000,00 b: 288.000,00 c: 237.181,92	270.000,00 288.000,00 237.181,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 82,35% 0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a: 270.000,00 b: 288.000,00 c: 237.181,92</b>	<b>270.000,00 288.000,00 237.181,92</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 82,35% 0,00</b>	
2127441 - Budowa oświetlenia ul. Świdnickiego na odcinku od ul. K.Odnowiciela do ul. B.Szczodrego.	270.000,00 2009 - 2009	a: 270.000,00 b: 270.000,00 c: 219.931,12	270.000,00 270.000,00 219.931,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 81,46% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2148631 - Budowa oświetlenia w ulicy Prymulkowej	18.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 18.000,00 c: 17.250,80	0,00 18.000,00 17.250,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 95,84% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nowosolna.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
90095 - Pozostała działalność		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	99,89%	
		c: 15.982,00	15.982,00	0,00	0,00		
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	99,89%	
		c: 15.982,00	15.982,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>	
		<b>c: 15.982,00</b>	<b>15.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2127711 - Przebudowa nawierzchni alejek w Parku Podolskim.	16.000,00 2009 - 2009	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono nawierzchnię z płyt chodnikowych na kostkę brukową wraz z krawężnikiem oraz zmieniono trasę alejki wysadzonej korzeniami drzew. Inwestycja dofinansowana środkami Rady Osiedla Zarzew.
		b: 16.000,00	16.000,00	0,00	0,00		
		c: 15.982,00	15.982,00	0,00	0,00		
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
		b: 740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	99,54%	
		c: 736.569,45	736.569,45	0,00	0,00		
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
		b: 740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	99,54%	
		c: 736.569,45	736.569,45	0,00	0,00		
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
		b: 740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	99,54%	
		c: 736.569,45	736.569,45	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54%</b>	
		<b>c: 736.569,45</b>	<b>736.569,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2073841 - Wykonanie i montaż tabliczek memoriałowych na Pomniku Polaków Ratujących Żydów	540.000,00 2009 - 2009	a: 700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	99,37%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano i zamontowano 3.422 tabliczki memoriałowe na Pomniku Polaków Ratujących Żydów, 69 tabliczek granitowych w Alei Mostowicza. Wykonano dwa murki żelbetowe dla umieszczenia tablic darczyńców oraz 3 szklane tablice z reprintami obwieszczeń i czasów II wojny światowej.
		b: 540.000,00	540.000,00	0,00	0,00		
		c: 536.576,48	536.576,48	0,00	0,00		
2073941 - Zagospodarowanie części parku im. S. Staszica	200.000,00 2009 - 2009	a: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano alejki z kostki granitowej wraz z przebudową zjazdu na powierzchni 366 m2, wykonano remont fragmentu murowanego ogrodzenia posesji oraz elewacji budynków gospodarczych zlokalizowanych w linii ogrodzenia.
		b: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
		c: 199.992,97	199.992,97	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
		b: 477.091,00	477.091,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 477.091,00	477.091,00	0,00	0,00		
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		a: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
		b: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
		b: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2107981 - Inwestycje modernizacyjne na GOŚ-ŁAM	250.000,00	a: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00%	Wykonano wentylację w budynku mechanicznego odwodnienia i zagęszczenia osadów ściekowych. Wykonanie
		b: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	2009 - 2009	c: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 250.000 zł.
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 227.091,00	227.091,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 227.091,00	227.091,00	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 227.091,00	227.091,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 227.091,00	227.091,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 227.091,00</b>	<b>227.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 227.091,00</b>	<b>227.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2138171 - Zakupy inwestycyjne	227.091,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono urządzenia niezbędne do utrzymania prac na kompostowni m.in. bijaki, części do mieszarki - rozdrabniarki.
	2009 - 2009	b: 227.091,00	227.091,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 227.091,00	227.091,00	0,00	0,00		
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	85,21%	
		c: 865.784,39	865.784,39	0,00	0,00		
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
		b: 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	99,79%	
		c: 39.917,00	39.917,00	0,00	0,00		
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
		b: 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	99,79%	
		c: 39.917,00	39.917,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>	
		<b>c: 39.917,00</b>	<b>39.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2029621 - Instalacja nawadniająca zieleńce w pasażu Rubinsteina w Łodzi	40.000,00	a: 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 62 szt. zraszaczy nawadniających trawniki o pow. 3 500 m2.
	2009 - 2009	b: 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	99,79%	
		c: 39.917,00	39.917,00	0,00	0,00		
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
		b: 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	58,26%	
		c: 174.777,53	174.777,53	0,00	0,00		
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
		b: 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	58,26%	
		c: 174.777,53	174.777,53	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,26%</b>	
		<b>c: 174.777,53</b>	<b>174.777,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2029701 - Dekoracja świetlna ulicy Piotrkowskiej i Placu Wolności	300.000,00	a: 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b: 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	58,26%	
		c: 174.777,53	174.777,53	0,00	0,00		
90095 - Pozostała działalność		a: 670.000,00	670.000,00	0,00	0,00		
		b: 676.000,00	676.000,00	0,00	0,00	96,32%	
		c: 651.089,86	651.089,86	0,00	0,00		
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 670.000,00	670.000,00	0,00	0,00		
		b: 676.000,00	676.000,00	0,00	0,00	96,32%	
		c: 651.089,86	651.089,86	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,32%</b>	
		<b>c: 651.089,86</b>	<b>651.089,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>c:</b>	<b>651.089,86</b>	<b>651.089,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2029651 - Urządzenie placów zabaw - przyjazne podwórka w Śródmieściu	180.000,00 2009 - 2009	a: 180.000,00 b: 180.000,00 c: 155.137,96	180.000,00 180.000,00 155.137,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86,19%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano place zabaw usytuowane w podwórkach posesji: ul. Tuwima 23/25, ul. Tymienieckiego 12,14.
2029661 - Współdziałal w budowie Pomnika Ofiar Komunistów	490.000,00 2009 - 2009	a: 490.000,00 b: 490.000,00 c: 489.953,06	490.000,00 490.000,00 489.953,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano pomnik "Pomnik Ofiar Komunistów" oraz posadzono 20 szt. drzew kasztanowca w al. Karola Anstadta.
2029691 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Tamka 18 w urządzeniu rekreacyjne dla dzieci	6.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 6.000,00 c: 5.998,84	0,00 6.000,00 5.998,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano na terenie istniejącego placu zabaw przy ul. Tamka 18 dodatkowe urządzenie o nazwie "przeplotnia prosta" oraz wykonano nawierzchnię piaskową wokół zabawki. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 2.300.000,00 b: 2.789.662,00 c: 1.443.582,96	2.300.000,00 2.789.662,00 1.443.582,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51,75%	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 1.300.000,00 b: 2.089.662,00 c: 853.390,62	1.300.000,00 2.089.662,00 853.390,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,84%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 1.300.000,00 b: 2.089.662,00 c: 853.390,62	1.300.000,00 2.089.662,00 853.390,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,84%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.300.000,00</b> <b>b: 2.089.662,00</b> <b>c: 853.390,62</b>	<b>1.300.000,00</b> <b>2.089.662,00</b> <b>853.390,62</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>40,84%</b>	
2111571 - Budowa oświetlenia ulic: Zamiejska, Olkuska, Okólna, Kraszewskiego, Woskowa, Łągiewnicka, Nowa, Giewont, skrzyżowania Urzędnicza/Wrocławska, Podchorążych/Artylerzystów	850.000,00 2009 - 2009	a: 850.000,00 b: 850.000,00 c: 289.578,75	850.000,00 850.000,00 289.578,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34,07%	Wybudowano oświetlenie ulic: Okólna, Kraszewskiego, Łągiewnicka, Nowa, Giewont oraz na skrzyżowaniach ulic: Urzędnicza/Wrocławska, Podchorążych/Artylerzystów. Z uwagi na skomplikowanie spraw terenowo - prawnych, nie było możliwe wybudowanie w 2009 r oświetlenia w ul. Zamiejskiej, ul. Olkuskiej i ul. Woskowej.
2111581 - Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia dróg	419.000,00 2009 - 2009	a: 450.000,00 b: 419.000,00 c: 416.842,00	450.000,00 419.000,00 416.842,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,48%	W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w ul. Woskowej, ul. Ławinowej, ul. Łatawcowej, ul. Ikara, ul. Wiskickiej, ul. Okólnej, ul. Gojawiczyńskiej, ul. Majowej, al. Włókniarzy, ul. Kolumny, ul. Liściastej, ścieżki pieszo - rowerowej na Al. Jana Pawła II. Inwestycja dofinansowana środkami Rady Osiedla Bałuty Zachodnie, Wiskitno.
2129461 - Oświetlenie ul. Kosodrzewiny od nr 1 do nr 36	182.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 182.000,00 c: 0,00	0,00 182.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Ze względu na skomplikowane sprawy terenowo - prawne (sprzeciw 3 mieszkańców na wejście na teren ich posesji), przedłużyła się procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Dopiero po uprawomocnieniu się decyzji Wojewody prace będą mogły być rozpoczęte. Inwestycja zgłoszona przez Rady Osiedla Mileszki i Stoki.
2129471 - Wykonanie oświetlenia ul. Łupkowej na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Łodzianka	179.949,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 179.949,00 c: 0,00	0,00 179.949,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Z uwagi na brak zgody mieszkańców na wejście na teren działek (2 lokalizacje), nie było możliwości realizacji inwestycji w 2009 r.
2129481 - Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Żuczej na odcinku od nr 1 do ul. Miodowej	157.195,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 157.195,00 c: 55.438,17	0,00 157.195,00 55.438,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,27%	Wybudowano 15 pkt. świetlnych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Łągiewniki.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2129491 - Budowa oświetlenia w ul. Okólnej i w ul. Moskule	301.518,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 301.518,00 c: 91.531,70	a: 0,00 b: 301.518,00 c: 91.531,70	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	30,36%	Wybudowano oświetlenie w ul. Okólnej na odc. Strykowska-Żółwiowa oraz w ul. Moskule na odc. Okólna - posesja nr 6. (41 pkt. świetlnych). Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Wzniesień Łódzkich.
90095 - Pozostała działalność		a: 1.000.000,00 b: 700.000,00 c: 590.192,34	a: 1.000.000,00 b: 700.000,00 c: 590.192,34	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	84,31%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 1.000.000,00 b: 700.000,00 c: 590.192,34	a: 1.000.000,00 b: 700.000,00 c: 590.192,34	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	84,31%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.000.000,00</b> <b>b: 700.000,00</b> <b>c: 590.192,34</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>700.000,00</b> <b>590.192,34</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>84,31%</b>	
2111491 - Wydatki dotyczące podstacji, sieci i kabli trakcyjnych	700.000,00 2009 - 2009	a: 1.000.000,00 b: 700.000,00 c: 590.192,34	a: 1.000.000,00 b: 700.000,00 c: 590.192,34	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	84,31%	Wykonano przewieszenie sieci trakcyjnej z budynków na słupy w natępujących lokalizacjach : ul. Warszawska 83, ul. Gdańska 11, ul. Kilińskiego 84 i 86, ul. Rzgowska 11, ul. Kilińskiego 192, ul. Kopernika 42 i 46.
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		a: 4.196.000,00 b: 4.641.463,00 c: 4.626.234,81	a: 4.196.000,00 b: 4.641.463,00 c: 4.626.234,81	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	99,67%	
190000 - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków		a: 150.000,00 b: 185.000,00 c: 185.000,00	a: 150.000,00 b: 185.000,00 c: 185.000,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	100,00%	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		a: 150.000,00 b: 185.000,00 c: 185.000,00	a: 150.000,00 b: 185.000,00 c: 185.000,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	100,00%	
190000 - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków		a: 150.000,00 b: 185.000,00 c: 185.000,00	a: 150.000,00 b: 185.000,00 c: 185.000,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 150.000,00</b> <b>b: 185.000,00</b> <b>c: 185.000,00</b>	<b>150.000,00</b> <b>185.000,00</b> <b>185.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2134181 - Oświetlenie iluminacyjne zabytkowych obiektów	185.000,00 2009 - 2009	a: 150.000,00 b: 185.000,00 c: 185.000,00	a: 150.000,00 b: 185.000,00 c: 185.000,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	100,00%	Zakończono III etap iluminacji Kościoła św. Teresy oraz opracowano dokumentację iluminacji USC przy ul. Pabianickiej 2, Kościoła św. Krzyża i kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 86. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXII/1374/09 z dnia 30.12.2009r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 65.684 zł.
650000 - Wydział Kultury		a: 4.046.000,00 b: 4.456.463,00 c: 4.441.234,81	a: 4.046.000,00 b: 4.456.463,00 c: 4.441.234,81	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	99,66%	
92106 - Teatry		a: 593.000,00 b: 593.000,00 c: 592.999,70	a: 593.000,00 b: 593.000,00 c: 592.999,70	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	100,00%	
650210 - Teatr Powszechny		a: 350.000,00 b: 350.000,00 c: 350.000,00	a: 350.000,00 b: 350.000,00 c: 350.000,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 350.000,00</b> <b>b: 350.000,00</b>	<b>350.000,00</b> <b>350.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>c:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2134531 - Wykonanie instalacji elektrycznej i wymiana instalacji tryskaczowej	228.920,00 2009 - 2009	a: 220.000,00 b: 228.920,00 c: 228.920,00	220.000,00 228.920,00 228.920,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2134541 - Dokumentacja projektowa dla "Budowy i wyposażenia Małej Sceny w Teatrze Powszechnym"	121.080,00 2009 - 2009	a: 130.000,00 b: 121.080,00 c: 121.080,00	130.000,00 121.080,00 121.080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano projekt architektoniczno-budowlany w zakresie poszczególnych branż budowlanych, wykonano inwentaryzację wraz z orzeczeniem technicznym części budynku głównego teatru związanego z budową małej sceny.
650220 - Teatr Lalek Arlekin		a: 178.000,00 b: 178.000,00 c: 177.999,70	178.000,00 178.000,00 177.999,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b> <b>b:</b> <b>c:</b>	<b>178.000,00</b> <b>178.000,00</b> <b>177.999,70</b>	<b>178.000,00</b> <b>178.000,00</b> <b>177.999,70</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>100,00%</b>	
2134571 - Renowacja fortepianu Steinberg	32.718,00 2009 - 2009	a: 40.000,00 b: 32.718,00 c: 32.717,70	40.000,00 32.718,00 32.717,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2134581 - Zakup systemu alarmowego i monitoringu	18.000,00 2009 - 2009	a: 18.000,00 b: 0,00 c: 0,00	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane w 2008 r. ze środków własnych Teatru. Zaplanowane środki finansowe przeniesiono na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Teatru Lalek "Arlekin".
2143511 - Zakup samochodu dostawczo-osobowego	120.000,00 2009 - 2009	a: 120.000,00 b: 120.000,00 c: 120.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód dostawczy FORD Transit.
2143611 - Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Teatru Lalek Arlekin	25.282,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 25.282,00 c: 25.282,00	0,00 25.282,00 25.282,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt II etapu modernizacji budynku Teatru i opracowano studium wykonalności.
650230 - Teatr Lalki i Aktora Pinokio		a: 65.000,00 b: 65.000,00 c: 65.000,00	65.000,00 65.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b> <b>b:</b> <b>c:</b>	<b>65.000,00</b> <b>65.000,00</b> <b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b> <b>65.000,00</b> <b>65.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>100,00%</b>	
2134591 - Modernizacja sali widowiskowej i zaplecza sceny.	65.000,00 2009 - 2009	a: 65.000,00 b: 65.000,00 c: 65.000,00	65.000,00 65.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę widowiskową, zaplecze, foyer oraz odnowiono i odświeżono fotele dla widzów.
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		a: 566.000,00 b: 646.000,00 c: 645.002,00	566.000,00 646.000,00 645.002,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,85%	
650110 - Bałucki Ośrodek Kultury		a: 42.000,00 b: 122.000,00 c: 122.000,00	42.000,00 122.000,00 122.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b> <b>b:</b> <b>c:</b>	<b>42.000,00</b> <b>122.000,00</b> <b>122.000,00</b>	<b>42.000,00</b> <b>122.000,00</b> <b>122.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>100,00%</b>	
2134761 - Wymiana okien, parapetów i schodów w BOK Rondo.	42.000,00 2009 - 2009	a: 42.000,00 b: 42.000,00 c: 42.000,00	42.000,00 42.000,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2134781 - Modernizacja sali widowiskowej Lutnia wraz z wyposażeniem.	80.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 80.000,00 c: 80.000,00	0,00 80.000,00 80.000,00	0,00 80.000,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt modernizacji sali widowiskowej oraz wykonano nową, odpowiadającą wymogom bezpieczeństwa, instalację elektryczną.
650120 - Ośrodek Kultury Górna		a: 269.000,00 b: 269.000,00 c: 268.002,00	269.000,00 269.000,00 268.002,00	269.000,00 269.000,00 268.002,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,63%
<b>Gmina</b>		<b>a: 269.000,00 b: 269.000,00 c: 268.002,00</b>	<b>269.000,00 269.000,00 268.002,00</b>	<b>269.000,00 269.000,00 268.002,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,63%</b>
2134791 - Zakup zestawu oświetleniowego sceny.	19.000,00 2009 - 2009	a: 19.000,00 b: 19.000,00 c: 19.000,00	19.000,00 19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00 19.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw oświetleniowy sceny dla filii "Energetyk" (12 reflektorów z oprzyrządowaniem).
2143521 - Zakup instrumentów muzycznych	250.000,00 2009 - 2009	a: 250.000,00 b: 250.000,00 c: 249.002,00	250.000,00 250.000,00 249.002,00	250.000,00 250.000,00 249.002,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,60% 99,60%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 15 instrumentów muzycznych dla tworzonej orkiestry dętej przy Ośrodku Kultury "Górna".
650130 - Poleski Ośrodek Sztuki		a: 45.000,00 b: 45.000,00 c: 45.000,00	45.000,00 45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
<b>Gmina</b>		<b>a: 45.000,00 b: 45.000,00 c: 45.000,00</b>	<b>45.000,00 45.000,00 45.000,00</b>	<b>45.000,00 45.000,00 45.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>
2143221 - Zakup fortepianu.	45.000,00 2009 - 2009	a: 45.000,00 b: 45.000,00 c: 45.000,00	45.000,00 45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
650140 - Śródmiejskie Forum Kultury		a: 35.000,00 b: 35.000,00 c: 35.000,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
<b>Gmina</b>		<b>a: 35.000,00 b: 35.000,00 c: 35.000,00</b>	<b>35.000,00 35.000,00 35.000,00</b>	<b>35.000,00 35.000,00 35.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>
2143331 - Zakup zestawu nagłaśniającego.	35.000,00 2009 - 2009	a: 35.000,00 b: 35.000,00 c: 35.000,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kolumny głośnikowe i mikser cyfrowy "Yamaha".
650150 - Widzewskie Domy Kultury		a: 130.000,00 b: 130.000,00 c: 130.000,00	130.000,00 130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
<b>Gmina</b>		<b>a: 130.000,00 b: 130.000,00 c: 130.000,00</b>	<b>130.000,00 130.000,00 130.000,00</b>	<b>130.000,00 130.000,00 130.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>
2143351 - Wykonanie instalacji wentylacji wraz z adaptacją architektoniczno-budowlaną pomieszczeń w DK Ariadna.	130.000,00 2009 - 2009	a: 130.000,00 b: 130.000,00 c: 130.000,00	130.000,00 130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano konstrukcję nośną pod centralę wentylacyjną, zamontowano kanały wentylacyjne, zainstalowano centralę wentylacyjną wraz z nagrzewnicą i agregatem chłodniczym.
650180 - Centrum Kultury Młodych		a: 45.000,00 b: 45.000,00 c: 45.000,00	45.000,00 45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
<b>Gmina</b>		<b>a: 45.000,00 b: 45.000,00 c: 45.000,00</b>	<b>45.000,00 45.000,00 45.000,00</b>	<b>45.000,00 45.000,00 45.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>
2143381 - Zakup wraz z montażem oświetlenia	45.000,00	a: 45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
sali widowiskowej.							
	2009 - 2009	b: 45.000,00 c: 45.000,00	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00%	
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych		a: 0,00 b: 49.300,00 c: 49.300,00	0,00 49.300,00 49.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
650050 - Miejska Galeria Sztuki		a: 0,00 b: 49.300,00 c: 49.300,00	0,00 49.300,00 49.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 49.300,00 c: 49.300,00</b>	<b>0,00 49.300,00 49.300,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2143581 - Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki.	49.300,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 49.300,00 c: 49.300,00	0,00 49.300,00 49.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono m.in.: obrazy R. Modzelewskiego, 20 fotografii E. Hanemanna, dzieła K. Zielińskiego, A. Orlikowskiej, A. Chrzanowskiego oraz R. Wojaczka.
92116 - Biblioteki		a: 497.000,00 b: 501.000,00 c: 501.000,00	497.000,00 501.000,00 501.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
650060 - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Bałuty		a: 217.000,00 b: 217.000,00 c: 217.000,00	217.000,00 217.000,00 217.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 217.000,00 b: 217.000,00 c: 217.000,00</b>	<b>217.000,00 217.000,00 217.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2134671 - Modernizacja pomieszczeń MBP Łódź-Bałuty	217.000,00 2009 - 2009	a: 217.000,00 b: 217.000,00 c: 217.000,00	217.000,00 217.000,00 217.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Usunięto ze ścian tekturowe płyty perforowane, wstawiono ścianki działowe, wymieniono podłogi, posadzki, drzwi, urządzenia sanitarne, instalacje elektryczne i oświetleniowe, grzejniki, wykonano roboty malarskie, szafy i regały wnękowe.
650070 - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Górna		a: 120.000,00 b: 120.000,00 c: 120.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 120.000,00 b: 120.000,00 c: 120.000,00</b>	<b>120.000,00 120.000,00 120.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2134691 - Modernizacja pomieszczeń Filii nr 16 MBP Łódź-Górna	120.000,00 2009 - 2009	a: 120.000,00 b: 120.000,00 c: 120.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano dyslokacji zbiorów bibliotecznych, wykonano projekt aranżacji architektury wyposażenia wnętrza, wymieniono okna, drzwi, posadzki, wykonano pomiary rozdzielnic elektrycznej, modernizację toalet.
650080 - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Polesie		a: 160.000,00 b: 160.000,00 c: 160.000,00	160.000,00 160.000,00 160.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 160.000,00 b: 160.000,00 c: 160.000,00</b>	<b>160.000,00 160.000,00 160.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2134711 - Modernizacja lokalu Filii 2 MBP Łódź-Polesie.	160.000,00 2009 - 2009	a: 160.000,00 b: 160.000,00 c: 160.000,00	160.000,00 160.000,00 160.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano toalety i przystosowano je dla osób niepełnosprawnych, zamontowano sufity podwieszane, wymieniono podłogi, drzwi, wymieniono

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
instalację oświetleniową oraz wyposażenie.							
650090 - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Śródmieście	a:	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b:	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00%	
	c:	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>	<b>a:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>b:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>c:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2143631 - Zakup rzutnika i ekranu.	4.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b:	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
92118 - Muzea	a:	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00		
	b:	2.667.163,00	2.667.163,00	0,00	0,00	99,47%	
	c:	2.652.933,11	2.652.933,11	0,00	0,00		
650010 - Centralne Muzeum Włókiennictwa	a:	1.889.000,00	1.889.000,00	0,00	0,00		
	b:	1.958.700,00	1.958.700,00	0,00	0,00	100,00%	
	c:	1.958.675,50	1.958.675,50	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>	<b>a:</b>	<b>1.889.000,00</b>	<b>1.889.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>b:</b>	<b>1.958.700,00</b>	<b>1.958.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>c:</b>	<b>1.958.675,50</b>	<b>1.958.675,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2143621 - Adaptacja domków Skansenu Łódzkiej Architektury i kościoła z Nowosolnej.	1.700.000,00	a:	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt budowlano -
	2009 - 2009	b:	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	wykonawczy adaptacji budynków na cele wystawiennicze i
		c:	1.699.975,50	1.699.975,50	0,00	0,00	rzemieślnicze oraz wykonano instalacje sanitarne,
							elektryczne, SAP, prace przy zagospodarowaniu terenu,
							prace przygotowawcze wewnątrz budynków na potrzeby
							pracowni rzemieślniczych, m.in. ocieplenie stropów, zakup
							elementów wyposażenia wewnątrz.
2134631 - Rekonstrukcja przystanku tramwajowego na potrzeby pracowników ochrony Skansenu.	189.000,00	a:	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt budowlano
	2009 - 2009	b:	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	wykonawczy, wzniesiono obiekt przystanku, wykonano
		c:	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	ocieplenie stropu i ścian, wyposażono w sanitariat, urządzenia
							grzewcze i oświetleniowe oraz meble i sprzęt komputerowy
							niezbędny do monitoringu terenu.
2143541 - Zakup muzealiów dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa.	69.700,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono m.in.: suknię z lat
	2009 - 2009	b:	69.700,00	69.700,00	0,00	0,00	30 XX wieku, 2 pasy kontuszowe, tkaninę buczaacką,
		c:	69.700,00	69.700,00	0,00	0,00	żakardową, 3 suknie różnego rodzaju.
650020 - Muzeum Historii Miasta Łodzi	a:	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00		
	b:	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	100,00%	
	c:	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>	<b>a:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>b:</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>c:</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2143471 - Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.	42.000,00	a:	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez Muzeum Miasta Łodzi.
	2009 - 2009	b:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2143481 - Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MHMŁ.	39.000,00	a:	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano instalację
	2009 - 2009	b:	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	klimatyzacyjną w Sali Lustrzanej.
		c:	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	
650030 - Muzeum Tradycji Niepodległościowych	a:	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
	b:	399.700,00	399.700,00	0,00	0,00	96,53%	
	c:	385.850,11	385.850,11	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>	<b>a:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>b:</b>	<b>399.700,00</b>	<b>399.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,53%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>c:</b>	<b>385.850,11</b>	<b>385.850,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2143491 - Wymiana okien i remont elewacji.	250.000,00	a:	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano remont elewacji budynku przy ul. Gdańskiej 13.
	2009 - 2009	b:	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2143561 - Zakup muzealiów dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych.	69.700,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono m.in.: karty pocztowe z łódzkiego getta, litografie B. Krab- Mercere, L. Gotlieba, obraz A. Setkowicza, sygnet pamiątkowy 4 Pułku Piechoty Legionów, srebrny świecznik chanukowy (lata 90 XIX wieku).
	2009 - 2009	b:	69.700,00	69.700,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	69.700,00	69.700,00	0,00	0,00	
2143931 - Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie Stacja Radegast	80.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b:	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	82,69%
		c:	66.150,11	66.150,11	0,00	0,00	
650040 - Muzeum Kinematografii		a:	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
		b:	169.300,00	169.300,00	0,00	0,00	99,79%
		c:	168.944,50	168.944,50	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>169.300,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>
		<b>c:</b>	<b>168.944,50</b>	<b>168.944,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2134641 - Nakłady na konserwację fotoplastikonu.	60.000,00	a:	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono części i materiały niezbędne do konserwacji fotoplastikonu.
	2009 - 2009	b:	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	99,78%
		c:	59.865,50	59.865,50	0,00	0,00	
2134651 - Zakup systemu klimatyzacji do sali wystawowej.	60.000,00	a:	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b:	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	99,63%
		c:	59.780,00	59.780,00	0,00	0,00	
2143571 - Zakup muzealiów dla Muzeum Kinematografii.	49.300,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono m.in.: 4 kamery archiwalne, plakaty filmowe, płyty analogowe, zdjęcia z filmu, książkę o R. Polańskim.
	2009 - 2009	b:	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	49.299,00	49.299,00	0,00	0,00	
650290 - Muzeum Miasta Łodzi		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	100.463,00	100.463,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	100.463,00	100.463,00	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>100.463,00</b>	<b>100.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>c:</b>	<b>100.463,00</b>	<b>100.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2143551 - Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi.	58.463,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono m.in.: obrazy W. Kondka, R. Modzelewskiego, T. Kokietka, H. Strzyż-Garbolińskiej, N. Kunki, J. Krawczyka, zastawę stołową, naczynia z lat 20-30 XX wieku, meble oraz inne elementy wyposażenia.
	2009 - 2009	b:	58.463,00	58.463,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	58.463,00	58.463,00	0,00	0,00	
2143691 - Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego	42.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b:	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		a:	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
		b:	511.453,00	511.453,00	0,00	0,00	99,97%
		c:	511.293,13	511.293,13	0,00	0,00	
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a:	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
		b:	511.453,00	511.453,00	0,00	0,00	99,97%
		c:	511.293,13	511.293,13	0,00	0,00	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne		a: 430.000,00	430.000,00	0,00	0,00		
		b: 511.453,00	511.453,00	0,00	0,00	99,97%	
		c: 511.293,13	511.293,13	0,00	0,00		
560020 - Miejski Ogród Zoologiczny		a: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
		b: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	99,92%	
		c: 199.841,09	199.841,09	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>	
		<b>c: 199.841,09</b>	<b>199.841,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2073961 - Zakupy inwestycyjne	200.000,00	a: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono specjalistyczny
	2009 - 2009	b: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	99,92%	samochód do transportu zwierząt oraz samochód dostawczy
		c: 199.841,09	199.841,09	0,00	0,00		do działu zaopatrzenia.
560030 - Ogród Botaniczny		a: 230.000,00	230.000,00	0,00	0,00		
		b: 311.453,00	311.453,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 311.452,04	311.452,04	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 311.453,00</b>	<b>311.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 311.452,04</b>	<b>311.452,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2073991 - Modernizacja sieci wodociągowej wraz budową stacji uzdatniania wody	81.000,00	a: 130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Przeprowadzono analizę
	2009 - 2009	b: 81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	100,00%	technologiczną możliwości utrzymania odpowiedniego ciśnienia
		c: 80.999,59	80.999,59	0,00	0,00		i jakości wody. Opracowano dokumentację techniczną
							uwzględniającą wykorzystanie istniejących stawów.
2144311 - Zakupy inwestycyjne	149.000,00	a: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: ciągnik typu Ursus,
	2009 - 2009	b: 149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	100,00%	przyczepę rolniczą, kosiarkę Stiga, rozdrabniarko-mieszarkę.
		c: 148.999,99	148.999,99	0,00	0,00		
2144361 - Montaż instalacji solarnej dla potrzeb c.w.u. w budynkach Ogrodu Botanicznego w ramach zadania "Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego".	81.453,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano instalację solarną
	2009 - 2009	b: 81.453,00	81.453,00	0,00	0,00	100,00%	dla potrzeb ciepłej wody użytkowej. Zadanie zostało
		c: 81.452,46	81.452,46	0,00	0,00		zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
							Środowiska i Gospodarki Wodnej.
926 - Kultura fizyczna i sport		a: 9.010.000,00	9.010.000,00	0,00	0,00		
		b: 35.272.363,00	35.272.363,00	0,00	0,00	96,43%	
		c: 34.013.244,04	34.013.244,04	0,00	0,00		
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.451.399,00	1.451.399,00	0,00	0,00	99,71%	
		c: 1.447.135,63	1.447.135,63	0,00	0,00		
92695 - Pozostała działalność		a: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.451.399,00	1.451.399,00	0,00	0,00	99,71%	
		c: 1.447.135,63	1.447.135,63	0,00	0,00		
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.451.399,00	1.451.399,00	0,00	0,00	99,71%	
		c: 1.447.135,63	1.447.135,63	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 1.451.399,00</b>	<b>1.451.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71%</b>	
		<b>c: 1.447.135,63</b>	<b>1.447.135,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2139511 - Przebudowa wjazdu głównego i wykonanie oświetlenia obiektu rekreacyjno- sportowego "Górniki" ul. Przybyszewskiego 15	400.000,00	a: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2009 - 2009	b: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	98,93%	
		c: 395.736,64	395.736,64	0,00	0,00		
2139561 - Odtworzenie stadionu lekkoatletycznego przy Publicznym Gimnazjum nr 37 przy ul. Jarosławskiej 29 w Łodzi.	1.051.399,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez
	2009 - 2009	b: 1.051.399,00	1.051.399,00	0,00	0,00	100,00%	Radę Osiedla Piastów - Kurak.
		c: 1.051.398,99	1.051.398,99	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 196.980,00	196.980,00	0,00	0,00	99,98%	
		c: 196.943,50	196.943,50	0,00	0,00		
92601 - Obiekty sportowe		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	99,41%	
		c: 2.684,00	2.684,00	0,00	0,00		
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	99,41%	
		c: 2.684,00	2.684,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41%</b>	
		<b>c: 2.684,00</b>	<b>2.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2127671 - Aktualizacja projektu budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Parku Nad Jasieniem (kontynuacja zadania kod 2122041)	2.700,00 2009 - 2009	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.
		b: 2.700,00	2.700,00	0,00	0,00		
		c: 2.684,00	2.684,00	0,00	0,00		
92695 - Pozostała działalność		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 194.280,00	194.280,00	0,00	0,00	99,99%	
		c: 194.259,50	194.259,50	0,00	0,00		
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 194.280,00	194.280,00	0,00	0,00	99,99%	
		c: 194.259,50	194.259,50	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 194.280,00</b>	<b>194.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	
		<b>c: 194.259,50</b>	<b>194.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2127691 - Budowa w formie piłkochwyłów ogrodzenia wewnętrznego działki nr 222/11 przy ul. Grabińskiej.	60.000,00 2009 - 2009	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	Zadanie zostało zrealizowane. Na działce, na której znajduje się boisko do piłki nożnej, wybudowano ogrodzenie wewnętrzne działki w formie piłkochwyłów o dt. 114m. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nowosolna.
		b: 60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
		c: 59.980,08	59.980,08	0,00	0,00		
2127721 - Wykonanie dokumentacji projektowej boiska uniwersalnego i ścieżki do jazdy na łyżworolkach w Parku Podolskim.	29.280,00 2009 - 2009	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.
		b: 29.280,00	29.280,00	0,00	0,00		
		c: 29.280,00	29.280,00	0,00	0,00		
2127741 - Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Rokicińskiej 450 - II etap.	18.000,00 2009 - 2009	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.
		b: 18.000,00	18.000,00	0,00	0,00		
		c: 18.000,00	18.000,00	0,00	0,00		
2148621 - Przebudowa trybuny dla widzów na terenie boiska sportowego przy ul. Rokicińskiej 450 w Łodzi	87.000,00 2009 - 2009	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.
		b: 87.000,00	87.000,00	0,00	0,00		
		c: 86.999,42	86.999,42	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
		b: 22.608.584,00	22.608.584,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 22.608.396,13	22.608.396,13	0,00	0,00		
92601 - Obiekty sportowe		a: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
		b: 22.608.584,00	22.608.584,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 22.608.396,13	22.608.396,13	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
		b: 22.608.584,00	22.608.584,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 22.608.396,13	22.608.396,13	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 22.608.584,00</b>	<b>22.608.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 22.608.396,13</b>	<b>22.608.396,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2133561 - Modernizacja motodromu w Parku im. J. Poniatowskiego	200.000,00 a: 2009 - 2009 b: c:	200.000,00 200.000,00 199.824,72	200.000,00 200.000,00 199.824,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,91%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano oświetlenie, drogową sygnalizację świetlną i nagłośnienie.
2135981 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Łęczyskiej 23	1.366.334,00 a: 2009 - 2009 b: c:	0,00 1.396.334,00 1.396.333,99	0,00 1.396.334,00 1.396.333,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Z powodu odkrycia podziemnych budowli (co wymusiło konieczność wyjaśnienia ew. zabytkowego ich charakteru oraz opracowania ekspertyzy sposobu przeprowadzenia rozbiórki), nastąpiło przesunięcie terminu realizacji zadania. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 521.930 zł. Inwestycja jest współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2135991 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Balonowej 1	1.496.334,00 a: 2009 - 2009 b: c:	0,00 1.496.334,00 1.496.334,00	0,00 1.496.334,00 1.496.334,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2136001 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Pryncypalnej 74	1.556.334,00 a: 2009 - 2009 b: c:	0,00 1.536.334,00 1.536.333,39	0,00 1.536.334,00 1.536.333,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2136011 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Milionowej 64	1.171.301,00 a: 2009 - 2009 b: c:	0,00 1.171.301,00 1.171.300,72	0,00 1.171.301,00 1.171.300,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2136021 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Gościniec 1	1.174.679,00 a: 2009 - 2009 b: c:	0,00 1.174.679,00 1.174.679,00	0,00 1.174.679,00 1.174.679,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2136031 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Św. Franciszka 53	1.194.756,00 a: 2009 - 2009 b: c:	0,00 1.194.756,00 1.194.755,81	0,00 1.194.756,00 1.194.755,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2136041 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Łupkowej 6	1.144.551,00 a: 2009 - 2009 b: c:	0,00 1.144.551,00 1.144.550,70	0,00 1.144.551,00 1.144.550,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2136051 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE bOISKO - ORLIK 20120" w Łodzi, przy ul. Powszechniej 15	1.193.265,00 a: 2009 - 2009 b: c:	0,00 1.193.265,00 1.193.265,00	0,00 1.193.265,00 1.193.265,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2136061 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 20120" w Łodzi, przy ul. Malczewskiego 37/47	1.141.196,00 a: 2009 - 2009 b: c:	0,00 1.141.196,00 1.141.195,71	0,00 1.141.196,00 1.141.195,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2136071 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Kmicica 4	1.166.334,00 a: 2009 - 2009 b: c:	0,00 1.166.334,00 1.166.333,72	0,00 1.166.334,00 1.166.333,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2136081 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE	1.179.348,00 a:	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Sowińskiego 50/56	2009 - 2009	b: 1.179.348,00 c: 1.179.347,11	1.179.348,00 1.179.347,11	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00%	środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2136101 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Wacława 22/24	2009 - 2009	a: 0,00 b: 1.157.554,00 c: 1.157.553,72	0,00 1.157.554,00 1.157.553,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2136111 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Perła 11	2009 - 2009	a: 0,00 b: 1.174.516,00 c: 1.174.514,38	0,00 1.174.516,00 1.174.514,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2136121 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Podhalańskiej 2 A	2009 - 2009	a: 0,00 b: 1.135.708,00 c: 1.135.707,40	0,00 1.135.708,00 1.135.707,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2136131 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Obornickiej 11/13	2009 - 2009	a: 0,00 b: 1.162.750,00 c: 1.162.745,11	0,00 1.162.750,00 1.162.745,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2136151 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Czernika 1/3	2009 - 2009	a: 0,00 b: 1.451.334,00 c: 1.451.333,42	0,00 1.451.334,00 1.451.333,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2136161 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Deotymy 1	2009 - 2009	a: 0,00 b: 1.266.334,00 c: 1.266.333,12	0,00 1.266.334,00 1.266.333,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2136171 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Tybury 4	2009 - 2009	a: 0,00 b: 1.246.486,00 c: 1.246.485,11	0,00 1.246.486,00 1.246.485,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
2150501 - Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni, w ramach pilotażowego programu "Budowa pełnowymiarowych płyt piłkarskich"	2009 - 2009	a: 0,00 b: 19.470,00 c: 19.470,00	0,00 19.470,00 19.470,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt.
870000 - Wydział Sportu		a: 8.410.000,00 b: 11.015.400,00 c: 9.760.768,78	8.410.000,00 11.015.400,00 9.760.768,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,61%	
92601 - Obiekty sportowe		a: 1.390.000,00 b: 2.543.700,00 c: 2.245.877,53	1.390.000,00 2.543.700,00 2.245.877,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,29%	
870000 - Wydział Sportu		a: 1.390.000,00 b: 1.918.000,00 c: 1.896.910,58	1.390.000,00 1.918.000,00 1.896.910,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,90%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.390.000,00 b: 1.918.000,00 c: 1.896.910,58</b>	<b>1.390.000,00 1.918.000,00 1.896.910,58</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>98,90%</b>	
2134961 - Przebudowa oświetlenia Hali Sportowej Rudzkiego Klubu Sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi	2009 - 2009	a: 400.000,00 b: 400.000,00 c: 399.805,03	400.000,00 400.000,00 399.805,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,95%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano aktualizację kosztorysów dla przebudowy oświetlenia. Opracowano projekt i wykonano nową instalację zasilającą halę sportową.
2134991 - Budowa Skate Parku na terenie obiektu		a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane przez MOSiR w rozdz. 92604 -



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
sportowego przy ul. Karpackiej oraz rozbudowa przy ul. Wiernej Rzeki	2009 - 2009	b: 0,00 c: 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00%	Instytucje kultury fizycznej.
2142221 - Dokumentacja modernizacji hali sportowej - ul. Sobolowa 1	2009 - 2009	a: 240.000,00 b: 0,00 c: 0,00	240.000,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Dokumentacja została wykonana w 2008 r., zaplanowane środki przeniesiono na zadanie pn. "Modernizacja hali sportowej - ul. Sobolowa 1".
2142951 - Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów i obiektów sportowych miasta	2009 - 2009	a: 250.000,00 b: 250.000,00 c: 250.000,00	250.000,00 250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano koncepcje zagospodarowania 8 obiektów sportowych miasta: - przy ul. Łągiewnickiej 311 (ŁKJ), ul. Brukowej (Budowlani), ul. Północnej (Spotem), ul. Minerskiej (Kolejarz), ul. Konstancyńowskiej (Tramwajarz), ul. Rudzkiej (RKS), ul. Jachowicza (Metalowiec), ul. Żeromskiego (MKT).
2142961 - Rozbudowa boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi pomiędzy ul. Dębowskiego, ul. Potokową i ul. Giewont	2009 - 2009	a: 980.000,00 b: 980.000,00 c: 959.179,40	0,00 980.000,00 959.179,40	0,00 980.000,00 959.179,40	0,00 0,00 0,00	0,00 97,88%	Zadanie w trakcie realizacji z uwagi na trwający spór prawny między Miastem a wykonawcą. Inwestycja zgłoszona przez Rady Osiedla: Stoki i Mileszki i Nr 33. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 892.962 zł.
2142991 - Modernizacja hali sportowej - ul. Sobolowa 1	2009 - 2009	a: 288.000,00 b: 288.000,00 c: 287.926,15	0,00 288.000,00 287.926,15	0,00 288.000,00 287.926,15	0,00 0,00 0,00	0,00 99,97%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano: wymianę instalacji odgromowej hali, dostosowano instalację ciepłą do aktualnych potrzeb, wykonano docieplenie dachu wraz z wszystkimi obróbkami dekarскими.
870030 - Centrum Sportu i Rekreacji		a: 0,00 b: 625.700,00 c: 348.966,95	0,00 625.700,00 348.966,95	0,00 625.700,00 348.966,95	0,00 0,00 0,00	0,00 55,77%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 625.700,00 c: 348.966,95</b>	<b>0,00 625.700,00 348.966,95</b>	<b>0,00 625.700,00 348.966,95</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 55,77%</b>	
2142391 - Adaptacja hali sportowej przy ul. Małachowskiego 5/7	2009 - 2009	a: 530.000,00 b: 530.000,00 c: 253.276,03	0,00 530.000,00 253.276,03	0,00 530.000,00 253.276,03	0,00 0,00 0,00	0,00 47,79%	W ramach zadania wykonano modernizację instalacji oświetlenia hali oraz zakupiono podłogę sportową - taraflex. Z uwagi na niedotrzymanie przez firmę projektową terminu wykonania projektu technicznego, nie została zrealizowana rozbudowa i modernizacja systemu wentylacyjnego.
2142401 - Dopuszczenie hali sportowej przy ul. Małachowskiego 5/7	2009 - 2009	a: 95.700,00 b: 95.700,00 c: 95.690,92	0,00 95.700,00 95.690,92	0,00 95.700,00 95.690,92	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono wyposażenie hali: stół rehabilitacyjny, kostkarkę do lodu, krzesła, trybuny składane, sprzęt nagłaśniający, sygnalizator optyczno-dźwiękowy, słupki do siatkówki.
92604 - Instytucje kultury fizycznej		a: 7.020.000,00 b: 8.471.700,00 c: 7.514.891,25	7.020.000,00 8.471.700,00 7.514.891,25	7.020.000,00 8.471.700,00 7.514.891,25	0,00 0,00 0,00	0,00 88,71%	
870000 - Wydział Sportu		a: 7.020.000,00 b: 8.471.700,00 c: 7.514.891,25	7.020.000,00 8.471.700,00 7.514.891,25	7.020.000,00 8.471.700,00 7.514.891,25	0,00 0,00 0,00	0,00 88,71%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 7.020.000,00 b: 8.471.700,00 c: 7.514.891,25</b>	<b>7.020.000,00 8.471.700,00 7.514.891,25</b>	<b>7.020.000,00 8.471.700,00 7.514.891,25</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 88,71%</b>	
2142381 - Modernizacja obiektu przy Al. Unii Lubelskiej	2009 - 2009	a: 97.500,00 b: 97.500,00 c: 92.678,00	0,00 97.500,00 92.678,00	0,00 97.500,00 92.678,00	0,00 0,00 0,00	0,00 95,05%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono siedziska plastikowe. Wykonano prace parkieciarskie i roboty dekarские oraz wykonano instalację elektryczno-zasilającą w pomieszczeniach pralni odzieży sportowej.
2142611 - Modernizacja obiektu sportowego		a: 608.600,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Wykonano roboty przyłącza kablowego oraz boisk

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
"Karpacka"							plażowych.
	2009 - 2009	b: 608.600,00 c: 438.521,01	608.600,00 438.521,01	0,00 0,00	0,00 0,00	72,05%	
2142621 - Modernizacja obiektu Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki	479.900,00 2009 - 2009	a: 500.000,00 b: 479.900,00 c: 419.741,31	500.000,00 479.900,00 419.741,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,46%	W ramach zadania wykonano m.in. malowanie, modernizację sanitariatów, wymianę okien i drzwi.
2142631 - Modernizacja obiektu "Arturówek"	1.000.000,00 2009 - 2009	a: 1.000.000,00 b: 1.000.000,00 c: 825.949,37	1.000.000,00 1.000.000,00 825.949,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,59%	Wykonano część robót przebudowy i nadbudowy budynku biurowo-administracyjnego.
2142641 - Modernizacja obiektu "Stawy Jana"	1.723.300,00 2009 - 2009	a: 1.500.000,00 b: 1.723.300,00 c: 1.596.287,94	1.500.000,00 1.723.300,00 1.596.287,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,63%	Wykonano mapy lokalizacyjne, chodniki, roboty renowacyjno-konserwatorskie przy przebudowie "Dworku".
2142661 - Wykonanie projektu krytego lodowiska oraz koncepcji 2 hal: do gier zespołowych i sportów ekstremalnych na obiekcie "Wodny Raj"	485.200,00 2009 - 2009	a: 400.000,00 b: 485.200,00 c: 259.519,08	400.000,00 485.200,00 259.519,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53,49%	Wykonano koncepcje: hali do uprawiania sportów ekstremalnych i hali do gier zespołowych. Wykonawca projektu krytego lodowiska nie wywiązał się z umowy z powodu nie uzyskania wymaganych prawem uzgodnień (ZWiK, ZUD, gestrozcy sieci).
2142691 - Modernizacja obiektu sportowego przy ul. 6-go Sierpnia	2.410.000,00 2009 - 2009	a: 2.000.000,00 b: 2.410.000,00 c: 2.372.091,12	2.000.000,00 2.410.000,00 2.372.091,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,43%	Wykonano podest komunikacyjny na trybunie stadionu, zmodernizowano kanalizację oraz mapy do celów projektowych (tor żużlowy).
2142701 - Zakupy inwestycyjne - MOSiR	1.024.800,00 2009 - 2009	a: 1.000.000,00 b: 1.024.800,00 c: 1.002.306,42	1.000.000,00 1.024.800,00 1.002.306,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,81%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono dla potrzeb: - ośr. "Karpacka": 2 tablice do gier zespołowych, kosze najazdowe, 2 kabiny dla zawodników; - ŁKS: 2 tablice do gier zespołowych; - ośr. "Arturówek": 10 rowerów wodnych, osprzęt do ciągnika ogrodowego (plug śnieżny, kosiarko zgrabiarka); - "Stawy Jana": 2 rowery wodne, traktor rolniczy i traktor ogrodowy z osprzętem, urządzenia dla Skate Parku, 2 kabiny dla zawodników; - "Stawy Stefańskiego": 8 rowerów wodnych; - pływalnia "Promienistych": maty antypoślizgowe; - "Wodny Raj": telenadzór, kabiny saunowe, modernizacja systemu ESOK, pompy dozujące; - hala przy ul. Skorupki: telenadzór, kosze, podnośnik koszy, brama automatyczna, wyposażenie sali gimnastycznej; - "Energetyk": rozrzutnik obornika oraz dla potrzeb MOSiR 100 koszy na śmieci, kserokopiarkę i zestawy komputerowe, regały do archiwum, pilarki i piły oraz wózek elektryczny i widłowy.
2142801 - Koncepcja zagospodarowania terenu przy Stawach Jana	44.800,00 2009 - 2009	a: 40.000,00 b: 44.800,00 c: 18.000,00	40.000,00 44.800,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,18%	Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu obiektu "Stawy Jana".
2142941 - Dokumentacja związana z budową rolkostrady i zagospodarowania terenu w rejonie Stawów Stefańskiego	97.600,00 2009 - 2009	a: 80.000,00 b: 97.600,00 c: 21.500,00	80.000,00 97.600,00 21.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,03%	Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu obiektu "Stawy Stefańskiego".
2142981 - Budowa odkrytego Skate Parku na terenie obiektu sportowego przy ul. Karpackiej oraz rozbudowa przy ul. Wiernej Rzeki.	500.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 500.000,00 c: 468.297,00	0,00 500.000,00 468.297,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,66%	Wybudowano płytę Skate Parku na terenie obiektu Karpacka oraz dokonano zakupu elementów do Skate Parku przy ul. Wiernej Rzeki.
<b>B. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego</b>		<b>a: 23.770.500,00 b: 39.623.500,00 c: 38.450.000,00</b>	<b>23.770.500,00 39.623.500,00 38.450.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>97,04%</b>	
750 - Administracja publiczna		a: 23.770.500,00 b: 39.623.500,00 c: 38.450.000,00	23.770.500,00 39.623.500,00 38.450.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,04%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 23.770.500,00	23.770.500,00	0,00	0,00		
		b: 39.623.500,00	39.623.500,00	0,00	0,00	97,04%	
		c: 38.450.000,00	38.450.000,00	0,00	0,00		
75095 - Pozostała działalność		a: 23.770.500,00	23.770.500,00	0,00	0,00		
		b: 39.623.500,00	39.623.500,00	0,00	0,00	97,04%	
		c: 38.450.000,00	38.450.000,00	0,00	0,00		
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 23.770.500,00	23.770.500,00	0,00	0,00		
		b: 39.623.500,00	39.623.500,00	0,00	0,00	97,04%	
		c: 38.450.000,00	38.450.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 23.770.500,00</b>	<b>23.770.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 39.623.500,00</b>	<b>39.623.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,04%</b>	
		<b>c: 38.450.000,00</b>	<b>38.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2126401 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny.	1.900.000,00 2009 - 2009	a: 1.900.000,00 b: 1.900.000,00 c: 1.900.000,00	1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W dniu 30 listopada 2009 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia przez Miasto Łódź kapitału zakładowego Spółki o 1.900.000 zł. W zamian Miasto objęło 1.900 udziałów po 1.000 zł każdy.
2126411 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Tramwaje Podmiejskie" Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny.	73.500,00 2009 - 2009	a: 73.500,00 b: 73.500,00 c: 0,00	73.500,00 73.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ Miasto podjęło działania w celu zbycia posiadanych w Spółce udziałów.
2126431 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o." w zamian za wkład pieniężny.	147.000,00 2009 - 2009	a: 147.000,00 b: 0,00 c: 0,00	147.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki przeniesiono do wydatków bieżących na częściowe pokrycie straty bilansowej Spółki za 2008 r. Planowane dokapitalizowanie Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego nie zostało zrealizowane ze względu na trwające prace związane ze zbyciem posiadanych przez Miasto udziałów w Spółce.
2126511 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym "Aqua Park Łódź" Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny	3.900.000,00 2009 - 2009	a: 3.900.000,00 b: 3.900.000,00 c: 3.900.000,00	3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W marcu 2009 r. Zgromadzenie Wspólników Aqua Park Łódź Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.782.000 zł. Wspólnik - Makro 5 Inwestycje Izgradnja Objektov d.o.o. wniósł aportem wierzytelność wobec Spółki, a Miasto Łódź na pokrycie podwyższonego kapitału wniosło wkład pieniężny w kwocie 3.900.000 zł, obejmując w zamian 3.900 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.
2126541 - Nabycie przez Miasto Łódź udziałów w Aqua Park Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należących do Makro 5 Inwestycje Izgradnja Objektov d.o.o.	17.750.000,00 2009 - 2009	a: 17.750.000,00 b: 17.750.000,00 c: 17.750.000,00	17.750.000,00 17.750.000,00 17.750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W maju 2009 Miasto zawarło z Makro 5 Inwestycje Izgradnja Objektov d.o.o. umowę przeniesienia własności 23.303 udziałów w Aqua Park Łódź Sp. z o.o. o wartości nom. 1.000 zł każdy, za łączną cenę 17.750.000 zł. Miasto stało się 100 % udziałowcem Spółki. Płatność za udziały została rozłożona na 4 raty, które uregulowano zgodnie z terminami płatności wynikającymi z umowy. Bezpośrednio na konto Makro 5 przekazano kwotę 8.177.333,54 zł. Natomiast kwota 9.572.666,46 zł została uregulowana poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pomiędzy Miastem Łódź a Makro 5 Inwestycje Izgradnja Objektov d.o.o.
2126561 - Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego i objęcie udziałów "Miejskiej Areny Kultury i Sportu" Spółki z o.o.	8.000.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 8.000.000,00 c: 8.000.000,00	0,00 8.000.000,00 8.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W maju 2009 r. został podpisany Akt założycielski nowej jednoosobowej Spółki Miasta Łodzi - Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 2.000.000 zł, który został pokryty przez

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
							Miasto Łódź wkładem pieniężnym. Po wpisaniu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału o kwotę 6.000.000 zł. Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Miasto Łódź wniosło wkład pieniężny w wys. 6.000.000 zł, obejmując w zamian 6.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.
2126571 - Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w "Camerimage Łódź Center" Sp. z o.o.	7.000.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 7.000.000,00 c: 5.900.000,00	0,00 7.000.000,00 5.900.000,00	0,00 7.000.000,00 5.900.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,29% Zadanie zostało zrealizowane. W dniu 15 czerwca 2009 r. Miasto Łódź wspólnie z Fundacją Tumult i Fundacją Sztuki Świata zawiązało Spółkę "Camerimage Łódź Center" Sp. z o.o. z kapitałem założycielskim w wys. 11.000.000 zł. Miasto Łódź zobowiązało się objąć 5.000 udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 5.000.000 zł. W grudniu 2009 r. podjęta została uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o 900.000 zł. Wszystkie nowoutworzone udziały w liczbie 900 objęło Miasto Łódź pokrywając je wkładem pieniężnym w wys. 900.000 zł.
2148141 - Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego i objęcie akcji "Łódzkiego Klubu Sportowego Piłkarskiej Spółki Sportowej Spółki Akcyjnej"	1.000.000,00 2009 - 2009	a: 0,00 b: 1.000.000,00 c: 1.000.000,00	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. W grudniu 2009 r. powołana została jednoosobowa Spółka Miasta Łodzi, której kapitał założycielski wynosi 1.000.000 zł. w całości pokryty przez Miasto Łódź wkładem pieniężnym. W zamian Miasto Łódź objęło 1.000 akcji imiennych zwykłych, po 1.000 zł każda.
<b>Ogółem:</b>		<b>a: 143.001.389,00</b> <b>b: 151.916.300,00</b> <b>c: 142.971.330,51</b>	<b>142.560.014,00</b> <b>151.474.925,00</b> <b>142.971.330,51</b>	<b>441.375,00</b> <b>441.375,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>94,11%</b>	
Objaśnienia :							
a - budżet uchwalony na rok 2009							
b - budżet po zmianach n.d. 31-12-2009							
c - wykonanie za rok 2009							