

**Wykonanie**  
**budżetu Miasta Łodzi za rok 2008**  
**Wydatki majątkowe - zadania jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)**

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Inwestycje na realizację określonych zadań w roku budżetowym oraz dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych</b>		<b>a: 84.661.912,00</b>	<b>84.649.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>		
		<b>b: 87.938.440,00</b>	<b>87.655.840,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>96,82%</b>	
		<b>c: 85.143.035,92</b>	<b>84.890.747,81</b>	<b>239.688,11</b>	<b>12.600,00</b>		
600 - Transport i łączność		a: 7.245.000,00	7.245.000,00	0,00	0,00		
		b: 8.970.116,00	8.970.116,00	0,00	0,00	96,04%	
		c: 8.614.886,25	8.614.886,25	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 145.000,00	145.000,00	0,00	0,00		
		b: 273.807,00	273.807,00	0,00	0,00	99,01%	
		c: 271.098,93	271.098,93	0,00	0,00		
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 145.000,00	145.000,00	0,00	0,00		
		b: 273.807,00	273.807,00	0,00	0,00	99,01%	
		c: 271.098,93	271.098,93	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 145.000,00	145.000,00	0,00	0,00		
		b: 273.807,00	273.807,00	0,00	0,00	99,01%	
		c: 271.098,93	271.098,93	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 273.807,00</b>	<b>273.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01%</b>	
		<b>c: 271.098,93</b>	<b>271.098,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2130381 - Wykonanie chodnika dla pieszych (od ul. Urzędniczej do ul. Prusa)	30.373,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano chodnik o powierzchni 185,5 m2. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
	2008 - 2008	b: 30.373,00	30.373,00	0,00	0,00	99,99%	
		c: 30.370,80	30.370,80	0,00	0,00		
2130371 - Wykonanie chodnika z płyt przed Żłobkiem Miejskim Nr 2 przy ul. Chrobrego 16	5.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano chodnik o dł. 48 mb. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
	2008 - 2008	b: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	97,60%	
		c: 4.880,00	4.880,00	0,00	0,00		
2130361 - Wykonanie projektu przebudowy ul. Brackiej od pomnika "Pęknięte Serce" do ul. Spornej	50.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doly.
	2008 - 2008	b: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	97,60%	
		c: 48.800,00	48.800,00	0,00	0,00		
2117791 - Budowa nawierzchni ul. Janowskiego wraz z odwodnieniem.	113.642,00	a: 145.000,00	145.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nową nawierzchnię ulicy na powierzchni 307,01 m2 wraz z chodnikiem i wjazdami do posesji.
	2008 - 2008	b: 113.642,00	113.642,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 113.641,11	113.641,11	0,00	0,00		
2130941 - Budowa chodnika w ul. Białych Róż od ul. Rojnej na północ	9.792,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano chodnik o dł. 40 mb. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.
	2008 - 2008	b: 9.792,00	9.792,00	0,00	0,00	95,68%	
		c: 9.369,02	9.369,02	0,00	0,00		
2130401 - Wykonanie odcinka chodnika dla pieszych na ul. Odolanowskiej	5.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano chodnik o dł. 60 mb. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
	2008 - 2008	b: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	97,60%	
		c: 4.880,00	4.880,00	0,00	0,00		
2130411 - Budowa chodnika i miejsc postojowych w Alei Uśmiechu	35.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Ułożono chodnik o dł. 120 mb oraz urządzono miejsca parkingowe o powierzchni 88 m2.
	2008 - 2008	b: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	99,69%	
		c: 34.892,00	34.892,00	0,00	0,00		Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.
2130421 - Budowa chodnika pomiędzy osiedlami bloków przy ul. Liściastej	20.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano chodnik o dł. 150 mb. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.
	2008 - 2008	b: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	96,93%	
		c: 19.386,00	19.386,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2130391 - Wykonanie chodnika dla pieszych na łuku ul. Prusa do Parku im. A. Struga	5.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 5.000,00 c: 4.880,00	0,00 5.000,00 4.880,00	0,00 5.000,00 4.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,60%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano chodnik o dł. 60 mb. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 75.000,00 b: 80.000,00 c: 79.799,99	75.000,00 80.000,00 79.799,99	75.000,00 80.000,00 79.799,99	0,00 0,00 0,00	0,00 99,75%	
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 75.000,00 b: 80.000,00 c: 79.799,99	75.000,00 80.000,00 79.799,99	75.000,00 80.000,00 79.799,99	0,00 0,00 0,00	0,00 99,75%	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 75.000,00 b: 80.000,00 c: 79.799,99	75.000,00 80.000,00 79.799,99	75.000,00 80.000,00 79.799,99	0,00 0,00 0,00	0,00 99,75%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 75.000,00 b: 80.000,00 c: 79.799,99</b>	<b>75.000,00 80.000,00 79.799,99</b>	<b>75.000,00 80.000,00 79.799,99</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 99,75%</b>	
2096591 - Opracowanie koncepcji drogi łączącej ul. Podchorążych z ul. Wojskową	40.000,00 2008 - 2008	a: 35.000,00 b: 40.000,00 c: 39.800,00	35.000,00 40.000,00 39.800,00	35.000,00 40.000,00 39.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,50%	Zadanie zostało zrealizowane.
2125421 - Opracowanie koncepcji drogowej w ul. Bohaterów Powstania Styczniowego	40.000,00 2008 - 2008	a: 40.000,00 b: 40.000,00 c: 39.999,99	40.000,00 40.000,00 39.999,99	40.000,00 40.000,00 39.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 1.200.000,00 b: 1.688.338,00 c: 1.683.976,93	1.200.000,00 1.688.338,00 1.683.976,93	1.200.000,00 1.688.338,00 1.683.976,93	0,00 0,00 0,00	0,00 99,74%	
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 1.200.000,00 b: 1.688.338,00 c: 1.683.976,93	1.200.000,00 1.688.338,00 1.683.976,93	1.200.000,00 1.688.338,00 1.683.976,93	0,00 0,00 0,00	0,00 99,74%	
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 1.200.000,00 b: 1.688.338,00 c: 1.683.976,93	1.200.000,00 1.688.338,00 1.683.976,93	1.200.000,00 1.688.338,00 1.683.976,93	0,00 0,00 0,00	0,00 99,74%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.200.000,00 b: 1.688.338,00 c: 1.683.976,93</b>	<b>1.200.000,00 1.688.338,00 1.683.976,93</b>	<b>1.200.000,00 1.688.338,00 1.683.976,93</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 99,74%</b>	
2118551 - Przebudowa drogi w ul. Życzliwej wraz z odwodnieniem	557.000,00 2008 - 2008	a: 550.000,00 b: 557.000,00 c: 556.974,74	550.000,00 557.000,00 556.974,74	550.000,00 557.000,00 556.974,74	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 195 mb drogi z asfaltobetonu wraz z chodnikami, wjazdami i zieleńcami.
2118561 - Przebudowa drogi w ul. Arabskiej wraz z odwodnieniem	725.000,00 2008 - 2008	a: 650.000,00 b: 725.000,00 c: 724.903,49	650.000,00 725.000,00 724.903,49	650.000,00 725.000,00 724.903,49	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 285 mb drogi z kostki brukowej wraz z chodnikami, wjazdami i zieleńcami.
2118671 - Przebudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Św. Franciszka	85.133,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 85.133,00 c: 84.928,20	0,00 85.133,00 84.928,20	0,00 85.133,00 84.928,20	0,00 0,00 0,00	0,00 99,76%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 84 mb drogi z kostki brukowej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.
2118831 - Budowa parkingu na ul. Cieszyńskiej.	112.205,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 112.205,00 c: 111.756,50	0,00 112.205,00 111.756,50	0,00 112.205,00 111.756,50	0,00 0,00 0,00	0,00 99,60%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.
2118841 - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu na ul. Jasień.	10.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 10.000,00 c: 6.710,00	0,00 10.000,00 6.710,00	0,00 10.000,00 6.710,00	0,00 0,00 0,00	0,00 67,10%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.
2118861 - Wymiana nawierzchni wokół hali targowej "Rynek-Pionier"	65.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 65.000,00 c: 65.000,00	0,00 65.000,00 65.000,00	0,00 65.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie wykonano. Wymieniono 336 m kw nawierzchni.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2139541 - Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego w ul. Białowieskiej	67.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 67.000,00 c: 66.852,00	0,00 67.000,00 66.852,00	0,00 67.000,00 66.852,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,78% 0,00	Zadanie wykonano. Odtworzono 220 mb drogi o nawierzchni z tłucznia.
2139551 - Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego w ul. Altanowej	67.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 67.000,00 c: 66.852,00	0,00 67.000,00 66.852,00	0,00 67.000,00 66.852,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,78% 0,00	Zadanie wykonano. Odtworzono 280 mb drogi o nawierzchni z tłucznia.
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 2.570.000,00 b: 2.038.892,00 c: 2.035.402,12	2.570.000,00 2.038.892,00 2.035.402,12	2.570.000,00 2.038.892,00 2.035.402,12	0,00 0,00 0,00	0,00 99,83% 0,00	
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 2.570.000,00 b: 2.038.892,00 c: 2.035.402,12	2.570.000,00 2.038.892,00 2.035.402,12	2.570.000,00 2.038.892,00 2.035.402,12	0,00 0,00 0,00	0,00 99,83% 0,00	
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 2.570.000,00 b: 2.038.892,00 c: 2.035.402,12	2.570.000,00 2.038.892,00 2.035.402,12	2.570.000,00 2.038.892,00 2.035.402,12	0,00 0,00 0,00	0,00 99,83% 0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a: 2.570.000,00 b: 2.038.892,00 c: 2.035.402,12</b>	<b>2.570.000,00 2.038.892,00 2.035.402,12</b>	<b>2.570.000,00 2.038.892,00 2.035.402,12</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 99,83% 0,00</b>	
2127031 - Opracowanie koncepcji układu drogowego ulicy Raszyńskiej A	3.100,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 3.100,00 c: 3.050,00	0,00 3.100,00 3.050,00	0,00 3.100,00 3.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,39% 0,00	Zadania zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2126941 - Budowa ul. Magazynowej.	1.413.030,00 2008 - 2008	a: 2.000.000,00 b: 1.413.030,00 c: 1.413.029,62	2.000.000,00 1.413.030,00 1.413.029,62	2.000.000,00 1.413.030,00 1.413.029,62	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2008 roku wykonano nawierzchnię drogi, oświetlenie i odwodnienie na odc. dł. 270 m od ul. Fabrycznej. Zadanie będzie kontynuowane w ramach WPI.
2122211 - Budowa chodnika w ul. Wojewódzkiego na odc. od ul. Zakładowej do końca nieruchomości nr 3.	270.000,00 2008 - 2008	a: 270.000,00 b: 0,00 c: 0,00	270.000,00 0,00 0,00	270.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zaplanowane środki przeniesiono na realizację zadania "Budowa chodnika w ul. Wojewódzkiego na odc. od ul. Zakładowej do końca nieruchomości nr 3 i w ul. Cynarskiego".
2122201 - Przebudowa pasaży pomiędzy Al. Rydza -Śmigłego i ul. Zbiorcza, z oświetleniem parkowym i chodnikiem	246.310,00 2008 - 2008	a: 300.000,00 b: 246.310,00 c: 243.788,81	300.000,00 246.310,00 243.788,81	300.000,00 246.310,00 243.788,81	0,00 0,00 0,00	0,00 98,98% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2127041 - Opracowanie koncepcji układu drogowego dla ulic: Harnasia, Krzeptowskiego, Łodzianka, Wydymowa	15.930,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 15.930,00 c: 15.860,00	0,00 15.930,00 15.860,00	0,00 15.930,00 15.860,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,56% 0,00	Zadania zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Dolina Łódki.
2127601 - Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej zagospodarowania działki nr 343/2 przy ul. Jugosławańskiej wraz z rozbiórką budynku wolnostojącego	18.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 18.000,00 c: 18.000,00	0,00 18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nowosolna.
2127511 - Budowa chodnika w ul. Wojewódzkiego na odc. od ul. Zakładowej do końca nieruchomości nr 3 i w ul. Cynarskiego.	276.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 276.000,00 c: 275.613,10	0,00 276.000,00 275.613,10	0,00 276.000,00 275.613,10	0,00 0,00 0,00	0,00 99,86% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2127461 - Budowa parkingu w ul. Kazimierza Odnowiciela.	20.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 20.000,00 c: 19.666,43	0,00 20.000,00 19.666,43	0,00 20.000,00 19.666,43	0,00 0,00 0,00	0,00 98,33% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2127451 - Aktualizacja koncepcji układu drogowego dla ul. Szelburg - Zarembiny	2.440,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 2.440,00 c: 2.440,00	0,00 2.440,00 2.440,00	0,00 2.440,00 2.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2127161 - Opracowanie koncepcji układu drogowego dla ulicy Szafrąńskiej	5.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 5.000,00 c: 4.880,00	0,00 5.000,00 4.880,00	0,00 5.000,00 4.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,60% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2127151 - Opracowanie koncepcji układu drogowego dla ulicy Czorsztyńskiej	3.910,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 3.910,00 c: 3.904,00	0,00 3.910,00 3.904,00	0,00 3.910,00 3.904,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,85%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2127071 - Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę ul. Popowskiego i ul. Fabrycznej 16a wraz z miejscami parkingowymi	13.172,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 13.172,00 c: 13.171,12	0,00 13.172,00 13.171,12	0,00 13.172,00 13.171,12	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.
2127061 - Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę drogi dojazdowej do ul. Zbiorczej wraz z miejscami parkingowymi.	11.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 11.000,00 c: 10.999,52	0,00 11.000,00 10.999,52	0,00 11.000,00 10.999,52	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.
2127051 - Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na budowę chodnika wraz z oświetleniem między ul. Wilczą 2 a ul. Wilczą 4 do ul. Przędzalnianej.	11.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 11.000,00 c: 10.999,52	0,00 11.000,00 10.999,52	0,00 11.000,00 10.999,52	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 3.255.000,00 b: 4.889.079,00 c: 4.544.608,28	3.255.000,00 4.889.079,00 4.544.608,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,95%	
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		a: 0,00 b: 1.459.715,00 c: 1.455.325,15	0,00 1.459.715,00 1.455.325,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,70%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 0,00 b: 1.459.715,00 c: 1.455.325,15	0,00 1.459.715,00 1.455.325,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,70%	
<b>Powiat</b>		<b>a: 0,00 b: 1.459.715,00 c: 1.455.325,15</b>	<b>0,00 1.459.715,00 1.455.325,15</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,70%</b>	
2111102 - Przebudowa schodów i pochylni dla niepełnosprawnych na ciągu pieszym po południowej stronie pasa drogowego Alei Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do pętli tramwajowej	857.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 857.000,00 c: 853.039,66	0,00 857.000,00 853.039,66	0,00 857.000,00 853.039,66	0,00 0,00 0,00	0,00 99,54%	Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano schody i pochylnie wraz z fragmentami chodników o łącznej dł. 349,57 m i pow. 1.039,18 m <sup>2</sup> . Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Retkinia Zachód- Smulsko.
2111112 - Modernizacja ul. Nowogrodzkiej w Łodzi na odcinku od ul. Edwarda do posesji nr 55.	602.715,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 602.715,00 c: 602.285,49	0,00 602.715,00 602.285,49	0,00 602.715,00 602.285,49	0,00 0,00 0,00	0,00 99,93%	Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano jezdnię o łącznej pow. 1.542,5 m <sup>2</sup> , ułożono chodniki z płyt betonowych o pow. 761,5 m <sup>2</sup> , wykonano wjazdy z kostki betonowej 166,7 m <sup>2</sup> , 8 wpustów ulicznych, ułożono trawniki o pow. 1.572,8 m <sup>2</sup> . Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
60016 - Drogi publiczne gminne		a: 2.600.000,00 b: 2.674.624,00 c: 2.377.208,75	2.600.000,00 2.674.624,00 2.377.208,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,88%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 2.600.000,00 b: 2.674.624,00 c: 2.377.208,75	2.600.000,00 2.674.624,00 2.377.208,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,88%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 2.600.000,00 b: 2.674.624,00 c: 2.377.208,75</b>	<b>2.600.000,00 2.674.624,00 2.377.208,75</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>88,88%</b>	
2111251 - Przebudowa mostu na rzece Dobrzyńce w ciągu ul. Łaskowice	1.700.000,00 2008 - 2008	a: 1.700.000,00 b: 0,00 c: 0,00	1.700.000,00 0,00 0,00	1.700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	Zadanie realizowane w ramach WPI pn. "Przebudowa mostu na rzece Dobrzyńce w ciągu ul. Łaskowice (kontynuacja zadania 2111251)".

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2111231 - Przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Miasto do finansowania przez instytucje „unijne”, promocja i monitoring porealizacyjny projektów.	250.000,00 2008 - 2008	a: 250.000,00 b: 250.000,00 c: 159.231,41	250.000,00 250.000,00 159.231,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63,69%	Wykonano opracowania: 1/ "Wskaźniki społeczno-gospodarcze stanowiące rezultat zrealizowania projektu: Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego-Aleksandrowska na odc. Al. Włókniarzy do ul. Biellicowej", 2/ "Wskaźniki gospodarcze stanowiące rezultat zrealizowania projektu PHARE Infrastruktura drogowa wokół Łodzi", 3/ Powykonawcze Studium Wykonalności oraz Analiza Ekonomiczna projektu "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego - Brzezińska od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej", 4/ "Wskaźniki społeczno-gospodarcze, stanowiące rezultat zrealizowania Projektu "Modernizacja ciągu komunikacyjnego - Wojska Polskiego - Brzezińska na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem", 5/ Ekonomiczno-Społeczna analiza obszaru oddziaływania inwestycji pn. "Budowa trasy "Górna" na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej, 6/ Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi dla odcinków współfinansowanych ze środków EFRR". Ponadto wykonano materiały promocyjne, m.in. tablice przyliczne promujące realizację projektów unijnych.
2111221 - Opłaty związane z dokumentacją porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z gestorami sieci dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez miasto.	17.360,00 2008 - 2008	a: 70.000,00 b: 17.360,00 c: 14.199,24	70.000,00 17.360,00 14.199,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81,79%	W ramach zadania dokonano zapłat wynikających z zawartych porozumień pomiędzy ZDIT a ŁZE dotyczących ustalenia zasad rozliczania finansowego dla modernizacji ul. Pomorskiej na odc. od ul. Lumumby do ul. Konstytucyjnej oraz przebudowy ulic Wawelskiej i Tokarzewskiego (przebudowa sieci elektroenergetycznych).
2111261 - Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem	521.118,00 2008 - 2008	a: 450.000,00 b: 521.118,00 c: 513.990,00	450.000,00 521.118,00 513.990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,63%	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę: ul. Tarnowskiej, ul. Sądeckiej na odc. od ul. Pszczyńskiej do ul. Telefonicznej, ul. Tczewskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Ciechocińską - przebiecie do ul. Ciechocińskiej. Wykonano mapę zawierającą projekty podziału nieruchomości, która stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Szelburg- Zarembiny na odc. od ul. Gajcego do ul. Skautów. Inwestycja dofinansowana środkami Rad Osiedla: Julianów-Marysin-Rogi, Ruda, Zdrowie-Mania, Andrzejów. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 354.170 zł.
2111411 - Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Skarżyńskiego i ul. Człuchowskiej	134.200,00 2008 - 2008	a: 130.000,00 b: 134.200,00 c: 134.200,00	130.000,00 134.200,00 134.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Człuchowskiej i Skarżyńskiego. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 134.200 zł.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2111421 - Modernizacja ul. Kasztanowej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Modrzewiowej - Jaworowej	805.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 805.000,00 c: 700.411,15	0,00 805.000,00 700.411,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 87,01%	Przebudowano jezdnię o pow. 1.567,2 m2, ułożono chodnik wraz z opaską z kostki brukowej o pow. 885,8 m2, wykonano wjazd bramowe z kostki brukowej 459,25 m2, wykonano zieleńce na pow. 720,7m2, ułożono wodociąg na dł. 30,7 m oraz 4 studzienki ściekowe. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.
2111431 - Dokumentacja techniczna oraz budowa chodników i przystanków autobusowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta	188.946,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 188.946,00 c: 98.532,69	0,00 188.946,00 98.532,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 52,15%	W ramach zadania wybudowano przystanek autobusowy na wysokości bloku 386 przy ul. Popiełuszki wraz z wykonaniem chodnika oraz wybudowano chodnik na odc. od przystanku autobusowego nr 547 przy ul. Maratońskiej do istniejącego chodnika.
2129441 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego - Karpacka w Łodzi - rozliczenie porozumienia	708.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 708.000,00 c: 707.234,26	0,00 708.000,00 707.234,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,89%	W ramach zadania zamontowano 14 masztów, ułożono kanalizację kablową o dł. 3.929 m, ułożono nawierzchnię na pow. 11,9 m2.
2111441 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska-Kolumny w Łodzi - rozliczenie porozumienia	50.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 50.000,00 c: 49.410,00	0,00 50.000,00 49.410,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,82%	W trakcie uzgadniania dokumentacja projektowa. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 49.410 zł.
60095 - Pozostała działalność		a: 655.000,00 b: 754.740,00 c: 712.074,38	655.000,00 754.740,00 712.074,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 94,35%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 655.000,00 b: 754.740,00 c: 712.074,38	655.000,00 754.740,00 712.074,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 94,35%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 655.000,00</b> <b>b: 754.740,00</b> <b>c: 712.074,38</b>	<b>655.000,00</b> <b>754.740,00</b> <b>712.074,38</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>94,35%</b>	
2111391 - Wdrożenie i realizacja Projektu e - Łódź	150.000,00 2008 - 2008	a: 150.000,00 b: 150.000,00 c: 146.078,27	150.000,00 150.000,00 146.078,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,39%	Zakupiono: zmodyfikowaną wersję oprogramowania Magistrat 2000, 2 licencje programu Windows Svr Ent 2008 Sngl MVL, licencje Oracle Standard Edition One, przełączniki LAN, 12 drukarek laserowych, 6 skanerów.
2111161 - Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu	154.740,00 2008 - 2008	a: 55.000,00 b: 154.740,00 c: 118.107,79	55.000,00 154.740,00 118.107,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 76,33%	Zakupiono: 2 samochody marki Chevrolet Spark, 2 skutery Yamacha na potrzeby dokonywania kontroli przeprowadzanych remontów i stanu dróg na terenie miasta, 3 kserokopiarki, aparat fotograficzny z wyposażeniem w celu przeprowadzania oceny i dokumentowania stanu technicznego pasa drogowego, telewizor służący jako element wyposażenia zimowego centrum utrzymania dróg, sprzęt komputerowy (notebook oraz drukarki), system poczty głosowej VME Pro.
2111171 - Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 175 i ul. Piotrkowskiej 171/173	150.000,00 2008 - 2008	a: 150.000,00 b: 150.000,00 c: 150.000,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W pomieszczeniach na IV piętrze wykonano modernizację instalacji elektrycznej i podłóg, otynkowano ściany, wstawiono drzwi wraz z nowymi wzmocnionymi ościeżnicami, wymieniono grzejniki. Zmodernizowano korytarz – zdemontowano podłogę, zrobiono nowe wylewki, otynkowano wygipsowano ściany, zmodernizowano oświetlenie.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2111181 - Rozbudowa infrastruktury informatycznej	300.000,00 2008 - 2008	a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 297.888,32	300.000,00 300.000,00 297.888,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,30%	W ramach zadania zakupiono: programy komputerowe: Photoshop dla opracowania szaty graficznej biletów okresowych, informatyczny system rejestracji zgłoszeń w sprawach dotyczących Zarządu, informatyczny system służący do ewidencji środków trwałych, zamówiono dostawę przełączników LAN, zestawy komputerowe, notebook, drukarki laserowe oraz serwery wraz z infrastrukturą, wykonano zasilanie serwerowni usytuowanej na III piętrze w budynku przy ul. Piotrkowskiej 175.
700 - Gospodarka mieszkaniowa		a: 21.641.000,00 b: 22.021.579,00 c: 21.432.042,36	21.641.000,00 22.021.579,00 21.432.042,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,32%	
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		a: 20.000.000,00 b: 20.200.000,00 c: 19.955.314,51	20.000.000,00 20.200.000,00 19.955.314,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,79%	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		a: 20.000.000,00 b: 20.200.000,00 c: 19.955.314,51	20.000.000,00 20.200.000,00 19.955.314,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,79%	
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		a: 20.000.000,00 b: 18.200.000,00 c: 17.975.655,96	20.000.000,00 18.200.000,00 17.975.655,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,77%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 20.000.000,00</b> <b>b: 18.200.000,00</b> <b>c: 17.975.655,96</b>	<b>20.000.000,00</b> <b>18.200.000,00</b> <b>17.975.655,96</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>98,77%</b>	
2114571 - Nabywanie nieruchomości	18.200.000,00 2008 - 2008	a: 20.000.000,00 b: 18.200.000,00 c: 17.975.655,96	20.000.000,00 18.200.000,00 17.975.655,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,77%	W 2008 r. nabyto 41 nieruchomości w tym: - 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 23.260 m2 - pod modernizację portu lotniczego im. Władysława Reymonta, - 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 3.312 m2 - w wyniku skorzystania z prawa pierwokupu, - 14 nieruchomości o łącznej powierzchni 34.684 m2 - ul. Jasne Błonia, Brzezińska 125, Składowa 13, Brzezińska b.nr, Sienkiewicza 61, Nawrot 10, Janowska 19a, Krajowa b.nr, Gimnastyczna, Bokserska b.nr, Beskidzka 106 i 108, Obywatelska 166, - 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 87.958 m2 - jako zamiany i darowizny, Wykupiono także 14 lokali w ramach programów realizowanych przez Miasto Łódź. Ponadto sfinansowano koszty notarialne i sądowe poniesione w wyniku sporządzenia aktu notarialnego przejęcia na rzecz Miasta mienia w postaci prawa użytkowania działki przy ul. Traugutta 21/23 oraz własności budynku będącego siedzibą MODGiK w Łodzi. Wyplacono 75 odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność miasta, w wyniku wydania 75 decyzji administracyjnych. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 10.000.000 zł.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
030010 - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geod. i Kartogr.		a: 0,00 b: 2.000.000,00 c: 1.979.658,55	0,00 2.000.000,00 1.979.658,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,98%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 2.000.000,00 c: 1.979.658,55</b>	<b>0,00 2.000.000,00 1.979.658,55</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 98,98%</b>	
2122701 - Wydatki z tytułu przejęcia na majątek Miasta prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku "Miastoprojekt-Łódź" przy ul. Traugutta 21/23	2.000.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 2.000.000,00 c: 1.979.658,55	0,00 2.000.000,00 1.979.658,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,98%	Zadanie zostało zrealizowane. Sfinansowano spłatę zobowiązań Biura Projektowania i Realizacji Inwestycji "Miastoprojekt-Łódź" w likwidacji" na dzień przekazania mienia przedsiębiorstwa wraz z należnymi odsetkami oraz rzeczywiste koszty likwidacji, zgodnie z zawartą umową.
070000 - Wydział Budynków i Lokali		a: 0,00 b: 854.699,00 c: 852.572,06	0,00 854.699,00 852.572,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,75%	
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		a: 0,00 b: 854.699,00 c: 852.572,06	0,00 854.699,00 852.572,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,75%	
070020 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Doly"		a: 0,00 b: 20.000,00 c: 19.990,92	0,00 20.000,00 19.990,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,95%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 20.000,00 c: 19.990,92</b>	<b>0,00 20.000,00 19.990,92</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 99,95%</b>	
2056261 - Komputeryzacja	20.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 20.000,00 c: 19.990,92	0,00 20.000,00 19.990,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,95%	Zadanie zrealizowane - zakupiono sprzęt komputerowy.
070040 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Stare I"		a: 0,00 b: 19.100,00 c: 19.074,80	0,00 19.100,00 19.074,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,87%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 19.100,00 c: 19.074,80</b>	<b>0,00 19.100,00 19.074,80</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 99,87%</b>	
2056271 - Komputeryzacja	19.100,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 19.100,00 c: 19.074,80	0,00 19.100,00 19.074,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,87%	Zadanie zrealizowane - zakupiono sprzęt komputerowy.
070050 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Stare II"		a: 0,00 b: 12.400,00 c: 12.157,05	0,00 12.400,00 12.157,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,04%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 12.400,00 c: 12.157,05</b>	<b>0,00 12.400,00 12.157,05</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 98,04%</b>	
2056281 - Komputeryzacja	12.400,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 12.400,00 c: 12.157,05	0,00 12.400,00 12.157,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,04%	Zadanie zrealizowane - zakupiono sprzęt komputerowy.
070060 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Zabieniec"		a: 0,00 b: 471.199,00 c: 471.199,00	0,00 471.199,00 471.199,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 471.199,00 c: 471.199,00</b>	<b>0,00 471.199,00 471.199,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 100,00%</b>	



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2137031 - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wielkopolskiej 53	471.199,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 471.199,00 c: 471.199,00	0,00 471.199,00 471.199,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
070130 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Południe"		a: 0,00 b: 16.600,00 c: 16.259,41	0,00 16.600,00 16.259,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,95%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 16.600,00 c: 16.259,41</b>	<b>0,00 16.600,00 16.259,41</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 97,95%</b>	
2056291 - Komputeryzacja	16.600,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 16.600,00 c: 16.259,41	0,00 16.600,00 16.259,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,95%	Zadanie zrealizowane - zakupiono sprzęt komputerowy.
070160 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód"		a: 0,00 b: 31.000,00 c: 30.970,25	0,00 31.000,00 30.970,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,90%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 31.000,00 c: 30.970,25</b>	<b>0,00 31.000,00 30.970,25</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 99,90%</b>	
2056301 - Komputeryzacja	31.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 31.000,00 c: 30.970,25	0,00 31.000,00 30.970,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,90%	Zadanie zrealizowane - zakupiono sprzęt komputerowy.
070170 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Konstantynowska"		a: 0,00 b: 10.500,00 c: 10.480,24	0,00 10.500,00 10.480,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,81%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 10.500,00 c: 10.480,24</b>	<b>0,00 10.500,00 10.480,24</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 99,81%</b>	
2056311 - Komputeryzacja	10.500,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 10.500,00 c: 10.480,24	0,00 10.500,00 10.480,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,81%	Zadanie zrealizowane - zakupiono sprzęt komputerowy.
070180 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska"		a: 0,00 b: 18.000,00 c: 17.950,77	0,00 18.000,00 17.950,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,73%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 18.000,00 c: 17.950,77</b>	<b>0,00 18.000,00 17.950,77</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 99,73%</b>	
2056321 - Komputeryzacja	18.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 18.000,00 c: 17.950,77	0,00 18.000,00 17.950,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,73%	Zadanie zrealizowane - zakupiono sprzęt komputerowy.
070190 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Zakątna"		a: 0,00 b: 28.700,00 c: 28.679,14	0,00 28.700,00 28.679,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,93%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 28.700,00 c: 28.679,14</b>	<b>0,00 28.700,00 28.679,14</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 99,93%</b>	
2137001 - Komputeryzacja	28.700,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 28.700,00 c: 28.679,14	0,00 28.700,00 28.679,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,93%	Zadanie zrealizowane - zakupiono sprzęt komputerowy

## 10

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
070200 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Koziny"		a: 0,00 b: 30.000,00 c: 29.945,32	0,00 30.000,00 29.945,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,82%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 30.000,00 c: 29.945,32</b>	<b>0,00 30.000,00 29.945,32</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 99,82%</b>	
2056341 - Komputeryzacja	30.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 30.000,00 c: 29.945,32	0,00 30.000,00 29.945,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,82%	Zadanie zrealizowane - zakupiono sprzęt komputerowy.
070230 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum II"		a: 0,00 b: 30.400,00 c: 30.266,15	0,00 30.400,00 30.266,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,56%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 30.400,00 c: 30.266,15</b>	<b>0,00 30.400,00 30.266,15</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 99,56%</b>	
2056351 - Komputeryzacja	30.400,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 30.400,00 c: 30.266,15	0,00 30.400,00 30.266,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,56%	Zadanie zrealizowane - zakupiono sprzęt komputerowy.
070240 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Kamińskiego"		a: 0,00 b: 25.000,00 c: 24.445,19	0,00 25.000,00 24.445,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,78%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 25.000,00 c: 24.445,19</b>	<b>0,00 25.000,00 24.445,19</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 97,78%</b>	
2056361 - Komputeryzacja	25.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 25.000,00 c: 24.445,19	0,00 25.000,00 24.445,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,78%	Zadanie zrealizowane - zakupiono sprzęt komputerowy.
070250 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Katedralna"		a: 0,00 b: 80.000,00 c: 79.992,39	0,00 80.000,00 79.992,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 80.000,00 c: 79.992,39</b>	<b>0,00 80.000,00 79.992,39</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 99,99%</b>	
2056251 - Zamontowanie windy towarowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Piotrkowskiej 282A	80.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 80.000,00 c: 79.992,39	0,00 80.000,00 79.992,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99%	Zadanie zostało zrealizowane.
070270 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Ogrody Sukiennicze"		a: 0,00 b: 13.800,00 c: 13.494,74	0,00 13.800,00 13.494,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,79%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 13.800,00 c: 13.494,74</b>	<b>0,00 13.800,00 13.494,74</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 97,79%</b>	
2056371 - Komputeryzacja	13.800,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 13.800,00 c: 13.494,74	0,00 13.800,00 13.494,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,79%	Zadanie zrealizowane - zakupiono sprzęt komputerowy.
070360 - ZGM Łódź - Widzew Stoki		a: 0,00 b: 12.900,00 c: 12.577,00	0,00 12.900,00 12.577,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,50%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 12.900,00</b>	<b>0,00 12.900,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 97,50%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>c:</b>	<b>12.577,00</b>	<b>12.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2056381 - Komputeryzacja	12.900,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane - zakupiono sprzęt komputerowy
	2008 - 2008	b:	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	97,50%
		c:	12.577,00	12.577,00	0,00	0,00	
070370 - ZGM Łódź - Widzew Wodny Rynek		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	99,97%
		c:	35.089,69	35.089,69	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		<b>c:</b>	<b>35.089,69</b>	<b>35.089,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2137011 - Komputeryzacja	35.100,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane - zakupiono sprzęt komputerowy.
	2008 - 2008	b:	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	99,97%
		c:	35.089,69	35.089,69	0,00	0,00	
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a:	1.621.000,00	1.621.000,00	0,00	0,00	
		b:	903.500,00	903.500,00	0,00	0,00	62,07%
		c:	560.793,77	560.793,77	0,00	0,00	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		a:	1.621.000,00	1.621.000,00	0,00	0,00	
		b:	903.500,00	903.500,00	0,00	0,00	62,07%
		c:	560.793,77	560.793,77	0,00	0,00	
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a:	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
		b:	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	57,75%
		c:	433.137,87	433.137,87	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,75%</b>
		<b>c:</b>	<b>433.137,87</b>	<b>433.137,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2126371 - Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości.	500.000,00	a:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Środki zostały wydatkowane na przejęte przez Miasto od
	2008 - 2008	b:	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	dotychczasowych użytkowników nieruchomości położone
		c:	395.787,87	395.787,87	0,00	0,00	przy ul. Zielonej 23 i Kwiatowej 13 a. Rozliczenia z
							dotychczasowymi użytkownikami dokonano w celu przejęcia,
							a następnie zbycia w/w nieruchomości. Dokonano również
							zwrotu za nakłady poniesione przez dzierżawców
							nieruchomości przy ul. Więckowskiego 85 oraz Sobolowej 1,
							które były konieczne z uwagi na zły stan nieruchomości,
							podnosiły wartość nieruchomości Miasta.
2126311 - Zakup nieruchomości.	250.000,00	a:	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki przeznaczone są na wykupienie od osób
	2008 - 2008	b:	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	fizycznych (na podstawie zawartych notarialnie umów,
		c:	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	porozumień lub orzeczeń sądu), nieruchomości lub udziałów w
							nieruchomościach stanowiących współwłasność Miasta. W
							2008 r. środki wydatkowane na wykupienie udziałów w
							nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 125.
280020 - Hale Targowe		a:	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	
		b:	153.500,00	153.500,00	0,00	0,00	83,16%
		c:	127.655,90	127.655,90	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>153.500,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,16%</b>
		<b>c:</b>	<b>127.655,90</b>	<b>127.655,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2122471 - Wykonanie projektu i prac przygotowawczych do realizacji parkingu przy ul. Gdańskiej i Malej	150.000,00 2008 - 2008	a: 90.000,00 b: 150.000,00 c: 124.160,00	90.000,00 150.000,00 124.160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,77%	W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną, zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2009 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 116.000 zł.
2122481 - Zakupy inwestycyjne	3.500,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 3.500,00 c: 3.495,90	0,00 3.500,00 3.495,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,88%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono skaner pionowy i drukarki laserowe.
2122461 - Wykonanie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego na targowisku przy ul. Felińskiego	6.000,00 2008 - 2008	a: 6.000,00 b: 0,00 c: 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na przeszkody formalne w zakresie przygotowania i uzupełnienia wymaganej dokumentacji. Zaplanowane środki przesunięto na realizację innych zadań.
2122451 - Wykonanie przyłącza energetycznego na targowisku przy ul. Felińskiego	25.000,00 2008 - 2008	a: 25.000,00 b: 0,00 c: 0,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na to, że wykonanie przyłącza energetycznego leży w gestii Zakładu Energetycznego. Środki przesunięto na realizację innych zadań.
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 20.000,00 b: 63.380,00 c: 63.362,02	20.000,00 63.380,00 63.362,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,97%	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		a: 20.000,00 b: 63.380,00 c: 63.362,02	20.000,00 63.380,00 63.362,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,97%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 20.000,00 b: 63.380,00 c: 63.362,02	20.000,00 63.380,00 63.362,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,97%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 20.000,00</b> <b>b: 63.380,00</b> <b>c: 63.362,02</b>	<b>20.000,00</b> <b>63.380,00</b> <b>63.362,02</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	
2111201 - Oplaty związane z dokumentacją terenową – prawną dla gruntów znajdujących się w pasie drogowym	63.380,00 2008 - 2008	a: 20.000,00 b: 63.380,00 c: 63.362,02	20.000,00 63.380,00 63.362,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,97%	Środki przeznaczone zostały na usługi poligraficzne (kserokopie wielkoformatowe), opłaty dla MODGiK za wypisy z rejestru gruntów, wykonanie opracowania wstępnych projektów podziałów nieruchomości oraz map sytuacyjnych dla celów prawnych z projektem podziału - wydzielających działki w liniach rozgraniczających drogi.
710 - Działalność usługowa		a: 4.307.500,00 b: 671.500,00 c: 666.229,71	4.307.500,00 671.500,00 666.229,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,22%	
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		a: 25.000,00 b: 325.000,00 c: 322.834,53	25.000,00 325.000,00 322.834,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,33%	
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		a: 25.000,00 b: 325.000,00 c: 322.834,53	25.000,00 325.000,00 322.834,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,33%	
030010 - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geod. i Kartogr.		a: 25.000,00 b: 325.000,00 c: 322.834,53	25.000,00 325.000,00 322.834,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,33%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 25.000,00</b> <b>b: 325.000,00</b> <b>c: 322.834,53</b>	<b>25.000,00</b> <b>325.000,00</b> <b>322.834,53</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>99,33%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2122641 - Zakup urządzeń biurowych	25.000,00	a: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 3 kserokopiarki i niszczarkę.
	2008 - 2008	b: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	91,52%	
		c: 22.881,14	22.881,14	0,00	0,00		
2122711 - Modernizacja budynku przy ul. Traugutta 21/23 na potrzeby MODGIK	300.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W ramach zadania sfinansowano m.in.: - ekspertyzę oceny stanu technicznego elewacji budynku, - montaż wygradzeń, oznakowanie poziome i pionowe, wymianę drzwi wejściowych, zadaszenie wejścia do budynku, - specjalistyczne usługi wysokościowe w zakresie likwidacji zagrożeń, demontaż uszkodzonych elementów elewacji i szyb, - audyt energetyczny, opinię akustyczną i informację ekologiczną, - analizę techniczną dźwigów, - projekt oświetlenia ewakuacyjnego budynku, - montaż bramy wjazdowej na teren nieruchomości, - modernizację VI piętra, - usługi doradczo-inwestorskie, nadzór inwestorski.
	2008 - 2008	b: 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	99,98%	
		c: 299.953,39	299.953,39	0,00	0,00		
190000 - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków		a: 282.500,00	282.500,00	0,00	0,00		99,10%
		b: 346.500,00	346.500,00	0,00	0,00		
		c: 343.395,18	343.395,18	0,00	0,00		
71095 - Pozostała działalność		a: 282.500,00	282.500,00	0,00	0,00		99,10%
		b: 346.500,00	346.500,00	0,00	0,00		
		c: 343.395,18	343.395,18	0,00	0,00		
190010 - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi		a: 282.500,00	282.500,00	0,00	0,00		99,10%
		b: 346.500,00	346.500,00	0,00	0,00		
		c: 343.395,18	343.395,18	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 282.500,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>99,10%</b>
		<b>b: 346.500,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 343.395,18</b>	<b>343.395,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2134211 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	321.730,00	a: 282.500,00	282.500,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki poniesiono na zakup: 10 komputerów, 10 monitorów, drukarki Xerox, skanera, oprogramowania AutoCAD Civil 3D 2008 PL/NLM (5 szt.), oprogramowania GIS wraz z instalacją (2 szt.), oprogramowania GIS-ArcView 9.2 wraz z instalacją (2 szt.), 5notebooków, 2drukarki XEROX KOLOR, urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarko-drukarka), oprogramowania kadrowo-płacowego (3 licencje), scannera, oprogramowania Nova CRM - do obsługi kancelaryjnej, oprogramowania ArcGIS Arc View (1 szt.).
	2008 - 2008	b: 321.730,00	321.730,00	0,00	0,00	99,04%	
		c: 318.637,38	318.637,38	0,00	0,00		
2134221 - Adaptacja budynku przy ulicy Wileńskiej na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.	24.770,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki poniesiono na: zakup i montaż klimatyzatora, roboty budowlane związane z wykonaniem ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych w budynku, rozbudowę sieci teleinformatycznej.
	2008 - 2008	b: 24.770,00	24.770,00	0,00	0,00	99,95%	
		c: 24.757,80	24.757,80	0,00	0,00		
920000 - Wydział Budżetu		a: 4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		0,00%
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		a: 4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		0,00%
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
920000 - Wydział Budżetu		a: 4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		0,00%
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
		<b>b: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>c:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2116771 - Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianą siedziby MODGiK	4.000.000,00 2008 - 2008	a: 4.000.000,00 b: 0,00 c: 0,00	4.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki rozdysponowano na realizację przez MODGiK zadań: "Modernizacja budynku przy ul. Traugutta 21/23 na potrzeby MODGiK" (1.300.000 zł) i "Wydatki z tytułu przejęcia na majątek Miasta prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku "Miastoprojektu-Łódź" przy ul. Traugutta 21/23" (2.700.000 zł)
750 - Administracja publiczna		a: 936.800,00 b: 1.928.374,00 c: 1.879.930,84	936.800,00 1.928.374,00 1.879.930,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,49%	
160000 - Biuro Rady Miejskiej		a: 35.000,00 b: 35.000,00 c: 18.625,35	35.000,00 35.000,00 18.625,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53,22%	
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 35.000,00 b: 35.000,00 c: 18.625,35	35.000,00 35.000,00 18.625,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53,22%	
160000 - Biuro Rady Miejskiej		a: 35.000,00 b: 35.000,00 c: 18.625,35	35.000,00 35.000,00 18.625,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53,22%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 35.000,00</b> <b>b: 35.000,00</b> <b>c: 18.625,35</b>	<b>35.000,00</b> <b>35.000,00</b> <b>18.625,35</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>53,22%</b>	
2030261 - Zakup sprzętu	35.000,00 2008 - 2008	a: 35.000,00 b: 35.000,00 c: 18.625,35	35.000,00 35.000,00 18.625,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53,22%	W 2008 r. zakupiono 4 komputery, nagrywarę zewnętrzną DVD do komputera, skaner, laptop, 3 drukarki, 5 telefonów komórkowych w ramach wymiany aparatów telefonicznych.
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 0,00 b: 6.157,00 c: 6.156,12	0,00 6.157,00 6.156,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 0,00 b: 6.157,00 c: 6.156,12	0,00 6.157,00 6.156,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 0,00 b: 6.157,00 c: 6.156,12	0,00 6.157,00 6.156,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b> <b>b: 6.157,00</b> <b>c: 6.156,12</b>	<b>0,00</b> <b>6.157,00</b> <b>6.156,12</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	
2130301 - Rozbudowa sieci komputerowej systemu wspomagania wydawania dowodów osobistych.	6.157,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 6.157,00 c: 6.156,12	0,00 6.157,00 6.156,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane.
240000 - Biuro Informatyki		a: 0,00 b: 15.121,00 c: 14.840,29	0,00 15.121,00 14.840,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,14%	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 0,00 b: 15.121,00 c: 14.840,29	0,00 15.121,00 14.840,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,14%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
240000 - Biuro Informatyki		a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 15.121,00	15.121,00	0,00	0,00	98,14%	
		c: 14.840,29	14.840,29	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 15.121,00</b>	<b>15.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14%</b>	
		<b>c: 14.840,29</b>	<b>14.840,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2138001 - Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Stoki	3.797,00 2008 - 2008	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 3.797,00	3.797,00	0,00	0,00	99,52%	
		c: 3.778,82	3.778,82	0,00	0,00		
2102491 - Zakup laptopa z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	4.700,00 2008 - 2008	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	97,81%	
		c: 4.597,30	4.597,30	0,00	0,00		
2143121 - Zakup laptopa z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Nr 33	5.424,00 2008 - 2008	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 5.424,00	5.424,00	0,00	0,00	99,30%	
		c: 5.386,30	5.386,30	0,00	0,00		
2138011 - Zakup oprogramowania dla Rady Osiedla Bałuty - Doły	1.200,00 2008 - 2008	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	89,82%	
		c: 1.077,87	1.077,87	0,00	0,00		
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	98,81%	
		c: 36.362,10	36.362,10	0,00	0,00		
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	98,81%	
		c: 36.362,10	36.362,10	0,00	0,00		
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	98,81%	
		c: 36.362,10	36.362,10	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81%</b>	
		<b>c: 36.362,10</b>	<b>36.362,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2096541 - Dobudowa zbiorników paliw do kotłowni Delegatury Łódź - Polesie	36.800,00 2008 - 2008	a: 26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dobudowano pięć nowych zbiorników paliwa i przeniesiono cztery użytkowane zbiorniki do nowego magazynu paliw.
		b: 36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	98,81%	
		c: 36.362,10	36.362,10	0,00	0,00		
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	99,56%	
		c: 400.225,99	400.225,99	0,00	0,00		
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	99,56%	
		c: 400.225,99	400.225,99	0,00	0,00		
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	99,56%	
		c: 400.225,99	400.225,99	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56%</b>	
		<b>c: 400.225,99</b>	<b>400.225,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2118741 - Modernizacja budynku przy ulicy Zjednoczenia 1- III etap	201.000,00 2008 - 2008	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończono. Opracowano projekt budowlany oraz wykonano remont posadzki. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.
		b: 201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 200.991,07	200.991,07	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2118541 - Modernizacja pionów kanalizacyjnych i sanitariatów w budynku Urzędu Stanu Cywilnego Łódź-Górna przy ul. Pabianickiej 2	201.000,00 2008 - 2008	a: 150.000,00 b: 201.000,00 c: 199.234,92	150.000,00 201.000,00 199.234,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,12%	Zadanie zostało zrealizowane.
580000 - Wydział Obsługi Administracyjnej		a: 725.000,00 b: 1.433.296,00 c: 1.403.720,99	725.000,00 1.433.296,00 1.403.720,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,94%	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 725.000,00 b: 783.296,00 c: 753.720,99	725.000,00 783.296,00 753.720,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,22%	
580000 - Wydział Obsługi Administracyjnej		a: 725.000,00 b: 783.296,00 c: 753.720,99	725.000,00 783.296,00 753.720,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,22%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 725.000,00 b: 783.296,00 c: 753.720,99</b>	<b>725.000,00 783.296,00 753.720,99</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>96,22%</b>	
2076941 - Zakup szafy stalowej klasy B do przechowywania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, dla Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych	5.500,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 5.500,00 c: 5.300,78	0,00 5.500,00 5.300,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,38%	Zadanie zostało zrealizowane.
2076641 - Zakup samochodu ciężarowego i samochodu osobowo-dostawczego.	230.826,00 2008 - 2008	a: 245.000,00 b: 230.826,00 c: 230.826,00	245.000,00 230.826,00 230.826,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód ciężarowy RENAULT Master Maxi oraz samochód osobowo-dostawczy RENAULT Trafic kombi Pack Clim.
2076671 - Modernizacja windy w budynku przy ul. Sienkiewicza 5	70.000,00 2008 - 2008	a: 90.000,00 b: 70.000,00 c: 68.641,80	90.000,00 70.000,00 68.641,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,06%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wymogami określonymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Wymieniono zespół napędowy wraz ze sterowaniem, konstrukcję nośną oraz wyposażenie kabiny.
2076681 - Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Tymienieckiego 5	192.000,00 2008 - 2008	a: 105.000,00 b: 192.000,00 c: 163.982,75	105.000,00 192.000,00 163.982,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,41%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono kocioł gazowy na 2 kotły gazowe kondensacyjne wraz z osprzętem. Wykonano również prace przystosowujące pomieszczenie kotłowni do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych. Wymieniono przewód kominowy, przebudowano instalację wentylacyjną, wymieniono drzwi do piwnicy i pomieszczenia kotłowni.
2076731 - Termomodernizacja elewacji wschodnie i północnej budynków "D" i "F" UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104	284.970,00 2008 - 2008	a: 285.000,00 b: 284.970,00 c: 284.969,66	285.000,00 284.970,00 284.969,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano termomodernizację budynku "F" od strony parkingu przy Pl. Komuny Paryskiej. Ocieplono ściany, wymieniono obróbki blacharskie, podłączono rynny spustowe do kanalizacji deszczowej. Elewację pokryto barwionym tynkiem mineralnym.
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		a: 0,00 b: 650.000,00 c: 650.000,00	0,00 650.000,00 650.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
580000 - Wydział Obsługi Administracyjnej		a: 0,00 b: 650.000,00 c: 650.000,00	0,00 650.000,00 650.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 650.000,00 c: 650.000,00</b>	<b>0,00 650.000,00 650.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2076741 - Zakup namiotów imitujących łódzkie kamienie	50.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 50.000,00 c: 50.000,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 10 namiotów.



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2076951 - Zakup i montaż citylightów	600.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
	2008 - 2008	b: 600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00%	Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 600.000 zł. W ramach zadania realizowany będzie zakup 50 wolnostojących, wielkoformatowych gablot podświetlanych przeznaczonych do prezentowania m.in. prac plastycznych łódzkich twórców, materiałów informacyjnych promujących Łódź i region.
		c: 600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		a: 5.159.500,00	5.159.500,00	0,00	0,00		
		b: 5.398.520,00	5.398.520,00	0,00	0,00	99,59%	
		c: 5.376.418,04	5.376.418,04	0,00	0,00		
180000 - Straż Miejska		a: 1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.085.520,00	1.085.520,00	0,00	0,00	99,78%	
		c: 1.083.142,39	1.083.142,39	0,00	0,00		
75416 - Straż Miejska		a: 1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.085.520,00	1.085.520,00	0,00	0,00	99,78%	
		c: 1.083.142,39	1.083.142,39	0,00	0,00		
180000 - Straż Miejska		a: 1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.085.520,00	1.085.520,00	0,00	0,00	99,78%	
		c: 1.083.142,39	1.083.142,39	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.075.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 1.085.520,00</b>	<b>1.085.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>	
		<b>c: 1.083.142,39</b>	<b>1.083.142,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2127811 - Zakup samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem	88.980,00	a: 130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b: 88.980,00	88.980,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 88.978,48	88.978,48	0,00	0,00		
2146101 - Zakup noktowizorów	10.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 noktowizory.
	2008 - 2008	b: 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	95,00%	
		c: 9.499,99	9.499,99	0,00	0,00		
2142601 - Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego - mapa bezpieczeństwa	39.650,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b: 39.650,00	39.650,00	0,00	0,00	99,95%	
		c: 39.631,82	39.631,82	0,00	0,00		
2142591 - Zakup oprogramowania zarządzającego dyspozytorskiego dla Straży Miejskiej	16.120,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		-
	2008 - 2008	b: 16.120,00	16.120,00	0,00	0,00	99,98%	
		c: 16.116,20	16.116,20	0,00	0,00		
2142581 - Zakup serwera z wyposażeniem	20.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	99,12%	
		c: 19.824,16	19.824,16	0,00	0,00		
2127881 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z możliwością drukowania, kopiowania i skanowania	20.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 noktowizory.
	2008 - 2008	b: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 19.999,47	19.999,47	0,00	0,00		
2127871 - Zakup samochodu	54.900,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód osobowy marki KIA.
	2008 - 2008	b: 54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 54.900,00	54.900,00	0,00	0,00		
2127861 - Adaptacja budynku przy ul. Rydła na potrzeby Straży Miejskiej	77.920,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b: 77.920,00	77.920,00	0,00	0,00	99,05%	
		c: 77.179,99	77.179,99	0,00	0,00		
2127821 - Zakup fotoradaru wraz z wyposażeniem	440.000,00	a: 440.000,00	440.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b: 440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 439.983,74	439.983,74	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2127801 - Zakup samochodów osobowych	200.870,00	a: 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 3 samochody osobowe marki Fiat Bravo i 1 do przewozu psa.
	2008 - 2008	b: 200.870,00	200.870,00	0,00	0,00	99,57%	
		c: 199.996,67	199.996,67	0,00	0,00		
2038991 - Zakup przemysłowej niszczarki	17.080,00	a: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b: 17.080,00	17.080,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 17.080,00	17.080,00	0,00	0,00		
2038981 - Zakup urządzeń przymusu bezpośredniego	30.000,00	a: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		Odstąpiono od realizacji zadania. Zaplanowane środki przeniesiono na realizację innych zadań.
	2008 - 2008	b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2038971 - Komputeryzacja	100.000,00	a: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: 10 komputerów stacjonarnych i 14 przenośnych, 10 monitorów, 5 urządzeń wielofunkcyjnych i 10 drukarek laserowych.
	2008 - 2008	b: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	99,95%	
		c: 99.951,87	99.951,87	0,00	0,00		
2038961 - Adaptacja budynku na potrzeby Straży Miejskiej z przeznaczeniem na komisariat BAŁUT\	200.000,00	a: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na udostępnienie przez Muzeum Historii Miasta Łodzi dla potrzeb Straży Miejskiej pomieszczeń w budynku przy ul. Ogrodowej 15. Zaplanowane środki przeniesiono na realizację innych zadań.
	2008 - 2008	b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 42.500,00	42.500,00	0,00	0,00		99,57%
		b: 42.500,00	42.500,00	0,00	0,00		
		c: 42.318,14	42.318,14	0,00	0,00		
75412 - Ochotnicze straże pożarne		a: 42.500,00	42.500,00	0,00	0,00		99,57%
		b: 42.500,00	42.500,00	0,00	0,00		
		c: 42.318,14	42.318,14	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 42.500,00	42.500,00	0,00	0,00		99,57%
		b: 42.500,00	42.500,00	0,00	0,00		
		c: 42.318,14	42.318,14	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>99,57%</b>
		<b>b: 42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 42.318,14</b>	<b>42.318,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2117681 - Zakup motopompy pożarniczej dla potrzeb OSP Łagiewniki	7.500,00	a: 7.500,00	7.500,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b: 7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	97,60%	
		c: 7.320,00	7.320,00	0,00	0,00		
2117671 - Zakup wyposażenia do nożyc hydraulicznych do cięcia metalu dla potrzeb OSP Mikołajew	35.000,00	a: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	99,99%	
		c: 34.998,14	34.998,14	0,00	0,00		
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		95,25%
		b: 132.000,00	132.000,00	0,00	0,00		
		c: 125.725,00	125.725,00	0,00	0,00		
75412 - Ochotnicze straże pożarne		a: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		95,25%
		b: 132.000,00	132.000,00	0,00	0,00		
		c: 125.725,00	125.725,00	0,00	0,00		
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		95,25%
		b: 132.000,00	132.000,00	0,00	0,00		
		c: 125.725,00	125.725,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95,25%</b>
		<b>b: 132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 125.725,00</b>	<b>125.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2125461 - Zakup samochodu pożarniczego średniego GBA dla OSP Stare Złotno	400.000,00	a: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		Realizacja zadania nastąpi w 2009 r. w ramach WPI pn. "Zakup samochodu pożarniczego średniego GBA dla OSP Złotno"
	2008 - 2008	b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2125531 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa specjalnego dla OSP Grupy Ratownictwa Specjalistycznego	132.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 132.000,00 c: 125.725,00	0,00 132.000,00 125.725,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 95,25%	Zadanie zostało wykonane.
320000 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		a: 0,00 b: 1.800.000,00 c: 1.799.999,96	0,00 1.800.000,00 1.799.999,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		a: 0,00 b: 1.800.000,00 c: 1.799.999,96	0,00 1.800.000,00 1.799.999,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
320000 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		a: 0,00 b: 1.800.000,00 c: 1.799.999,96	0,00 1.800.000,00 1.799.999,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
<b>Powiat</b>		<b>a: 0,00 b: 1.800.000,00 c: 1.799.999,96</b>	<b>0,00 1.800.000,00 1.799.999,96</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 100,00%</b>	
2041682 - Wydatki związane z dofinansowaniem budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Łodzi	1.500.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 1.500.000,00 c: 1.499.999,96	0,00 1.500.000,00 1.499.999,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2008 r. środki wydatkowane na nadzór inwestorski, doradztwo techniczne oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 599.238 zł.
2041672 - Zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem	300.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 300.000,00 c: 300.000,00	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Wykonanie obejmuje wydatki na dostawę lekkiego samochodu specjalistycznego do przewozu Sekcji Poszukiwawczej, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 300.000 zł.
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 142.000,00 b: 252.000,00 c: 239.008,15	142.000,00 252.000,00 239.008,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 94,84%	
75412 - Ochotnicze straże pożarne		a: 142.000,00 b: 252.000,00 c: 239.008,15	142.000,00 252.000,00 239.008,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 94,84%	
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 142.000,00 b: 252.000,00 c: 239.008,15	142.000,00 252.000,00 239.008,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 94,84%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 142.000,00 b: 252.000,00 c: 239.008,15</b>	<b>142.000,00 252.000,00 239.008,15</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 94,84%</b>	
2122111 - Modernizacja budynku strażnicy OSP Andrzejów	102.000,00 2008 - 2008	a: 102.000,00 b: 102.000,00 c: 101.144,77	102.000,00 102.000,00 101.144,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,16%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano posadzki, ocieplenie ścian oraz obróbki blacharskie budynku strażnicy.
2122121 - Modernizacja budynku strażnicy OSP Sikawa	135.000,00 2008 - 2008	a: 40.000,00 b: 135.000,00 c: 123.163,38	40.000,00 135.000,00 123.163,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 91,23%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację dachu strażnicy oraz instalacji c.o.
2127621 - Zakup gazowego pieca c.o. dla OSP Mileszki	15.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 15.000,00 c: 14.700,00	0,00 15.000,00 14.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
760000 - Centrum Zarządzania Kryzysowego		a: 0,00 b: 2.086.500,00 c: 2.086.224,40	0,00 2.086.500,00 2.086.224,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00		
760000 - Centrum Zarządzania Kryzysowego		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2115922 - Dofinansowanie zakupu 50 samochodów oznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji	1.850.000,00 2008 - 2008	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Środki finansowe zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup 50 samochodów oznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
		b: 1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00		
		c: 1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00		
75405 - Komendy powiatowe Policji		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 236.500,00	236.500,00	0,00	0,00	99,88%	
		c: 236.224,40	236.224,40	0,00	0,00		
760000 - Centrum Zarządzania Kryzysowego		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 236.500,00	236.500,00	0,00	0,00	99,88%	
		c: 236.224,40	236.224,40	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 236.500,00</b>	<b>236.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>	
		<b>c: 236.224,40</b>	<b>236.224,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2115932 - Zakup specjalistycznego sprzętu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji	236.500,00 2008 - 2008	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	Zakupiono: sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki, skanery. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 172.000 zł z przeznaczeniem na zakup alkometrów oraz laserowych mierników prędkości.
		b: 236.500,00	236.500,00	0,00	0,00		
		c: 236.224,40	236.224,40	0,00	0,00		
920000 - Wydział Budżetu		a: 3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
75405 - Komendy powiatowe Policji		a: 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
920000 - Wydział Budżetu		a: 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>c: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2116812 - Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	1.000.000,00 2008 - 2008	a: 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	Środki rozdysponowano na realizację przez Centrum Zarządzania Kryzysowego zadania pn. "Dofinansowanie zakupu 50 samochodów oznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji".
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		a: 1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
920000 - Wydział Budżetu		a: 1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Powiat</b>		<b>a: 1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>c: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2116822 - Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1.500.000,00 2008 - 2008	a: 1.500.000,00 b: 0,00 c: 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki rozdysponowano na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadania pn. "Wydatki związane z dofinansowaniem budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Łodzi".
75495 - Pozostała działalność		a: 1.000.000,00 b: 0,00 c: 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
920000 - Wydział Budżetu		a: 1.000.000,00 b: 0,00 c: 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>c: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2116851 - Rezerwa celowa na zakupy dotyczące Ruchomego Stanowiska Dowodzenia	1.000.000,00 2008 - 2008	a: 1.000.000,00 b: 0,00 c: 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki rozdysponowano na realizację przez Centrum Zarządzania Kryzysowego potrzeb Komendy Miejskiej Policji w zakresie: zakupów drobnego sprzętu (35.500 zł), zakupów specjalistycznego sprzętu (64.500 zł), dofinansowania zakupu 50 samochodów oznakowanych (850.000 zł) oraz wydatków bieżących (50.000 zł).
758 - Różne rozliczenia		a: 10.140.000,00 b: 4.755,00 c: 0,00	10.140.000,00 4.755,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
920000 - Wydział Budżetu		a: 10.140.000,00 b: 4.755,00 c: 0,00	10.140.000,00 4.755,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		a: 10.140.000,00 b: 4.755,00 c: 0,00	10.140.000,00 4.755,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
920000 - Wydział Budżetu		a: 10.140.000,00 b: 4.755,00 c: 0,00	10.140.000,00 4.755,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 9.640.000,00</b>	<b>9.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 4.755,00</b>	<b>4.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>c: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2116791 - Rezerwa celowa na zadania związane z budową pomników	300.000,00 2008 - 2008	a: 300.000,00 b: 0,00 c: 0,00	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki rozdysponowano na budowę Pomnika Ofiar Komunizmu (40.000 zł) oraz na zagospodarowanie terenu wokół Pomnika - fontanny "Święta Faustyna czerpiąca ze źródeł Miłosierdzia" (260.000 zł).
2116781 - Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta	8.600.000,00 2008 - 2008	a: 8.600.000,00 b: 4.755,00 c: 0,00	8.600.000,00 4.755,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki rozdysponowano na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta na podstawie uchwał podejmowanych przez Rady Osiedli. Stan rezerwy na dzień 31.12.2008 r. wynosi 4.755 zł.
2116881 - Rezerwa celowa na współfinansowanie zakupu sprzętu do leczenia nowotworowych chorób układu moczowego	400.000,00 2008 - 2008	a: 400.000,00 b: 0,00 c: 0,00	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki rozdysponowano na realizację przez Wydział Zdrowia Publicznego zadania pn. "Program Opieki Urologicznej nad Mieszkańcami Łodzi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii Medycznych i Badań Naukowych - zakup lasera do zabiegów urologicznych"

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2116831 - Rezerwa celowa na modernizację systemu finansowo - budżetowego, w tym dostosowanie systemu do zmian w przepisach prawa	340.000,00 2008 - 2008	a: 340.000,00 b: 0,00 c: 0,00	340.000,00 0,00 0,00	340.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Środki rozdysponowano na realizowane przez Biuro Informatyki zadania inwestycyjne.
<b>Powiat</b>		<b>a: 500.000,00</b> <b>b: 0,00</b> <b>c: 0,00</b>	<b>500.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>500.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2116802 - Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej	500.000,00 2008 - 2008	a: 500.000,00 b: 0,00 c: 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Środki rozdysponowano na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczące: zakupu samochodu przez DDz Nr 6 przy ul.Bednarskiej 15 (60.000 zł),wymiany windy osobowej dla DPS przy ul.Paradnej 36 (25.000zł) oraz sfinansowania wkładu własnego miasta w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie osiągnięcia standardów przez placówki opiekuńczo-wychowawcze i domy pomocy społecznej (415.000 zł).
801 - Oświata i wychowanie		a: 12.480.000,00 b: 15.099.292,00 c: 15.021.317,39	12.480.000,00 15.099.292,00 15.021.317,39	12.480.000,00 15.099.292,00 15.021.317,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,48%
860000 - Wydział Edukacji		a: 12.480.000,00 b: 15.099.292,00 c: 15.021.317,39	12.480.000,00 15.099.292,00 15.021.317,39	12.480.000,00 15.099.292,00 15.021.317,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,48%
80101 - Szkoły podstawowe		a: 4.900.000,00 b: 6.301.450,00 c: 6.285.670,23	4.900.000,00 6.301.450,00 6.285.670,23	4.900.000,00 6.301.450,00 6.285.670,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,75%
860000 - Wydział Edukacji		a: 4.900.000,00 b: 6.238.450,00 c: 6.222.670,23	4.900.000,00 6.238.450,00 6.222.670,23	4.900.000,00 6.238.450,00 6.222.670,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,75%
<b>Gmina</b>		<b>a: 4.900.000,00</b> <b>b: 6.238.450,00</b> <b>c: 6.222.670,23</b>	<b>4.900.000,00</b> <b>6.238.450,00</b> <b>6.222.670,23</b>	<b>4.900.000,00</b> <b>6.238.450,00</b> <b>6.222.670,23</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>99,75%</b>
2128901 - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 172 - ul. Jaskrowa 15	300.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 300.000,00 c: 300.000,00	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
2128781 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 - ul. Ćwiklińskiej 9	80.512,00 2008 - 2008	a: 100.000,00 b: 80.512,00 c: 80.511,67	100.000,00 80.512,00 80.511,67	100.000,00 80.512,00 80.511,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
2128981 - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi, ul. Powszechna 15 - program "Blisko boisko"	5.490,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 5.490,00 c: 5.490,00	0,00 5.490,00 5.490,00	0,00 5.490,00 5.490,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Wykonano wstępny projekt budowy boiska oraz mapę do celów projektowych.
2128931 - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Łodzi, ul. Sterlinga 24 - program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży	637.800,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 637.800,00 c: 637.796,46	0,00 637.800,00 637.796,46	0,00 637.800,00 637.796,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Wykonano instalację robót nawierzchniowych, kanalizacyjno - odwodnieniowych, wodociagowych i elektrycznych przy budowie boiska. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 246.440 zł

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2128921 - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łodzi, ul. Harcerzy Zatorowców 6 - program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży	816.180,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 816.180,00 c: 816.180,00	0,00 816.180,00 816.180,00	0,00 816.180,00 816.180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową, rozpoczęto roboty ziemne przy budowie boiska. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 791.280 zł
2128911 - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi, ul. Gościńiec 1 - program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży	2.440,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 2.440,00 c: 2.440,00	0,00 2.440,00 2.440,00	0,00 2.440,00 2.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Wykonano wstępny projekt budowy boiska.
2127931 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 44 - ul. Kusocińskiego 100	390.027,00 2008 - 2008	a: 400.000,00 b: 390.027,00 c: 390.026,15	400.000,00 390.027,00 390.026,15	400.000,00 390.027,00 390.026,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace dekarские na budynku głównym i budynku sali gimnastycznej.
2127941 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 48 - ul. Rydzowa 15	149.608,00 2008 - 2008	a: 150.000,00 b: 149.608,00 c: 149.607,82	150.000,00 149.608,00 149.607,82	150.000,00 149.608,00 149.607,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano sanitariaty.
2127951 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 55 - ul. Mackiewiczza 9	118.524,00 2008 - 2008	a: 150.000,00 b: 118.524,00 c: 118.523,27	150.000,00 118.524,00 118.523,27	150.000,00 118.524,00 118.523,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachu.
2127961 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 56 - ul. Turoszowska 10	200.000,00 2008 - 2008	a: 200.000,00 b: 200.000,00 c: 186.699,35	200.000,00 200.000,00 186.699,35	200.000,00 200.000,00 186.699,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,35%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu.
2127971 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 64 - ul. Anczyca 6	333.570,00 2008 - 2008	a: 300.000,00 b: 333.570,00 c: 333.569,42	300.000,00 333.570,00 333.569,42	300.000,00 333.570,00 333.569,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną.
2127981 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 138 - ul. Św. Franciszka 53	455.000,00 2008 - 2008	a: 350.000,00 b: 455.000,00 c: 452.532,54	350.000,00 455.000,00 452.532,54	350.000,00 455.000,00 452.532,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,46%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu.
2127991 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 162 - ul. Powszechna 15	97.177,00 2008 - 2008	a: 100.000,00 b: 97.177,00 c: 97.176,42	100.000,00 97.177,00 97.176,42	100.000,00 97.177,00 97.176,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachu.
2128231 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 91 - ul. Kasprzaka 45	305.517,00 2008 - 2008	a: 450.000,00 b: 305.517,00 c: 305.516,05	450.000,00 305.517,00 305.516,05	450.000,00 305.517,00 305.516,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono okna i zmodernizowano salę gimnastyczną.
2128241 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35 - ul. Tybury 4	221.541,00 2008 - 2008	a: 250.000,00 b: 221.541,00 c: 221.540,63	250.000,00 221.541,00 221.540,63	250.000,00 221.541,00 221.540,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono okna i wykonano roboty posadzkarskie.
2128251 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 114 - ul. Milionowa 64	122.080,00 2008 - 2008	a: 200.000,00 b: 122.080,00 c: 122.079,45	200.000,00 122.080,00 122.079,45	200.000,00 122.080,00 122.079,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
2128261 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 71 - ul. Rojna 58	150.563,00 2008 - 2008	a: 200.000,00 b: 150.563,00 c: 150.562,57	200.000,00 150.563,00 150.562,57	200.000,00 150.563,00 150.562,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
2128271 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - ul. Harcerzy Zatorowców 6	171.017,00 2008 - 2008	a: 200.000,00 b: 171.017,00 c: 171.016,82	200.000,00 171.017,00 171.016,82	200.000,00 171.017,00 171.016,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
2128281 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 - ul. Hufcowa 20	268.942,00 2008 - 2008	a: 200.000,00 b: 268.942,00 c: 268.942,00	200.000,00 268.942,00 268.942,00	200.000,00 268.942,00 268.942,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2128291 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 - ul. Balonowa 1	200.000,00 2008 - 2008	a: 200.000,00 b: 200.000,00 c: 199.999,99	200.000,00 200.000,00 199.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
2128301 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 - ul. Pogonowskiego 27/29	78.879,00 2008 - 2008	a: 150.000,00 b: 78.879,00 c: 78.878,83	150.000,00 78.879,00 78.878,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
2128311 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 175 - ul. Pomorska 27	137.610,00 2008 - 2008	a: 200.000,00 b: 137.610,00 c: 137.609,75	200.000,00 137.610,00 137.609,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
2128331 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 - ul. Lermontowa 7	113.292,00 2008 - 2008	a: 150.000,00 b: 113.292,00 c: 113.291,98	150.000,00 113.292,00 113.291,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
2128461 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 189 - ul. Kossaka 19	327.191,00 2008 - 2008	a: 350.000,00 b: 327.191,00 c: 327.190,72	350.000,00 327.191,00 327.190,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano modernizacji sali gimnastycznej.
2128481 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w szkołach podstawowych	49.042,00 2008 - 2008	a: 50.000,00 b: 49.042,00 c: 49.041,56	50.000,00 49.042,00 49.041,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt do kuchni dla 10 szkół: zmywarki, patelnie elektryczne, obieraczki do ziemniaków, taborety gazowe, wózek bebarowy, kuchnie gazowo-elektryczną.
2128501 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - ul. Kusocińskiego 116	344.667,00 2008 - 2008	a: 350.000,00 b: 344.667,00 c: 344.666,10	350.000,00 344.667,00 344.666,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachu.
2128621 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - al. Piłsudskiego 101	61.781,00 2008 - 2008	a: 100.000,00 b: 61.781,00 c: 61.780,72	100.000,00 61.781,00 61.780,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
2128841 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 143 - ul. Kuźnicka 12	100.000,00 2008 - 2008	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 99.999,96	100.000,00 100.000,00 99.999,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
869999 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 63.000,00 c: 63.000,00	0,00 63.000,00 63.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b> <b>b: 63.000,00</b> <b>c: 63.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>63.000,00</b> <b>63.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2135001 - Modernizacja oświetlenia boisk na terenach sportowych Szkoły Podstawowej nr 184 - ul. Syrenki 19 a	25.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 25.000,00 c: 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.
2129191 - Budowa chodnika w Szkole Podstawowej nr 110 - ul. Zamknięta 3	10.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 10.000,00 c: 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny.
2129211 - Budowa boiska plażowego i boiska do ćwiczeń w Szkole Podstawowej nr 101 - ul. Wspólna 5/7	28.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 28.000,00 c: 28.000,00	0,00 28.000,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		a: 650.000,00 b: 248.373,00 c: 248.372,79	650.000,00 248.373,00 248.372,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 650.000,00 b: 112.273,00 c: 112.272,80	650.000,00 112.273,00 112.272,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Powiat</b>		<b>a: 650.000,00</b> <b>b: 112.273,00</b>	<b>650.000,00</b> <b>112.273,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>c:</b>	<b>112.272,80</b>	<b>112.272,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2128192 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 - al. I Dywizji 16	500.000,00 2008 - 2008	a: b: c:	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie realizowane w rozdz. 80134 - szkoły zawodowe specjalne.
2128042 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 - ul. Siarczana 29/35	112.273,00 2008 - 2008	a: b: c:	150.000,00 112.273,00 112.272,80	150.000,00 112.273,00 112.272,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachu.
869999 - Wydział Edukacji		a: b: c:	0,00 136.100,00 136.099,99	0,00 136.100,00 136.099,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
<b>Powiat</b>		<b>a:</b> <b>b:</b> <b>c:</b>	<b>0,00</b> <b>136.100,00</b> <b>136.099,99</b>	<b>0,00</b> <b>136.100,00</b> <b>136.099,99</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
2133312 - Szkoła bez barier - likwidacja barier w poruszaniu się w Zespole Szkół Specjalnych nr 4	114.100,00 2008 - 2008	a: b: c:	0,00 114.100,00 114.100,00	0,00 114.100,00 114.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 114.100 zł . Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, zakupiono wykładziny antypoślizgowe i drzwi wewnętrzne.
2129132 - Opracowanie projektu windy wewnętrznej do transportu dzieci niepełnosprawnych ruchowo (poruszających się na wózkach inwalidzkich) w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 - ul. Niciarniana 2 a	7.000,00 2008 - 2008	a: b: c:	0,00 7.000,00 6.999,99	0,00 7.000,00 6.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2135042 - Mała architektura - plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 - ul. Siarczana 29/35	15.000,00 2008 - 2008	a: b: c:	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa.
80104 - Przedszkola		a: b: c:	2.500.000,00 2.556.517,00 2.556.393,58	2.500.000,00 2.556.517,00 2.556.393,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
860000 - Wydział Edukacji		a: b: c:	2.500.000,00 2.233.126,00 2.233.002,81	2.500.000,00 2.233.126,00 2.233.002,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%
<b>Gmina</b>		<b>a:</b> <b>b:</b> <b>c:</b>	<b>2.500.000,00</b> <b>2.233.126,00</b> <b>2.233.002,81</b>	<b>2.500.000,00</b> <b>2.233.126,00</b> <b>2.233.002,81</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
2128431 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 151 - ul. Narciarska 20	74.346,00 2008 - 2008	a: b: c:	100.000,00 74.346,00 74.345,60	100.000,00 74.346,00 74.345,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
2128471 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich	148.795,00 2008 - 2008	a: b: c:	150.000,00 148.795,00 148.794,05	150.000,00 148.795,00 148.794,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt do kuchni dla 41 przedszkoli miejskich: taborety gazowe, zmywarki, patelnie elektryczne, szatkownice do warzyw, obieraczki do ziemniaków, krajalnice.
2128551 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 163 - ul. Czernika 1/3	141.293,00 2008 - 2008	a: b: c:	250.000,00 141.293,00 141.292,51	250.000,00 141.293,00 141.292,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
2128701 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 129 - ul. Tatrzńska 100	67.437,00 2008 - 2008	a: b: c:	100.000,00 67.437,00 67.436,85	100.000,00 67.437,00 67.436,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2127901 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 74 - ul. Długosza 28a	97.986,00 2008 - 2008	a: 100.000,00 b: 97.986,00 c: 97.985,30	100.000,00 97.986,00 97.985,30	100.000,00 97.986,00 97.985,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachu i okien.
2127911 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 75 - al. Kościuszki 81	287.496,00 2008 - 2008	a: 300.000,00 b: 287.496,00 c: 287.495,91	300.000,00 287.496,00 287.495,91	300.000,00 287.496,00 287.495,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachu, wyremontowano klatki schodowe i salę zabaw dla dzieci.
2127921 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 110 - ul. Uniejowska 2a	65.587,00 2008 - 2008	a: 100.000,00 b: 65.587,00 c: 65.586,72	100.000,00 65.587,00 65.586,72	100.000,00 65.587,00 65.586,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachu.
2128101 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 - ul. Zielona 21	299.560,00 2008 - 2008	a: 300.000,00 b: 299.560,00 c: 299.442,33	300.000,00 299.560,00 299.442,33	300.000,00 299.560,00 299.442,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,96% Zadanie zostało zrealizowane. Dostosowano budynek do wymogów p.poz.- I etap.
2128111 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 47 - ul. Deczyńskiego 24	105.000,00 2008 - 2008	a: 100.000,00 b: 105.000,00 c: 104.999,63	100.000,00 105.000,00 104.999,63	100.000,00 105.000,00 104.999,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachu oraz izolację ścian i piwnic.
2128131 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 101 - ul. Rejtana 10	250.000,00 2008 - 2008	a: 200.000,00 b: 250.000,00 c: 249.999,76	200.000,00 250.000,00 249.999,76	200.000,00 250.000,00 249.999,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu i okna, naprawiono taras i ściany zewnętrzne.
2128141 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 220 - ul. Jaracza 68	482.628,00 2008 - 2008	a: 500.000,00 b: 482.628,00 c: 482.627,45	500.000,00 482.628,00 482.627,45	500.000,00 482.628,00 482.627,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Ocieplono dach i wzmocniono ściany.
2128391 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 - ul. Sygnałowa 2	30.765,00 2008 - 2008	a: 100.000,00 b: 30.765,00 c: 30.764,20	100.000,00 30.765,00 30.764,20	100.000,00 30.765,00 30.764,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
2128401 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 107 - ul. Józefa 19	82.534,00 2008 - 2008	a: 100.000,00 b: 82.534,00 c: 82.533,73	100.000,00 82.534,00 82.533,73	100.000,00 82.534,00 82.533,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano sanitariaty.
2128411 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 121 - ul. Tybury 4b	99.699,00 2008 - 2008	a: 100.000,00 b: 99.699,00 c: 99.698,77	100.000,00 99.699,00 99.698,77	100.000,00 99.699,00 99.698,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano sanitariaty i wymieniono okna.
869999 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 323.391,00 c: 323.390,77	0,00 323.391,00 323.390,77	0,00 323.391,00 323.390,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Widzew Wschód.
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 323.391,00 c: 323.390,77</b>	<b>0,00 323.391,00 323.390,77</b>	<b>0,00 323.391,00 323.390,77</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b> Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nowosolna
2129021 - Mała architektura - plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 218 - ul. Jurczyńskiego 1/3	30.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 30.000,00 c: 30.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście Katedralna.
2129041 - Mała architektura - plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 228 - ul. Jugosławińska 6	11.711,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 11.711,00 c: 11.711,00	0,00 11.711,00 11.711,00	0,00 11.711,00 11.711,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
2129081 - Mała architektura - plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 100 - ul. Piotrkowska 44	40.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny.
2129101 - Modernizacja ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 73 - ul. Gandhiego 3	40.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 39.999,99	0,00 40.000,00 39.999,99	0,00 40.000,00 39.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny.
2129161 - Mała architektura - plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 200 - ul. Zamknięta 1	30.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 30.000,00 c: 30.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2129311 - Mała architektura - plac zabaw oraz renowacja ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 14 - ul. Lubeckiego 5	40.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód.
2129271 - Mała architektura - plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 176 - ul. Blacharska 21	25.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 25.000,00 c: 24.999,98	0,00 25.000,00 24.999,98	0,00 25.000,00 24.999,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
2129281 - Mała architektura - plac zabaw i wykonanie oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 202 - ul. Sędziowska 8/10	18.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 18.000,00 c: 18.000,00	0,00 18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
2129291 - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 42 - ul. Gnieźnińska 6	30.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 30.000,00 c: 29.999,80	0,00 30.000,00 29.999,80	0,00 30.000,00 29.999,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
2133091 - Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków dla Przedszkola Miejskiego nr 234 - ul. Ziemowita 23	33.680,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 33.680,00 c: 33.680,00	0,00 33.680,00 33.680,00	0,00 33.680,00 33.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2129261 - Mała architektura - plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 109 - ul. Jana 6	25.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 25.000,00 c: 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
80105 - Przedszkola specjalne		a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 62.220,00	100.000,00 100.000,00 62.220,00	100.000,00 100.000,00 62.220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 62,22%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 62.220,00	100.000,00 100.000,00 62.220,00	100.000,00 100.000,00 62.220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 62,22%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 62.220,00</b>	<b>100.000,00 100.000,00 62.220,00</b>	<b>100.000,00 100.000,00 62.220,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 62,22%</b>	
2128151 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Specjalnego nr 1 - ul. Gandhiego 26	100.000,00 2008 - 2008	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 62.220,00	100.000,00 100.000,00 62.220,00	100.000,00 100.000,00 62.220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 62,22%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono okna na klatce schodowej, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne.
80110 - Gimnazja		a: 1.980.000,00 b: 2.516.365,00 c: 2.492.086,07	1.980.000,00 2.516.365,00 2.492.086,07	1.980.000,00 2.516.365,00 2.492.086,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,04%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 1.980.000,00 b: 2.509.167,00 c: 2.484.888,07	1.980.000,00 2.509.167,00 2.484.888,07	1.980.000,00 2.509.167,00 2.484.888,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,03%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.980.000,00 b: 2.509.167,00 c: 2.484.888,07</b>	<b>1.980.000,00 2.509.167,00 2.484.888,07</b>	<b>1.980.000,00 2.509.167,00 2.484.888,07</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 99,03%</b>	
2128961 - Budowa boiska przy Gimnazjum nr 38 w Łodzi, ul. Muncyplana 4 - program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży	823.108,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 823.108,00 c: 823.108,00	0,00 823.108,00 823.108,00	0,00 823.108,00 823.108,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	W 2008 r. wykonano dokumentację projektową, zadanie jest w trakcie realizacji budowy boiska - roboty ziemne. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 798.708 zł
2128531 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 20 - ul. Olimpijska 9	194.600,00 2008 - 2008	a: 250.000,00 b: 194.600,00 c: 194.599,42	250.000,00 194.600,00 194.599,42	250.000,00 194.600,00 194.599,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachu.
2128351 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 31 - ul. Grota Roweckiego 1	208.971,00 2008 - 2008	a: 200.000,00 b: 208.971,00 c: 208.971,00	200.000,00 208.971,00 208.971,00	200.000,00 208.971,00 208.971,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano modernizacji sanitariatów.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2128341 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 28 - ul. Kopcińskiego 54	350.000,00	a: 350.000,00 b: 350.000,00 c: 349.143,04	350.000,00 350.000,00 349.143,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,76%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
2128201 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 14 - al. I Dywizji 16	200.000,00	a: 200.000,00 b: 200.000,00 c: 198.287,50	200.000,00 200.000,00 198.287,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,14%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano sanitariaty oraz wymieniono okna.
2128171 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 17 - ul. Traktorowa 35	57.189,00	a: 100.000,00 b: 57.189,00 c: 57.188,87	100.000,00 57.189,00 57.188,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty posadzkarskie.
2128031 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 42 - ul. Dubois 7/9	85.000,00	a: 230.000,00 b: 85.000,00 c: 84.571,56	230.000,00 85.000,00 84.571,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,50%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu.
2128021 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 19 - Wapienna 17	124.515,00	a: 150.000,00 b: 124.515,00 c: 124.514,14	150.000,00 124.515,00 124.514,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu.
2128011 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 8 - ul. Żubardzka 26	74.755,00	a: 100.000,00 b: 74.755,00 c: 74.754,78	100.000,00 74.755,00 74.754,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu.
2128001 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 2 - ul. Jaracza 26	391.029,00	a: 400.000,00 b: 391.029,00 c: 369.749,76	400.000,00 391.029,00 369.749,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,56%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano naprawy więźby oraz pokrycia dachu, spięcia pękniętych ścian w klatce schodowej, naprawy ścian korytarza z wymianą okien, zmodernizowano salę gimnastyczną.
869999 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 7.198,00 c: 7.198,00	0,00 7.198,00 7.198,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 7.198,00 c: 7.198,00</b>	<b>0,00 7.198,00 7.198,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2133101 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w gimnazjach	7.198,00	a: 0,00 b: 7.198,00 c: 7.198,00	0,00 7.198,00 7.198,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Gimnazjum Nr 34 zakupiło obieraczkę do ziemniaków.
80120 - Licea ogólnokształcące		a: 1.850.000,00 b: 2.428.621,00 c: 2.428.610,60	1.850.000,00 2.428.621,00 2.428.610,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 1.850.000,00 b: 2.428.621,00 c: 2.428.610,60	1.850.000,00 2.428.621,00 2.428.610,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Powiat</b>		<b>a: 1.850.000,00 b: 2.428.621,00 c: 2.428.610,60</b>	<b>1.850.000,00 2.428.621,00 2.428.610,60</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2129032 - Modernizacja budynku - sala gimnastyczna - VIII Liceum Ogólnokształcącego - ul. Pomorska 105	200.000,00	a: 0,00 b: 200.000,00 c: 199.992,25	0,00 200.000,00 199.992,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną.
2128452 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 - ul. Stawowa 28	260.000,00	a: 250.000,00 b: 260.000,00 c: 260.000,00	250.000,00 260.000,00 260.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu.
2128052 - Modernizacja budynku XXIII Liceum Ogólnokształcącego - al. Piłsudskiego 159	227.367,00	a: 250.000,00 b: 227.367,00 c: 227.366,03	250.000,00 227.367,00 227.366,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2128062 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14	359.278,00 2008 - 2008	a: 400.000,00 b: 359.278,00 c: 359.277,98	400.000,00 359.278,00 359.277,98	400.000,00 359.278,00 359.277,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu i zmodernizowano sanitariaty.
2128942 - Budowa boiska przy XII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Anstadta 7 - program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży	2.440,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 2.440,00 c: 2.440,00	0,00 2.440,00 2.440,00	0,00 2.440,00 2.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Wykonano wstępny projekt budowy boiska.
2128892 - Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy XXIV Liceum Ogólnokształcącym - ul. Marysińska 61/67	300.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 300.000,00 c: 300.000,00	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
2128882 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 - ul. Królewska 13/15	200.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 200.000,00 c: 200.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.
2128972 - Budowa boiska przy XVIII Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej Nr 40 i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 w Łodzi, ul. Perla 11 - program "Blisko boisko"	5.490,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 5.490,00 c: 5.490,00	0,00 5.490,00 5.490,00	0,00 5.490,00 5.490,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Wykonano wstępny projekt budowy boiska oraz mapy do celów projektowych.
2128382 - Modernizacja budynku XXXIV Liceum Ogólnokształcącego - ul. Żeromskiego 26	195.831,00 2008 - 2008	a: 200.000,00 b: 195.831,00 c: 195.830,90	200.000,00 195.831,00 195.830,90	200.000,00 195.831,00 195.830,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
2128372 - Modernizacja budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego - ul. Wileńska 22a	199.166,00 2008 - 2008	a: 200.000,00 b: 199.166,00 c: 199.165,48	200.000,00 199.166,00 199.165,48	200.000,00 199.166,00 199.165,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
2128362 - Modernizacja budynku XIII Liceum Ogólnokształcącego - ul. Z. Pacanowskiej 4	132.369,00 2008 - 2008	a: 200.000,00 b: 132.369,00 c: 132.368,56	200.000,00 132.369,00 132.368,56	200.000,00 132.369,00 132.368,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
2128182 - Modernizacja budynku XXI Liceum Ogólnokształcącego - ul. Kopernika 2	346.680,00 2008 - 2008	a: 350.000,00 b: 346.680,00 c: 346.679,40	350.000,00 346.680,00 346.679,40	350.000,00 346.680,00 346.679,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną.
80130 - Szkoły zawodowe		a: 500.000,00 b: 450.888,00 c: 450.886,65	500.000,00 450.888,00 450.886,65	500.000,00 450.888,00 450.886,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 500.000,00 b: 450.888,00 c: 450.886,65	500.000,00 450.888,00 450.886,65	500.000,00 450.888,00 450.886,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	
<b>Powiat</b>		<b>a: 500.000,00</b> <b>b: 450.888,00</b> <b>c: 450.886,65</b>	<b>500.000,00</b> <b>450.888,00</b> <b>450.886,65</b>	<b>500.000,00</b> <b>450.888,00</b> <b>450.886,65</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>100,00%</b>	
2128072 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 - ul. Drenowska 88	291.931,00 2008 - 2008	a: 300.000,00 b: 291.931,00 c: 291.930,03	300.000,00 291.931,00 291.930,03	300.000,00 291.931,00 291.930,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu oraz wykonano roboty parkieciarskie.
2128082 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 - ul. Warecka 41	158.957,00 2008 - 2008	a: 200.000,00 b: 158.957,00 c: 158.956,62	200.000,00 158.957,00 158.956,62	200.000,00 158.957,00 158.956,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu.
80134 - Szkoły zawodowe specjalne		a: 0,00 b: 497.078,00 c: 497.077,47	0,00 497.078,00 497.077,47	0,00 497.078,00 497.077,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 497.078,00 c: 497.077,47	0,00 497.078,00 497.077,47	0,00 497.078,00 497.077,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	

## 30

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Powiat</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 497.078,00</b>	<b>497.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 497.077,47</b>	<b>497.077,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2128992 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 - al. I Dywizji 16	497.078,00 2008 - 2008	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano sanitariaty , wymieniono okna, pokrycie dachu i wykonano roboty posadzgarskie.
		b: 497.078,00	497.078,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 497.077,47	497.077,47	0,00	0,00		
851 - Ochrona zdrowia		a: 3.146.907,00	3.146.907,00	0,00	0,00		
		b: 7.071.647,00	7.071.647,00	0,00	0,00	99,56%	
		c: 7.040.360,61	7.040.360,61	0,00	0,00		
120000 - Wydział Zdrowia Publicznego		a: 2.966.907,00	2.966.907,00	0,00	0,00		
		b: 6.852.517,00	6.852.517,00	0,00	0,00	99,54%	
		c: 6.821.240,51	6.821.240,51	0,00	0,00		
85111 - Szpitale ogólne		a: 850.000,00	850.000,00	0,00	0,00		
		b: 2.055.321,00	2.055.321,00	0,00	0,00	98,99%	
		c: 2.034.659,96	2.034.659,96	0,00	0,00		
120010 - I Szpital Miejski im. dr Sonnenberga		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	99,91%	
		c: 319.717,17	319.717,17	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>	
		<b>c: 319.717,17</b>	<b>319.717,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2124881 - Zakup operacyjnego aparatu rtg z ramieniem "C"	303.718,00 2008 - 2008	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 303.718,00	303.718,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 303.717,25	303.717,25	0,00	0,00		
2125041 - Zakupy inwestycyjne	16.282,00 2008 - 2008	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 kardiomonitorry kompaktowe.
		b: 16.282,00	16.282,00	0,00	0,00	98,27%	
		c: 15.999,92	15.999,92	0,00	0,00		
120140 - II Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 170.000,00	170.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2124831 - Modernizacja pomieszczeń i urządzeń w zakresie instalacji medycznych w oddziałach szpitalnych	170.000,00 2008 - 2008	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano instalacje gazów medycznych w zakresie: instalacji tlenu, sprężonego powietrza, próżni i instalacji odciągu gazów poanestetycznych z wyposażeniem źródeł zasilania tych instalacji - stacji sprężarek i pomp próżni w piwnicach, na parterze i I piętrze budynku.
		b: 170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 170.000,00	170.000,00	0,00	0,00		
120150 - III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera		a: 850.000,00	850.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.440.767,00	1.440.767,00	0,00	0,00	98,59%	
		c: 1.420.411,62	1.420.411,62	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 1.440.767,00</b>	<b>1.440.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,59%</b>	
		<b>c: 1.420.411,62</b>	<b>1.420.411,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2124601 - Zakupy inwestycyjne dla III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera	1.150.000,00 2008 - 2008	a: 850.000,00 b: 1.150.000,00 c: 1.150.000,00	850.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono m.in.: ultrasonograf okulistyczny z sondą do biometrii, automatyczną myjnię do endoskopów, zestaw napędów ortopedycznych wraz z wyposażeniem, zestaw laparoskopowy z wyposażeniem, zestaw artroskopowy z wyposażeniem, trójwymiarowy skaning laserowy HRT.
2125001 - Dostawa, zakup i montaż dźwigu osobowego wraz z modernizacją szybu w pawilonie "A" III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi dla potrzeb osób niepełnosprawnych	82.620,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 86.620,00 c: 86.620,00	0,00 86.620,00 86.620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zakupiono elementy składowe dźwigu szpitalnego do dalszego montażu. Zadanie realizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 86.620 zł.
2125011 - Dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w pawilonie "B" (oddział neurologii i wewnętrzny w pawilonie "B") III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi dla potrzeb osób niepełnosprawnych	204.147,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 204.147,00 c: 183.791,62	0,00 204.147,00 183.791,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,03%	Wykonano prace przygotowawcze, demontażowe oraz montażowe budowlane, elektryczne oraz sanitarne wraz z częściową dostawą urządzeń i materiałów budowlanych, elektrycznych i sanitarnych. Zadanie realizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 150.000 zł.
120160 - IV Szpital Miejski im. dr A. Jordana		a: 0,00 b: 124.554,00 c: 124.531,17	0,00 124.554,00 124.531,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 124.554,00 c: 124.531,17</b>	<b>0,00 124.554,00 124.531,17</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,98%</b>	
2124781 - Zakupy inwestycyjne	79.554,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 79.554,00 c: 79.531,17	0,00 79.554,00 79.531,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,97%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono histeroskop z wyposażeniem dla Oddziału Ginekologii.
2124891 - Modernizacja pomieszczeń w IV Szpitalu Miejskim im. dr H. Jordana	45.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 45.000,00 c: 45.000,00	0,00 45.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace w Oddziale Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej. Zakres prac objął m.in. wymianę drzwi do sal chorych, położenie gładzi gipsowych i malowanie wszystkich powierzchni farbą zmywalną, wymianę oświetlenia w korytarzu.
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne		a: 1.866.907,00 b: 4.147.196,00 c: 4.136.580,56	1.866.907,00 4.147.196,00 4.136.580,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,74%	
120080 - ZOZ dla Szkół Wyższych PALMA		a: 0,00 b: 1.700.000,00 c: 1.700.000,00	0,00 1.700.000,00 1.700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 1.700.000,00 c: 1.700.000,00</b>	<b>0,00 1.700.000,00 1.700.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2124801 - Adaptacja pomieszczeń ZOZ dla Szkół Wyższych "PaLMA"	1.700.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 1.700.000,00 c: 1.700.000,00	0,00 1.700.000,00 1.700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano inwentaryzację parteru budynku oraz dokumentację projektowo-kosztorysową, w tym projekt techniczny ochrony radiologicznej dla diagnostycznej pracowni rtg. Wykonano prace budowlane, montażowe (ścianki działowe, drzwi), a także prace instalacyjne (w tym: wodno-kanalizacyjne, c.o., elektryczne, wentylacyjne). Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny: aparaty do magneto-, elektro- i hydroterapii oraz detektor tętna płodu.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
120170 - Miejska Przychodnia "Dąbrowa" w Łodzi		a: 235.110,00 b: 216.666,00 c: 216.665,80	235.110,00 216.666,00 216.665,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 235.110,00</b> <b>b: 216.666,00</b> <b>c: 216.665,80</b>	<b>235.110,00</b> <b>216.666,00</b> <b>216.665,80</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2124471 - Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa"	216.666,00 2008 - 2008	a: 235.110,00 b: 216.666,00 c: 216.665,80	235.110,00 216.666,00 216.665,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji wentylacji mechanicznej dla gabinetów rehabilitacji (fizykoterapii) i przebudowy pomieszczeń przychodni. Wykonano prace budowlane i instalacyjne w gabinetach lekarskich, punkcie poboru prób do analizy, sterylizacji i holu głównym. Wykonano m.in.: punkty szatniowe, prace malarskie i glazurnicze, wymieniono posadzki na bezszczelinowe.
120180 - Miejska Przychodnia "Odrzańska " w Łodzi		a: 295.799,00 b: 295.799,00 c: 285.597,32	295.799,00 295.799,00 285.597,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,55%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 295.799,00</b> <b>b: 295.799,00</b> <b>c: 285.597,32</b>	<b>295.799,00</b> <b>295.799,00</b> <b>285.597,32</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>96,55%</b>	
2124491 - Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni "Odrzańska"	295.799,00 2008 - 2008	a: 295.799,00 b: 295.799,00 c: 285.597,32	295.799,00 295.799,00 285.597,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,55%	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano pochylnie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, szyb windy z montażem dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Prowadzono prace w pomieszczeniach i gabinetach lekarskich takie jak: połączenie gabinetu ginekologicznego z kabiną higieny osobistej, instalacja zlewozmywaków, ścianek działowych, baterii łokciowych, przystosowano węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych.
120200 - Miejska Przychodnia "Chojny"		a: 489.298,00 b: 489.298,00 c: 489.298,00	489.298,00 489.298,00 489.298,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 489.298,00</b> <b>b: 489.298,00</b> <b>c: 489.298,00</b>	<b>489.298,00</b> <b>489.298,00</b> <b>489.298,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2124511 - Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni "Chojny"	489.298,00 2008 - 2008	a: 489.298,00 b: 489.298,00 c: 489.298,00	489.298,00 489.298,00 489.298,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przebudowano instalację wewnętrzną c.o.(montaż nowych grzejników, wymiana pionów i poziomów c.o.).Wykonano nowe posadzki w gabinetach diagnostyki medycznej i ciągach komunikacyjnych. Prowadzono prace modernizacyjne w toaletach, w tym związane z likwidacją barier architektonicznych oraz prace malarskie pomieszczeń i korytarzy.
120210 - Miejska Przychodnia "Nowe Rokicie"		a: 142.100,00 b: 138.076,00 c: 138.075,22	142.100,00 138.076,00 138.075,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 142.100,00</b> <b>b: 138.076,00</b> <b>c: 138.075,22</b>	<b>142.100,00</b> <b>138.076,00</b> <b>138.075,22</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2124481 - Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni "Nowe Rokicie"	138.076,00 2008 - 2008	a: 142.100,00 b: 138.076,00 c: 138.075,22	142.100,00 138.076,00 138.075,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji wentylacji mechanicznej dla gabinetów rehabilitacji (fizykoterapii). Wykonano prace budowlane i instalacyjne w gabinetach lekarskich, punkcie poboru krwi, sterylizacji i holu głównym. Wykonano m.in.: punkty szatniowe, wymieniono posadzki na bezszczelinowe, grzejniki, wykonano prace malarsko-glazurnicze.
120230 - Miejska Przychodnia "Tatrzańska" w Łodzi		a: 0,00 b: 602.757,00 c: 602.756,84	0,00 602.757,00 602.756,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 602.757,00 c: 602.756,84</b>	<b>0,00 602.757,00 602.756,84</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2124751 - Modernizacja dachu budynku Przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109	76.635,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 76.635,00 c: 76.635,00	0,00 76.635,00 76.635,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2124761 - Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni "Tatrzańska"	505.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 505.000,00 c: 505.000,00	0,00 505.000,00 505.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace modernizacyjne sanitariatów w zakresie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, montażu armatury sanitarnej, wymiany drzwi. W pomieszczeniach diagnostycznych i zabiegowych ściany wykończono materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję. W ciągach komunikacyjnych wymieniono drzwi. W pracowni rtg zamontowano drzwi do kabin z osłoną barytową.
2124861 - Adaptacja pomieszczenia higieniczno-sanitarnego na I i II piętrze dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska"	21.122,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 21.122,00 c: 21.121,84	0,00 21.122,00 21.121,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 20.660 zł.
120260 - Miejska Przychodnia "Lecznicza" w Łodzi		a: 260.000,00 b: 260.000,00 c: 259.964,00	260.000,00 260.000,00 259.964,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 260.000,00 b: 260.000,00 c: 259.964,00</b>	<b>260.000,00 260.000,00 259.964,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,99%</b>	
2124461 - Realizacja programu dostosowawczego Miejskiej Przychodni "Lecznicza"	260.000,00 2008 - 2008	a: 260.000,00 b: 260.000,00 c: 259.964,00	260.000,00 260.000,00 259.964,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. W budynku przychodni przy ul. Leczniczej 6 wykonano m.in.: wymianę posadzek na bezszczelinowe, zabudowę punktu szatniowego w holu, natomiast w filii przychodni przy ul. Zarzewskiej 56: wymianę posadzek na bezszczelinowe, stolarki okiennej, prace instalacyjne wod.-kan. i malarskie.
120270 - Miejska Przychodnia "Batory" w Łodzi		a: 270.000,00 b: 270.000,00 c: 270.000,00	270.000,00 270.000,00 270.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 270.000,00 b: 270.000,00 c: 270.000,00</b>	<b>270.000,00 270.000,00 270.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2124531 - Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni "Batory"	270.000,00 2008 - 2008	a: 270.000,00 b: 270.000,00 c: 270.000,00	270.000,00 270.000,00 270.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano inwentaryzację budowlaną parteru i I piętra budynku, projekt budowlany wraz z specyfikacją techniczną i częścią kosztorysową. Wykonano prace murarskie, tynkarskie (nowe ścianki działowe w pomieszczeniach), prace hydrauliczne, glazurnicze i elektryczne. Dostosowano pomieszczenia gabinetów lekarskich, diagnostycznych i zabiegowych do obowiązujących wymogów. Przebudowano i zmodernizowano sanitariaty, w tym gabinety higieny osobistej.
120280 - Miejska Przychodnia "Chrobry" w Łodzi		a: 82.000,00 b: 82.000,00 c: 82.000,00	82.000,00 82.000,00 82.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 82.000,00 b: 82.000,00 c: 82.000,00</b>	<b>82.000,00 82.000,00 82.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2124541 - Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni "Chrobry"	82.000,00 2008 - 2008	a: 82.000,00 b: 82.000,00 c: 82.000,00	82.000,00 82.000,00 82.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakres rzeczowy prac objął roboty posadzkarskie, glazurnicze, malarskie, zamontowano umywalki i armaturę w gabinetach lekarskich. Zmodernizowano sanitariat dostosowując pomieszczenie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
120300 - Miejska Przychodnia "Widzew"		a: 92.600,00 b: 92.600,00 c: 92.223,38	92.600,00 92.600,00 92.223,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,59%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 92.600,00 b: 92.600,00 c: 92.223,38</b>	<b>92.600,00 92.600,00 92.223,38</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,59%</b>	
2124521 - Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni "Widzew"	92.600,00 2008 - 2008	a: 92.600,00 b: 92.600,00 c: 92.223,38	92.600,00 92.600,00 92.223,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,59%	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonywano m.in.: prace posadzkarskie, glazurnicze, malarskie. Zamontowano zlewy dwukomorowe oraz baterie bez kontaktu z dłońią, wykonano kabinę higieny osobistej. Wydzielono miejsce na wózki dziecięce i inwalidzkie oraz dla okryć wierzchnich osób przychodzących.
85149 - Programy polityki zdrowotnej		a: 0,00 b: 400.000,00 c: 399.999,99	0,00 400.000,00 399.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
120000 - Wydział Zdrowia Publicznego		a: 0,00 b: 400.000,00 c: 399.999,99	0,00 400.000,00 399.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 400.000,00 c: 399.999,99</b>	<b>0,00 400.000,00 399.999,99</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2124821 - Program Opieki Urologicznej nad Mieszkańcami Łodzi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii Medycznych i Badań Naukowych - zakup lasera do zabiegów urologicznych	400.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 400.000,00 c: 399.999,99	0,00 400.000,00 399.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w wysokości 49.999 zł. (poza budżetowych). Zakupiono laser holmowo YAG-owy z wyposażeniem.
85153 - Zwalczanie narkomanii		a: 250.000,00 b: 250.000,00 c: 250.000,00	250.000,00 250.000,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
120000 - Wydział Zdrowia Publicznego		a: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
		b: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>b: 250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2124691 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zakup specjalistycznej aparatury do oznaczania narkotyków	250.000,00 2008 - 2008	a: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w wysokości 169.948 zł. (poza budżetowych). Zakupiono chromatograf gazowy z detektorem masowym model Agilent wraz z wyposażeniem.
		b: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
		c: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
180000 - Straż Miejska		a: 180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
		b: 219.130,00	219.130,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 219.120,10	219.120,10	0,00	0,00		
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		a: 180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
		b: 219.130,00	219.130,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 219.120,10	219.120,10	0,00	0,00		
180000 - Straż Miejska		a: 180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
		b: 219.130,00	219.130,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 219.120,10	219.120,10	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>b: 219.130,00</b>	<b>219.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 219.120,10</b>	<b>219.120,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2127831 - Zakup samochodów Wsparcia Działalności Policji	219.130,00 2008 - 2008	a: 180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 samochody marki Peugeot Ekspert i 1 marki Fiat Sedici.
		b: 219.130,00	219.130,00	0,00	0,00		
		c: 219.120,10	219.120,10	0,00	0,00		
852 - Pomoc społeczna		a: 3.526.805,00	3.526.805,00	0,00	0,00		
		b: 6.393.583,00	6.393.583,00	0,00	0,00	98,38%	
		c: 6.289.905,96	6.289.905,96	0,00	0,00		
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 3.526.805,00	3.526.805,00	0,00	0,00		
		b: 6.272.645,00	6.272.645,00	0,00	0,00	98,39%	
		c: 6.171.522,53	6.171.522,53	0,00	0,00		
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze		a: 640.600,00	640.600,00	0,00	0,00		
		b: 1.264.222,00	1.264.222,00	0,00	0,00	98,86%	
		c: 1.249.749,48	1.249.749,48	0,00	0,00		
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 640.600,00	640.600,00	0,00	0,00		
		b: 1.264.222,00	1.264.222,00	0,00	0,00	98,86%	
		c: 1.249.749,48	1.249.749,48	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 640.600,00</b>	<b>640.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86%</b>	
		<b>b: 1.264.222,00</b>	<b>1.264.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 1.249.749,48</b>	<b>1.249.749,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2121052 - Adaptacja 3 mieszkań na potrzeby grup usamodzielniających się	180.000,00 2008 - 2008	a: 180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00%	Środki finansowe przeniesiono na zadanie pn. "Adaptacja lokalu przy ul. Kilińskiego 206 na potrzeby grupy usamodzielniającej się przy Domu Dziecka Nr 6.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2132462 - Budowa klatki schodowej z zainstalowaniem oddymiaczy - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ochronka Bałucka" (niepubliczna) - ul. Brauna 5	20.000,00 2008 - 2008	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane ze środków z budżetu państwa.
		b: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
		c: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
2121082 - Wymiana kanalizacji w magazynach - Dom Dziecka Nr 5 - ul. Małachowskiego 74	5.000,00 2008 - 2008	a: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	99,80%	Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
		c: 4.990,00	4.990,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2121092 - Modernizacja sanitariatu na I piętrze - Dom Dziecka Nr 6 - ul. Bednarska 15	15.000,00 2008 - 2008	a: 15.000,00 b: 15.000,00 c: 13.737,00	15.000,00 15.000,00 13.737,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,58%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121112 - Modernizacja wejść ewakuacyjnych z wymianą drzwi - Dom Dziecka Nr 8 - ul. Zuchów 4	6.400,00 2008 - 2008	a: 6.400,00 b: 6.400,00 c: 6.313,00	6.400,00 6.400,00 6.313,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,64%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121122 - Wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja nawierzchni schodów wejściowych, podjazdu i ogrodu oraz wykonanie jadalni dla pracowników - Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5	100.000,00 2008 - 2008	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 100.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121132 - Modernizacja pokrycia dachowego i wymiana drzwi wewnętrznych - Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17	29.200,00 2008 - 2008	a: 29.200,00 b: 29.200,00 c: 29.200,00	29.200,00 29.200,00 29.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121152 - Modernizacja łazienek - Rodzinny Dom Dziecka - ul. Giewont 28a	10.000,00 2008 - 2008	a: 10.000,00 b: 10.000,00 c: 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121202 - Zakup zestawu komputerowego - Dom Dziecka Nr 8 - ul. Zuchów 4	3.500,00 2008 - 2008	a: 3.500,00 b: 3.500,00 c: 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121212 - Zakup zestawu komputerowego - Dom Dziecka Nr 9 - ul. Bednarska 15a	3.500,00 2008 - 2008	a: 3.500,00 b: 3.500,00 c: 3.459,98	3.500,00 3.500,00 3.459,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,86%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121222 - Zakup szafek bhp oraz zestawu komputerowego - Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5	51.000,00 2008 - 2008	a: 51.000,00 b: 51.000,00 c: 51.000,00	51.000,00 51.000,00 51.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121232 - Zakup samochodu i kserokopiarki - Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17	54.000,00 2008 - 2008	a: 54.000,00 b: 54.000,00 c: 54.000,00	54.000,00 54.000,00 54.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121242 - Zakup samochodu i zestawu komputerowego - Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 - ul. Pawilońska 2/4	53.000,00 2008 - 2008	a: 53.000,00 b: 53.000,00 c: 53.000,00	53.000,00 53.000,00 53.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131072 - Zakup samochodu - Dom Dziecka Nr 6 ul. Bednarska 15	60.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 60.000,00 c: 59.900,00	0,00 60.000,00 59.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,83%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód osobowo dostawczy marki Fiat Diabloo.
2131142 - Adaptacja lokalu przy ul. Kilińskiego 206 na potrzeby grupy usamodzielniającej się przy Domu Dziecka Nr 6	134.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 134.000,00 c: 134.000,00	0,00 134.000,00 134.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131182 - Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu - Dom Dziecka Nr 1 - ul. Aleksandrowska 123	30.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 30.000,00 c: 27.055,43	0,00 30.000,00 27.055,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,18%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 13.528 zł.
2131192 - Założenie oświetlenia awaryjnego - Dom Dziecka Nr 1 - ul. Aleksandrowska 123	5.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 5.000,00 c: 4.865,04	0,00 5.000,00 4.865,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,30%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 2.432 zł.
2131202 - Przebudowa wejścia do budynku i do mieszkania usamodzielnienia - Dom Dziecka Nr 4 - ul. Marysińska 100	54.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 54.000,00 c: 54.000,00	0,00 54.000,00 54.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 27.000 zł.
2131212 - Przebudowa łazienki na piętrze - Dom Dziecka Nr 5 - ul. Małachowskiego 74	20.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 20.000,00 c: 19.999,98	0,00 20.000,00 19.999,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 10.000 zł.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2131222 - Przebudowa pomieszczeń siłowni - Dor Dziecka Nr 5 - ul. Małachowskiego 74	10.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 10.000,00 9.999,08	0,00 10.000,00 9.999,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 4.999 zł.
2131232 - Adaptacja pomieszczenia na I piętrze na sanitariat - Dom Dziecka Nr 6 - ul. Bednarska 15	30.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 30.000,00 29.999,63	0,00 30.000,00 29.999,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 15.000 zł.
2131242 - Dostosowanie długości dojsć ewakuacyjnych z pomieszczeń placówki na III kondygnacji - Dom Dziecka Nr 6 - ul. Bednarska 15	50.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 50.000,00 49.862,00	0,00 50.000,00 49.862,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,72%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 24.931 zł.
2131252 - Usunięcie i dostosowanie łatwopalnych okładzin ściennych na II kondygnacji - Dom Dziecka Nr 6 - ul. Bednarska 15	13.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 13.000,00 12.497,60	0,00 13.000,00 12.497,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,14%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 6.249 zł.
2131262 - Założenie dodatkowego oświetlenia awaryjnego i wymiana drzwi na ognioochronne i przeciwdymne - Dom Dziecka Nr 9 - ul. Bednarska 15a	20.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 20.000,00 19.999,37	0,00 20.000,00 19.999,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 9.999 zł.
2131272 - Adaptacja 2 dużych sypialń na 4,5 - osobowe (Oddział: ul. Lniana 9) - Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5	30.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 15.000 zł.
2131282 - Adaptacja pomieszczenia na pokój do wypoczynku, wyposażenie w meble i sprzęt (Oddział: ul. Zbocze 2a) - Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5	60.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 60.000,00 59.967,18	0,00 60.000,00 59.967,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,95%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 29.981 zł.
2131292 - Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia na pokój do terapii i zajęć sportowych (Oddział: ul. Lniana 9) - Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5	50.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 25.000 zł.
2131302 - Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia na pokój do terapii i zajęć sportowych (Oddział: ul. Zbocze 2a) - Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5	60.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 60.000,00 59.963,08	0,00 60.000,00 59.963,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,94%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 29.981 zł.
2131312 - Wymiana podłóg na drogach ewakuacyjnych (Oddział: ul. Lniana 9) - Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5	24.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 24.000,00 24.000,00	0,00 24.000,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 12.000 zł.
2131322 - Obudowa i zamknięcie klatek schodowych drzwiami (Oddział: ul. Lniana 9) - Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5	40.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 20.000 zł.
2131332 - Adaptacja pomieszczenia na trzeci aneks kuchenny - Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17	17.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 17.000,00 17.000,00	0,00 17.000,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 8.500 zł.
2131342 - Adaptacja pokoju pedagogów na 2 odrębne - Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17	6.500,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 6.500,00 6.500,00	0,00 6.500,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 3.250 zł.
2131352 - Oddymianie klatek schodowych - Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17	30.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 15.000 zł.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2131372 - Zagospodarowanie terenu celem przystosowania na plac zabaw oraz wyposażenie placu zabaw w sprzęt - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ochronka Bałucka" (niepubliczna) - ul. Brauna 5	5.622,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 5.622,00 5.622,00	0,00 5.622,00 5.622,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane ze środków z budżetu państwa.
2132122 - Wymiana drzwi na kłatkach schodowych na drzwi ognioodporne - Dom Dziecka Nr 1 - ul. Aleksandrowska 123	20.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 20.000,00 18.647,91	0,00 20.000,00 18.647,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 93,24% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2132132 - Wymiana nawierzchni przed domem na kostkę brukową - Dom Dziecka Nr 6 - ul. Bednarska 15	36.500,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 36.500,00 36.478,00	0,00 36.500,00 36.478,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,94% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2132212 - Zakup zbiornika do ogrzewania wody w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17	14.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2132282 - Wymiana stolarki drzwiowej na ognioodporną na kłatkach schodowych - Dom Dziecka Nr 1 - ul. Aleksandrowska 123	50.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 50.000,00 42.193,80	0,00 50.000,00 42.193,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 84,39% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 21.097 zł.
2132292 - Montaż drzwi dymoszczelnych na kłatkach schodowych - Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - I. Krokusowa 15/17	10.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 5.000 zł.
2121062 - Dobudowa dodatkowej klatki schodowej na zewnątrz budynku i instalacja kłap oddymiających - Dom Dziecka Nr 2 - ul. Aleksandrowska 137	34.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	130.000,00 34.000,00 33.999,40	130.000,00 34.000,00 33.999,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
85202 - Domy pomocy społecznej	a: b: c:	2.038.200,00 4.255.716,00 4.171.603,80	2.038.200,00 4.255.716,00 4.171.603,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,02% 0,00	
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	a: b: c:	2.038.200,00 4.255.716,00 4.171.603,80	2.038.200,00 4.255.716,00 4.171.603,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,02% 0,00	
<b>Powiat</b>	a: b: c:	<b>2.038.200,00</b> <b>4.255.716,00</b> <b>4.171.603,80</b>	<b>2.038.200,00</b> <b>4.255.716,00</b> <b>4.171.603,80</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>98,02%</b> <b>0,00</b>	
2120872 - Modernizacja wentylacji na basenie oraz budowa klatki schodowej - Dom Pomocy Społecznej - ul. Spadkowa 4/6	118.700,00 a: 2008 - 2008 b: c:	118.700,00 118.700,00 118.700,00	118.700,00 118.700,00 118.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2120882 - Docieplenie budynku (I etap) - Dom Pomocy Społecznej - ul. Złotnicza 10	66.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	66.000,00 66.000,00 65.792,94	66.000,00 66.000,00 65.792,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,69% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2120902 - Modernizacja windy - Dom Pomocy Społecznej - ul. Dojazdowa 5/7	25.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	25.000,00 25.000,00 24.999,48	25.000,00 25.000,00 24.999,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2120912 - Modernizacja dźwigu - Dom Pomocy Społecznej - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	6.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	6.000,00 6.000,00 5.958,36	6.000,00 6.000,00 5.958,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,31% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2120922 - Wykonanie dodatkowej palarni na II piętrze - Dom Pomocy Społecznej - ul. Podgórną 2/14	10.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2120932 - Modernizacja łazienek - Dom Pomocy Społecznej - ul. Przyrodnicza 24/26	150.000,00 a: 2008 - 2008 b: c:	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00% 0,00	Środki finansowe przeniesiono na realizację innych zadań.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2120942 - Modernizacja łazienek, wymiana podłóg i drzwi w kuchni oraz budowa 3 stanowisk dla kotłów warzelnych, montaż moskitier w oknach stołówki - Dom Pomocy Społecznej - ul. Krzemieniecka 7/9	510.000,00 2008 - 2008	a: 535.000,00 b: 510.000,00 c: 510.000,00	535.000,00 510.000,00 510.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2120952 - Wymiana windy osobowej - Dom Pomocy Społecznej - ul. Paradna 36	160.000,00 2008 - 2008	a: 135.000,00 b: 160.000,00 c: 159.430,00	135.000,00 160.000,00 159.430,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,64%	Zadanie zostało zrealizowane.
2120972 - Wykonanie instalacji p.poż. - Dom Pomocy Społecznej CRO - ul. Przybyszewskiego 255/267	593.000,00 2008 - 2008	a: 700.000,00 b: 593.000,00 c: 592.075,20	700.000,00 593.000,00 592.075,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,84%	Zadanie zostało zrealizowane.
2120992 - Zakup zestawu komputerowego - Dom Pomocy Społecznej - ul. Dojazdowa 5/7	3.500,00 2008 - 2008	a: 3.500,00 b: 3.500,00 c: 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121002 - Zakup zestawu komputerowego - Dom Pomocy Społecznej - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	3.500,00 2008 - 2008	a: 3.500,00 b: 3.500,00 c: 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121012 - Zakup zestawu komputerowego - Dom Pomocy Społecznej - ul. Podgórna 2/14	3.500,00 2008 - 2008	a: 3.500,00 b: 3.500,00 c: 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121022 - Zakup zestawu komputerowego i kserokopiarki - Dom Pomocy Społecznej - ul. Przyrodnicza 24/26	7.000,00 2008 - 2008	a: 7.000,00 b: 7.000,00 c: 6.999,99	7.000,00 7.000,00 6.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121032 - Zakup samochodu osobowo - dostawczego - Dom Pomocy Społecznej - ul. Paradna 36	65.000,00 2008 - 2008	a: 69.000,00 b: 65.000,00 c: 64.900,01	69.000,00 65.000,00 64.900,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,85%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121042 - Zakup zestawu komputerowego - Dom Pomocy Społecznej - ul. Rojna 15	6.000,00 2008 - 2008	a: 6.000,00 b: 6.000,00 c: 5.999,96	6.000,00 6.000,00 5.999,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121252 - Zakup maceratorów do utylizacji pampersów - Dom Pomocy Społecznej CRO - ul. Przybyszewskiego 255/267	195.200,00 2008 - 2008	a: 200.000,00 b: 195.200,00 c: 195.200,00	200.000,00 195.200,00 195.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131132 - Zakup zestawu komputerowego - Dom Pomocy Społecznej - ul. Paradna 36	4.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 4.000,00 c: 3.850,00	0,00 4.000,00 3.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,25%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131162 - Zakup łóżka rehabilitacyjnego - Dom Pomocy Społecznej CRO - ul. Przybyszewskiego 255/267	4.800,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 4.800,00 c: 4.800,00	0,00 4.800,00 4.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131172 - Wymiana instalacji elektrycznej w kuchni - Dom Pomocy Społecznej - ul. Krzemieniecka 7/9	22.222,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 22.222,00 c: 22.221,48	0,00 22.222,00 22.221,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2131952 - Adaptacja 4 pomieszczeń na łazienki, wymiana instalacji elektrycznej, położenie antypoślizgowych podłóg w korytarzach i zakup podnośnika przywannowego Dom Pomocy Społecznej - ul. Rojna 15	309.560,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 309.500,00 c: 308.742,05	0,00 309.500,00 308.742,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,76%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 154.371 zł.
2131962 - Rozbudowa instalacji przyzywowej, zakup podnośników transportowo-kąpielowych i wykładziny antypoślizgowej - Dom Pomocy Społecznej - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	133.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 133.000,00 c: 133.000,00	0,00 133.000,00 133.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 66.500 zł.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2131972 - Zakup i montaż dźwigu osobowego, systemu przeciwpożarowego, klap dymnych i drzwi ognioodpornych oraz pralnic-wirówek - Dom Pomocy Społecznej - ul. Sierakowskiego 65	213.200,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 213.200,00 c: 213.189,66	0,00 213.200,00 213.189,66	0,00 213.200,00 213.189,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 106.595 zł.
2131982 - Przystosowanie sanitariatów do potrzeb niepełnosprawnych, zakup i montaż systemu przeciwpożarowego, wymiana 67 sztuk okien (termomodernizacja) i 25 sztuk drzwi oraz położenie podłóg na klatkach schodowych - Dom Pomocy Społecznej - ul. Podgórna 2/14	275.194,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 275.194,00 c: 275.193,98	0,00 275.194,00 275.193,98	0,00 275.194,00 275.193,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 137.597 zł.
2131992 - Zakup łóżek rehabilitacyjnych - Dom Pomocy Społecznej - ul. Krzemieniecka 7/9	50.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 50.000,00 c: 49.999,86	0,00 50.000,00 49.999,86	0,00 50.000,00 49.999,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 25.000 zł.
2132002 - Przebudowa korytarzy oddziałów mieszkalnych - Dom Pomocy Społecznej - ul. Złotnicza 10	96.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 96.000,00 c: 95.230,00	0,00 96.000,00 95.230,00	0,00 96.000,00 95.230,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,20%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 47.615 zł.
2132222 - Modernizacja pomieszczeń w kuchni budynku C w CRO - ul. Przybyszewskiego 255/267	67.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 67.000,00 c: 67.000,00	0,00 67.000,00 67.000,00	0,00 67.000,00 67.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2132232 - Rozbiórka budynku gospodarczego w DPS - ul. Spadkowa 4/6	40.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2132302 - Montaż instalacji przyzywowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i dostosowanie łazienek i toalet do obowiązujących standardów - Dom Pomocy Społecznej - ul. Przyrodnicza 24/26	322.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 322.000,00 c: 322.000,00	0,00 322.000,00 322.000,00	0,00 322.000,00 322.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 161.000 zł
2132312 - Zakup projektora multimedialnego - Dom Pomocy Społecznej - ul. Przyrodnicza 24/26	4.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 4.000,00 c: 4.000,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 2.000 zł
2132322 - Położenie podłogi w ciągu komunikacyjnym - Dom Pomocy Społecznej - ul. Rojna 15	12.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 12.000,00 c: 12.000,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 6.000 zł
2132332 - Zakup wielofunkcyjnego pieca konwekcyjno-parowego, klimatyzatora do kuchni, kalandra jednoosługowego i zmywarki gastronomicznej - Dom Pomocy Społecznej - ul. Krzemieniecka 7/9	152.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 152.000,00 c: 152.000,00	0,00 152.000,00 152.000,00	0,00 152.000,00 152.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 76.000 zł
2132342 - Zakończenie termomodernizacji budynku - Dom Pomocy Społecznej - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	10.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 10.000,00 c: 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 5.000 zł
2132352 - Zakup 2 sztuk kuchni gazowych, suszarki do bielizny i pralnicy - Dom Pomocy Społecznej - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	38.200,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 38.200,00 c: 38.199,99	0,00 38.200,00 38.199,99	0,00 38.200,00 38.199,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 19.100 zł.
2132362 - Termomodernizacja budynku - II etap, realizacja windy żywieniowej i wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach piwnicy - Dom Pomocy Społecznej - ul. Paradna 36	158.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 158.000,00 c: 115.790,80	0,00 158.000,00 115.790,80	0,00 158.000,00 115.790,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 73,29%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 57.895 zł.



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2132372 - Zakup aparatu EKG, kotła parowego, pralnic-wirówki wolnostojącej, pralnicy parowej i 5 sztuk zmywarek - Dom Pomocy Społecznej - Paradna 36	115.500,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 115.500,00 c: 109.719,79	0,00 115.500,00 109.719,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 95,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 54.860 zł.
2132392 - Termomodernizacja budynku - II etap - Dom Pomocy Społecznej - ul. Złotnicza 10	60.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 60.000,00 c: 59.960,00	0,00 60.000,00 59.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,93%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 29.980 zł.
2132402 - Zakup trzonu gazowego 4 - palnikowego oraz zamrażarki 600 l - Dom Pomocy Społecznej - ul. Złotnicza 10	9.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 9.000,00 c: 8.686,40	0,00 9.000,00 8.686,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,52%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 4.343 zł.
2132412 - Termomodernizacja budynku - Dom Pomocy Społecznej - ul. Sierakowskiego 65	180.700,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 180.700,00 c: 180.463,86	0,00 180.700,00 180.463,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,87%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 90.232 zł.
2132422 - Zakup maceratora do utylizacji pampersów - Dom Pomocy Społecznej - ul. Sierakowskiego 65	32.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 32.000,00 c: 0,00	0,00 32.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania ze względów ekonomicznych (niska wydajność urządzenia przy wysokich kosztach eksploatacji). Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu państwa w kwocie 16.000 zł.
2132472 - Dostosowanie budynku do wymagań ochrony p.poż. w DPS ul. Przyrodnicza 24/26	150.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 150.000,00 c: 150.000,00	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2132492 - Położenie podłóg w palarniach i wymiana sufitów na korytarzach oraz w holu na materiał niepalny - Dom Pomocy Społecznej - ul. Podgórna 2/14	25.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 25.000,00 c: 24.999,99	0,00 25.000,00 24.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 12.500 zł.
85203 - Ośrodki wsparcia		a: 120.300,00 b: 224.479,00 c: 223.031,59	120.300,00 224.479,00 223.031,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,36%	
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 120.300,00 b: 224.479,00 c: 223.031,59	120.300,00 224.479,00 223.031,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,36%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 120.300,00</b> <b>b: 224.479,00</b> <b>c: 223.031,59</b>	<b>120.300,00</b> <b>224.479,00</b> <b>223.031,59</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>99,36%</b>	
2121381 - Przebudowa wejścia wraz z założeniem drzwi antywłamaniowych - Dom Dziennego Pobytu - ul. Organizacji WiN 37	5.000,00 2008 - 2008	a: 5.000,00 b: 5.000,00 c: 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121391 - Modernizacja instalacji wodnej - Dom Dziennego Pobytu - ul. Rojna 52	4.300,00 2008 - 2008	a: 4.300,00 b: 4.300,00 c: 4.300,00	4.300,00 4.300,00 4.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2132261 - Wyposażenie placu zabaw dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Adaptacyjnym w Łodzi ul. Rojna 18a	34.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 34.000,00 c: 33.998,96	0,00 34.000,00 33.998,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska.
2132191 - Zakup patelni elektrycznej dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wrocławskiej 10	7.320,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 7.320,00 c: 7.320,00	0,00 7.320,00 7.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2132181 - Dopuszenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37	62.859,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 62.859,00 c: 62.859,00	0,00 62.859,00 62.859,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono meble kuchenne ze stali nierdzewnej i chłodziarko-zamrażarkę.
2121471 - Zakup wyposażenia kuchni - Ośrodek Adaptacyjny - ul. Ćwiklińskiej 5a	4.000,00 2008 - 2008	a: 4.000,00 b: 4.000,00 c: 4.000,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono stół metalowy ze zlewozmywakiem.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2121461 - Dopuszaenie Domów Dziennego Pobytu - Filia Widzew	16.000,00 2008 - 2008	a: 16.000,00 b: 16.000,00 c: 15.946,02	16.000,00 16.000,00 15.946,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,66%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono m.in.: basen do zmywania, szafę chodniczą, kuchnię gazową.
2121451 - Zakup kuchni i doposazenie - Domy Dziennego Pobytu - Filia Śródmieście	23.000,00 2008 - 2008	a: 23.000,00 b: 23.000,00 c: 22.887,61	23.000,00 23.000,00 22.887,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,51%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121441 - Modernizacja kabin natryskowych - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet - ul. Gałczyńskiego 7	6.000,00 2008 - 2008	a: 6.000,00 b: 6.000,00 c: 6.000,00	6.000,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121431 - Modernizacja pokrycia dachowego - Ośrodek Adaptacyjny - ul. Cwiklińskiej 5a	40.000,00 2008 - 2008	a: 40.000,00 b: 40.000,00 c: 39.650,00	40.000,00 40.000,00 39.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,13%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121421 - Wykonanie magazynu - Dom Dziennego Pobytu - ul. Borowa 6	12.000,00 2008 - 2008	a: 12.000,00 b: 12.000,00 c: 12.000,00	12.000,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121411 - Wykonanie klimatyzacji w magazynach żywności - Dom Dziennego Pobytu - ul. Senatorska 4	5.000,00 2008 - 2008	a: 5.000,00 b: 5.000,00 c: 4.270,00	5.000,00 5.000,00 4.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,40%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121401 - Wykonanie klimatyzacji w magazynach żywności - Dom Dziennego Pobytu - ul. Obywatelska 69	5.000,00 2008 - 2008	a: 5.000,00 b: 5.000,00 c: 4.800,00	5.000,00 5.000,00 4.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		a: 727.705,00 b: 528.228,00 c: 527.137,66	727.705,00 528.228,00 527.137,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,79%	
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 727.705,00 b: 528.228,00 c: 527.137,66	727.705,00 528.228,00 527.137,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,79%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 727.705,00 b: 528.228,00 c: 527.137,66</b>	<b>727.705,00 528.228,00 527.137,66</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,79%</b>	
2121361 - Modernizacja Programu SR w Filii ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych	37.946,00 2008 - 2008	a: 40.500,00 b: 37.946,00 c: 37.946,00	40.500,00 37.946,00 37.946,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane do wysokości wydatkowanych środków. Pozostałe środki przeniesiono do Wydziału Świadczeń Socjalnych.
2121351 - Wymiana drzwi i grzejników c.o. w Punkach Pracy Socjalnej	11.300,00 2008 - 2008	a: 11.300,00 b: 11.300,00 c: 11.298,99	11.300,00 11.300,00 11.298,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121341 - Utworzenie serwerowni i osieciowanie v Filii Dzielnicowej	43.000,00 2008 - 2008	a: 33.000,00 b: 43.000,00 c: 43.000,00	33.000,00 43.000,00 43.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w Filii Łódź-Śródmieście.
2121331 - Adaptacja pomieszczeń na archiwum, wymiana drzwi i grzejników c.o. w filiach dzielnicowych MOPS	46.445,00 2008 - 2008	a: 54.805,00 b: 46.445,00 c: 46.445,00	54.805,00 46.445,00 46.445,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121321 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Punktów Pracy Socjalnej	14.298,00 2008 - 2008	a: 208.000,00 b: 14.298,00 c: 14.290,00	208.000,00 14.298,00 14.290,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,94%	Zadanie zostało zrealizowane.
2132171 - Zakup centrali telefonicznej w Filii MOPS Łódź-Śródmieście	15.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 15.000,00 c: 14.636,98	0,00 15.000,00 14.636,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,58%	Zadanie zostało zrealizowane.
2120801 - Zakup programu LEX dla Filii dla MOPS - Centrala	5.100,00 2008 - 2008	a: 5.100,00 b: 5.100,00 c: 4.819,00	5.100,00 5.100,00 4.819,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,49%	Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2120791 - Zakup zestawów komputerowych i niszczarek dla Filii Dzielnicowych i MOPS - Centrala	60.000,00 2008 - 2008	a: 60.000,00 b: 60.000,00 c: 59.936,82	60.000,00 60.000,00 59.936,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,89%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: 26 zestawów komputerowych.
2120781 - Komputeryzacja Punktów Pracy Socjalnej	45.000,00 2008 - 2008	a: 45.000,00 b: 45.000,00 c: 44.999,98	45.000,00 45.000,00 44.999,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 23 zestawy komputerowe.
2132161 - Roboty inwestycyjne w Punktach Pracy Socjalnej oraz Filiiach MOPS - wymiana okien, instalacji elektrycznej oraz podłóg	98.523,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 98.523,00 c: 98.149,31	0,00 98.523,00 98.149,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,62%	Zadanie zostało zrealizowane.
2120811 - Zakup licencji programu SR do obsługi dodatków mieszkaniowych oraz zakup zestawów komputerowych dla Filii ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych	151.616,00 2008 - 2008	a: 270.000,00 b: 151.616,00 c: 151.615,58	270.000,00 151.616,00 151.615,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane do wysokości wydatkowanych środków. Pozostałe środki będą wydatkowane przez Wydział Świadczeń Socjalnych.
950000 - Wydział Świadczeń Socjalnych		a: 0,00 b: 120.938,00 c: 118.383,43	0,00 120.938,00 118.383,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,89%	
85295 - Pozostała działalność		a: 0,00 b: 120.938,00 c: 118.383,43	0,00 120.938,00 118.383,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,89%	
950000 - Wydział Świadczeń Socjalnych		a: 0,00 b: 120.938,00 c: 118.383,43	0,00 120.938,00 118.383,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,89%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 120.938,00 c: 118.383,43</b>	<b>0,00 120.938,00 118.383,43</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>97,89%</b>	
2138151 - Modernizacja Programu SR	2.554,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 2.554,00 c: 0,00	0,00 2.554,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków. Modernizacji programu SR dokonano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w którym przed zmianami organizacyjnymi realizowane były sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych.
2138161 - Zakup licencji programu SR do obsługi dodatków mieszkaniowych oraz na zakup zestawów komputerowych	118.384,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 118.384,00 c: 118.383,43	0,00 118.384,00 118.383,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu licencji na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych ( SR) i Funduszu Alimentacyjnego oraz 10 licencji Office 2007 Sngi MVL.
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		a: 0,00 b: 240.000,00 c: 217.906,02	0,00 240.000,00 217.906,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,79%	
120000 - Wydział Zdrowia Publicznego		a: 0,00 b: 240.000,00 c: 217.906,02	0,00 240.000,00 217.906,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,79%	
85305 - Żłobki		a: 0,00 b: 240.000,00 c: 217.906,02	0,00 240.000,00 217.906,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,79%	
120070 - Miejski Zespół Żłobków w Łodzi		a: 0,00 b: 240.000,00 c: 217.906,02	0,00 240.000,00 217.906,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,79%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 240.000,00 c: 217.906,02</b>	<b>0,00 240.000,00 217.906,02</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>90,79%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2124841 - Wymiana okien w budynkach żłobków	240.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany 238 okien i 23 szt. drzwi zewnętrznych w budynkach żłobków: nr 22 przy ul. Lelewela 11 i nr 28 przy Al. Wyszyńskiego 102.
	2008 - 2008	b: 240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	90,79%	
		c: 217.906,02	217.906,02	0,00	0,00		
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		a: 770.000,00	770.000,00	0,00	0,00		75,85%
		b: 716.490,00	716.490,00	0,00	0,00		
		c: 543.443,50	543.443,50	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 770.000,00	770.000,00	0,00	0,00		75,85%
		b: 716.490,00	716.490,00	0,00	0,00		
		c: 543.443,50	543.443,50	0,00	0,00		
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		a: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		100,00%
		b: 251.490,00	251.490,00	0,00	0,00		
		c: 251.483,82	251.483,82	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		100,00%
		b: 190.597,00	190.597,00	0,00	0,00		
		c: 190.590,82	190.590,82	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00%</b>
		<b>b: 190.597,00</b>	<b>190.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 190.590,82</b>	<b>190.590,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2128212 - Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - ul. Tkacka 34/36	188.157,00	a: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano dobudowaną klatkę schodową i szyb windowy oraz dach, zmodernizowano wejście do budynku z wymianą drzwi.
	2008 - 2008	b: 188.157,00	188.157,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 188.150,82	188.150,82	0,00	0,00		
2128952 - Budowa boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Łodzi, ul. Spadkowa 11 - program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży	2.440,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Wykonano wstępny projekt budowy boiska.
	2008 - 2008	b: 2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 2.440,00	2.440,00	0,00	0,00		
869999 - Wydział Edukacji		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		b: 60.893,00	60.893,00	0,00	0,00		
		c: 60.893,00	60.893,00	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00%</b>
		<b>b: 60.893,00</b>	<b>60.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 60.893,00</b>	<b>60.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2129062 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	11.843,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono patelnię elektryczną i szafę chłodniczą.
	2008 - 2008	b: 11.843,00	11.843,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 11.843,00	11.843,00	0,00	0,00		
2129322 - Mała architektura - plac zabaw w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 97 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 4 - ul. Krzywickiego 20	7.500,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód.
	2008 - 2008	b: 7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 7.500,00	7.500,00	0,00	0,00		
2133052 - "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka - Szkolno - Wychowawczego nr 6	41.550,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakupiono autokar z wyposażeniem zabezpieczającym potrzeby niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
	2008 - 2008	b: 41.550,00	41.550,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 41.550,00	41.550,00	0,00	0,00		
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe		a: 270.000,00	270.000,00	0,00	0,00		100,00%
		b: 270.000,00	270.000,00	0,00	0,00		
		c: 269.999,68	269.999,68	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 270.000,00	270.000,00	0,00	0,00		100,00%
		b: 270.000,00	270.000,00	0,00	0,00		
		c: 269.999,68	269.999,68	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>b: 270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 269.999,68</b>	<b>269.999,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2128222 - Modernizacja budynku Schroniska Młodzieżowego - ul. Legionów 27	270.000,00 2008 - 2008	a: 270.000,00 b: 270.000,00 c: 269.999,68	270.000,00 270.000,00 269.999,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano ciągi komunikacyjne.
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		a: 300.000,00 b: 195.000,00 c: 21.960,00	300.000,00 195.000,00 21.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,26%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 300.000,00 b: 195.000,00 c: 21.960,00	300.000,00 195.000,00 21.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,26%	
<b>Powiat</b>		<b>a: 300.000,00</b> <b>b: 195.000,00</b> <b>c: 21.960,00</b>	<b>300.000,00</b> <b>195.000,00</b> <b>21.960,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>11,26%</b>	
2128092 - Modernizacja budynku II Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - ul. Łucji 12/16	195.000,00 2008 - 2008	a: 300.000,00 b: 195.000,00 c: 21.960,00	300.000,00 195.000,00 21.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,26%	Wykonano remont kotłowni węglowej.
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		a: 8.114.000,00 b: 9.111.412,00 c: 8.690.228,61	8.114.000,00 8.841.412,00 8.450.540,50	0,00 270.000,00 239.688,11	0,00 0,00 0,00	95,38%	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 1.250.000,00 b: 577.100,00 c: 571.857,97	1.250.000,00 577.100,00 571.857,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,09%	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 800.000,00 b: 159.600,00 c: 159.473,00	800.000,00 159.600,00 159.473,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,92%	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 800.000,00 b: 159.600,00 c: 159.473,00	800.000,00 159.600,00 159.473,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,92%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 800.000,00</b> <b>b: 159.600,00</b> <b>c: 159.473,00</b>	<b>800.000,00</b> <b>159.600,00</b> <b>159.473,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>99,92%</b>	
2117821 - Budowa nowego szaletu w Parku im. Adama Mickiewicza	36.200,00 2008 - 2008	a: 400.000,00 b: 36.200,00 c: 36.151,00	400.000,00 36.200,00 36.151,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,86%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano mapę lokalizacyjną oraz opracowano dokumentację techniczną.
2117811 - Budowa nowego szaletu w Parku Helenów	2.000,00 2008 - 2008	a: 400.000,00 b: 2.000,00 c: 1.922,00	400.000,00 2.000,00 1.922,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,10%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano mapę lokalizacyjną oraz opracowano dokumentację przedprojektową.
2130441 - Dopuszenie placu zabaw w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Liściastej	20.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 20.000,00 c: 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe. Zamontowano karuzelę, bujaki, huśtawkę, ściankę wspinaczkową, młynek oraz 3 ławki. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.
2130511 - Mała architektura - plac zabaw dla dzieci w Parku im. Szarych Szeregów	61.400,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 61.400,00 c: 61.400,00	0,00 61.400,00 61.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową oraz zamontowano urządzenia zabawowe m.in.: zestaw wielofunkcyjny "Kujawiak", zestaw zabawowy "Sudety", karuzelę, huśtawkę, piaskownicę i ławki. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty-Doły.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2130961 - Zagospodarowanie i urządzenie placu zabaw przy ulicy Wincentego Pola	40.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano ogrodzenie oraz pole piaskowe, zamontowano 2 ławki, huśtawkę, karuzelę, zjeżdżalnię i piaskownicę. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Teofilów-Wielkopolska.
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 200.000,00 b: 210.500,00 c: 206.153,38	200.000,00 210.500,00 206.153,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,94% 0,00	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 200.000,00 b: 210.500,00 c: 206.153,38	200.000,00 210.500,00 206.153,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,94% 0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a: 200.000,00 b: 210.500,00 c: 206.153,38</b>	<b>200.000,00 210.500,00 206.153,38</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 97,94% 0,00</b>	
2130351 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Jaglanej	9.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 9.000,00 c: 9.000,00	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.
2117711 - Oświetlenie ul. Jasne Błonie	160.000,00 2008 - 2008	a: 200.000,00 b: 160.000,00 c: 155.653,38	200.000,00 160.000,00 155.653,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,28% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 12 punktów świetlnych.
2130331 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Białych Róż	25.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 25.000,00 c: 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.
2130341 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Flamandzkiej	16.500,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 16.500,00 c: 16.500,00	0,00 16.500,00 16.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.
90095 - Pozostała działalność		a: 250.000,00 b: 207.000,00 c: 206.231,59	250.000,00 207.000,00 206.231,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,63% 0,00	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 250.000,00 b: 207.000,00 c: 206.231,59	250.000,00 207.000,00 206.231,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,63% 0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a: 250.000,00 b: 207.000,00 c: 206.231,59</b>	<b>250.000,00 207.000,00 206.231,59</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 99,63% 0,00</b>	
2117931 - Przebudowa sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z nieruchomości przy ul. Marysińskiej 90	207.000,00 2008 - 2008	a: 250.000,00 b: 207.000,00 c: 206.231,59	250.000,00 207.000,00 206.231,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,63% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano kanał sanitarny na dł. 165,22 m i wybudowano 2 studzienki rewizyjne.
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 515.000,00 b: 873.604,00 c: 850.383,83	515.000,00 873.604,00 850.383,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,34% 0,00	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 100.000,00 b: 131.288,00 c: 131.230,84	100.000,00 131.288,00 131.230,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,96% 0,00	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 100.000,00 b: 131.288,00 c: 131.230,84	100.000,00 131.288,00 131.230,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,96% 0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a: 100.000,00 b: 131.288,00 c: 131.230,84</b>	<b>100.000,00 131.288,00 131.230,84</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 99,96% 0,00</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2096561 - Dopuszczenie placów zabaw oraz budowa ogrodzeń placów zabaw i piaskownic na terenach zieleni miejskiej	131.288,00 2008 - 2008	a: 100.000,00 b: 131.288,00 c: 131.230,84	100.000,00 131.288,00 131.230,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,96%	Wykonano dwa ogrodzenia: placu zabaw i piaskownicy w parku im. Piłsudskiego. Wykonano prace uzupełniające pozostałych ogrodzeń placów zabaw (bramy, furtki). Zainstalowano urządzenia zabawowe i komunalne (ławki i kosze) na placach zabaw w parku im. Piłsudskiego: w ogródku jordanowskim, na placu przy stawie oraz na terenie zieleńca przy ul. Wileńskiej 57.
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 150.000,00 b: 136.305,00 c: 128.716,02	150.000,00 136.305,00 128.716,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,43%	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 150.000,00 b: 136.305,00 c: 128.716,02	150.000,00 136.305,00 128.716,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,43%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 150.000,00</b> <b>b: 136.305,00</b> <b>c: 128.716,02</b>	<b>150.000,00</b> <b>136.305,00</b> <b>128.716,02</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>94,43%</b>	
2096571 - Budowa oświetlenia ul. Siermierczej	122.225,00 2008 - 2008	a: 150.000,00 b: 122.225,00 c: 114.957,62	150.000,00 122.225,00 114.957,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,05%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 10 szt. punktów świetlnych.
2125511 - Budowa dodatkowego oświetlenia na Osiedlu im. J. Montwiłła - Mireckiego (III etap)	14.080,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 14.080,00 c: 13.758,40	0,00 14.080,00 13.758,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,72%	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano dodatkowe oświetlenie - 10 szt. punktów świetlnych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego.
90095 - Pozostała działalność		a: 265.000,00 b: 606.011,00 c: 590.436,97	265.000,00 606.011,00 590.436,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,43%	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 265.000,00 b: 606.011,00 c: 590.436,97	265.000,00 606.011,00 590.436,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,43%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 265.000,00</b> <b>b: 606.011,00</b> <b>c: 590.436,97</b>	<b>265.000,00</b> <b>606.011,00</b> <b>590.436,97</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>97,43%</b>	
2125521 - Budowa alejki spacerowej z wnekami, na placu u zbiegu ulic Zielonej i Więckowskiego - II etap	152.135,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 152.135,00 c: 152.134,28	0,00 152.135,00 152.134,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano alejki spacerowe z elementami małej architektury (stojaki na rowery, stoliki do gry w szachy, ławki, kosze na śmieci). Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stare Polesie.
2125561 - Budowa placu zabaw przy ul. Cyganka 36	133.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 133.000,00 c: 122.655,14	0,00 133.000,00 122.655,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,22%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową placu zabaw oraz zakupiono urządzenia wyposażenia placu zabaw. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.
2125551 - Budowa pomnika ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przy Al. Wyszyńskiego/Bandurskiego	49.068,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 49.068,00 c: 45.952,30	0,00 49.068,00 45.952,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,65%	W ramach zadania zapłacono za umieszczenie w pasie drogowym kabla dla oświetlenia iluminacyjnego pomnika, ułożono płyty granitowe wokół cokół pomnika ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2125381 - Dopuszaenie placów zabaw i ogrodzeń na terenach niezabudowanych	92.000,00 2008 - 2008	a: 100.000,00 b: 92.000,00 c: 91.169,75	100.000,00 92.000,00 91.169,75	100.000,00 92.000,00 91.169,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,10% W 2008 r. wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kasprzaka 20 oraz ogrodzenia 4 piaskownic przy ul.: Kasprzaka 58/64, Kasprzaka 40/46, Kasprzaka 28/34 i Lorena 10. Wykonano piaskownicę na placu zabaw przy ul. Kasprzaka 20, zamontowano kosze i ławki na placach zabaw i ogrodzonych piaskownicach. Dopuszono w urządzenia zabawowe plac zabaw przy ul. Górnej 6.
2125341 - Budowa zdroju ulicznego przy ul. Krakowskiej dla posesji od nr 33 do 41	15.000,00 2008 - 2008	a: 5.000,00 b: 15.000,00 c: 14.871,80	5.000,00 15.000,00 14.871,80	5.000,00 15.000,00 14.871,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,15% Zadanie zostało zrealizowane.
2125331 - Urządzenie terenu przy ul. Długosza 26/30	164.808,00 2008 - 2008	a: 100.000,00 b: 164.808,00 c: 163.653,70	100.000,00 164.808,00 163.653,70	100.000,00 164.808,00 163.653,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,30% Wykonano roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia terenu oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do fontanny. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Koziny.
2125311 - Budowa wodociągu do posesji przy ul. Spartańskiej 8	60.000,00 2008 - 2008	a: 60.000,00 b: 0,00 c: 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nieregulowany stan prawny działki.
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 1.049.000,00 b: 2.354.884,00 c: 2.325.745,19	1.049.000,00 2.354.884,00 2.325.745,19	1.049.000,00 2.354.884,00 2.325.745,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,76%
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 0,00 b: 1.245.154,00 c: 1.239.788,65	0,00 1.245.154,00 1.239.788,65	0,00 1.245.154,00 1.239.788,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,57%
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 0,00 b: 1.245.154,00 c: 1.239.788,65	0,00 1.245.154,00 1.239.788,65	0,00 1.245.154,00 1.239.788,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,57%
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 1.245.154,00 c: 1.239.788,65</b>	<b>0,00 1.245.154,00 1.239.788,65</b>	<b>0,00 1.245.154,00 1.239.788,65</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,57%</b>
2118811 - Ogrodzenie piaskownic i ich odtworzenie na terenie działania RO Chojny - Dąbrowa	80.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 80.000,00 c: 80.000,00	0,00 80.000,00 80.000,00	0,00 80.000,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zrealizowano. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.
2118641 - Odtworzenie rekreacyjnego charakteru działki Staw Wiskitno	1.002.583,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 1.002.583,00 c: 1.002.559,65	0,00 1.002.583,00 1.002.559,65	0,00 1.002.583,00 1.002.559,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie wykonane. W ramach środków finansowych odtworzono akwen dwuzbiornikowy, założono oświetlenie, wybudowano alejki. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Wiskitno.
2118771 - Budowa dojeżdż do placu zabaw przy ul. Załoziańskiej	55.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 55.000,00 c: 50.000,00	0,00 55.000,00 50.000,00	0,00 55.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,91% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Piastów - Kurak.
2118781 - Budowa piaskownicy przed blokiem przy ul. Ciołkowskiego 5	14.629,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 14.629,00 c: 14.629,00	0,00 14.629,00 14.629,00	0,00 14.629,00 14.629,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Piastów - Kurak.
2118821 - Organizacja placów zabaw na terenie działania RO Chojny - Dąbrowa	92.942,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 92.942,00 c: 92.600,00	0,00 92.942,00 92.600,00	0,00 92.942,00 92.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,63% Zadanie zrealizowano. Wykonano place zabaw przy ul. Gersona 3-5 i ul. Podmiejskiej 16-16a. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 195.000,00 b: 226.730,00 c: 206.937,75	195.000,00 226.730,00 206.937,75	195.000,00 226.730,00 206.937,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,27%
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 195.000,00 b: 226.730,00 c: 206.937,75	195.000,00 226.730,00 206.937,75	195.000,00 226.730,00 206.937,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,27%



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gmina</b>		<b>a: 195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 226.730,00</b>	<b>226.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,27%</b>	
		<b>c: 206.937,75</b>	<b>206.937,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2118691 - Budowa oświetlenia w ul. Białowieskiej	25.730,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zrealizowano. Wykonano 7 pkt. oświetleniowych.
	2008 - 2008	b: 25.730,00	25.730,00	0,00	0,00	77,73%	Investycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.
		c: 20.000,92	20.000,92	0,00	0,00		
2118701 - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia w ul. Rudzianka	12.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zrealizowano. Investycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.
	2008 - 2008	b: 12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	84,38%	
		c: 10.126,00	10.126,00	0,00	0,00		
2118351 - Oświetlenie ul. Poetyckiej	40.000,00	a: 75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		Zadanie zrealizowano. Wykonano 4 pkt. oświetleniowe.
	2008 - 2008	b: 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
2118341 - Oświetlenie ul. Arabskiej	68.000,00	a: 120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		Zadanie zrealizowano. Wykonano 11 pkt. oświetleniowych.
	2008 - 2008	b: 68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	94,14%	
		c: 64.014,83	64.014,83	0,00	0,00		
2118711 - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia w ul. Pasjansowej	15.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zrealizowano. Investycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.
	2008 - 2008	b: 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65,07%	
		c: 9.760,00	9.760,00	0,00	0,00		
2118901 - Budowa oświetlenia w ul. Piechala.	44.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zrealizowano. Wykonano 7 pkt. oświetleniowych.
	2008 - 2008	b: 44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	96,13%	
		c: 42.296,00	42.296,00	0,00	0,00		
2118761 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w ul. Rosseta	11.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Investycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.
	2008 - 2008	b: 11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	97,60%	
		c: 10.736,00	10.736,00	0,00	0,00		
2118751 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w ul. Piechala	11.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Investycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.
	2008 - 2008	b: 11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	90,95%	
		c: 10.004,00	10.004,00	0,00	0,00		
90095 - Pozostała działalność		a: 854.000,00	854.000,00	0,00	0,00		
		b: 883.000,00	883.000,00	0,00	0,00	99,55%	
		c: 879.018,79	879.018,79	0,00	0,00		
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 854.000,00	854.000,00	0,00	0,00		
		b: 883.000,00	883.000,00	0,00	0,00	99,55%	
		c: 879.018,79	879.018,79	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 854.000,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 883.000,00</b>	<b>883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55%</b>	
		<b>c: 879.018,79</b>	<b>879.018,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2118881 - Urządzenie małej architektury wokół hali targowej "Rynek-Pionier"	35.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie wykonano. Zamontowano ławki, stojaki rowerowe, kosze, donice.
	2008 - 2008	b: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
2118891 - Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika - fontanny "Święta Faustyna czerpiąca ze źródła Miłosierdzia"	260.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zrealizowano. Wykonano alejki, oświetlenie oraz system nawadniający pl. Niepodległości wraz z dokumentacją projektową.
	2008 - 2008	b: 260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	99,93%	
		c: 259.821,10	259.821,10	0,00	0,00		
2118441 - Wodociąg w ul. Białowieskiej	115.750,00	a: 180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		Zadanie zrealizowano. Wykonano 218 mb sieci wodociągowej
	2008 - 2008	b: 115.750,00	115.750,00	0,00	0,00	99,75%	
		c: 115.460,33	115.460,33	0,00	0,00		
2118451 - Wodociąg w ul. Altanowej	112.250,00	a: 192.000,00	192.000,00	0,00	0,00		Zadanie zrealizowano. Wykonano 259 mb sieci wodociągowej
	2008 - 2008	b: 112.250,00	112.250,00	0,00	0,00	99,19%	
		c: 111.343,60	111.343,60	0,00	0,00		
2118621 - Dokumentacja na realizację placu zabaw - ul. Podhalańska 24a	30.000,00	a: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	98,33%	
		c: 29.500,00	29.500,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2118681 - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu w ul. Polesie	28.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 28.000,00 c: 25.999,99	0,00 28.000,00 25.999,99	0,00 28.000,00 25.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 92,86%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.
2118631 - Dokumentacja zagospodarowania osiedla "Młynek"	73.000,00 2008 - 2008	a: 60.000,00 b: 73.000,00 c: 73.000,00	60.000,00 73.000,00 73.000,00	60.000,00 73.000,00 73.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2118461 - Wodociąg w ul. Przyjemnej	229.000,00 2008 - 2008	a: 392.000,00 b: 229.000,00 c: 228.893,77	392.000,00 229.000,00 228.893,77	392.000,00 229.000,00 228.893,77	0,00 0,00 0,00	0,00 99,95%	Zadanie zrealizowano. Wykonano 495 mb sieci wodociągowej
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 0,00 b: 670.114,00 c: 639.488,32	0,00 400.114,00 399.800,21	0,00 270.000,00 239.688,11	0,00 0,00 0,00	0,00 95,43%	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 0,00 b: 652.914,00 c: 622.384,32	0,00 382.914,00 382.696,21	0,00 270.000,00 239.688,11	0,00 0,00 0,00	0,00 95,32%	
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 0,00 b: 652.914,00 c: 622.384,32	0,00 382.914,00 382.696,21	0,00 270.000,00 239.688,11	0,00 0,00 0,00	0,00 95,32%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 652.914,00 c: 622.384,32</b>	<b>0,00 382.914,00 382.696,21</b>	<b>0,00 270.000,00 239.688,11</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 95,32%</b>	
2127191 - Ogrodzenie oraz wykonanie odwodnienia nawierzchni amortyzujących pod urządzeniami zabawowymi na placu zabaw w Parku Podolskim.	153.356,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 153.356,00 c: 153.044,12	0,00 33.356,00 33.356,00	0,00 120.000,00 119.688,12	0,00 0,00 0,00	0,00 99,80%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.
2127181 - Wykonanie nawierzchni amortyzujących pod urządzeniami małej architektury w parku im. gen. Żaruskiego	71.641,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 71.641,00 c: 71.641,00	0,00 71.641,00 71.641,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2127171 - Budowa alejki w Parku im. R. Baden-Powella	35.268,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 35.268,00 c: 5.267,02	0,00 5.268,00 5.267,02	0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14,93%	Zadanie zostało zrealizowane.
2127141 - Wykonanie i montaż elementów małej architektury na placu zabaw w parku Widzewska Górka II	50.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 50.000,00 c: 50.000,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Widzew Wschód.
2127131 - Wykonanie i montaż elementów małej architektury na placu zabaw w parku Widzewska Górka I	14.689,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 14.689,00 c: 14.648,17	0,00 14.689,00 14.648,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,72%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Widzew Wschód.
2127121 - Wykonanie i ogrodzenie boiska do gry w piłkę plażową w Parku Nad Jasieniem	55.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 55.000,00 c: 54.856,00	0,00 55.000,00 54.856,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,74%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.
2127011 - Budowa sceny oraz przyłącza energetycznego w Parku im. Gen. Żaruskiego	65.270,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 65.270,00 c: 65.270,00	0,00 65.270,00 65.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2126991 - Wykonanie i montaż urządzeń małej architektury w parku im. gen. Żaruskiego oraz na zieleńcu przy ul. Junackiej	13.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 13.000,00 c: 12.999,99	0,00 13.000,00 12.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2127571 - Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Rokicińskiej 450 w Łodzi	22.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 22.000,00 c: 21.999,99	0,00 22.000,00 21.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2127201 - Budowa alejki w parku 3-go Maja	130.690,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b: 130.690,00	10.690,00	120.000,00	0,00	100,00%	
		c: 130.689,85	10.689,86	119.999,99	0,00		
2127611 - Budowa ogrodzenia placu zabaw dla dzieci młodszych w Parku im. R. Baden - Powella	7.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b: 7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	99,72%	
		c: 6.980,71	6.980,71	0,00	0,00		
2127591 - Wykonanie i montaż urządzeń małej architektury w Parku Podolskim	35.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.
	2008 - 2008	b: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	99,96%	
		c: 34.987,47	34.987,47	0,00	0,00		
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2127631 - Przebudowa oświetlenia zlokalizowanego przy ciągu pieszym łączącym ulice Piasta Kołodzieja i Skrzetuskiego	6.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Olechów Janów.
	2008 - 2008	b: 6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
90095 - Pozostała działalność		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	99,14%	
		c: 11.104,00	11.104,00	0,00	0,00		
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	99,14%	
		c: 11.104,00	11.104,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14%</b>	
		<b>c: 11.104,00</b>	<b>11.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2127081 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Taterniczej i Zbójckiej w Łodzi	11.200,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
	2008 - 2008	b: 11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	99,14%	
		c: 11.104,00	11.104,00	0,00	0,00		
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 66.220,00	66.220,00	0,00	0,00	99,49%	
		c: 65.880,00	65.880,00	0,00	0,00		
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 66.220,00	66.220,00	0,00	0,00	99,49%	
		c: 65.880,00	65.880,00	0,00	0,00		
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 66.220,00	66.220,00	0,00	0,00	99,49%	
		c: 65.880,00	65.880,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 66.220,00</b>	<b>66.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49%</b>	
		<b>c: 65.880,00</b>	<b>65.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2144331 - Wykonanie projektu tabliczek memoriałowych na pomniku Polaków Ratujących Żydów	66.220,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 66.220,00 c: 65.880,00	0,00 66.220,00 65.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,49%	Zadanie zostało zrealizowane. Ustalono aktualną listę ponad 5.000 Polaków odznaczonych przez Instytut Yad Vashem medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata", wykonano kwerendy, opracowano teksty i projekt ekspozycji ponad 3.300 tabliczek memoriałowych oraz projektów graficznych i wykonawczych tabliczek.
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 1.380.000,00 b: 2.402.665,00 c: 2.325.731,24	1.380.000,00 2.402.665,00 2.325.731,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,80%	
90002 - Gospodarka odpadami		a: 0,00 b: 638.950,00 c: 628.598,06	0,00 638.950,00 628.598,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,38%	
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 0,00 b: 638.950,00 c: 628.598,06	0,00 638.950,00 628.598,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,38%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b> <b>b: 638.950,00</b> <b>c: 628.598,06</b>	<b>0,00</b> <b>638.950,00</b> <b>628.598,06</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>98,38%</b>	
2107961 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - rozliczenie 2007 r.	638.950,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 638.950,00 c: 628.598,06	0,00 638.950,00 628.598,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,38%	Środki zostały wykorzystane na zwrot kwot zatrzymanych dla projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISPA" (dot. kontraktów 02 i 04).
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		a: 1.200.000,00 b: 1.200.000,00 c: 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 1.200.000,00 b: 1.200.000,00 c: 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.200.000,00</b> <b>b: 1.200.000,00</b> <b>c: 1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b> <b>1.200.000,00</b> <b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>100,00%</b>	
2107861 - Zakupy inwestycyjne	1.200.000,00 2008 - 2008	a: 1.200.000,00 b: 1.200.000,00 c: 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zrealizowano. Zakupiono: 3 kosiarki Turbo, spychacz czołowy, przyczepę rolniczą, widły do koparko-ladowarki, 3 samochody dostawcze "Gazela", samochód - wywrotkę, samochód z dźwigiem, zaplecze kontenerowe.
90095 - Pozostała działalność		a: 180.000,00 b: 563.715,00 c: 497.133,18	180.000,00 563.715,00 497.133,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 88,19%	
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 180.000,00 b: 563.715,00 c: 497.133,18	180.000,00 563.715,00 497.133,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 88,19%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 180.000,00</b> <b>b: 563.715,00</b> <b>c: 497.133,18</b>	<b>180.000,00</b> <b>563.715,00</b> <b>497.133,18</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>88,19%</b>	
2107911 - Budowa wodociągu w ul. Podklasztorze	180.000,00 2008 - 2008	a: 180.000,00 b: 0,00 c: 0,00	180.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00%	Zaplanowane środki przeniesiono na zdanie pn. "Budowa wodociągu w ul. Przyklasztorze"

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2107931 - Uzyskanie prawa własności do urządzeń wod-kan wybudowanych przez inwestorów prywatnych	33.715,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 33.715,00 c: 33.714,14	0,00 33.715,00 33.714,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Uregulowano zobowiązanie wynikające z wyroku sądowego, zobowiązującego Miasto do przejścia na własność od inwestora prywatnego wybudowanej przez niego sieci wodociągowej na warunkach wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w ulicy Kąkolowej 66 b.
2107941 - Budowa wodociągu w ul. Przyklasztorze	180.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 180.000,00 c: 113.419,04	0,00 180.000,00 113.419,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 63,01%	Inwestycja została zrealizowana. Wykonano i przekazano do eksploatacji wodociąg w ul. Przyklasztorze na odcinku od ul. Barokowej do ul. Okólnej 185.
2138251 - Przebudowa wodociągu w ul. Pabianickiej - partycypacja	350.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 350.000,00 c: 350.000,00	0,00 350.000,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano wodociąg w ul. Pabianickiej na odcinku od rzeki Ner do ul. Chocianowickiej zwiększając jego średnicę oraz przebudowano przyłącza wody w celu umożliwienia zaopatrzenia w wodę miejską terenów inwestycyjnych.
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 100.000,00 b: 248.000,00 c: 238.197,81	100.000,00 248.000,00 238.197,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,05%	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 0,00 b: 90.000,00 c: 87.840,00	0,00 90.000,00 87.840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,60%	
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 0,00 b: 90.000,00 c: 87.840,00	0,00 90.000,00 87.840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,60%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 90.000,00 c: 87.840,00</b>	<b>0,00 90.000,00 87.840,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 97,60%</b>	
2029711 - Dostawa i montaż wieloletniej konstrukcji ozdobnej wraz z oświetleniem świąteczno - noworocznym na Placu Wolności	90.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 90.000,00 c: 87.840,00	0,00 90.000,00 87.840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,60%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i ustawiono choinkę wraz z dekoracją i oświetleniem świąteczno - noworocznym na Placu Wolności.
90095 - Pozostała działalność		a: 100.000,00 b: 158.000,00 c: 150.357,81	100.000,00 158.000,00 150.357,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 95,16%	
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 100.000,00 b: 158.000,00 c: 150.357,81	100.000,00 158.000,00 150.357,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 95,16%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 100.000,00 b: 158.000,00 c: 150.357,81</b>	<b>100.000,00 158.000,00 150.357,81</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 95,16%</b>	
2029551 - Budowa Pomnika Ofiar Komunistów	40.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Sporządzono projekt przestrzenny, wykonano: makietę pomnika, mapę do celów geodezyjnych, detale pomnika (modele z gipsu w skali 1:1) i dokumentację projektową w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.
2029561 - Urządzenie placów zabaw na terenie Śródmieścia	100.000,00 2008 - 2008	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 92.753,69	100.000,00 100.000,00 92.753,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 92,75%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano plac zabaw przy ul. Włóknienniczej 19 oraz doposażono plac zabaw przy ul. Tamka 18.
2029611 - Realizacja obelisku upamiętniającego 185 rocznicę nadania ulicy Piotrkowskiej obecnej nazwy	18.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 18.000,00 c: 17.604,12	0,00 18.000,00 17.604,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,80%	Zadanie zostało zrealizowane. Obelisk usytuowany na Placu Wolności przy ratuszu został odsłonięty podczas obchodów Święta Łodzi.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.918.825,00	1.918.825,00	0,00	0,00	87,19%	
		c: 1.672.944,25	1.672.944,25	0,00	0,00		
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
		b: 624.925,00	624.925,00	0,00	0,00	94,03%	
		c: 587.607,93	587.607,93	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
		b: 624.925,00	624.925,00	0,00	0,00	94,03%	
		c: 587.607,93	587.607,93	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 624.925,00</b>	<b>624.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,03%</b>	
		<b>c: 587.607,93</b>	<b>587.607,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2111211 - Budowa oświetlenia ulic: Storczykowa, Czternastu Straconych, Brójcecka, Pilotów, Popielarnia	347.925,00 2008 - 2008	a: 700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano oświetlenie: w ul. Storczykowej (3 pkt świetlne), w ul. Pilotów (15 pkt świetlnych), w ul. Popielarnia (24 pkt świetlne) i w ul. Czternastu Straconych do ul. Brójceckiej (19 pkt świetlnych).
		b: 347.925,00	347.925,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 347.924,13	347.924,13	0,00	0,00		
2111271 - Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia dróg	277.000,00 2008 - 2008	a: 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		Zapłacono za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego zlokalizowanego w ulicach: Romanowskiej, Łagiewnickiej, Hodowlanej, Olkuskiej, Kraszewskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Podchorążych/ ul. Artylerzystów i na skrzyżowaniu ul. Urzędniczej/ ul. Wrocławskiej. Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia w ulicach: Zamiejskiej na odc. od ul. Pilotów do nr 19, Kraszewskiego na odc. od ul. Przyborowskiego do końca ulicy, Olkuskiej na odc. od ul. Brzezińskiej do nr 3, Okólnej - Trakt Strykowski - północna strona od wysokości ul. Antycznej, Giewont na odc. od pętli tramwajowej do ul. Krokiew, Hodowlanej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Kąkolowej oraz na skrzyżowaniu ulic Podchorążych i Artylerzystów. Zadanie dofinansowane środkami Rad Osiedli: Bałuty Zachodnie, Złotno, Stoki.
		b: 277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	86,53%	
		c: 239.683,80	239.683,80	0,00	0,00		
90095 - Pozostała działalność		a: 2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.293.900,00	1.293.900,00	0,00	0,00	83,88%	
		c: 1.085.336,32	1.085.336,32	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.293.900,00	1.293.900,00	0,00	0,00	83,88%	
		c: 1.085.336,32	1.085.336,32	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 2.820.000,00</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 1.293.900,00</b>	<b>1.293.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,88%</b>	
		<b>c: 1.085.336,32</b>	<b>1.085.336,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2111191 - Demontaż sieci trakcji tramwajowej przyłączonej do budynków zlokalizowanych na terenie Łodzi	485.070,00 2008 - 2008	a: 450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano przeniesień podwieszonych sieci trakcyjnej z budynków na słupy trakcyjne w następujących lokalizacjach: ul. Gdańska 57a, ul. Gdańska 72, ul. Kopernika 23, ul. Limanowskiego 115, ul. Promienna 16, ul. Wojska Polskiego 124, ul. Wojska Polskiego 78 i ul. Zgierska 22.
		b: 485.070,00	485.070,00	0,00	0,00	81,95%	
		c: 397.532,00	397.532,00	0,00	0,00		
2111241 - Przebudowa kabli trakcyjnych z podstacji przy ul. Przechodniej	672.800,00 2008 - 2008	a: 2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano kable trakcyjne dł. 8.199 m.
		b: 672.800,00	672.800,00	0,00	0,00	82,01%	
		c: 551.774,32	551.774,32	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2111281 - Dokumentacja techniczna na przebudowę podstacji, sieci i kabli trakcyjnych	136.030,00 2008 - 2008	a: 120.000,00 b: 136.030,00 c: 136.030,00	120.000,00 136.030,00 136.030,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Opracowano dokumentację na przebudowę: 1/ kabli trakcyjnych: w ul. Kilińskiego na odc. od ul. Dąbrowskiego do ul. Przybyszewskiego, w podstacji na ul. Dąbrowskiego wzdłuż ul. Dąbrowskiego w kierunku ul. Rzgowskiej. 2/ sieci trakcyjnej w ul. Kilińskiego na odc. od ul. Przybyszewskiego do ul. Orlej, w ul. Kilińskiego na odc. od ul. Dąbrowskiego do ul. Przybyszewskiego.
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		a: 4.405.400,00 b: 3.642.192,00 c: 3.622.154,50	4.392.800,00 3.629.592,00 3.609.554,50	0,00 0,00 0,00	12.600,00 12.600,00 12.600,00	99,45%	
190000 - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków		a: 150.000,00 b: 330.000,00 c: 328.863,00	150.000,00 330.000,00 328.863,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,66%	
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych		a: 0,00 b: 110.000,00 c: 110.000,00	0,00 110.000,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
190000 - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków		a: 0,00 b: 110.000,00 c: 110.000,00	0,00 110.000,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 110.000,00 c: 110.000,00</b>	<b>0,00 110.000,00 110.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2134141 - Dokumentacja konserwatorsko - projektowo - kosztorysowa modernizacji willi Kindermana przy ul. Wólczańskiej 31/33.	110.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 110.000,00 c: 110.000,00	0,00 110.000,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację inwentaryzacyjną willi oraz ekspertyzę budowlaną wraz z oceną stanu technicznego instalacji wewnętrznych.
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		a: 150.000,00 b: 220.000,00 c: 218.863,00	150.000,00 220.000,00 218.863,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,48%	
190000 - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków		a: 150.000,00 b: 220.000,00 c: 218.863,00	150.000,00 220.000,00 218.863,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,48%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 150.000,00 b: 220.000,00 c: 218.863,00</b>	<b>150.000,00 220.000,00 218.863,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,48%</b>	
2134091 - Oświetlenie iluminacyjne Cerkwi p.w. św. A. Newskiego przy ul. Kilińskiego 56	150.000,00 2008 - 2008	a: 150.000,00 b: 0,00 c: 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki przeniesiono na realizację zadania "Oświetlenie iluminacyjne zabytkowych obiektów".
2134111 - Oświetlenie iluminacyjne zabytkowych obiektów	220.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 220.000,00 c: 218.863,00	0,00 220.000,00 218.863,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,48%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano oświetlenie iluminacyjne Cerkwi p.w. św. A. Newskiego przy ul. Kilińskiego 56 oraz kościoła p.w. św. Jerzego przy ul. św. Jerzego 7A w Łodzi.
650000 - Wydział Kultury		a: 4.255.400,00 b: 3.312.192,00 c: 3.293.291,50	4.242.800,00 3.299.592,00 3.280.691,50	0,00 0,00 0,00	12.600,00 12.600,00 12.600,00	99,43%	
92106 - Teatry		a: 804.500,00 b: 921.500,00 c: 919.114,00	804.500,00 921.500,00 919.114,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,74%	
650200 - Teatr Nowy		a: 113.000,00 b: 113.000,00 c: 110.614,00	113.000,00 113.000,00 110.614,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,89%	
<b>Gmina</b>							

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>a:</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,89%</b>
		<b>c:</b>	<b>110.614,00</b>	<b>110.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2081741 - Zakup komputerów z oprogramowanien	75.000,00	a:	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: 6 komputerów, 3
	2008 - 2008	b:	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	notebooki, programy komputerowe na 12 stanowisk, 6
		c:	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	drukarek, urządzenie wielofunkcyjne, 8 monitorów.
2081781 - Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji	13.000,00	a:	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wentylację
	2008 - 2008	b:	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	mechaniczną balkonu w sali widowiskowej teatru.
		c:	10.614,00	10.614,00	0,00	0,00	
2081751 - Zakup gabloty reklamowo - informacyjnej	25.000,00	a:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
650210 - Teatr Powszechny		a:	408.500,00	408.500,00	0,00	0,00	
		b:	408.500,00	408.500,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	408.500,00	408.500,00	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>c:</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2081871 - Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach Teatru	300.000,00	a:	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b:	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2081801 - Zakup pulpitu inspicjenta	100.000,00	a:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2081791 - Zakup komputera z oprogramowaniem	8.500,00	a:	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b:	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
650220 - Teatr Lalek Arlekin		a:	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
		b:	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>c:</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2134441 - Wyposażenie siedziby Zespołu Tańca Ludowego HARNAM.	100.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono pierwsze
	2008 - 2008	b:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	wyposażenie do siedziby ZTL "Hamam".
		c:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2134431 - Przygotowanie dokumentacji modernizacji Teatru Lalek "Arlekin".	17.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Sfinansowano wykonanie
	2008 - 2008	b:	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	projektu budowlanego modernizacji teatru.
		c:	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
2081881 - Zakup komputerów z oprogramowanien	35.000,00	a:	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 4 komputery z
	2008 - 2008	b:	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	oprogramowaniem, drukarkę laserową.
		c:	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
650230 - Teatr Lalki i Aktora Pinokio		a:	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	
		b:	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>c:</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2081901 - Zakup komputerów z oprogramowanien	40.000,00	a:	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono program finansowo
	2008 - 2008	b:	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	księgowy, oprogramowanie na 6 stanowisk, 6 zestawów
		c:	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	komputerowych, serwer z oprzyrządowaniem, 3 drukarki.



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2081921 - Roboty elewacyjne i wymiana okien	178.000,00	a: 178.000,00	178.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b: 178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 178.000,00	178.000,00	0,00	0,00		
650240 - Teatr Muzyczny		a: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
		b: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2081931 - Zakup komputerów z oprogramowaniem	30.000,00	a: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 5 komputerów z
	2008 - 2008	b: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00%	oprogramowaniem, laptop do obsługi projektora, 2 drukarki,
		c: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		urządzenie wielofunkcyjne.
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		a: 1.739.900,00	1.727.300,00	0,00	12.600,00		
		b: 289.900,00	277.300,00	0,00	12.600,00	100,00%	
		c: 289.887,62	277.287,62	0,00	12.600,00		
650110 - Bałucki Ośrodek Kultury		a: 36.900,00	36.900,00	0,00	0,00		
		b: 36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 36.900,00	36.900,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2081621 - Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Żubardzkiej	13.400,00	a: 13.400,00	13.400,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b: 13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 13.400,00	13.400,00	0,00	0,00		
2081581 - Zakup komputerów z oprogramowaniem	23.500,00	a: 23.500,00	23.500,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 3 zestawy
	2008 - 2008	b: 23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	100,00%	komputerowe, notebook, urządzenie wielofunkcyjne.
		c: 23.500,00	23.500,00	0,00	0,00		
650120 - Ośrodek Kultury Górna		a: 17.000,00	17.000,00	0,00	0,00		
		b: 17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 17.000,00	17.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2081631 - Zakup komputerów z oprogramowaniem	17.000,00	a: 17.000,00	17.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 5 zestawów
	2008 - 2008	b: 17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100,00%	komputerowych z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem oraz
		c: 17.000,00	17.000,00	0,00	0,00		2 drukarki.
650130 - Poleski Ośrodek Sztuki		a: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
		b: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2081641 - Zakup komputerów z oprogramowaniem	25.000,00	a: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono program finansowo
	2008 - 2008	b: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00%	księgowy, 4 komputery z oprogramowaniem, drukarkę.
		c: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
650170 - Ośrodek Kultury Karolew		a: 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
		b: 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>c:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2081661 - Zakup komputerów z oprogramowanien	10.000,00	a:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem i 2 drukarki.
	2008 - 2008	b:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
650180 - Centrum Kultury Młodych		a:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		b:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>c:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2081671 - Zakup komputerów z oprogramowanien	15.000,00	a:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem.
	2008 - 2008	b:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
2081681 - Zakup projektora multimedialnego	10.000,00	a:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
650260 - Fabryka Sztuki w Łodzi		a:	1.626.000,00	1.613.400,00	0,00	12.600,00	
		b:	176.000,00	163.400,00	0,00	12.600,00	99,99%
		c:	175.987,62	163.387,62	0,00	12.600,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>1.626.000,00</b>	<b>1.613.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>176.000,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>99,99%</b>
		<b>c:</b>	<b>175.987,62</b>	<b>163.387,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	
2081701 - Zakup rzutników i ekranów	18.000,00	a:	18.000,00	16.200,00	0,00	1.800,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 projektory (rzutniki) i 2 ekrany.
	2008 - 2008	b:	18.000,00	16.200,00	0,00	1.800,00	100,00%
		c:	18.000,00	16.200,00	0,00	1.800,00	
2081711 - Zakup systemu nagłośniającego	60.000,00	a:	60.000,00	54.000,00	0,00	6.000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: 6 głośników aktywnych, mikser cyfrowy, 4 mikrofony dynamiczne, 6 mikrofonów specjalistycznych, systemy bezprzewodowe, statywy mikrofonowe, kolumnowe oraz 2 nadajniki.
	2008 - 2008	b:	60.000,00	54.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
		c:	60.000,00	54.000,00	0,00	6.000,00	
2081721 - Zakup oświetlenia scenicznego	30.000,00	a:	30.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: pulpit sterowniczy, regulator cyfrowy, projektor z przysłoną oraz oprzyrządowanie.
	2008 - 2008	b:	30.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
		c:	30.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	
2081731 - Przygotowanie projektu Inkubator Kultury	1.500.000,00	a:	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Środki finansowe przeniesiono na zadanie pn." Przygotowania do projektu Inkubator Kultury" realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
	2008 - 2008	b:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		c:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2134371 - Przygotowanie pomieszczenia i przyłączy pod węzeł ciepłny.	50.000,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	99,98%
		c:	49.987,62	49.987,62	0,00	0,00	
2081691 - Zakup komputerów z oprogramowanien	18.000,00	a:	18.000,00	16.200,00	0,00	1.800,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 1 notebook, 3 drukarki i skaner.
	2008 - 2008	b:	18.000,00	16.200,00	0,00	1.800,00	100,00%
		c:	18.000,00	16.200,00	0,00	1.800,00	
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych		a:	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
		b:	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
650050 - Miejska Galeria Sztuki		a:	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
		b:	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>c:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2081971 - Zakup dzieł sztuki dla Miejskiej Galerii Sztuki	100.000,00 2008 - 2008	a: b: c:	100.000,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 15 obrazów i 2 filmy.
2082951 - Zakup komputerów z oprogramowaniem	50.000,00 2008 - 2008	a: b: c:	50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 5 komputerów z oprogramowaniem, notebook, 5 drukarek, skaner, projektor i nagrywarkę.
92114 - Pozostałe instytucje kultury		a: b: c:	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
650280 - EC1 Łódź-Miasto Kultury		a: b: c:	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
<b>Gmina</b>		<b>a:</b> <b>b:</b> <b>c:</b>	<b>0,00</b> <b>90.000,00</b> <b>90.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>90.000,00</b> <b>90.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
2134421 - Wyposażenie jednostki w składniki majątku trwałego.	90.000,00 2008 - 2008	a: b: c:	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla nowo powstałej instytucji kultury.
92116 - Biblioteki		a: b: c:	279.000,00 279.000,00 278.997,30	279.000,00 279.000,00 278.997,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
650060 - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Bałuty		a: b: c:	60.000,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
<b>Gmina</b>		<b>a:</b> <b>b:</b> <b>c:</b>	<b>60.000,00</b> <b>60.000,00</b> <b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b> <b>60.000,00</b> <b>60.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
2082961 - Zakup komputerów z oprogramowaniem	60.000,00 2008 - 2008	a: b: c:	60.000,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: 19 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, program finansowo - księgowy, kadrowo - płacowy, 13 drukarek, 3 kserokopiarki.
650070 - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Górna		a: b: c:	60.000,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
<b>Gmina</b>		<b>a:</b> <b>b:</b> <b>c:</b>	<b>60.000,00</b> <b>60.000,00</b> <b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b> <b>60.000,00</b> <b>60.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
2081511 - Zakup komputerów z oprogramowaniem	60.000,00 2008 - 2008	a: b: c:	60.000,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 15 zestawów komputerowych, 3 drukarki, 4 czytniki kodów kreskowych, 6 zasilaczy ups, 4 routery, program finansowo-księgowy oraz licencję programów na 5 stanowisk.
650080 - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Polesie		a: b: c:	74.000,00 74.000,00 74.000,00	74.000,00 74.000,00 74.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
<b>Gmina</b>		<b>a:</b> <b>b:</b> <b>c:</b>	<b>74.000,00</b> <b>74.000,00</b> <b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b> <b>74.000,00</b> <b>74.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2081541 - Zakup autolektorów do Punktów Informacji Komputerowej	28.215,00	a: 34.000,00 b: 28.215,00 c: 28.215,00	34.000,00 28.215,00 28.215,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 3 urządzenia komputerowe do czytania dla osób niewidomych.
2081521 - Zakup komputerów z oprogramowaniem	45.785,00	a: 40.000,00 b: 45.785,00 c: 45.785,00	40.000,00 45.785,00 45.785,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: 16 zestawów komputerowych, 5 drukarek i monitor.
650090 - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Śródmieście		a: 40.000,00 b: 40.000,00 c: 40.000,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 40.000,00 b: 40.000,00 c: 40.000,00</b>	<b>40.000,00 40.000,00 40.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2081551 - Zakup komputerów z oprogramowaniem	40.000,00	a: 40.000,00 b: 40.000,00 c: 40.000,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: 13 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, program finansowo - księgowy, 2 drukarki do kodów kreskowych, 7 drukarek.
650100 - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Widzew		a: 45.000,00 b: 45.000,00 c: 44.997,30	45.000,00 45.000,00 44.997,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 45.000,00 b: 45.000,00 c: 44.997,30</b>	<b>45.000,00 45.000,00 44.997,30</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,99%</b>	
2081561 - Zakup komputerów z oprogramowaniem	45.000,00	a: 45.000,00 b: 45.000,00 c: 44.997,30	45.000,00 45.000,00 44.997,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 zestawy komputerowe, program biblioteczny LIBRA 2000, katalog rozszerzony z serwerem LIBRA oraz program finansowo - księgowy.
92118 - Muzea		a: 1.282.000,00 b: 1.581.792,00 c: 1.565.292,58	1.282.000,00 1.581.792,00 1.565.292,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,96%	
650010 - Centralne Muzeum Włókiennictwa		a: 1.235.000,00 b: 1.235.000,00 c: 1.235.000,00	1.235.000,00 1.235.000,00 1.235.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.235.000,00 b: 1.235.000,00 c: 1.235.000,00</b>	<b>1.235.000,00 1.235.000,00 1.235.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2082861 - Zakup komputerów z oprogramowaniem	35.000,00	a: 35.000,00 b: 35.000,00 c: 35.000,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 9 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 2 laptopy, 5 drukarek laserowych.
2082871 - Zakup wyposażenia kompleksu "Skansen"	1.200.000,00	a: 1.200.000,00 b: 1.200.000,00 c: 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: statyw, prasę, lupę z lampą, mikroskop, wyposażenia pracowni konserwacji tkanin, gabloty, witryny wystawowe oraz zainstalowano telewizję przemysłową.
650020 - Muzeum Historii Miasta Łodzi		a: 22.000,00 b: 82.000,00 c: 82.000,00	22.000,00 82.000,00 82.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 22.000,00 b: 82.000,00 c: 82.000,00</b>	<b>22.000,00 82.000,00 82.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2134461 - Wymiana nastawni oświetlenia scenicznego, doposażenie i zakup rzutnika multimedialnego.	60.000,00	a: 0,00 b: 60.000,00 c: 60.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono nastawnię oświetlenia scenicznego, zestawy nagłaśniające, reflektory, sprzęt multimedialny.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2082921 - Zakup komputerów z oprogramowaniem	22.000,00	a: 22.000,00	22.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 7 zestawów komputerowych i 2 drukarki.
	2008 - 2008	b: 22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 22.000,00	22.000,00	0,00	0,00		
650030 - Muzeum Tradycji Niepodległościowych		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		93,12%
		b: 239.792,00	239.792,00	0,00	0,00		
		c: 223.292,58	223.292,58	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>93,12%</b>
		<b>b: 239.792,00</b>	<b>239.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 223.292,58</b>	<b>223.292,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2134401 - Wymiana okien w budynku Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy ul. Gdańskiej 13	179.792,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2008 - 2008	b: 179.792,00	179.792,00	0,00	0,00	90,82%	
		c: 163.292,58	163.292,58	0,00	0,00		
2134391 - Modernizacja dziedzińca wewnętrznego Oddziału Radogoszcz Muzeum Tradycji Niepodległościowych	60.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono całkowicie podłogi na wewnętrznym dziedzińcu muzeum.
	2008 - 2008	b: 60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
650040 - Muzeum Kinematografii		a: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		100,00%
		b: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
		c: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00%</b>
		<b>b: 25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2082931 - Zakup programów komputerowych	25.000,00	a: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		Środki finansowe przeniesiono na zadanie "Zakup komputerów z oprogramowaniem".
	2008 - 2008	b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2134361 - Zakup komputerów z oprogramowaniem.	25.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 4 zestawy komputerowe, program finansowo - księgowy, kadrowo - płacowy oraz urządzenie wielofunkcyjne.
	2008 - 2008	b: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		a: 149.000,00	149.000,00	0,00	0,00		99,78%
		b: 149.000,00	149.000,00	0,00	0,00		
		c: 148.670,82	148.670,82	0,00	0,00		
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 149.000,00	149.000,00	0,00	0,00		99,78%
		b: 149.000,00	149.000,00	0,00	0,00		
		c: 148.670,82	148.670,82	0,00	0,00		
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne		a: 149.000,00	149.000,00	0,00	0,00		99,78%
		b: 149.000,00	149.000,00	0,00	0,00		
		c: 148.670,82	148.670,82	0,00	0,00		
560020 - Miejski Ogród Zoologiczny		a: 74.000,00	74.000,00	0,00	0,00		99,89%
		b: 74.000,00	74.000,00	0,00	0,00		
		c: 73.919,82	73.919,82	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>99,89%</b>
		<b>b: 74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 73.919,82</b>	<b>73.919,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2073611 - Zakupy inwestycyjne	74.000,00	a: 74.000,00	74.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono pojazdy elektryczne do obsługi obiektów na terenie Ogrodu (wózki typu melex - 2 szt.) oraz urządzenie do czyszczenia kanalizacji.
	2008 - 2008	b: 74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	99,89%	
		c: 73.919,82	73.919,82	0,00	0,00		
560030 - Ogród Botaniczny		a: 75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		99,67%
		b: 75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		
		c: 74.751,00	74.751,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>99,67%</b>
		<b>b: 75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>c:</b>	<b>74.751,00</b>	<b>74.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2073631 - Zakupy inwestycyjne	75.000,00	a:	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód
	2008 - 2008	b:	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	99,67% dostawczy Renault, kosiarkę i odkurzaczy do liści.
		c:	74.751,00	74.751,00	0,00	0,00	
926 - Kultura fizyczna i sport		a:	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
		b:	6.519.980,00	6.519.980,00	0,00	0,00	85,88%
		c:	5.599.541,31	5.599.541,31	0,00	0,00	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	632.966,00	632.966,00	0,00	0,00	99,99%
		c:	632.931,25	632.931,25	0,00	0,00	
92601 - Obiekty sportowe		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	465.775,00	465.775,00	0,00	0,00	99,99%
		c:	465.741,00	465.741,00	0,00	0,00	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	465.775,00	465.775,00	0,00	0,00	99,99%
		c:	465.741,00	465.741,00	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>465.775,00</b>	<b>465.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		<b>c:</b>	<b>465.741,00</b>	<b>465.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2125501 - Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Pietrusińskiego	465.775,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 2 boiska (do
	2008 - 2008	b:	465.775,00	465.775,00	0,00	0,00	99,99% siatkówki i koszykówki) oraz urządzone tereny zielone przy
		c:	465.741,00	465.741,00	0,00	0,00	boiskach (ogrodzono teren, założono trawniki, wybudowano
							alejki, zamontowano ławki i kosze na śmieci). Inwestycja
							zgłoszona przez Radę Osiedla Koziny.
92695 - Pozostała działalność		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	167.191,00	167.191,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	167.190,25	167.190,25	0,00	0,00	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	167.191,00	167.191,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	167.190,25	167.190,25	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>167.191,00</b>	<b>167.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>c:</b>	<b>167.190,25</b>	<b>167.190,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2125371 - Budowa boiska do koszykówki na placu przy Gimnazjum Nr 26 ul. 1-go Maja 89 - II etap	167.191,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano boisko do
	2008 - 2008	b:	167.191,00	167.191,00	0,00	0,00	100,00% koszykówki, ogrodzenie, ustawiono trybuny dla widzów oraz
		c:	167.190,25	167.190,25	0,00	0,00	kosze na śmieci. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla
							Stare Polesie.
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	1.702.656,00	1.702.656,00	0,00	0,00	99,96%
		c:	1.701.947,62	1.701.947,62	0,00	0,00	
92695 - Pozostała działalność		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	1.702.656,00	1.702.656,00	0,00	0,00	99,96%
		c:	1.701.947,62	1.701.947,62	0,00	0,00	
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b:	1.702.656,00	1.702.656,00	0,00	0,00	99,96%
		c:	1.701.947,62	1.701.947,62	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>1.702.656,00</b>	<b>1.702.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>c:</b>	<b>1.701.947,62</b>	<b>1.701.947,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2118791 - Opracowanie projektu odtworzenia obiektu sportowego przy Gimnazjum nr 37 przy ul. Jarosławskiej 29	30.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 30.000,00 c: 29.500,00	0,00 30.000,00 29.500,00	0,00 30.000,00 29.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Piastów - Kurak.
2118651 - Budowa osiedlowego obiektu rekreacyjno-sportowego "Górniak"	943.189,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 943.189,00 c: 943.024,53	0,00 943.189,00 943.024,53	0,00 943.189,00 943.024,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zrealizowano. Wybudowano zespół boisk i obiektów sportowych, dojście do obiektu, wykonano nasadzenia zieleni. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Górniak.
2118661 - Boiska rekreacyjne i ścieżki piesze w parku osiedlowym Nad Nerem	729.467,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 729.467,00 c: 729.423,09	0,00 729.467,00 729.423,09	0,00 729.467,00 729.423,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zrealizowano. Wybudowano plac zabaw, ścieżki, ogrodzono boiska. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nad Nerem.
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 0,00 b: 107.935,00 c: 107.020,56	0,00 107.935,00 107.020,56	0,00 107.935,00 107.020,56	0,00 0,00 0,00	0,00 99,15% 0,00	
92695 - Pozostała działalność		a: 0,00 b: 107.935,00 c: 107.020,56	0,00 107.935,00 107.020,56	0,00 107.935,00 107.020,56	0,00 0,00 0,00	0,00 99,15% 0,00	
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 0,00 b: 107.935,00 c: 107.020,56	0,00 107.935,00 107.020,56	0,00 107.935,00 107.020,56	0,00 0,00 0,00	0,00 99,15% 0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00 b: 107.935,00 c: 107.020,56</b>	<b>0,00 107.935,00 107.020,56</b>	<b>0,00 107.935,00 107.020,56</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 99,15% 0,00</b>	
2127001 - Wykonanie projektu i montaż piaskownicy na placu zabaw przy ul. Dębowskiego	3.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 3.000,00 c: 2.806,00	0,00 3.000,00 2.806,00	0,00 3.000,00 2.806,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2127021 - Modernizacja płyty boiska piłkarskiego w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 450	30.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 30.000,00 c: 29.280,00	0,00 30.000,00 29.280,00	0,00 30.000,00 29.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.
2127091 - Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Rokicińskiej 450 w Łodzi	37.025,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 37.025,00 c: 37.024,56	0,00 37.025,00 37.024,56	0,00 37.025,00 37.024,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.
2127111 - Wykonanie dokumentacji oraz budowa ogrodzenia (piłkochwyty) boiska przy ul. Grabińskiej w Łodzi.	37.910,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 37.910,00 c: 37.910,00	0,00 37.910,00 37.910,00	0,00 37.910,00 37.910,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nowosolna.
870000 - Wydział Sportu		a: 2.640.000,00 b: 4.076.423,00 c: 3.157.641,88	2.640.000,00 4.076.423,00 3.157.641,88	2.640.000,00 4.076.423,00 3.157.641,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77,46%
92601 - Obiekty sportowe		a: 590.000,00 b: 1.379.163,00 c: 1.376.525,17	590.000,00 1.379.163,00 1.376.525,17	590.000,00 1.379.163,00 1.376.525,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,81%
870000 - Wydział Sportu		a: 590.000,00 b: 1.379.163,00 c: 1.376.525,17	590.000,00 1.379.163,00 1.376.525,17	590.000,00 1.379.163,00 1.376.525,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,81%
<b>Gmina</b>		<b>a: 590.000,00 b: 1.379.163,00 c: 1.376.525,17</b>	<b>590.000,00 1.379.163,00 1.376.525,17</b>	<b>590.000,00 1.379.163,00 1.376.525,17</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,81%</b>
2130051 - Budowa boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Dębowskiego i ul. Potokowej - projekt II etapu	63.500,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 63.500,00 c: 63.440,00	0,00 63.500,00 63.440,00	0,00 63.500,00 63.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2119631 - Zakup trybun składanych - stadion ul. Lumumby 22/26	200.000,00 2008 - 2008	a: 200.000,00 b: 200.000,00 c: 199.999,70	200.000,00 200.000,00 199.999,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2119501 - Budowa odkrytego Skate Parku	300.000,00 2008 - 2008	a: 300.000,00 b: 0,00 c: 0,00	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zadanie realizowane w rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej przez Miejski Ośrodek Sportu i Turystyki.
2119491 - Modernizacja stadionu sportowego przy Al. J. Piłsudskiego 138	50.000,00 2008 - 2008	a: 50.000,00 b: 50.000,00 c: 49.989,50	50.000,00 50.000,00 49.989,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano bramki obrotowe z oprzyrządowaniem.
2119471 - Budowa boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Dębowskiego i ul Potokowej	1.065.663,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 1.065.663,00 c: 1.063.095,97	0,00 1.065.663,00 1.063.095,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,76%	Zaplanowany na 2008 r. zakres prac został zrealizowany. Wykonano aktualizację dokumentacji oraz prace związane z przebudową obiektu. Inwestycja zgłoszona przez Rady Osiedla: Stoki, Widzew Wschód i Mileszki.
2119651 - Dokumentacja dla dokończenia budowy obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiernej Rzeki	40.000,00 2008 - 2008	a: 40.000,00 b: 0,00 c: 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zadanie realizowane w rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
92604 - Instytucje kultury fizycznej		a: 2.050.000,00 b: 2.697.260,00 c: 1.781.116,71	2.050.000,00 2.697.260,00 1.781.116,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66,03%	
870000 - Wydział Sportu		a: 2.050.000,00 b: 2.582.260,00 c: 1.666.119,83	2.050.000,00 2.582.260,00 1.666.119,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,52%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 2.050.000,00</b> <b>b: 2.582.260,00</b> <b>c: 1.666.119,83</b>	<b>2.050.000,00</b> <b>2.582.260,00</b> <b>1.666.119,83</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>64,52%</b>	
2119531 - Wykonanie elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK)	2.000,00 2008 - 2008	a: 160.000,00 b: 2.000,00 c: 1.649,34	160.000,00 2.000,00 1.649,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,47%	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na konieczność zaangażowania środków znacznie przekraczających wysokość środków zaplanowanych.
2119541 - Modernizacja obiektu sportowego "Karpacka" i zakup sprzętu	279.000,00 2008 - 2008	a: 225.000,00 b: 279.000,00 c: 248.899,61	225.000,00 279.000,00 248.899,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89,21%	Wykonano dokumentację techniczną. Wymieniono okna w hali sportowej, wykonano elewację południową hali sportowej oraz zakupiono sprzęt gimnastyczny.
2119561 - Modernizacja obiektu "Arturówek"	380.000,00 2008 - 2008	a: 380.000,00 b: 380.000,00 c: 68.971,74	380.000,00 380.000,00 68.971,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18,15%	Zakupiono urządzenia rekreacyjne typu antywandal, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na modernizację budynku biurowo - administracyjnego.
2119571 - Modernizacja obiektu "Stawy Stefańskiego"	400.000,00 2008 - 2008	a: 400.000,00 b: 400.000,00 c: 400.000,00	400.000,00 400.000,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację techniczną, wykonano remont: budowli piętrzącej, schodów skarpowych, pomostu kąpieliska, bulwaru, pomostu żeglarskiego oraz drenaż.
2119581 - Modernizacja obiektu "Stawy Jana"	560.000,00 2008 - 2008	a: 560.000,00 b: 560.000,00 c: 141.929,38	560.000,00 560.000,00 141.929,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25,34%	Zakupiono urządzenie rekreacyjne typu antywandal, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla rewitalizacji Dworku.
2119601 - Zakup agregatu prądowłórczego i spawalniczego - Hala Sportowa - ul. ks. Skorupki	30.000,00 2008 - 2008	a: 30.000,00 b: 30.000,00 c: 6.350,00	30.000,00 30.000,00 6.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21,17%	Zadanie zostało zrealizowane.
2119611 - Zakup centrali telefonicznej dla obiektu "Arturówek"	10.000,00 2008 - 2008	a: 10.000,00 b: 10.000,00 c: 9.681,00	10.000,00 10.000,00 9.681,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,81%	Zadanie zostało zrealizowane.
2142921 - Budowa odkrytego Skate Parku	369.260,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 369.260,00 c: 369.259,61	0,00 369.260,00 369.259,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31.12.2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 319.717,00 zł.



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2130081 - Dokumentacja dla dokończenia budowy obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiernej Rzeki oraz koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. 6-go Sierpnia 71	40.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2119691 - Zakup zestawu komputerowego	5.000,00 2008 - 2008	a: 5.000,00 b: 5.000,00 c: 4.999,00	5.000,00 5.000,00 4.999,00	5.000,00 5.000,00 4.999,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,98% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2119671 - Zainstalowanie kolektorów słonecznych - pływalnia "Wodny Raj"	347.000,00 2008 - 2008	a: 120.000,00 b: 347.000,00 c: 220.380,15	120.000,00 347.000,00 220.380,15	120.000,00 347.000,00 220.380,15	0,00 0,00 0,00	0,00 63,51% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków w kwocie 240.000 zł pozyskanych przez MOSiR z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2119621 - Zakup ciągnika rolniczego	60.000,00 2008 - 2008	a: 60.000,00 b: 60.000,00 c: 54.000,00	60.000,00 60.000,00 54.000,00	60.000,00 60.000,00 54.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2119641 - Zakup odkurzacza wodnego na pływalnię "Wodny Raj"	30.000,00 2008 - 2008	a: 30.000,00 b: 30.000,00 c: 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2119661 - Wyposażenie siłowni i zakup stacji uzdatniania wody - pływalnia "Promienistych"	70.000,00 2008 - 2008	a: 70.000,00 b: 70.000,00 c: 70.000,00	70.000,00 70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
870030 - Centrum Sportu i Rekreacji		a: 0,00 b: 115.000,00 c: 114.996,88	0,00 115.000,00 114.996,88	0,00 115.000,00 114.996,88	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b> <b>b: 115.000,00</b> <b>c: 114.996,88</b>	<b>0,00</b> <b>115.000,00</b> <b>114.996,88</b>	<b>0,00</b> <b>115.000,00</b> <b>114.996,88</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>100,00%</b> <b>0,00</b>	
2119591 - Budowa dwóch kortów do tenisa ziemnego w Parku 3-go Maja	70.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 70.000,00 c: 69.996,88	0,00 70.000,00 69.996,88	0,00 70.000,00 69.996,88	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2130031 - Zakup urządzenia do pomiaru prędkości na wyścigach samochodowych	45.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 45.000,00 c: 45.000,00	0,00 45.000,00 45.000,00	0,00 45.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
<b>B. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego</b>		<b>a: 1.873.500,00</b> <b>b: 18.067.388,00</b> <b>c: 18.067.373,00</b>	<b>1.873.500,00</b> <b>18.067.388,00</b> <b>18.067.373,00</b>	<b>1.873.500,00</b> <b>18.067.388,00</b> <b>18.067.373,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>100,00%</b> <b>0,00</b>	
750 - Administracja publiczna		a: 1.873.500,00 b: 18.067.388,00 c: 18.067.373,00	1.873.500,00 18.067.388,00 18.067.373,00	1.873.500,00 18.067.388,00 18.067.373,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 1.873.500,00 b: 18.067.388,00 c: 18.067.373,00	1.873.500,00 18.067.388,00 18.067.373,00	1.873.500,00 18.067.388,00 18.067.373,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	
75095 - Pozostała działalność		a: 1.873.500,00 b: 18.067.388,00 c: 18.067.373,00	1.873.500,00 18.067.388,00 18.067.373,00	1.873.500,00 18.067.388,00 18.067.373,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 1.873.500,00 b: 18.067.388,00 c: 18.067.373,00	1.873.500,00 18.067.388,00 18.067.373,00	1.873.500,00 18.067.388,00 18.067.373,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.873.500,00</b> <b>b: 18.067.388,00</b> <b>c: 18.067.373,00</b>	<b>1.873.500,00</b> <b>18.067.388,00</b> <b>18.067.373,00</b>	<b>1.873.500,00</b> <b>18.067.388,00</b> <b>18.067.373,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>100,00%</b> <b>0,00</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2126321 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny.	1.500.000,00 2008 - 2008	a: 1.500.000,00 b: 1.500.000,00 c: 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. Miasto w podwyższonym kapitale Spółki w zamian za wkład pieniężny objęło 1.500 nowych udziałów po 1.000 zł każdy. Przekazane środki pozwolą Spółce na spełnienie warunków stawianych przez bank przy ubieganiu się o kredyt preferencyjny na kolejne inwestycje.
2126341 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Tramwaje Podmiejskie" Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny.	73.500,00 2008 - 2008	a: 73.500,00 b: 73.500,00 c: 73.500,00	73.500,00 73.500,00 73.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. Miasto Łódź w zamian za wkład pieniężny objęło 147 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości 73.500 zł. Przekazane środki przeznaczono na współfinansowanie zakupu nowego taboru.
2126531 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź spółka z o.o. w zamian za wkład pieniężny	9.993.888,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 9.993.888,00 c: 9.993.888,00	0,00 9.993.888,00 9.993.888,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. w wyniku podwyższenia kapitału Spółki Miasto Łódź objęło 1.376 nowych udziałów po 7.263 zł każdy o łącznej wartości 9.993.888 zł. Dokapitalizowanie Spółki przez Miasto Łódź stanowi dofinansowanie zrealizowanego przez Spółkę zakupu 25 autobusów przegubowych marki Solaris, nabytych w celu poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej.
2126461 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej" Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny	6.200.000,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 6.200.000,00 c: 6.200.000,00	0,00 6.200.000,00 6.200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. Miasto Łódź objęło 620 nowych udziałów pokrywając je w całości wkładem gotówkowym w wysokości 6.200.000 zł. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie w części projektów drogowych realizowanych jednocześnie z budową nowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
2126351 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego" S.A. w zamian za wkład pieniężny.	300.000,00 2008 - 2008	a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 299.985,00	300.000,00 300.000,00 299.985,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. Miasto Łódź w podwyższonym kapitale Spółki w zamian za wkład pieniężny objęło 21 akcji po cenie emisyjnej 14.285 zł każda o łącznej wartości 299.985 zł.
<b>Ogółem:</b>		<b>a: 86.535.412,00 b: 106.005.828,00 c: 103.210.408,92</b>	<b>86.522.812,00 105.723.228,00 102.958.120,81</b>	<b>0,00 270.000,00 239.688,11</b>	<b>12.600,00 12.600,00 12.600,00</b>	<b>97,36%</b>	

## Objaśnienia :

- a - budżet uchwalony na rok 2008
- b - budżet po zmianach n.d. 31-12-2008
- c - wykonanie za rok 2008