



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ŁODZI

NA LATA 2018-2021
Z PERSPEKTYWĄ
DO ROKU 2025



Zgodnie z treścią art.18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) z wykonania programów ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się radzie powiatu lub radzie gminy.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łodzi na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku przyjęty został uchwałą Nr LXXVIII/2101/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 października 2018 r. Program ten jest uaktualnieniem Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łodzi na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018, przyjętego uchwałą Nr XI/139/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2011 r.

Główną ideą przyświecającą tworzeniu tego dokumentu była próba realnego wpływu na poprawę stanu środowiska miasta Łodzi, a tym samym na poprawę jakości życia jego mieszkańców.

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu była realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.

Treść Programu oraz jego założenia zostały opracowane zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska

W dokumencie dokonano oceny stanu środowiska na terenie miasta Łodzi z uwzględnieniem dziesięciu obszarów interwencji:

1. Ochrona klimatu i jakość powietrza.
2. Zagrożenie hałasem.
3. Pola magnetyczne (PEM).
4. Gospodarowanie wodami.
5. Gospodarka wodno – ściekowa.
6. Zasoby geologiczne.
7. Gleby.
8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.
9. Zasoby przyrodnicze.
10. Zagrożenie poważnymi awariami.

W każdym z obszarów interwencji wyszczególnione zostały zadania, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celu nadrzędnego jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców przy zachowaniu należytej jakości i różnorodności środowiska naturalnego.

Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację zadań w ramach poszczególnych obszarów interwencji byli: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu UMŁ, Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta UMŁ, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi.

Wykaz zadań wchodzących w skład danego obszaru interwencji, wraz ze szczegółowym opisem zakresu ich realizacji oraz wskazaniem kwoty wydatków, wykonanych w ramach tych zadań, przedstawia poniższa tabela. Do przygotowania tabeli wykorzystano dane dostępne pod adresem:

<http://bip.uml.lodz.pl/miasto/budzet-miasta/>.

OBSZAR INTERWENCJI	ZADANIE	2018				opis	2019				opis	2020				
		plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	%		plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	%		plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	%	opis
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie	4 424 690,00	4 814 690,00	2 798 231,81	58,12	W ramach realizacji projektów pn.: Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi, wykonano dodatkowe prace niezbędne do przeprowadzenia termomodernizacji obiektów, które nie były objęte umowami o dofinansowanie.	2 450 000,00	4 466 459,00	2 275 899,76	50,96	Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wykonanie prac towarzyszących przy realizacji robót termomodernizacyjnych w następujących szkołach: PM 10, SP 65, VII LO, ZSPM, SP 33, SP 162, SP142, SP 61, SP 120, ZSS 2, PM 112. Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz kosztorysów, ekspertyzy i nadzór ornitologiczny. Opłata za przyłącze gazowe SP 139.	2 450 000,00	2 616 455,00	2 610 079,65	99,76	W ramach zadania sfinansowano wykonanie i montaż budek dla ptaków, wykonanie ekspertyz przyrodniczych, pełnienie nadzoru przyrodniczego przy termomodernizacji placówek oświatowych, termomodernizację i -przebudowę wejścia ewakuacyjnego do SP nr 55, aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji, wykonanie prac niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji budynków.
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Łódzki rower miejski	4 594 055,00	4 498 055,00	3 683 206,02	81,88	W ramach zadania sfinansowano wydatki związane z eksploatacją systemu Łódzki Rower Publiczny.	4 594 055,00	4 594 055,00	3 723 078,76	81,04	W ramach zadania sfinansowano wydatki związane z eksploatacją systemu Łódzki Rower Publiczny.	8 336 378,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku system nie funkcjonował.
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Rower publiczny na przystankach KKA / integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - nowe marketingowe: "Rowerowe Łódzkie"	2 057 628,00	2 057 628,00	524 562,48	25,49	W ramach zadania sfinansowano wydatki związane z dostawą, uruchomieniem, zarządzaniem, promocją oraz eksploatacją systemu Rowerowe Łódzkie.	463 279,00	463 279,00	395 795,50	85,43	W ramach zadania sfinansowano wydatki związane z dostawą, uruchomieniem, zarządzaniem, promocją oraz eksploatacją systemu Rowerowe Łódzkie.	463 279,00	463 279,00	376 649,16	81,30	W ramach zadania sfinansowano wydatki związane z dostawą, uruchomieniem, zarządzaniem, promocją oraz eksploatacją systemu Rowerowe Łódzkie.
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	403 284 393,00	404 447 543,00	395 946 159,35	97,90	W ramach zadania sfinansowano: 1) usługi przewozowe - świadczone przez MPK ma liniami autobusowymi i tramwajowych w tym na linii LTR, 2) usługi przewozowe - realizowane na podst. Porozumień Międzygminnych przez MUK w Zgierz na liniach 6 i 61 oraz Gminę Andrespol na liniach 201 i 202, 3) wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej, 4) przewozy specjalne - usługa realizowana przez MPK - Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych, 5) dystrybucję, kontrolę i druk biletów, 6) dzierżawę dzialki przy dworcu Łódź Kaliska od PKP w celu zlokalizowania miejsc przystankowych dla autobusów, 7) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in.: audyt ex-ante, ex-post, badania komunikacyjne np.: potoki pasażerskie i struktura przejazdów pasażerów), 8) działania promocyjne ZDT, 9) opłaty i składki członkowskie.	415 222 959,00	437 165 805,00	430 621 046,07	98,56	W ramach zadania sfinansowano: 1) usługi przewozowe - świadczone przez MPK ma liniami autobusowymi i tramwajowych w tym na linii LTR, 2) usługi przewozowe - realizowane na podst. Porozumień Międzygminnych przez MUK w Zgierz na liniach 6 i 61 oraz Gminę Andrespol na liniach 201 i 202, 3) wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej, 4) przewozy specjalne - usługa realizowana przez MPK - Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych, 5) dystrybucję, kontrolę i druk biletów, 6) dzierżawę dzialki przy dworcu Łódź Kaliska od PKP w celu zlokalizowania miejsc przystankowych dla autobusów, 7) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in.: audyt ex-ante, ex-post, badania komunikacyjne np.: potoki pasażerskie i struktura przejazdów pasażerów), 8) działania promocyjne ZDT, 9) opłaty i składki członkowskie.	425 735 382,00	525 265 382,00	521 923 160,89	99,36	W ramach zadania sfinansowano: 1) usługi przewozowe - świadczone przez MPK ma liniami autobusowymi i tramwajowych w tym na linii LTR, 2) usługi przewozowe - realizowane na podst. Porozumień Międzygminnych przez MUK w Zgierz na liniach 6 i 61 oraz Gminę Andrespol na liniach 201 i 202, 3) wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej, 4) przewozy specjalne - usługa realizowana przez MPK - Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych, 5) dystrybucję, kontrolę i druk biletów, 6) dzierżawę dzialki przy dworcu Łódź Kaliska od PKP w celu zlokalizowania miejsc przystankowych dla autobusów, 7) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in.: audyt ex-ante, ex-post, badania komunikacyjne np.: potoki pasażerskie i struktura przejazdów pasażerów), 8) działania promocyjne ZDT, 9) opłaty i składki członkowskie.
	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne	9 000 000,00	8 299 560,00	8 116 107,30	97,79	W ramach zadania sfinansowano wydatki z tytułu zawartych przez miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi.	9 000 000,00	9 000 000,00	8 800 717,46	97,79	W ramach zadania sfinansowano wydatki z tytułu zawartych przez miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi.	9 500 000,00	8 770 000,00	8 423 375,29	96,05	W ramach zadania sfinansowano wydatki z tytułu zawartych przez miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi.
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych	43 000 000,00	43 000 000,00	38 759 860,09	90,14	Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miast wraz z ciągami pieszymi, skrzyżowaniami, chodnikami, przejściami podziemnymi i kładkami, - pozimowe i cykliczne mechaniczne czyszczenie pasów przykrawężnikowych, - oczyszczanie cykliczne ręczne: biegnące utrzymanie czystości (każdego dnia w dni robocze) na drogach publicznych, które obejmuje: chodniki, skwery, trawniki, ścieki rowerowe oraz opróżnianie koszy ulicznych, koszy na psie odchody oraz interwencyjne opróżnianie koszy, - prace interwencyjne w tym: doczyszczanie szereg przykrawężnikowych i usuwanie zanieczyszczeń z pasodewiedzi, oczyszczanie zanieczyszczeń z chodników, zbieranie śmieci, grabienie i usuwanie liści, koszenie pasów dróg publicznych, - oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, - oczyszczanie i wykoszenie torowisk, - biegnące utrzymanie czystości w pasach dróg wewnętrznych oraz na terenach gminnych niezabudowanych, - prace na terenach gminnych w tym: interwencyjne czyszczenie oraz przycięcie krzewów i żywoplotów, usuwanie liści, rekultywacja trawników - zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych, w kwocie 188.822 zł - biegnące utrzymanie letnie i zimowe Rejonu XIV oraz utrzymanie czystości na terenie woonerów: Knychańskiego, Składowa, Lindleya, - pozostałe zadania, w tym m.in. oczyszczanie wind, usuwanie graffiti, obsługa meteorologiczna, usuwanie gniazd owadów	40 962 120,00	41 082 634,00	39 737 007,33	96,72	Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miast wraz z ciągami pieszymi, skrzyżowaniami, chodnikami, przejściami podziemnymi i kładkami, - pozimowe i cykliczne mechaniczne czyszczenie pasów przykrawężnikowych, - oczyszczanie cykliczne ręczne: biegnące utrzymanie czystości (każdego dnia w dni robocze) na drogach publicznych, które obejmuje: chodniki, skwery, trawniki, ścieki rowerowe oraz opróżnianie koszy ulicznych, koszy na psie odchody oraz interwencyjne opróżnianie koszy, - prace interwencyjne w tym: doczyszczanie szereg przykrawężnikowych i usuwanie zanieczyszczeń z pasów jezdni, oczyszczanie zanieczyszczeń z chodników, zbieranie śmieci (grabienie i usuwanie liści), koszenie pasów dróg publicznych, - oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, - oczyszczanie i wykoszenie torowisk, - biegnące utrzymanie czystości w pasach dróg wewnętrznych oraz na terenach gminnych niezabudowanych, - prace na terenach gminnych w tym: interwencyjne czyszczenie oraz przycięcie krzewów i żywoplotów, usuwanie liści, rekultywacja trawników - zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych, w kwocie 188.822 zł - biegnące utrzymanie letnie i zimowe Rejonu XIV oraz utrzymanie czystości na terenie woonerów: Knychańskiego, Składowa, Lindleya, - pozostałe zadania, w tym m.in. oczyszczanie wind, usuwanie graffiti, obsługa meteorologiczna, usuwanie gniazd owadów	41 759 235,00	41 759 235,00	41 367 313,65	99,06	Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zimowe utrzymanie dróg publicznych ciągów pieszych, - oczyszczanie pozimowe pasów dróg publicznych, - interwencyjne czyszczenie jezdni i chodników, - interwencyjne koszenie i oczyszczanie torowisk, - cykliczne czyszczenie terenów publicznych, - opróżnianie koszy, - oczyszczanie przystanków MPK, - koszenie, usuwanie liści, sprzątanie, - zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, - czyszczenie pozimowe pasów dróg wewnętrznych, - cykliczne czyszczenie terenów gminnych, - opróżnianie koszy, - koszenie, usuwanie liści, sprzątanie, - biegnące utrzymanie letnie i zimowe Rejonu XIV oraz utrzymanie czystości na terenie woonerów: Knychańskiego, Składowa, Lindleya, - pozostałe zadania w tym: obsługa meteorologiczna, oczyszczanie wind, grupa interwencyjna
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	3 536 901,00	3 561 501,00	727 048,68	20,41	W ramach zadania zawarto umowy na realizację inwestycji Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10. Wykonano koncepcję architektoniczną dla Moniuszki 3 i 5, rozpoczęto prace projektowe. Trwały prace związane z wykonaniem drogi Tuwima-Moniuszki	23 105 646,00	23 024 712,00	5 761 000,52	25,02	W roku 2019 wykonano projekty budowlane i wykonawcze dla obiektów Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10. W budynkach przy Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 wykonano prace interwencyjne, rozbudowę i zabezpieczające. Zlecono projekt zamienny dla robót przebieg drogi Tuwima - Moniuszki. Zlecono projekt budowlany na wykonanie przebudowy ulicy Moniuszki.	56 483 570,00	27 179 089,00	26 899 623,63	98,97	W ramach realizacji zadania uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla budynków Moniuszki 3, 5, Tuwima 10, rozpoczęto w 2020 r. realizację prac budowlanych. Roboty w wymienionych obiektach prowadzono zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Trwają prace na wprowadzeniem zmian w zakresie projektu wykonania drogi łączącej Tuwima 2 z ul. Moniuszki. Wystąpił o nową decyzję ZDT. Opracowano projekt budowlany na wykonanie przebudowy ulicy Moniuszki. Uruchomiono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1	27 442 360,00	11 227 504,00	6 665 346,53	59,37	W ramach zadań: 1., Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 i 4: 1. Przebudowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Piłkowskiej do ul. Jaracza oraz ulicy Jaracza na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Wschodniej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - odebrano projekt budowlany i wykonawczy dla ul. Jaracza, trwają prace projektowe na ul. Wschodniej i roboty budowlane na ul. Jaracza. 2., Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1, 3 i 4 - przebudowa ul. Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piłkowskiej, ul. Rewolucji 1905r. na odc. od ul. Piłkowskiej do ul. Kilińskiego, przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Rewolucji 1905r. do ul. Narutowicza, budowa parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40, oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości działka 534/11 obręb 5-1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - 1) Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 Przebudowa i remont konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Jaracza 26 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - odebrano projekt budowlany 2) Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 Przebudowa budynków przy ul. Włóknienniczej nr 12, 14 i 16 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - trwają prace projektowe, wykonawca wyprzedzająco do przewidzianego w umowie terminu rozpoczęcia robót budowlanych zrealizował prace niewymagające pozwolenia na budowę.	99 018 027,00	55 105 375,00	33 723 550,32	61,20	- przygotowano i ogłoszono postępowania przetargowe mające na celu wykonanie Wykonawców dla 3 zadań inwestycyjnych objętych Projektem Nr 1 RDCU (ul. Kilińskiego 36, 28, ul. Wschodnia 45) - podpisano umowę na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włóknienniczej 15 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - - podpisano umowę na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włóknienniczej 22 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - - podpisano umowę na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbudowa budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905r. nr 13 oraz przebudowa istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905r. nr 15 i Rewolucji 1905r. nr 17 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - - realizowano prace projektowe dotyczące: ul. Pogonowskiego 34, ul. Rewolucji 1905 r. 13, 15, 17, 29, 31, ul. Włóknienniczej 11, 15, 2, 22, ul. Wschodniej 50, 52 - realizowano roboty budowlane: ul. Jaracza 26, ul. Kilińskiego 26, ul. Włókniennicza 4, 6, 8, 12, 14, 16,	100 189 154,00	79 937 765,00	56 483 354,41	74,31	W ramach zadania w 2020 r. opracowywano dokumentację projektową dla ul. Włóknienniczej 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, ul. Kilińskiego 28, ul. Pogonowskiego 34, ul. Rewolucji 1905 r. nr 13, 15, 17, 29, ul. Wschodniej 45, 52, 54. Ponadto realizowano roboty budowlane dla nieruchomości przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13, 15, 17, 29, ul. Wschodniej 45, 54, ul. Pogonowskiego 34, ul. Włóknienniczej 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 22, Kilińskiego 26. Zakończono inwestycje przy ul. Włóknienniczej 12, 14, 16 - w zakresie przebudowy budynków, Kilińskiego 26. Ponadto opracowano dokumentację projektową dla ul. Włóknienniczej oraz Paszki Mójewskiego, realizowano roboty budowlane przy ul. Wschodniej, ul. Kilińskiego, ul. Rewolucji 1905 r. nr 13, 15, 17, 29, ul. Włóknienniczej 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, ul. Kilińskiego 28, ul. Pogonowskiego 34, ul. Rewolucji 1905 r. nr 13, 15, 17, 29, ul. Wschodniej 45, 52, 54.

						3) Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 31 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji wschodniej budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - trwają prace projektowe, wykonawca wyprzedzająco do przewidzianego w umowie terminu rozpoczęcia robót budowlanych zrealizował prace niewymagające pozwolenia na budowę. 4) Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - przebudowa istniejącej zabudowy, w granicach działki przy ul. Kilińskiego 26 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - realizowano prace budowlane Realizowano również prace projektowe dotyczące: Pogonowskiego 34, Włókniennicza 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 11 i Wschodnia 50, 52, 54					3, 5, 7, ul. Wschodnia 54 - podpisano umowę na zadanie Przebudowa ul. Włóknienniczej oraz budowa pasażu pieszo-jezdnego łączącego ul. Włóknienniczą z ul. Jaracza w systemie "zaprojektuj i wybuduj", realizowano prace projektowe dotyczące Pasażu Majeowskiego, ul. Włóknienniczej, realizowano roboty budowlane ul. Kilińskiego, ul. Wschodnia, ul. Jaracza					1200 r oraz pasażu Majeowskiego.
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	13 419 245,00	8 990 070,00	3 112 060,97	34,62	W ramach zadania w 2018 r. opracowano dokumentację projektową dla ul. Traugutta, dla której rozpoczęto realizację robót budowlanych, opracowywano dokumentację dla przebudowy chodników w ul. Senkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Tuwima, które zakończy się w 2019 r. oraz zawarto umowę i rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej ul. Senkiewicza i ul. Wschodnią wraz z infrastrukturą techniczną i meublami miejskimi, zagospodarowaniem przestrzeni publicznej (działki nr 38/24, 42/1, 40/5 obręb 5-6) oraz budowę dróg uzupełniających: ulicy B - łączącej ulicę Traugutta z ulicą Tuwima, budowie ulicy A - łączącej ulicę Senkiewicza z ulicą B oraz ulicy C, będącej połączeniem pomiędzy ulicą Kilińskiego a ulicą B W ramach zadania zawarto umowę dla realizacji przebudowy budynków przy ul. Piotrkowskiej 77, ul. Narutowicza 4 oraz dla ul. Narutowicza 12, dla których opracowywano dokumentację projektową. Rozpoczęto realizację robót budowlanych w budynkach przy ul. Piotrkowskiej 77 i ul. Narutowicza 4	32 398 195,00	26 148 917,00	16 147 464,28	61,75	- przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej dla Senkiewicza 22 - w dniu 16.10.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Senkiewicza 22” - realizowano prace projektowe dotyczące Piotrkowskiej 77, Narutowicza 4, Narutowicza 12 - realizowano roboty budowlane dotyczące Piotrkowskiej 77, Narutowicza 4, Narutowicza 12 - realizowano prace projektowe dotyczące ul. Senkiewicza na odcinku od Narutowicza do ul. Tuwima, budowę drogi łączącej ul. Wschodnią z Senkiewicza, realizowano roboty budowlane dotyczące ul. Traugutta, zakończono realizację przebudowy ul. Traugutta	33 368 511,00	18 922 233,00	13 013 016,33	68,77	W ramach zadania w 2020 r. realizowano roboty budowlane w zakresie Narutowicza 4, Narutowicza 12, Piotrkowskiej 77; zakończono realizację inwestycji Narutowicza 4 oraz opracowano dokumentację projektową i ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane dla Senkiewicza 22; Ogłoszono postępowanie przetargowe dla Senkiewicza 26. Opracowano dokumentację projektową dla dróg A, B, C uzupełniających ul. Traugutta, drogę łączącą ul. Senkiewicza z ul. Wschodnią oraz realizowano roboty budowlane w ul. Senkiewicza oraz przy drogach A,B,C.
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	21 846 756,00	20 667 601,00	10 325 407,82	49,96	W ramach zadania „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1, 3 i 4 – przebudowa ul. Próchnika na odc. od parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40 oraz zagospodarowaniu terenu nieruchomości działka 534/11 obręb 5-1 ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, ul. Rewolucji 1905r. na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Rewolucji 1905r. do ul. Narutowicza, budowa parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40, oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości działka 534/11 obręb 5-1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - odebrano projekty budowlane dla ul. Kilińskiego na odc. od ul. Jaracza do ul. Narutowicza, W ramach zadania rozpoczęto realizację robót budowlanych w budynkach przy ul. Tuwima 33, ul. Tuwima 35, ul. Tuwima 46 oraz ul. Tuwima 52. Zawarto umowę na realizację inwestycji przy ul. Kilińskiego 39, dla której rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej	52 970 080,00	52 900 920,00	33 867 102,52	64,02	W ramach zadania realizowano roboty budowlane na ul. Tuwima oraz w Parku i. St. Moniuszki, ul. Kilińskiego na odcinku ul. Narutowicza do ul. Jaracza. Parku Kieszonkowym - Kilińskiego 40, a także realizowano roboty budowlane na ul. Tuwima 33,35,46,52.	12 570 002,00	29 454 340,00	27 279 949,85	92,62	W ramach zadania zakończono w 2020 r. ul. Tuwima, Park im. St. Moniuszki oraz ul. Kilińskiego. Ponadto, realizowano roboty budowlane w parku kieszonkowym przy ul. Kilińskiego 40. Zakończono inwestycje przy ul. Tuwima 33, 35, 46, 52. Trwają roboty budowlane w budynku przy ul. Kilińskiego 39
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4	4 127 265,00	1 007 804,00	156 283,32	15,51	W ramach zadania pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1, 3 i 4 – przebudowa ul. Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, ul. Rewolucji 1905r. na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Rewolucji 1905r. do ul. Narutowicza, budowa parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40, oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości działka 534/11 obręb 5-1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - na dzień sporządzenia sprawozdania trwały prace projektowe. 1) Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Wschodniej nr 24 2) Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 - przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Wschodniej nr 20 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - trwały prace projektowe 3) Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 - przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Wschodniej nr 42 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - trwały prace projektowe 4) Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Zachodniej 56 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - trwały prace projektowe.	36 364 479,00	21 844 360,00	7 764 997,00	35,55	- podpisano umowę na zadanie pn. „Przebudowa ul. Nowomiejskiej na odcinku od Pl. Ogrodowej/Północnej do Placu Wolności, w systemie „zaprojektuj i wybuduj.” oraz „Przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od Placu Wolności do ul. Wschodniej, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, jak również „Przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od Adama Próchnika do ul. Legionów”, - podpisano umowę na zadanie pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Budowa pasażu wewnątrz kwartału Legionów – Piotrkowska – Próchnika - Zachodnia łączącego ul. Zachodnią z ul. Piotrkowską, w systemie „zaprojektuj i wybuduj.” - podpisano umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zbroju oraz zaprojektowaniem malej architektury zabudowy wejścia do Muzeum Kanala „Dębla - Oddział Muzeum Miasta Łodzi” realizowanego w ramach Projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”. - w dniu 24.10.2019 r. podpisano umowę na zadanie pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Roboty w układzie torowdrogowego w ciągu ulicy Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej.” - realizowano prace projektowe dotyczące: Placu Wolności, Pasażu Róży, ul. Nowomiejskiej, ul. Ogrodowej/Północnej, ul. Wschodniej (od ul. Jaracza), ul. Rewolucji 1905 r. (od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego) i ul. Próchnika, - realizowano roboty budowlane: ul. Wschodnia (od ul. Północnej do ul. Jaracza), - przygotowano i ogłoszono postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców dla 2 zadań inwestycyjnych objętych projektem nr 4, podpisano umowę na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, podpisano umowę na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Wschodniej 35 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, realizowano prace projektowe dotyczące ul. Pomorskiej 11, ul. Wschodniej 20, 23, 24, 42, 35, ul. Zachodniej 56, realizowano roboty budowlane - Wschodnia 20, 23, 24, 42.	26 995 676,00	33 363 767,00	24 171 135,88	72,45	W ramach zadania w 2020 r. opracowywano dokumentację projektową dla Starego Rynku, Parku Staromiejskiego, ul. Legionów, ul. Pomorskiej, ul. Nowomiejskiej, ul. Zachodniej, pl. Wolności, Pasażu Róży, ul. Ogrodowej/Północnej, ul. Podrzecznej/Wolborskiej. Ponadto, realizowano roboty budowlane dla ul. Wschodniej ul. Rewolucji 1905 r., ul. Próchnika, ul. Pomorskiej, ul. Nowomiejskiej, ul. Zachodniej oraz na Pasażu Róży. Opracowano dokumentację projektową dla ul. Północnej 7 i 23, ul. Pomorskiej 11, ul. Wschodniej 35 oraz realizowano roboty budowlane w następujących nieruchomościach Wschodniej 20,23,24,42, Pomorskiej 11, Zachodniej 56. Zakończono inwestycje przy ul. Wschodniej 24,42.

Ochrona klimatu i jakości powietrza	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5	20 465 053,00	7 792 172,00	3 683 311,13	47,27	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Nawrot oraz do Parku im. H. Sienkiewicza, na podstawie których rozpoczęto realizację robót budowlanych W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, na podstawie której realizowane są roboty budowlane w zakresie inwestycji przy ul. Piotrkowskiej 106.	35 832 232,00	19 829 474,00	13 759 076,00	69,39	- przygotowano i ogłoszono postępowania przetargowe mające na celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej dla Pasazu Schillera, Sienkiewicza 63 i Piotrkowska 118 - w dniu 16.10.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa, remont i rozbiórka budynków przy ul. Piotrkowskiej 118 wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudowa, rozbiórka, nadbudowa wraz z adaptacją do nowych funkcji budynku przy ul. Sienkiewicza 63 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” - realizowano prace projektowe w zakresie inwestycji dot. Piotrkowska 118, Sienkiewicza 63 - realizowano roboty budowlane na Piotrkowskiej 106 Zakończono inwestycje przy ul. Piotrkowskiej 106 - realizowano prace projektowe w zakresie inwestycji dotyczących przebudowy ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Noawrot do ul. Tuwima, realizowano roboty budowlane w ul. Nawrot na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Nawrot do ul. Tuwima, Park im. H. Sienkiewicza	12 615 438,00	8 391 637,00	5 396 862,01	64,31	W ramach zadania w 2020 r. opracowywano dokumentację projektową dla drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej, Placu Komuny Paryskiej, Pasazu Schillera, trwałe roboty budowlane w zakresie ul. Sienkiewicza i Parku im. H. Sienkiewicza. Opracowano dokumentację projektową dla Piotrkowskiej 102, 115, 118. Zakończono inwestycje przy ul. Piotrkowskiej 106.
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6	11 140 979,00	3 370 648,00	124 192,79	3,68	W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę ciągu pieszo-jednego pomiędzy ul. Roosevelta a ul. Nawrot oraz opracowywano dokumentację projektową dla przebudowy chodników w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Nawrot do ul. Piłsudskiego W ramach zadania w 2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę i adaptację obiektu pofabrycznego przy ul. Sienkiewicza 75/77, zawarto umowy dla inwestycji przy ul. Sienkiewicza 56, ul. Sienkiewicza 79, ul. Roosevelta 17 oraz ul. Piotrkowskiej 142, dla których opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto realizację robót budowlanych w budynkach przy ul. Piotrkowskiej 142 oraz ul. Roosevelta 17	37 591 344,00	23 874 004,00	10 624 811,08	44,50	- przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia inwestycji pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jednego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza” - w dniu 6.09.2019 zawarto umowę z Wykonawcą na inwestycje pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jednego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza” - realizowano prace projektowe w zakresie Roosevelta 17, Piotrkowska 142, Sienkiewicza 56 i Sienkiewicza 79, Sienkiewicza 75/77, - realizacja robót budowlanych w zakresie Roosevelta 17, Piotrkowska 142, Sienkiewicza 56 i Sienkiewicza 79 - przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania A63 przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowy ciągu pieszo - jednego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza, realizowano prace projektowe w zakresie ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Nawrot, przebiecia pomiędzy ul. Roosevelta a ul. Nawrot	23 039 264,00	42 711 138,00	24 699 901,34	57,82	W ramach zadania w 2020 r. opracowano dokumentację projektową dla Sienkiewicza 75/77 oraz realizowano roboty budowlane w nieruchomościach przy ul. Sienkiewicza 56, 79, Roosevelta 17, Piotrkowskiej 142. Zakończono inwestycje przy Piotrkowskiej 142 oraz Sienkiewicza 56. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla przebiecia łączącego ul. Roosevelta z ul. Nawrot oraz realizowano roboty budowlane w ul. Sienkiewicza
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7	2 133 748,00	3 918 120,00	2 906 537,16	74,18	W ramach zadania pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 – przebudowa układu drogowego ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów w systemie "zaprojektuj i wybuduj" – odebrano projekt budowlany i wykonawczy, trwają prace odbiorowe robót budowlanych W ramach realizacji zadania przygotowano i ogłoszono postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dla przebudowy i remontu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach Legionów 37a, Legionów 44, Mielczarskiego 3, Mielczarskiego 15, Mielczarskiego 22, Mielczarskiego 33, Gdańskiej 1. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dla nieruchomości przy ul. Gdańskiej 1 i ul. Legionów 44. Planowane podpisanie umów w I kw. 2019 r	3 366 100,00	2 252 797,00	1 295 736,80	57,52	- przygotowano i ogłoszono postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców dla zadań inwestycyjnych objętych Projektem Nr 7 ROCL (ul. Legionów 37a, ul. Legionów 44, ul. Mielczarskiego 3, 15, 22, 33 - podpisano umowę na zadanie pn. „Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 1” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - podpisano umowę na zadanie pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 37a wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - realizowano prace projektowe i budowlane dotyczące ul. Gdańskiej 1, Legionów 37a - przygotowano i ogłoszono postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców dla zadań inwestycyjnych objętych Projektem Nr 7 ROCL przebiec od ul. Mielczarskiego 33 do Ogrodów Karskiego, przebiec od Mielczarskiego 25 do Ogrodów Karskiego, przebiec od Legionów 57 do Mielczarskiego 26, przebiec od Ogrodowej 28 do Ogrodów Karskiego, ul. Cmentarna, ul. Legionów (Gdańska - Żelazogójskiej) ul. Mielczarskiego	13 308 072,00	11 295 429,00	4 087 868,96	36,19	W ramach zadania w 2020 r. opracowywano dokumentację projektową dla nieruchomości położonej przy ul. Legionów 37a, Legionów 44 oraz Mielczarskiego 3, 15, 22, 33. Ponadto, realizowano roboty budowlane przy ul. Gdańskiej 1. Opracowano dokumentację projektową dla ul. Cmentarnej, ul. Legionów, ul. Mielczarskiego wraz z przebieciami wewnątrzkwartalowymi.
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8	8 045 753,00	2 968 316,00	2 652 792,36	89,37	W ramach zadania pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 - przebudowa ul. Ogrodowej na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej, przebudowa ul. Zachodniej od ul. Ogrodowej do ul. Legionów oraz budowa układu dróg uzupełniającej w kwartale ulic Gdańska - Legionów - Zachodnia - Ogrodowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – trwają prace projektowe Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania, remont konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8” - trwają prace budowlane	13 726 769,00	11 953 734,00	8 106 778,89	67,82	- przygotowano i ogłoszono postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców dla zadań inwestycyjnych objętych Projektem Nr 8 ROCL (ul. Legionów 20) - w dniu 18.10.2019 r. podpisano umowę na zadanie pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 – Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 20 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - realizowano prace projektowe dotyczące Legionów 20; - realizowano prace budowlane przy ul. Gdańskiej 8, przygotowano i ogłoszono postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców dla zadań inwestycyjnych objętych Projektem Nr 8 ROCL ul. Legionów 20, podpisano umowę na zadanie Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 20 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie "zaprojektuj i wybuduj", realizowano prace projektowe dotyczące Legionów 20, realizowano prace budowlane przy ul. Gdańskiej 8.	10 813 632,00	13 669 983,00	8 326 018,30	60,91	W ramach zadania w 2020 r. opracowywano dokumentację projektową dla ul. Legionów oraz przebiec wewnątrzkwartalowych przy ul. Legionów 25 oraz Ogrodowej 18. Ponadto, realizowano roboty budowlane w ul. Ogrodowej, ul. Zachodniej, przebiecu przy ul. Legionów 15, ul. Legionów 25 oraz ul. Ogrodowej 18. Opracowano dokumentację projektową dla ul. Legionów 20a.
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I	31 908 805,00	40 086 620,00	34 715 452,97	86,60	W ramach zadania wykonano termomodernizację PM nr 110 ul. Uniejowska 2a, PM nr 119 ul. Rydy 17, PM nr 114 ul. Kusocińskiego 122a, PM nr 131 ul. Podgórna 57a, SP nr 29 ul. Przedziałna 70, SP nr 12 ul. Jurczyńskiego 1/3, SP nr 19 ul. Balonowa 1 SP nr 38 ul. Krochmalna 21, PM nr 53 ul. Kasprzaka 57, PM nr 55 ul. Al. Wyszyńskiego 41, PM nr 81 ul. Młynarska 38, PM nr 114 ul. Starosławka 18, PM nr 140 ul. Pułaskiego 12, PM nr 159 ul. Łączna 53, SP nr 40 ul. Prousa, XVII LO ul. Perle 11, SP nr 54 ul. Janczyca 6, SP nr 130 ul. Gołdnic 1, SP nr 153 ul. Obr. Westerplatte 28, SP nr 182 ul. Janowa 16, SP nr 189 ul. Kossaka 19, SP nr 199 ul. Elsnera 8, XXVI LO ul. Wileńska 22a, 25S nr 4 (obecnie SP 128) ul. Nicimiana 2a.	14 425 301,00	21 019 545,00	21 019 544,63	100,00	W ramach zadania środki przeznaczone zostały na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót termomodernizacyjnych w PM 10, PM 112, SP 33, SP 61, SP 65, SP 120, SP 142, SP 162, XIII LO, ZSS 2, ZSPM. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w PM 10, SP 65, XIII LO, ZSPM, SP 33, SP 162, SP 142, SP 61, SP 120, ZSP 2, PM 112.	24 294 060,00	30 294 060,00	27 240 967,00	89,92	W ramach zadania wykonano termomodernizację następujących placówek: PM nr 152, SP nr 2, Technikum nr 3, ZSP nr 22, PM nr 165, PM nr 439, SP nr 4, SP nr 26, SP nr 35, PM nr 142, SP nr 37, SP nr 71, SP nr 101, SP nr 114, SP nr 139, SP nr 141, SP Specjalna nr 168, SP nr 170, Publiczna Szkoła MIELESZKI, Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych. Sfinansowano także pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy termomodernizacji: SP 170, TB, PM 152, SP 2, SP 168, ZSS 6, SP Mielezki, SP 141, PM 4, PM 165, PM 142, ZSP 22, SP 139, SP 101, SP 114, SP 71, SP 26, SP 4, SP 35, SP 37.
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1	1 039 890,00	5 050 101,00	5 050 100,00	100,00	W ramach zadania wykonano termomodernizację XXXIII LO i SP nr 6 przy ul. Kusocińskiego 116.	1 910 009,00	1 906 701,00	1 906 700,00	100,00	W ramach zadania środki przeznaczone zostały na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót termomodernizacyjnych w Zespole Szkół Rzemiosła. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w Zespole Szkół Rzemiosła.	1 043 198,00	3 543 198,00	3 443 259,50	97,18	W ramach zadania wykonano termomodernizację XV LO oraz SP nr 11 oraz sfinansowano pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy termomodernizacji XV LO, SP 11.
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Kompleksowy program integracji sieci niskoenergetycznego transportu publicznego w metropoli łódzkiej wraz z zakupem tabory do obsługi trasy WZ oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	44 878 049,00	41 414 042,00	29 839 992,04	72,05	W ramach wieloetapowego zadania zrealizowano: - I etap przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od tomyńskiej do skrzyżowania z ul. Kilińskiej. Prowadzone są prace na skrzyżowaniu ul. Rzgowskiej oraz na odcinku od ul. Podgórnej, prowadzono prace związane z budową wiaduktów w ciągu ul. Śmigłego Rydy, - ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych dla pozostałych odcinków objętych zadaniem (Rzgowska, Broniewskiego, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydy)	107 417 204,00	134 699 204,00	81 467 579,11	60,48	W ramach zadania zakończono realizację prac ul. Dąbrowskiego, dalsza realizacja robót na Al. Śmigłego Rydy, gdzie wystąpiły przeszkody techniczne uniemożliwiające realizację zgodnie z pierwotnymi założeniami, rozpoczęto realizację prac projektowych dla dalszych odcinków linii tramwajowych oraz zakupiono zajezdni Chocianowice i rozpoczęto prace projektowe dla jej rozbudowy i modernizacji, wykonano Wykonawcę dla zakupu 30 tramwajów.	106 915 510,00	87 863 901,00	81 043 131,85	92,24	W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane na Al. Rydy Śmigłego, Śmigłego Rydy, Przybyszewskiego, Rzgowska, Broniewskiego, Nilsza. Wyplacono także na zakup 30 nowoczesnych jednostek (tramwajów) dla obsługi linii komunikacyjnych.

Ochrona klimatu i jakości powietrza	Stalek Architektury Wskazownicy Rewitalizacja Księgę Młyna	13 188 303,00	13 188 303,00	3 056 361,38	23,17	Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych, prac restauratorskich i konserwatorskich modernizacji przestrzeni publicznej Księgę Młyna w Łodzi w 2018 roku, w kwocie 22.386 zł; - modernizację przestrzeni publicznej Księgę Młyna w Łodzi polegającą na remoncie bocznycej kolejowej wraz z likwidacją kolizji sieci Światłowodowej Netia, w kwocie 883.982 zł; - wykonanie i montaż czterech tablic informacyjnych o prowadzonych inwestycjach na terenie osiedla Księży Młyn w Łodzi, w kwocie 4.300 zł; - remont budynków przy ul. Księży Młyn 2, 8, 10, Klub Księgę Młyna przy ul. Tymienieckiego 32, zagospodarowanie działki obszar F wraz z remontem budynków gospodarczych, w kwocie 1.728.226 zł; - remont trzech pomp wodnych przy ul. Księży Młyn nr 3, Księży Młyn nr 11a, Fabrycznej 21 oraz wykonanie przyłącza wody przy ul. Fabrycznej nr 17 a w Łodzi, w kwocie 416.847 zł	0,00	818 835,00	634 800,47	77,52	W ramach realizowanego zadania wykonano budowę zielonego parkingu przy ul. Fabrycznej 17, remont wnętrza komórek lokatorskich komórek Księży Młyn 4, 6, 8, 1, badania archeologiczne wykopaliskowe działki Księży Młyn 4-12 rekonstrukcjaabytków archeologicznych	25 708 716,00	26 583 999,00	17 992 014,86	67,68	W ramach realizowanego zadania zakończono prace na budynkach Księży Młyn 8,10i podderek Księży Młyn 1-12 oraz Fabryczna 21, realizacja robót na restauracji przy ul. Księży Młyn 11, budynkach wielokolwiekowych Księży Młyn 3 i 5, Przechłania 49 i 51 i budynkach gospodarczych Księży Młyn 1, 3, 5, 7, 9 i Przechłania 57. Prowadzono nadzory inwestorskie i autorskie.			
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	0,00	0,00	0,00			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	W ramach realizacji zadania opracowano Studium Wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie dla projektu "Program niskoemisyjnego transportu miejskiego"	1 382 236,00	1 382 236,00	150,00	0,01	W ramach realiaowanego zadania ogłoszono przetarg na realizację robót związanych z budową waduktów oraz przebudową ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z przebudową wodociągu w systemie zaprojektuj i wybuduj. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Dalsza realizacja jest uzależniona od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.			
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wopka Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowski w ramach z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budowy połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowski z przystankiem LKA Łódź Marysin	1 035 000,00	0,00	0,00		W ramach realizacji zadania ogłoszono przetarg na realizację dokumentacji projektowej z wykonaniem w roku 2019 - 2020.	8 713 532,00	8 713 532,00	492 000,00	5,65	Z uwagi na zmianę formuły realizacji projektu z zaprojektuj i wybuduj na projektuj, a w dalszej kolejności wybuduj, przystąpiono do prac projektowych, które z uwagi na zmiany do założeń projektowych spowodowały wydłużenie terminu realizacji i wyniły na niskie wydatkowanie środków w 2019 r.	46 591 368,00	4 841 368,00	4 094 980,00	84,58	W ramach realizacji projektu wykonana została dokumentacja projektowa. Ogłoszono przetarg na ealizację robót budowlanych.			
Zagrożenia hałasem	Wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi						300 000,00	290 000,00	275 240,00	94,91	Wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi (Zagrożenia hałasem) – Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi jest dokumentem wyznaczającym kierunki działań o charakterze naprawczym, których celem jest polepszenie klimatu akustycznego, a tym samym podniesienie komfortu życia mieszkańców Łodzi. W formalnym ujęciu, zgodnie z ówczesnym brzmieniem art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396), zadaniem Programu jest obniżenie poziomu hałasu w środowisku do wartości dopuszczalnej na terenach wymagających ochrony akustycznej, gdzie poziom hałasu przekracza obowiązujące normy. W tym celu, w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi, zidentyfikowano takie tereny w oparciu o aktualną mapę akustyczną miasta Łodzi, przeanalizowano dostępne metody redukcji dźwięku oraz wskazano działania zmniejszające hałas w środowisku.								
Pola elektromagnetyczne	Analiza zgłoszeń instalacji emitujących PEM					Zadanie związane jest z bieżącą analizą zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (wpływ wniosku -> całościowa jego weryfikacja). Wskaźnikiem jest liczba zgłoszeń ww. instalacji, która wpłynęła do tut. Wydziału. W roku 2018 wpłynęło 276 wniosków.					Zadanie związane jest z bieżącą analizą zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (wpływ wniosku -> całościowa jego weryfikacja). Wskaźnikiem jest liczba zgłoszeń ww. instalacji, która wpłynęła do tut. Wydziału. W roku 2019 wpłynęło 450 wniosków.					Zadanie związane jest z bieżącą analizą zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (wpływ wniosku -> całościowa jego weryfikacja). Wskaźnikiem jest liczba zgłoszeń ww. instalacji, która wpłynęła do tut. Wydziału. W roku 2020 wpłynęło 255 wniosków.			
Gospodarowanie wodami	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	8 411 960,00	8 411 960,00	8 411 466,49	99,99	Na mocy Uchwały Nr III/44/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20.12.2014 r. wykonawcą zadania jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej naterenie miasta Łodzi poprzez m.in.: - konserwację kanałów - ok. 23.551 tmb, - czyszczenie wpułtów - 7.900 szt., - konserwację podczyszczalni wód deszczowych - 2.368 rg, - badanie jakości ścieków deszczowych na wylotach do rzek - 189 szt., - kontrolę zanieczyszczeń w separatorach - 1.144 rg. Dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzierżawi od Spółki LSI nowo wytworzony w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny należny LSI.	8 411 960,00	8 411 960,00	8 314 578,84	98,84	W ramach zadania środki przeznaczone zostały na: - eksploatację, konserwację, remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych - czynsz dzierżawy kanalizacji deszczowej na 2019r; - opracowanie modelu hydrodynamicznego systemu odwodnienia wód opadowych w ul. Zygmunt - roczny czynsz dzierżawny za 2019r; - wykonanie opracowania pn. "Opłata za korzystanie z miejskiego systemu kanalizacji deszczowej miasta Łodzi" - opłata za usługi wodne	10 652 853,00	10 652 853,00	10 474 630,69	98,33	W ramach zadania poniesiono koszty związane z: - umową z firmą RETENCIA PL na opracowanie analizy powierzchni zlewni dla 10 wylotów pod kątem naliczania opłat z tytułu odprowadzania wód roztopowych i opadowych do wód - uchwałą III/44/14 w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego gminy i powiatu z zakresu gospodarki komunalnej obejmującego eksploatację, konserwację i remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych i deszczowych - czynsz za LSI Sp. z o.o. z tytułu dzierżawy kanalizacji deszczowej - umową firmą SWECO CONSULTING Sp. z o.o. na „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny - z umową z RetencjaPL Sp. z o.o. dot. oceny poprawności naliczania opłat wnoszonych przez Miasto na rzecz Wód Polskich - należność za czynsz dzierżawny gruntu pod rowem pracującym w systemie kanalizacji deszczowej, na terenie gminy Pabianice			
Gospodarowanie wodami	Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta.	600 000,00	600 000,00	539 874,53	89,98	Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - roboty naprawcze, konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach, - utrzymanie rzek i zbiorników wodnych, - prace interwencyjne na rzekach i zbiornikach.	630 000,00	630 000,00	629 993,45	100,00	W ramach zadania przeprowadzono prace konserwacyjnych i zabezpieczających na rzekach oraz na zbiornikach wodnych. Usuwanie porostów, samosiewów, udrążanie koryt itp. - roboty konserwacyjne na rzekach - roboty konserwacyjne na zbiornikach wodnych - naprawa wyrwy na rzece Sokółówce w rejonie ul. Pabianickiej i naprawa na rzece Jasień przy ul. Pięknej - okresowa roczna kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych - zbiorniki wodne - napraw skarp i umocnień rzeki Jasień	630 000,00	470 536,00	470 536,00	100,00	W ramach zadania poniesiono koszty związane z: - wykonywaniem prac konserwacyjnych polegające na usuwaniu porostów, traw, samosiewów oraz zanieczyszczeń w obrębie zbiorników wodnych - Obłędowska, Obłędowska, Pabianka, Zabieniec, ASP, Wycieczkowska, Rzemieślnicza, Tomaszowska, Przechłania, Staw Wasiaka - wykonywaniem napraw bieżących, udrążanie koryt, interwencyjne konserwacje skarp, usuwanie zatrzów, awarii i dzikich wysypisk w obrębie rzek			

Gospodarka wodno-ściekowa	Utrzymanie systemu odwodnienia miasta	2 000 000,00	2 016 903,00	1 111 596,51	55,11	W ramach zadania System odwodnienia Miasta poniesiono wydatki na: - Opracowanie wniosku o dofinansowanie Projektu pn. "Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi" 2. Dokumentację niezbędną do opracowania Wniosku - Programy funkcjonalno-użytkowe, koncepcje programowo-przestrzenne oraz dokumentację do pozwolenia na budowę i wykonawczą. 3. Wykonanie inwentaryzacji dla zadania: Kanał ulgi rz. Jasioła na odcinku od ul. Dubois do połączenia z rzeką Ner. 4. Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Starogardzkiej, Telefontycznej i Pomorskiej	4 000 000,00	336 039,00	268 385,55	79,87	W ramach zadania: - wykonano opracowanie pn. "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie osiedla Andrzejów I", na obszarze: Tabarowa, Zaremby, Gajęgo - opracowano koncepcje programowo-przestrzenne dla zadania pn. "Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie osiedla Nowosolna" - wykonano 9 dokumentacji projektowo-wykonawczych (5 osadników i 4 zbiorników retencyjnych) - zakupiono kanalizację deszczową w zamian za infrastrukturę wod-kan - zaktualizowano inwentaryzację zieleni kolonijnej z teren prowadzonych robót oraz przygotowano teren pod budowę, w tym m.in. prace geodezyjne polegające na wytyczeniu w terenie pkt. charakterystycznych i trwałe wyznaczeni pkt. osnovy związanych ze zbiornikiem-osadnikiem "Strykowska" - uiszczono opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego - odwodnienie kanału deszczowego w ul. Starogardzkiej - zapłacono wyrok KIO	150 000,00	150 000,00	116 328,91	77,55	W ramach przedmiotowego zadania poniesiono koszty związane z: - wykonaniem usług geodezyjnych na działce nr 31 obręb W-17 na potrzeby wytyczenia drzew i granic działki pod budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej - wykonaniem inwentaryzacji zieleni na działce 31 obręb W-17 pod budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej - przeniesieniem prawa własności środków trwałych, stanowiących infrastrukturę kanalizacyjną deszczową - przeniesieniem prawa własności środków trwałych w zakresie kanalizacji deszczowej i instalacji wod-kan (LSI) w zamian za przeniesienie przez prawa własności środków trwałych w zakresie infrastruktury wod-kan (Miasta) - aktualizacją kosztorysów branży elektrycznej dla zadania Budowa osadnika na odpyływanie kanału deszczowego do odbiornika wschodni i zachodni brzeg rz. Łódki, ul. Konstytucyjna - aktualizacją kosztorysów dla zadania Budowa zbiornika - osadnika Strykowska na rzecze Łódce - wykonaniem operatu szacunkowego wartości rynkowej 7 szt. pras taśmowych do odwodnienia osadu na GOS LAM - umową z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. - koszty związane z pomocą techniczną Spółki LSI dla modelu - uiszczaniem opłatę za wydanie dwóch pozwoleń wodnoprawnych na odwodnienie wykopów kd. ul. Starogardzka - wykonaniem projektów budowlano-wykonawczych otworzenia nawierzchni dla Zadań realizowanych w ramach „Odwodnienie Miasta Łodzi” - wykonaniem prac porządkowych na działce nr 134/6 w obrębie W-18 w rejonie ulicy Frejzowej w Łodzi
Gospodarka wodno-ściekowa	Inwestycje związane z zaspaterowaniem w wodę i odprowadzanie ścieków	600 000,00	600 000,00	457 748,40	76,29	Środki w ramach zadania wydatkowane zostały na odpłatne przyjmowanie urządzeń wod-kan, od osób które wybudowały je z własnych środków, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 14704/N/15 z dnia 13.07.2015 r. dla spraw wszczętych przed 13.07.2015 r. na zasadach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi nr 1738A/N/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. oraz na przejęcie od inwestorów prywatnych wybudowanych przez nich nowych sieci kanalizacyjnych deszczowych, na podstawie art. 49 kc. Ponadto, zakupiono od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. o.o. instalacje wod-kan, wybudowane przez LSI w ramach Projektu Funduszu Spójności pn.: Wodociąg i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" na 24 nieruchomościach gminnych i SP.	200 000,00	200 000,00	155 683,49	77,84	W ramach zadania poniesiono koszty związane z: - odpłatnym przejęciem instalacji sieci kanalizacyjnych deszczowych od inwestorów prywatnych. W I półroczu przejęto sieć kanalizacyjną w ul. Eugeniusza w Łodzi - zakupem instalacji wod-kan na nieruchomościach gminnych, od LSI Sp. z o.o. W I półroczu podpisano umowę, dotyczącą zakupu 18 szt. instalacji na 11 nieruchomościach mieszkalnych.	200 000,00	550 000,00	198 815,28	36,15	W ramach przedmiotowego zadania poniesiono koszty związane z: - zakupem instalacji wod-kan do nieruchomości przy ul. Malborskiej 12 (10) - przeniesieniem prawa własności środków trwałych w zakresie kanalizacji deszczowej i instalacji wod-kan (LSI) w zamian za przeniesienie przez prawa własności środków trwałych w zakresie infrastruktury wod-kan (Miasta) - przeniesieniem autorskich praw majątkowych dot. dokumentacji geodezyjnych - Budową przyłącza kanalizacyjnego wraz z instalacją zewnętrzną do nieruchomości gminnej położonej w Łodzi przy ul. Umowskiego 12 - umową - Przedsięwzięcie Projektowo Wykonawcze "BIOPROJEKT" Sp. z o.o. - dot. dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych wraz z instalacjami zewnętrznymi na ul. Przylesie
Gospodarka wodno-ściekowa	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych	150 000,00	150 000,00	59 116,00	39,41	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Wybudowano przyłącza wodociągowe do 2 nieruchomości oraz przyłącza kanalizacyjne do 2 nieruchomości. Zawarto umowę na Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacjami zewnętrznymi do 9 nieruchomości. Od 14.11.2018 r. WGIK rozpoczął naliczać wykonawcy kary umowne.	150 000,00	150 000,00	97 566,34	65,04	W ramach przedmiotowego zadania zakupiono od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. o.o. 13 instalacji wod-kan, wybudowane przez LSI w ramach Projektu Funduszu Spójności pn.: „Wodociąg i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” na 9 nieruchomościach gminnych i SP	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	Brak postępu rzeczowego.
Gospodarka wodno-ściekowa	- "Gospodarka ściekowa, faza III"	0,00	247 840,00	13 161,00	5,31	W ramach przedmiotowego zadania poniesiono koszty związane z zakupem sprzętu na potrzeby członków JRP (urządzenie wielofunkcyjne, laptop)	18 268 785,00	18 321 689,00	852 093,16	4,65	W ramach przedmiotowego zadania poniesiono koszty związane z : - umową z Wykonawcą Inżynieria Rzeszów S.A w ramach zadania pn.: "Budowa zbiorników retencyjnych na GOS LAM (2szt.)" - ubezpieczeniem zadania I w ramach Projektu "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi" - umową o pomoc techniczną w zakresie zarządzania Projektem - wynagrodzenie członków JRP Spółki GOS - umową na Nadzór Inwestorski - Inżynier Kontraktu (Sweco Consulting Sp. z o.o.) - dodatkami specjalnymi do wynagrodzeń członków zespołu JRP	24 455 659,00	24 455 659,00	16083676,75	65,77	W ramach przedmiotowego zadania poniesiono koszty związane z : - umową z Wykonawcą Inżynieria Rzeszów S.A w ramach zadania pn.: "Budowa zbiorników retencyjnych na GOS LAM (2szt.)" - ubezpieczeniem zadań w ramach Projektu "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi" - umową o pomoc techniczną w zakresie zarządzania Projektem - wynagrodzenie członków JRP Spółki GOS - umową na Nadzór Inwestorski - Inżynier Kontraktu (Sweco Consulting Sp. z o.o.) - dodatkami specjalnymi do wynagrodzeń członków zespołu JRP
Gospodarka wodno-ściekowa	- "Odwodnienie Miasta"	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11 598 833,00	4 077 656,51	35,16	W ramach przedmiotowego zadania poniesiono koszty związane z : - umową dla Zadania 1.1 "Budowa kolektora deszczowego w ul. Zygmunta (na odcinku od ul. Kolumby do rzeki Olechówki)	9 811 675,00	9 811 675,00	735150,63	7,49	W ramach przedmiotowego zadania poniesiono koszty związane z : - umową o pomoc techniczną w zakresie zarządzania Projektem - wynagrodzenie członków JRP Spółki ZWIK - dodatkami specjalnymi do wynagrodzeń członków zespołu JRP UMŁ - umową dla Zadania 1.1 "Budowa kolektora deszczowego w ul. Zygmunta (na odcinku od ul. Kolumby do rzeki Olechówki) - umową na opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonania i montażu tablicy pamiątkowej na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Zygmunta w Łodzi w ramach realizacji Projektu „Odwodnienie miasta Łodzi”
Zasoby geologiczne	Analiza dokumentacji geologicznych					Zadanie związane jest z bieżącą analizą dokumentacji geologicznych oraz związanych z nimi projektów robót geologicznych, co wchodzi w zakres obowiązków służbowych inspektora do spraw geologii. Do Wydziału w roku 2018 przedłożono do analizy 99 dokumentacji geologicznych.					Zadanie związane jest z bieżącą analizą dokumentacji geologicznych oraz związanych z nimi projektów robót geologicznych, co wchodzi w zakres obowiązków służbowych inspektora do spraw geologii. Do Wydziału w roku 2019 przedłożono do analizy 51 dokumentacji geologicznych.					Zadanie związane jest z bieżącą analizą dokumentacji geologicznych oraz związanych z nimi projektów robót geologicznych, co wchodzi w zakres obowiązków służbowych inspektora do spraw geologii. Do Wydziału w roku 2020 przedłożono do analizy 123 dokumentacje geologiczne.
Giełby	Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów					Zadanie jest realizowane w ramach bieżącej działalności jednostki budżetowej Miasta - Zarządu Gospodarowania Odpadami					Zadanie jest realizowane w ramach bieżącej działalności jednostki budżetowej Miasta - Zarządu Gospodarowania Odpadami					Zadanie jest realizowane w ramach bieżącej działalności jednostki budżetowej Miasta - Zarządu Gospodarowania Odpadami
Gospodarka odpadami	Odбиieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	93 160 486,00	97 741 931,00	97 707 182,50	99,96	Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym ze środków sfinansowano: - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów miasta Łodzi wraz z PSZOK - zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów rtętowych, - pozostałe wydatki (w tym m. in. likwidacja dzikich wysypisk, promocję zasad selektywnej zbiórki odpadów), - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.	145 360 965,00	145 591 735,00	145 544 933,33	99,97	Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów miasta Łodzi wraz z PSZOK łącznie z zobowiązaniami za rok 2018, - zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów rtętowych, - usuwanie i rozstawianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, - promocję selektywnej zbiórki odpadów (TV TOYA, druk ulotek), - pozostałe wydatki (w tym m. in. likwidacja dzikich wysypisk, utrzymanie koszy ulicznych)	170 092 704,00	205 580 533,00	205 058 568,95	99,75	Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów Miasta Łodzi wraz z PSZOK (w tym zobowiązania z roku 2019 r.) - likwidacja dzikich wysypisk (w tym zobowiązania z roku 2019 r.) - utrzymanie koszy ulicznych (w tym zobowiązania z roku 2019 r.) - zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów rtętowych (w tym zobowiązania z roku 2019 r.) - usuwanie i rozstawianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, - wydruk 15 000 szt. ulotek nt. selektywnej zbiórki odpadów, - doradztwo - analiza wyboru metody obliczania opłaty, - dostawa worków czerwonych na odpady, dot. odpadów z mieszkań objętych kwartalaną
Gospodarka odpadami	Odбиieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - majątkowe PSZOK	100 000,00	100 000,00	1 095,38	1,10	Wykonano podłączenie do sieci energetycznej terenu, planowanej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Wersalskiej	200 000,00	200 000,00	24 948,83	12,47	W ramach przedmiotowego zadania wykonano dokumentację projektową na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wersalskiej.	200 000,00	25 000,00	20 219,99	80,88	Wykonano inwentaryzację dendroliczną na terenie objętym inwestycją pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi przy ul. Wersalskiej oraz przygotowano teren pod budowę PSZOK.

Zasoby przyrodnicze	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą	4 717 000,00	4 717 000,00	4 519 387,85	95,81	<p>W ramach zadania zostały wykonane: prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie zbiorników wodnych, wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych a także: zamykanie i otwieranie bram i furtek 3 parków, przeglądy placów zabaw i urządzeń sportowych, wynajem i obsługa przenośnych kabin WC. Prace remontowe tj. remonty urządzeń zabawowych i sportowych.</p>	4 027 000,00	4 027 000,00	3 983 005,87	98,91	<p>W ramach zadania zostały wykonane: prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych a także: zamykanie i otwieranie bram i furtek 3 parków, przeglądy placów zabaw i urządzeń sportowych oraz opłaty za obsługę tętni w Parku Podolskim, wynajem i obsługa przenośnych kabin WC, wykonanie podziału geodezyjnego działki na Skwerze przy ulicy Chodkiewicza.</p> <p>Prace remontowe tj. remonty urządzeń zabawowych i sportowych, wymiana listew w ławkach, malowanie koszy na śmieci, remont ogrodzenia rezerwatu Polesie Konstantynowski, naprawa 5 lamp w Parku im. J. Piłsudskiego, konserwacja oświetlenia parkowego.</p>	5 027 000,00	5 027 000,00	4 930 717,88	98,08	<p>W ramach zadania zostały wykonane: prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych a także: zamykanie i otwieranie bram i furtek 3 parków, przeglądy placów zabaw i urządzeń sportowych, wynajem i obsługa przenośnych kabin WC. Prace remontowe tj. remonty urządzeń zabawowych i sportowych.</p>
Zaproszenie powołanymi awantami	Dofinansowanie Ochotniczych Strazy Pożarnych			1. 913800,05 2A. 25954 2B. 55541 3A. 7800 3B. 65500 4. 13837,02		<p>1. Wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP (bieżące): Z wydatkowanych środków sfinansowano m.in.: - wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, - wynagrodzeń za stałą konserwację pojazdów i sprzętów pożarniczych wraz z pochodnymi, - opłat za zakup, np. paliwa do samochodów bojowych OSP oraz sprzętu pożarniczego, umundurowania, drobnego sprzętu pożarniczego, karmy dla psów, - opłat za energię elektryczną, wodę, gaz, opał, - opłat za bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze, - opłat za usługi pozostałe, np. przeglądy techniczne samochodów bojowych OSP oraz sprzętu pożarniczego, szkolenia psów i ratowników, basen, - opłat za usługi telekomunikacyjne. Przekazano środki finansowe na konto OSP Łódź-Laskowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do nowo wybudowanej strażnicy.</p> <p>2A. Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu) – bieżące: Zakup sprzętu specjalistycznego dla oraz odzieży specjalnej (m.in. umundurowanie, rozdzielacz kulowy, pilarka spalinowa) do cięcia drewna).</p> <p>2B. Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu) – majątkowe: Zakup sprzętu specjalistycznego (m.in. motopompa pływająca, szlamowa, pompa zanurzeniowa, pilarka spalinowa, wentylator oddymiający, prądnica, rozprężacz kolumnowy z osprzętem).</p> <p>3A. Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – bieżące: Zakup sprzętu ratowniczego oraz szkoleniowego z zakresu pierwszej pomocy.</p> <p>3B. Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – majątkowe: Zakup specjalistycznej budi oraz średniego zestawu LUKAS do ratownictwa drogowego (m.in. pompa hydrauliczna, nożyco-ropieracz hydrauliczny, węże hydrauliczne, cylinder rozprężajo-hydrauliczny)</p> <p>4. Środki pozyskane dla OSP przez Miasto: Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia i mienia z przeznaczeniem dla trzech jednostek OSP w Łodzi dofinansowanego z Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej dla Jst.</p>	1A. 977582,69 1B. 253700 2A. 68500 2B. 120000 3A. 21049,97 3B. 2001073		<p>1A. Wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP – bieżące: Z wydatkowanych środków sfinansowano m.in.: - wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, - wynagrodzeń za stałą konserwację pojazdów i sprzętów pożarniczych wraz z pochodnymi, - opłat za zakup, np. paliwa do samochodów bojowych OSP oraz sprzętu pożarniczego, umundurowania, drobnego sprzętu pożarniczego, karmy dla psów, - opłat za energię elektryczną, wodę, gaz, opał, - opłat za bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze, - opłat za usługi pozostałe, np. przeglądy techniczne samochodów bojowych OSP oraz sprzętu pożarniczego, szkolenia psów i ratowników, basen, - opłat za usługi telekomunikacyjne.</p> <p>1B. Wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP – majątkowe: Zakup samochodu pożarniczego lekkiego wraz z wyposażeniem oraz garażu o konstrukcji blaszanej.</p> <p>2A. Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu) – bieżące: Zakup sprzętu specjalistycznego i odzieży specjalnej (m.in. pilarka spalinowa, podnośnik strażacki, uprząż holownicza, aparat powietrzny, kamera termowizyjna, urządzenie planowe, prądnica, wąż hydrauliczny, podpora stabilizatora, obuwie i helmy strażackie, narzędzie ratownicze Hoologian, stacja nasiobna przenośna, latak).</p> <p>2B. Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu) – majątkowe: Zakup samochodu pożarniczego lekkiego ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w tym nożyce hydrauliczne dla OSP Łódź- Andrzejów.</p> <p>3A. Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – bieżące: Zakup pilarek do drewna, sprzętu specjalistycznego z zakresu pierwszej pomocy, środków ochrony indywidualnej.</p> <p>3B. Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – majątkowe: Zakup zestawu ratownictwa drogowego LUKAS, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, busa osobowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, przyczepy samochodowej, pojazdu przystosowanego do ratownictwa poszukiwawczo-technicznego, ciężkiego zestawu ratownictwa technicznego.</p>	1A. 793161,01 1B. 91926,96 2A. 67961,71 2B. 693280,17		<p>1A. Wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP – bieżące: Z wydatkowanych środków sfinansowano m.in.: - wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, - wynagrodzeń za stałą konserwację pojazdów i sprzętów pożarniczych wraz z pochodnymi, - opłat za zakup, np. paliwa do samochodów bojowych OSP oraz sprzętu pożarniczego, umundurowania, drobnego sprzętu pożarniczego, karmy dla psów, - opłat za energię elektryczną, wodę, gaz, opał, - opłat za bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze, - opłat za usługi pozostałe, np. przeglądy techniczne samochodów bojowych OSP oraz sprzętu pożarniczego, szkolenia psów i ratowników, basen, - opłat za usługi telekomunikacyjne.</p> <p>1B. Wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP – majątkowe: Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania oraz sprzętu specjalistycznego (m.in. pompa dwunarzędzowa, nożyco-ropieracz, węże hydrauliczne, przenośny zestaw oświetleniowy).</p> <p>2A. Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – bieżące: Zakup sprzętu specjalistycznego oraz hełmów z łącznością.</p> <p>2B. Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – majątkowe: Zakup samochodu do ratownictwa technicznego, busa, środków ochrony indywidualnej oraz specjalistycznego sprzętu (m.in. Apartwochrony dróg oddechowych, nożyce hydrauliczne, miernika gazów, zestawu poduszki pneumatycznych).</p>				