

**Wykonanie**  
**budżetu Miasta Łodzi za rok 2008**  
**Wydatki majątkowe - Wieloletni Plan Inwestycyjny**

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Inwestycje na realizację określonych zadań w roku budżetowym oraz dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych</b>		<b>a: 462.442.825,00</b>	<b>459.600.061,00</b>	<b>2.757.764,00</b>	<b>85.000,00</b>		
		<b>b: 491.434.648,00</b>	<b>488.778.648,00</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>93,65%</b>	
		<b>c: 460.245.102,74</b>	<b>458.451.771,72</b>	<b>1.793.331,02</b>	<b>0,00</b>		
020 - Leśnictwo		a: 570.000,00	220.000,00	350.000,00	0,00		
		b: 374.000,00	24.000,00	350.000,00	0,00	5,21%	
		c: 19.483,40	7.649,40	11.834,00	0,00		
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 570.000,00	220.000,00	350.000,00	0,00		
		b: 374.000,00	24.000,00	350.000,00	0,00	5,21%	
		c: 19.483,40	7.649,40	11.834,00	0,00		
02001 - Gospodarka leśna		a: 570.000,00	220.000,00	350.000,00	0,00		
		b: 374.000,00	24.000,00	350.000,00	0,00	5,21%	
		c: 19.483,40	7.649,40	11.834,00	0,00		
560010 - Leśnictwo Miejskie - Łódź		a: 570.000,00	220.000,00	350.000,00	0,00		
		b: 374.000,00	24.000,00	350.000,00	0,00	5,21%	
		c: 19.483,40	7.649,40	11.834,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 570.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 374.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,21%</b>	
		<b>c: 19.483,40</b>	<b>7.649,40</b>	<b>11.834,00</b>	<b>0,00</b>		
2073581 - Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	1.000.000,00 2008 - 2010	a: 220.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00		W 2008 r. opracowano projekt budowlany, projekty wykonawcze i dokumentację do przetargu na wybór wykonawcy, złożono wniosek na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonano inwentaryzację budynku leśniczówki wraz z orzeczeniem o stanie technicznym budynków gospodarczych, wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 220.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00	7,04%	
		c: 15.494,00	3.660,00	11.834,00	0,00		
2073571 - Budowa parkingu i sanitariatów przy ul. Okólnej	1.500.000,00 2008 - 2010	a: 350.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00		W 2008 r. opracowano projekt budowlany, projekty wykonawcze i dokumentację do przetargu na wybór wykonawcy. Złożono wniosek na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 154.000,00	4.000,00	150.000,00	0,00	2,59%	
		c: 3.989,40	3.989,40	0,00	0,00		
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		a: 450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
		b: 110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	83,07%	
		c: 91.375,19	91.375,19	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
		b: 110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	83,07%	
		c: 91.375,19	91.375,19	0,00	0,00		
40095 - Pozostała działalność		a: 450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
		b: 110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	83,07%	
		c: 91.375,19	91.375,19	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
		b: 110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	83,07%	
		c: 91.375,19	91.375,19	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,07%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>c:</b>	<b>91.375,19</b>	<b>91.375,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2107811 - Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi	7.300.000,00 2008 - 2012	a: b: c:	50.000,00 50.000,00 39.939,99	50.000,00 50.000,00 39.939,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79,88%	W 2008 r. opracowano: 1) studium do "Programu racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych stanowiących obciążenie budżetu miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja": - budynku Gimnazjum Publicznego Nr 3, - budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 4, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 70, Gimnazjum Publicznego Nr 5 i 26. - budynku Przedszkola Miejskiego Nr 99, - budynku Szkoły Podstawowej Nr 14, - budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr XXI, Nr XXXIV; 2) wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 dla programu jw.; 3) programy funkcjonalno-użytkowe dla 10 obiektów zakwalifikowanych dla programu jw. Zadanie będzie kontynuowane.
2107751 - Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo-Edukacyjnym PŁ	305.399.215,00 2007 - 2014	a: b: c:	400.000,00 60.000,00 51.435,20	400.000,00 60.000,00 51.435,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,73%	W 2008 r. opracowano Studium wykonalności dla projektu . Zadanie będzie kontynuowane.
600 - Transport i łączność		a: b: c:	166.235.867,00 143.834.544,00 138.133.900,99	166.235.867,00 143.834.544,00 138.133.900,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,04%	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: b: c:	2.320.000,00 2.550.358,00 2.546.774,13	2.320.000,00 2.550.358,00 2.546.774,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,86%	
60017 - Drogi wewnętrzne		a: b: c:	2.320.000,00 2.550.358,00 2.546.774,13	2.320.000,00 2.550.358,00 2.546.774,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,86%	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: b: c:	2.320.000,00 2.550.358,00 2.546.774,13	2.320.000,00 2.550.358,00 2.546.774,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,86%	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b> <b>b:</b> <b>c:</b>	<b>2.320.000,00</b> <b>2.550.358,00</b> <b>2.546.774,13</b>	<b>2.320.000,00</b> <b>2.550.358,00</b> <b>2.546.774,13</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>99,86%</b>	
2117761 - Przebudowa nawierzchni ul. Gontyny wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117391)	640.444,00 2007 - 2009	a: b: c:	350.000,00 284.237,00 282.001,87	350.000,00 284.237,00 282.001,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,21%	W 2008 r. przebudowano nawierzchnię jezdni na powierzchni 1.803,12 m2 wraz z chodnikami i wjazdami do posesji o powierzchni 545,82 m2. Wybudowano kanał deszczowy o dł. 190,64 m oraz 3 wpusty deszczowe. Zadanie będzie kontynuowane.
2117751 - Przebudowa nawierzchni ul. Sobótki wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117361)	1.036.344,00 2007 - 2008	a: b: c:	500.000,00 486.344,00 485.461,54	500.000,00 486.344,00 485.461,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,82%	Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano nawierzchnię ulicy wraz z wjazdami i miejscami postojowymi o łącznej powierzchni 1.183,49 m2 oraz ułożono 283,56 m2 chodnika. Wybudowano 2 wpusty deszczowe.
2117741 - Budowa nawierzchni ul. Kotarbińskiego wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2101511)	1.152.352,00 2006 - 2008	a: b: c:	420.000,00 312.362,00 312.361,97	420.000,00 312.362,00 312.361,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano nawierzchnię ulicy na dł. 113 m wraz z wjazdami i chodnikiem Wybudowano 2 wpusty deszczowe.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2117781 - Przebudowa ul. Jasne Błonia wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117551)	1.251.415,00 2007 - 2009	a: 650.000,00 b: 826.415,00 c: 826.414,99	650.000,00 826.415,00 826.414,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. przebudowano nawierzchnię jezdni o powierzchni 2.754,9 m2 oraz ułożono chodniki wraz z wjazdami do posesji o powierzchni 1.322,5 m2. Wybudowano kanał deszczowy o dł. 325,02 m oraz 6 wpustów deszczowych. Zadanie będzie kontynuowane.
2117771 - Przebudowa nawierzchni ul. Robotnicze wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117411)	670.951,00 2007 - 2008	a: 400.000,00 b: 641.000,00 c: 640.533,76	400.000,00 641.000,00 640.533,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,93%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano kanał deszczowy o dł. 100 m wraz z 4 wpustami oraz ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej na powierzchni 2.126,78 m2.
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 440.000,00 b: 300.221,00 c: 300.220,62	440.000,00 300.221,00 300.220,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 440.000,00 b: 300.221,00 c: 300.220,62	440.000,00 300.221,00 300.220,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 440.000,00 b: 300.221,00 c: 300.220,62	440.000,00 300.221,00 300.220,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 440.000,00 b: 300.221,00 c: 300.220,62</b>	<b>440.000,00 300.221,00 300.220,62</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2126891 - Budowa drogi między ulicami Gołębią i Wilczą (kontynuacja zadania kod 2110551)	362.911,00 2007 - 2008	a: 440.000,00 b: 300.221,00 c: 300.220,62	440.000,00 300.221,00 300.220,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 55.000,00 b: 0,00 c: 0,00	55.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 55.000,00 b: 0,00 c: 0,00	55.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 55.000,00 b: 0,00 c: 0,00	55.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 55.000,00 b: 0,00 c: 0,00</b>	<b>55.000,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00%</b>	
2029591 - Przebudowa pasażu Sienkiewicza 10/Kilińskiego 69	900.000,00 2008 - 2010	a: 55.000,00 b: 0,00 c: 0,00	55.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Investycja nie będzie realizowana ze względu na występującą kolizję z zamierzeniami urbanistycznymi dotyczącymi terenu znajdującego się w strefie objętej programem "Nowe Centrum Łodzi".
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 163.420.867,00 b: 140.983.965,00 c: 135.286.906,24	163.420.867,00 140.983.965,00 135.286.906,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,96%	
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		a: 143.120.867,00 b: 122.269.365,00 c: 116.902.630,01	143.120.867,00 122.269.365,00 116.902.630,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,61%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 143.120.867,00 b: 122.269.365,00 c: 116.902.630,01	143.120.867,00 122.269.365,00 116.902.630,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,61%	
<b>Powiat</b>		<b>a: 143.120.867,00 b: 122.269.365,00</b>	<b>143.120.867,00 122.269.365,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>95,61%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>c: 116.902.630,01</b>	<b>116.902.630,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2089752 - Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	170.000.000,00 2006 - 2013	a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 67.100,00	300.000,00 300.000,00 67.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,37%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Wykonano wariantową koncepcję ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta wraz z analizą porównawczą. Do przeprowadzenia pozostaje procedura środowiskowa związana z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po ich uzyskaniu, możliwy będzie wybór ostatecznego wariantu przebiegu drogi. W związku z powyższym zaplanowane środki nie mogły być w pełni wykorzystane. Zadanie będzie kontynuowane.
2089882 - Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	3.228.342,00 2004 - 2008	a: 350.000,00 b: 350.000,00 c: 198.081,38	350.000,00 350.000,00 198.081,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,59%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano materiały promocyjne dotyczące przebudowy Al. Włókniarzy. Dokonano wykupu działek wieczystego użytkowania od firmy MAKRO, leżących w pasie drogowym Al. Włókniarzy. Zaplanowane środki przeniesiono na realizację innych zadań.
2089932 - Budowa ulicy Śląskiej - prace przygotowawcze	3.529.500,00 2007 - 2009	a: 2.500.000,00 b: 0,00 c: 0,00	2.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano materiały promocyjne dotyczące przebudowy Al. Włókniarzy. Dokonano wykupu działek wieczystego użytkowania od firmy MAKRO, leżących w pasie drogowym Al. Włókniarzy. Zaplanowane środki przeniesiono na realizację innych zadań.
2089682 - Modernizacja ul. Inflanckiej	30.700.000,00 2007 - 2011	a: 700.000,00 b: 700.000,00 c: 674.956,77	700.000,00 700.000,00 674.956,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,42%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Wykonano dokumentację na budowę ciągu pieszo-rowerowego od Cmentarza Żydowskiego do stacji Radegast. Przygotowywane są sprawy terenowo-prawne. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 300.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
2089672 - Modernizacja ul. Rudzkiej	39.488.270,00 2006 - 2010	a: 6.000.000,00 b: 60.000,00 c: 37.898,00	6.000.000,00 60.000,00 37.898,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63,16%	W 2008 r. zapłacono za wypisy z rejestru gruntów i opracowanie dok. projektowej dotyczącej rozbudowy ul. Rudzkiej na odc. od ul. Pabianickiej do granicy miasta obejmującej projekty budowlano-wykonawcze: - kanalizacji kablowej dla sterowania sygnalizacją świetlną, - przebudowy istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Farnej, - przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę. W przygotowaniu zgłoszenia do robót zlokalizowanych poza liniami rozgraniczającymi ulicy. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2089652 - Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej	67.044.959,00 2005 - 2009	a: 28.000.000,00 b: 53.372.799,00 c: 51.862.977,79	28.000.000,00 53.372.799,00 51.862.977,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,17%	<p>W 2008 r. zrealizowano:</p> <p>1. rozbudowę ul. Zachodniej na odc. od ul. Lutomierskiej do ul. Legionów o dł. 825 m. Ułożono nawierzchnię na pow. 21.180,68m<sup>2</sup>, w tym: nawierzchnię z kostki kam. przy Pałacu Poznańskiego 291,06m<sup>2</sup>, na ul. Drewnowskiej 1.477,37m<sup>2</sup>, na ul. Lutomierskiej 2.251,91m<sup>2</sup>. Ułożono chodnik z kostki bet. 8.645m<sup>2</sup>, wykonano zjazdy bramowe z kostki kam. o pow. 485,87m<sup>2</sup> oraz zatoki autobusowe o pow. 776,45m<sup>2</sup>. Wykonano ścieżkę rowerową o pow. 743,19m<sup>2</sup>, peron tramwajowy z kostki bet. o dł. 37m i pow. 326m<sup>2</sup>. W ramach teletechniki wykonano kanalizację o dł. 943m, wykonano oświetlenie – 87 szt. opraw ośw., rozbudowano linie kablowe nn i śn, przebudowano sieć gazową z przyłączami, wykonano odwodnienie ulicy (31 szt. osadników bet., 775,36m przykanalików), ułożono wodociąg 1.092m wraz z przyłączami 123,42m. Przebudowano sygn. świetlne na skrzyżowaniach ul. Zachodniej z ulicami: Legionów, Ogrodowej, Drewnowskiej Lutomierskiej oraz wybudowano sygn. przy ul. Zachodniej 47. Wzmocniono koryto rzeki Łódki,</p> <p>2. przebudowę jezdni północnej ul. Ogrodowej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Nowomiejskiej w zakr. ułożenia nawierzchni na pow. 1.140,8m<sup>2</sup>, chodnika z płyt bet. na pow. 375,75m<sup>2</sup>, chodnika z kostki bruk. na pow. 17m<sup>2</sup>, wykonano trawniki 177m<sup>2</sup>, oświetlenie 3 pkt.</p> <p>Ponadto w ramach umowy wykonywana jest budowa kolektora ogólnospławnego IVB o średnicy 0,80m wzdłuż ul. Zachodniej na odc. od ul. Podrzecznej do połączenia z kolektorem ogólnospławnym III. Wykonano kanał fi 800 z rur kamionkowych metodą mikrotiunelingu od studni bet. fi 3200mm Z4 do studni murowanej Z5 o dł. 30m oraz od studni bet. fi 3200mm Z4 do studni rewizyjnej fi 1400 Z2 o dł. 80 m. Wykonano studnię murowaną Z5 o wym. 2,90x2,60, studnię rewizyjną z kręgów bet. fi 3200 mm.</p> <p>Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 1.047.404 zł. Zadanie będzie kontynuowane.</p>
2089582 - Przebudowa drogi krajowej Nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - SPOT/2.2/39/04	115.278.704,00 2004 - 2008	a: 14.719.771,00 b: 13.721.370,00 c: 12.846.840,30	14.719.771,00 13.721.370,00 12.846.840,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,63%	<p>Zadanie zostało zakończone. Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2008 r. kontynuowano roboty związane z budową ciągów pieszo-rowerowych, wykonano: 11 km ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej oraz betonu asfaltowego, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, urządzono zieleńce, rozbudowano istniejącą sygnalizację świetlną i wyposażono skrzyżowania w elementy niezbędne do sterowania ruchem na przejściach drogi rowerowej. Ponadto wybudowano ekrany akustyczne na dł. 3km o wys. od 2,5m do 6m, usunięto kolizje z uzbrojeniem podziemnym i zamontowano bariery energochłonne.</p>

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2088672 - Przebudowa układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej wraz z torowiskiem tramwajowym	40.000.000,00 2007 - 2011	a: 670.000,00 b: 670.000,00 c: 664.900,00	670.000,00 670.000,00 664.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,24%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 664.900 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
2088592 - Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera	200.300.000,00 2007 - 2015	a: 24.742.194,00 b: 14.465.094,00 c: 14.026.716,87	24.742.194,00 14.465.094,00 14.026.716,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,97%	Wykonano: 1. przebudowę ul. Narutowicza na odc. od ul. POW od ul. Wierzbowej na dł. 551m i pow. 6.533m2 wraz z chodnikami z kostki bet. o pow. 4.780m2, wjazdami o pow. 586m2. Wykonano 2 perony przystankowe, ustawiono 4 wiaty, wygrozdzenia ochronne na dł. 406m, ułożono torowisko tramwajowe na dł. 1.004m pojedynczego toru, przebudowano trakcję tramwajową, wykonano odwodnienie nawierzchni ulicy i infrastr. tramwajowej, przyłącza wod-kan, przebudowano gazociąg wraz z przyłączami, przebudowano sygn. świetlne na skrzyż. ul. Narutowicza z ulicami: POW, Sterlinga, Składową, Uniwersytecką, usunięto kolizje elektroenerget. i przebudowano oświetlenie (80 pkt św.) oraz usunięto kolizje teletechniczne, 2. przebudowę ul. POW na odc. od ul. Jaracza do ul. Narutowicza na dł. 220m i pow. 2.020 m2 wraz z chodnikami z kostki bet. o pow. 1.492m2, wjazdami z kostki granitowej o pow. 253 m2, wykonano 6 wpustów ulicznych. Przebudowano chodniki w ul. Składowej w rej. ul. Kilińskiego, 3. przebudowę ul. Sterlinga na dł. 91,8m i pow. 1.388m2 wraz z chodnikami z kostki bet. o pow. 692m2, 4. przebudowę Placu Dąbrowskiego na dł. 96,7m i pow. 685m2 wraz z chodnikami z kostki bet. o pow. 580m2. Wykonano zatoki parkingowe z kostki granitowej o pow. 329m2. Zadanie będzie kontynuowane.
2088572 - Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi o granicy miasta do włączenia w układ dwujezdniowy w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzki	45.700.000,00 2006 - 2009	a: 11.508.902,00 b: 9.708.902,00 c: 9.696.858,81	11.508.902,00 9.708.902,00 9.696.858,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,88%	W 2008 r. podpisano umowę na wykonanie rozbudowy ul. Pabianickiej na odc. od rzeki Ner do granicy miasta. Wykonano roboty przygotowawcze: wycinkę drzew i krzewów, roboty ziemne pod torowisko tramwajowe, ułożono kable oświetleniowe, rozpoczęto roboty związane z odwodnieniem drogi i torów. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 7.055.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2110822 - Dokumentacja projektowa przebudowy budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski	6.454.667,00 a: 2006 - 2009 b: c:	1.500.000,00 1.900.160,00 1.342.834,95	1.500.000,00 1.900.160,00 1.342.834,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,67%	W 2008 r. 1. opracowano: - koncepcję drogową wraz z uzbrojeniem podziemnym Trasy Górna na odc. Jana Pawła II/ Pabianicka do ul. Rzgowskiej wraz z szacunkową analizą kosztów poszczególnych wariantów, - koncepcję „rozbudowy układu drogowego dla potrzeb skomunikowania zespołu obiektów sportowych ŁKS w rejonie Al. Bandurskiego i Al. Unii Lubelskiej” oraz koncepcję „budowy kompleksu parkingów zewnętrznych dla obsługi obiektów sportowych ŁKS”, 2. wykonano: - proj. drogowy przebudowy nawierzchni wraz z chodnikami ul Piotrkowskiej od ul. Żwirki do al. Piłsudskiego, - analizę dotyczącą możliwości budowy tunelu kolejowego pod centrum miasta, 3. uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi dla ul. Zgierskiej w rejonie ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 4. w trakcie opracowania: - dok. proj. na budowę przedłużenia al. Kościuszki (częściowo w śladzie ul.Wółczańskiej) na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Pabianickiej wraz z układem skrzyżowań, - dok. proj. na wykonanie rozbudowy ul. Rokicińskiej od ul. Słaskiej do granicy miasta, - dok. proj. na przebudowę ul. Aleksandrowskiej na odc. od ul. Szczecińskiej do granicy miasta. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 400.160 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
2111092 - Budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granicy miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rej. CH "M1" do ul. Iglastej (kont. zad. kod 2089762)	124.550.000,00 a: 2006 - 2011 b: c:	700.000,00 130.000,00 122.494,10	700.000,00 130.000,00 122.494,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,23%	W 2008 r. wykonano wariantową koncepcję południowej obwodnicy Nowosolnej oraz informację o przedsięwzięciu (opracowanie w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko). Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Procedura w toku. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2111052 - Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów w rej. Miejskiego Stadionu Sportowego: Al. Unii Lubelskiej na odc. od Al. Bandurskiego do ul. Konstantinowskiej	25.500.000,00 2008 - 2009	a: 9.000.000,00 b: 1.500.000,00 c: 1.373.658,70	9.000.000,00 1.500.000,00 1.373.658,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,58%	W 2008 r. wykonano: 1. mapy do celów prawnych z projektem podziału dla działek nr 51/1, 51/2, 42/32 i 52/7 przy ul. Krzemienieckiej oraz 55/9 i 44/8 przy Al. Unii Lubelskiej, niezbędne do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, 2. dokumentację projektową remontu układu drogowego przy zbiegu ulic Al. Bandurskiego, Al. Unii Lubelskiej oraz ul. Maratońskiej, 3. dokumentację projektową rozbudowy rejonu skrzyżowania Al. Bandurskiego i ul. Krzemienieckiej, 4. dokumentację projektową rozbudowy odcinka Al. Unii Lubelskiej od ul. Konstantinowskiej do rej. stadionu. Ponadto podpisano umowę na wykonanie remontu nawierzchni parkingów i chodników oraz zatoki autobusowej na obszarze pomiędzy jezdnią północną Al. Bandurskiego a stadionem ŁKS. Wykonano roboty przygotowawcze. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 500.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
2111032 - Przebudowa ulicy Kilińskiego – etap I – odc. Narutowicza - Orla	60.000.000,00 2008 - 2011	a: 400.000,00 b: 0,00 c: 0,00	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Z uwagi na to, że dwa postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wybór jednostki projektowej na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kilińskiego na odc. od ul. Nawrot do ul. Wigury nie doprowadziły do wyboru wykonawcy, udzielono zamówienia z wolnej ręki z terminem zakończenia w 2009 r.
2111022 - Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej	31.000.000,00 2008 - 2011	a: 500.000,00 b: 0,00 c: 0,00	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Przeprowadzono 3 postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wybór jednostki projektowej w celu wykonania dokumentacji technicznej. Postępowania te nie doprowadziły do wyboru wykonawcy. W przygotowaniu procedura przetargowa z planowanym terminem wyłonienia wykonawcy w I kwartale 2009 r.
2111012 - Przebudowa ul. Przędzalnianej wraz z odwodnieniem w rejonie rzeki Jasień (kontynuacja zadania kod 2088632)	226.056,00 2007 - 2008	a: 2.000.000,00 b: 214.100,00 c: 204.448,12	2.000.000,00 214.100,00 204.448,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,49%	W 2008 r. opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ulicy Przędzalnianej od ul. Milionowej do ul. Tymienieckiego wraz z przebudową muru oporowego.
2111002 - Przebudowa ulic: Zjazdowej na odc. od ul. Brzezińskiej do ul. Opolskiej i ul. Budy (kontynuacja zadania kod 2088541)	20.356.200,00 2007 - 2009	a: 3.500.000,00 b: 100.000,00 c: 61.489,65	3.500.000,00 100.000,00 61.489,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,49%	W 2008 r. opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ulic. Przygotowano materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ul. Zjazdowej. Z uwagi na zaistniałą zmianę w sprawach terenowo- prawnych przy wykupach gruntów pod przebudowę ul. Budy (śmierć właścicieli nieruchomości), konieczne będzie procedowanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – w przygotowaniu materiały do złożenia wniosku. Z uwagi na powyższe, rozpoczęcie inwestycji w 2008 r. nie było możliwe. Zadanie będzie kontynuowane.



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2110832 - Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie dc węzła "Andrespol" na autostradzie A1)	173.000.000,00 2007 - 2010	a: 30.000.000,00 b: 25.000.000,00 c: 23.644.514,57	30.000.000,00 25.000.000,00 23.644.514,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,58%	1. Wykonano mapy sytuacyjne do celów prawnych z projektem podziału dla dwóch części etapu II pn. „Budowa ulicy Śląskiej na odcinku od zakończenia istniejącego fragmentu Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do rej. skrzyż z ul. Rokicińską” oraz „Przebudowa ul. Rokicińskiej na odc. pomiędzy skrzyżowaniem dojazdowym do „Selgrosa” a ul. Malowniczą”. 2. Wyznaczono punkty graniczne działek zlok. na terenie etapu I budowy układu drogowego ul. Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Transmisyjnej. 3. Dokonano wypłaty odszkodowań za działki przejęte na własność Miasta Łodzi pod budowę etapu I budowy układu drogowego ul. Śląskiej. 4. Wyk. rozbudowę ul. Tomaszowskiej w rej. ronda „Tomaszowska” wraz z włączeniem ul. Kotoniarskiej na pow. 2.720m2, ułożono chodniki z kostki bruk. na pow. 495m2, zatoki autobusowe z kamienia granitowego na pow. 162m2, przebudowano linię napowietrzną WN 220kV Janów - Pabianice i Janów-Piotrków, wyk. korektę sposobu odwodnienia wsch. str. jezdni ul. Tomaszowskiej na odc. rz.Olechówka- ul. Olechowska, ustawiono ogrodz. bet. i z siatki przy ul. Kotoniarskiej 53 i Tomaszowskiej 64. Wyk. oświetlenie oraz usunięto kolizje śn i nn. 5. Podpisano umowę na realizację II etapu budowy ul. Śląskiej. Wykonano wycinkę drzew i krzewów, roboty ziemne i przygotowawcze. Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z zarządzeniem Nr 2685/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z wpływem roku budżetowego - na kwotę 12.965.800 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
2110942 - Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu Al. Jana Pawła II przy EC2	16.000.000,00 2008 - 2010	a: 3.830.000,00 b: 14.640,00 c: 14.640,00	3.830.000,00 14.640,00 14.640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. zapłacono za aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie budowy ekranu akustycznego na wiadukcie wschodnim i kosztorysów inwestorskich. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie kontynuowane.
2110972 - System Informacji Miejskiej - etap I i II	21.000.000,00 2008 - 2012	a: 2.000.000,00 b: 0,00 c: 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Z uwagi na konieczność modyfikacji zakresu przetargu, polegającej na wprowadzeniu nowych obiektów do Systemu Informacji Miejskiej, nie było możliwe uruchomienie procedury przetargowej w 2008 r. Działania związane z przygotowaniem wniosku o wszczęcie procedury przetargowej zostaną wznowione w 2009 r.
2110982 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	30.600.000,00 2008 - 2013	a: 200.000,00 b: 62.300,00 c: 62.220,00	200.000,00 62.300,00 62.220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,87%	W 2008 r. opracowano „Koncepcję układu dróg rowerowych w mieście Łodzi”. Przeprowadzone 4 postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wybór jednostki projektowej na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ciągów pieszo-rowerowych w Al. Piłsudskiego, ul. Rokicińskiej, ul. Pabianickiej, nie doprowadziły do wyboru wykonawcy. W przygotowaniu kolejna procedura przetargowa. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
60016 - Drogi publiczne gminne		a: 20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00		
		b: 18.714.600,00	18.714.600,00	0,00	0,00	98,23%	
		c: 18.384.276,23	18.384.276,23	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00		
		b: 18.714.600,00	18.714.600,00	0,00	0,00	98,23%	
		c: 18.384.276,23	18.384.276,23	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 20.300.000,00</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 18.714.600,00</b>	<b>18.714.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,23%</b>	
		<b>c: 18.384.276,23</b>	<b>18.384.276,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2111301 - Przebudowa dróg gminnych: Makowa, Oppmana, Szarotki, Chłopickiego	6.100.000,00 2008 - 2009	a: 4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	99,12%	W 2008 r. wykonano przebudowę: 1. ulic Szymańskiego i Oppmana w zakresie: ułożenia nawierzchni z kostki betonowej o dł. 154 m na ul. Oppmana wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnikami z płyt bet. o pow. 375m2 i zjazdami, ułożenia nawierzchni z kostki bet. o dł. 75 m na ul. Szymańskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i zjazdami, 2. ul. Makowej na odc. od ul. Przyrodniczej do Al. Róż o dł. 264 m na pow. 1.412,75 m2, ułożono chodniki z kostki bet. 916,27 m2, trawniki 688,75 m2. 3. ul. Chłopickiego na odc. od ul. Gwardzistów do ul. Rokitny o dł. 485 m wraz z odwodnieniem o pow. 2.814,5 m2, ułożono chodniki z płyt bet. 1.217 m2, wjazdy z kostki brukowej 875 m2, trawniki 2.346,5 m2, wycięto 13 szt. drzew. Zadanie będzie kontynuowane.
2089851 - Modernizacja ul. Laskowickiej na odcinku od ul. Obywatelskiej do posesji 28	8.800.000,00 2007 - 2012	a: 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00%	W trakcie opracowania znajduje się dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania ul. Obywatelskiej i ul. Laskowickiej. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 219.600 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
2111361 - Przebudowa dróg gminnych: ul. Wawelska, ul. Tokarzewskiego, ul. Zamorska, ul. Napoleońska, ul. Waclawa i ul. Łyżwiarska (kontynuacja zadania kod 2088561)	10.179.305,00 2007 - 2008	a: 8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	99,33%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2008 r. wykonano przebudowę: 1. ul. Zamorskiej na odc. Zamojska - Drzymały na dł. 818,32m i pow. 4.499m2, ułożono chodniki z kostki brukowej o pow. 2.500m2 oraz wjazdy bramowe z kostki brukowej o pow. 1.343m2, ułożono trawniki. 2. ulic Wawelska-Tokarzewskiego na pow. 3.269m2, wykonano wjazdy z kostki bet. 906m2, ułożono chodniki z płyt bet. 2.353m2, oświetlenie (16 pkt), 31 wpustów deszczowych, kanał deszczowy o dł. 106,69m, poszerzono ciąg pieszo-jezdny w rej. wjazdu do zakładów MPO.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2111351 - Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi (kontynuacja zadania kod 2111011)	10.947.900,00 2007 - 2011	a: 2.000.000,00 b: 1.543.000,00 c: 1.427.165,72	2.000.000,00 1.543.000,00 1.427.165,72	2.000.000,00 1.543.000,00 1.427.165,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,49%	W 2008 r. wybudowano: 1. chodnik w ul. Złotno o dł. 630,5 m z płyt betonowych, 2. ciąg pieszo-rowerowy w ul. Łagiewnickiej na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Czaplki z kostki betonowej o dł. 981,6 m, 3. przechodniki na ul. Sanitariuszek przy przejeździe PKP, na ul. Sanitariuszek przy ul. Biwakowej, na ul. Maratońskiej przy ul. Lublinek, na ul. Maratońskiej 172. W wyniku unieważnienia postępowania przetargowego na wybór jednostki projektowej na opracowanie projektów na budowę chodników w ul. Frezjowej, ul. Byszewskiej, ul. Okólnej i ul. Kolumny, zaistniała konieczność powtórzenia procedury. Obecnie trwa procedura przetargowa na wybór jednostki projektowej mającej opracować dokumentację tech. na budowę chodników na fragmentach ul. Podchorążych, Rojnej, Kolumny, Malowniczej. Zadanie będzie kontynuowane.
2111341 - Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja zadania kod 2111021)	8.650.000,00 2007 - 2010	a: 1.000.000,00 b: 292.000,00 c: 195.431,66	1.000.000,00 292.000,00 195.431,66	1.000.000,00 292.000,00 195.431,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66,93%	W 2008 r. wykonano sygnalizację świetlną wraz z korektą skrzyżowania ul. Maratońskiej z drogą dojazdową do Zakładów Gillette w zakresie ułożenia nawierzchni na pow. 141m2, ułożenia chodnika z płyt na pow. 602m2, trawników o pow. 458m2, wykonano oznakowanie poziome 177,8m2, zamontowano 1 słup sygnalizacyjny z wysięgnikiem, 2 kpl studzienek ściekowych. Zadanie będzie kontynuowane.
2111311 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	93.800.000,00 2008 - 2011	a: 5.000.000,00 b: 6.900.000,00 c: 6.850.235,28	5.000.000,00 6.900.000,00 6.850.235,28	5.000.000,00 6.900.000,00 6.850.235,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,28%	W 2008 r. przebudowano ul. Piotrkowską na odc. od ul. Żwirki do Placu Niepodległości o dł. 1.665,98 m. Ułożono nawierzchnię na pow. 14.329,5 m2, chodniki na pow. 13.075 m2, wjazdy na pow. 1.655m2 oraz parkingi na pow. 3.405 m2. Zadanie będzie kontynuowane.
2111531 - Przebudowa mostu na rzece Dobrzyńce w ciągu ul. Łaskowice (kontynuacja zadania kod 2111251)	1.910.000,00 2008 - 2009	a: 0,00 b: 560.000,00 c: 559.073,13	0,00 560.000,00 559.073,13	0,00 560.000,00 559.073,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,83%	W 2008 r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy mostu na rzece Dobrzyńce w ul. Łaskowice. Wykonano roboty przygotowawcze: wycinkę drzew oraz montaż tymczasowej kładki dla pieszych. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 403.241 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
700 - Gospodarka mieszkaniowa		a: 33.222.089,00 b: 33.402.618,00 c: 33.245.735,77	33.222.089,00 33.402.618,00 33.245.735,77	33.222.089,00 33.402.618,00 33.245.735,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,53%	
070000 - Wydział Budynków i Lokali		a: 33.222.089,00 b: 33.402.618,00 c: 33.245.735,77	33.222.089,00 33.402.618,00 33.245.735,77	33.222.089,00 33.402.618,00 33.245.735,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,53%	
70095 - Pozostała działalność		a: 33.222.089,00 b: 33.402.618,00 c: 33.245.735,77	33.222.089,00 33.402.618,00 33.245.735,77	33.222.089,00 33.402.618,00 33.245.735,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,53%	
070000 - Wydział Budynków i Lokali		a: 33.222.089,00 b: 33.402.618,00 c: 33.245.735,77	33.222.089,00 33.402.618,00 33.245.735,77	33.222.089,00 33.402.618,00 33.245.735,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,53%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 33.222.089,00 b: 33.402.618,00 c: 33.245.735,77</b>	<b>33.222.089,00 33.402.618,00 33.245.735,77</b>	<b>33.222.089,00 33.402.618,00 33.245.735,77</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,53%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2056141 - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os.Olechów Północ (kontynuacja zadania kod 2055251)	4.346.000,00 1998 - 2011	a: 305.684,00 b: 0,00 c: 0,00	305.684,00 0,00 0,00	305.684,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	W 2008 r. zadanie nie było realizowane z uwagi na nie zakończone postępowanie terenowo - prawne. Zadanie będzie kontynuowane.
2056161 - Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego	132.389.000,00 2007 - 2013	a: 6.000.000,00 b: 8.695.267,00 c: 8.695.266,22	6.000.000,00 8.695.267,00 8.695.266,22	6.000.000,00 8.695.267,00 8.695.266,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% W 2008 r. na potrzeby Projektu nabyto nieruchomości pod realizację inwestycji celu publicznego - drogi publicznej gminnej. Rozpoczęto prace związane z realizacją rewitalizacji nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 48 - projekt składowy Nr 7. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 1.241.002 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
2055321 - Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	21.811.000,00 2005 - 2013	a: 3.000.000,00 b: 91.714,00 c: 11.712,00	3.000.000,00 91.714,00 11.712,00	3.000.000,00 91.714,00 11.712,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12,77% Niskie wykonanie zadania jest wynikiem trwającego procesu odwoławczego od decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie będzie kontynuowane.
2055341 - Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe I przedsięwzięcie	54.081.873,00 2005 - 2010	a: 16.500.000,00 b: 16.762.402,00 c: 16.762.401,99	16.500.000,00 16.762.402,00 16.762.401,99	16.500.000,00 16.762.402,00 16.762.401,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% W 2008 r. zakończono budowę i oddano do użytkowania 6 kolejnych budynków wielorodzinnych (nr 4 - 9), w których znajdują się łącznie 134 lokale mieszkalne (w tym 3 lokale dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych). Rozpoczęto budowę 3 etapu osiedla - budynki nr 10 - 12, w których powstanie 94 lokali mieszkalnych. Zadanie będzie kontynuowane.
2056101 - Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot 16 - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	752.310,00 2007 - 2008	a: 945.405,00 b: 197.715,00 c: 189.180,39	945.405,00 197.715,00 189.180,39	945.405,00 197.715,00 189.180,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,68% Zadanie zostało zrealizowane. W 2008 r. sfinansowano m.in. część wydatków związanych z dostosowaniem kamienicy dla potrzeb hostelu i wydatki związane z nasadzeniami zieleni.
2055901 - Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16	9.011.300,00 2005 - 2008	a: 471.000,00 b: 471.000,00 c: 402.665,56	471.000,00 471.000,00 402.665,56	471.000,00 471.000,00 402.665,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,49% Zadanie zostało zrealizowane. Oddano do użytkowania nowy narożny budynek z 25 lokalami mieszkalnymi i 4 lokalami użytkowymi oraz poddano rewitalizacji kamienicę, w której znajduje się 12 lokali mieszkalnych, hostel na 25 miejsc noclegowych wraz z częścią obsługową na parterze budynku oraz pubem w piwnicy. Inwestycję zrealizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
2055941 - Budownictwo komunalne - os.Olechów Południe - II przedsięwzięcie	99.000.000,00 2007 - 2013	a: 3.500.000,00 b: 1.552.423,00 c: 1.552.422,58	3.500.000,00 1.552.423,00 1.552.422,58	3.500.000,00 1.552.423,00 1.552.422,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% W 2008 r. opracowano projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór Inwestora Zastępczego i Wykonawcy robót dla I etapu realizacji osiedla (budowę pierwszych dwóch spośród 11 planowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych). Zadanie będzie kontynuowane.
2055951 - Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego	33.000.000,00 2007 - 2014	a: 500.000,00 b: 0,00 c: 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% Środki przeniesiono na realizację innych zadań ze względu na trwające uzgodnienia w zakresie koncepcji rewitalizacji i jej zgodności z planami dotyczącymi przebudowy Nowego Centrum Łodzi. Zadanie będzie kontynuowane.
2055351 - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Janów Wschód	18.500.000,00 1999 - 2012	a: 2.000.000,00 b: 5.632.097,00 c: 5.632.087,03	2.000.000,00 5.632.097,00 5.632.087,03	2.000.000,00 5.632.097,00 5.632.087,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zaplanowany na 2008 r. zakres rzeczowy I etapu zadania został zrealizowany. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
710 - Działalność usługowa		a: 8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00		
		b: 8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	99,94%	
		c: 8.194.812,02	8.194.812,02	0,00	0,00		
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		a: 8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00		
		b: 8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	99,94%	
		c: 8.194.812,02	8.194.812,02	0,00	0,00		
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		a: 8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00		
		b: 8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	99,94%	
		c: 8.194.812,02	8.194.812,02	0,00	0,00		
030010 - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geod. i Kartogr.		a: 8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00		
		b: 8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	99,94%	
		c: 8.194.812,02	8.194.812,02	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 8.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 8.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>	
		<b>c: 8.194.812,02</b>	<b>8.194.812,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2033551 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów	73.898.583,00 2001 - 2011	a: 7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	99,93%	W 2008 r. sfinansowano: - dostawy Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Łodzi Faza VII, VIII, - usługi dodatkowe dla projektu System Informacji o Terenie dla Miasta Łodzi Faza VIII, - dostawę ortofotomapy, - studium wykonalności dla projektu "System Informacji o Terenie dla Miasta Łodzi, faza VII, IX", - zabezpieczenie sprzętowo-narzędziowe. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00		
		c: 7.194.812,02	7.194.812,02	0,00	0,00		
2114541 - SIT-Tereny strategiczne i inwestycyjne	3.500.000,00 2007 - 2009	a: 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2008 r. sfinansowano dostawy Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Łodzi Faza VIII. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
		c: 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
720 - Informatyka		a: 1.553.000,00	1.553.000,00	0,00	0,00		
		b: 579.560,00	579.560,00	0,00	0,00	98,96%	
		c: 573.560,00	573.560,00	0,00	0,00		
240000 - Biuro Informatyki		a: 1.553.000,00	1.553.000,00	0,00	0,00		
		b: 579.560,00	579.560,00	0,00	0,00	98,96%	
		c: 573.560,00	573.560,00	0,00	0,00		
72095 - Pozostała działalność		a: 1.553.000,00	1.553.000,00	0,00	0,00		
		b: 579.560,00	579.560,00	0,00	0,00	98,96%	
		c: 573.560,00	573.560,00	0,00	0,00		
240000 - Biuro Informatyki		a: 1.553.000,00	1.553.000,00	0,00	0,00		
		b: 579.560,00	579.560,00	0,00	0,00	98,96%	
		c: 573.560,00	573.560,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.553.000,00</b>	<b>1.553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 579.560,00</b>	<b>579.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96%</b>	
		<b>c: 573.560,00</b>	<b>573.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2102451 - Budowa światłowodu do stadionu miejskiego	82.000,00 2008 - 2009	a: 28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00%	Zaplanowany do wykonania w 2008 r. projekt techniczny łącza światłowodowego relacji Delegatura Łódź-Polesie a hala sportowo-wodowiskowa przy Al. Unii 2 przejęła Plitechnika Łódzka - Centrum Komputerowe ZMSK. Realizacja zadania nastąpi w 2009 r.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2102271 - e-Łódź II - rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu	51.125.000,00 2007 - 2013	a: 925.000,00 b: 579.560,00 c: 573.560,00	925.000,00 579.560,00 573.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,96%	W 2008 r. ramach zadania dokonywano rozbudowy miejskiej sieci szkieletowej oraz budowy sieci dostępowej do jednostek organizacyjnych miasta, wykonywano także prace w zakresie rozwoju usług elektronicznych dla mieszkańców Łodzi i aglomeracji łódzkiej. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 546.560 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
2102391 - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	48.681.252,00 2008 - 2010	a: 600.000,00 b: 0,00 c: 0,00	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Inwestycja wpisana jest do Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Z uwagi na przedłużającą się procedurę aplikacji wniosku o dofinansowanie, zaplanowany na 2008 rok zakres prac realizowany będzie w 2009 r. Środki przeniesiono na realizację innych zadań.
750 - Administracja publiczna		a: 6.435.000,00 b: 8.688.270,00 c: 8.533.652,03	6.435.000,00 8.688.270,00 8.533.652,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,22%	
240000 - Biuro Informatyki		a: 4.600.000,00 b: 6.953.066,00 c: 6.804.837,06	4.600.000,00 6.953.066,00 6.804.837,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,87%	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 4.600.000,00 b: 6.953.066,00 c: 6.804.837,06	4.600.000,00 6.953.066,00 6.804.837,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,87%	
240000 - Biuro Informatyki		a: 4.600.000,00 b: 6.953.066,00 c: 6.804.837,06	4.600.000,00 6.953.066,00 6.804.837,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,87%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 4.600.000,00 b: 6.953.066,00 c: 6.804.837,06</b>	<b>4.600.000,00 6.953.066,00 6.804.837,06</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>97,87%</b>	
2032201 - Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego.	66.563.781,00 2004 - 2013	a: 4.600.000,00 b: 6.953.066,00 c: 6.804.837,06	4.600.000,00 6.953.066,00 6.804.837,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,87%	W 2008 r. dokonano: - rozbudowy i modernizacji łącz; - rozbudowy i modernizacji sprzętu łączności; - zakupu oprogramowania biurowego; - zakupu i modernizacji oprogramowania aplikacyjnego; - zakupu komputerów; - zakupu urządzeń peryferyjnych; - modernizacji i rozbudowy istniejącego sprzętu. Zadanie będzie kontynuowane.
580000 - Wydział Obsługi Administracyjnej		a: 1.835.000,00 b: 1.735.204,00 c: 1.728.814,97	1.835.000,00 1.735.204,00 1.728.814,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,63%	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 1.835.000,00 b: 1.735.204,00 c: 1.728.814,97	1.835.000,00 1.735.204,00 1.728.814,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,63%	
580000 - Wydział Obsługi Administracyjnej		a: 1.835.000,00 b: 1.735.204,00 c: 1.728.814,97	1.835.000,00 1.735.204,00 1.728.814,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,63%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.835.000,00 b: 1.735.204,00 c: 1.728.814,97</b>	<b>1.835.000,00 1.735.204,00 1.728.814,97</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,63%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2076691 - Modernizacja sanitariatów w budynkach "B" i "F" połączona z wymianą pionów kanalizacyjnych przy ul. Piotrkowskiej 104	677.377,00 2008 - 2009	a: 330.000,00 b: 412.377,00 c: 411.874,54	330.000,00 412.377,00 411.874,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,88%	W 2008 r. wykonano projekt budowlany obejmujący całość robót. Zmodernizowano sanitariaty na I piętrze budynku "B", obok sali 107B oraz w części budynku "F" i rozpoczęto przygotowania do dalszych prac w budynku "F". Zakres prac obejmował przebudowę kabin, wymianę glazury, częściową wymianę pionów kanalizacyjnych, wymianę okien w sanitariatach budynku "B", wymianę instalacji oświetleniowej i montaż nowego osprzętu. Zadanie będzie kontynuowane.
2076631 - Modernizacja budynku Sienkiewicza 5 - wymiana okien (kontynuacja zadania kod 2076521)	262.711,00 2007 - 2008	a: 230.000,00 b: 139.939,00 c: 139.938,29	230.000,00 139.939,00 139.938,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2008 r. wymieniono okna w elewacji południowej i zachodniej budynku.
2076621 - Modernizacja parkingu i dziedzińca przy Urzędzie Miasta Łodzi (kontynuacja zadania kod 2076501)	617.157,00 2007 - 2008	a: 375.000,00 b: 329.888,00 c: 329.888,00	375.000,00 329.888,00 329.888,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zakończone. Inwestycja zrealizowana w porozumieniu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim o wspólnej realizacji prac remontowych na parkingu. W 2008 r. w ramach zadania wymieniono nawierzchnię, odwodniono teren oraz wykonano aranżację zieleni.
2076611 - Modernizacja hali garażowej i budynku biurowego przy ul. Tramwajowej (kontynuacja zadania kod 2076381)	1.746.361,00 2006 - 2008	a: 700.000,00 b: 653.000,00 c: 648.650,54	700.000,00 653.000,00 648.650,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,33%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2008 r. wykonano projekt budowlany III etapu i zrealizowano prace modernizacyjne. Zakres prac obejmował: ogrzewanie części biurowej, wymianę okien w hali garażowej, remont dachu i wymianę świetlików, montaż wentylacji mechanicznej w hali, remont elewacji od strony ul. Tramwajowej i przebudowę pomieszczeń portierni. Ponadto wybudowano przyłącze wodociągowe do nieruchomości.
2076601 - Zakup elektronicznych urządzeń biurowych i sprzętu audiowizualnego (kontynuacja zadania kod 2076371)	1.000.000,00 2006 - 2010	a: 200.000,00 b: 200.000,00 c: 198.463,60	200.000,00 200.000,00 198.463,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,23%	W 2008 r. zakupiono 3 powielacze, 10 kserokopiarok, 2 projektory multimedialne (do Dużej Sali Obrad i sali 102 A), 2 odbiorniki telewizyjne LCD (dla Zespołu Obsługi Inwestora) oraz 1 obiektyw o długiej ogniskowej (dla Biura Analiz Medialnych i Wydawnictw). Zmodernizowane zostało nagłośnienie Dużej Sali Obrad. Zadanie będzie kontynuowane.
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		a: 4.233.000,00 b: 4.233.000,00 c: 4.080.885,85	4.233.000,00 4.233.000,00 4.080.885,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,41%	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 358.000,00 b: 358.000,00 c: 357.414,44	358.000,00 358.000,00 357.414,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,84%	
75412 - Ochotnicze straże pożarne		a: 358.000,00 b: 358.000,00 c: 357.414,44	358.000,00 358.000,00 357.414,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,84%	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 358.000,00 b: 358.000,00 c: 357.414,44	358.000,00 358.000,00 357.414,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,84%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 358.000,00 b: 358.000,00 c: 357.414,44</b>	<b>358.000,00 358.000,00 357.414,44</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,84%</b>	
2117651 - Modernizacja budynku strażnicy OSP Łódź-Łagiewniki (kontynuacja zadania kod 2101801)	486.835,00 2007 - 2008	a: 253.000,00 b: 253.000,00 c: 252.998,54	253.000,00 253.000,00 252.998,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i gazowej oraz roboty budowlane polegające na montażu ścianek działowych, okien i drzwi.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2117661 - Modernizacja budynku świetlicy OSP Mikołajew (kontynuacja zadania kod 2101891)	135.000,00 2007 - 2008	a: 105.000,00 b: 105.000,00 c: 104.415,90	105.000,00 105.000,00 104.415,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,44%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację budynku świetlicy polegającą na uzupełnieniu tynków, malowaniu pomieszczeń i montażu posadzek wewnątrz budynku. Wymieniono siatkę ogrodzeniową wraz z bramą wjazdową oraz ułożono kostkę brukową przed budynkiem.
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 25.000,00 b: 25.000,00 c: 25.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
75412 - Ochotnicze straże pożarne		a: 25.000,00 b: 25.000,00 c: 25.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 25.000,00 b: 25.000,00 c: 25.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 25.000,00 b: 25.000,00 c: 25.000,00</b>	<b>25.000,00 25.000,00 25.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2118331 - Przebudowa budynku przekazanego przez UMŁ na potrzeby OSP Łaskowice	200.000,00 2008 - 2009	a: 25.000,00 b: 25.000,00 c: 25.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. wykonano prace przedprojektowe rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Łaskowice 180. Zadanie będzie kontynuowane.
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 3.500.000,00 b: 3.500.000,00 c: 3.356.871,41	3.500.000,00 3.500.000,00 3.356.871,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,91%	
75412 - Ochotnicze straże pożarne		a: 3.500.000,00 b: 3.500.000,00 c: 3.356.871,41	3.500.000,00 3.500.000,00 3.356.871,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,91%	
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 3.500.000,00 b: 3.500.000,00 c: 3.356.871,41	3.500.000,00 3.500.000,00 3.356.871,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,91%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 3.500.000,00 b: 3.500.000,00 c: 3.356.871,41</b>	<b>3.500.000,00 3.500.000,00 3.356.871,41</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>95,91%</b>	
2122101 - Budowa nowej strażnicy OSP Nowosolna (kontynuacja zadania kod 2121831)	4.020.000,00 2007 - 2008	a: 3.500.000,00 b: 3.500.000,00 c: 3.356.871,41	3.500.000,00 3.500.000,00 3.356.871,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,91%	Zadanie zostało zrealizowane.
760000 - Centrum Zarządzania Kryzysowego		a: 350.000,00 b: 350.000,00 c: 341.600,00	350.000,00 350.000,00 341.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,60%	
75421 - Zarządzanie kryzysowe		a: 350.000,00 b: 350.000,00 c: 341.600,00	350.000,00 350.000,00 341.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,60%	
760000 - Centrum Zarządzania Kryzysowego		a: 350.000,00 b: 350.000,00 c: 341.600,00	350.000,00 350.000,00 341.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,60%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 350.000,00 b: 350.000,00 c: 341.600,00</b>	<b>350.000,00 350.000,00 341.600,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>97,60%</b>	
2115871 - Modernizacja systemu alarmowania miasta Łodzi (kontynuacja zadania kod 2084421)	1.489.940,00 2003 - 2010	a: 350.000,00 b: 350.000,00 c: 341.600,00	350.000,00 350.000,00 341.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,60%	W 2008 r. zakupiono i zamontowano 16 kpl. syren elektronicznych. Zadanie będzie kontynuowane.



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
801 - Oświata i wychowanie		a: 8.863.654,00	8.863.654,00	0,00	0,00		
		b: 8.879.654,00	8.879.654,00	0,00	0,00	98,83%	
		c: 8.776.057,58	8.776.057,58	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 8.863.654,00	8.863.654,00	0,00	0,00		
		b: 8.879.654,00	8.879.654,00	0,00	0,00	98,83%	
		c: 8.776.057,58	8.776.057,58	0,00	0,00		
80101 - Szkoły podstawowe		a: 2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.976.434,00	1.976.434,00	0,00	0,00	98,39%	
		c: 1.944.636,96	1.944.636,96	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.976.434,00	1.976.434,00	0,00	0,00	98,39%	
		c: 1.944.636,96	1.944.636,96	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 1.976.434,00</b>	<b>1.976.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,39%</b>	
		<b>c: 1.944.636,96</b>	<b>1.944.636,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2103341 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w szkołach podstawowych	17.500.000,00 2007 - 2013	a: 2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	98,39%	W 2008 r. zmodernizowano sanitariaty w 8 szkołach podstawowych nr nr: 26,41,51,54,152,166,172,192. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 1.976.434,00	1.976.434,00	0,00	0,00		
		c: 1.944.636,96	1.944.636,96	0,00	0,00		
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		a: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
		b: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	96,60%	
		c: 96.600,66	96.600,66	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
		b: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	96,60%	
		c: 96.600,66	96.600,66	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,60%</b>	
		<b>c: 96.600,66</b>	<b>96.600,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2113702 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w szkołach podstawowych specjalnych	1.000.000,00 2007 - 2010	a: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	96,60%	W 2008 r. zmodernizowano sanitariaty w Zespole Szkół Podstawowych Specjalnych nr 7. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
		c: 96.600,66	96.600,66	0,00	0,00		
80104 - Przedszkola		a: 700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
		b: 729.556,00	729.556,00	0,00	0,00	99,23%	
		c: 723.902,76	723.902,76	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
		b: 729.556,00	729.556,00	0,00	0,00	99,23%	
		c: 723.902,76	723.902,76	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 729.556,00</b>	<b>729.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>	
		<b>c: 723.902,76</b>	<b>723.902,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2113691 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w przedszkolach miejskich	11.900.000,00 2007 - 2013	a: 700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	99,23%	W 2008 r. zmodernizowano sanitariaty w 8 przedszkolach miejskich nr nr 42,52,72,118,122, 133,149,154. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 729.556,00	729.556,00	0,00	0,00		
		c: 723.902,76	723.902,76	0,00	0,00		
80110 - Gimnazja		a: 1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.194.010,00	1.194.010,00	0,00	0,00	97,08%	
		c: 1.159.192,53	1.159.192,53	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.194.010,00	1.194.010,00	0,00	0,00	97,08%	
		c: 1.159.192,53	1.159.192,53	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 1.194.010,00</b>	<b>1.194.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,08%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>c:</b>	<b>1.159.192,53</b>	<b>1.159.192,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2113651 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w gimnazjach	7.300.000,00 2007 - 2013	a:	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	W 2008 r. zmodernizowano sanitariaty w 8 gimnazjach nr nr 6,10,13,14,27,31,41,45. Zadanie będzie kontynuowane.
		b:	1.194.010,00	1.194.010,00	0,00	0,00	
		c:	1.159.192,53	1.159.192,53	0,00	0,00	
80120 - Licea ogólnokształcące		a:	4.363.654,00	4.363.654,00	0,00	0,00	99,36%
		b:	4.363.654,00	4.363.654,00	0,00	0,00	
		c:	4.335.724,67	4.335.724,67	0,00	0,00	
860000 - Wydział Edukacji		a:	4.363.654,00	4.363.654,00	0,00	0,00	99,36%
		b:	4.363.654,00	4.363.654,00	0,00	0,00	
		c:	4.335.724,67	4.335.724,67	0,00	0,00	
<b>Powiat</b>		<b>a:</b>	<b>4.363.654,00</b>	<b>4.363.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36%</b>
		<b>b:</b>	<b>4.363.654,00</b>	<b>4.363.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>c:</b>	<b>4.335.724,67</b>	<b>4.335.724,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2113662 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w liceach ogólnokształcących	6.388.647,00 2007 - 2013	a:	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	W 2008 r. zmodernizowano sanitariaty w 4 liceach ogólnokształcących nr nr XV, XX, XXIX, XXX oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Zadanie będzie kontynuowane.
		b:	992.056,00	992.056,00	0,00	0,00	
		c:	964.145,67	964.145,67	0,00	0,00	
2091692 - Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14	5.907.944,00 2006 - 2008	a:	3.463.654,00	3.463.654,00	0,00	0,00	Zakończono modernizację pływalni. W 2008 r. prowadzono prace wykończeniowe oraz dokonano rozruchu urządzeń technologicznych.
		b:	3.371.598,00	3.371.598,00	0,00	0,00	
		c:	3.371.579,00	3.371.579,00	0,00	0,00	
80130 - Szkoły zawodowe		a:	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00%
		b:	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	
		c:	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	
860000 - Wydział Edukacji		a:	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00%
		b:	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	
		c:	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	
<b>Powiat</b>		<b>a:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>b:</b>	<b>416.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>c:</b>	<b>416.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2113712 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych	5.600.000,00 2007 - 2012	a:	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	W 2008 r. zmodernizowano sanitariaty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 i 21. Zadanie będzie kontynuowane.
		b:	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	
		c:	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	
80134 - Szkoły zawodowe specjalne		a:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00%
		b:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
		c:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
860000 - Wydział Edukacji		a:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00%
		b:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
		c:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
<b>Powiat</b>		<b>a:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>b:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>c:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2113722 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w zawodowych szkołach specjalnych	300.000,00 2008 - 2009	a:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	W 2008 r. zmodernizowano sanitariaty w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. Zadanie będzie kontynuowane.
		b:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
		c:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
851 - Ochrona zdrowia		a:	8.019.000,00	8.019.000,00	0,00	0,00	100,00%
		b:	6.997.013,00	6.997.013,00	0,00	0,00	
		c:	6.997.012,50	6.997.012,50	0,00	0,00	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
120000 - Wydział Zdrowia Publicznego		a: 7.469.000,00	7.469.000,00	0,00	0,00		
		b: 6.837.365,00	6.837.365,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 6.837.365,00	6.837.365,00	0,00	0,00		
85111 - Szpitale ogólne		a: 1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
120150 - III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera		a: 1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2124411 - Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera (kontynuacja zadania kod 2024791)	76.262.000,00 2007 - 2012	a: 1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2008 r. wykonano inwentaryzację zadrzewienia w rejonie planowanej inwestycji, część dokumentacji na budowę pawilonu bloku operacyjnego z oddziałami łóżkowymi oraz projekt budowlany wraz z kosztorysami rozbiórek budynków patomorfologii i administracji oraz rozbiórek terenowych. Wykonano zasilanie obiektów szpitala w instalację elektryczną rezerwowaną agregatem prądowtórzym. Odtworzono kominy wentylacyjne w pawilonie "B" oraz opracowano projekt budowlany adaptacji pomieszczeń poddasza na oddział rehabilitacji oraz modernizacji i przebudowy pomieszczeń w części łóżkowej. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
		c: 1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne		a: 4.859.000,00	4.859.000,00	0,00	0,00		
		b: 4.837.365,00	4.837.365,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 4.837.365,00	4.837.365,00	0,00	0,00		
120090 - ZOZ Łódź - Bałuty		a: 2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00		
		b: 2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2124441 - Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Bałuty	4.690.000,00 2008 - 2009	a: 2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2008 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wszystkich obiektów. Zakończono prace modernizacyjne w przychodniach przy ul. Bydgoskiej 17, ul. Wielkopolskiej 55, ul. Snycerskiej 1/3, ul. Z. Pacanowskiej 3, ul. Marynarskiej 39. Wykonywano prace budowlane, instalacyjne, które obejmowały między innymi modernizację gabinetów, urządzenie szatni i wózkami przy głównych holach wejściowych, modernizację sanitariatów dla personelu oraz pacjentów z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych. Położono wykładziny podłogowe w sposób bezszczelinowy, wymieniono grzejniki w gabinetach, montowano dodatkowe zlewy i umywalki, wykonywano powierzchnie zmywalne ścian. W przychodni przy ul. Traktorowej 61 wykonano modernizację poradni D1, dalsze prace modernizacyjne będą kontynuowane. W pozostałych przychodniach prace będą wykonywane w latach następujących.
		b: 2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00		
		c: 2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
120110 - ZOZ Łódź - Polesie		a: 1.554.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.554.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 1.554.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.554.000,00</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>b: 1.554.000,00</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 1.554.000,00</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2124451 - Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Polesie	2.354.000,00 2008 - 2009	a: 1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2008 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wszystkich obiektów. W przychodniach przy ul. Cmentarnej 10a i ul. Kasprzaka 27 wykonywano prace budowlane, instalacyjne, wykończeniowe, w tym ścianki działowe, poszerzanie drzwi, podejście zewnętrzne dla osób niepełnosprawnych i wózków dla dzieci, instalację wentylacji mechanicznej i in. W przychodni przy ul. Skłodowskiej-Curie 15/17 zmodernizowano i przystosowano dla osób niepełnosprawnych dźwig osobowy. W przychodni przy ul. Olimpijskiej 7a wykonano montaż przenośnika schodowego (platforma) - przy współfinansowaniu środkami (w wys. 16.978 zł) pozyskanymi przez Przychodnię z PFRON. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	0,00		
		c: 1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	0,00		
2124381 - Modernizacja i przebudowa obiektów położonych przy ul. Garnizonowej 38 (kontynuacja zadania kod 2112771)	1.950.000,00 2007 - 2009	a: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2008 r. na parterze i piętrze budynku wykonano prace budowlane - w tym ścianki działowe, podłogi, prace wykończeniowe oraz prace instalacyjne: wod-kan, c.o. i elektryczne z montażem osprzętu sanitarnego i elektrycznego oraz grzejników. Wykonano ogrodzenie frontu nieruchomości z bramą wjazdową i furtką. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
		c: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
120260 - Miejska Przychodnia "Lecznicza" w Łodzi		a: 155.000,00	155.000,00	0,00	0,00		
		b: 210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 210.000,00	210.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>b: 210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2124391 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu wentylacyjnego w budynku przychodni przy ul. Leczniczej 6 (kontynuacja zadania kod 2112421)	555.000,00 2007 - 2008	a: 155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2008 r. wykonano prace modernizacyjne systemu wentylacji mechanicznej w poradni rehabilitacji, w pomieszczeniach hydroterapii i elektryzacji. Zakres rzeczowy objął między innymi montaż dwóch central wentylacyjnych z pracami towarzyszącymi.
		b: 210.000,00	210.000,00	0,00	0,00		
		c: 210.000,00	210.000,00	0,00	0,00		
120290 - Miejska Przychodnia Wieloprofilowa "Śródmieście" w Łodzi		a: 800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
		b: 723.365,00	723.365,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 723.365,00	723.365,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>b: 723.365,00</b>	<b>723.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 723.365,00</b>	<b>723.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2124551 - Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście"	1.723.365,00 2008 - 2009	a: 800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2008 r. w przychodni przy ul. Próchnika 11 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Wykonano adaptacyjne prace budowlane szybu windowego z montażem nowego dźwigu osobowego, instalację wentylacji mechanicznej, prace malarskie i modernizacyjne podłóg (wykładzina bezszeliniowa i wrównanie poziomów). Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 723.365,00	723.365,00	0,00	0,00		
		c: 723.365,00	723.365,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		a: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
		b: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
120050 - Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego		a: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
		b: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>b: 200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2124501 - Poprawa bazy technicznej obiektów Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego	1.988.000,00 2008 - 2009	a: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
		b: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2008 r. w Ośrodku przy ul.Niciarnianej 41- opracowano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robót oraz specyfikację technicznych warunków wykonania i odbioru robót. Wymieniono okna w piwnicy i na III piętrze, zamontowano nowe wykładziny podłogowe, wykonano prace instalacyjne (wod.-kan. i elektryczne), malarskie oraz prace modernizacyjne w sanitariatach, na piętrze wykonano dodatkowe WC. Zadanie będzie kontynuowane.
		c: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
85195 - Pozostała działalność		a: 610.000,00	610.000,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
120190 - Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej		a: 610.000,00	610.000,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>b: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2124401 - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej (kontynuacja zadania kod 2112401)	635.000,00 2007 - 2008	a: 610.000,00	610.000,00	0,00	0,00		W związku z koniecznością zmiany lokalizacji Ośrodka, zaplanowane środki finansowe przeniesiono na realizację innych zadań.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
170000 - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji		a: 550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
		b: 159.648,00	159.648,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 159.647,50	159.647,50	0,00	0,00		
85111 - Szpitale ogólne		a: 550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
		b: 159.648,00	159.648,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 159.647,50	159.647,50	0,00	0,00		
170000 - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji		a: 550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
		b: 159.648,00	159.648,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 159.647,50	159.647,50	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>b: 159.648,00</b>	<b>159.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c: 159.647,50</b>	<b>159.647,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2126681 - Rozbudowa i modernizacja IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana dla potrzeb utworzenia hospicjum	30.000.000,00 2008 - 2012	a: 550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		W 2008 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy, wykonano mapę do celów projektowych i inwentaryzację zieleni. Wykonano koncepcję architektoniczną i projekt budowlany Hospicjum. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 159.648,00	159.648,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 159.647,50	159.647,50	0,00	0,00		
852 - Pomoc społeczna		a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
85202 - Domy pomocy społecznej		a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>c: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2120982 - Adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 56 dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej	7.100.000,00 2008 - 2010	a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		Odstąpiono od realizacji zadania z powodu nie przejęcia przez Miasto nieruchomości przy ul. Rudzkiej 56.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		a: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
		b: 384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	97,60%	
		c: 374.773,30	374.773,30	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
		b: 384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	97,60%	
		c: 374.773,30	374.773,30	0,00	0,00		
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		a: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
		b: 384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	97,60%	
		c: 374.773,30	374.773,30	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
		b: 384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	97,60%	
		c: 374.773,30	374.773,30	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60%</b>	
		<b>c: 374.773,30</b>	<b>374.773,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2128802 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	1.200.000,00 2008 - 2011	a: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		W 2008 r. zmodernizowano sanitariaty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 i nr 3. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	97,60%	
		c: 374.773,30	374.773,30	0,00	0,00		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		a: 100.470.456,00	98.477.692,00	1.907.764,00	85.000,00		
		b: 132.630.914,00	130.835.914,00	1.710.000,00	85.000,00	82,47%	
		c: 109.378.759,99	107.758.262,97	1.620.497,02	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 973.700,00	973.700,00	0,00	0,00		
		b: 1.040.700,00	1.040.700,00	0,00	0,00	98,51%	
		c: 1.025.180,67	1.025.180,67	0,00	0,00		
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 133.700,00	133.700,00	0,00	0,00		
		b: 160.700,00	160.700,00	0,00	0,00	97,07%	
		c: 155.986,85	155.986,85	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 133.700,00	133.700,00	0,00	0,00		
		b: 160.700,00	160.700,00	0,00	0,00	97,07%	
		c: 155.986,85	155.986,85	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 133.700,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 160.700,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,07%</b>	
		<b>c: 155.986,85</b>	<b>155.986,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2117701 - Oświetlenie ul. Belgijskiej	190.000,00	a: 30.000,00 b: 30.000,00 c: 25.395,65	30.000,00 30.000,00 25.395,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,65%	W 2008 r. opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane.
2117721 - Oświetlenie ulic w os. Rojna Południe (kontynuacja zadania kod 2007921)	1.128.700,00	a: 103.700,00 b: 130.700,00 c: 130.591,20	103.700,00 130.700,00 130.591,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,92%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2008 r. wybudowano 12 punktów świetlnych w ul. Kosmicznej.
90095 - Pozostała działalność		a: 840.000,00 b: 880.000,00 c: 869.193,82	840.000,00 880.000,00 869.193,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,77%	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 840.000,00 b: 880.000,00 c: 869.193,82	840.000,00 880.000,00 869.193,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,77%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 840.000,00 b: 880.000,00 c: 869.193,82</b>	<b>840.000,00 880.000,00 869.193,82</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>98,77%</b>	
2117691 - Budowa wodociągu w ulicach: Kalinowej, Morwowej i Osinowej (kontynuacja zadania kod 2101941)	958.080,00	a: 840.000,00 b: 880.000,00 c: 869.193,82	840.000,00 880.000,00 869.193,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,77%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2008 r. wybudowano wodociąg w ul. Kalinowej o dł. 886 m wraz z przyłączami do posesji o dł. 374 m.
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 220.000,00 b: 155.012,00 c: 23.915,49	135.000,00 70.012,00 23.915,49	0,00 0,00 0,00	85.000,00 85.000,00 0,00	15,43%	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 50.000,00 b: 50.000,00 c: 19.048,49	50.000,00 50.000,00 19.048,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38,10%	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 50.000,00 b: 50.000,00 c: 19.048,49	50.000,00 50.000,00 19.048,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38,10%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 50.000,00 b: 50.000,00 c: 19.048,49</b>	<b>50.000,00 50.000,00 19.048,49</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>38,10%</b>	
2096551 - Przebudowa fontanny "Kaskada" w Parku im. ks. J. Poniatowskiego	300.000,00	a: 50.000,00 b: 50.000,00 c: 19.048,49	50.000,00 50.000,00 19.048,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38,10%	W 2008 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz zapłacono za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zadanie będzie kontynuowane.
90095 - Pozostała działalność		a: 170.000,00 b: 105.012,00 c: 4.867,00	85.000,00 20.012,00 4.867,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00 85.000,00 0,00	4,63%	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 170.000,00 b: 105.012,00 c: 4.867,00	85.000,00 20.012,00 4.867,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00 85.000,00 0,00	4,63%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 170.000,00 b: 105.012,00 c: 4.867,00</b>	<b>85.000,00 20.012,00 4.867,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>85.000,00 85.000,00 0,00</b>	<b>4,63%</b>	
2125391 - Doprowadzenie do właściwego stanu kanałów sanitarnych i deszczowych na Smulsku - II etap (kontynuacja zadania kod 2096311)	99.399,00	a: 50.000,00 b: 20.000,00 c: 4.855,00	50.000,00 20.000,00 4.855,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24,28%	W 2008 r. wykonano wycenę wartości kanałów sanitarnych i deszczowych. Zadanie będzie kontynuowane.
2125451 - Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331)	898.278,00	a: 120.000,00 b: 85.012,00 c: 12,00	35.000,00 12,00 12,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00 85.000,00 0,00	0,01%	W 2008 r. opłacono wypis z rejestru gruntów dotyczący działki na której zlokalizowany będzie obiekt. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 2.236.519,00	2.236.519,00	0,00	0,00		
		b: 1.759.501,00	1.759.501,00	0,00	0,00	99,36%	
		c: 1.748.284,96	1.748.284,96	0,00	0,00		
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.018.659,00	1.018.659,00	0,00	0,00	98,90%	
		c: 1.007.457,25	1.007.457,25	0,00	0,00		
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.018.659,00	1.018.659,00	0,00	0,00	98,90%	
		c: 1.007.457,25	1.007.457,25	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 1.018.659,00</b>	<b>1.018.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90%</b>	
		<b>c: 1.007.457,25</b>	<b>1.007.457,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2126841 - Modernizacja fontanny w Parku Widzewskim	400.000,00 2008 - 2009	a: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		W 2008 r. opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	77,60%	
		c: 38.798,65	38.798,65	0,00	0,00		
2126851 - Rekonstrukcja altany w Parku Źródlika I (kontynuacja zadania kod 2110461)	409.784,00 2007 - 2008	a: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 353.359,00	353.359,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 353.358,60	353.358,60	0,00	0,00		
2126861 - Modernizacja nawierzchni placu zabaw boisk w Parku Widzewska Górka (kontynuacja zadania kod 2110451)	1.601.075,00 2007 - 2009	a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		W 2008 r. wykonano podbudowy pod sztuczne nawierzchnie na placu 1 i 3. Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowo-sprawnościowy. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 615.300,00	615.300,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 615.300,00	615.300,00	0,00	0,00		
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 820.000,00	820.000,00	0,00	0,00		
		b: 543.505,00	543.505,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 543.494,34	543.494,34	0,00	0,00		
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 820.000,00	820.000,00	0,00	0,00		
		b: 543.505,00	543.505,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 543.494,34	543.494,34	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 543.505,00</b>	<b>543.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 543.494,34</b>	<b>543.494,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2126901 - Budowa oświetlenia w ul. Grażyny Bacewicz (kontynuacja zadania kod 2121801)	478.311,00 2007 - 2008	a: 700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 469.405,00	469.405,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 469.404,47	469.404,47	0,00	0,00		
2126911 - Budowa oświetlenia w ul. Grabińskiej (kontynuacja zadania kod 2121811)	84.310,00 2007 - 2008	a: 120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 74.100,00	74.100,00	0,00	0,00	99,99%	
		c: 74.089,87	74.089,87	0,00	0,00		
90095 - Pozostała działalność		a: 466.519,00	466.519,00	0,00	0,00		
		b: 197.337,00	197.337,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 197.333,37	197.333,37	0,00	0,00		
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 466.519,00	466.519,00	0,00	0,00		
		b: 197.337,00	197.337,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 197.333,37	197.333,37	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 466.519,00</b>	<b>466.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 197.337,00</b>	<b>197.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 197.333,37</b>	<b>197.333,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2122231 - Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27 (kontynuacja zadania kod 2095321)	2.617.100,00 2006 - 2010	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2008 r. opracowano dokumentację. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 17.100,00	17.100,00	0,00	0,00		



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2122251 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Janowskiej od magistrali wodociągowej (Janów 7) (kontynuacja zadania kod 2110501)	300.000,00 2007 - 2009	a: 279.382,00 b: 0,00 c: 0,00	279.382,00 0,00 0,00	279.382,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% W 2008 r. odstąpiono od realizacji zadania ze względu na skomplikowaną sytuację formalną - prawną, która wyniknęła w czasie opracowywania dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane.
2122241 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowogrodzkiej od ul. Mazowieckiej do Rodzinych Ogrodów Działkowych (kontynuacja zadania kod 2110491)	193.100,00 2007 - 2008	a: 187.137,00 b: 180.237,00 c: 180.233,37	187.137,00 180.237,00 180.233,37	187.137,00 180.237,00 180.233,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane.
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 3.531.058,00 b: 3.750.780,00 c: 3.288.226,42	2.923.294,00 3.140.780,00 2.731.584,55	607.764,00 610.000,00 556.641,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,67%
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 2.900.000,00 b: 3.060.000,00 c: 2.597.446,42	2.450.000,00 2.450.000,00 2.040.804,55	450.000,00 610.000,00 556.641,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,88%
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 2.900.000,00 b: 3.060.000,00 c: 2.597.446,42	2.450.000,00 2.450.000,00 2.040.804,55	450.000,00 610.000,00 556.641,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,88%
<b>Gmina</b>		<b>a: 2.900.000,00 b: 3.060.000,00 c: 2.597.446,42</b>	<b>2.450.000,00 2.450.000,00 2.040.804,55</b>	<b>450.000,00 610.000,00 556.641,87</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>84,88%</b>
2073641 - Budowa Parku Ocalałych (kontynuacja zadania kod 2073051)	2.783.771,00 2005 - 2008	a: 150.000,00 b: 310.000,00 c: 308.826,53	150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 160.000,00 158.826,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,62% Zadanie zostało zrealizowane. W 2008 r. wykonano 3 miejsca parkingowe dla autokarów i 12 dla samochodów osobowych, ułożono ciągi piesze z kostki granitowej (862 m2), trawniki dywanowe, umocniono skarpy.
2073671 - Przebudowa alejek w Parku Źródłiska II	1.450.000,00 2008 - 2010	a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 291.147,82	50.000,00 50.000,00 50.000,00	250.000,00 250.000,00 241.147,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,05% W 2008 r. wykonano dokumentację projektową, ułożono 1025,6 m2 nawierzchni alejek z kostki granitowej, wybudowano 15 miejsc pod ławki z kostki granitowej wraz z ich montażem oraz przeprowadzono rekultywację trawników w pasie 1 m wzdłuż przebudowanych alejek. Zadanie będzie kontynuowane.
2073681 - Budowa Parku Ocalałych - II etap	2.000.000,00 2007 - 2010	a: 950.000,00 b: 715.500,00 c: 671.983,45	750.000,00 515.500,00 515.315,93	200.000,00 200.000,00 156.667,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,92% W 2008 r. wykonano koncepcję oraz projekt budowlany i wykonawczy. Rozebrano istniejące budynki gospodarcze przy ul. Wojska Polskiego 83. Przygotowano teren pod dalsze roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane.
2073691 - Centrum Dialogu	7.500.000,00 2007 - 2010	a: 800.000,00 b: 1.034.500,00 c: 625.489,59	800.000,00 1.034.500,00 625.489,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60,46% W 2008 r. wykonano koncepcję oraz projekt budowlany i wykonawczy Centrum Dialogu. Rozebrano budynek administracyjny. Nie przystąpiono do robót budowlanych z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane.
2073721 - Modernizacja "Domku Ogrodnika" w Parku Źródłiska I	2.500.000,00 2008 - 2010	a: 700.000,00 b: 700.000,00 c: 699.999,03	700.000,00 700.000,00 699.999,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% W 2008 r. wykonano dokumentację projektową oraz prace z zakresu robót: konstrukcyjnych (rozbiórkowe, ziemne, żelbetowe, stropy i schody, konstrukcja dachu, roboty izolacyjne i podłoża betonowe), instalacji wewnętrznej (elektrycznej, odgromowej, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, c.o., wentylacji), wykończeniowych (tynki, okładziny, ścianki działowe). Zadanie będzie kontynuowane.
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji		a: 631.058,00 b: 690.780,00 c: 690.780,00	473.294,00 690.780,00 690.780,00	157.764,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 631.058,00 b: 690.780,00 c: 690.780,00	473.294,00 690.780,00 690.780,00	157.764,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
<b>Powiat</b>		<b>a: 631.058,00 b: 690.780,00 c: 690.780,00</b>	<b>473.294,00 690.780,00 690.780,00</b>	<b>157.764,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 100,00%</b>	
2072692 - Opracowanie mapy akustycznej Łodzi	2.637.018,00 2003 - 2008	a: 631.058,00 b: 690.780,00 c: 690.780,00	473.294,00 690.780,00 690.780,00	157.764,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonano mapę akustyczną hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego oraz pochodzącego ze źródeł przemysłowych i parkingów na terenie miasta Łodzi na podstawie której zostanie opracowany program naprawczy dla terenów zagrożonych hałasem.
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 82.909.179,00 b: 121.408.221,00 c: 98.890.100,47	81.609.179,00 120.308.221,00 97.826.245,32	1.300.000,00 1.100.000,00 1.063.855,15	0,00 0,00 0,00	0,00 81,45%	
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		a: 55.656.500,00 b: 34.046.500,00 c: 31.700.959,91	55.656.500,00 34.046.500,00 31.700.959,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 93,11%	
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 55.656.500,00 b: 34.046.500,00 c: 31.700.959,91	55.656.500,00 34.046.500,00 31.700.959,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 93,11%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 55.656.500,00 b: 34.046.500,00 c: 31.700.959,91</b>	<b>55.656.500,00 34.046.500,00 31.700.959,91</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 93,11%</b>	
2107311 - Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	23.111.621,00 2006 - 2010	a: 4.944.000,00 b: 6.244.000,00 c: 5.775.027,92	4.944.000,00 6.244.000,00 5.775.027,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 92,49%	Trwają roboty budowlane przy naprawie i wzmocnieniu Zamkniętej Komory Fermentacyjnej 7.2. Zakończono budowę sieci wody technologicznej i instalację do odbioru osadów z wpustów ulicznych. Zadanie będzie kontynuowane.
2079271 - Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA	243.126.221,00 2003 - 2010	a: 50.312.500,00 b: 27.762.500,00 c: 25.889.706,99	50.312.500,00 27.762.500,00 25.889.706,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 93,25%	W 2008 r.: Kontrakt 04 - Gospodarka osadowa na GOŚ ŁAM - roboty w toku na instalacji termicznego przekształcania osadów i skratek (ITPO) oraz składowisku minerału - zaawansowanie robót wynosi 25%. Kontrakty 01, 01a, 02 i 05 - zostały zakończone. Na kontrakcie 05 i 01a - trwa zgłaszanie wad. Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Funduszu Spójności. Zadanie będzie kontynuowane.
2107761 - Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)	2.200.000,00 2007 - 2011	a: 400.000,00 b: 40.000,00 c: 36.225,00	400.000,00 40.000,00 36.225,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90,56%	W 2008 r. przygotowana została aktualizacja koncepcji budowy stacji zlewnej nieczystości ciekłych. Zadanie będzie kontynuowane.
90002 - Gospodarka odpadami		a: 1.896.250,00 b: 2.311.250,00 c: 2.217.263,51	1.896.250,00 2.311.250,00 2.217.263,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 95,93%	
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 1.896.250,00 b: 2.311.250,00 c: 2.217.263,51	1.896.250,00 2.311.250,00 2.217.263,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 95,93%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 1.896.250,00 b: 2.311.250,00 c: 2.217.263,51</b>	<b>1.896.250,00 2.311.250,00 2.217.263,51</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 95,93%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2080361 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 - ISPA	89.329.404,00 2003 - 2009	a: 296.250,00 b: 296.250,00 c: 277.810,80	296.250,00 296.250,00 277.810,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,78%	Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Funduszu Spójności. W 2008 r. prowadzony był nadzór Inżyniera nad usuwaniem wad przez Wykonawców oraz zgłaszaniem nowych usterek wykrytych przez Użytkowników. Wystawiono Świadectwo Wykonania dla sortowni i składowiska. Zadanie będzie kontynuowane.
2107181 - Punkt dobrowolnego dostarczania odpadów (PDDO)	3.000.000,00 2007 - 2011	a: 100.000,00 b: 250.000,00 c: 216.860,77	100.000,00 250.000,00 216.860,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86,74%	W 2008 r. wybudowano ogrodzenie docelowe z bramą przesuwaną, zamontowano bariery ochronne (rogatki), zakupiono wyposażenie technologiczne (kontenery, wagę elektryczną, pawilon KAMIS). Zadanie będzie kontynuowane.
2107301 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	7.614.430,00 2006 - 2009	a: 1.000.000,00 b: 1.595.000,00 c: 1.568.435,44	1.000.000,00 1.595.000,00 1.568.435,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,33%	W 2008 r. zakończono rozbudowę zaplecza socjalnego sortowni. Prowadzona jest eksploatacja sortowni i składowiska balastu oraz wstępna eksploatacja kompostowni wraz z nadzorem. Zadanie będzie kontynuowane.
2107441 - Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi	190.000.000,00 2007 - 2013	a: 300.000,00 b: 0,00 c: 0,00	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zadanie będzie kontynuowane w ramach zadania: "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)".
2107501 - Zagospodarowanie nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w Łodzi	11.400.000,00 2007 - 2013	a: 200.000,00 b: 100.000,00 c: 93.000,00	200.000,00 100.000,00 93.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,00%	W 2008 r. zakończono uzgodnienia opracowania dotyczącego merytorycznej zawartości czterech wariantów projektu SIWZ dla przetargu nieograniczonego na wykonanie pracy pn. "Opracowanie studium wykonalności wymaganego do wniosku do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - Faza II". Przygotowana została dokumentacja dotycząca I etapu rekultywacji nieeksploatowanego składowiska odpadów w Nowosolnej przy ul. Kasprowicza w celu dostosowania ukształtowania terenu do planowanego zagospodarowania składowiska w formie ośrodka rekreacyjno-sportowego. Zadanie będzie kontynuowane.
2138241 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)	660.000.000,00 2008 - 2013	a: 0,00 b: 70.000,00 c: 61.156,50	0,00 70.000,00 61.156,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,37%	W 2008 r. została opracowana strategia komunikacji społecznej dla inwestycji obejmującej instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz przygotowany i przeprowadzony I etap procesu konsultacji społecznych. Ponadto opracowano koncepcję podziału działki przy ul. Andrzejewskiej 5 dla potrzeb lokalizacji instalacji oraz kampanię informacyjną propagującą właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi, w ramach której wykonano materiały edukacyjne (3 banery i ogłoszenia prasowe). Zadanie będzie kontynuowane.
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		a: 100.000,00 b: 70.000,00 c: 70.000,00	100.000,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 100.000,00 b: 70.000,00 c: 70.000,00	100.000,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 100.000,00 b: 70.000,00 c: 70.000,00</b>	<b>100.000,00 70.000,00 70.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2107901 - Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi	2.273.000,00 2008 - 2010	a: 100.000,00 b: 70.000,00 c: 70.000,00	100.000,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. wykonano dokumentację techniczną modernizacji kotłowni i sieci ciepłej. Uzyskano pozwolenie na budowę kotłowni. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
90095 - Pozostała działalność		a: 25.256.429,00	23.956.429,00	1.300.000,00	0,00		
		b: 84.980.471,00	83.880.471,00	1.100.000,00	0,00	76,37%	
		c: 64.901.877,05	63.838.021,90	1.063.855,15	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 25.256.429,00	23.956.429,00	1.300.000,00	0,00		
		b: 84.980.471,00	83.880.471,00	1.100.000,00	0,00	76,37%	
		c: 64.901.877,05	63.838.021,90	1.063.855,15	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 25.256.429,00</b>	<b>23.956.429,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 84.980.471,00</b>	<b>83.880.471,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,37%</b>	
		<b>c: 64.901.877,05</b>	<b>63.838.021,90</b>	<b>1.063.855,15</b>	<b>0,00</b>		
2107771 - Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)	12.360.000,00 2003 - 2015	a: 800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		W 2008 r. wykonano:
		b: 135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	30,28%	na rzece Łódce:
		c: 40.873,00	40.873,00	0,00	0,00		- regulację - odtworzenie koryta rzeki Łódki na odcinku od dz. 11/4 do działki 25 - uzyskano dostęp do trzech brakujących działek, co pozwoliło na wydanie pozwolenia na budowę, - odtworzenie koryta od działki nr 25 do ul. Zjazdowej - trwa pozyskiwanie gruntów; na rzece Sokółówce: - dokumentację techniczną oraz wystąpiono o pozwolenie wodno-prawne na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Książka (odcinek kryty), - odcinek od ul. Wycieczkowej do ul. Książka - w związku z protestem mieszkańców skierowano do ponownego rozpatrzenia decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zadanie będzie kontynuowane.
2107791 - Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej (kontynuacja zadania kod 2080161)	17.809.000,00 1988 - 2012	a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		W 2008 r. wykonano rozbudowę cmentarza komunalnego na powierzchni ok. 8.500 m2, w tym ułożono kostkę brukową na wszystkich zaplanowanych alejkach. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	86,00%	
		c: 430.015,00	430.015,00	0,00	0,00		
2107731 - Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne do posesji gminnych	10.819.195,00 2008 - 2011	a: 3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		W 2008 r. zrealizowano przyłącza wod.-kan. do posesji AN dla zadań: "Program obszarowy wod-kan Zdrowie - Złotno etap II" i "Program obszarowy wod-kan Ruda Pabianicka 1, etap II". Wykonano:
		b: 596.850,00	596.850,00	0,00	0,00	88,54%	- przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe do posesji AN przy ul. Pogorzela 15, - przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji AN przy ulicy Poniatowskiego 1, Rzeszowskiej 13, Spadochroniarzy 23, Poniatowskiego 7, Chłopickiego 57, Gwardzistów 3. - kanalizację deszczową w ulicy Fizylierów (Złotno w kierunku Czołgistów) i ulicy Poniatowskiego od ul. Złotno do ul. Mundurowej. Zadanie będzie kontynuowane.
		c: 528.432,13	528.432,13	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2107711 - Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II	755.622.639,00 a: 2006 - 2010 b: c:	0,00 66.188.687,00 46.848.891,72	0,00 66.188.687,00 46.848.891,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70,78%	Zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/1481/06 Rady Miejskiej w Łodzi ; 18.10.2006 r. uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność za realizację projektu przejęła Łódzka Spółka Infrastrukturalna. Inwestycja współfinansowana jest środkami z Funduszu Spójności. Zrealizowano: 1. Zadanie nr 01 - Modernizacja na GOŚ-ŁAM - zakończono prace w zakresie przewężenia północnego Kanału Głównej Komory Włotowej. Na odcinku 03 - Budowa drugiego odsiarczalnika zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego. Na odcinku 04 - Modernizacja Pompowni Wód Drenażowych prace zostały zakończone, trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej. 2. Zadanie nr 02 - Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę - zostały podpisane 4 kontrakty: - kontrakt 02A - System Łódź i System Sulejów Łódź, - kontrakt 02B - System Tomaszów - Łódź, - kontrakt 02C - Wodociąg Dąbrowa - modernizacja rurociągu wody uzdatnionej, - kontrakt 02D - Modernizacja rurociągu tranzytowego Kalinko-Chojny. 3. Zadanie nr 03 - Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Łodzi - trwają prace projektowe. 4. Zadanie nr 04 - Modernizacja kanalizacji deszczowej w Łodzi - zakończono modernizację kanałów deszczowych przewidzianych do realizacji w etapie 1, trwają prace projektowe związane z budową kanałów deszczowych i modernizacją rowów otwartych. 5. Zadanie nr 05 - Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej i przelewów burzowych w Łodzi - Etap I - trwają prace realizacyjne. 6. Zadanie nr 07 - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Bałuty i Widzew - prowadzone były prace związane z budową wodociągów i kanałów sanitarnych w rejonach: Nowosolna, Andrzejów, Radogoszcz, Doły, Żubardź, Górna Zlewnia rz. Sokołowski, Mikołajew. Trwają prace projektowe. 7. Zadanie nr 08 - Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Górna i Polesie - prowadzone były prace w os. Ruda Pabianicka, Rokicie i Chojny oraz na Polesiu. Trwają prace projektowe. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2107701 - Infrastruktura w rejonie Al. Unii Lubelskiej i Al. Włóknarzy	32.700.000,00 2008 - 2012	a: 1.000.000,00 b: 65.000,00 c: 55.475,65	1.000.000,00 65.000,00 55.475,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,35%	W 2008 r.: - wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przedmiaru robót dla potrzeb procedury przetargowej do projektu pn. "Zbiornik retencyjny ścieków ZR2-II na sieci ogólnospławnej", - opracowano "Studium wykonalności na budowę zbiornika retencyjnego na sieci ogólnospławnej w rejonie ulic Karolewska/Włóknarzy", - zawarto umowę z Łódzkim Zakładem Energetycznym Dystrybucja Sp. z o.o. o pełnienie zastępstwa inwestorskiego, - ogłoszono przetarg na budowę zbiornika retencyjnego ZR2-I na sieci ogólnospławnej (z uwagi na unieważnienie przetargu na wybór wykonawcy robót, zaistniała konieczność rozpoczęcia ponownej procedury przetargowej). Zadanie będzie kontynuowane.
2107881 - Zwodociągowanie i skanalizowanie terenu w rejonie ul. Nowy Józefów (kontynuacja zadania kod 2107331)	5.820.560,00 2007 - 2008	a: 4.296.560,00 b: 4.256.460,00 c: 4.256.381,45	4.296.560,00 4.256.460,00 4.256.381,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. zakończono budowę kolektora (1000 - 800 mm) w ul. Nowy Józefów i ul. bez nazwy o łącznej długości 1522,46 m. (1000 mm L=1012,70 m; 800 mm L=509,76 m), który wraz z kolektorem w ul. bez nazwy (obecnie ks. Kazimierza Janiaka) w Konstancynie Łódzkim zostały przekazane do eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.
2107871 - Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod.-kan.	6.419.000,00 2008 - 2012	a: 1.000.000,00 b: 80.000,00 c: 77.582,90	1.000.000,00 80.000,00 77.582,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,98%	W 2008 r. wykonano dokumentację dla montażu rozdzielnic w przepompowniach Wiańczyńska i Zdrowie. W Wydziale Produkcji Wody Sulejów odbył się odbiór dotyczący modernizacji systemu transmisji danych. Zadanie zakończono. Dokumentacja przyszłościowa - opracowano audyt energetyczny dla lokalnej kotłowni sieci ciepłowniczej i budynków ogrzewanych z kotłowni SUW Kalinko. Zadanie będzie kontynuowane.
2107851 - Budowa osadników na wylotach kanalizacji deszczowej do rzek	650.000,00 2008 - 2015	a: 50.000,00 b: 10.000,00 c: 0,00	50.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	W 2008 r. nie doszło do skutku wyłonienie inwestora zastępczego dla realizacji zadania, w związku z czym nie została wykonana dokumentacja techniczna. Zadanie będzie kontynuowane.
2107821 - Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt	10.000.000,00 2008 - 2012	a: 80.000,00 b: 25.800,00 c: 25.742,00	80.000,00 25.800,00 25.742,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,78%	W 2008 r. wykonano koncepcję zagospodarowania przestrzennego nowego schroniska dla zwierząt przy ul. Opolskiej. Zadanie będzie kontynuowane.
2107801 - Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły (kontynuacja zadania kod 2107541)	3.250.000,00 2005 - 2010	a: 800.000,00 b: 520.000,00 c: 495.263,69	800.000,00 520.000,00 495.263,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,24%	W 2008 r. wykonano 90% robót związanych z modernizacją alejek cmentarza komunalnego "Doły" w części "B". Zadanie będzie kontynuowane.
2107741 - Wodociągi w osiedlu Andrzejów i w rejonie dworca PKP Łódź - Widzew	4.000.000,00 2008 - 2010	a: 500.000,00 b: 250.000,00 c: 249.072,75	500.000,00 250.000,00 249.072,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,63%	W 2008 r. opracowano: - koncepcję budowy miejskiej sieci wodociągowej na terenie Andrzejowa zasilanego obecnie w sieci wodociągowej PKP, - dokumentację projektową na przyłącza wodociągowe do posesji przy ul. Gajcego oraz na budowę wodociągów w ulicach na terenie osiedla Andrzejów. Zadanie będzie kontynuowane.
2107781 - Cmentarz Zarzew - budowa parkingu (kontynuacja zadania kod 2107141)	1.680.000,00 2006 - 2008	a: 1.377.199,00 b: 1.377.199,00 c: 1.022.401,30	1.377.199,00 1.377.199,00 1.022.401,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74,24%	W 2008 r. wykonano pierwszy etap budowy parkingu przy cmentarzu komunalnym Zarzew, uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2079881 - Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek"	10.000.000,00 2005 - 2012	a: 1.400.000,00 b: 1.400.000,00 c: 1.337.380,31	400.000,00 400.000,00 373.525,16	1.000.000,00 1.000.000,00 963.855,15	0,00 0,00 0,00	95,53%	W 2008 r. zrealizowano wywóz części odpadów z kwatery składowiska Lublinek. Zadanie będzie kontynuowane.
2080131 - Program małej retencji zadanie 1 i 2	7.000.000,00 2001 - 2011	a: 600.000,00 b: 838.805,00 c: 814.300,50	500.000,00 738.805,00 714.300,50	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	97,08%	W 2008 r.: 1. Zbiornik Wycieczkowa - wybrano wykonawcę zbiornika i zrealizowano I etap robót, 2. Wykonano koncepcję zagospodarowania przestrzennego oraz wizualizację kaskady wodnej stanowiącej element zbiornika przy ASP na rzece Łódce. Inwestycja współfinansowana środkami z WFOŚi GW. Zadanie będzie kontynuowane.
2107621 - Realizacja Projektu demonstracyjnego "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	1.416.160,00 2006 - 2009	a: 1.236.000,00 b: 0,00 c: 0,00	1.036.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zadanie realizowane jako wydatek bieżący.
2107681 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I	19.000.000,00 2004 - 2009	a: 8.616.670,00 b: 8.736.670,00 c: 8.720.064,65	8.616.670,00 8.736.670,00 8.720.064,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,81%	W 2008 r. wykonano kryte koryto rzeki Sokołówki w ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Warszawska/Wałbrzyska do ul. Centralnej dł. 795 m oraz kanał deszczowy w ulicy Tęczowej dł. 135 m. Zadanie będzie kontynuowane.
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 10.600.000,00 b: 4.516.700,00 c: 4.403.051,98	10.600.000,00 4.516.700,00 4.403.051,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,48%	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 350.000,00 b: 242.300,00 c: 242.255,78	350.000,00 242.300,00 242.255,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 350.000,00 b: 242.300,00 c: 242.255,78	350.000,00 242.300,00 242.255,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 350.000,00 b: 242.300,00 c: 242.255,78</b>	<b>350.000,00 242.300,00 242.255,78</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,98%</b>	
2111331 - Budowa oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki, Piotrkowska, Gościńiec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszczyńska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawnia (kontynuacja zadania kod 2089751)	1.491.677,00 2007 - 2008	a: 350.000,00 b: 242.300,00 c: 242.255,78	350.000,00 242.300,00 242.255,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2008 r. wykonano oświetlenie w ul. Skorupki i ul. Piotrkowskiej - 35 pkt świetlnych oraz w ul. Tabelowej - 16 pkt świetlnych.
90095 - Pozostała działalność		a: 10.250.000,00 b: 4.274.400,00 c: 4.160.796,20	10.250.000,00 4.274.400,00 4.160.796,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,34%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 10.250.000,00 b: 4.274.400,00 c: 4.160.796,20	10.250.000,00 4.274.400,00 4.160.796,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,34%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 10.250.000,00 b: 4.274.400,00 c: 4.160.796,20</b>	<b>10.250.000,00 4.274.400,00 4.160.796,20</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>97,34%</b>	
2089831 - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	60.000.000,00 2008 - 2011	a: 1.000.000,00 b: 830.000,00 c: 754.200,00	1.000.000,00 830.000,00 754.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,87%	W 2008 r. opracowano projekt na modernizację torów tramwajowych w ul. Aleksandrowskiej na odc. od ul. Bielkowej do ul. Szczecińskiej oraz w ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Gojawczyńskiej do Al. Śmigłego Rydza. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2089821 - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I	76.600.000,00 2006 - 2010	a: 5.500.000,00 b: 600.000,00 c: 578.148,12	5.500.000,00 600.000,00 578.148,12	5.500.000,00 600.000,00 578.148,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,36% W 2008 r. zapłacono za przyłączenie oświetlenia w ul. Limanowskiego na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kwidzińskiej i od ul. Kwidzińskiej do Al. Włókniarzy. W opracowaniu dokumentacja techniczna na przebudowę układu drogowo-torowego ul. Limanowskiego na odc. od ul. Zachodniej do ul. Włókniarzy wraz z torami tramwajowymi do ul. Grudziądzkiej. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 573.400 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
2111401 - Przebudowa podstacji trakcji tramwajowej wraz z liniami zasilającymi przy ul. 1-go Maja 58 (kontynuacja zadania kod 2088551)	4.095.613,00 2007 - 2008	a: 3.750.000,00 b: 2.844.400,00 c: 2.828.448,08	3.750.000,00 2.844.400,00 2.828.448,08	3.750.000,00 2.844.400,00 2.828.448,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,44% Zadanie zostało zrealizowane. W 2008 r. wybudowano rozdzielnię zasilającą SN15kV (7 polowa), rozdzielnię prądu stałego 660V (14 polowa), transformator o mocy 40kVA, siłownik prądu stałego DC-220V dla zasilania urządzeń w szafie, zespół prostownikowy składający się z transformatora 15/0, 525kV o mocy 2x600kVA oraz z prostownika o napięciu 6x525V;1600A;850-V-DC- 3kpl. Ponadto wykonano remont pomieszczeń i komór transformatorowych, nową rampę przeładunkową przed komorami transformatorowymi, nową wentylację, podkop-podest w pomieszczeniu stacji odizolowującej obsługę od urządzeń elektrycznych.
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		a: 21.605.043,00 b: 20.002.031,00 c: 19.992.490,42	21.605.043,00 20.002.031,00 19.992.490,42	21.605.043,00 20.002.031,00 19.992.490,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,95%
170000 - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji		a: 5.000.000,00 b: 2.743.780,00 c: 2.743.780,00	5.000.000,00 2.743.780,00 2.743.780,00	5.000.000,00 2.743.780,00 2.743.780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
92195 - Pozostała działalność		a: 5.000.000,00 b: 2.743.780,00 c: 2.743.780,00	5.000.000,00 2.743.780,00 2.743.780,00	5.000.000,00 2.743.780,00 2.743.780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
170000 - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji		a: 5.000.000,00 b: 2.743.780,00 c: 2.743.780,00	5.000.000,00 2.743.780,00 2.743.780,00	5.000.000,00 2.743.780,00 2.743.780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
<b>Gmina</b>		<b>a: 5.000.000,00 b: 2.743.780,00 c: 2.743.780,00</b>	<b>5.000.000,00 2.743.780,00 2.743.780,00</b>	<b>5.000.000,00 2.743.780,00 2.743.780,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>
2126711 - Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu	24.216.040,00 2008 - 2012	a: 0,00 b: 205.463,00 c: 205.463,00	0,00 205.463,00 205.463,00	0,00 205.463,00 205.463,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% W 2008 r. wykonano dokumentację projektową dla obiektów EC-1 Południowy Wschód oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie będzie kontynuowane.
2126621 - Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	219.600.000,00 2008 - 2014	a: 5.000.000,00 b: 2.538.317,00 c: 2.538.317,00	5.000.000,00 2.538.317,00 2.538.317,00	5.000.000,00 2.538.317,00 2.538.317,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% W 2008 r. wykonano dokumentację projektową dla obiektów EC-1 Zachód oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę z Województwem Łódzkim na przygotowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zadanie będzie kontynuowane.
190000 - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków		a: 7.704.043,00 b: 8.074.043,00 c: 8.065.743,51	7.704.043,00 8.074.043,00 8.065.743,51	7.704.043,00 8.074.043,00 8.065.743,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,90%
92118 - Muzea		a: 7.704.043,00 b: 8.074.043,00 c: 8.065.743,51	7.704.043,00 8.074.043,00 8.065.743,51	7.704.043,00 8.074.043,00 8.065.743,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,90%



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
190000 - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków		a: 7.704.043,00 b: 8.074.043,00 c: 8.065.743,51	7.704.043,00 8.074.043,00 8.065.743,51	7.704.043,00 8.074.043,00 8.065.743,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,90%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 7.704.043,00 b: 8.074.043,00 c: 8.065.743,51</b>	<b>7.704.043,00 8.074.043,00 8.065.743,51</b>	<b>7.704.043,00 8.074.043,00 8.065.743,51</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 99,90%</b>	
2134061 - Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii	7.516.900,00 2004 - 2009	a: 1.500.000,00 b: 1.700.000,00 c: 1.699.846,79	1.500.000,00 1.700.000,00 1.699.846,79	1.500.000,00 1.700.000,00 1.699.846,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,99%	W 2008 r. kontynuowano prace budowlane związane z adaptacją budynku dawnej stajni przy Pałacu Scheiblera na cele administracyjne. Zamontowano okna, położono dach, wylano stropy, założono instalację ciepłą, zmodernizowano węzeł co., oddano do użytku 3 sale po remoncie w Pałacu. Zadanie będzie kontynuowane.
2134071 - Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera	29.591.105,00 2004 - 2008	a: 4.000.024,00 b: 3.950.024,00 c: 3.945.343,04	4.000.024,00 3.950.024,00 3.945.343,04	4.000.024,00 3.950.024,00 3.945.343,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,88%	Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2008 r. zakończono roboty budowlane obejmujące: budynek "D", elewacje budynków "A" i "C", łaźnie, skansen oraz zagospodarowanie terenu. Projekt został zakończony i rozliczony.
2134081 - Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	3.535.180,00 2006 - 2009	a: 2.204.019,00 b: 2.424.019,00 c: 2.420.553,68	2.204.019,00 2.424.019,00 2.420.553,68	2.204.019,00 2.424.019,00 2.420.553,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,86%	W 2008 r. wykonano roboty budowlane wraz z nadzorem autorskim oraz konserwację organów, obrazu i żyrandola stanowiących wyposażenie kościoła w Skansenie Miejskiej Architektury Drewnianej.
650000 - Wydział Kultury		a: 8.901.000,00 b: 9.184.208,00 c: 9.182.966,91	8.901.000,00 9.184.208,00 9.182.966,91	8.901.000,00 9.184.208,00 9.182.966,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,99%	
92106 - Teatry		a: 8.521.000,00 b: 8.521.000,00 c: 8.520.928,92	8.521.000,00 8.521.000,00 8.520.928,92	8.521.000,00 8.521.000,00 8.520.928,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	
650220 - Teatr Lalek Arlekin		a: 200.000,00 b: 200.000,00 c: 199.928,93	200.000,00 200.000,00 199.928,93	200.000,00 200.000,00 199.928,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,96%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 200.000,00 b: 200.000,00 c: 199.928,93</b>	<b>200.000,00 200.000,00 199.928,93</b>	<b>200.000,00 200.000,00 199.928,93</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 99,96%</b>	
2082831 - Modernizacja Teatru Lalek "Arlekin" (kontynuacja zadania kod 2082591)	400.000,00 2007 - 2008	a: 200.000,00 b: 200.000,00 c: 199.928,93	200.000,00 200.000,00 199.928,93	200.000,00 200.000,00 199.928,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,96%	W 2008 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, konstrukcję toru jezdni oraz wciągnika. Ponadto zakupiono stół mikerski, podesty sceniczne i pierwsze wyposażenie do pokoi gościnnych dla aktorów.
650240 - Teatr Muzyczny		a: 8.321.000,00 b: 8.321.000,00 c: 8.320.999,99	8.321.000,00 8.321.000,00 8.320.999,99	8.321.000,00 8.321.000,00 8.320.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 8.321.000,00 b: 8.321.000,00 c: 8.320.999,99</b>	<b>8.321.000,00 8.321.000,00 8.320.999,99</b>	<b>8.321.000,00 8.321.000,00 8.320.999,99</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 100,00%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2082241 - Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)	36.045.800,00 2004 - 2010	a: 8.321.000,00 b: 8.321.000,00 c: 8.320.999,99	8.321.000,00 8.321.000,00 8.320.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. sfinansowano: nadzór autorski, obsługę inwestycji (inwestor zastępczy) oraz przeprowadzono roboty budowlano instalacyjne. Rozbudowano zaplecze i kieszeń sceniczną, dobudowano wentylatornię i klimatyzatornię oraz salę prób dla baletu i orkiestry, wykonano sanitariaty dla widzów oraz przyłącza i instalacje zewnętrzne. Ponadto wykonano stan surowy zamknięty w pozostałościach pomieszczeniach przeznaczonych do modernizacji. Zadanie będzie kontynuowane.
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		a: 30.000,00 b: 370.000,00 c: 368.829,99	30.000,00 370.000,00 368.829,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,68%	
650150 - Widzewskie Domy Kultury		a: 30.000,00 b: 30.000,00 c: 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 30.000,00</b> <b>b: 30.000,00</b> <b>c: 30.000,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>30.000,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2082841 - Modernizacja budynku Domu Kultury "502"	1.380.000,00 2008 - 2010	a: 30.000,00 b: 30.000,00 c: 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. opracowano dokumentację projektową przebudowy i modernizacji Domu Kultury "502". Zadanie będzie kontynuowane.
650260 - Fabryka Sztuki w Łodzi		a: 0,00 b: 340.000,00 c: 338.829,99	0,00 340.000,00 338.829,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,66%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b> <b>b: 340.000,00</b> <b>c: 338.829,99</b>	<b>0,00</b> <b>340.000,00</b> <b>338.829,99</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>99,66%</b>	
2134381 - Przygotowania do projektu Inkubator Kultury.	1.770.000,00 2008 - 2010	a: 0,00 b: 340.000,00 c: 338.829,99	0,00 340.000,00 338.829,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,66%	W 2008 r. przygotowano kwerendę archiwalną, niezbędną dokumentację o warunkach zabudowy, inwentaryzację konserwatorsko - architektoniczną, opracowano analizy architektoniczno - konserwatorskie budynków, dokonano ekspertyz technicznych budynków, powstała koncepcja architektoniczna, teleinformatyczna, informatyczna. Opracowano analizę strategiczną i przeprowadzono analizę i ekspertyzę zabezpieczeń oraz sfinansowano obsługę prawną. Zadanie będzie kontynuowane.
92118 - Muzea		a: 350.000,00 b: 293.208,00 c: 293.208,00	350.000,00 293.208,00 293.208,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
650020 - Muzeum Historii Miasta Łodzi		a: 0,00 b: 183.000,00 c: 183.000,00	0,00 183.000,00 183.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b> <b>b: 183.000,00</b> <b>c: 183.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>183.000,00</b> <b>183.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2134351 - Modernizacja Muzeum Historii Miasta Łodzi	993.690,00 2008 - 2010	a: 0,00 b: 183.000,00 c: 183.000,00	0,00 183.000,00 183.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. wykonano dokumentację techniczną, opracowano dokumentację projektową, wykonano część robót wyburzeniowych w pomieszczeniach suterenu i parteru oraz opłacono nadzór inwestorski. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
650030 - Muzeum Tradycji Niepodległościowych		a: 350.000,00 b: 110.208,00 c: 110.208,00	350.000,00 110.208,00 110.208,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 350.000,00 b: 110.208,00 c: 110.208,00</b>	<b>350.000,00 110.208,00 110.208,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2082821 - Wymiana dachu w Muzeum Tradycji Niepodległościowych (kontynuacja zadania kod 2082641)	260.208,00 2007 - 2008	a: 350.000,00 b: 110.208,00 c: 110.208,00	350.000,00 110.208,00 110.208,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. zadanie zostało zrealizowane.
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		a: 1.150.000,00 b: 1.302.000,00 c: 806.639,03	650.000,00 791.000,00 645.639,03	500.000,00 511.000,00 161.000,00	0,00 0,00 0,00	61,95%	
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 1.150.000,00 b: 1.302.000,00 c: 806.639,03	650.000,00 791.000,00 645.639,03	500.000,00 511.000,00 161.000,00	0,00 0,00 0,00	61,95%	
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne		a: 1.150.000,00 b: 1.302.000,00 c: 806.639,03	650.000,00 791.000,00 645.639,03	500.000,00 511.000,00 161.000,00	0,00 0,00 0,00	61,95%	
560020 - Miejski Ogród Zoologiczny		a: 850.000,00 b: 861.000,00 c: 365.639,03	350.000,00 350.000,00 204.639,03	500.000,00 511.000,00 161.000,00	0,00 0,00 0,00	42,47%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 850.000,00 b: 861.000,00 c: 365.639,03</b>	<b>350.000,00 350.000,00 204.639,03</b>	<b>500.000,00 511.000,00 161.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>42,47%</b>	
2073601 - Kompleks klatek dla małych i średnich kotów	806.000,00 2008 - 2009	a: 250.000,00 b: 261.000,00 c: 261.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00	150.000,00 161.000,00 161.000,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. wykonano geotechniczne badania gruntu oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, wykonano częściowo roboty ziemne i fundamenty, przygotowano konstrukcje stalowe dla klatek, zakupiono szkło bezodblaskowe. Zadanie będzie kontynuowane.
2073591 - Budowa pawilonu wivarium (kontynuacja zadania kod 2073101)	6.130.000,00 2007 - 2010	a: 600.000,00 b: 600.000,00 c: 104.639,03	250.000,00 250.000,00 104.639,03	350.000,00 350.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,44%	W 2008 r. wykonany został II etap dokumentacji technicznej. Zadanie będzie kontynuowane.
560030 - Ogród Botaniczny		a: 300.000,00 b: 441.000,00 c: 441.000,00	300.000,00 441.000,00 441.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 300.000,00 b: 441.000,00 c: 441.000,00</b>	<b>300.000,00 441.000,00 441.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2073621 - Zaplecze magazynowo - sprzętowe ( kontynuacja zadania kod 2073491)	941.000,00 2007 - 2009	a: 300.000,00 b: 441.000,00 c: 441.000,00	300.000,00 441.000,00 441.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. wykonano przyłącza energetyczne i wodno-kanalizacyjne oraz budynek zaplecza w stanie surowym otwartym. Zadanie będzie kontynuowane.
926 - Kultura fizyczna i sport		a: 100.535.716,00 b: 121.817.044,00 c: 121.045.964,67	100.535.716,00 121.817.044,00 121.045.964,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,37%	
170000 - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji		a: 97.185.716,00 b: 102.441.772,00 c: 102.441.680,32	97.185.716,00 102.441.772,00 102.441.680,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
92601 - Obiekty sportowe		a: 97.185.716,00 b: 102.441.772,00 c: 102.441.680,32	97.185.716,00 102.441.772,00 102.441.680,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
170000 - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji		a: 97.185.716,00 b: 102.441.772,00 c: 102.441.680,32	97.185.716,00 102.441.772,00 102.441.680,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 97.185.716,00 b: 102.441.772,00 c: 102.441.680,32</b>	<b>97.185.716,00 102.441.772,00 102.441.680,32</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2126611 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego etap I " Hala widowiskowa".	180.000.000,00 2007 - 2009	a: 50.000.000,00 b: 83.089.675,00 c: 83.089.583,33	50.000.000,00 83.089.675,00 83.089.583,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. wykonano m.in. następujący zakres prac: dokończono budowę elementów konstrukcji stalowej dachu, pomostów i ścian kurtynowych oraz wykonano montaż tych konstrukcji, wykonano krycie dachu oraz elewację budynku hali. Zakończono budowę elementów prefabrykatów trybun i wykonano montaż trybun, wykonano konstrukcje pod tablice wyników, konstrukcje w obrębie fosy i konstrukcje stacji transformatorowej. Zadanie będzie kontynuowane.
2126601 - Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi - al.Unii 2	96.794.249,00 2000 - 2009	a: 27.185.716,00 b: 19.352.097,00 c: 19.352.096,99	27.185.716,00 19.352.097,00 19.352.096,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2008 r. kontynuowano roboty budowlano-montażowe. Wykonano m.in. pierścień obwodowy, na którym opiera się dach hali, częściowo konstrukcję stalową dachu i prace związane z kryciem dachu hali. Inwestycja współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie będzie kontynuowane.
2126631 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego etap II " Stadion Miejski wraz z infrastrukturą".	500.000.000,00 2008 - 2035	a: 20.000.000,00 b: 0,00 c: 0,00	20.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zgodnie z Programem zagospodarowania części Regionalnego Centrum-Rekreacyjno-Sportowo- Konferencyjnego rozpoczęto procedurę związaną z wyborem wspólnika do spółki. Przedmiotem działania spółki będzie realizacja i zarządzanie stadionem.
870000 - Wydział Sportu		a: 3.350.000,00 b: 19.375.272,00 c: 18.604.284,35	3.350.000,00 19.375.272,00 18.604.284,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,02%	
92601 - Obiekty sportowe		a: 2.700.000,00 b: 18.324.772,00 c: 17.595.254,97	2.700.000,00 18.324.772,00 17.595.254,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,02%	
870000 - Wydział Sportu		a: 2.700.000,00 b: 18.324.772,00 c: 17.595.254,97	2.700.000,00 18.324.772,00 17.595.254,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,02%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 2.700.000,00 b: 18.324.772,00 c: 17.595.254,97</b>	<b>2.700.000,00 18.324.772,00 17.595.254,97</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>96,02%</b>	
2119461 - Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)	5.000.000,00 2006 - 2010	a: 1.200.000,00 b: 60.000,00 c: 44.530,00	1.200.000,00 60.000,00 44.530,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74,22%	W 2008 r. po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy wykonano koncepcję modernizacji hali tenisowej. Zadanie będzie kontynuowane.
2134901 - Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26	8.410.000,00 2008 - 2010	a: 0,00 b: 200.000,00 c: 0,00	0,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Inwestycja współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Z uwagi na późny termin przyznania dotacji, uruchomienie transzy dofinansowania i realizacja zaplanowanego na 2008 r. zakres prac nastąpi w 2009 r.
2130001 - Zadaszenie pływalni przy ul. Sobolowej 1 (kontynuacja zadania kod 2119391)	1.932.000,00 2007 - 2011	a: 500.000,00 b: 192.822,00 c: 165.312,51	500.000,00 192.822,00 165.312,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,73%	W 2008 r. na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego podjęto decyzję o zmianie zakresu rzeczowego zadania; opracowano orzeczenie o stanie technicznym obiektu, wykonano projekt remontu budynku szatniowo - administracyjnego. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2130021 - Modernizacja hali sportowej przy ul. Sobolowej 1	3.000.000,00 2008 - 2009	a: 1.000.000,00 b: 1.000.000,00 c: 513.462,89	1.000.000,00 1.000.000,00 513.462,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51,35%	W 2008 r. wykonano: koncepcję modernizacji hali sportowej wraz z inwentaryzacją i orzeczeniem technicznym, projekt rozbudowy i termomodernizacji hali sportowej oraz wymianę oświetlenia.
2130071 - Budowa boisk - program rządowo-samorządowy "Moje Boisko - Orlik 2012"	16.871.950,00 2008 - 2008	a: 0,00 b: 16.871.950,00 c: 16.871.949,57	0,00 16.871.950,00 16.871.949,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa w kwocie 3.996.000 zł i środkami stanowiącymi pomoc finansową Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 4.000.008 zł. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31.12.2008 r. nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 2.867.336,00 zł.
92604 - Instytucje kultury fizycznej		a: 650.000,00 b: 1.050.500,00 c: 1.009.029,38	650.000,00 1.050.500,00 1.009.029,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,05%	
870000 - Wydział Sportu		a: 650.000,00 b: 1.050.500,00 c: 1.009.029,38	650.000,00 1.050.500,00 1.009.029,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,05%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 650.000,00</b> <b>b: 1.050.500,00</b> <b>c: 1.009.029,38</b>	<b>650.000,00</b> <b>1.050.500,00</b> <b>1.009.029,38</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>96,05%</b>	
2119371 - Termomodernizacja Hali Sportowej - ul. ks. Skorupki	8.936.443,00 2006 - 2008	a: 650.000,00 b: 1.050.500,00 c: 1.009.029,38	650.000,00 1.050.500,00 1.009.029,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,05%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano: kotłownię z wyposażeniem wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, kolektory słoneczne z wyposażeniem, instalację wentylacji mechanicznej, docieplenie budynku w tym wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Inwestycja współfinansowana środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z EkoFunduszu.
<b>B. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego</b>		<b>a: 25.000.000,00</b> <b>b: 25.000.000,00</b> <b>c: 25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b> <b>25.000.000,00</b> <b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
750 - Administracja publiczna		a: 25.000.000,00 b: 25.000.000,00 c: 25.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 25.000.000,00 b: 25.000.000,00 c: 25.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
75095 - Pozostała działalność		a: 25.000.000,00 b: 25.000.000,00 c: 25.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 25.000.000,00 b: 25.000.000,00 c: 25.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 25.000.000,00</b> <b>b: 25.000.000,00</b> <b>c: 25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b> <b>25.000.000,00</b> <b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2118081 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" z przeznaczeniem na rozbudowę Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta	145.301.340,00 2007 - 2012	a: b: c: 25.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% 25.000.000 zł. Miasto Łódź objęło 10.000 nowych udziałów o wartości 2.500 zł każdy. Przekazane przez Miasto środki przeznaczone są na sfinansowanie kolejnych inwestycji zmierzających do rozbudowy Portu Lotniczego m.in. na budowę bazy paliw. Stanowią one sfinansowanie wkładu własnego Spółki w inwestycje realizowane w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
<b>Ogółem:</b>		a: b: c:	<b>487.442.825,00</b> <b>516.434.648,00</b> <b>485.245.102,74</b>	<b>484.600.061,00</b> <b>513.778.648,00</b> <b>483.451.771,72</b>	<b>2.757.764,00</b> <b>2.571.000,00</b> <b>1.793.331,02</b>	<b>85.000,00</b> <b>85.000,00</b> <b>0,00</b>	  <b>93,96%</b>
Objaśnienia :							
a - budżet uchwalony na rok 2008							
b - budżet po zmianach n.d. 31-12-2008							
c - wykonanie za rok 2008							