

**Tabela stanu realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi - osiedla  
w ramach tzw. algorytmu przeznaczonych do realizacji w 2017r. wg stanu na dzień 10 września br.**

Lp.	Realizator zadania	Nr uchwały rady osiedla i data jej podjęcia	Nazwa zadania	Rada Osiedla	Opis stanu realizacji zadania	Kwota na zadanie po przetargu w zł
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>						
1	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 63/XI/2016 Z dnia 14.06.2016 data wpływu do BSP 04.07.2016 r.	Remont chodnika, instalacja oświetlenia i uporządkowanie terenu na ul. Rybnej 11/12/13 obok bursy szkół artystycznych obok tablicy upamiętniającej cmentarz gminy żydowskiej	Bałuty-Centrum	Inwestycja jest realizowana przez firmę „Insagol” (formuła zaprojektuj i wybuduj). Termin zakończenia inwestycji 13 października 2017 r. Uzyskane są warunki przyłącza do sieci PGE niezbędne do realizacji zadania. Roboty budowlane mają rozpocząć się w miesiącu wrześniu br.	29.550,00 zł plus warunki przyłącza
2	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 69/XI/2016 Z dnia 14.06.2016 data wpływu do BSP 04.07.2016 r.	Remont chodnika i jezdni przy ul. Gandhiego 21 (droga wewnętrzna osiedlowa)	Bałuty-Centrum	Zadanie zrealizowane.	Łączny koszt wykonania robót w rejonie posesji przy ul. Gandhiego 21 wyniósł 50.260,09 zł (kwota w wysokości 30.260,09 zł została pokryta ze środków WGK)
3	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 24/III/2017z dnia 14 marca 2017 r.wpływ do BPS 30 marca 2017 r.	Remont chodnika na wysokości nieruchomości położonej w Łodzi Tybury 3.	Bałuty Centrum	Dokonano odbioru prac w dniu 29.08.br. - zadanie zrealizowane	Łączny koszt wykonania robót 34.349, 32 zł
4	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 128/XX/2017 z dnia 09.05.2017 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 roku zadania remontowego pt. "Wymiana płyt chodnikowych na działce w obrębie B-44, działka 54/32"	Wymiana płyt chodnikowych na działce 54/32 w obrębie B-44 (Wielkopolska 45)	Teofilów-Wielkopolska	Dokonano odbioru prac w dniu 29.08.br. - zadanie zrealizowane	Łączny koszt wykonania robót 30.248,43 zł
5	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 200/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Zakup i montaż pojemników na psie odchody na Osiedlu Chojny (ul. Komorniki, Sternfelda, św. Wojciecha, Rzgowska)	Chojny	Zadanie zrealizowane.	6.000,00 zł
6	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 201/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy ulicach : Leszczyńska, Ustronna, Przednia w Łodzi	Chojny	Zadanie zrealizowane.	całkowity koszt zadania 236.483,11 zł (powstała różnica została pokryta ze środków WGK)

7	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 202/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowe dla młodzieży i osób starszych przy ul. Ogniskowej w Łodzi	Chojny	Odbyło się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wszystkie oferty, które wpłynęły w postępowaniu przekraczają wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Wykonawca, który złożył ofertę z najniższą ceną zostanie zaproszony do negocjacji celem zmniejszenia kwoty zaoferowanej w postępowaniu. Przeprowadzono negocjacje, wykonawca zgodził się na obniżenie kwoty realizacji. Umowa w podpisie. Termin realizacji 70 dni od daty podpisania umowy.	Po przetargu, kwota na realizację to 97.010,01 zł
8	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 205/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Wymiana chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy posesji Ogniskowa 8	Chojny	W dniu 15.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania do 15.09.2017 r.	pozostało do wykorzystania na roboty budowlane 92.005,00 zł
9	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 206/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Wymiana chodnika wokół posesji Ogniskowa 12	Chojny	Zadanie zrealizowane.	72.421,00 zł
10	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 207/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Budowa chodnika przy krańcówce autobusowej ul. Rzgowska 309 w Łodzi	Chojny	uchylona uchwałą Nr 230/XXVII/2016 z dnia 23.08.2016	
11	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 209/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Wymiana chodnika na wysokości Rzgowska 321 do 317 na działkach 423/3, 424/3, 427/7, 430/9, 431/17	Chojny	Zadanie zrealizowane.	7.067,00 zł
12	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 234/XXVII/2016 z dnia 23.08.2016	Remont chodnika na krańcówce autobusowej ul. Rzgowska 309 w Łodzi	Chojny	Zadanie zrealizowane.	25.126,00 zł
13	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 235/XXVII/2016 z dnia 23.08.2016	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy ulicach: Leszczyńska, Ustronna, Przednia w Łodzi	Chojny	Zadanie zrealizowane.	całkowity koszt zadania 236.483,11 zł (powstała różnica została pokryta ze środków WGK)

14	Wydział Gospodarki Komunalnej	95/XIX/2016 z dnia 23.06.2016	Rozbudowa i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego na całej działce 52/1 obręb geodezyjny G-9 o powierzchni 3.251 m <sup>2</sup> przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi	Rokicie	<p>W dniu 23.08.2017 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia placu tj. montaż stołu do ping-ponga, stołu do szachów (wersja dla niepełnosprawnych), huśtawki bocianie gniazdo, dodatkowych ławek, koszy, stojaków na rowery oraz wykonanie dodatkowego utwardzenia nawierzchni i wykonanie nasadzeń zieleni. Termin wykonania dokumentacji 22.10.2017 r.</p> <p>Dodatkowo zlecono wykonanie kompleksowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy tężni na terenie placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zwrotnikowej 2. Termin wykonania koncepcji listopad 2017 r.</p>	pozostało do wykorzystania na roboty budowlane 185.240,00 zł
15	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 96/XIX/2016 z dnia 23.06.2016	Rozbudowa miejsca rekreacji na terenie zielonym usytuowanym między ulicą Przyszkole a ulicą Cieszkowskiego (obręb G-1 działka 21/24 i 21/25) uwzględniająca opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz realizację zadania	Rokicie	W trakcie opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa. 05.09. br. ogłoszenie przetargu.	
16	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 78/XX/2016 z dnia 6.06.2016	Budowa odwodnienia drogi osiedlowej przy ul. Rymanowskiej 5/7	Piastów-Kurak	Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ nie wniósł sprzeciwu w sprawie wykonania robót budowlanych. W przygotowaniu wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	
17	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 113/XIV/2016 z dnia 3.03.2016	Naprawa i remont chodnika wzdłuż ulicy Felińskiego 11,13,15	Chojny-Dąbrowa	Uchylona uchwałą Nr 141/XV/2016 z dnia 7.04.2016	

18	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 156/XVII/2016 z dnia 23.06.2016 uszczegółowiona uchwałą Zarządu Nr 112/LIII/217 z dnia 2.03.2017	Doposażenie placów zabaw z terenu Osiedla po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji z Radą Osiedla Chojny-Dąbrowa ( lokalizacje: ul. Broniewskiego 54, ul. Gojawiczyńskiej 13, ul. Malczewskiego 49/51, ul. Odyńca 66)	Chojny-Dąbrowa	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wystąpiono o dokonanie korekty w Planie Zamówień Publicznych na 2017 rok. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ. Wyślano zapytania oferowe - 06.09. wybór wykonawcy robót.	
19	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 158/XVII/2016 z dnia 23.06.2016 uszczegółowiona uchwałą zarządu Nr 120/LV/2017 z dnia 6.04.2017	Przebudowa i remont chodników na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa po wcześniejszym uzgodnieniu z Radą Osiedla (lokalizacje: ul. Kadłubka 1/9, ul. Malczewskiego 29, ul. Mazurska 57/59)	Chojny-Dąbrowa	Wykonano roboty budowlane przy ul. Kadłubka 1/9, ul. Malczewskiego 29 i ul. Mazurskiej 57/59 - zadanie zrealizowane	279.123,50 zł
20	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 81/19/2016 z dnia 21.03.2016 r. sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego	Doposażenie placu zabaw przy ul. Cyganka - zakup i montaż ławki przy stole do ping-ponga	Złotno	Zadanie zrealizowane.	1.968,00 zł
21	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 112/29/2016 z dnia 27.10.2016 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego	Ustawienie tablicy informacyjnej Rady Osiedla	Złotno	Zadanie zrealizowane.	3.989,00 zł
22	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 32/14/2016 z dnia 11.05.2016 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania remontowego	Rekultywacja terenów zielonych w Osiedlu im. J. Montwiłła-Mireckiego	Józefa Montwiłła-Mireckiego	Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W pierwszym postępowaniu wszystkie złożone oferty przekroczyły wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. W drugim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Trwają rozmowy z Radą Osiedla w celu uzgodnienia zasad realizacji zadania w II etapach.	
23	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 81/18/2016 z dnia 27.06.2016 r. sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego	Utwardzenie terenu drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy ul. Kusocińskiego 1 w Łodzi	Karolew -Retkinia Wschód	Zadanie zrealizowane.	73.578,60 zł Rada Osiedla została poinformowana pisemnie o powstałych oszczędnościach na zadaniu - kwota w wysokości 16.421,40 zł.

24	Wydział Gospodarki Komunalnej		Mini Park	Lublinek-Pienista	Wykonano dokumentację na zagospodarowanie terenu przy ul. Pienistej. Obecnie w przygotowaniu wniosek do WZP UMŁ. w/s możliwości podziału zamówienia na części.	pozostało do wykorzystania na roboty budowlane 37.855,00 zł
25	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 88/16/2016 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego	Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic 1-go Maja-Zielona-Legionów etap 4-Budowa parkingu	Stare Polesie	W dniu 25.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania do 26.09.2017 r.	pozostało do wykorzystania na roboty budowlane 18.953,00 zł
26	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 64/16/2016 z dnia 21.07.2016 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego	Doposażenie placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego 25 w urzędzenia do zabaw ruchowych	Koziny	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ. Wysłano zapytania ofertowe - 08.09. br. wybór wykonawcy.	
27	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 60/13/2016 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego	Budowa terenu rekreacyjnego "Ścieżka zdrowia" na terenie przy skrzyżowaniu ul.Kasprzaka i Drewmowskiej	Koziny	Właściciel terenu nieustalony	
28	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 53/18/2016 z dnia 15.06.2016 Uchwała Nr 59/18/2016 z dnia 15.06.2016 r.	Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 II Etap - Uchylona	Dolina Łódki	nie dotyczy	nie dotyczy
29	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 75/23/2016 z dnia 24.10.2016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 II Etap	Dolina Łódki	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 6.150 zł.	0,00 zł
30	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 110/17/16 z dnia 18.05.2016 r.	„Wyposażenie placu zabaw na ul. Wilczej 10 w piaskownicę oraz remont istniejących urządzeń”	Stary Widzew	Zadanie zrealizowane.	4.830,21 zł
31	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 111/17/16 z dnia 18.05.2016 r.	„Wykonanie podjazdu pomiędzy blokami ul. Wilcza 2 a ul. Wilcza 4 od ul. Wilczej w kierunku zachodnim z miejscami parkingowymi z płyt ażurowych”	Stary Widzew	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	pozostało do wykorzystania na roboty budowlane 48.250,00 zł
32	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 112/17/16 z dnia 18.05.2016 r.	„Remont chodników wokół posesji ul. Tymienieckiego 60”	Stary Widzew	Dokonano odbioru prac w dniu 28.08.br. - zadanie zrealizowane.	Łączny koszt wykonania robót 13.371,00 zł

33	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 113/17/16 z dnia 18.05.2016 r. 115/19/16 z dnia 06.08.16 r. uchylająca uchwałę 113/17/16 116/19/16 z dnia 06.08.16 r.	„Wykonanie chodnika od bloków przy ul. Neonowej 3 i 5 w kierunku ul. Konstytucyjnej”	Stary Widzew		
34	Wydział Gospodarki Komunalnej	129/21/16 z dnia	Remont chodnika od bloków Neonowa 3 i 5 w kierunku ul. Konstytucyjnej	Stary Widzew	Zadanie zrealizowane.	Łączny koszt robót wykonanych w rejonie posesji przy ul. Neonowej 3 i 5 wyniósł 34.811,00 zł (kwota w wysokości 4.811,00 zł została pokryta ze środków W GK)
35	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nr 51/19/2016 z dnia 27 czerwca 2016	Docieplenie ściansiedziby Rady Osiedla Nr 33 przy ul. Dyspozytorskiej 3 w Łodzi	Nr 33	Zadanie nie jest realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej.	
<b>MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW</b>						
36	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	Nr 125/20/2016 z dnia 10 maja 2016 r. data wpływu do BPS 18.05.2016 r.	Remont wózków i założenie balustrady przy drzwiach wejściowych do Żłobka w Żłobku Nr 5 w Łodzi przy ul. Świetlanej 11/15	Julianów-Marysin-Rogi	zadanie zrealizowane	10 000,00 zł
37	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	Nr 42/XI/2016 Z dnia 14.06.2016 data wpływu do BSP 04.07.2016 r.	Remont sanitariatów oraz remont brudownika w Żłobku Nr 2 przy ul. Chrobrego 16	Bałuty-Centrum	zadanie wykonane	19 445,96 zł
38	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	Nr 43/XI/2016 Z dnia 14.06.2016 data wpływu do BSP 04.07.2016 r.	Remont tarasów w Żłobku Nr 14 przy ul. Pawia 20	Bałuty-Centrum	zadanie w trakcie realizacji	19 999,68 zł
39	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	Nr 69/XIV/2016 z dnia 5.04.2016 r. data wpływu do BPS 15.04.2016 r	Naprawa parkietów w Żłobku Miejskim Nr 4	Teofilów-Wielkopolska	zadanie wykonane	9 526,78 zł
40	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	Nr 222/XXV/2016 z dnia 14.06.2016 226/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Remont pomieszczeń w Żłobku nr 3 w Łodzi ul. Warneńczyka 5/17	Chojny	zadanie wykonane	8 388,00 zł
41	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	Nr 83/XVIII/2016 z dnia 19.05.2016	Remont sanitariatu dla dzieci w Żłobku nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2 w Łodzi	Rokicie	zadanie wykonane	24 850,85 zł
42	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	Nr 178/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.	Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i wymiana drzwi na potrzeby ewakuacji w Żłobku Nr 1 w Łodzi	Katedralna	zadanie wykonane	31 999,02 zł
43	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	Nr 179/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.	Remont ciągów komunikacyjnych w Żłobku Nr 16 w Łodzi	Katedralna	zadanie zrealizowane	36 000,00 zł
44	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	Nr 180/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.	Remont ciągów komunikacyjnych (zewnątrznych) w Żłobku Nr 31 w Łodzi	Katedralna	zadanie zrealizowane	19 025,50 zł

45	Miejski Zespól Żłobków w Łodzi	Nr 100/14/2016 z 21.04.2016r.	Remont podłóg, malowanie klatek schodowych, remont toalet w żłobku nr 11 przy ul. Wierzbowej 13	Śródmieście Wschód	unieważniono postępowanie przetargowe, przygotowywanie nowego postępowania przetargowego	
46	Miejski Zespól Żłobków w Łodzi	Nr 83/18/2016 z dnia 27.06.2016 r. sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania remontowego	Remont części ogrodzenia w Żłobku nr 10 przy ul. Karolewskiej 70/76	Karolew -Retkinia Wschód	zadanie w trakcie realizacji	47 856,23 zł
47	Miejski Zespól Żłobków w Łodzi	Nr 83/18/2016 z dnia 27.06.2016 r. sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania remontowego	Remont ogrodzenia i tarasu w Żłobku Nr 26 przy ul. Sprinterów 11	Karolew -Retkinia Wschód	zadanie zrealizowane	41 927,23 zł
48	Miejski Zespól Żłobków w Łodzi	Nr 49/12/2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania remontowego	Remont holu, klatki schodowej i wymiana wykładzin w Żłobku Nr 28 w Łodzi	Retkinia Zachód-Smulsko	zadanie zrealizowane	14 000,00 zł
49	Miejski Zespól Żłobków w Łodzi	Nr 76/16/2016 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania remontowego	Remont pomieszczeń w Żłobku Miejskim Nr 30 w Łodzi	Stare Polesie	zadanie w trakcie realizacji	44 999,23 zł
50	Miejski Zespól Żłobków w Łodzi	Nr 61/13/2016 z dnia 15/03.2016 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania remontowego	Remont holu na I piętrze w Żłobku nr 15 przy ul. Wapiennej 29	Koziny	zadanie wykonane	5 000,00 zł
51	Miejski Zespól Żłobków w Łodzi	Nr 99/17/16 z dnia 18.05.2016 r.	„Remont i wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynku Żłobka Publicznego Nr 7 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 11”	Stary Widzew	zadanie zrealizowane	29 495,99 zł
<b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>						
52	Zarząd Zieleni Miejskiej	Nr 60/XXI/2016 Z dnia 9.05.2016 r.	Zagospodarowanie Parku im. Armii Łódź mieszczącego się u zbiegu ul. Zagonowej i Kujawskiej	Bałuty Zachodnie	W dniu 07.08.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Termin zakończenia prac: 06.11.2017 r.	123 488,74 zł
53	Zarząd Zieleni Miejskiej	Nr 11/5/2016 Z dnia 14.06.2016 r.	Kompleksowa naprawa dachu na zabytkowej kapliczce PW.ŚW Rocha oraz drobne naprawy dachu ŚW. Antoniego, wykonanie zabezpieczenia p-poż obu kapliczek (KONKURS i ALGORYTM)	Łagiewniki	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wykonawcę wyłoniono w 3 przetargu). Termin opracowania projektu do: 14 września (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę).	

54	Zarząd Zieleni Miejskiej	Nr 73/23/2016 z dnia 19 maja 2016 r.	Zakup i wyposażenie urządzeń sportowych w parku Szarych Szeregów w części południowej zgodnie z projektem - fitness na powietrzu	Bałuty-Doły	Prace zrealizowane.	100 000,00 zł
55	Zarząd Zieleni Miejskiej	Nr 8//2017z dnia 17 stycznia 2017 r.	Uporządkowanie nasadzeń na terenie zielonym na narożu ul. Pojezierskiej i ul. Zgierskiej	Bałuty-Centrum	Zadanie anulowano na rzecz zadania polegającego na konserwacji urządzeń zabawowych na zieleńcu Hipoteczna-Pojezierska. Uchwała nr 105/X/2017 z dnia 26.07.2017 r. uchylająca uchwałę nr 8//2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.	
56	Zarząd Zieleni Miejskiej	Nr 106/X/2017 z dnia 27.06.2017 r.	Naprawa i konserwacja wybranych urządzeń na terenie zieleńca miejskiego w rejonie ulic Pojezierskiej i Hipotecznej	Bałuty-Centrum	Trwa procedura utworzenia zadania w budżecie ZZM.	
57	Zarząd Zieleni Miejskiej	Nr 94/XIX/2016 z dnia 23.06.2016 r.	Naprawa schodów wraz z montażem poręczy w parku Rejtana od strony ulicy Pięknej na wysokości posesji przy ulicy Pięknej 31/33 w Łodzi	Rokicie	Wybrano Wykonawcę robót budowlanych. Termin realizacji zadania do 15 września.	20 000,00 zł
58	Zarząd Zieleni Miejskiej	Nr 49/XVIII/2016 z dnia 21.06.2016 r.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku Reymonta	Górniak	Wybrano Wykonawcę robót budowlanych. Termin realizacji zadania do 11 października.	184 832,00 zł
59	Zarząd Zieleni Miejskiej	Nr 89/16/2016 z dnia 31.05.2016 r.	Zagospodarowanie pasażu położonego między ul. Gdańską a Wólczańską przy Straży Pożarnej	Stare Polesie	Wybrano Wykonawcę robót budowlanych. Trwa procedura związana z podpisaniem umowy.	30 000,00 zł
60	Zarząd Zieleni Miejskiej	Nr 93/19/16 z dnia 01.06.2016 r.	Instalacja małej rozdzielni prądu w Parku Podolskim zgodnie z potrzebami mieszkańców osiedla Zarzew - algorytm	Zarzew	Dokumentacja opracowana. Trwa procedowanie uzyskania pozwolenia na budowę.	
61	Zarząd Zieleni Miejskiej	Nr 61/14/16 z dnia 27.01.2016 r. Nr 139/28/17 RO Zarzew z dnia 05.04.2017 r.	Budowa tężni solankowej w Parku Podolskim - algorytm (dofinansowanie zadania konkursowego) (KONKURS i ALGORYTM)	Zarzew	Trwa drugie postępowanie na wybór Wykonawcy robót budowlanych.	
62	Zarząd Zieleni Miejskiej	121/23/2016 z dnia 4.07.2016 wpływ do BPS 26.07.2016 r.	Doposażenie placu zabaw i montaż oświetlenia w parku przy ul. Junackiej	Stoki	Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostało zakończone. Wykonawca został wezwany do niezwłocznego zakończenia opracowania. Zostaną naliczone kary umowne.	
<b>ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>						



63	Zarząd Lokali Miejskich	Nr 58/XVIII/2016 z dnia 27.06.2016	Remont budynku z siedzibą Rady Osiedla Wiskitno ul. Kolumny 311 polegający na częściowym remoncie tynków zewnętrznych ścian, malowaniu elewacji, wykonaniu opaski wokół budynku, uporządkowanie i częściowe utwardzenie płytami chodnikowymi terenu wokół budynku	Wiskitno	Zawarto umowę na wykonanie prac. Kwota na zadanie 50.000,00 zł. W trakcie realizacji. Deklaracja wykonawcy o zakończeniu prac do 18.09.2017	
64	Zarząd Lokali Miejskich	87/XXVII/2017 z dnia 29.03.2017 wpływ do BPS 4.04.12017	Remont lokalu 2 U Rady Osiedla Wiskitno w Łodzi przy ul. Kolumny 311 polegający na: remoncie tynków wewnętrznych, malowaniu i tapetowaniu sufitów i ścian, wymianie posadzki cementowej wraz z izolacją podposadzkową, ułożeniu terakoty i glazury, montażu drzwi wewnętrznych, naprawie i uzupełnieniu instalacji elektrycznej, naprawie i uzupełnieniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, montażu armatury łazienkowej, montażu monitoringu zewnętrznego, montażu dwóch zadaszeń nad drzwiami wejściowymi i wykonanie nowych podestów obłożonych kostką polbruk, naprawie furtki oraz bramy wjazdowej, utwardzeniu płytami ażurowymi dojazdu do zbiornika z nieczystościami	Wiskitno	Zawarto umowę na wykonanie prac. Kwota na zadanie 45.000,00 zł. W trakcie realizacji. Deklaracja wykonawcy o zakończeniu prac do 18.09.2017	94 860,23 zł.
65	Zarząd Lokali Miejskich	Nr 99/14/2016 z 21.04.2016 r.	Naprawa dachu wraz z obróbką lokalu gminnego-Punktu Wsparcia Społecznego przy ul. Jaracza 40 lok. 25U	Śródmieście Wschód	Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany MAL-TAP, FV 205/2016 z dnia 12.09.2016	24 783,38 zł
66	Zarząd Lokali Miejskich	Nr 60/18/2016 z dnia 15.06.2017 r.	Wyposażenie multimedialne Sali konferencyjnej w siedzibie Rady osiedla Dolina Łódki w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172- uchylona	Dolina Łódki		
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>						

67	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Nr 133/20/2016 z dnia 10 maja 2016 r.	Remont łazienki w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7	Julianów-Marysin-Rogi	Zgodnie z §34b ust. 1 pkt.12 Zarządzenia Nr 5637/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi nadzór nad domami pomocy społecznej prowadzonymi przez miasto sprawuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi	Inwestycja zakończona
68	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Nr 134/20/2016 z dnia 10 maja 2016 r.	Remont pokoi (malowanie) w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26	Julianów-Marysin-Rogi	Zgodnie z §34b ust. 1 pkt.12 Zarządzenia Nr 5637/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi nadzór nad domami pomocy społecznej prowadzonymi przez miasto sprawuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi	Inwestycja zakończona_
69	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Nr 39/XVII/2016 z dnia 10.05.2016	Malowanie klatki schodowej w Dziennym Domu Senior Wigor przy ul. Senatorskiej 4 w Łodzi	Górniak	Opracowanie dokumentacji do ogłoszenia po raz drugi przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. (w pierwszym postępowaniu najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania)	
70	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Nr 45/XVII/2016 z dnia 10.05.2016	Renowacja elewacji budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się przy ul. Kilińskiego 206 w Łodzi	Górniak	Prace zakończone	60 000,00 zł
71	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Nr 176/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.	Remont Kuchni wraz z zapleczem kuchennym, łazienek i jadalni placówki Domu Dziennego Pobytu Nr 3 przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi	Katedralna	Roboty remontowe rozpoczęte - podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego	55 813,96 zł
72	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Nr 177/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.	Remont kuchni, zmywalni i sanitariatów placówki Domu Dziennego Pobytu Nr 1 przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Łodzi	Katedralna	Roboty remontowe rozpoczęte - podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego	49.832,97 zł

73	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Nr 105/14/2016 z 21.04.2016r.	Wymiana wykładzin dywanowych wraz z listwami przypodłogowymi w Sali telewizyjnej i komputerowej w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37.	Śródmieście Wschód	Dokonano wymiany wykładzin dywanowych	
74	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Uchwała 112/23/2016 z dnia 4.04.2016 z mieniona uchwałą 157/27/2016 z dnia 7.11.2016	Remont tarasu w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Zbocze 2.	Stoki	Prace remontowe zakończone	20 955,30 zł
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>						
75	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Nr 151/21/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.	Remont miejsc parkingowych na terenie Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr K Jonschera w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/9	Julianów-Marysin-Rogi	Drugi przetarg unieważniony ze względu na brak ofert na wykonanie przedmiotowego zadania. Obecnie postępowanie będzie przeprowadzone z tzw. wolnej ręki.	nieznana
76	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Nr 71/XI/2016 Z dnia 14.06.2016	remont ogrodzenia, chodnika, podejścia dla niepełnosprawnych Miejskiego Centrum Medycznego przy ul. Murarskiej 4	Bałuty-Centrum	Wykonawca został wybrany. Trwają prace remontowe.	nieznana
77	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Nr 92/XIX/2016 z dnia 23.06.2016	Doposażenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi	Rokicie	zadanie wykonane	59 756,92 zł
78	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Nr 93/XIX/2016 z dnia 23.06.2016	Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi	Rokicie	zadanie wykonane	17 656,69 zł
79	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Nr 37/XVII/2016 z dnia 10.05.2016	Zakup aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych)	Górniak	zadanie wykonane	14 780,00 zł
80	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Nr 100/17/16 z dnia 18.05.2016 r.	„Wykonanie utwardzenia placu między budynkami w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41”	Stary Widzew	zadanie wykonane	14 999,00 zł
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>						
81	Wydział Kultury	Nr 107/XIV/2016 Z dnia 28.06.2016 data wpływu do BSP 25.07.2016 r.	Doposażenie Biblioteki Miejskiej Filia Nr 28	Radogoszcz	Zadanie zrealizowano. Zakupiono 29 krzeseł, 12 stołów i stolików	10.000 zł
82	Wydział Kultury	Nr 108/XIV/2016 Z dnia 28.06.2016 data wpływu do BSP 25.07.2016 r.	Doposażenie Biblioteki Miejskiej Filia Nr 18	Radogoszcz	Zadanie zrealizowano. Zakupiono notebook, 3 tablety, 20 krzeseł, 6 regałów, 2 szafy, stolik, 2 biurka.	10.000 zł

83	Wydział Kultury	Nr 109/XIV/2016 Z dnia 28.06.2016 data wpływu do BSP 25.07.2016 r.	Doposażenie Biblioteki Miejskiej Filia Nr 10	Radogoszcz	Zadanie zrealizowano. Zakupiono notebook z oprogramowaniem, projektor, kserokopiarkę, czytnik kodów.	10.000 zł
84	Wydział Kultury	Nr 65/XIV/2016 z dnia 5.04.2016 r. data wpływu do BPS 15.04.2016 r	Wymiana stolarki okiennej wraz z drzwiami w Bałuckim Ośrodku Kultury "Lutnia"	Teofilów-Wielkopolska	Rozpoczęto wymianę okien. Zadanie w trakcie realizacji.	25.000 zł
85	Wydział Kultury	Nr 73/XIV/2016 z dnia 5.04.2016 r. data wpływu do BPS 15.04.2016 r	Wymiana okien w Bałuckim Ośrodku Kultury na Żubardzkiej 3	Teofilów-Wielkopolska	Zadanie zrealizowane	18.500 zł
86	Wydział Kultury	Nr 74/XIV/2016 z dnia 5.04.2016 r. data wpływu do BPS 15.04.2016 r	Remont i modernizacja pomieszczeń w Bałuckim Ośrodku Kultury na Żubardzkiej	Teofilów-Wielkopolska	Zadanie zrealizowane	7.917 zł
87	Wydział Kultury	Nr 101/XXVIII/2016 z dnia 23.06.2016	Doposażenie (lady biblioteczne, sztalugi, antyramy, tablice korkowe itp.) Filii Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi ul. Rudzka 7	Ruda	Zadanie zrealizowano. Wykonano dwie lady biblioteczne, zakupiono 4 kontenerki, 4 stoły składane, ramki do prac plastycznych i materiały plastyczne.	8.606 zł
88	Wydział Kultury	Nr 203/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Wyposażenie biblioteki w sprzęt multimedialny i regały na czasopisma w Filii Nr 2 MBP Łódź-Górna w Łodzi ul. Natalii 4	Chojny	Zadanie zrealizowano. Zakupiono projektor multimedialny, 6 regałów, 1 stół, biurko, krzesło, trzy szafki, 2 szafy, stolik pod rzutnik, biurko.	14.000 zł
89	Wydział Kultury	Nr 77/XVIII/2016 z dnia 19.05.2016	Doposażenie Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Cieszkowskiego 11a w Łodzi	Rokicie	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono 248 książek, projektor, ekran, stolik do projektora i laptop.	9.000 zł
90	Wydział Kultury	Nr 80/XVIII/2016 z dnia 19.05.2016	Doposażenie Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź_Górna przy ulicy Pięknej 35/39 w Łodzi	Rokicie	Zadanie wykonane. Wykonano zabudowę w wypożyczalni dla dzieci.	20.000 zł
91	Wydział Kultury	Nr 98/XIX/2016 z dnia 23.06.2016	Doposażenie Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ulicy Pięknej 35/39 w Łodzi	Rokicie	Zadanie w trakcie realizacji. Zbieranie ofert na wykonanie mebli bibliotecznych. Zakupiono 374 książek	18.505 zł
92	Wydział Kultury	Nr 42/XVII/2016 z dnia 10.05.2016	Wymiana okien wystawowych i drzwi wejściowych w lokalu Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Przybyszewskiego 46/48	Górniak	Wymieniono drzwi i okna.	10.500 zł
93	Wydział Kultury	Nr 47/XVII/2016 z dnia 10.05.2016	Doposażenie Salonu Gier Intelktualnych (Rozwojowych) w Ośrodku Kultury Górna w Łodzi przy ul. Siedleckiej 1	Górniak	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono pięć gier towarzyskich.	10.000 zł
94	Wydział Kultury	Nr 116/XIV/2016 z dnia 3.03.2016	Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 10 w Łodzi przy ul. Kadłubka 40	Chojny-Dąbrowa	Zadanie w trakcie realizacji Zakupiono 450 książek, 2 stoły, 24 krzesła, rzutnik, ekran, 2 szafy, 11 regałów.	28.000 zł

95	Wydział Kultury	Nr 145/XV/2016 z dnia 7.04.2016	Doposażenie Filii Nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 91	Chojny-Dąbrowa	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono rzutnik, ekran, stolik pod rzutnik, szafa biblioteczna, biurko i stolik.	6.000 zł
96	Wydział Kultury	Nr 181/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.	Utworzenie czytelní multimedialnej przeznaczonej dla mieszkańców z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Śródmieście filia Nr 9 dla dorosłych	Katedralna	Zadanie zrealizowano.	40.000 zł
97	Wydział Kultury	Nr 82/19/2016 z dnia 21.03.2016 r. sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego	Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 15 MBP w Łodzi przy ul. Garnioznowej	Złotno	Zadanie zrealizowane. Zakupiono 95 książek i 53 audiobooki.	3.000 zł
98	Wydział Kultury	Nr 91/19/16 z dnia 01.06.2016	Zakup rzutnika i ekranu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej filia Nr 9	Zarzew	Zadanie zrealizowano.	3.500 zł
99	Wydział Kultury	Nr 92/19/16 z dnia 01.06.2016	Zakup drukarki laserowej kolorowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej filia Nr 10	Zarzew	Zadanie zrealizowano.	1.500 zł
100	Wydział Kultury	Nr 101/17/16 z dnia 18.05.2016 r.	Zakup nowości wydawniczych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź Widzew filia Nr 5 w Łodzi przy ul. Wilczej 7, Zakup zestawu komputerowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź Widzew filia Nr 5 w Łodzi przy ul. Wilczej 7.	Stary Widzew	Zadanie zrealizowano. Zakupiono zestaw komputerowy i 210 nowości wydawniczych.	7.000 zł
101	Wydział Kultury	Nr 102/17/16 z dnia 18.05.2016 r.	„Zakup księgozbioru dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź Widzew filia Nr 2 w Łodzi przy ul. Tuwima 75”	Stary Widzew	Zadanie zrealizowano. Zakupiono 245 książek.	5.000 zł
102	Wydział Kultury	Nr 127/23/2016 z dnia 26.07.2016 wpływ do BPS 26.07.2016 radca prawny 30.09.2016	Remont pomieszczeń w DK Ariadna przy ul. Niciarnianej	Stoki	Zadanie w trakcie realizacji.	23.000 zł
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>						
103	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Nr 62/XVIII/2016 z dnia 27.06.2016 r.	Doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Wiskitno przy ul. Kolumny 312 w Łodzi	Wiskitno	Realizacja zadania została zakończona. Ochotnicza Straż Pożarna rozliczyła się z dotacji na dzień 30.06.2017 r.	10.114 zł

102	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Nr 115/23/2016 z dnia 4.07.2016 r.	Doposażenie jednostki OSP na Sikawie.	Stoki	Umowa z OSP Łódź – Sikawa na przekazanie dotacji podpisana została w miesiącu sierpniu bieżącego roku. Pismo w sprawie przekazania środków pieniężnych – dotacji – na zakup sprzętu przesłano do Wydziału Księgowości również w VIII 2017 r.	20.000 zł
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>						
103	Wydział Sportu	Nr 132/XIV/2016 z dnia 3.03.2016	Remont szatni w MKS Metalowiec Łódź ul. Jachowicza 1	Chojny-Dąbrowa	zadanie zakończone	9 999,90 zł
104	Wydział Sportu	Nr 70/18/16 z dnia 24 maja 2016	<b>Nastąpiła zmiana przeznaczenia środków</b> Remont łazienki i pomieszczenia wc na terenie klubu sportowego POLONIA ANDRZEJÓW w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 450	Andrzejów	zadanie zakończone	Kwota przeznaczona na zadanie 14 000,00 zł
<b>ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH</b>						
105	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 122/23/2016 z 4.07.2016 wpływ do BPS 26.07.2016 Uchwała Nr 158/27/2016 z dnia 7.11.2016 zmieniająca uchwałę 122/23/2016	Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Gubałowski	Stoki	W dniu 28.06.2017 r.nastąpiło otwarcie ofert w przetargu. Brak ofert. Ponowienie postępowania - drugi przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 11.09.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert. Z uwagi na brak ofert w przetargu Zarząd Inwestycji Miejskich wystąpi z zapytaniami o wykonanie dokumentacji projektowej w drodze bezprzetargowej.	–
106	Zarząd Inwestycji Miejskich	Uchwała Nr 165/XXII/2017 z dnia 16 marca 2017r.	Przebudowa ulicy Truskawkowej	Radogoszcz	Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 08.08.2017 r. z terminem realizacji do dnia 30.11.2017 r. Zarząd Inwestycji Miejskich wystąpi do RO o zwrot środków z algorytmu - 100 % jako oszczędności poprzetargowe.	Realizacja konkurs + algorytm, umowa zaangażowana na konkursie w kwocie 915 930,93 zł, na algorytmie 0 zł - pozostają oszczędności poprzetargowe

107	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 65/XXI/2016 Z dnia 9.05.2016 data wpływu do BSP 19.05.2016 r.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kujawskiej pomiędzy ul. Lechicką a Warzywną.	Bałuty Zachodnie	Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 22.06.2017 r. Planowane wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 30.11.2017 r. Realizacja zadania planowana jest na rok 2018 - zawiadomiono RO o zwrocie środków.	Umowa - 18 868,20 zł
108	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 110/XIV/2016 Z dnia 28.06.2016 data wpływu do BSP 25.07.2016 r. uchwała zmieniona uchwałą Nr 135/17/2016 z 14 listopada 2016 r. Wpływ do BPS 16.11.2016	Budowa chodnika przy ul. Jantarowej	Radogoszcz	Zarząd Inwestycji Miejskich wykonał dokumentację projektową. Trwa procedura przetargowa na roboty. W dniu 31.08.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert. Trwa weryfikacja dokumentów. Planowany termin wykonania zadania do 30.11.2017 r.	-
109	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 164/23/2016 z dnia 6 września 2016r.	Wykonanie dokumentacji projektowej na ulice Zawilcową	Julianów-Marysin-Rogi	W dniu 25.08.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do dnia 15.11.2017 r. Zawiadomiono RO o zwrocie środków.	Umowa - 66 481,50 zł
110	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 163/23/2016 z dnia 6 września 2016r.	Wykonanie dokumentacji projektowej na ulice Tulipanową	Julianów-Marysin-Rogi	W dniu 25.08.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do dnia 15.11.2017 r. Zawiadomiono RO o zwrocie środków.	Umowa - 56 149,50 zł
111	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 59/XI/2016 z dnia 23.05.2016 r. data wpływu do BPS 24.05.2016 r	Przebudowa ulicy Moskule na odcinku od ul. Okólnej do posesji Moskule 76	Wzniesień Łódzkich	Umowa na realizację robót została podpisana z Wykonawcą w dniu 02.08.2017 r. z terminem realizacji do dnia 31.10.2017 r.	Realizacja konkurs + algorytm, umowa zaangażowana na konkursie w kwocie 1 000 000 zł, na algorytmie 138 289 zł - 100%
112	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 43/XVI/2016 z dnia 8.06.2016	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nad Dobrzyńką	Nad Nerem	Umowę z Projektantem podpisano w dniu 04.07.2017 r. Trwa opracowywanie dokumentacji, z terminem jej oddania do dnia 30.11.2017 r.	Umowa projekt - 146 370,00 zł - 100%
113	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 97/XIX/2016 z dnia 23.06.2016	Budowa wiat przystankowych na trasie autobusu linii 61 od ulicy Prądyńskiego poprzez ulicę Franciszka do ulicy Czahary, uwzględniająca opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz realizację zadania	Rokicie	Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 25.08.2017 r. z terminem realizacji wynoszącym 2 miesiące.	Umowa - 146 348,37 zł - ponad 100 %

114	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 80/19/2016 z dnia 21.03.2016 r. sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Pionierska, Zaporowa, Husarska oraz chodnika w ul. Złotno	Złotno	W dniu 26.06.2017 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcami z terminem wykonania do dnia 31.10.2017 r. Zawiadomiono RO o zwrocie środków.	Umowy projekty: ul. Pionierska - 51 660, 00 zł ul. Zaporowa - 60 270,00 zł ul. Husarska - 55 842,00 zł chodnik w ul. Złotno - 19 864,50 zł
115	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 42/13/16 z dnia 14.03.2016 r. w sprawie zadeklarowania środków finansowych z algorytmu na 2017 r.	Budowa oświetlenia wzdłuż torów kolejowych od ul. Grzybowej do ul. Drewnowskiej (3 lampy)	Zdrowie-Mania	W dniu 2.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na opracowanie projektu. Trwa procedura odbiorowa dokumentacji. Po wykonaniu dokumentacji projektowej należy ogłosić przetarg na realizację robót w 2017 r.	Umowa projekt - 7 527,60 zł
116	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 80/18/2016 z dnia 27.06.2016 r. sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadań inwestycyjnych i remontowych	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego	Karolew -Retkinia Wschód	W dniu 21.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Trwa opracowywanie dokumentacji, z terminem jej oddania do dnia 31.10.2017 r. Zawiadomiono RO o zwrocie środków.	Umowa projekt - 72 900,00 zł
117	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 61/13/2016 z dnia 09.05.2016 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego	Budowa oświetlenia ulic: Słomowa, Bobslejowa, Bojerowa w kwartale Osiedla Smulsko	Retkinia Zachód-Smulsko	Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej został rozstrzygnięty. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 7.06.2017 r. Trwa procedura odbiorowa. Po wykonaniu dokumentacji projektowej należy ogłosić przetarg na realizację robót w 2017 r.	Umowa projekt - 9 077,40 zł
118	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 7/XVIII/2016 z dnia 20.04.2016 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego	Budowa podjazdu/zatoki prakingowej przed placem zabaw przy ul. Dennej	Lublinek-Pienista	Zarząd Inwestycji Miejskich wystosował pismo do Rady Osiedla, znak: ZIM-II.0502.1.2.19.2016 z dnia 7.07.2016 r., w sprawie uchylecia uchwały, z uwagi na realizację zadania ze środków RO w ramach budowy chodnika na ul. Dennej w 2016 r. Ze względu na brak ofert Wykonawców na ww.roboty zadanie nie zostało zrealizowane.	Brak zadania w budżecie Miasta Łodzi na rok 2017.



119	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 63/13/2016 z dnia 15/03.2016 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego	Wykonanie projektu przebudowy chodników i wykonania zatok parkingowych na ul. Pietrusińskiego	Koziny	Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 22.06.2017 r. Trwa opracowywanie dokumentacji, z terminem realizacji do dnia 1.09.2017 r.	Umowa projekt - 17 650,50 zł
120	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 57/18/2016 z dnia 15.06.2016	Opracowanie projektu przebudowy ul. Karkonowskiej	Dolina Łódki	Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej został rozstrzygnięty. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 13.06.2017 r. z terminem realizacji do dnia 30.10.2017 r.	Umowa projekt - 45 879,00 zł, pozostała kwota 4 121 zł
121	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 70/17/2016 z dnia 26.01.2016	Budowa chodnika przy ul. Byszewskiej na odcinku od ul. Pomarańczowej do granic Miasta Łodzi (KONKURS)	Nowosolna	Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 29.08.2017 r. z terminem realizacji do dnia 31.10.2017 r.	Realizacja konkurs + algorytm, umowa zaangażowana na konkursie w kwocie 473 242,00 zł, na algorytmie 276 097,74 zł - pozostało 100 660,26 zł na ewentualne zamówienia uzupełniające, nieprzewidziane z uwagi na warunki jakie mogą zaistnieć w trakcie realizacji zadania.
122	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 40/20/2016 z dnia 21.06.2016	Projekt chodnika wzdłuż ul. Malowniczej na odcinku od ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej	Mileszki	Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 22.06.2017 r. Trwa opracowywanie dokumentacji, z terminem realizacji do dnia 1.09.2017 r. Zawiadomiono RO o zwrocie środków.	Umowa projekt - 58 240,50 zł
123	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 46/22/2016 z dnia 23.08.2016r.	Zakup i montaż wiat na przystankach autobusowych na ul. Pomorskiej przy ul. Arniki w kierunku Nowosolnej i ul. Pomorskiej 485 w kierunku Nowosolnej [dotyczy 2 wiat przystankowych]	Mileszki	Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej - zmiana lokalizacji przystanku na Pomorska/Frezjowa - redukcja kosztów, część pieniędzy RO zabiera na wykonanie oświetlenia na ul. Henrykowskiej. Termin realizacji zadania - 2 miesiące od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.	

124	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 83/XVI/16 z dnia 07.06.2016	Projekt oraz budowa parkingu dla samochodów na działce nr 219/6 w obrębie W-35 przy ul. K. Odnowiciela	Olechów-Janów	Umowę z Wykonawcą podpisano umowę w dniu 9.06.2017 r. Trwa opracowywanie dokumentacji, z terminem jej oddania do dnia 15.09.2017 r. Po wykonaniu dokumentacji projektowej ogłaszamy przetarg na realizację robót w 2017 r.	Umowa projekt - 5 904,00 zł
125	Zarząd Inwestycji Miejskich	Uchwała Nr 101/21/2016 z dnia 23.05.2016	Wykonanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Krokusowa, Edwarda, Pomorska	Stoki	Trwa opracowywanie dokumentacji, z terminem jej oddania do dnia 31.10.2017 r.	Umowa projekt - 146 923,50, pozostało 3 076,50 zł
126	Zarząd Inwestycji Miejskich	169/29/2016 7.12.2016 wpływ do BPS 29.12.2016	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej	Stoki	Przetarg aktualnie w trakcie rozstrzygnięcia. Planowany termin wykonania dokumentacji: 15.11.2017 r.	Niezbędne zwiększenie środków, RO podjęła uchwałę o zwiększeniu środków na zadaniu.
127	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 64/18/16 z dnia 24 maja 2016	Wykonanie projektu budowy chodnika dla pieszych na ul. Gajcego od ul. Szelburg Zarembiny do ul. Rataja	Andrzejów	Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 22.06.2017 r. Trwa opracowywanie dokumentacji, z terminem jej oddania do dnia 30.11.2017 r. Zawiadomiono RO o zwrocie środków.	Umowa projekt - 49 200,00 zł
128	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 65/18/16 z dnia 24 maja 2016	Utwardzenie w asfalcie skrzyżowania ulic Szelburg Zarembiny, Serenady i Parandowskiego	Andrzejów	Rezygnacja z zadania. Brak porozumienia z Gminą Andrespol dot. wspólnej realizacji inwestycji. Pieniądze oddane RO. W 2018 r. Zarząd Inwestycji Miejskich będzie zabiegał o zawarcie porozumienia z Gminą.	-
129	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 66/18/16 z dnia 24 maja 2016 r.- Uchwała Uchylona Uchwała 73/19/16 z dnia 15.06.2016 r Uchwała Nr 74/19/16 z dnia 15.06.2016	Zakup i montaż 4 wiat przystankowych wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi	Andrzejów	2 przystanki: Szaniawskiego, Gajcego/Przylesie - umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 25.08.2017 r. z terminem realizacji do dnia 25.10.2017 r. Pozostałe przystanki, zlokalizowane na ul. Rataja - w trakcie przygotowania jest procedura przetargowa z terminem wykonania prac wynoszącym 2 miesiące.	Umowa - 63 620,84 zł + II przetarg - ponad 100%

130	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 67/18/16 z dnia 24 maja 2016	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Szklarskiego	Andrzejów	Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 2.06.2017 r. Trwa procedura odbiorowa. Po wykonaniu dokumentacji projektowej należy ogłosić przetarg na realizację robót w 2017 r.	Umowa projekt - 7 306,20 zł
131	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 51/14/2016 z dnia 20.01.2016	Utwardzenie asfaltem ul. Szancera (KONKURS)	Andrzejów	Umowa na roboty została podpisana w dniu 31.07.2017 r. z terminem wykonania do dnia 30.10.2017 r. Zawiadomiono RO o zwrocie środków.	Realizacja konkurs + algorytm, umowa zaangażowana na konkursie w kwocie 398 969,81 zł - pozostaje 306 292,19 zł, na algorytmie 0 zł - pozostaje wolnych środków 112 334 zł
132	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 145/24/2016 z dnia 5 września 2016 r.	Projekt przebudowy ul. Lewarowej na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Czechosłowackiej	Stoki	W przygotowaniu postępowanie przetargowe poza ustawą PZP	
133	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nr 10/4/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowrońskiej na odcinku od ul. Kreciej do skrzyżowania z ul. Klasztorną	Łagiewniki	W przygotowaniu postępowanie przetargowe poza ustawą PZP	
<b>ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU</b>						
134	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 9/5/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.	Położenie nakładki asfaltowej na ul. Mrówczej od ul. Czapli do ul. Jaskółczej.	Łagiewniki	Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia na remonty wybranych ulic na terenie miasta Łodzi. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 7 września 2017 r. Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu umów.	
135	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 18/8/2016 z dnia 3 listopada 2016 r.	Położenie nakładki asfaltowej na ul. Mrówczej od ul. Czapli do ul. Jaskółczej.	Łagiewniki	Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia na remonty wybranych ulic na terenie miasta Łodzi. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 7 września 2017 r. Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu umów.	
136	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 153/21/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.	Remont chodnika na ul. Biegańskiego od ul. Cisowej w kierunku do ul. Głogowej.	Julianów-Marysin-Rogi	prace zaawansowane w 90 %	40 000,00
137	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 152/21/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.	Zakup i montaż ławek przy ul. Przyrodniczej na odcinku od ul. Chabrowej w kierunku ul. Hortensji.	Julianów-Marysin-Rogi	Zadanie planowane do realizacji w październiku bieżącego roku.	10 000,00

138	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 162/21/2016 z dnia 6 września 2016 r.	Remont nawierzchni i chodnika oraz miejsc parkingowych na ul. Bzowej.	Julianów-Marysin-Rogi	Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia na remonty wybranych ulic na terenie miasta Łodzi. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 7 września 2017 r. Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu umów.	
139	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 184/29/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.	Remont nawierzchni i chodnika oraz miejsc parkingowych na ul. Bzowej.	Julianów-Marysin-Rogi	Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia na remonty wybranych ulic na terenie miasta Łodzi. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 7 września 2017 r. Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu umów.	
140	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 148/21/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.	Remont chodnika na ul. Skrzydlatej od ul. Dojazdowej do ul. Kasztelańskiej.	Julianów-Marysin-Rogi	prace zakończone	70 000,00
141	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 146/21/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.	Remont chodników na ul. Tlenowej na odcinku od ul. Rysiej do ul. Warszawskiej.	Julianów-Marysin-Rogi	prace zaawansowane w 90 %	63 000,00
142	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 145/21/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.	Kontynuacja remontu chodników na ul. Centralnej.	Julianów-Marysin-Rogi	Zadanie planowane do realizacji w październiku bieżącego roku.	50 000,00
143	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 142/21/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.	Przejście przez tory tramwajowe na ul. Warszawskiej oraz remont chodnika na ul. Stalowej od ul. Warszawskiej do ul. Cementowej.	Julianów-Marysin-Rogi	Zadanie jest realizowane w ramach zamówienia na remonty wybranych ulic na terenie miasta Łodzi. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 7 września 2017 r. Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu umów.	
144	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 141/21/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.	Kontynuacja remontu chodników na ul. Porzeczkowej.	Julianów-Marysin-Rogi	Zadanie planowane do realizacji w październiku bieżącego roku.	70 000,00
145	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 165/23/2016 z dnia 6 września 2016 r.	Remont chodników na ul. Narcyzowej.	Julianów-Marysin-Rogi	Zadanie planowane do realizacji w listopadzie bieżącego roku.	160 000,00
146	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 166/23/2016 z dnia 6 września 2016 r.	Remont chodników na ul. Koguciej.	Julianów-Marysin-Rogi	Zadanie planowane do realizacji we wrześniu bieżącego roku.	30 000,00

147	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 74/23/2016 z dnia 19 maja 2016 r.	Remont chodnika ul. Telefonicznej na odcinku ul. Bystrzyckiej do ul. Doły.	Bałuty-Doły	Zadanie planowane do realizacji w październiku bieżącego roku.	55 000,00
148	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 74/23/2016 z dnia 19 maja 2016 r.	Remont chodnika oraz budowa miejsc postojowych ul. Kolińskiego po stronie południowej na odcinku od ul. Kolińskiego 31 do ul. Jonschera.	Bałuty-Doły	Zadanie planowane do realizacji w październiku bieżącego roku.	100 000,00
149	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 74/23/2016 z dnia 19 maja 2016 r.	Remont chodnika ul. Harcerskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego wzdłuż Gimnazjum nr 10 do końca ogrodzenia szkoły.	Bałuty-Doły	Zadanie planowane do realizacji w listopadzie bieżącego roku.	100 000,00
150	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 74/23/2016 z dnia 19 maja 2016 r.	Remont chodnika ul. Obr. Warszawy wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 153.	Bałuty-Doły	Zadanie planowane do realizacji w październiku bieżącego roku.	25 000,00
151	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 74/23/2016 z dnia 19 maja 2016 r.	Remont chodnika oraz budowa miejsc postojowych ul. Marynarskiej po stronie zachodniej od ul. Marynarskiej 6 do ul. Organizacji WiN.	Bałuty-Doły	Zadanie planowane do realizacji we wrześniu bieżącego roku.	185 217,00
152	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 59/XI/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.	Remont chodnika oraz zatoki ziemnej na ul. Olsztyńskiej po stronie północnej na odcinku od ul. Mackiewicza w kierunku ul. Ratajskiej.	Bałuty-Centrum	Zadanie planowane do realizacji w październiku bieżącego roku.	33 750,00
153	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 61/XI/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., zmiana uchwałą Nr 13/II/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.	Remont chodnika i montaż słupków na ul. Urzędniczej po stronie wschodniej na odcinku od ul. Profesorskiej w kierunku ul. Sędziowskiej.	Bałuty-Centrum	Zadanie planowane do realizacji w październiku bieżącego roku.	34 000,00
154	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 62/XI/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.	Remont chodnika na ul. Zduńskiej na dojeździe od ul. Zgierskiej (przystanek autobusowy 99).	Bałuty-Centrum	Zadanie planowane do realizacji w październiku bieżącego roku.	4 500,00
155	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 66/XI/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.	Remont chodnika - południowa strona ul. Lutomierskiej przy skrzyżowaniu z ul. Czarnkowską przejście dla pieszych - ul. Lutomierska 81	Bałuty-Centrum	Zadanie planowane do realizacji we wrześniu bieżącego roku.	10 000,00
156	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 67/XI/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.	Remont chodnika na ul. Ks. Brzóska po stronie zachodniej od ul. Pojezierskiej do ul. Marii Piotrowiczowej (kontynuacja).	Bałuty-Centrum	Zadanie planowane do realizacji w październiku bieżącego roku.	15 000,00

157	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 68/XI/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., zmiana uchwałą Nr 15/II/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.	Remont chodnika i montaż słupków na ul. Piotrowiczowej po stronie północnej od ul. Zgierskiej w kierunku zachodnim.	Bałuty-Centrum	Zadanie planowane do realizacji w październiku bieżącego roku.	40 000,00
158	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 70/XI/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.	Remont chodnika na ul. Pojezierskiej na odcinku od ul. Sierakowskiego w kierunku wschodnim.	Bałuty-Centrum	Zadanie planowane do realizacji w październiku bieżącego roku.	30 000,00
159	Zarząd Dróg i Transportu	Nr72/XI/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.	Remont chodnika na ul. Prusa po stronie Zachodniej od ul. Limanowskiego w kierunku północnym.	Bałuty-Centrum	Zadanie planowane do realizacji w październiku bieżącego roku.	45 000,00
160	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 75/XI/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.	Remont chodnika na ul. Wrześnieńskiej po stronie południowej od ul. Popiela w kierunku bramy szkolnej.	Bałuty-Centrum	Zadanie planowane do realizacji w listopadzie bieżącego roku.	8 000,00
161	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 6/I/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.	Remont chodnika na ul. Popiela.	Bałuty-Centrum	Zadanie planowane do realizacji w październiku bieżącego roku.	5 000,00
162	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 7/I/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.	Remont chodnika na ul. Wrześnieńskiej.	Bałuty-Centrum	Zadanie planowane do realizacji w listopadzie bieżącego roku.	7 000,00
163	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 25/III/2017 z dnia 14 marca 2017 r.	Remont chodnika na ul. Murarskiej po stronie północnej do ul. Chopina.	Bałuty-Centrum	Zadanie planowane do realizacji w ramach zamówienia uzupełniającego na remonty chodników.	
164	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 26/III/2017 z dnia 14 marca 2017 r.	Remont chodnika i instalacja słupków na ul. Urzędniczej po stronie wschodniej od ul. Profesorskiej (obydwa naroża) w kierunku północnym.	Bałuty-Centrum	Zadanie planowane do realizacji w ramach zamówienia uzupełniającego na remonty chodników.	
165	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 91/XXVIII/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.	Remont jezdni nawierzchnią asfaltową na podbudowie tłuczniowej ulicy Redowej (cała).	Ruda	Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia na remonty wybranych ulic na terenie miasta Łodzi. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 7 września 2017 r. Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu umów.	

166	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 92/XXVIII/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.	Remont jezdni nawierzchnią asfaltową na istniejących płytach z wymianą krawężników i regulacją armatury ul. Halki.	Ruda	Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia na remonty wybranych ulic na terenie miasta Łodzi. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 7 września 2017 r. Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu umów.	
167	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 93/XXVIII/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.	Remont chodnika (strona nieparzysta) ul. Blokowej na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Zjednoczenia.	Ruda	W dniu 5 września 2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Obecnie trwają przygotowania do przekazywania terenu budowy Wykonawcy.	72 000,00
168	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 94/XXVIII/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.	Remont chodnika (strona parzysta) ul. Gombrowicza na odcinku od ul. Skromnej do ul. Joanny.	Ruda	Zadanie planowane do realizacji w ramach zamówienia uzupełniającego na remonty chodników.	
169	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 95/XXVIII/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.	Remont chodnika (strona nieparzysta) ul. Aleksandra na odcinku od ul. Dzwonowej do ul. Wojewódzkiej.	Ruda	W dniu 5 września 2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Obecnie trwają przygotowania do przekazywania terenu budowy Wykonawcy.	56 000,00
170	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 96/XXVIII/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.	Remont chodnika (strona nieparzysta) ul. Długiej na odcinku od ul. Mierzejowej do ul. Kierunkowej.	Ruda	W dniu 5 września 2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Obecnie trwają przygotowania do przekazywania terenu budowy Wykonawcy.	45 000,00
171	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 229/XXVII/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.	Remont chodnika przy ul. Łazowskiego od ul. Kongresowej do ul. Kosynierów Gdyńskich.	Chojny	W dniu 5 września 2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Obecnie trwają przygotowania do przekazywania terenu budowy Wykonawcy.	150 000,00
172	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 83/XX/2016 z dnia 4 lipca 2016 r.	Wykonanie chodnika przy ul. Będzińskiej strona południowa od nr 3 do ul. Zaolziańskiej.	Piastów-Kurak	W dniu 5 września 2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Obecnie trwają przygotowania do przekazywania terenu budowy Wykonawcy.	120 000,00

173	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 84/XX/2016 z dnia 4 lipca 2016 r.	Wykonanie chodnika przy ul. Sokola nr 7 strona zachodnia od ul. Sanockiej do ul. Zygmuntowskiej.	Piastów-Kurak	Zadanie planowane do realizacji w ramach zamówienia uzupełniającego na remonty chodników.	
174	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 146/XV/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.	Remont i naprawa chodnika na ul. Makuszyńskiego na wysokości posesji Felińskiego 11,13,15.	Chojny-Dąbrowa	W dniu 5 września 2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Obecnie trwają przygotowania do przekazywania terenu budowy Wykonawcy.	25 000,00
175	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 159/XVII/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.	Przebudowa i remont chodnika ul. Malczewskiego (strona nieparzysta) na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Malczewskiego 35.	Chojny-Dąbrowa	W dniu 5 września 2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Obecnie trwają przygotowania do przekazywania terenu budowy Wykonawcy .	100 000,00
176	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 59/XVIII/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., zmieniona uchwałą Nr 86/XXVII/2017 z dnia 29 marca 2017 r.	Remont poprzez utwardzenie płytą Yomb nawierzchni w ul. Dzikich Pól do wysokości przekazanych środków - kontynuacja zadania z 2016 r.	Wiskitno	Zadanie jest realizowane w ramach zamówienia na remonty wybranych ulic na terenie miasta Łodzi. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 7 września 2017 r. Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu umów.	
177	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 60/XVIII/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.	Remont nawierzchni bitumicznej w jezdni w ul. Kopalnianej do wysokości przekazanych środków - kontynuacja zadania z 2016 r.	Wiskitno	Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia na remonty wybranych ulic na terenie miasta Łodzi. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 7 września 2017 r. Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu umów.	
178	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 61/XVIII/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.	Remont chodnika w ul. Kalinowskiego do wysokości przekazanych środków - kontynuacja zadania z 2015 r.	Wiskitno	W dniu 5 września 2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Obecnie trwają przygotowania do przekazywania terenu budowy Wykonawcy.	63 822,00
179	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 109/14/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.	Wymiana chodnika wraz z krawężnikami po stronie południowej ul. Rewolucji 1905 r. od ul. POW do ul. Sterlinga.	Śródmieście Wschód	Zadanie planowane do realizacji w miesiącach wrzesień -październik bieżącego roku.	80 000,00



180	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 112/14/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.	Wymiana nawierzchni od strony północnej ul. Zelwerowicza od ul. Krzywickiego do ul. Kopcińskiego.	Śródmieście Wschód	Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia na remonty wybranych ulic na terenie miasta Łodzi. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 7 września 2017 r. Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu umów.	
181	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 78/19/2016 z dnia 21 marca 2016 r.	Remont chodników w ul. Płatowcowej.	Złotno	Trwają prace remontowe.	358 857,00
182	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 79/19/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego.	Remont chodników w ul. Legnickiej.	Złotno	Trwają prace remontowe.	115 000,00
183	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 41/13/16 z dnia 14 marca 2016 r.	Modernizacja ciągu pieszego przy ul. Michałowicza na odcinku od ul. Zyndrama do ul. Krańcowej.	Zdrowie-Mania	Trwają prace remontowe.	174 000,00
184	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 51/15/16 z dnia 30 maja 2016 r.	Remont chodnika przy ul. Syrokomli od ul. Zyndrama w kierunku ul. Krańcowej oraz remont chodnika przy ul. Jarzynowej od Urzędu Poczty Polskiej w kierunku ul. Srebrzyńskiej wraz z rekultywacją pasa zieleni.	Zdrowie-Mania	Prace zakończone. Trwają procedury odbiorowe. Środki z ul. Syrokomli przekazano na ul. Jarzynową.	89 046,00
185	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 80/18/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.	Remont chodnika w ul. Wileńskiej na odcinku od ul. J. Żubrowej do ul. Wygodnej - strona północna.	Karolew -Retkinia Wschód	Prace zakończone. Trwają procedury odbiorowe	119 927,00
186	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 80/18/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.	Remont chodnika w ul. Wileńskiej na odcinku od al. Bandurskiego w kierunku ul. Kowieńskiej - strona północna.	Karolew -Retkinia Wschód	Prace zakończone. Trwają procedury odbiorowe	
187	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 8/XVIII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.	Remont ul. Lublinek na odcinku od ul. Maratońskiej do torów kolejowych.	Lublinek-Pienista	Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia na remonty wybranych ulic na terenie miasta Łodzi. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 7 września 2017 r. Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu umów.	

188	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 9/XIX/2016 z dnia 24 maja 2016 r.	Remont ul. Lublinek na odcinku od ul. Maratońskiej do torów kolejowych.	Lublinek-Pienista	Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia na remonty wybranych ulic na terenie miasta Łodzi. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 7 września 2017 r. Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu umów.	
189	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 82/XVI/16 z dnia 7 czerwca 2016 r.	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zakładowej od ul. K.Odnowiciela o długości 100 m w kierunku ul. Olechowskiej.	Olechów-Janów	W dniu 7 września 2017 r. wyłoniono Wykonawcę robót. Podpisanie umowy z Wykonawcą przewidziane na dzień 19 września 2017 r.	31 671,00
190	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 103/17/16 z dnia 18 maja 2016 r.	Remont chodnika ul. Tymienieckiego na odcinku północnym od ul. Gołęziej w kierunku ul. Śmigłego Rydza.	Stary Widzew	W dniu 7 września 2017 r. wyłoniono Wykonawcę robót. Podpisanie umowy z Wykonawcą przewidziane na dzień 19 września 2017 r.	21 600,00
191	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 104/17/16 z dnia 18 maja 2016 r.	Remont chodnika ul. Tylnej po stronie północnej od ul. Kilińskiego do ul. Targowej. Remont chodnika na ul. Kilińskiego od ul. Tylnej do posesji ul. Kilińskiego 180 z wykonaniem w zwięźeniu miejsc parkingowych.	Stary Widzew	W dniu 7 września 2017 r. wyłoniono Wykonawcę robót. Podpisanie umowy z Wykonawcą przewidziane na dzień 19 września 2017 r.	80 000,00
192	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 105/17/16 z dnia 18 maja 2016 r.	Remont chodnika ul. Miedzianej od ul. Wysokiej do ul. Wodnej po stronie południowej.	Stary Widzew	W dniu 7 września 2017 r. wyłoniono Wykonawcę robót. Podpisanie umowy z Wykonawcą przewidziane na dzień 19 września 2017 r.	25 000,00
193	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 106/17/16 z dnia 18 maja 2016 r.	Remont chodnika ul. Żelaznej po stronie zachodniej w kierunku południowym.	Stary Widzew	W dniu 7 września 2017 r. wyłoniono Wykonawcę robót. Podpisanie umowy z Wykonawcą przewidziane na dzień 19 września 2017 r.	35 000,00
194	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 107/17/16 z dnia 18 maja 2016 r.	Remont chodnika ul. Zbiorczej od ul. Głębokiej w stronę ul. Suchej po stronie północnej.	Stary Widzew	W dniu 7 września 2017 r. wyłoniono Wykonawcę robót. Podpisanie umowy z Wykonawcą przewidziane na dzień 19 września 2017 r.	40 000,00

195	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 108/17/16 z dnia 18 maja 2016 r.	Remont chodnika ul. Niskiej od ul. Piłsudskiego w kierunku południowym po stronie wschodniej.	Stary Widzew	W dniu 7 września 2017 r. wyłoniono Wykonawcę robót. Podpisanie umowy z Wykonawcą przewidziane na dzień 19 września 2017 r.	25 000,00
196	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 109/17/16 z dnia 18 maja 2016 r.	Remont chodnika ul. Sarniej od ul. Piłsudskiego w kierunku południowym po stronie wschodniej.	Stary Widzew	W dniu 7 września 2017 r. wyłoniono Wykonawcę robót. Podpisanie umowy z Wykonawcą przewidziane na dzień 19 września 2017 r.	27 998,00
197	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 68/15/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.	1. Wykonanie modernizacji ul. Chmielowskiego w obrębie W-21 działka 177/32 i ul. Adwentowicza w obrębie W-21 działka 177/30 tzn. położyć dywanik asfaltowy, częściowo kostkę ażurową na wyznaczone miejsca parkingowe; 2. Położyć chodnik do końca ul. Milionowej w obrębie Osiedla na terenie MSM, zdemontować stary chodnik i położyć nowy łącznie z wymianą krawężników.	Widzew-Wschód	Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia na remonty wybranych ulic na terenie miasta Łodzi. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 7 września 2017 r. Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu umów.	
198	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 50/19/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.	Naprawa nawierzchni dróg na terenie Osiedla w szczególności ul. Nery, ul. Tranzytowej oraz utwardzenie wjazdu z ul. Zakładowej w ul. Drobiarską.	Nr 33	Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia na remonty wybranych ulic na terenie miasta Łodzi. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 7 września 2017 r. Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu umów.	
199	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 143/24/2016 z dnia 5 września 2016 r.	Remont chodnika przy ul. Wichrowej.	Stoki	W dniu 7 września 2017 r. wyłoniono Wykonawcę robót. Podpisanie umowy z Wykonawcą przewidziane na dzień 19 września 2017 r.	15 000,00
<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>						
200	Wydział Edukacji	Nr 58/XXI/2016 Z dnia 9.05.2016	Zagospodarowanie działki zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Ratajskiej 6 przy Szkole Podstawowej Nr 116w obrębie B-36 działka Nr 119/12	Bałuty Zachodnie	wrzesień-październik	

201	Wydział Edukacji	Nr 59/XXI/2016 Z dnia 9.05.2016	Remont ogrodzenia XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Traktorowej 77	Bałuty Zachodnie	wykonano	0,00 zł
202	Wydział Edukacji	Nr 61/XXI/2016 Z dnia 9.05.2016	Remont podłogi i wymiana wykładzin w salach lekcyjnych zlokalizowanych w budynku przy ul. Liściastej 181	Bałuty Zachodnie	wrzesień	
203	Wydział Edukacji	Nr 63/XXI/2016 Z dnia 9.05.2016	Remont budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr XX	Bałuty Zachodnie	wykonano	
204	Wydział Edukacji	Nr 64/XXI/2016 Z dnia 9.05.2016	Remont wokół budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w Łodzi przy ul. Spadkowej 11	Bałuty Zachodnie	wykonano	0,00 zł
205	Wydział Edukacji	Nr 109/XXII/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.	przebudowa wejścia głównego do budynku SP 116 w Łodzi przy ul. Ratajskiej	Bałuty Zachodnie	wrzesień	
206	Wydział Edukacji	Nr 97/XIV/2016 Z dnia 28.06.2016	Renowacja parkietu w salach zabaw dla dzieci a Przedszkolu Miejskim Nr 204	Radogoszcz	wykonano	0,00 zł
207	Wydział Edukacji	Nr 98/XIV/2016 Z dnia 28.06.2016	Budowa toru przeszkód w ogrodzie Przedszkola Miejskiego Nr 16	Radogoszcz	wykonano	0,00 zł
208	Wydział Edukacji	Nr 99/XIV/2016 Z dnia 28.06.2016	Modernizacja pionu żywieniowego w Przedszkolu Miejskim Nr 97	Radogoszcz	wykonano	0,00 zł
209	Wydział Edukacji	Nr 100/XIV/2016 Z dnia 28.06.2016	Remont podłóg w Przedszkolu Miejskim Nr 231	Radogoszcz	wykonano	0,00 zł
210	Wydział Edukacji	Nr 101/XIV/2016 Z dnia 28.06.2016	Doposażenie łazienki w przedszkolu Miejskim Nr 235	Radogoszcz	wrzesień	
211	Wydział Edukacji	Nr 102/XIV/2016 Z dnia 28.06.2016	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 122	Radogoszcz	wykonano	0,00 zł
212	Wydział Edukacji	Nr 103/XIV/2016 Z dnia 28.06.2016	Wymiana drzwi w łącznikach w Szkole Podstawowej Nr 184	Radogoszcz	wykonano	0,00 zł
213	Wydział Edukacji	Nr 104/XIV/2016 Z dnia 28.06.2016	Remont chodnika i ogrodzenia przy wejściu do Szkoły Podstawowej Nr 206	Radogoszcz	wykonano	0,00 zł
214	Wydział Edukacji	Nr 105/XIV/2016 Z dnia 28.06.2016	Remont biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4	Radogoszcz	wykonano	0,00 zł
215	Wydział Edukacji	Nr 106/XIV/2016 Z dnia 28.06.2016	Remont Sal lekcyjnych i klatek schodowych w Gimnazjum Nr 16	Radogoszcz	wykonano	0,00 zł

216	Wydział Edukacji	Nr 126/20/2016 z dnia 10 maja 2016 r.	Remont bramy wjazdowej i furtki w Przedszkolu Miejskim Nr 47 w Łodzi przy ul. Deczyńskiego 24	Julianów-Marysin-Rogi	wykonano	0,00 zł
217	Wydział Edukacji	Nr 127/20/2016 z dnia 10 maja 2016 r.	Remont schodów od strony południowej budynku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 120	Julianów-Marysin-Rogi	wykonano	
218	Wydział Edukacji	Nr 128/20/2016 z dnia 10 maja 2016 r.	Remont łazienki w Szkole Podstawowej Nr 142 w Łodzi przy ul. Łupkowej 6	Julianów-Marysin-Rogi	wrzesień	
219	Wydział Edukacji	Nr 129/20/2016 z dnia 10 maja 2016 r.	Remont podłóg w pracowniach w Szkole Podstawowej Nr 172 w Łodzi przy ul. Jaskrowej 15	Julianów-Marysin-Rogi	wykonano	0,00 zł
220	Wydział Edukacji	Nr 130/20/2016 z dnia 10 maja 2016 r.	Modernizacja kuchni szkolnej w Publicznym Gimnazjum Nr 15 w Łodzi przy ul. Sowińskiego 50/56	Julianów-Marysin-Rogi	wrzesień	
221	Wydział Edukacji	Nr 131/20/2016 z dnia 10 maja 2016 r.	Zakup kontenera magazynowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - wychowawczym Nr 6 w Łodzi przy ul. Dziewanny 24	Julianów-Marysin-Rogi	wrzesień	
222	Wydział Edukacji	Nr 132/20/2016 z dnia 10 maja 2016 r.	Wymiana okien w pracowni geodezyjnej i bibliotece w Zespole Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 15	Julianów-Marysin-Rogi	wykonano	0,00 zł
223	Wydział Edukacji	Nr 72/23/2016 z dnia 19 maja 2016 r.	Remont ogrodzenia w Przedszkolu miejskim nr 18 ul. Harnama 9	Bałuty-Doły	wykonano	0,00 zł
224	Wydział Edukacji	Nr 72/23/2016 z dnia 19 maja 2016 r.	Wymian drzwi w Przedszkolu Miejskim nr 28 ul. Racjonalizatorów 5	Bałuty-Doły	wrzesień	0,00 zł
225	Wydział Edukacji	Nr 72/23/2016 z dnia 19 maja 2016 r.	Remont ogrodzenia w Przedszkolu miejskim nr 33 ul. Zielna 5	Bałuty-Doły	wrzesień	
226	Wydział Edukacji	Nr 72/23/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmiana uchwałą Nr 103/31/2017 z dnia 6 lutego 2017r.	Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 35 ul. Zachodnia 16a oraz wymianę drzwi w salach zajęć	Bałuty-Doły	wykonano	0,10 zł
227	Wydział Edukacji	Nr 72/23/2016 z dnia 19 maja 2016 r.	Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 49 ul. Marysińska 49	Bałuty-Doły	wykonano	0,00 zł
228	Wydział Edukacji	Nr 72/23/2016 z dnia 19 maja 2016 r.	Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 50 ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14	Bałuty-Doły	wrzesień	
229	Wydział Edukacji	Nr 72/23/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmiana uchwałą Nr 103/31/2017 z dnia 6 lutego 2017r.	Remont ogrodzenia i monitoring w Przedszkolu Miejskim nr 77 ul. Bracka 23	Bałuty-Doły	wykonano	0,00 zł
230	Wydział Edukacji	Nr 72/23/2016 z dnia 19 maja 2016 r.	Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 81 ul. Marynarska 38	Bałuty-Doły	wykonano	0,00 zł
231	Wydział Edukacji	Nr 72/23/2016 z dnia 19 maja 2016 r.	Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 114 ul. Starosikawska 18	Bałuty-Doły	wrzesień	

232	Wydział Edukacji	Nr 72/23/2016 z dnia 19 maja 2016 r.	Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 160 ul. Marysińska 100a	Bałuty-Doły	wydano 10 999,89 - zakończenie wrzesień	
233	Wydział Edukacji	Nr 44/XI/2016 Z dnia 14.06.2016	Remont schodów wejściowych umożliwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym w Przedszkolu Miejskim Nr 143 przy ul. Jana 18	Bałuty-Centrum	wrzesień	
234	Wydział Edukacji	Nr 45/XI/2016 Z dnia 14.06.2016	Zakup pieca konwekcyjno - parowego oraz wymiana drzwi wewnętrznych w Przedszkolu Miejskim Nr 149 przy ul. Murarskiej 42	Bałuty-Centrum	wykonano	25,87 zł
235	Wydział Edukacji	Nr 46/XI/2016 Z dnia 14.06.2016	Remont ogrodzenia, wymiana wykładziny podłogowej, wymiana drzwi wejściowych w szatni w Przedszkolu Miejskim Nr 109 przy ul. Jana 6	Bałuty-Centrum	wykonano	0,11 zł
236	Wydział Edukacji	Nr 47/XI/2016 Z dnia 14.06.2016	Wymiana drzwi ewakuacyjnych oraz remont tarasów Przedszkolu Miejskim Nr 176 przy ul. Blacharskiej 21	Bałuty-Centrum	wykonano	0,00 zł
237	Wydział Edukacji	Nr 48/XI/2016 Z dnia 14.06.2016	Zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 202 przy ul. Sedziowskiej 8/10	Bałuty-Centrum	wrzesień	
238	Wydział Edukacji	Nr 50/XI/2016 Z dnia 14.06.2016	Remont bramy wejściowej i podjazdu do Szkoły Podstawowej Nr 55 przy ul. Mackiewiczza 9	Bałuty-Centrum	wykonano	
239	Wydział Edukacji	Nr 51/XI/2016 Z dnia 14.06.2016 uchylona uchwałą Nr 5B//2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku	Remont boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 65 przy ul. Pojezierskiej 10-uchylona	Bałuty-Centrum		
240	Wydział Edukacji	Nr 52/XI/2016 Z dnia 14.06.2016 r. zmiana uchwałą Nr 88/XV/16 z dnia 20.09.2016r.	Remont skoczni i remont bieżni w Szkole Podstawowej przy ul. Ciesielskiej 14	Bałuty-Centrum	wrzesień	
241	Wydział Edukacji	Nr 53/XI/2016 Z dnia 14.06.2016	Remont podłóg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 166 przy ul. Szmotulskiej 1/7 w Łodzi	Bałuty-Centrum	wykonano	2,09 zł
242	Wydział Edukacji	Nr 54/XI/2016 Z dnia 14.06.2016	Remont i modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 54 przy ul. Wróbla 5	Bałuty-Centrum	wykonano	0,00 zł
243	Wydział Edukacji	Nr 55/XI/2016 Z dnia 14.06.2016	Doświetlenie terenu boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 101 przy ul. Wspólnej 7/9	Bałuty-Centrum	wrzesień	

244	Wydział Edukacji	Nr 58/XI/2016 Z dnia 14.06.2016	Montaż kostki brukowej przed wejściem do budynku szkoły oraz remont schodów wejściowych do Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Proška 3/5	Bałuty-Centrum	wrzesień	
245	Wydział Edukacji	Nr 60/XI/2016 Z dnia 14.06.2016	Remont chodnika i uporządkowanie terenu zielonego na działce obręb B 28, działka Nr 147/5 i 147/8	Bałuty-Centrum	wykonano	0,00 zł
246	Wydział Edukacji	Nr 76/XI/2016 Z dnia 14.06.2016	Naprawa i malowanie elewacji obiektu Przedszkola Miejskiego Nr 44 położonego w Łodzi przy ul. Sedziowskiej 18a	Bałuty-Centrum	wykonano	0,00 zł
247	Wydział Edukacji	Nr 77/XI/2016 Z dnia 14.06.2016	Wyposażenie w sprzęt do ćwiczeń siłowych na boisku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Drewnowskiej 88	Bałuty-Centrum	wrzesień	
248	Wydział Edukacji	uchwała Nr 9A/I/2017z dnia 17 stycznia 2017 r.	Remont nawierzchni na placu zabaw oraz remont istniejących urządzeń na terenie SP 65 w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 10	Bałuty-Centrum	wrzesień	
249	Wydział Edukacji	uchwała Nr 18/III/2017z dnia 14 marca 2017 r.	Wymiana nawierzchni na placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 10	Bałuty-Centrum	wrzesień	
250	Wydział Edukacji	Nr 61/XIV/2016 z dnia 5.04.2016 r.	Modernizacja wejścia głównego do Szkoły Podstawowej Nr 48	Teofilów-Wielkopolska	wykonano	0,00 zł
251	Wydział Edukacji	Nr 62/XIV/2016 z dnia 5.04.2016 r.	Kapitałny remont tarasu przy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 128	Teofilów-Wielkopolska	wykonano	0,00 zł
252	Wydział Edukacji	Nr 63/XIV/2016 z dnia 5.04.2016 r.	Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 120	Teofilów-Wielkopolska	wykonano	0,30 zł
253	Wydział Edukacji	Nr 64/XIV/2016 z dnia 5.04.2016 r.	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 182	Teofilów-Wielkopolska	wykonano	0,00 zł
254	Wydział Edukacji	Nr 66/XIV/2016 z dnia 5.04.2016 r.	Wymiana trójga drzwi wewnętrznych w Publicznym Gimnazjum Nr 13	Teofilów-Wielkopolska	wykonano	0,00 zł
255	Wydział Edukacji	Nr 67/XIV/2016 z dnia 5.04.2016 r.	Modernizacja placu zabaw w ogródku w Przedszkolu Miejskim Nr 30	Teofilów-Wielkopolska	wykonano	0,00 zł
256	Wydział Edukacji	Nr 68XIV/2016 z dnia 5.04.2016 r.	Wymiana pozostałych okien i drzwi w Przedszkolu Miejskim Nr 48	Teofilów-Wielkopolska	wykonano	0,00 zł
257	Wydział Edukacji	Nr 70/XIV/2016 z dnia 5.04.2016 r. zmieniona uchwałą Nr 85/14/16 z 28 czerwca 2016 r.	Pomalowanie dwóch sal w Przedszkolu Miejskim Nr 140 przy ul. Pułaskiego	Teofilów-Wielkopolska	wykonano	0,00 zł
258	Wydział Edukacji	Nr 71/XIV/2016 z dnia 5.04.2016 r.	Remont podłoga i wymiana wykładzin w 4 salach, remont czytelnicy i jednej sli lekcyjnej z Z.S. Rzemiosła	Teofilów-Wielkopolska	wrzesień	

259	Wydział Edukacji	Nr 72/XIV/2016 z dnia 5.04.2016 r.	Remont korytarzy na parterze w Szkole Podstawowej Nr 56	Teofilów-Wielkopolska	wykonano	0,00 zł
260	Wydział Edukacji	Nr 97/XXVIII/2016 z dnia 23.06.2016	Zagospodarowanie placu zabaw (hustawki, zjeżdżalnie, ławeczki itp..) na terenie ogrodu Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi ul. Demokratyczna 61/63	Ruda	wrzesień	
261	Wydział Edukacji	Nr 98/XXVIII/2016 z dnia 23.06.2016	Zakup pomocy dydaktycznych i zakup oraz montaż ławeczek na terenie ogrodu Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łodzi ul. Sygnałowa 1	Ruda	wrzesień	
262	Wydział Edukacji	99/XXVIII/2016 z dnia 23.06.2016	Modernizacja pracowni komputerowej (zakup i montaż sprzętu) w Szkole Podstawowej Nr 125 w Łodzi ul. Dzwonowa 18/20	Ruda	wykonano	0,00 zł
263	Wydział Edukacji	Nr 100/XXVIII/2016 z dnia 23.06.2016	Modernizacja pracowni komputerowej (zakup i montaż sprzętu) w Szkole Podstawowej Nr 143 w Łodzi ul. Kuźnicka 12	Ruda	wykonano	0,00 zł
264	Wydział Edukacji	Nr 210/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Budowa chodnika (wzdłuż ul. Wdzięcznej - od ul.Powszechnej do wejścia do PG nr 43) na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 43 2 Łodzi ul. Powszechna 15	Chojny	wrzesień	
265	Wydział Edukacji	Nr 211/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Zakup sprzętu sportowego: stepy gimnastyczne, maty do jogi, stoły tenisowe, siatka do siatkówki, piłki dla Publicznego Gimnazjum nr 43 w Łodzi ul. Powszechna 15	Chojny	wykonano	0,00 zł
266	Wydział Edukacji	Nr 212/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Zakup wyposażenia do sali lekcyjnej-integracyjnej: zestaw multimedialny, projektor, wizualizer, komputer, podłączenie internetowe dla Publicznego Gimnazjum nr 43 w Łodzi ul. Powszechna 15	Chojny	wrzesień	
267	Wydział Edukacji	Nr 213/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Remont korytarza na II piętrze w Publicznym Gimnazjum nr 43 w Łodzi ul. Powszechna 15	Chojny	wykonano	0,00 zł
268	Wydział Edukacji	Nr 214/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Wymiana parkietu w salach zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi ul. Zamknięta 1	Chojny	wrzesień	
269	Wydział Edukacji	Nr 215/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Remont sal lekcyjnych przeznaczonych na zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Miejskim nr 215 w Łodzi ul. Budowlana 11/13	Chojny	wykonano	8,88 zł



270	Wydział Edukacji	Nr 216/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Zakup wyposażenia do sal- zajęć dodatkowych (stoliki, szafki badawcze i obserwacyjne, zestaw multimedialny) w Przedszkolu Miejskim nr 215 w Łodzi ul. Budowlana 11/13	Chojny	wrzesień	
271	Wydział Edukacji	Nr 220/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Wymiana chodnika wokół budynku Szkoły Podstawowej 162 w Łodzi ul. Powszechna 15	Chojny	wykonano	0,00 zł
272	Wydział Edukacji	Nr 221/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Remont pomieszczeń stołówki szkolnej (zmywalnia i jadalnia) w Szkole Podstawowej Nr 162 w Łodzi ul. Powszechna 15	Chojny	wykonano	32,20 zł
273	Wydział Edukacji	Nr 223/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Remont w salach lekcyjnych i korytarza (wymiana okien, drzwi, remont podłóg) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi ul. Królewska 13/15	Chojny	wydano 56694,13 - zakończenie wrzesień	
274	Wydział Edukacji	Nr 224/XXV/2016 z dnia 14.06.2016	Zakup sprzętu sportowego (materace, bieżnia, kosoł, rowery stacjonarne, sztangi) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi ul. Królewska 13/15	Chojny	wrzesień	
275	Wydział Edukacji	Nr 260/XXXIV/2017 z dnia 28.02.2017	Wymiana podłóg i malownie sal lekcyjnych na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 110 w Łodzi ul. Zamknięta 3	Chojny	wykonano	0,01 zł
276	Wydział Edukacji	Nr 269/XXXIV/2017 z dnia 28.02.2017	Modernizacja ciągów pieszych i jezdnych wraz z utworzeniem miejsc parkingowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 109 w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 74	Chojny	wrzesień-październik	
277	Wydział Edukacji	Nr 270/XXXIV/2017 z dnia 28.02.2017	Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 109 w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 74	Chojny	wydano 61269,05 - zakończenie wrzesień	
278	Wydział Edukacji	Nr 271/XXXIV/2017 z dnia 28.02.2017	Remont szatni w obydwu budynkach w Szkole Podstawowej Nr 109 w Łodzi przy ul. Pryncypalnej	Chojny	wrzesień	
279	Wydział Edukacji	Nr 272/XXXIV/2017 z dnia 28.02.2017	Remont wejścia głównego w Szkole Podstawowej Nr 109 w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 74	Chojny	wrzesień	
280	Wydział Edukacji	Nr 277/XXXV/2017 z dnia 28.03.2017	Wymiana okien wraz z obróbką w Przedszkolu Miejskim Nr 66 w Łodzi ul. Grażyny 34	Chojny	wykonano	0,00 zł

281	Wydział Edukacji	Nr 278/XXXV/2017 z dnia 28.03.2017	Wymiana podłóg w klasach zajęć i w Sali gimnastycznej oraz wymiana stolarki drzwiowej w drzwiach zaporowych przeciwpożarowych w Przedszkolu Miejskim Nr 66 w Łodzi ul. Grażyny 34	Chojny	wykonano	0,00 zł
282	Wydział Edukacji	Nr 75/XVIII/2016 z dnia 19.05.2016	Remont korytarza i klatek schodowych w Publicznym Gimnazjum nr 38 przy ulicy St.Dubois 7/9 w Łodzi	Rokicie	wykonano	0,00 zł
283	Wydział Edukacji	Nr 76/XVIII/2016 z dnia 19.05.2016	Remont chodników na terenie szkoły w Publicznym Gimnazjum nr 41 przy ul. K.Bohdanowicza 11 w Łodzi	Rokicie	wykonano	221,23 zł
284	Wydział Edukacji	Nr 78/XVIII/2016 z dnia 19.05.2016	Wymiana chodnika na drodze wejściowej w Przedszkolu Miejskim nr 101 przy ulicy Rejtana 10 w Łodzi	Rokicie	wrzesień	
285	Wydział Edukacji	Nr 79/XVIII/2016 z dnia 19.05.2016	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 42 przy ulicy Przyszkole 42 w Łodzi	Rokicie	wykonano	0,00 zł
286	Wydział Edukacji	Nr 81/XVIII/2016 z dnia 19.05.2016	Remont wraz z zabudową szatni w Przedszkolu Miejskim nr 88 przy ulicy Rogozińskiego 4 w Łodzi	Rokicie	wykonano	0,00 zł
287	Wydział Edukacji	Nr 82/XVIII/2016 z dnia 19.05.2016	Wymiana bramy wjazdowej w Przedszkolu Miejskim nr 88 przy ulicy Rogozińskiego 4 w Łodzi	Rokicie	wrzesień	
288	Wydział Edukacji	Nr 84/XVIII/2016 z dnia 19.05.2016	Remont chodników, dróg wewnętrznych oraz tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 124 przy ulicy Cieszyńskiej 16 w Łodzi	Rokicie	wykonano	40,01 zł
289	Wydział Edukacji	Nr 90/XIX/2016 z dnia 23.06.2016	Doposażenie i modernizacja szkolnych pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Przyszkole 42 w Łodzi	Rokicie	wykonano	0,00 zł
290	Wydział Edukacji	Nr 91/XIX/2016 z dnia 23.06.2016	Malowanie drugiego piętra i ciągów komunikacyjnych oraz wymiana podłóg parkietowych w klasach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 42 przy ulicy Przyszkole 42 w Łodzi	Rokicie	wykonano	0,00 zł
291	Wydział Edukacji	Nr 38/XVII/2016 z dnia 10.05.2016	Remont podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 22 w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 73/75	Górniak	wrzesień	
292	Wydział Edukacji	Nr 40/XVII/2016 z dnia 10.05.2016	Montaż drzwi pożarowych w budynkach B I i B II Bursy Szkolnej Nr 12 przy ul. Podgórznej 9/11	Górniak	wykonano	60,00 zł

293	Wydział Edukacji	Nr 41/XVII/2016 z dnia 10.05.2016	Doposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 6 przy ul. Rzgowskiej 25 w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do zajęć terapeutycznych dla dzieci	Górniak	wykonano	302,40 zł
294	Wydział Edukacji	Nr 43/XVII/2016 z dnia 10.05.2016	Modernizacja pomieszczenia szatni dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 207 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 272	Górniak	część remontowa wykonana część zakupowa wrzesień	
295	Wydział Edukacji	Nr 44/XVII/2016 z dnia 10.05.2016	Malowanie holu oraz wymiana oświetlenia w Publicznym Gimnazjum Nr 40 w Łodzi przy ul. Kaliskiej 25/27	Górniak	wrzesień	
296	Wydział Edukacji	Nr 46/XVII/2016 z dnia 10.05.2016	Wymiana nawierzchni chodnikowej w ogrodzie przedszkolnym w Przedszkolu Miejskim Nr 34 przy ul. Zarzewskiej 26/30	Górniak	wydano 22986,66 - zakończenie wrzesień	
297	Wydział Edukacji	Nr 48/XVII/2016 z dnia 10.05.2016	Remont zmywalni i modernizacja toalet dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 90 w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228	Górniak	wykonano	0,00 zł
298	Wydział Edukacji	Nr 74/XX/2016 z dnia 6.06.2016	Wymiana bramy wjazdowej i zniszczonych przesł w ogrodzeniu na terenie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 36 przy ul. Ceramicznej 7/9	Piastów-Kurak	wykonano	0,00 zł
299	Wydział Edukacji	Nr 75/XX/2016 z dnia 6.06.2016	Zakup wykładziny podłogowej dla Przedszkola Miejskiego Nr 89 przy ul. Ciołkowskiego 7a	Piastów-Kurak	wrzesień	
300	Wydział Edukacji	Nr 76/XX/2016 z dnia 6.06.2016	Naprawa ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 7 przy ul. Smocza 4	Piastów-Kurak	wykonano	0,00 zł
301	Wydział Edukacji	Nr 77/XX/2016 z dnia 6.06.2016	Zakup i wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 113 przy ul. Unickiej 6	Piastów-Kurak	wykonano	0,00 zł
302	Wydział Edukacji	Nr 111/XIV/2016 z dnia 3.03.2016	Remont i modernizacja pracowni do nauki języków obcych w SP 174 w Łodzi przy ul. Gałczyńskiego 6	Chojny-Dąbrowa	wykonano	0,00 zł
303	Wydział Edukacji	Nr 112/XIV/2016 z dnia 3.03.2016	Zakup sprzętu turystycznego dla Gimnazjum 46 w Łodzi przy ul. Krochmalnej 15	Chojny-Dąbrowa	wrzesień	
304	Wydział Edukacji	Nr 114/XIV/2016 z dnia 3.03.2016	Remont i naprawa podłóg w salach przedszkolnych w PM nr 129 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 100	Chojny-Dąbrowa	wykonano	0,00 zł
305	Wydział Edukacji	Nr 115/XIV/2016 z dnia 3.03.2016	Modernizacja stolarki drzwiowej w wejściu do szkoły w SP 189 w Łodzi przy ul. Kossaka 19	Chojny-Dąbrowa	wrzesień	
306	Wydział Edukacji	Nr 124/XIV/2016 z dnia 3.03.2016	Remont i modernizacja ogrodzenia PM nr 130 w Łodzi ul. Podhalańska 18	Chojny-Dąbrowa	wykonano	0,00 zł

307	Wydział Edukacji	Nr 125/XIV/2016 z dnia 3.03.2016	Remont podłogi korytarza i malowanie ścian w SP 38 w Łodzi przy ul. Krochmalnej 21	Chojny-Dąbrowa	wykonano	0,00 zł
308	Wydział Edukacji	Nr 126/XIV/2016 z dnia 3.03.2016	Remont i modernizacja odrodzenia przedszkolnego w PM nr 131 w Łodzi przy ul. Podgórznej 57a	Chojny-Dąbrowa	wrzesień	
309	Wydział Edukacji	Nr 127/XIV/2016 z dnia 3.03.2016	Doposażenie ogrodu przedszkolnego i wymiana stolarki drzwiowej w PM nr 117 w Łodzi przy ul. Kadłubka 38	Chojny-Dąbrowa	wydano 5000 - zakończenie wrzesień	
310	Wydział Edukacji	Nr 128/XIV/2016 z dnia 3.03.2016	Remont podłóg w salach lekcyjnych w SP 190 w Łodzi przy ul. Malczewskiego 37/47	Chojny-Dąbrowa	wykonano	0,00 zł
311	Wydział Edukacji	Nr 129/XIV/2016 z dnia 3.03.2016	Zakup pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych w SP 64 w Łodzi przy ul. Anczyca 6	Chojny-Dąbrowa	wrzesień	
312	Wydział Edukacji	Nr 131/XIV/2016 z dnia 3.03.2016	Remont podłóg w salach lekcyjnych i malowanie korytarzy w Publicznym Gimnazjum Nr 44 w Łodzi przy ul. Deotymy 1	Chojny-Dąbrowa	wykonano	0,00 zł
313	Wydział Edukacji	Nr 133/XIV/2016 z dnia 3.03.2016	Remont i modernizacja ogrodzenia przedszkolnego w PM nr 155 w Łodzi przy ul. Mazurskiej 56	Chojny-Dąbrowa	wykonano	0,00 zł
314	Wydział Edukacji	Nr 147/XV/2016 z dnia 7.04.2016	Doposażenie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 119 w Łodzi przy ul. Rydla 17	Chojny-Dąbrowa	wrzesień	
315	Wydział Edukacji	Nr 157/XVII/2016 z dnia 23.06.2016	Remont ciągów komunikacyjnych w ogrodzie przedszkolnym w Przedszkolu Miejskim Nr 126 w Łodzi przy ul. Broniewskiego 101/103	Chojny-Dąbrowa	wykonano	0,00 zł
316	Wydział Edukacji	Nr 200/XXV/2017 z dnia 2.03.2017	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 64 w Łodzi przy ul. Anczyca 6	Chojny-Dąbrowa	wykonano	0,00 zł
317	Wydział Edukacji	Nr 203/XXV/2017 z dnia 2.03.2017	Wymiana okien, oświetlenie placu zabaw, zakup pomocy dydaktycznych i zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Specjalnych Nr 7 w Łodzi	Chojny-Dąbrowa	wykonano	
318	Wydział Edukacji	Nr 153/21/2016 z dnia 30 maja 2016r.	Modernizacja toalet i łazienki w Szkole Podstawowej Nr 14 w Łodzi.	Katedralna	wrzesień	
319	Wydział Edukacji	Nr 154/21/2016 z dnia 30 maja 2016r.	Rewitalizacja terenu przed Szkołą Podstawową Nr 23 w Łodzi.	Katedralna	wrzesień	
320	Wydział Edukacji	Nr 155/21/2016 z dnia 30 maja 2016r.	Modernizacja stolarki drzwiowej i podłóg w pomieszczeniach w Szkole Podstawowej Nr 70 w Łodzi.	Katedralna	wykonano	95,91 zł

321	Wydział Edukacji	Nr 156/21/2016 z dnia 30 maja 2016r.	Remont szkolnych toalet i zakup komputerów do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 173 w Łodzi.	Katedralna	komputery zakupiono - 10.000zł remont - wrzesień	
322	Wydział Edukacji	Nr 157/21/2016 z dnia 30 maja 2016r.	Modernizacja szatni szkolnej i klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 175 w Łodzi.	Katedralna	wykonano	0,00 zł
323	Wydział Edukacji	Nr 158/21/2016 z dnia 30 maja 2016r.	Remont i modernizacja korytarzy szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 6 w Łodzi.	Katedralna	wydano 64 420 - zakończenie wrzesień	
324	Wydział Edukacji	Nr 159/21/2016 z dnia 30 maja 2016r.	Remont korytarza i modernizacja pracowni językowej w Gimnazjum Nr 2 w Łodzi. - uchylona	Katedralna		
325	Wydział Edukacji	Nr 160/21/2016 z dnia 30 maja 2016r.	Modernizacja korytarzy szkolnych, schodów oraz ogrodzenia szkoły w Gimnazjum Nr 5 w Łodzi. - uchylona	Katedralna		
326	Wydział Edukacji	Nr 165/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.	Remont klatki schodowej i pomieszczeń socjalnych, malowanie szatni i pomieszczeń biurowych oraz zagospodarowanie ogrodu w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Łodzi	Katedralna	wykonano	
327	Wydział Edukacji	Nr 166/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.	Zagospodarowanie placu zabaw, remont i wyposażenie kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Łodzi	Katedralna	wykonano	
328	Wydział Edukacji	Nr 167/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.	Remont korytarza w Przedszkolu Miejskim Nr 57 w Łodzi	Katedralna	wykonano	0,00 zł
329	Wydział Edukacji	Nr 168/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.	Wyłożenie na placu zabaw bezpiecznej nawierzchni Tetra-Pur w Przedszkolu Miejskim Nr 58 w Łodzi	Katedralna	wrzesień	
330	Wydział Edukacji	Nr 169/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.	Remont podłogi i prace remontowe w Przedszkolu Miejskim Nr 71 w Łodzi	Katedralna	wykonano	0,00 zł
331	Wydział Edukacji	Nr 170/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.	Remont głównej klatki schodowej i pomieszczenia pełniącego funkcję zajęć w Przedszkolu Miejskim Nr 75 w Łodzi	Katedralna	wykonano	0,00 zł
332	Wydział Edukacji	Nr 171/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.	Modernizacja i wyposażenie w Przedszkolu Miejskim Nr 99 w Łodzi	Katedralna	wykonano	0,00 zł
333	Wydział Edukacji	Nr 172/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.	Utworzenie ogródka dydaktycznego oraz wyposażenie sal w Przedszkolu Miejskim Nr 100 w Łodzi	Katedralna	wydano 18500 - zakończenie wrzesień	

334	Wydział Edukacji	Nr 173/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.	Modernizacja sali, wymiana drzwi wewnętrznych, doposażenie kuchni oraz wymiana i montaż rolet okiennych w Przedszkolu Miejskim Nr 223 w Łodzi	Katedralna	wrzesień	
335	Wydział Edukacji	Nr 175/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016r. Uchylona uchwałą Nr 207/26/2016 Nr 208/26/2016 5.12.2016 uchylona uchwałą Nr 212/28/2017 6.02.2017 Nr 213/28/2017 6.02.2017	Remont i modernizacja systemu nagłośnieniowego Sali widowiskowo-kinowej w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi przy ul. Parkowej 1.	Katedralna	wykonano	0,00 zł
336	Wydział Edukacji	Nr 104/14/2016 z 21.04.2016r.	Przystosowanie pomieszczeń na pracownię ogrodniczą w specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 przy ul. Tkackiej 34/36	Śródmieście Wschód	wydano 25000 - zakończenie wrzesień	
337	Wydział Edukacji	Nr 107/14/2016 z 21.04.2016r.	Remont Sali gimnastycznej w XXIX LO przy ul. Zelwerowicza 38/44	Śródmieście Wschód	wykonano	0,00 zł
338	Wydział Edukacji	Nr 101/14/2016 z 21.04.2016r.	Remont podłóg oraz zakup szafek w szatni dzieci w Przedszkolu nr 84 przy ul. Wierzbowej 40	Śródmieście Wschód	wydano 16000 - zakończenie wrzesień	
339	Wydział Edukacji	Nr 103/14/2016 z 21.04.2016r.	Remont podłóg na czterech kondygnacjach w VIII LO przy ul. Pomorskiej 105	Śródmieście Wschód	wykonano	185,00 zł
340	Wydział Edukacji	Nr 106/14/2016 z 21.04.2016r.	Naprawa dachów i kominów w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Nr 4 przy ul. Krzywickiego 20	Śródmieście Wschód	wykonano	0,00 zł
341	Wydział Edukacji	Nr 110/14/2016 z 21.04.2016r.	Wymiana okien i wymiana parkietu w Sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 125 przy ul. Małachowskiego 14/20.	Śródmieście Wschód	wykonano	0,00 zł
342	Wydział Edukacji	Nr 108/14/2016 z 21.04.2016r.	Wymiana podłogi w jadalni i pracowni języka polskiego oraz cyklinowanie i lakierowanie podłóg w sześciu pracowniach w SP Nr 111 przy ul. Jaracza 44/46	Śródmieście Wschód	wydano 41 571,56 - zakończenie wrzesień	
343	Wydział Edukacji	Nr 102/14/2016 z 21.04.2016r.	Przebudowa ogrodu nr 2 w Przedszkolu nr 220 przy ul. Jaracza 68	Śródmieście Wschód	wykonano	0,00 zł
344	Wydział Edukacji	Nr 114/15/2016 z 16.06.2016	Wymiana parkietów w salach zabaw oraz wymiana drzwi ewakuacyjnych w Przedszkolu Nr 39 przy ul. Wierzbowej 6	Śródmieście Wschód	wydano 22496,7 - zakończenie wrzesień	

345	Wydział Edukacji	Nr 115/15/2016 z 16.06.2017	Wymiana ogrodzenia pomiędzy blokami a Przedszkolem Nr 14 przy ul. Lubeckiego 5	Śródmieście Wschód	wrzesień	
346	Wydział Edukacji	Nr 117/15/2016 z 16.06.2019	Wyposażenie w sprzęt multimedialny pracowni językowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 przy ul. Kopcińskiego 5/11	Śródmieście Wschód	wrzesień	
347	Wydział Edukacji	Nr 96/24/16 z dnia 4.07. 2016 r.	Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 169	Złotno	wykonano	0,00 zł
348	Wydział Edukacji	Nr 82/18/2016 z dnia 27.06.2016 r.	Budowa placu zabaw przy Gimnazjum Publicznym Nr 20 przy ul. Olimpijskiej 9 w Łodzi dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3	Karolew -Retkinia Wschód	wrzesień	
349	Wydział Edukacji	Nr 46/12/2016 z dnia 25.04.2016 r.	Wyposażenie placów zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 55 w Łodzi	Retkinia Zachód-Smulsko	wykonano	111,00 zł
350	Wydział Edukacji	Nr 47/12/2016 z dnia 25.04.2016 r.	Wymiana podłogi w jadalni Szkoły Podstawowej Nr 6 w Łodzi	Retkinia Zachód-Smulsko	wrzesień	
351	Wydział Edukacji	Nr 48/12/2016 z dnia 25.04.2016 r.	Remont sali lekcyjnej w Publicznym Gimnazjum Nr 22 w Łodzi	Retkinia Zachód-Smulsko	wykonano	0,00 zł
352	Wydział Edukacji	Nr 62/13/2016 z dnia 09.05.2016 r.	Zakup i montaż stołu zewnętrznego do tenisa stołowego w Łodzi przy ul. Balonowej 1	Retkinia Zachód-Smulsko	wrzesień	
353	Wydział Edukacji	Nr 70/16/2016 z dnia 31.05.2016 r.	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 208 w Łodzi	Stare Polesie	wrzesień	
354	Wydział Edukacji	Nr 71/16/2016 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania remontowego	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 41 w Łodzi	Stare Polesie	wykonano	
355	Wydział Edukacji	Nr 72/16/2016 z dnia 31.05.2016 r.	Remont placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 54 w Łodzi	Stare Polesie	wykonano	97,50 zł
356	Wydział Edukacji	Nr 73/16/2016 z dnia 31.05.2016 r.	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 56 w Łodzi	Stare Polesie	wykonano	400,00 zł
357	Wydział Edukacji	Nr 74/16/2016 z dnia 31.05.2016 r.	Remont elewacji budynku oraz wyposażenia sali zabaw dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 98	Stare Polesie	wrzesień	
358	Wydział Edukacji	Nr 75/16/2016 z dnia 31.05.2016 r.	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 199 w Łodzi	Stare Polesie	wykonano	0,00 zł
359	Wydział Edukacji	Nr 77/16/2016 z dnia 31.05.2016 r.	Remont budynku i pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi	Stare Polesie	wykonano	0,00 zł
360	Wydział Edukacji	Nr 78/16/2016 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2017 r. zadania remontowego	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 26 w Łodzi	Stare Polesie	wrzesień	

361	Wydział Edukacji	Nr 79/16/2016 z dnia 31.05.2016 r.	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 36 w Łodzi Remont trybun w Szkole Podstawowej Nr 36 w Łodzi	Stare Polesie	wykonano	0,00 zł
362	Wydział Edukacji	Nr 80/16/2016 z dnia 31.05.2016 r.	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 46 w Łodzi	Stare Polesie	wydano 36973,42 - zakończenie wrzesień	
363	Wydział Edukacji	Nr 81/16/2016 z dnia 31.05.2016 r.	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 152 w Łodzi	Stare Polesie	wrzesień	
364	Wydział Edukacji	Nr 82/16/2016 z dnia 31.05.2016 r.	Remont pracowni komputerowej wraz z zakupem wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 160 w Łodzi	Stare Polesie	wykonano	0,00 zł
365	Wydział Edukacji	Nr 83/16/2016 z dnia 31.05.2016 r.	Remont pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum Nr 24 w Łodzi na SP 36	Stare Polesie		
366	Wydział Edukacji	Nr 84/16/2016 z dnia 31.05.2016 r.	Remont pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum Nr 26 w Łodzi	Stare Polesie	wrzesień	
367	Wydział Edukacji	Nr 85/16/2016 z dnia 31.05.2016 r.	Remont pomieszczeń w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi	Stare Polesie	wykonano	0,00 zł
368	Wydział Edukacji	Nr 86/16/2016 z dnia 31.05.2016 r.	Remont nawierzchni betonowej okalającej Przedszkole Miejskie Nr 8 w Łodzi	Stare Polesie	wrzesień	
369	Wydział Edukacji	Nr 87/16/2016 z dnia 31.05.2016 r.	Remont pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Łodzi	Stare Polesie	wykonano	129,31 zł
370	Wydział Edukacji	Nr 62/13/2016 z dnia 15/03.2016 r. Uchwałą 79/20/2016 z 11.10.2016 zmiana na Modernizacja boiska w Publicznym Gimnazjum nr 19	Remont toalet publicznych w Gimnazjum Nr 19 w Łodzi Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 19 w Łodzi	Koziny	wykonano	0,00 zł
371	Wydział Edukacji	Nr 47/22/2016 z dnia 23.08.2016 r.	Zakup urządzeń siłownia na świeżym powietrzu, która będzie ustawiona i zamontowana na terenie SP w Milezskach	Milezski	wykonano	0,00 zł
372	Wydział Edukacji	Nr 81/19/16 z dnia 01.06.2015	Naprawa ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 65	Zarzew	wrzesień	
373	Wydział Edukacji	Nr 82/19/16 z dnia 01.06.2016	Montaż bezpiecznego podłoża na boisku i placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 137-Integracyjne zakup urządzenia ogrodowego do zabaw	Zarzew	wrzesień	
374	Wydział Edukacji	Nr 83/19/16 z dnia 01.06.2016	Dokończenie wymiany ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 142	Zarzew	wykonano	0,00 zł
375	Wydział Edukacji	Nr 84/19/16 z dnia 01.06.2016	Naprawa i konserwacja parkietu w salach w Przedszkolu Miejskim Nr 146	Zarzew	wykonano	0,70 zł



376	Wydział Edukacji	Nr 85/19/16 z dnia 01.06.2016	Kontynuacja wymiany ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 156	Zarzew	wrzesień	
377	Wydział Edukacji	Nr 86/19/16 z dnia 01.06.2016	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 224- Interagacyjne zakup mebli do klas	Zarzew	wykonano	0,00 zł
378	Wydział Edukacji	Nr 87/19/16 z dnia 01.06.2016	Wyposażenie kuchni w nowy sprzęt w Szkole Podstawowej Nr 149	Zarzew	wykonano	0,08 zł
379	Wydział Edukacji	Nr 88/19/16 z dnia 01.06.2016	Remont szatni w Szkole Podstawowej Nr 493 remont korytarzy - zakup farb	Zarzew	wrzesień	
380	Wydział Edukacji	Nr 89/19/16 z dnia 01.06.2016	Kontynuacja remontu holii na I i II piętrze w Publicznym Gimnazjum Nr 31	Zarzew	wrzesień	
381	Wydział Edukacji	Nr 90/19/16 z dnia 01.06.2016	Wyposażenie w środki dydaktyczne pracowni j. niemieckiego w XLIV Liceum Ogólnokształcącym	Zarzew	wykonano	0,00 zł
382	Wydział Edukacji	Nr 90/17/16 z dnia 18.05.2016 r.	„Zakup dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 4 w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 101 testów psychologicznych do badania małych dzieci”	Stary Widzew	wrzesień	
383	Wydział Edukacji	Nr 91/17/16 z dnia 18.05.2016 r.	„Budowa mini siłowni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 37 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 9/11” Remont wejść i ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 37 w Łodzi	Stary Widzew	wykonano	0,00 zł
384	Wydział Edukacji	Nr 92/17/16 z dnia 18.05.2016 r.	„Zakup i montaż 4 ławek oraz stojaków na rowery na terenie Szkoły Podstawowej Nr 37 w Łodzi przy ul Szpitalnej 9/11”	Stary Widzew	wykonano	
385	Wydział Edukacji	Nr 93/17/16 z dnia 18.05.2016 r.	„Remont sanitariatów w Liceum Ogólnokształcącym Nr XXIII w Łodzi ul. Piłsudskiego 159”	Stary Widzew	wykonano	0,00 zł
386	Wydział Edukacji	Nr 94/17/16 z dnia 18.05.2016 r.	„Wymiana okien w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Łodzi przy ul. Wysokiej 28”	Stary Widzew	wykonano	0,00 zł
387	Wydział Edukacji	Nr 95/17/16 z dnia 18.05.2016 r.	„Remont drogi dojazdowej do budynku Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Łodzi przy ul. Wysokiej 28”	Stary Widzew	wykonano	0,00 zł

388	Wydział Edukacji	Nr 96/17/16 z dnia 18.05.2016 r.	Zakup dwóch kompletów koszy do segregowania śmieci (4-5 kolorów w jednym komplecie) i kosza na śmieci przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 170 w Łodzi przy ul. Miedzianej 1/3,2. Wymiana 3 komputerów w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 170 w Łodzi przy ul. Miedzianej 1/3.	Stary Widzew	wrzesień	
389	Wydział Edukacji	Nr 97/17/16 z dnia 18.05.2016 r.	Wymiana wykładzin podłogowych w salach dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 138 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 40"	Stary Widzew	wrzesień	
390	Wydział Edukacji	Nr 98/17/16 z dnia 18.05.2016 r.	„Wymiana zestawu komputerowego Przedszkola Miejskiego Nr 138 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 40"	Stary Widzew	wrzesień	
391	Wydział Edukacji	Nr 119/23/2016 z dnia 4.07.2016	Remont korytarza w Gimnazjum Nr 30 przy ul. Nowogrodzkiej	Stoki	wrzesień	
392	Wydział Edukacji	Nr 116/23/2016 z dnia 4.07.2016	Remont korytarza sal zajęciowych i doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 94 przy ul. Janosika	Stoki	wrzesień	
393	Wydział Edukacji	Nr 117/23/2016 z dnia 4.07.2016	Remont bramy i ogrodzenia w SP Nr 139 przy ul. Giewont	Stoki	wrzesień	
394	Wydział Edukacji	Nr 118/23/2016 z dnia 4.07.2016	Zakup i montaż tablic do koszykówki w ZSPolig w Łodzi przy ul. Edwarda 41	Stoki	wrzesień	
395	Wydział Edukacji	Uchwała 172/XXXI/2017 z dnia 30.01.2017	Modernizacja szatni i budowa toalet w Gimnazjum Nr 33 w Łodzi	Stoki	wrzesień	
396	Wydział Edukacji	Nr 68/18/16 z dnia 24 maja 2016	Wymiana pieca centralnego ogrzewania na typ KZ-5, w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 230 w Łodzi przy ul. Przylesie 22	Andrzejów	wrzesień	
397	Wydział Edukacji	116/24/2017	remont pomieszczeń szkolnych, ogrodzenia oraz boiska w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Więckowskiego 35	Stare Polesie	wykonano	0,30 zł
398	Wydział Edukacji	Nr 69/18/16 z dnia 24 maja 2016	Wymiana podłogi w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 229 w Łodzi przy ul. Gliszczyńskiego	Andrzejów	wrzesień	
399	Wydział Edukacji	Nr 71/18/16 z dnia 24 maja 2016	Remont pomieszczenia i zakup wyposażenia do zajęć z logopedii i terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 204 w Łodzi przy ul. Gajcego   Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi, przy ul. Gajcego	Andrzejów	wrzesień	