

URZĄD MIASTA ŁODZI

BIURO REWITALIZACJI I MISHKALNICTWA

RAPORT Z MONITORINGU REALIZACJI
I OCENY POSTĘPÓW OSIĄGANIA CELÓW GMINNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA ŁODZI
ZA ROK 2020

ZAŁĄCZNIK 1

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Spis treści

MONITORING REALIZACJI PRZEŚWIĘCIEŃ REWITALIZACYJNYCH	3
1. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych – Miasto Łódź	4
1.1 Przedsięwzięcia Miasta Łodzi w trakcie realizacji	4
1.1.1 Realizacja przedsięwzięć <i>Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi</i>	4
1.1.2 Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych	9
1.1.3 Realizacja przedsięwzięć miękkich	15
2. Przedsięwzięcia realizatorów zewnętrznych	35
3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE	39
4. Przedsięwzięcia oczekujące / zawieszona i zgłoszone do wykreślenia	41
5. Realizacja pozostałych typów przedsięwzięć oraz zadań z „R”	43
5.1. Dopuszczalne typy przedsięwzięć	43
6. Słownik skrótów	49

MONITORING REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to zapisane w rozdziale 3.2. GPR złożone całości wykonawcze (projekty lub powiązane funkcjonalnie grupy projektów), w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne dzielą się na:

- **podstawowe**, wpisane indywidualnie na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (podrozdział 3.2.2. GPR), wśród których **szczególny charakter mają przedsięwzięcia o numerach 5–12 (projekty 1–8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi)**,
- **dopuszczalne**, opisane w charakterystyce pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (podrozdział 3.2.3. GPR).

Zarówno podstawowe, jak i pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne podlegają monitoringowi prowadzonemu przez BR (BR). Docelowo dane pozyskane z systemu monitoringu realizacji przedsięwzięć w zestawieniu z danymi prezentowanymi w pierwszej części raportu i odnoszącymi się do stanu kryzysowego na obszarze rewitalizacji odpowiedzieć mają na pytanie, czy środki wydatkowane w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyczyniają się do osiągnięcia celów GPR.

Prezentowane poniżej zestawienia, o ile nie wskazano inaczej, obejmują wydatki zrealizowane do końca 2020 r., od początku realizacji zadań.

1. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych – Miasto Łódź

1.1 Przedsięwzięcia Miasta Łodzi w trakcie realizacji

Poniżej prezentowane jest zestawienie przedsięwzięć, których realizatorem są komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi lub miejskie jednostki organizacyjne i które mają status realizowanych. W pierwszej kolejności prezentowane są dane dotyczące przedsięwzięć dotyczących projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

1.1.1 Realizacja przedsięwzięć Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi .

Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Planowy kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln PLN)	Wartość zrealizowana (w mln PLN)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział publicznych środków krajowych
5 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1		2017/3	2022/4	228,95	96,85	42,3%	53,8%	44,2%	2,0%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2022/4	1,50	0,03	1,9%	30,0%	64,9%	5,1%
Zadania drogowe	ZiM	2017/3	2022/4	23,99	13,58	56,6%	26,6%	67,8%	5,6%
Zadania kubaturowe	ZiM	2017/3	2022/4	203,47	83,24	40,9%	57,2%	41,3%	1,5%
6 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2		2017/2	2022/4	79,78	32,41	40,6%	49,9%	47,8%	2,3%
Zadania drogowe	ZiM	2017/2	2022/4	34,14	10,72	31,4%	38,1%	57,2%	4,7%

Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Planowy kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln PLN)	Wartość zrealizowana (w mln PLN)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział publicznych środków krajowych
Zadania kubaturowe	ZIM	2017/2	2022/4	44,82	21,67	48,4%	59,3%	40,3%	0,4%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2022/4	0,82	0,01	1,7%	30,4%	64,3%	5,2%
7 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3		2017/2	2022/4	77,10	71,37	92,6%	55,8%	40,4%	3,9%
Zadania drogowe	ZIM	2017/2	2022/4	19,57	17,84	91,1%	34,8%	57,2%	8,0%
Zadania kubaturowe	ZIM	2017/2	2022/4	56,22	53,51	95,2%	63,5%	34,1%	2,4%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/2	2022/4	1,30	0,01	1,1%	37,7%	54,7%	7,6%
8 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4		2017/3	2023/4	150,07	32,11	21,4%	50,3%	46,1%	3,5%
Zadania drogowe	ZIM	2017/3	2023/4	90,60	12,86	14,2%	38,1%	56,8%	5,2%
Zadania kubaturowe	ZIM	2017/3	2023/4	57,94	19,23	33,2%	70,0%	29,1%	0,9%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2023/4	1,52	0,02	1,1%	34,3%	60,3%	5,4%
9 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5		2017/2	2023/4	116,57	22,85	20,0%	56,6%	38,0%	5,4%
Zadania drogowe	ZIM	2017/2	2023/4	49,85	19,78	40,7%	51,3%	40,9%	7,8%

Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Planowy kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln PLN)	Wartość zrealizowana (w mln PLN)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział publicznych środków krajowych
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2023/4	0,61	0,01	1,4%	52,7%	39,9%	7,5%
Zadania kubaturowe	ZiM	2017/2	2023/4	66,12	3,06	4,6%	60,6%	35,7%	3,7%
10 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6		2017/2	2022/3	77,99	35,48	45,5%	58,5%	38,6%	2,9%
Zadania drogowe	ZiM	2017/2	2022/3	4,19	2,25	53,7%	32,6%	53,0%	14,5%
Zadania kubaturowe	ZiM	2017/2	2022/3	64,46	33,19	51,5%	67,0%	30,5%	2,5%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2021/4	9,34	0,03	0,4%	3,4%	95,1%	1,4%
11 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7		2017/3	2023/4	136,28	8,33	6,1%	54,0%	43,8%	2,2%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2022/4	2,25	0,04	1,9%	30,5%	64,2%	5,2%
Zadania drogowe	ZiM	2017/3	2023/4	65,60	4,37	6,7%	52,7%	43,7%	3,6%
Zadania kubaturowe	ZiM	2017/3	2023/4	68,43	3,92	5,7%	56,0%	43,2%	0,8%
12 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8		2017/3	2023/4	51,91	19,10	36,8%	52,9%	44,7%	2,3%
Zadania drogowe	ZiM	2017/3	2023/4	29,50	8,61	29,2%	66,9%	32,7%	0,3%

Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Planowy kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln PLN)	Wartość zrealizowana (w mln PLN)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział publicznych środków krajowych
Zadania kubaturowe	ZIM	2017/3	2023/4	20,57	10,47	50,9%	35,0%	60,1%	4,9%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2022/4	1,84	0,03	1,4%	29,3%	65,4%	5,3%
Sumy		2017/2	2023/4	918,65	318,51	34,7%	53,8%	43,2%	3,0%

Zadania realizowane w 2020 r. w ramach dopuszczalnych typów przedsięwzięć wspierających Rewitalizację Obszarową.

Nazwa zadania	Realizatorzy	Kwartał rozpoczęcia	Kwartał zakończenia	Wartość planowana (PLN)	Wartość zrealizowana (PLN)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMiŁ
Rewitalizacja obszarowa – Projekty 1–8 – wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie (dodatkowe środki Miasta na inwestycje w ramach rewitalizacji obszarowej)	ZIM	2018/2	2023/4	146,60	62,77	43%	100%
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem "R" – zadanie wieloletnie (Realizacja mechanizmu rekompensaty z tytułu wykonania przez Miasto Łódź usługi w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu mieszkalnictwa i realizacji projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi oraz Rewitalizacji Księżego Młyna określonych w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016–2020)	BRiM	2017/2	2021/4	2,49	0,85	34%	100%
Wydatki dotyczące przygotowania lokali na przekwaterowanie najemców oraz na przygotowanie nieruchomości do rewitalizacji - "R" – II etap	ZLM	2020/1	2020/4	9,54	3,77	40%	100%

1.1.2 Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych

Lp.	Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy (wszyscy)	Planowy kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln)	Wartość zrealizowana (w mln)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMiŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
1.	1 - Przedsięwzięcia właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości obejmujące roboty budowlane, prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie		2015/1	2030/4	164,39	109,14	66,4%	93,6%	0,0%	6,4%	0,0%
	<i>Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach nie wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji</i>	BAM	2018/1	2020/4	16,26	10,77	66,3%	35,1%	0,0%	64,9%	0,0%
	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - jednoroczne</i>	ZLM	2017/1	2020/4	55,87	53,85	96,4%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - WPF</i>	ZLM	2015/1	2030/4	92,27	44,52	48,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.	3 - Budowa lub przebudowa budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego		2016/3	2026/4	46,64	33,78	72,4%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Lp.	Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy (wszyscy)	Planowy kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln)	Wartość zrealizowana (w mln)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
	<i>Budowa lub przebudowa budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego - wykupy</i>	WZiNN	2017/1	2026/4	-	2,57	-	-	-	-	-
	<i>Miasto Kamienic</i>	ZIM	2016/3	2020/4	46,64	31,21	66,9%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.	4 - Tworzenie przyjaznych przestrzeni miejskich			2020/4	2,07	1,15	55,5%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	<i>Parki kieszonkowe na Starym Polesiu</i>	WGK	2019/1	2020/4	0,85	0,09	10,7%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	<i>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</i>	WGK	2019/1	2020/4	1,22	1,06	86,7%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.	13 - Rewitalizacja i rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź Miasto Kultury” w Łodzi		2016/1	2023/2	208,28	103,54	49,7%	61,2%	38,8%	0,0%	0,0%
	<i>Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej</i>	EC1	2016/4	2023/2	26,72	1,14	4,3%	33,8%	66,2%	0,0%	0,0%
	<i>Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)</i>	EC1	2016/2	2022/2	34,40	14,96	43,5%	31,6%	68,4%	0,0%	0,0%
	<i>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź-Miasto Kultury</i>	EC1	2016/1	2023/2	121,84	81,24	66,7%	78,8%	21,2%	0,0%	0,0%
	<i>Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym</i>	EC1	2016/4	2021/3	25,32	6,20	24,5%	45,4%	54,6%	0,0%	0,0%
5.	16 - Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera	Muzeum	2017/4	2021/1	8,84	6,22	70,1%	43,1%	56,9%	0,0%	0,0%

Lp.	Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy (wszyscy)	Planowy kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln)	Wartość zrealizowana (w mln)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
		Kinema tografii									
6.	18 - Nowe funkcje łódzkich domów kultury	ZIM	2018/3	2021/1	8,58	8,02	93,5%	39,2%	60,8%	0,0%	0,0%
7.	20 - Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek		2016/3	2020/4	14,74	6,54	45,9%	31,8%	68,2%	0,0%	0,0%
	<i>Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek (projekt zakończony)</i>	WK	2016/3	2019/3	8,63	6,48	80,2%	32,5%	67,5%	0,0%	0,0%
	<i>Wspólnie tworzymy miasto -wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w fili biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76</i>	ZIM	2020/1	2020/4	6,11	0,06	1,0%	30,8%	69,2%	0,0%	0,0%
8.	21 - Program kształcenia zawodowego i ustawicznego	ZIM	2019/2	2021/4	11,42	2,40	21,1%	29,5%	69,7%	0,0%	0,8%
9.	22 - Program edukacji ogólnej	ZIM	2019/2	2021/4	9,25	3,78	40,9%	53,1%	46,9%	0,0%	0,0%
10.	34 - Program niskoemisyjnego transportu miejskiego		2016/3	2023/4	811,24	204,79	25,2%	36,8%	60,8%	2,4%	0,1%
	<i>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi</i>	MPK	2020/1	2022/2	64,53	0,03	0,1%	0,1%	69,0%	30,1%	0,8%
	<i>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do</i>	ZIM	2016/3	2023/2	712,73	204,75	28,7%	37,1%	62,9%	0,0%	0,0%

Lp.	Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy (wszyscy)	Planowy kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln)	Wartość zrealizowana (w mln)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
	<i>obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</i>										
	<i>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów od ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej</i>	ZIM	2020/3	2023/4	33,98	0,00	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.	36 - Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna		2018/3	2023/4	94,24	41,22	43,7%	43,1%	56,0%	0,4%	0,5%
	<i>Szlakiem Architektury Włókienniczej Rewitalizacja Księżego Młyna</i>	ZIM	2018/3	2021/4	71,76	41,22	57,4%	45,3%	54,7%	0,0%	0,0%
	<i>Szlakiem Architektury Włókienniczej Rewitalizacja Księżego Młyna etap II</i>	ZIM	2020/3	2023/4	22,48	0	0,0%	36,0%	60,4%	1,7%	1,9%
12.	37 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i ul. Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	ZIM	2015/1	2021/4	66,24	34,25	51,7%	59,8%	40,2%	0,0%	0,0%
13.	41 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	ŁOG	2016/3	2022/4	11,66	9,99	85,7%	38,9%	61,1%	0,0%	0,0%

Lp.	Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy (wszyscy)	Planowy kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln)	Wartość zrealizowana (w mln)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
14.	42 - Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS	ŁOG	2017/1	2021/1	10,57	10,27	97,2%	36,3%	56,3%	0,0%	7,4%
15.	44 - Program rozwoju gospodarki turystycznej – program komplementarny w stosunku do Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi	ZIM	2017/1	2023/2	6,23	0,14	2,3%	28,6%	68,2%	0,0%	3,2%
16.	45 - Program promocji gospodarczej		2017/2	2021/4	21,93	17,97	82,0%	30,9%	69,1%	0,0%	0,0%
	<i>Łódź OdNowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego</i>	BRGiW M	2020/4	2021/4	1,31	0	0,0%	30,9%	69,1%	0,0%	0,0%
	<i>Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy (projekt zakończony)</i>	BRGiW M	2017/2	2019/4	14,83	13,78	92,9%	30,9%	69,1%	0,0%	0,0%
	<i>Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II</i>	BRGiW M	2017/3	2021/4	5,78	4,19	72,6%	30,9%	69,1%	0,0%	0,0%
17.	46 - Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem	ZIM	2018/4	2021/4	91,27	56,19	61,6%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18.	99 - Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację	Centralne Muzeum	2018/1	2021/2	15,53	13,88	88,92%	42,4%	56,3%	0,0%	1,3%

Lp.	Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy (wszyscy)	Planowy kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln)	Wartość zrealizowana (w mln)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
	infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia	m Włókiennictwa									
19.	102 - Coroczna inwentaryzacja stanu walorów krajobrazu kulturowego Łodzi	BRiM	2019/1	2020/4	0,04	0,01	36,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.	104 - Zagospodarowanie nieruchomości przy pl. Wolności 2	ZiM	2018/1	2021/4	2,30	0,17	7,4%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21.	105 - Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13	Muzeum Tradycji Niepodległościowych	2019/1	2023/2	8,40	0,09	1,1%	40,0%	56,7%	0,0%	3,3%
22.	108 - Upowszechnienie błękitno – zielonej infrastruktury	BRiM	2020/3	2024/3	3,54	0,00	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	<i>EuPolis</i>	BRiM	2020/3	2024/3	3,54	0,00	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	Razem				1 619,46	664,69	40,9%	52,5%	45,5%	1,9%	0,2%

1.1.3 Realizacja przedsięwzięć miękkich

Nazwa przedsięwzięcia i projektu (przedsięwzięcie podstawowe)	Realizator	Planowy kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln PLN)	Wartość zrealizowana (w mln PLN)	Wykonanie finansowe	Stan realizacji przedsięwzięcia	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
2 - Miejski program współpracy z organizacjami pozarządowymi – rewitalizacja - sumy		2020/1	2020/4	2,88	2,60	90,3%	Zrealizowano	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Niepubliczne dzienne domy pomocy	WZiSS	2020/1	2020/4	0,23	0,23	100,0%	Zrealizowano	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	WZiSS	2020/1	2020/4	0,05	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	WZiSS	2020/1	2020/4	0,03	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Program osłony Świetlica dla osób bezdomnych	WZiSS	2020/1	2020/4	0,05	0,05	100,0%	Zrealizowano	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	WZiSS	2020/1	2020/4	0,10	0,10	100,0%	Zrealizowano	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością	WZiSS	2020/1	2020/4	0,06	0,06	100,0%	Zrealizowano	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	WZiSS	2020/1	2020/4	0,70	0,70	100,0%	Zrealizowano	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	WZiSS	2020/1	2020/4	0,13	0,13	100,0%	Zrealizowano	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	WZiSS	2020/1	2020/4	0,55	0,35	64,0%	Zrealizowano	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	WZiSS	2020/1	2020/4	0,02	0,02	100,0%	Zrealizowano	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne	WZiSS	2020/1	2020/4	0,01	0,01	100,0%	Zrealizowano	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Redukcja szkód społecznych poprzez zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	WZiSS	2020/1	2020/4	0,94	0,94	100,0%	Zrealizowano	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

23 - Program podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej - sumy		2018/3	2022/1	12,96	5,49	42,4%	Realizowane	14,0%	85,6%	0,0%	0,4%
Bez granic	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168	2020/4	2021/2	0,70	0,22	31,3%	Realizowane	15,1%	84,9%	0,0%	0,0%
Inni ale tacy sami	Przedszkole Miejskie nr 137 Integracyjne	2020/3	2021/3	0,57	0,39	67,4%	Realizowane	9,1%	90,9%	0,0%	0,0%
Inni - tacy sami	Przedszkole Specjalne nr 1	2020/2	2021/3	1,27	0,28	22,2%	Realizowane	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Krok w lepszą przyszłość	Przedszkole Miejskie nr 137 Integracyjne	2019/3	2020/3	0,50	0,43	85,5%	Zakończone	4,2%	95,8%	0,0%	0,0%
Krok w przód - rozwój i terapia	Przedszkole Miejskie nr 114 Integracyjne	2020/1	2021/4	1,02	0,51	49,6%	Realizowane	15,2%	84,8%	0,0%	0,0%
Magiczne elfy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	2020/1	2022/1	1,60	0,35	21,7%	Realizowane	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Maluch, zuch i chwyt w przedszkolu poznaje świat	Przedszkole Miejskie nr 202	2020/1	2021/3	0,70	0,36	51,6%	Realizowane	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Na dobry start	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128	2020/3	2021/4	0,72	0,17	24,0%	Realizowane	16,0%	84,0%	0,0%	0,0%

Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy	Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi	2020/1	2021/4	1,02	0,52	50,7%	Realizowane	15,1%	84,9%	0,0%	0,0%
PM 185 w ŁODZI - PRZEDSZKOLE SPECJALNYCH MOŻLIWOŚCI	Przedszkole Miejskie nr 185	2020/1	2021/3	0,59	0,27	46,7%	Realizowane	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Poznajemy, doświadczamy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego	2020/3	2021/3	0,89	0,03	3,8%	Realizowane	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Przedszkole elfów	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	2019/3	2021/2	0,75	0,59	78,9%	Realizowane	15,1%	84,9%	0,0%	0,0%
Wyjątkowy maluch	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168	2019/3	2020/2	0,58	0,54	93,7%	Realizowane	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Wyjątkowy przedszkolak	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	2018/3	2020/3	0,56	0,56	99,6%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%

Zaradny przedszkolak II - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka	2019/3	2020/2	0,57	0,09	16,1%	Realizowane	5,5%	85,0%	0,0%	9,5%
Zaradny przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka	2020/3	2021/2	0,91	0,18	19,3%	Realizowane	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
24 - Program podnoszenia jakości nauczania w zakresie kształcenia ogólnego - sumy		2016/3	2022/3	26,82	21,09	78,6%	Realizowane	7,3%	86,3%	0,0%	6,4%
152 pomysły na rozwój	Szkoła Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej	2018/3	2020/3	0,95	0,88	93,1%	Zakończone	7,0%	93,0%	0,0%	0,0%
175 sposobów n@ wiedzę	Szkoła Podstawowa nr 175	2018/4	2020/4	0,50	0,50	100,0%	Zakończone	7,0%	93,0%	0,0%	0,0%
Akademia młodych naukowców	Szkoła Podstawowa nr 160 im. Powstańców Śląskich	2018/3	2020/3	0,73	0,66	91,3%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%

Dobry start w dorosłość	Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń	2018/3	2020/4	1,13	0,97	86,1%	Zakończone	7,5%	85,0%	0,0%	7,5%
Eksperymentuj uczeniem	IV Liceum Ogólnokształcące	2019/1	2021/1	1,07	0,76	71,5%	Realizowane	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Gotowi na sukces (II) - (SP 36)	Szkoła Podstawowa nr 36	2017/2	2019/2	0,32	0,32	100,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Inwestuję w siebie	Szkoła Podstawowa nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej	2018/3	2020/4	0,77	0,73	94,2%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Klucz do sukcesu	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego	2018/2	2020/4	1,05	0,95	90,9%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Laboratorium szans - droga do sukcesu	Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź”	2018/3	2020/3	1,18	0,70	59,3%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi	Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego	2019/3	2021/2	1,24	0,79	63,7%	Realizowane	8,2%	91,8%	0,0%	0,0%

Lepsze perspektywy	Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki	2016/3	2020/3	0,89	0,74	83,1%	Zakończone	7,2%	85,0%	0,0%	7,8%
Lepsze perspektywy II	Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki	2020/3	2022/3	0,55	0,13	23,0%	Realizowane	7,2%	85,0%	0,0%	7,8%
Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi	Szkoła Podstawowa nr 111	2017/3	2019/2	0,50	0,50	100,0%	Zakończone	7,1%	85,0%	0,0%	7,9%
Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi	Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adolfa Dygasińskiego	2018/2	2020/2	0,84	0,84	100,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Moja szkoła - moją szansą	Szkoła Podstawowa nr 5	2018/3	2020/3	1,05	0,96	91,3%	Zakończone	8,0%	85,0%	0,0%	7,0%
Na skrzydłach wiedzy i umiejętności	Szkoła Podstawowa nr 111	2018/3	2020/2	1,07	0,91	84,7%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Nowoczesna Edukacja szansą na sukces	Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego	2018/1	2019/4	0,68	0,68	99,9%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów	Technikum nr 22	2018/3	2020/3	0,82	0,72	88,4%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%

Otwarci na świat	Szkoła Podstawowa nr 36	2019/3	2020/3	0,66	0,61	91,9%	Zakończone	7,0%	93,0%	0,0%	0,0%
Otwarci na wiedzę	Szkoła Podstawowa nr 24	2018/3	2020/3	0,97	0,97	100,0%	Zakończone	7,5%	85,0%	0,0%	7,5%
Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka	2019/3	2021/3	0,69	0,46	66,4%	Realizowane	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Przyszłość z Czwórką	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej	2018/3	2020/2	0,96	0,77	80,4%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Rewitalizacja naszą szansą	Szkoła Podstawowa nr 54	2018/3	2020/4	0,79	0,69	87,5%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Szkoła Kompetencji i Sukcesu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi	2018/3	2020/4	0,53	0,51	96,9%	Zakończone	8,0%	85,0%	0,0%	7,0%
Szkoła na miarę XXI wieku	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Józefa Chełmońskiego	2018/3	2020/2	0,76	0,45	59,1%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%

Też potrafię - (SP 176)	Zespół Szkół Specjalnych nr 6 (obecnie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 176)	2018/2	2020/2	0,64	0,63	99,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE	Zespół Szkół Specjalnych nr 2	2018/3	2020/2	0,53	0,53	100,0%	Zakończone	7,0%	93,0%	0,0%	0,0%
Trzynastk@kluczdoprzyszłości	XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej	2020/3	2022/2	0,60	0,01	2,2%	Realizowane	8,6%	91,4%	0,0%	0,0%
Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10, 35 w Łodzi	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2017/1	2019/1	0,76	0,72	94,8%	Zakończone	6,3%	85,6%	0,0%	8,1%
W drodze po sukces	Szkoła Podstawowa Nr 111	2020/3	2021/4	0,53	0,03	5,7%	Realizowane	14%	86,0%	0,0%	0,0%
Wyjątkowy uczeń	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	2019/3	2021/3	1,05	0,40	37,8%	Realizowane	7,1%	85,0%	0,0%	7,9%
Z nami wygrasz wyścig do przyszłości	Szkoła Podstawowa nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego	2018/3	2020/2	1,22	0,90	73,9%	Zakończone	7,1%	85,0%	0,0%	7,9%

Z pasją w przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny	2018/3	2020/2	0,80	0,66	82,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
25 - Program podniesienia kluczowych kompetencji osób dorosłych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w obszarze TIK i języków obcych - sumy		2019/3	2022/3	4,06	0,36	8,8%	Realizowane	0,0%	84,9%	11,7%	3,4%
Angielski bez barier - rewitalizacja	BRiM, Eurodialog Jarosław Patrzyk	2020/3	2021/3	0,76	0,00	0,0%	Realizowane	0,0%	85,0%	11,0%	4,0%
Cyfrowa Rewitalizacja	BRiM, HN Partners Kamil Hańczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna	2020/3	2022/3	0,94	0,00	0,0%	Realizowane	0,0%	85,0%	11,0%	4,0%
Łódź na cyfrowych falach	BRiM, Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Sp. j.	2020/3	2022/1	0,58	0,00	0,0%	Realizowane	0,0%	84,0%	16,0%	0,0%
Płyn Łodzią po morzu języków	BRiM, Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Sp. j.	2019/3	2021/4	0,93	0,36	38,4%	Realizowane	0,0%	85,0%	11,0%	4,0%

Płyń Łodzią po morzu języków - II edycja	BRiM, Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Sp. j.	2020/4	2022/2	0,86	0,00	0,0%	Realizowane	0,0%	85,0%	11,0%	4,0%
26 - Program poprawy zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - sumy		2017/2	2022/3	28,21	16,78	82,0%	Realizowane	9,2%	85,4%	0,0%	5,4%
"Budowniczy przyszłości"	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych im. dra Stefana Kopcińskiego w Łodzi	2018/4	2020/3	1,31	0,05	3,8%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Dobry zawód - lepszy start	Technikum nr 22	2019/3	2021/3	1,32	0,43	32,8%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Energia przyszłości - energią Twojej kariery	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2019/1	2021/2	0,89	0,57	63,7%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Horyzont nowoczesnej edukacji	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2019/1	2020/4	0,98	0,57	58,2%	Realizowane	5,6%	94,4%	0,0%	0,0%

Kreatywni w Centrum	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi	2019/2	2021/1	1,85	0,64	35,6%	Realizowane	5,0%	85,0%	0,0%	10,0%
Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej	Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego	2017/2	2019/1	1,85	1,81	97,7%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2020/3	2022/3	1,78	0,17	9,8%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Mistrzowie gastronomii	Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego	2019/2	2021/2	2,19	1,30	59,3%	Realizowane	9,4%	85,6%	0,0%	5,0%
Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2019/1	2021/2	0,88	0,53	59,9%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Nowy start	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi	2020/3	2022/3	1,79	0,00	0,0%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%

Nowoczesna szkoła zawodowa	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi	2020/3	2022/3	1,62	0,00	0,0%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2020/3	2022/3	1,77	0,52	29,2%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja	Technikum nr 3	2019/1	2021/1	1,22	0,59	48,4%	Realizowane	10,8%	85,0%	0,0%	4,2%
Od szkolenia do zatrudnienia	Technikum nr 3	2019/1	2021/1	0,83	0,45	53,9%	Realizowane	10,2%	85,0%	0,0%	4,8%
Profesjonalny instalator	Technikum nr 3	2019/1	2021/1	1,90	0,95	50,0%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Profesjonalny logistyk	Technikum nr 3	2019/1	2021/1	0,82	0,21	25,7%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2018/3	2020/3	0,99	0,96	96,8%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2020/3	2022/3	1,19	0,09	7,6%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%

Siła kompetencji	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi	2020/3	2022/3	1,45	0,00	0,0%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Zawody przyszłości	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi	2019/2	2021/1	1,58	0,81	51,3%	Realizowane	5,0%	85,0%	0,0%	10,0%
27 - Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem - sumy		2016/1	2023/2	18,63	7,72	41,4%	Realizowane	5,0%	84,8%	2,7%	7,5%
Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS)	BRiM, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki	2020/3	2022/3	0,73	0,09	12,2%	Realizowane	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
Czysta Karta - życie od nowa	BRiM, Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus	2020/3	2023/2	0,90	0,02	2,1%	Realizowane	2,3%	85,0%	2,7%	10,0%
Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi	Biuro Strategii Miasta, Biuro ds. Rewitalizacji, Fundacja Uwolnienie	2018/2	2020/1	2,01	1,77	88,0%	Zakończone	0,0%	85,0%	0,0%	15,0%
Projekt Aktywizacja plus	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019/4	2021/4	1,65	0,37	22,4%	Realizowane	14,0%	85,0%	0,0%	1,0%

Projekt Aktywna Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018/1	2020/4	1,13	0,59	52,1%	Zakończone	14,0%	85,0%	0,0%	1,0%
Projekt Aktywny krok	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016/1	2018/1	3,21	1,69	52,8%	Zakończone	15,0%	83,9%	0,0%	1,1%
RAZEM ŁATWIEJ - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	BRiM, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi	2018/2	2020/2	1,45	1,05	72,6%	Zakończone	0,8%	85,0%	4,2%	10,0%
RE-START! Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi	BRiM, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków	2018/3	2021/2	1,59	1,10	69,3%	Realizowane	1,1%	85,0%	4,3%	9,6%
SAMODZIELNOŚĆ MAMY. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA PODOPIECZNYCH DSM IM. S. LESZCZYŃSKIEJ W ŁODZI Z OBSZARU REWITALIZOWANEGO	BRiM, Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”	2020/3	2022/4	1,49	0,03	1,8%	Realizowane	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
Sukces z miasta Łodzi pochodzi	BRiM, Fundacja Kamelot	2020/3	2022/3	1,46	0,04	3,0%	Realizowane	0,0%	85,0%	6,3%	8,7%
Życ lepiej w obszarze rewitalizacji	BRiM, Fundacja Uwolnienie	2019/3	2021/3	1,47	0,20	13,5%	Realizowane	0,0%	85,0%	6,1%	8,9%

Akcja Aktywizacja - szansa dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, BRiM,	2018/1	2019/3	0,61	0,31	50,9%	Zakończone	2,1%	85,0%	2,9%	10,0%
Nowa Łódź - Nowe Szanse	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019/4	2021/1	0,96	0,47	49,2%	Realizowane	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
29 - Program wsparcia usług społecznych i zdrowotnych finansowany w ramach ZIT - sumy		2016/2	2022/2	26,08	15,91	61,0%	Realizowane	10,4%	84,3%	3,1%	2,2%
Projekt „Opiekuńcza Łódź”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017/4	2020/1	5,47	5,27	96,4%	Zakończone	0,9%	83,0%	14,5%	1,6%
Projekt „Rodzina w Centrum”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016/4	2018/2	3,32	2,22	67,0%	Zakończone	17,3%	82,7%	0,0%	0,0%
Projekt Nasze Świetlice	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020/1	2022/2	6,52	1,26	19,4%	Realizowane	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Projekt Rodzina w Łodzi do celu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019/1	2021/3	5,80	2,33	40,2%	Realizowane	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Projekt Świetlice Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016/2	2019/1	4,97	4,82	97,1%	Zakończone	4,8%	85,0%	0,2%	10,0%

30 - Program wzrostu zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy - sumy		2017/4	2023/1	19,03	6,93	36,4%	Realizowane	0,2%	78,0%	9,4%	4,2%
"Szansa dla Ciebie - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi"	BRiM, BSM, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.	2019/1	2022/2	0,81	0,38	46,4%	Realizowane	0,0%	84,9%	15,1%	0,0%
Aktywni łodzianie	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Fundacja Inicjatyw Regionalnych	2019/2	2021/3	1,96	0,71	36,0%	Realizowane	0,0%	85,0%	15,0%	0,0%
Aktywni na rynku pracy	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi	2017/4	2020/3	1,26	0,89	70,8%	Realizowane	1,7%	85,0%	3,3%	10,0%

Czas na zmiany – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	BRiM, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z o.o.	2019/4	2022/1	5,23	2,08	39,8%	Realizowane	0,0%	85,0%	10,0%	5,0%
Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	BRiM, Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych sp. z o.o. - spółka komandytowa	2020/3	2023/1	5,23	0,00	0,0%	Realizowane	0,0%	85,0%	10,0%	5,0%
ŁÓDZKA REWITALIZACJA SPOŁECZNA	Biuro Strategii Miasta, BRiM, Fundacja Inkubator	2019/2	2020/4	0,98	0,90	91,7%	Zakończone	0,0%	85,0%	15,0%	0,0%
Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostać opiekunką medyczną	Biuro Strategii Miasta, BRiM, HRP Group Sp. z o.o.	2018/1	2019/4	1,01	1,00	98,8%	Zakończone	1,9%	85,0%	3,1%	10,0%
Szansa dla Ciebie - II edycja	BRiM, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.	2019/4	2021/3	0,98	0,20	20,1%	Realizowane	0,0%	85,0%	10,0%	5,0%
31 - Program zwiększania liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw (start-up'ów) - sumy		2017/3	2023/3	33,22	8,95	26,1%	Realizowane	0,3%	85,2%	2,5%	12,0%
BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi	Biuro ds. Rewitalizacji, Łódź Art Center	2020/3	2022/1	2,09	0,09	4,4%	Realizowane	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%

Firma 30+ edycja V-wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	BRiM, Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych sp. z o.o. - spółka komandytowa	2020/1	2022/1	5,04	0,96	19,0%	Realizowane	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
Łódzka droga do przedsiębiorczości	BRiM, Fundacja AKME	2020/3	2022/1	2,06	0,00	0,0%	Realizowane	0,0%	87,7%	0,0%	12,4%
Łódzka Rewita	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017/3	2019/3	1,52	1,48	97,8%	Zakończone	1,6%	85,0%	1,6%	11,7%
Łódzka Rewita II	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa	2019/3	2021/3	1,60	1,00	62,3%	Realizowane	1,5%	85,0%	1,5%	12,0%
Mój biznes - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	Biuro Strategii Miasta, BRiM, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi	2019/1	2020/4	1,76	1,67	94,9%	Realizowane	0,5%	86,2%	1,2%	12,2%

Mój biznes II	BRiM, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi	2020/2	2022/1	1,82	0,26	14,5%	Realizowane	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji	Biuro Strategii Miasta, Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.	2019/1	2020/4	1,97	1,74	88,5%	Zakończone	1,3%	85,1%	1,6%	12,0%
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja	BRiM, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.	2020/1	2022/2	2,08	0,69	33,4%	Realizowane	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
Przepis na biznes	BRiM, HRP Group Sp. z o.o.	2020/3	2023/3	11,23	0,02	0,2%	Realizowane	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
Zysk z przedsiębiorczości – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Fundacja Innowacja i Wiedza	2020/1	2021/1	2,06	1,03	50,2%	Realizowane	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
Suma				178,82	88,79	50%					

2. Przedsięwzięcia realizatorów zewnętrznych

Lp.	Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Planowy kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln PLN)	Wartość zrealizowana (w mln PLN)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
1.	48 - Renowacja elewacji budynków Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Matejki 32/38	Uniwersytet Łódzki	2019/4	2021/3	1,01	0,61	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
2.	52 - Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Tuwima 12a	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi	2021/1	2022/4	15,15	0	0,0%	78,2%	0,0%	21,8%
3.	53 - Rewitalizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi	2021/1	2022/4	31,73	0	0,0%	65,7%	0,0%	34,3%
4.	57 - Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	2019/4	2022/2	15,14	0	0,0%	55,6%	0,0%	44,4%
5.	64 - Kompleksowa odbudowa willi Reinholda Richtera	Politechnika Łódzka	2017/4	2022/4	20,33	4,15	20,4%	0,0%	0,0%	100,0%
6.	65 - Rewitalizacja zabytkowego Parku Klepacza w Łodzi – zagospodarowanie terenu i rewaloryzacja zieleni	Politechnika Łódzka	2017/4	2022/4	4,00	3,08	77,1%	0,0%	0,0%	100,0%
7.	66 - Remont konserwatorski willi Józefa Richtera, obecnie budynek administracji rektorskiej Politechniki Łódzkiej	Politechnika Łódzka	2018/2	2022/2	3,00	1,59	53,0%	0,0%	0,0%	100,0%

8.	70 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego	Veolia Energia Łódź s.a.	2016/1	2021/4	1,72	Brak danych	0,0%	100,0%	0,0%
9.	71 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Piotrkowska/ Kilińskiego/Narutowicza/Tuwima	Veolia Energia Łódź s.a.	2016/1	2021/4	2,80	Brak danych	0,0%	100,0%	0,0%
10.	72 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Kilińskiego/ Jaracza/Narutowicza/Składowa/Tuwima/PO W/Targowa	Veolia Energia Łódź s.a.	2019/1	2021/4	3,80	Brak danych	0,0%	100,0%	0,0%
11.	73 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Zachodnia/ Ogrodowa - Północna/ Wschodnia/ Próchnika - Rewolucji 1905 r.	Veolia Energia Łódź s.a.	2016/1	2021/4	2,54	Brak danych	0,0%	100,0%	0,0%
12.	74 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego	Veolia Energia Łódź s.a.	2016/1	2021/4	1,37	Brak danych	0,0%	100,0%	0,0%

	budynków z obszaru ograniczonego ulicami Piotrkowska/ Kilińskiego/Tuwima/Nawrot								
13.	75 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Sienkiewicza/ Al. Piłsudskiego/Piotrkowska/Nawrot	Veolia Energia Łódź s.a.	2016/1	2021/4	0,90	Brak danych	0,0%	100,0%	0,0%
14.	76 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Ogrodowa/ Gdańska/Legionów/Cmentarna	Veolia Energia Łódź s.a.	2016/1	2021/4	0,85	Brak danych	0,0%	100,0%	0,0%
15.	77 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Ogrodowa/ Gdańska/ Legionów/Zachodnia	Veolia Energia Łódź s.a.	2016/1	2021/4	0,85	Brak danych	0,0%	100,0%	0,0%
16.	78 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków ul. Abramowskiego pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Kilińskiego	Veolia Energia Łódź s.a.	2018/1	2021/4	1,09	Brak danych	0,0%	100,0%	0,0%
17.	79 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków kwartał ulic Szczucińska/Sosnowa/ Przybyszewskiego/Stocka	Veolia Energia Łódź s.a.	2015/1	2021/4	0,80	Brak danych	0,0%	100,0%	0,0%

18.	84 - Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz remontowe w celu nadania nowych funkcji społecznych w obiektach należących do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi	Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi	2020	2021/4	1,26	0,0%	56,0%	38,8%	5,3%	
19.	90 - Renowacja i modernizacja budynku Uniwersytetu Łódzkiego przy Rewolucji 1905 r. nr 66 na potrzeby Domu Seniora Uniwersytetu Łódzkiego	Uniwersytet Łódzki	2020/3	2021/4	10,27	1,90	18,5%	63,3%	0,0%	36,7%
20.	93 - Uruchomienie hotelu przy ul. Piotrkowskiej 40 w Łodzi	Joanna Widyńska - Hamad	2018/1	2021/3	18,12	5,04	27,8%	25,8%	74,2%	0,0%
21.	94 - „Nowa Łódka”	MONNARI TRADE SA – Miss Domain Sp. z o. o.	Brak danych							
22.	95 - Ogrody Geyera – modernizacja budynków zabytkowych oraz zagospodarowanie terenu poprzez nową zabudowę	MONNARI TRADE SA – Miss Domain Sp. z o. o.	Brak danych							
23.	98 - Utworzenie nowego podziału na osi wschód-zachód kwartału ul. Gdańska, Mickiewicza, Kościuszki, Żwirki poprzez budowę pasywnego biurowca przy ul. Wólczańskiej 143	Stanisław Marzec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Inter-Mar” Stanis	Brak danych							

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizator (instytucja)	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana (w mln PLN)	Wartość zrealizowana (w mln pln)	Wykonanie finansowe	Udział zrealizowanego wkładu UE	Udział zrealizowanego wkładu UMi	Udział zrealizowanego wkładu prywatnego	Udział zrealizowanego wkładu krajowego
19 - Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną	Muzeum Tradycji Niepodległościowych	2016/3	2019/3	7,87	7,87	100%	51,1%	47,7%	0,0%	1,2%
33 - Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017/4	2020/4	99,15	95,52	96%	52,3%	47,7%	0,0%	0,0%
38 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów	ZIM	2017/4	2019/4	38,53	35,34	92%	42,5%	57,5%	0,0%	0,0%
47 - Remont przebudowa i rozbudowa Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z infrastrukturą techniczną	Uniwersytet Łódzki	2016/2	2018/4	10,80	11,11	103%	37,9%	0,0%	62,1%	0,0%
49 - Dostosowanie frontonu budynku głównego do standardu zrewitalizowanego otoczenia ulicy Jaracza (Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi)	Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi	2018/4	2019/1	0,13	0,16	123%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%

87 - Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 28d na potrzeby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	2015/1	2020/4	19,00	19,85	104%	35,9%	0,0%	0,0%	64,1%
100 - Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałac Poznańskiego.	ZIM	2017/4	2020/3	20,79	19,63	96,6%	61,4%	38,6%	0,0%	0,0%
<i>Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi</i>	ZIM	2017/4	2020/3	20,79	19,63	94%	67,9%	32,1%	0,0%	0,0%
<i>Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ</i>	ZIM	2017/4	2020/3	15,95	16,81	99%	0%	100,0%	0,0%	0%
Razem				201,42	194,23	96%				

4. Przedsięwzięcia oczekujące / zawieszono i zgłoszone do wykreślenia

Lp.	Numer i nazwa przedsięwzięcia	Realizator
1.	17 - Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi	Teatr Powszechny w Łodzi
2.	35 - Program ochrony powietrza	ZIM
3.	50 - Remont i modernizacja budynku Starej Fabryki Termometrów przy ul. Targowej 57	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Teatralna i Telewizyjna
4.	56 - Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
5.	59 - Modernizacja budynku kina „Polonia” zlokalizowanego przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
6.	61 - Modernizacja budynku kina „Bałtyk” zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 20 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
7.	62 - Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Mielczarskiego 35 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
8.	63 - Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Kamińskiego 7/9 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
9.	67 - Przebudowa parkingu na terenie kampusu „A” Politechniki Łódzkiej przy ul. Żeromskiego 116	Politechnika Łódzka
10.	68 - Rewitalizacja kompleksu pałacowego przy ul. Piotrkowskiej 266 w Łodzi (Pałac Scheiblera z zabudowaniami towarzyszącymi)	Politechnika Łódzka
11.	69 - Utworzenie centrum opieki koordynowanej w zabytkowym obiekcie COLLEGIUM ANATOMICUM	Uniwersytet Medyczny
12.	80 - Modernizacja kamienicy wielkomiejskiej Pinkusa, dla uruchomienia w niej innowacyjnych aktywności	Firma Kościuszki 1 Sp. z o.o.
13.	81 - Modernizacja obiektu szpitalnego USK im. WAM – CSW w Łodzi przy ul. Sterlinga 1/3, 3 i 5	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

14.	82 - Modernizacja zabytkowego budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	Uniwersytet Medyczny
15.	83 - Modernizacja zabytkowej kamienicy wielkowiejskiej wraz z pozostałymi budynkami, dziedzińcem i otoczeniem nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 4 oraz wprowadzenie funkcji społecznych	Parafia Ewangelicko–Augsburska św. Mateusza w Łodzi
16.	86 - Promocja Łodzi i regionu łódzkiego poprzez markę instytucji kultury działających w obszarze rewitalizacji	Wydział Kultury
17.	88 - Modernizacja Zespołu Pofabrycznego Karola Scheiblera z lat 1855 – 1870; Framac Sp. z o.o.	Framac sp. z o.o.
18.	91 - Modernizacja nieruchomości zabudowanej przy ul. Tuwima 28 w Łodzi z przeznaczeniem na siedzibę administracji publicznej	Łódzki Urząd Wojewódzki
19.	92 - Masterplan iluminacji dla miasta Łodzi	Fundacja Lux Pro Monumentis
20.	96 - Adaptacja dawnego budynku przędzalni M. Lubińskiego polegająca na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynków produkcyjno-usługowo-handlowych ze zmianą sposobu użytkowania na obiekty zamieszkania zbiorowego oraz budowa garażu podziemnego – CENTRUM AKADEMICKIE ŁÓDŹ	Med Properties sp. z o.o.
21.	101 - Przekształcenie pustostanu ul. Zachodnia 84 w obiekt funkcjonujący Centrum Animacji Środowiskowej	Stowarzyszenie Syneriga Rewitalizacji
22.	103 - Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi	ZIM
23.	106 - Tworzenie przyjaznej przestrzeni sportowej poprzez rewitalizację hal sportowych przy ulicy Północnej 36	Wydział Sportu
24.	107 - Prace konserwatorskie i restauratorskie w dawnym zespole pałacowo-parkowym Karola Poznańskiego w Łodzi	Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

5. Realizacja pozostałych typów przedsięwzięć oraz zadań z „R”

5.1. Dopuszczalne typy przedsięwzięć

Dla realizacji kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji, ściśle odpowiadających przyjętym celom rewitalizacji, GPR charakteryzuje dodatkowo 70 typów pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Poniżej wylistowano zadania realizowane w **2020 r.** wpisujące się w tak określone dopuszczalne przedsięwzięcia.

LP.	Numer i nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMk	Udział planowanego wkładu UE	Udział publicznych środków krajowych
1.	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	BAr	2020/1	2020/4	4 403 079	2 811 495	64,0%	34%	0	0
2.	Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji	BRiM	2020/1	2020/4	24 000	0	0,0%	100%	0	0
3.	Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej R	MOPS	2020/1	2020/4	2 757 872	2 517 685	91,3%	100%	0	0
4.	Łódzkie Łabędzie	WE	2020/1	2020/4	10 000	5 553	55,5%	100%	0	0

LP.	Numer i nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMi	Udział planowanego wkładu UE	Udział publicznych środków krajowych
5.	Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR	MOSiR	2020/1	2020/4	50 000	24 477	49,0%	100%	0	0
6.	Daj siłę młodym - skutecznie metody pracy z młodzieżą w Europie	WE	2020/1	2020/4	48 581	28 012	57,7%	0	100%	0
7.	Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych	BRiM	2020/1	2020/4	110 000	72 500	65,9%	100%	0	0
8.	Dziedzictwo narodowe w dialogu	WE	2020/1	2020/4	11 293	11 293	100,0%	100%	0	0
9.	Funkcjonowanie jednostek na obszarze rewitalizacji	WE	2020/1	2020/4	5 867 152	5 105 489	87,0%	100%	0	0
10.	Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21	MOSiR	2020/1	2020/4	1 300 000	76 383	5,9%	100%	0	0
11.	Modernizacja podłóg parkietowych w Przedszkolu Miejskim nr 138 - ul. Przędzalniana 40	WE	2020/1	2020/4	40 000	39 987	100,0%	100%	0	0
12.	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 207 - ul. Piotrkowska 272	WE	2020/1	2020/4	25 000	25 000	100,0%	100%	0	0

LP.	Numer i nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMi	Udział planowanego wkładu UE	Udział publicznych środków krajowych
13.	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 5 - al. Kościuszki 54	WE	2020/1	2020/4	339 309	339 309	100,0%	100%	0	0
14.	Modernizacja poszycia dachowego w Przedszkolu Miejskim nr 65 - ul. Przybyszewskiego 92	WE	2020/1	2020/4	100 000	98 790	98,8%	100%	0	0
15.	O!SIŁKA - minisiłownia szkolna - BO edycja 2019	WE	2020/1	2020/4	48 378	48 360	100,0%	100%	0	0
16.	Organizacja targów edukacyjnych - "R"	WE	2020/1	2020/4	1 187	0	0,0%	100%	0	0
17.	Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci	WE	2020/1	2020/4	15 000	0	0,0%	100%	0	0
18.	Praktyki bez granic	WE	2020/1	2020/4	12 555	12 554	100,0%	0	94%	6%
19.	Projekt T-Factor	BRiM	2020/2	2024/1	414 804	0	0,0%	0	100%	0
20.	Projekt Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie	CKZiU	2018/3	2020/2	467 015	467 015	100,0%	0	100%	0
21.	Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R"	WE	2020/1	2020/4	32 381	30 270	93,5%	100%	0	0

LP.	Numer i nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMi	Udział planowanego wkładu UE	Udział publicznych środków krajowych
22.	Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R"	WE	2020/1	2020/4	60 251	60 124	99,8%	100%	0	0
23.	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	WE	2020/1	2020/4	102 900	0	0,0%	100%	0	0
24.	Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich R	WE	2020/1	2020/4	52 970	18 014	34,0%	100%	0	0
25.	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"	ZIM	2020/1	2020/4	3 500 000	3 499 999	100,0%	100%	0	0
26.	Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne - "R"	ZLM	2020/1	2020/4	3 474 131	2 613 313	75,2%	100%	0	0
27.	Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne - "R"	ZLM	2020/1	2020/4	1 999 714	1 403 051	70,2%	100%	0	0

LP.	Numer i nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMi	Udział planowanego wkładu UE	Udział publicznych środków krajowych
28.	Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania - "R"	ZLM	2020/1	2020/4	3 372 527	1 054 608	31,3%	100%	0	0
29.	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową	ZLM	2016/1	2020/4	8 537 085,00	8 480 549	99%	100%	0	0
30.	Urban - Regeneration - Mix - Faza II	BRiM	2019/2	2021/4	1 956 794	582 458	29,76%	4,30%	95,70%	0,00%
31.	Utrzymanie jednostek na obszarze rewitalizacji	WE	2020/1	2020/4	37 472 804	37 031 039	98,8%	100%	0	0
32.	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych R	WGK	2020/1	2020/4	563 877	426 529	75,6%	100%	0	0
33.	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii	ZZM	2020/1	2020/4	2 069 145	1 987 076	96,0%	100%	0	0
34.	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"	WE	2020/1	2020/4	57 844	36 002	62,2%	100%	0	0

LP.	Numer i nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UM	Udział planowanego wkładu UE	Udział publicznych środków krajowych
35.	Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych	ZZM	2020/1	2020/4	100 000	98 838	98,8%	100%	0	0
36.	Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych	ZZM	2020/1	2020/4	100 000	80 222	80,2%	100%	0	0
37.	Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 15 - ul. Wysoka 28	WE	2020/1	2020/4	30 000	29 557	98,5%	100%	0	0
38.	Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R	WE	2020/1	2020/4	1 215 000	877 705	72,2%	100%	0	0
39.	Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o.	WZiSS	2020/1	2020/4	689 350	631 844	100,0%	100%	0	0

6. Słownik skrótów

Nazwa Jednostki	Skrót
Biuro Aktywności Miejskiej	BAM
Biuro Architekta Miasta	BAr
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	BRGiWM
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	BPZiODG
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	BRiM
Biuro Strategii Miasta	BSM
Centralne Muzeum Włókiennictwa	CMW
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	CKZiU
Łódzki Ośrodek Geodezji	ŁOG
Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej	MOPS
Muzeum Kinematografii	MK
Muzeum Tradycji Niepodległościowych	MTN
Wydział Edukacji	WE
Wydział Kultury	WK
Wydział Sportu	WS
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	WZiSS
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	WZiNN
Wydział Kształtowania Środowiska	WKŚ
Wydział Zarządzania Projektami	WZP

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	ŁCDNiKP
ZIM	ZIM
Zarząd Lokali Miejskich	ZLM
Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM