

URZĄD MIASTA ŁODZI

BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA

RAPORT Z MONITORINGU REALIZACJI
I OCENY POSTĘPÓW OSIĄGANIA CELÓW GMINNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA ŁODZI
ZA ROK 2023

ZAŁĄCZNIK 1

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Spis treści

MONITORING REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH	3
1. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych – Miasto Łódź	4
1.1 Przedsięwzięcia Miasta Łodzi w trakcie realizacji	4
1.1.1 Realizacja przedsięwzięć <i>Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi</i>	4
1.1.2 Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych	8
1.1.3 Realizacja przedsięwzięć miękkich	11
2. Przedsięwzięcia realizatorów zewnętrznych	36
3. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE	41
4. Przedsięwzięcia oczekujące / zawieszona i zgłoszone do wykreślenia	47
5. Realizacja pozostałych typów przedsięwzięć oraz zadań z „R”	49
5.1. Dopuszczalne typy przedsięwzięć	49
6. Słownik skrótów	52

MONITORING REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to zapisane w rozdziale 3.2. GPR złożone w całości wykonawcze (projekty lub powiązane funkcjonalnie grupy projektów), w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcyjnym lub technicznym. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne dzielą się na:

- **podstawowe**, wpisane indywidualnie na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (podrozdział 3.2.2. GPR), wśród których **szczególny charakter mają przedsięwzięcia o numerach 5–12 (projekty 1–8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi)**,
- **dopuszczalne**, opisane w charakterystyce pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (podrozdział 3.2.3. GPR).

Zarówno podstawowe, jak i pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne podlegają monitoringowi prowadzonemu przez BRiM. Docelowo dane pozyskane z systemu monitoringu realizacji przedsięwzięć w zestawieniu z danymi prezentowanymi w pierwszej części raportu i odnoszącymi się do stanu kryzysowego na obszarze rewitalizacji odpowiedzieć mają na pytanie, czy środki wydatkowane w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyczyniają się do osiągnięcia celów GPR.

Prezentowane poniżej zestawienia, o ile nie wskazano inaczej, obejmują wydatki zrealizowane do końca 2023 r., od początku realizacji zadań.

1. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych – Miasto Łódź

1.1 Przedsięwzięcia Miasta Łodzi w trakcie realizacji

Poniżej prezentowane jest zestawienie przedsięwzięć, których realizatorem są komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi lub miejskie jednostki organizacyjne i które mają status realizowanych. W pierwszej kolejności prezentowane są dane dotyczące przedsięwzięć dotyczących projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

1.1.1 Realizacja przedsięwzięć Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi .

Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy (wszyscy)	Planowy termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Status	Wartość planowana (w mln PLN)	Wartość zrealizowana (w mln PLN)	Wykonanie finansowe	Udział zrealizowanego wkładu UMŁ	Udział zrealizowanego wkładu UE	Udział publicznych środków krajowych
5 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1		2017/3	2024/2	Realizowany	218,84	217,92	99,6%	57%	41%	2%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2023/4	Zakończony	1,50	1,47	97,7%	30%	65%	5%
Zadania drogowe	ZiM	2017/3	2024/2	Realizowany	23,21	23,19	99,9%	27%	67%	6%
Zadania kubaturowe	ZiM	2017/3	2024/2	Realizowany	194,13	193,26	99,6%	61%	38%	1%
6 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2		2017/2	2024/4	Realizowany	78,01	69,40	89,0%	55%	43%	2%
Zadania drogowe	ZiM	2017/2	2024/4	Realizowany	33,40	26,65	79,8%	50%	46%	4%
Zadania kubaturowe	ZiM	2017/2	2024/4	Realizowany	43,79	42,59	97,3%	59%	40%	0%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2023/4	Zakończony	0,82	0,16	19,3%	30%	64%	5%

Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy (wszyscy)	Planowy terminrozpoczęcia	Planowany terminzakończenia	Status	Wartość planowana (w mln PLN)	Wartość zrealizowana (w mln PLN)	Wykonanie finansowe	Udział zrealizowanego wkładu UMi	Udział zrealizowanego wkładu UE	Udział publicznych środków Krajowych
7 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3		2017/1	2023/4	Zakończony	74,85	74,32	99,3%	57%	39%	4%
Zadania drogowe	ZIM	2017/2	2023/4	Zakończony	19,39	19,27	99,4%	37%	55%	8%
Zadania kubaturowe	ZIM	2017/2	2023/4	Zakończony	54,16	54,16	100,0%	65%	33%	2%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/1	2023/4	Zakończony	1,30	0,89	68,1%	35%	57%	8%
8 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4		2017/3	2024/2	Realizowany	152,11	148,99	97,9%	49%	48%	3%
Zadania drogowe	ZIM	2017/3	2024/2	Realizowany	95,15	94,86	99,7%	36%	59%	5%
Zadania kubaturowe	ZIM	2017/3	2024/2	Realizowany	55,44	52,65	95,0%	71%	28%	1%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2023/4	Zakończony	1,52	1,48	97,0%	27%	67%	6%
9 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5		2017/2	2024/2	Realizowany	130,89	128,62	98,7%	41%	53%	5%
Zadania drogowe	ZIM	2017/2	2024/2	Realizowany	50,28	48,85	98,2%	36%	56%	8%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2023/4	Zakończony	0,61	0,02	3,1%	57%	38%	6%
Zadania kubaturowe	ZIM	2017/2	2024/2	Realizowany	80,00	79,75	99,7%	44%	52%	4%
10 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6		2017/2	2023/4	Zakończony	80,25	80,21	100,0%	67%	30%	3%
Zadania drogowe	ZIM	2017/2	2023/4	Zakończony	5,25	5,25	100,0%	32%	53%	15%
Zadania kubaturowe	ZIM	2017/2	2023/4	Zakończony	74,06	74,06	100,0%	70%	28%	2%

Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy (wszyscy)	Planowy terminrozpoczęcia	Planowany terminzakończenia	Status	Wartość planowana (w mln PLN)	Wartość zrealizowana (w mln PLN)	Wykonanie finansowe	Udział zrealizowanego wkładu UMi	Udział zrealizowanego wkładu UE	Udział publicznych środków krajowych
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2023/4	Zakończony	0,93	0,90	95,9%	31%	54%	14%
11 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7		2017/3	2024/2	Realizowany	141,74	140,81	99,3%	51%	47%	2%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2023/4	Zakończony	2,25	2,32	103,0%	33%	62%	5%
Zadania drogowe	ZiM	2017/3	2024/2	Realizowany	71,47	70,57	98,7%	48%	49%	3%
Zadania kubaturowe	ZiM	2017/3	2024/2	Realizowany	68,01	67,92	99,9%	55%	44%	1%
12 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8			2024/2	Realizowany	51,21	50,66	98,9%	54%	44%	2%
Zadania drogowe	ZiM	2017/3	2024/2	Realizowany	21,22	20,90	98,5%	32%	63%	5%
Zadania kubaturowe	ZiM	2017/3	2024/2	Realizowany	28,15	28,14	100,0%	71%	29%	0%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2023/4	Zakończony	1,84	1,62	87,6%	33%	61%	6%
Sumy		2017/1	2024/2		927,90	910,92	98,7%	53%	44%	3%

Zadania realizowane w 2023 r. w ramach dopuszczalnych typów przedsięwzięć wspierających Rewitalizację Obszarową.

Nazwa zadania	Realizatorzy	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wartość planowana (PLN)	Wartość zrealizowana (PLN)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMi
Rewitalizacja obszarowa – Projekty 1–8 – wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie (dodatkowe środki Miasta na inwestycje w ramach rewitalizacji obszarowej)	ZiM	2018/2	2024/2	539,87	501,16	93%	100%
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem "R" – zadanie wieloletnie (Realizacja mechanizmu rekompensaty z tytułu wykonania przez Miasto Łódź usługi w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu mieszkalnictwa i realizacji projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi oraz Rewitalizacji Księżego Młyna określonych w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016–2020)	BRiM	2017/2	2024/4	2,11	1,15	54,6%	100%

1.1.2 Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych

	Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Planowy termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Wartość planowana (w mln zł)	Wartość zrealizowana (w mln zł)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMiL	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
1.	1 - Przedsięwzięcia właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości obejmujące roboty budowlane, prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie		2015/1	2030/4	163,44	157,82	96,7%	89,4%	0,0%	10,6%	0,0%
	<i>Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach nie wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji</i>	BAr	2018/1	2023/4	40,93	37,34	90,1%	47%	0%	53%	0%
	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - jednoroczne</i>	ZLM	2017/1	2021/4	70,74	68,71	97,1%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - WPF</i>		2015/1	2021/4	51,77	51,77	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.	3 - Budowa lub przebudowa budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego		2016/3	2026/4	60,44	40,09	66,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	<i>Realizacja programów i projektów mieszkaniowych</i>	BRiM	2022/1	2026/4	23,49	0,13	0,6%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

	<i>Miasto Kamienic</i>	ZIM	2016/3	2022/4	36,96	36,89	99,8%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.	4 - Tworzenie przyjaznych przestrzeni miejskich			2023/4	4,02	2,81	69,9%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	<i>Parki kieszonkowe na Starym Polesiu</i>	WGK	/	2022/4	1,58	0,81	51,5%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	<i>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</i>	WGK	2020/1	2023/4	2,44	2,00	81,8%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.	13 – Rewitalizacja i rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź Miasto Kultury” w Łodzi	EC1 Łódź – Miasto Kultury	2016/1	2027/4	286,45	281,65	98,3%	65,5%	34,5%	0,0%	0,0%
	<i>Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej</i>	EC1 Łódź – Miasto Kultury	2016/4	2023/4	36,27	35,13	96,9%	51,3%	48,7%	0,0%	0,0%
	<i>Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)</i>	EC1 Łódź – Miasto Kultury	2016/2	2023/3	46,36	46,33	99,9%	49,5%	50,5%	0,0%	0,0%
	<i>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź-Miasto Kultury</i>	EC1 Łódź – Miasto Kultury	2016/1	2027/4	178,50	178,66	100,1%	75,5%	24,5%	0,0%	0,0%
	<i>Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym</i>	EC1 Łódź – Miasto Kultury	2016/4	2021/3	25,32	21,53	85,0%	45,4%	54,6%	0,0%	0,0%
5.	17 - Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi	Teatr Powszechny w Łodzi	2023/1	2026/4	40,00	0,18	1,5%	30,0%	70,0%	0,0%	0,0%
6.	18 - Nowe funkcje łódzkich domów kultury	ZIM	2018/3	2021/1	8,58	8,51	99,1%	39,2%	60,8%	0,0%	0,0%
	<i>Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury - „R”</i>	ZIM	2018/3	2021/1	8,58	8,51	99,1%	39,2%	60,8%	0,0%	0,0%
7.	34 - Program niskoemisyjnego transportu miejskiego		2016/3	2024/2	906,70	781,05	86,1%	41,0%	56,8%	2,1%	0,1%
	<i>Program niskoemisyjnego transportu</i>	MPK	2020/1	2023/4	63,03	63,03	100,0%	0,1%	69,0%	30,1%	0,8%

	<i>miejskiego – zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi</i>										
	<i>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</i>	ZIM	2016/3	2024/2	843,67	718,03	85,1%	44,1%	55,9%	0,0%	0,0%
	<i>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów od ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej</i>	ZIM	2020/3	2024/2	136,66	111,58	81,6%	38,1%	55,4%	0,0%	6,5%
8.	46 - Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem	ZIM	2018/4	2022/4	92,33	92,11	99,8%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9.	102 - Coroczna inwentaryzacja stanu walorów krajobrazu kulturowego Łodzi	BRiM	2019/1	2026/4	Zadanie bez kosztowe.						
10.	104 - Zagospodarowanie nieruchomości przy pl. Wolności 2	ZIM	2018/1	2021/4	2,30	2,09	90,7%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.	108 - Upowszechnienie błękitno – zielonej infrastruktury	BRiM	2020/3	2024/3	3,54	0,34	9,7%	0,0%	100%	0,0%	0,0%
	<i>EuPolis</i>	BRiM	2020/3	2024/3	3,54	0,34	9,7%	0,0%	100%	0,0%	0,0%

1.1.3 Realizacja przedsięwzięć miękkich

Nazwa przedsięwzięcia i projektu (przedsięwzięcie podstawowe)	Realizator	Planowy termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Udział planowanego wkładu UMiŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych	Udział planowanego wkładu UMiŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
2 - Miejski program współpracy z organizacjami pozarządowymi – rewitalizacja - sumy		2020/4	2023/4	5,02	4,97	99,0%	Zakończone	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>Animacje społeczno – kulturalne, działania edukacyjne i promocyjne, wspomagające wprowadzenie nowych funkcji społecznych na obszarze projektów 1-8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2023/1	2023/4	3,97	3,97	100,0%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
<i>Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnościami</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023/1	2023/4	1,05	1,00	95,4%	Zakończone	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23 - Program podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej - sumy		2018/3	2023/2	17,61	14,93	84,8%	Zakończone	14,3%	85,4%	0,0%	0,3%

<i>Akademia pod dębem</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	2021/3	2023/2	0,60	0,60	89,3%	Zakończone	15,2%	84,8%	0,0%	0,0%
<i>Akademia pod dębem II</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	2022/3	2023/2	0,58	0,53	91,7%	Zakończone	19,1%	81,9%	0,0%	0,0%
<i>Bez granic</i>	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168	2020/4	2021/2	0,70	0,61	87,5%	Zakończone	15,1%	84,9%	0,0%	0,0%
<i>Inni - tacy sami</i>	Przedszkole Specjalne nr 1	2020/2	2021/3	1,27	0,91	72,1%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
<i>Inni ale tacy sami</i>	Przedszkole Miejskie nr 137 Integracyjne	2020/3	2021/3	0,57	0,50	87,6%	Zakończone	9,1%	90,9%	0,0%	0,0%
<i>Kreatywność i przygoda</i>	Przedszkole Miejskie nr 36	2021/3	2023/2	0,58	0,49	85,9%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
<i>Krok w lepszą przyszłość</i>	Przedszkole Miejskie nr 137 Integracyjne	2019/3	2020/3	0,50	0,43	85,5%	Zakończone	4,2%	95,8%	0,0%	0,0%
<i>Krok w przód - rozwój i terapia</i>	Przedszkole Miejskie nr 114 Integracyjne	2020/1	2022/1	1,02	0,85	83,6%	Zakończone	15,2%	84,8%	0,0%	0,0%
<i>Magiczne elfy</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	2020/1	2022/1	1,60	1,29	80,5%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
<i>Maluch, zuch i chwyt w przedszkolu poznaje świat</i>	Przedszkole Miejskie nr 202	2020/1	2021/3	0,70	0,63	89,7%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
<i>Na dobry start</i>	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128 im. Jana Brzechwy	2020/3	2022/1	0,72	0,64	89,6%	Zakończone	16,0%	84,0%	0,0%	0,0%
<i>Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy</i>	Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi	2020/1	2022/1	1,02	0,93	90,4%	Zakończone	15,1%	84,9%	0,0%	0,0%

<i>PM 185 w ŁODZI - PRZEDSZKOLE SPECJALNYCH MOŻLIWOŚCI</i>	Przedszkole Miejskie nr 185	2020/1	2021/3	0,59	0,48	82,6%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
<i>Podróż poza horyzonty</i>	Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi	2021/4	2023/1	0,55	0,49	89,7%	Zakończone	15,1%	84,9%	0,0%	0,0%
<i>Poprawa jakości kształcenia w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 194</i>	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka	2021/3	2022/2	0,59	0,52	87,0%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
<i>Poznajemy, doświadczamy</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego	2020/3	2022/1	0,89	0,69	77,1%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
<i>Przedszkole elfów</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	2019/3	2021/2	0,75	0,72	96,9%	Zakończone	15,1%	84,9%	0,0%	0,0%
<i>Razem aktywni</i>	Przedszkole Miejskie nr 221	2021/3	2022/3	0,58	0,50	86,3%	Zakończone	15,2%	84,8%	0,0%	0,0%
<i>Równe szanse</i>	Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi	2021/3	2022/3	0,57	0,50	88,2%	Zakończone	15,6%	84,4%	0,0%	0,0%
<i>Tacy sami</i>	Przedszkole Miejskie nr 202	2021/3	2022/2	0,60	0,42	70,5%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
<i>Wyjątkowy maluch</i>	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168	2019/3	2020/2	0,58	0,54	93,7%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
<i>Wyjątkowy przedszkolak</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	2018/3	2020/3	0,56	0,55	98,4%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%

<i>Zaradny przedszkolak II - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</i>	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka	2019/3	2020/2	0,57	0,35	61,0%	Zakończone	5,5%	85,0%	0,0%	9,5%
<i>Zaradny Przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</i>	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka	2020/3	2021/3	0,91	0,79	86,8%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
24 - Program podnoszenia jakości nauczania w zakresie kształcenia ogólnego - sumy		2016/3	2023/1	34,56	29,58	85,6%	Zakończone	6,9%	86,4%	0,0%	6,7%
<i>152 pomysły na rozwój</i>	Szkoła Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej	2018/3	2020/3	0,95	0,88	93,1%	Zakończone	7,0%	93,0%	0,0%	0,0%
<i>175 sposobów n@ wiedzę</i>	Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryła	2018/4	2020/4	0,50	0,43	86,1%	Zakończone	7,0%	93,0%	0,0%	0,0%
<i>Akademia młodych naukowców</i>	Szkoła Podstawowa nr 160 im. Powstańców Śląskich	2018/3	2020/3	0,73	0,66	91,3%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Cybernauci z SP 175</i>	Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryła	2022/3	2022/4	0,18	0,14	80,9%	Zakończone	7,6%	85,0%	0,0%	7,4%
<i>Cyfrowa Stojedenastka</i>	Szkoła Podstawowa nr 111	2022/2	2022/4	0,40	0,37	93,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Cyfrowi - kreatywni</i>	Szkoła Podstawowa nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej	2022/2	2022/4	0,40	0,37	92,9%	Zakończone	7,1%	85,0%	0,0%	7,9%
<i>Czwórka na szóstkę</i>	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej	2022/2	2022/4	0,39	0,37	92,9%	Zakończone	7,1%	85,0%	0,0%	7,9%

<i>Dobry start w dorosłość</i>	Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń	2018/3	2020/4	1,13	0,98	86,4%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Eksperymentuj uczeniem</i>	IV Liceum Ogólnokształcące	2019/1	2020/4	1,07	1,03	96,6%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Gotowi na sukces (II) - (SP 36)</i>	Szkoła Podstawowa nr 36	2017/2	2019/2	0,32	0,32	100,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Inwestuję w siebie</i>	Szkoła Podstawowa nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej	2018/3	2020/4	0,77	0,73	94,2%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>IT- kluczem do przyszłości</i>	IV Liceum Ogólnokształcące	2022/2	2023/1	0,40	0,13	32,8%	Realizowane	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Klucz do sukcesu</i>	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego	2018/2	2020/4	1,05	0,45	42,6%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Kompetentna Jedynek@</i>	Szkoła Podstawowa nr 1	2021/2	2022/2	0,59	0,53	89,5%	Zakończone	7,1%	85,0%	0,0%	7,9%
<i>Laboratorium szans - droga do sukcesu</i>	Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź”	2018/3	2020/2	1,18	0,70	59,3%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Lepsze perspektywy</i>	Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki	2016/3	2020/3	0,74	0,74	100,0%	Zakończone	7,2%	85,0%	0,0%	7,8%
<i>Lepsze perspektywy II</i>	Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki	2020/3	2022/3	0,55	0,54	98,5%	Zakończone	7,2%	85,0%	0,0%	7,8%
<i>Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi</i>	Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego	2019/3	2021/2	1,34	1,07	79,5%	Zakończone	7,4%	85,0%	0,0%	7,6%
<i>Mali odkrywcy</i>	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego	2022/2	2022/4	0,23	0,22	93,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%

<i>Mali Odkrywczy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi</i>	Szkoła Podstawowa nr 111	2017/3	2019/2	0,50	0,50	100,0%	Zakończone	7,1%	85,0%	0,0%	7,9%
<i>Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi</i>	Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adolfa Dygasińskiego	2018/2	2020/2	0,84	0,84	100,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Moc jest w nas</i>	Szkoła Podstawowa nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej	2020/4	2021/4	0,49	0,43	86,1%	Zakończone	8,6%	91,4%	0,0%	0,0%
<i>Moja szkoła - moją szansą</i>	Szkoła Podstawowa nr 5	2018/3	2020/3	1,05	0,96	91,3%	Zakończone	8,0%	85,0%	0,0%	7,0%
<i>Multimedialna podróż ku przyszłości</i>	Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń	2022/2	2022/4	0,24	0,24	99,9%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Na skrzydłach wiedzy i umiejętności</i>	Szkoła Podstawowa nr 111	2018/3	2020/2	1,07	0,91	84,7%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Nowoczesna Edukacja szansą na sukces</i>	Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego	2018/1	2019/4	0,68	0,68	99,9%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów</i>	Technikum nr 22 w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych	2018/3	2020/2	0,82	0,41	50,1%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Nowoczesne i innowacyjne VIII LO w Łodzi</i>	VIII Liceum Ogólnokształcące	2022/2	2022/4	0,40	0,37	93,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Otwarcie na świat</i>	Szkoła Podstawowa nr 36	2019/3	2020/3	0,66	0,61	91,9%	Zakończone	7,0%	93,0%	0,0%	0,0%
<i>Otwarcie na wiedzę</i>	Szkoła Podstawowa nr 24 im. Hanki Sawickiej	2018/3	2020/2	0,97	0,95	98,5%	Zakończone	7,5%	85,0%	0,0%	7,5%

<i>Otwarci na wiedzę II</i>	Szkoła Podstawowa nr 24 im. Hanki Sawickiej	2020/4	2021/4	0,54	0,44	82,1%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Otwarci na wiedzę III</i>	Szkoła Podstawowa nr 24 im. Hanki Sawickiej	2022/2	2022/4	0,40	0,37	93,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2</i>	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka	2019/3	2021/3	0,69	0,66	95,3%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Przyszłość z Czwórką</i>	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej	2018/3	2020/2	0,96	0,77	80,4%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2</i>	Zespół Szkół Specjalnych nr 2	2020/3	2022/4	0,63	0,57	91,3%	Zakończone	7,1%	85,0%	0,0%	7,9%
<i>Rewitalizacja naszą szansą</i>	Szkoła Podstawowa nr 54	2018/3	2020/4	0,79	0,78	98,9%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Równe szanse - różne możliwości</i>	IV Liceum Ogólnokształcące	2021/1	2022/4	0,65	0,59	90,7%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Szkoła Kompetencji i Sukcesu</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi	2018/3	2020/3	0,53	0,50	94,2%	Zakończone	8,0%	85,0%	0,0%	7,0%
<i>Szkoła na miarę XXI wieku</i>	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Józefa Chełmońskiego	2018/3	2020/2	0,76	0,19	25,7%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Też potrafię - (SP 176)</i>	Zespół Szkół Specjalnych nr 6 (obecnie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 176)	2018/2	2020/2	0,64	0,63	99,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE	Zespół Szkół Specjalnych nr 2	2018/3	2020/2	0,53	0,42	78,3%	Zakończone	7,0%	93,0%	0,0%	0,0%

<i>TIK I WIDZĘ WIĘCEJ</i>	Zespół Szkół Specjalnych nr 2	2022/2	2022/4	0,40	0,37	93,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>TIK? TAK! Multimedialn@Trzynastka</i>	XIII Liceum Ogólnokształcące	2022/2	2022/4	0,40	0,37	93,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Trzynastk@kluczdoprzyszłości</i>	XIII Liceum Ogólnokształcące	2020/3	2022/2	0,65	0,56	86,8%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10, 35 w Łodzi</i>	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2017/1	2019/1	0,76	0,72	94,8%	Zakończone	6,3%	85,6%	0,0%	8,1%
<i>W drodze po sukces</i>	Szkoła Podstawowa nr 111	2020/3	2021/4	0,57	0,47	81,5%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Wirtualna Edukacja</i>	Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź”	2022/2	2022/4	0,40	0,37	93,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
<i>Wyjątkowy uczeń</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	2019/3	2021/3	1,05	0,84	79,9%	Zakończone	7,1%	92,9%	0,0%	0,0%
<i>Z 70 do przyszłości leć wyżej i dalej</i>	Szkoła Podstawowa nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego	2020/3	2022/2	0,56	0,84	151,0%	Zakończone	7,8%	85,0%	0,0%	7,2%
<i>Z nami wygrasz wyścig do przyszłości</i>	Szkoła Podstawowa nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego	2018/3	2020/2	1,22	0,90	73,9%	Zakończone	7,1%	85,0%	0,0%	7,9%
<i>Z pasją w przyszłość</i>	Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny	2018/3	2020/2	0,80	0,66	82,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%

25 - Program podniesienia kluczowych kompetencji osób dorosłych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w obszarze TIK i języków obcych - sumy		2019/3	2023/2	5,83	4,37	74,9%	Zakończone	0,0%	84,9%	11,5%	3,6%
<i>Angielski bez barier - rewitalizacja</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Eurodialog Jarosław Patrzyk	2020/3	2022/3	0,76	0,76	99,4%	Zakończone	0,0%	85,0%	11,0%	4,0%
<i>Cyfrowa Rewitalizacja</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, HN Partners Kamil Hańczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna	2020/3	2022/4	0,94	0,85	90,6%	Zakończone	0,0%	85,0%	11,0%	4,0%
<i>Językowa akademia rewitalizacyjna</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Eurodialog Jarosław Patrzyk	2021/3	2023/2	0,88	0,88	100,0%	Zakończone	0,0%	85,0%	11,0%	4,0%
<i>Łódź na cyfrowych falach</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Sp. j.	2020/3	2022/1	0,58	0,00	0,0%	Zakończone	0,0%	84,0%	16,0%	0,0%
<i>Płyn Łodzią po morzu języków</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Sp. j.	2019/3	2021/4	0,93	0,99	107,2%	Zakończone	0,0%	85,0%	11,0%	4,0%
<i>Płyn Łodzią po morzu języków - II edycja</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Sp. j.	2020/4	2022/4	0,86	0,37	43,4%	Zakończone	0,0%	85,0%	11,0%	4,0%

<i>Płyn Łodzią po morzu języków - III edycja</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Sp. j.	2022/1	2023/2	0,89	0,48	54,0%	Zakończone	0,0%	85,0%	11,0%	4,0%
26 - Program poprawy zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - sumy		2017/2	2023/4	42,60	36,28	85,2%	Zakończone	9,4%	85,3%	0,0%	5,3%
<i>Akademia IT</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi	2023/1	2023/2	0,50	0,45	90,4%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Akademia sukcesu</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi	2021/3	2023/2	0,97	0,90	92,8%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Akademia kulinarna</i>	Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego	2022/1	2023/2	1,00	0,80	80,1%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>"Budowniczy przyszłości"</i>	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych im. dra Stefana Kopcińskiego w Łodzi	2018/4	2020/3	1,31	1,00	76,1%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%

<i>Budowniczy przyszłości II</i>	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych im. dra Stefana Kopcińskiego w Łodzi	2020/4	2022/3	1,33	0,90	67,6%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Budujemy naszą przyszłość</i>	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych im. dra Stefana Kopcińskiego w Łodzi	2023/1	2023/2	0,50	0,50	100,0%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Dobry zawód - lepszy start</i>	Technikum nr 22 w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi	2019/3	2021/3	1,32	0,96	72,5%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Energia przyszłości - energią Twojej kariery</i>	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2019/1	2021/2	0,89	0,80	89,3%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Horyzont nowoczesnej edukacji</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1	2019/1	2020/4	0,98	0,61	62,5%	Zakończone	5,6%	94,4%	0,0%	0,0%
<i>Kreatywni w Centrum</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi	2019/2	2021/1	1,85	1,32	71,2%	Zakończone	5,0%	85,0%	0,0%	10,0%
<i>Kreatywny zawodowiec</i>	Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego	2023/1	2023/2	0,50	0,40	80,0%	Zakończone	5,0%	85,0%	0,0%	0,0%

<i>Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej</i>	Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego	2017/2	2019/1	1,85	1,81	97,7%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 Edycja druga</i>	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2021/3	2023/3	1,00	0,90	90,2%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0</i>	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2020/3	2022/3	1,78	0,89	50,1%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Mistrzowie gastronomii</i>	Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego	2019/2	2021/2	2,19	1,88	85,7%	Zakończone	9,4%	85,6%	0,0%	5,0%
<i>Moja pasja - gastronomia</i>	Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego	2021/1	2022/4	2,00	1,91	45,6%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery</i>	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2019/1	2021/2	0,88	0,78	89,0%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Nowe kwalifikacje - nowe szanse</i>	Technikum nr 3	2021/3	2023/1	0,98	0,80	81,4%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Nowoczesna szkoła</i>	Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego	2023/1	2023/2	0,50	0,50	100,0%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%

<i>Nowoczesna szkoła zawodowa</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi	2020/3	2022/3	1,62	1,49	92,2%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Nowy start</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi	2021/2	2023/1	1,79	1,58	88,2%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0</i>	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2020/3	2022/3	1,77	1,26	71,4%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Od szkolenia do zatrudnienia</i>	Technikum nr 3	2019/1	2021/1	0,83	0,51	61,5%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja</i>	Technikum nr 3	2019/1	2021/1	1,22	0,68	55,9%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3</i>	Technikum nr 3	2021/3	2023/1	0,87	0,80	0,0%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Projekt-zawód</i>	Technikum nr 3	2021/3	2023/1	1,32	1,21	91,9%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Profesjonalny instalator</i>	Technikum nr 3	2019/1	2021/1	1,90	1,17	61,7%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Profesjonalny logistyk</i>	Technikum nr 3	2019/1	2021/1	0,82	0,34	42,0%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga</i>	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2018/3	2020/3	0,99	0,96	96,8%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia</i>	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2020/3	2022/3	1,19	0,56	47,4%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%

<i>Przepis na sukces</i>	Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego	2021/3	2022/2	0,98	0,80	81,8%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Siła kompetencji</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi	2020/3	2022/3	1,45	0,42	29,0%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Wyższe Kwalifikacje – większe możliwości</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi	2021/3	2023/2	0,97	0,90	0,0%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
<i>Zawody przyszłości</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi	2019/2	2021/1	1,58	0,91	57,6%	Zakończone	5,0%	85,0%	0,0%	10,0%
<i>Zmotywowani i wykwalifikowani</i>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi	2021/3	2023/2	0,98	0,80	81,8%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
27 - Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem - sumy		2016/1	2023/4	29,75	22,93	77,1%	Zakończone	4,7%	84,8%	3,2%	7,4%
<i>Akcja Aktywizacja - szansa dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji</i>	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2018/1	2019/3	0,59	0,30	49,9%	Zakończone	0,0%	86,8%	3,0%	10,2%
<i>Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022/2	2023/4	0,55	0,38	67,9%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%

<i>Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS)</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki	2020/3	2022/4	0,73	0,56	76,7%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
<i>Czysta Karta - życie od nowa</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus	2020/3	2023/3	1,42	1,17	82,6%	Zakończone	1,3%	85,5%	3,1%	10,1%
<i>Furtka do aktywizacji</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021/2	2023/4	1,24	0,89	71,9%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
<i>Nowa Łódź - Nowe Szanse</i>	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019/4	2021/1	0,96	0,44	46,2%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
<i>Nowy start II - aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych sp. z o.o. - spółka komandytowa	2022/2	2023/1	0,60	0,60	100,0%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,6%	9,4%
<i>Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi</i>	Biuro Strategii Miasta, Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Fundacja Uwolnienie	2018/2	2021/4	2,01	2,03	101,0%	Zakończone	0,0%	85,0%	0,0%	15,0%
<i>Projekt Aktywizacja plus</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019/4	2022/2	1,65	0,75	45,4%	Zakończone	14,1%	85,0%	0,0%	0,9%
<i>Projekt Aktywna Łódź</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018/1	2020/2	1,13	0,59	52,1%	Zakończone	14,0%	85,0%	0,0%	1,0%

<i>Projekt Aktywny krok</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016/1	2018/1	3,21	1,69	52,8%	Zakończone	15,0%	83,9%	0,0%	1,1%
<i>RAZEM ŁATWIEJ - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</i>	Biuro Strategii Miasta, Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi	2018/2	2021/2	1,45	1,02	70,7%	Zakończone	0,8%	85,0%	4,2%	10,0%
<i>Razem łatwiej II - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi	2020/3	2023/3	1,13	1,07	94,4%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
<i>Razem łatwiej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2022/2	2023/2	1,49	1,14	76,5%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
<i>RE-START! Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi</i>	Biuro Strategii Miasta, Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków	2018/3	2021/2	1,59	1,67	105,1%	Zakończone	1,1%	80,6%	9,1%	9,1%
<i>RE-START! Program aktywizacji społeczno – zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków	2021/3	2023/3	1,73	1,31	75,9%	Zakończone	1,6%	85,0%	3,5%	10,0%
<i>Rewitalizacja po łódzku</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Fundacja Inkubator	2022/1	2023/3	1,03	0,85	82,6%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%

<i>Rewitalizacja po Łódzku II</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Fundacja Inkubator	2022/3	2023/4	0,74	0,75	101,4%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
<i>SAMODZIELNOŚĆ MAMY. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA PODOPIECZNYCH DSM IM. S. LESZCZYŃSKIEJ W ŁODZI Z OBSZARU REWITALIZOWANEGO</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”	2020/3	2022/4	1,49	0,79	52,7%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
<i>Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o + Fundacja KTOŚ	2022/3	2023/2	0,55	0,44	80,4%	Zakończone	0,0%	85,0%	6,4%	8,6%
<i>Sukces z miasta Łodzi pochodzi</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Fundacja Kamelot	2020/3	2023/3	1,99	1,99	100,0%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
<i>Sukces z miasta Łodzi pochodzi II</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Fundacja Kamelot	2021/2	2023/1	1,01	1,00	98,5%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,1%	9,9%
<i>Życ lepiej w obszarze rewitalizacji</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Fundacja Uwolnienie	2019/3	2023/2	1,47	1,51	102,4%	Zakończone	0,0%	85,0%	6,1%	8,9%
29 - Program wsparcia usług społecznych i zdrowotnych finansowany w ramach ZIT - sumy		2016/2	2022/2	27,69	22,57	81,5%	Zakończone	10,2%	84,2%	3,2%	2,3%
<i>Dobry początek</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020/2	2023/4	0,35	0,27	76,0%	Zakończone	14,1%	85,0%	0,9%	0,0%

<i>Projekt „Opiekuńcza Łódź”</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017/4	2020/1	5,47	5,27	96,4%	Zakończone	0,9%	83,0%	14,5%	1,6%
<i>Opiekuńcza Łódź BIS</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020/1	2022/2	1,05	0,99	93,5%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
<i>Projekt „Rodzina w Centrum”</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016/4	2018/2	3,32	2,22	67,0%	Zakończone	17,3%	82,7%	0,0%	0,0%
<i>Projekt Nasze Świetlice</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020/1	2022/2	6,52	4,74	72,6%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
<i>Projekt Rodzina w Łodzi do celu</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019/1	2021/4	4,77	3,74	78,5%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
<i>Projekt Świetlice Łódź</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016/2	2019/1	4,97	4,82	97,1%	Zakończone	4,8%	85,0%	0,2%	10,0%
<i>U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022/3	2023/4	1,24	0,52	42,1%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
30 - Program wzrostu zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy - sumy		2017/4	2024/2	38,22	27,25	71,3%	Zakończone	0,1%	82,9%	8,9%	8,0%
<i>"Szansa dla Ciebie - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi"</i>	Biuro Strategii Miasta, Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.	2019/1	2022/2	0,81	0,69	84,9%	Zakończone	0,0%	84,9%	15,1%	0,0%

<i>Akcja Aktywizacja - szansa dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji</i>	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2018/1	2019/3	0,01	0,01	99,8%	Zakończone	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>Aktywizacja - rewitalizacja II</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, HN Partners Kamil Hańczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna	2022/3	2023/3	1,21	1,10	91,2%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
<i>Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi	2021/4	2023/1	1,42	1,03	72,3%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
<i>Aktywizacja-rewitalizacja</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, HN Partners Kamil Hańczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna	2022/1	2022/4	0,60	0,42	71,2%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
<i>Aktywni łodzianie</i>	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Fundacja Inicjatyw Regionalnych	2019/2	2022/1	1,96	1,24	63,2%	Zakończone	0,0%	85,0%	15,0%	0,0%
<i>Aktywni na rynku pracy</i>	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi	2017/4	2021/1	1,26	0,89	70,8%	Zakończone	1,7%	85,0%	3,3%	10,0%

<i>Aktywni zawodowo z obszaru Rewitalizacji Miasta Łódź</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Fundacja AKME	2022/3	2023/3	0,67	0,00	0,0%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
<i>Czas na zmiany – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z o.o.	2019/4	2022/3	5,23	5,08	97,1%	Zakończone	0,0%	85,0%	10,0%	5,0%
<i>Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych sp. z o.o. - spółka komandytowa	2020/3	2023/1	5,23	4,60	87,9%	Zakończone	0,0%	84,0%	11,1%	4,9%
<i>Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych sp. z o.o. - spółka komandytowa	2021/2	2023/3	5,23	0,95	18,1%	Zakończone	0,0%	85,0%	10,0%	5,0%
<i>Czas na zmiany IV - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych sp. z o.o. - spółka komandytowa	2021/4	2023/1	2,08	0,00	0,1%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
<i>Czas na zmiany V - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Instytut Nauk	2022/3	2024/2	1,04	0,54	51,7%	Zakończone	0,0%	85,1%	4,9%	10,0%

	Społeczno - Ekonomicznych sp. z o.o. - spółka komandytowa											
<i>ŁÓDZKA REWITALIZACJA SPOŁECZNA</i>	Biuro Strategii Miasta, Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Fundacja Inkubator	2019/2	2020/4	0,98	0,90	91,7%	Zakończone	0,0%	85,0%	15,0%	0,0%	
<i>Łódzka Rewitalizacja Społeczna II</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Fundacja Inkubator	2021/1	2022/4	1,04	1,04	100,0%	Zakończone	0,0%	85,0%	10,0%	5,0%	
<i>Łódzka rewitalizacja społeczna III</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Fundacja Inkubator	2022/3	2023/3	1,03	1,02	98,8%	Zakończone	0,0%	5,0%	10,0%	85,0%	
<i>Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną</i>	Biuro Strategii Miasta, Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, HRP Group Sp. z o.o.	2018/1	2019/4	1,01	1,00	98,8%	Zakończone	1,9%	85,0%	3,1%	10,0%	
<i>Łódź stawia na aktywność!</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska	2021/3	2023/1	0,77	0,54	69,7%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%	
<i>Szansa dla Ciebie - IV edycja</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo- Wdrożeniowych sp. z o.o.	2021/2	2023/3	1,93	1,93	100,0%	Zakończone	0,0%	85,0%	10,0%	5,0%	

<i>Szansa dla Ciebie - V edycja</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.	2022/2	2023/2	1,99	1,84	92,2%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,1%	9,9%
<i>Szansa dla Ciebie - VI edycja</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.	2022/3	2023/3	0,77	0,71	92,1%	Zakończone	0,0%	85,1%	4,9%	10,0%
<i>Szansa dla Ciebie III</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.	2020/4	2023/2	0,98	0,88	90,0%	Zakończone	0,0%	85,0%	10,0%	5,0%
<i>Szansie dla Ciebie - II edycja</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.	2019/3	2022/4	0,98	0,87	88,4%	Zakończone	0,0%	85,0%	10,0%	5,0%

31 - Program zwiększania liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw (start-up'ów) - sumy		2020/1	2023/4	41,03	38,85	94,7%	Zakończone	0,2%	85,2%	2,6%	12,1%
<i>BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Łódź Art Center	2020/3	2022/1	2,09	1,99	95,4%	Zakończone	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
<i>Firma 30+ edycja V-wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych sp. z o.o. - spółka komandytowa	2020/1	2022/2	5,04	4,94	98,1%	Zakończone	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
<i>Łódzka droga do przedsiębiorczości</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Fundacja AKME	2020/3	2022/2	3,21	3,04	94,5%	Zakończone	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
<i>Łódzka Rewita</i>	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017/3	2019/3	1,52	1,48	97,8%	Zakończone	1,6%	85,0%	1,6%	11,7%
<i>Łódzka Rewita II</i>	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa	2019/3	2021/3	1,60	1,43	89,6%	Zakończone	1,5%	85,0%	1,5%	12,0%
<i>Łódzka Rewita III</i>	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2020/3	2022/3	1,66	1,12	67,3%	Zakończone	0,0%	85,0%	0,0%	15,0%

<i>Mój biznes - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi</i>	Biuro Strategii Miasta, Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi	2019/1	2020/4	1,76	1,76	100,0%	Zakończone	0,5%	86,2%	1,2%	12,2%
<i>Mój biznes II</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi	2020/2	2023/2	4,16	3,94	94,7%	Zakończone	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
<i>Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji</i>	Biuro Strategii Miasta, Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.	2019/1	2020/4	1,97	1,19	60,3%	Zakończone	1,3%	85,1%	1,6%	12,0%
<i>Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.	2020/1	2022/2	2,08	2,01	96,9%	Zakończone	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
<i>Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja</i>	Biuro ds. Rewitalizacji, Studium Nowoczesnych Technologii	2021/2	2023/2	2,08	2,08	100,1%	Zakończone	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%

	Szkoleniowo- Wdrożeniowych sp. z o.o.										
<i>Przepis na biznes</i>	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, HRP Group Sp. z o.o.	2020/3	2023/4	11,23	11,23	100,0%	Zakończone	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
<i>Razem łatwiej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</i>	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi	2022/2	2023/2	2,64	2,64	100,0%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
Suma				242,30	201,72	83%					

2. Przedsięwzięcia realizatorów zewnętrznych

Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Planowy termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Wartość planowana (w mln)	Wartość zrealizowana (w mln)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
52 - Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Tuwima 12a	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi	2021/1	2024/2	15,15	17,85	117,8%	78,2%	0,0%	21,8%
53 - Rewitalizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi	2021/1	2024/2	31,73	26,03	82,0%	65,7%	0,0%	34,3%
64 - Kompleksowa odbudowa willi Reinholda Richtera	Politechnika Łódzka	2017/4	2027/4	30,00	5,51	18,4%	0,0%	0,0%	100,0%
65 - Rewitalizacja zabytkowego Parku Klepacza w Łodzi – zagospodarowanie terenu i rewaloryzacja zieleni	Politechnika Łódzka	2017/4	2025/4	5,00	3,51	50,1%	0,0%	0,0%	100,0%
66 - Remont konserwatorski willi Józefa Richtera, obecnie budynek administracji rektorskiej Politechniki Łódzkiej	Politechnika Łódzka	2018/2	2027/4	2,50	2,16	86,6%	0,0%	0,0%	100,0%
70 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkomiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego	Veolia Energia Łódź S.A.	2016/1	2024/4	1,72	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%

Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Planowy termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Wartość planowana (w mln)	Wartość zrealizowana (w mln)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
71 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkomiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Piotrkowska/ Kilińskiego/Narutowicza/Tuwima	Veolia Energia Łódź S.A.	2016/1	2024/4	5,60	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
72 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkomiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Kilińskiego/ Jaracza/Narutowicza/Składowa/Tuwima/ POW/Targowa	Veolia Energia Łódź S.A.	2019/1	2024/4	3,80	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
73 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkomiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Zachodnia/ Ogrodowa - Północna/ Wschodnia/ Próchnika - Rewolucji 1905 r.	Veolia Energia Łódź S.A.	2016/1	2024/4	2,54	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
74 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji	Veolia Energia Łódź S.A.	2016/1	2024/4	1,37	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%

Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Planowy termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Wartość planowana (w mln)	Wartość zrealizowana (w mln)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Piotrkowska/ Kilińskiego/Tuwima/Nawrot									
75 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Sienkiewicza/ Al. Piłsudskiego/Piotrkowska/Nawrot	Veolia Energia Łódź S.A.	2016/1	2024/4	0,90	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
76 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Ogrodowa/ Gdańska/Legionów/Cmentarna	Veolia Energia Łódź S.A.	2016/1	2024/4	0,85	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
77 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego	Veolia Energia Łódź S.A.	2016/1	2024/4	0,85	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%

Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Planowy termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Wartość planowana (w mln)	Wartość zrealizowana (w mln)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
ulicami Ogrodowa/ Gdańska/ Legionów/Zachodnia									
78 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków ul. Abramowskiego pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Kilińskiego	Veolia Energia Łódź S.A.	2018/1	2024/4	1,09	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
79 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków kwartał ulic Szczucińska/Sosnowa/ Przybyszewskiego/Stocka	Veolia Energia Łódź S.A.	2015/1	2024/4	0,80	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
82 - Modernizacja zabytkowego budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	Uniwersytet Medyczny	2020/1	2025/4	22,00	2,53	11,5%	0,0%	0,0%	100,0%
83 - Modernizacja zabytkowej kamienicy wielkowiejskiej wraz z pozostałymi budynkami, dziedzińcem i otoczeniem nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 4 oraz wprowadzenie funkcji społecznych	Parafia Ewangelicko–Augsburska św. Mateusza w Łodzi	2023/3	2030/4	20,14	0,87	9,4%	38,1%	23,8%	19%

Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Planowy termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Wartość planowana (w mln)	Wartość zrealizowana (w mln)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
84 - Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz remontowe w celu nadania nowych funkcji społecznych w obiektach należących do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi	Parafia Ewangelicko –Augsburska św. Mateusza w Łodzi	2020/4	2030/4	33,36	1,33	4%	65%	10%	14%
94 - „Nowa Łódka”	MONNARI TRADE SA – Miss Domain Sp. z o. o.	/	/	Brak danych					
95 - Ogrody Geyera – modernizacja budynków zabytkowych oraz zagospodarowanie terenu poprzez nową zabudowę	MONNARI TRADE SA – Miss Domain Sp. z o. o.	/	/	Brak danych					
98 - Utworzenie nowego podziału na osi wschód-zachód kwartału ul. Gdańska, Mickiewicza, Kościuszki, Żwirki poprzez budowę pasywnego biurowca przy ul. Wólczańskiej 143	Stanisław Marzec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Inter-Mar” Stanis	2019/1	2020/2	Brak danych					

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE

Lp.	Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana (w mln zł)	Wartość zrealizowana (w mln zł)	Wykonanie finansowe	Udział zrealizowanego wkładu UMŁ	Udział zrealizowanego wkładu UE	Udział zrealizowanego wkładu krajowego	Udział zrealizowanego wkładu prywatnego
1.	16 - Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera	Muzeum Kinematografii	2017/4	2021/2	8,41	8,40	99,9%	48%	60%	0%	0%
2.	19 - Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną	Muzeum Tradycji Niepodległościowych	2016/3	2019/2	7,87	7,84	99,7%	48%	51%	1%	0%
3.	20 - Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek	Wydział Kultury, Zarząd Inwestycji Miejskich	2016/3	2023/4	16,68	14,59	87,5%	37%	61%	2%	0%
	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek	Wydział Kultury	2016/3	2019/3	8,08	6,48	80,2%	33%	67%	0%	0%

Lp.	Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana (w mln zł)	Wartość zrealizowana (w mln zł)	Wykonanie finansowe	Udział zrealizowanego wkładu UMŁ	Udział zrealizowanego wkładu UE	Udział zrealizowanego wkładu krajowego	Udział zrealizowanego wkładu prywatnego
	Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w fili biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020/1	2023/4	8,60	8,11	94,4%	40%	57%	3%	0%
4.	21 - Program kształcenia zawodowego i ustawicznego	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019/2	2022/4	6,99	6,91	99%	43%	56%	0,7%	0,0%
5.	22 - Program edukacji ogólnej	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019/2	2022/4	9,25	8,23	89%	49%	51%	0,0%	0,0%
6.	33 - Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017/4	2020/4	102,15	95,52	94%	48%	52%	0%	0%
7.	36 - Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018/3	2023/4	104,97	101,52	96,7%	51%	48%	0%	0%
	Szlakiem Architektury Włókienniczej Rewitalizacja Księżego Młyna	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018/3	2023/3	75,91	73,63	97,0%	51%	49%	0%	0%

Lp.	Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana (w mln zł)	Wartość zrealizowana (w mln zł)	Wykonanie finansowe	Udział zrealizowanego wkładu UMŁ	Udział zrealizowanego wkładu UE	Udział zrealizowanego wkładu krajowego	Udział zrealizowanego wkładu prywatnego
	Szlakiem Architektury Włókienniczej Rewitalizacja Księżego Młyna etap II	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020/3	2023/4	29,06	27,89	96,0%	52%	45%	1%	1%
8.	37 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i ul. Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015/1	2023/1	70,96	69,47	97,9%	54%	46%	0%	0%
9.	38 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017/4	2019/4	38,53	35,34	92%	57%	43%	0%	0%
10.	41 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016/3	2023/1	11,55	11,44	99,1%	40%	60%	0%	0%
11.	42 - Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017/1	2021/2	10,43	10,39	99,6%	36%	57%	7%	0%

Lp.	Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana (w mln zł)	Wartość zrealizowana (w mln zł)	Wykonanie finansowe	Udział zrealizowanego wkładu UMŁ	Udział zrealizowanego wkładu UE	Udział zrealizowanego wkładu krajowego	Udział zrealizowanego wkładu prywatnego
12.	45 - Program promocji gospodarczej	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017/2	2022/4	21,93	20,40	93,0%	30,0%	70,0 %	0,0%	0,0%
	Łódź OdNowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2020/4	2021/4	1,31	1,21	92,3%	30,9%	69,1 %	0,0%	0,0%
	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017/2	2019/4	14,83	13,78	92,9%	29,0%	71,0 %	0,0%	0,0%
	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017/3	2022/4	5,78	5,40	93,5%	32,4%	67,6 %	0,0%	0,0%

Lp.	Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana (w mln zł)	Wartość zrealizowana (w mln zł)	Wykonanie finansowe	Udział zrealizowanego wkładu UMŁ	Udział zrealizowanego wkładu UE	Udział zrealizowanego wkładu krajowego	Udział zrealizowanego wkładu prywatnego
13.	47 - Remont przebudowa i rozbudowa Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z infrastrukturą techniczną	Uniwersytet Łódzki	2016/2	2018/4	10,80	11,11	102,8 %	0%	38%	0%	62%
14.	48 - Renowacja elewacji budynków Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Matejki 32/38	Uniwersytet Łódzki	2019/4	2022/2	2022/21	0,89	147%	0,0%	0,0%	68%	32%
15.	49 - Dostosowanie frontonu budynku głównego do standardu zrewitalizowanego otoczenia ulicy Jaracza (Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi)	Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi	2018/4	2019/1	0,13	0,16	123%	0%	0%	0%	100 %
16.	57 - Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	2019/4	2023/3	15,90	21,09	26,9%	52,9%	0,0%	47%	0%

Lp.	Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana (w mln zł)	Wartość zrealizowana (w mln zł)	Wykonanie finansowe	Udział zrealizowanego wkładu UMŁ	Udział zrealizowanego wkładu UE	Udział zrealizowanego wkładu krajowego	Udział zrealizowanego wkładu prywatnego
17.	87 - Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 28d na potrzeby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	2015/1	2020/4	19,00	19,85	104%	0%	36%	64%	0%
18.	90 - Renowacja i modernizacja budynku Uniwersytetu Łódzkiego przy Rewolucji 1905 r. nr 66 na potrzeby Domu Seniora Uniwersytetu Łódzkiego	Uniwersytet Łódzki	2020/3	2022/4	10,27	10,71	104%	0%	53%	0%	47%
19.	93 - Uruchomienie hotelu przy ul. Piotrkowskiej 40 w Łodzi	Joanna Widyńska - Hamad	2018/1	2023/3	18,56	18,56	100%	0%	23%	0%	77%
20.	99 - Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia	Centralne Muzeum Włókiennictwa	2018/1	2022/1	15,61	15,61	100%	41%	57%	1,6%	0,0%
21.	100 - Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałac Poznańskiego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017/4	2020/3	36,73	35,48	99,2%	62%	38%	0%	0%

4. Przedsięwzięcia oczekujące / zawieszono i zgłoszone do wykreślenia

Lp.	Numer i nazwa przedsięwzięcia	Realizator
1.	35 - Program ochrony powietrza	ZIM
2.	44 - Program rozwoju gospodarki turystycznej – program komplementarny w stosunku do Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – w 2022 r. odstąpiono od realizacji projektu „Od:Nowa Parku Helenów”	ZIM
3.	50 - Remont i modernizacja budynku Starej Fabryki Termometrów przy ul. Targowej 57	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Teatralna i Telewizyjna
4.	56 - Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
5.	59 - Modernizacja budynku kina „Polonia” zlokalizowanego przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
6.	61 - Modernizacja budynku kina „Bałtyk” zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 20 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
7.	62 - Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Mielczarskiego 35 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
8.	63 - Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Kamińskiego 7/9 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
9.	67 - Przebudowa parkingu na terenie kampusu „A” Politechniki Łódzkiej przy ul. Żeromskiego 116	Politechnika Łódzka
10.	68 - Rewitalizacja kompleksu pałacowego przy ul. Piotrkowskiej 266 w Łodzi (Pałac Scheiblera z zabudowaniami towarzyszącymi)	Politechnika Łódzka
11.	69 - Utworzenie centrum opieki koordynowanej w zabytkowym obiekcie COLLEGIUM ANATOMICUM	Uniwersytet Medyczny
12.	80 - Modernizacja kamienicy wielkowiejskiej Pinkusa, dla uruchomienia w niej innowacyjnych aktywności	Firma Kościuszki 1 Sp. z o.o.
13.	81 - Modernizacja obiektu szpitalnego USK im. WAM – CSW w Łodzi przy ul. Sterlinga 1/3, 3 i 5	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

14.	86 - Promocja Łodzi i regionu łódzkiego poprzez markę instytucji kultury działających w obszarze rewitalizacji	Wydział Kultury
15.	88 - Modernizacja Zespołu Pofabrycznego Karola Scheiblera z lat 1855 – 1870; Framac Sp. z o.o.	Framac sp. z o.o.
16.	91 - Modernizacja nieruchomości zabudowanej przy ul. Tuwima 28 w Łodzi z przeznaczeniem na siedzibę administracji publicznej	Łódzki Urząd Wojewódzki
17.	92 - Masterplan iluminacji dla miasta Łodzi	Fundacja Lux Pro Monumentis
18.	96 - Adaptacja dawnego budynku przędzalni M. Lubińskiego polegająca na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynków produkcyjno-usługowo-handlowych ze zmianą sposobu użytkowania na obiekty zamieszkania zbiorowego oraz budowa garażu podziemnego – CENTRUM AKADEMICKIE ŁÓDŹ	Med Properties sp. z o.o.
19.	101 - Przekształcenie pustostanu ul. Zachodnia 84 w obiekt funkcjonujący Centrum Animacji Środowiskowej	Stowarzyszenie Synergia Rewitalizacji
20.	103 - Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi	ZIM
21.	105 - Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13 – w 2022 <i>odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia</i>	Muzeum Tradycji Niepodległościowych
22.	106 - Tworzenie przyjaznej przestrzeni sportowej poprzez rewitalizację hal sportowych przy ulicy Północnej 36	Wydział Sportu
23.	107 - Prace konserwatorskie i restauratorskie w dawnym zespole pałacowo-parkowym Karola Poznańskiego w Łodzi	Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

5. Realizacja pozostałych typów przedsięwzięć oraz zadań z „R”

5.1. Dopuszczalne typy przedsięwzięć

Dla realizacji kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji, ściśle odpowiadających przyjętym celom rewitalizacji, GPR charakteryzuje dodatkowo 70 typów pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Poniżej wylistowano zadania realizowane w **2023 r.** wpisujące się w tak określone dopuszczalne przedsięwzięcia oraz inne zadania rewitalizacyjne.

Lp.	Nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana w 2023 r. (zł)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMi	Udział planowanego wkładu UE	Udział planowanego wkładu prywatnego
1.	"Łódzkie Łabędzie" - 2023	WE	2023/1	2023/4	20 000	19 820	99,1%	100%	0,0%	0,0%
2.	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - 2023	BAr	2023/1	2023/4	2 624 247	2 624 247	100%	59%	0,0%	41%
3.	Funkcjonowanie jednostek - 2023	WE	2023/1	2023/4	4 620 489	4 152 798	89,9%	100%	0,0%	0,0%
4.	Funkcjonowanie jednostek - 2023	MOPS, CAPZ	2023/1	2023/4	1 412 036	1 135 179	80,4%	100%	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana w 2023 r. (zł)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMi	Udział planowanego wkładu UE	Udział planowanego wkładu prywatnego
5.	Projekt T-Factor	BRiM	2020/2	2024/2	212 484	73 269	34,48%	0,0%	100,0%	0,0%
6.	Program ZazieleniaMY - 2023	WKŚ	2023/1	2023/4	224 700	224 670	99,99%	100%	0,0%	0,0%
7.	Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - 2023	WE	2023/1	2023/4	33 327	33 324	100%	100%	0,0%	0,0%
8.	Prowadzenie niepublicznego domu dla dzieci chorych - 2023	CAPZ	2023/1	2023/4	823 976	823 976	100%	100%	0,0%	0,0%
9.	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - 2023	MOPS	2023/1	2023/4	178 683	162 979	91,2%	100%	0,0%	0,0%
10.	Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych - 2023	WE	2023/1	2023/4	53 030	52 727	99,4%	100%	0,0%	0,0%
11.	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna	ZiM	2020/1	2024/2	10 860 000	8 419 644	77,53%	100%	0,0%	0,0%
12.	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - 2023	WE	2023/1	2023/4	112 000	112 000	100%	100%	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana w 2023 r. (zł)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział planowanego wkładu prywatnego
13.	Transport niskoemisyjny – wydatki nieujęte w umowach o dofinansowanie	WE	2018/2	2030/4	92 259 864	90 015 612	97,56%	100%	0,0%	0,0%
14.	Utrzymanie jednostek - 2023	WE	2023/1	2023/4	37 360 809	36 381 475	97,4%	100%	0,0%	0,0%
15.	Utrzymanie jednostek - 2023	MOPS, CAPZ	2023/1	2023/4	8 360 507	8 258 508	98,8%	100%	0,0%	0,0%
16.	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - 2023	WE	2023/1	2023/4	43 425	41 866	96,41%	100%	0,0%	0,0%
17.	Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - 2023	WE	2023/1	2023/4	6 000 000	2 729 222	45,5%	100%	0,0%	0,0%

6. Słownik skrótów

Nazwa Jednostki	Skrót
Biuro Aktywności Miejskiej	BAM
Biuro Architekta Miasta	BAr
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	BRGiWM
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	BRiM
Biuro Strategii Miasta	BSM
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	CAPZ
Centralne Muzeum Włókiennictwa	CMW
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	CKZiU
Łódzki Ośrodek Geodezji	ŁOG
Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej	MOPS
Muzeum Kinematografii	MK
Muzeum Tradycji Niepodległościowych	MTN
Wydział Edukacji	WE
Wydział Kultury	WK
Wydział Sportu	WS
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	WZiSS
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	WZiNN
Wydział Kształtowania Środowiska	WKŚ
Wydział Zarządzania Projektami	WZP
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	ŁCDNiKP

Zarząd Inwestycji Miejskich	ZIM
Zarząd Lokali Miejskich	ZLM
Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM