

Wykonanie
budżetu Miasta Łodzi za rok 2007
Wydatki majątkowe - Wieloletni Plan Inwestycyjny

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|--|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Inwestycje na realizację określonych zadań w roku budżetowym oraz dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych | | a: 326.104.453,00 | 325.104.453,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | b: 352.087.053,00 | 349.217.053,00 | 2.870.000,00 | 0,00 | 98,09% | |
| | | c: 345.362.417,14 | 343.024.082,46 | 2.338.334,68 | 0,00 | | |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47,34% | |
| | | c: 14.200,80 | 14.200,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| 590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej | | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47,34% | |
| | | c: 14.200,80 | 14.200,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| 40095 - Pozostała działalność | | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47,34% | |
| | | c: 14.200,80 | 14.200,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| 590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej | | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47,34% | |
| | | c: 14.200,80 | 14.200,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gmina | | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47,34% | |
| | | c: 14.200,80 | 14.200,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2107751 - Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo-Edukacyjnym PŁ | 168.500.000,00 2007 - 2011 | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | W 2007 r. wykonano konspekt i wybrano wykonawcę Studium wykonalności dla projektu "Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo-Edukacyjnym Politechniki Łódzkiej", które będzie podstawą do złożenia wniosku do współfinansowania projektu z Unii Europejskiej. Koszty konspektu okazały się niższe niż zakładano. |
| | | b: 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47,34% | |
| | | c: 14.200,80 | 14.200,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 - Transport i łączność | | a: 137.606.039,00 | 137.606.039,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 172.457.623,00 | 172.457.623,00 | 0,00 | 0,00 | 97,43% | |
| | | c: 168.032.769,02 | 168.032.769,02 | 0,00 | 0,00 | | |
| 830000 - Zarząd Dróg i Transportu | | a: 137.606.039,00 | 137.606.039,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 172.457.623,00 | 172.457.623,00 | 0,00 | 0,00 | 97,43% | |
| | | c: 168.032.769,02 | 168.032.769,02 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | a: 104.706.048,00 | 104.706.048,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 138.298.407,00 | 138.298.407,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39% | |
| | | c: 136.071.316,04 | 136.071.316,04 | 0,00 | 0,00 | | |
| 830000 - Zarząd Dróg i Transportu | | a: 104.706.048,00 | 104.706.048,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 138.298.407,00 | 138.298.407,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39% | |
| | | c: 136.071.316,04 | 136.071.316,04 | 0,00 | 0,00 | | |
| Powiat | | a: 104.706.048,00 | 104.706.048,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 138.298.407,00 | 138.298.407,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39% | |
| | | c: 136.071.316,04 | 136.071.316,04 | 0,00 | 0,00 | | |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|--|---|---|--|--------------------------------|----------------------|----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2088572 - Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi o granicy miasta do włączenia w układ dwujezdniowy w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzka | 45.000.000,00 2006 - 2010 | a: 4.243.414,00 b: 4.243.414,00 c: 4.243.414,00 | 4.243.414,00 4.243.414,00 4.243.414,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 4.241.636 zł. W 2007 r. przewidziano rozpoczęcie przebudowy ul. Pabianickiej na odc. od granic miasta do włączenie w układ dojazdu w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzką. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Inter IKEA Centere Polska S.A. a Gminą Łódź, dokumentację projektową winien wykonać Inwestor Centrum Handlowego. Z uwagi na nie przekazanie kompletnych dokumentów termin rozpoczęcia inwestycji nastąpi w 2008 r. |
| 2088582 - Budowa ul. Śląskiej wraz z drogami odciążającymi na odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Tomaszowskiej | 140.113.000,00 2007 - 2008 | a: 22.614.092,00 b: 0,00 c: 0,00 | 22.614.092,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00% | Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)", w związku z umieszczeniem tego projektu na liście "rezerwy kompensacyjnej" projektów do wsparcia w ramach mechanizmu finansowego skierowanego do regionów o najmniejszej szacowanej alokacji per capita w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013. |
| 2110832 - Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1) | 143.613.000,00 2007 - 2008 | a: 0,00 b: 82.178.393,00 c: 82.178.392,03 | 0,00 82.178.393,00 82.178.392,03 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | W 2007 r. wykonano dokumentację techniczną linii napowietrznej elektroenergetycznej Janów-Brójce, analizę projektowo-kolizyjną linii elektroenergetycznej Janów-Piotrków, zlecono wykonanie map sytuacyjnych z projektem podziału nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Tomaszowskiej, wykonano dokumentację na ustawienie ekranów rozgraniczająco odbłaskowych, przekazano plac budowy pod roboty związane z usunięciem drzew w pasie napowietrznej linii elektroenergetycznej, wykonano zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne starych drzew oraz żywopłotu, mechanicznie wykarczowano zagajnik włk. 1 ha., przekazano plac budowy pod roboty drogowe, odwodnieniowe, energetyczne, teletechniczne, wodociągowe dla odc. od ul. Tomaszowskiej do wsch. łącznika, przekazano plac budowy pod roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Tomaszowskiej wraz z odwodnieniem jej fragmentu. W ramach zadania wybudowano ok. 10 km drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 4.858.624 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|---|---|--|---|--------------------------------|----------------------|----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2110822 - Dokumentacja projektowa przebudowy budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski | 6.454.667,00 2006 - 2009 | a: 3.500.000,00 b: 2.720.000,00 c: 2.720.000,00 | 3.500.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | W 2007 r. wykonano: dokumentację projektową na przebudowę ul. Śląskiej (odc. Tomaszowska - Rokicińska), wytyczne komunikacyjne dla rejonu ulic Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, Kopcińskiego, analizę funkcjonalną i weryfikację wytycznych komunikacyjnych dla układu obwodowego terenu nowego dworca centralnego w Łodzi, mapę do celów projektowych - rejon Al. Unii Lubelskiej, uzupełnienie projektu wykonawczego na przebudowę ul. Zachodniej (odc. Legionów - Lutomińska), aktualizację studium systemu komunikacyjnego dla miasta Łodzi (częściowo). Wykonanie obejmuje również wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 1.705.114 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 2089932 - Budowa ulicy Śląskiej - prace przygotowawcze | 3.461.580,00 2007 - 2008 | a: 1.000.000,00 b: 961.580,00 c: 961.580,00 | 1.000.000,00 961.580,00 961.580,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | W 2007 r. zapłacono za warunki przyłączeniowe oraz przyłącze do sieci elektroenergetycznej zasilania Zakładu Produkcyjnego EMF 4 w Łodzi Olechowie. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 2088592 - Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera | 101.000.000,00 2007 - 2012 | a: 18.300.000,00 b: 18.300.000,00 c: 16.142.088,16 | 18.300.000,00 18.300.000,00 16.142.088,16 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 88,21% | W 2007 r. ułożono 573 m pojedynczego toru, 48,6 m rozjazdów; ułożono 3.487,43 m ² nawierzchni, ułożono 1.120 m ² chodnika, ustawiono 4 słupy oświetleniowe, 81,18 m przykanalików, 1 kpl sygnalizacji na skrzyżowaniu Narutowicza/Tramwajowa, wykonano 2 perony i ustawiono 4 wiaty. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 10.625.208 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 2088672 - Przebudowa układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej wraz z torowiskiem tramwajowym | 40.000.000,00 2007 - 2009 | a: 350.000,00 b: 0,00 c: 0,00 | 350.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00% | W ramach środków zabezpieczonych w budżecie na 2007 r. przewidziana była zapłata za wykonanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami. Z uwagi na wejście w życie z dniem 16 grudnia 2006 r. ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, termin wykonania tych opracowań przesunął się na rok 2008, a tym samym środki w roku bieżącym nie zostały wydatkowane. |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|--|---|--|---|--------------------------------|----------------------|----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2088902 - Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima | 26.526.891,00 2003 - 2007 | a: 14.000.000,00 b: 16.024.748,00 c: 15.966.701,57 | 14.000.000,00 16.024.748,00 15.966.701,57 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 99,64% | W 2007 r. przebudowano wiadukt drogowy zachodni wraz z dojazdami. Po przebudowie wiadukt uzyskał nośność 40 Mg (t), klasa B. Długość wiaduktu 111 mb, szerokość 15,50 m, w tym 3 pasy ruchu po 3,50 m i chodnik szerokości 2,5 m. Wiadukt konstrukcji żelbetowej, 7 przęsłowy. Przebudowano jezdnię zachodnią ul. Kopcińskiego na odc. od ul. Narutowicza do posesji nr 57, dostosowując konstrukcję jezdni do obciążenia 115 KN/os. Łączna długość przebudowanej ulicy 519,59 mb (wraz z wiaduktem 630,01 mb). Jezdnia z trzema pasami ruchu po 3,5 m, chodnik szer. 2,0+3,0 m. Dokończono modernizację wiaduktu tramwajowego zachodniego w zakresie robót wykończeniowych. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 42 000 zł. |
| 2089582 - Przebudowa drogi krajowej Nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - SPOT/2.2/39/04 | 122.238.455,00 2004 - 2008 | a: 19.793.542,00 b: 12.426.377,00 c: 12.416.279,78 | 19.793.542,00 12.426.377,00 12.416.279,78 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 99,92% | Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2007 r. opracowano dokumentację projektową na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 1 - Al. Włókniarzy w Łodzi, na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej, wykonano: 59 m3 nasypów pod ścieżkę i chodniki, 6519 m2 koryta pod ścieżkę i chodniki, ułożono: 2630 m2 chodnika z kostki betonowej, 660 m2 nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej, 5620 m obrzeży, 102 m krawężników. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Zarządzeniem Nr 1449/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 11.012.950 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 2089652 - Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej | 64.647.760,00 2005 - 2011 | a: 5.755.000,00 b: 455.000,00 c: 455.000,00 | 5.755.000,00 455.000,00 455.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | W 2007 r. wykonano część dokumentacji dotyczącej sterowania obszarowego dla ŁTR. Prowadzony był nadzór nad projektem "Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz-Łódź-Pabianice, zadanie 1 Etap I - Łódź (Chocianowice - Helenówek). Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 323.998 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 2089662 - Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego - ul. Narutowicza i ul. A.Struga - Tuwima na odc. Al. Kościuszki - ul. Kilińskiego | 17.000.000,00 2007 - 2010 | a: 6.000.000,00 b: 0,00 c: 0,00 | 6.000.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00% | W związku z działaniami inwestycyjnymi w zakresie przebudowy infrastruktury tramwajowo-drogowej oraz sygnalizacji świetlnej w ramach Łódzkiego Tramwaju Regionalnego, rozpoczęcie działań inwestycyjnych związanych z przebudową tych ciągów komunikacyjnych, zostało przełożone na lata następne, gdyż jednoczesne prowadzenie w/w inwestycji spowodowałoby paraliż komunikacyjny miasta. |
| 2089672 - Modernizacja ul. Rudzkiej | 31.000.000,00 2006 - 2008 | a: 7.000.000,00 b: 451.000,00 c: 451.000,00 | 7.000.000,00 451.000,00 451.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | W 2007 r. wykonano dokumentację na modernizację ul. Rudzkiej. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 28.270 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|--|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2089682 - Modernizacja ul. Inflanckiej | 25.700.000,00 | a: 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | W ramach środków zabezpieczonych w budżecie na 2007 r. przewidziana była zapłata za wykonanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami. Z uwagi na wejście w życie z dniem 16 grudnia 2006 r. ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, termin wykonania tych opracowań przesunął się na rok 2008. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | 2007 - 2009 | b: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | c: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2089752 - Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta | 170.000.000,00 | a: 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | W 2007 r. wykonano dokumentację na przeniesienie linii napowietrznej 110 kV Janów - Radogoszcz. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 231.800 zł. Środki zostaną przeznaczone na dokończenie projektów budowlano - wykonawczych. W trakcie prac nad dokumentacją projektową, w związku z zadaniami gestorów sieci oraz instytucji opiniujących projekt, wystąpiła konieczność wykonania szeregu prac dodatkowych, co wpłynęło na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji na rok 2008 r. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | 2006 - 2013 | b: 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% | |
| | | c: 263.398,00 | 263.398,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2089762 - Przebudowa drogi krajowej nr 72 - I etap: - ul. Brzezińska na odcinku od ul. projektowanej do ul. Iglastej - budowa południowe obwodnicy Nowosolnej na odcinku od ul. Iglastej do granic miasta i do zjazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie "A1" | 124.550.000,00 | a: 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | W 2007 r. opracowano materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | 2006 - 2010 | b: 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60% | |
| | | c: 30.567,50 | 30.567,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2089882 - Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu | 3.228.342,00 | a: 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | W 2007 r. zapłacono za nadzór inwestorski, ekspertyzy techniczne, program funkcjonalno-użytkowy na budowę ekranów akustycznych w ul. Jana Pawła II i Al. Włókniarzy. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 41 914 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | 2004 - 2008 | b: 242.895,00 | 242.895,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | c: 242.895,00 | 242.895,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | a: 32.899.991,00 | 32.899.991,00 | 0,00 | 0,00 | | 93,57% |
| | | b: 34.159.216,00 | 34.159.216,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: 31.961.452,98 | 31.961.452,98 | 0,00 | 0,00 | | |
| 830000 - Zarząd Dróg i Transportu | | a: 32.899.991,00 | 32.899.991,00 | 0,00 | 0,00 | | 93,57% |
| | | b: 34.159.216,00 | 34.159.216,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: 31.961.452,98 | 31.961.452,98 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gmina | | a: 32.899.991,00 | 32.899.991,00 | 0,00 | 0,00 | | 93,57% |
| | | b: 34.159.216,00 | 34.159.216,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: 31.961.452,98 | 31.961.452,98 | 0,00 | 0,00 | | |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|---|---|--|---|--------------------------------|----------------------|----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2088961 - Modernizacja układu drogowo-toroweg w ulicy Pomorskiej na odc. Plac Wolności-ul. Konstytucyjna oraz w ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna-ul. Narutowicza | 18.547.257,00 2004 - 2007 | a: 11.408.576,00 b: 11.284.172,00 c: 11.284.171,63 | 11.408.576,00 11.284.172,00 11.284.171,63 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | W 2007 r. zadanie zostało zakończone. Przebudowano węzeł drogowo - torowy na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego/Pomorska oraz ul. Kilińskiego na odc. od ul. Północnej do ul. Pomorskiej wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego-Franciszkańska-Północna. Wykonano: 3.104 m2 nawierzchni, 3.139 m2 chodników, 451 m2 wjazdów, 2.045 m2 trawników, 476 m2 oznakowania poziomego i 102 szt. oznakowania pionowego, wykonano oświetlenie - 14 pkt świetlnych, ułożono 570 m podwójnego toru; wykonano: 169,16 mb wodociągu; 32,89 mb - odwodnienie infrastruktury tramwajowej, nawierzchni 95,95 mb; usunięto kolizje teletechniczne z kablami SN i NN. |
| 2111141 - Modernizacja układu drogowo-toroweg ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu | 55.046,00 2007 - 2007 | a: 0,00 b: 55.046,00 c: 55.045,91 | 0,00 55.046,00 55.045,91 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | W 2007 r. poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego, inwestorskiego dotyczącego robót gazowych oraz obsługą laboratoryjną. |
| 2111041 - Modernizacja układu drogowo-toroweg ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi | 37.951.829,00 2005 - 2007 | a: 21.491.415,00 b: 19.219.998,00 c: 17.034.976,21 | 21.491.415,00 19.219.998,00 17.034.976,21 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 88,63% | W ul. Pomorskiej na odc. Rondo Solidarności - Konstytucyjna kontynuowane były prace rozpoczęte w 2006 r., czyli budowa chodnika po stronie południowej, wykonanie zieleńców oraz roboty wykończeniowe. W ul. Pomorskiej na odc. Plac Wolności - Kilińskiego przebudowano jezdnię na odc. 406 m o szer. 9 m, pow. 2.167 m2 wraz z odwodnieniem, wbudowano 850 m krawężników, ułożono 2.040 m2 chodników i 24 szt. wjazdów z kostki granitowej, przebudowano torowisko tramwajowe o dł. 866 m pojedynczego toru wraz z matą antywibracyjną, wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Pomorska/Wschodnia, w ramach robót oświetleniowych postawiono 15 słupów. W ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do ul. Pomorskiej przebudowano drogę na odc. 587,47 m wraz z odwodnieniem, torowisko o dł. 1.325 m pojedynczego toru, sygnalizację świetlną na czterech skrzyżowaniach, przebudowano wodociąg wraz z przyłączami, gazociąg, zlikwidowano kolizje energetyczne. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Zarządzeniem Nr 1449/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 110 481 zł. Zadanie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. |
| 2111361 - Przebudowa dróg gminnych: ul. Wawelska, ul. Tokarzewskiego, ul. Zamorska, ul. Napoleońska, ul. Waclawa i ul. Łyżwiarska (kontynuacja zadania kod 2088561) | 11.600.000,00 2007 - 2008 | a: 0,00 b: 3.600.000,00 c: 3.587.259,23 | 0,00 3.600.000,00 3.587.259,23 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 99,65% | W 2007 r. rozpoczęto przebudowę ul. Napoleońskiej na odc. Podchorążych-Bohaterów Monte Casino - wykonano roboty wodno-kanalizacyjne. Rozpoczęto przebudowę ul. Waclawa na odc. Tatrzańska-Rydza-Śmigłego - wykonano roboty wodno-kanalizacyjne. Wykonanie obejmuje również wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 2.946.336 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | a: 33.290.000,00 b: 24.857.592,00 c: 24.793.075,82 | 33.290.000,00 24.857.592,00 24.793.075,82 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 99,74% | |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|---|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 070000 - Wydział Budynków i Lokali | | a: 23.290.000,00 | 23.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 24.599.530,00 | 24.599.530,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% | |
| | | c: 24.535.014,62 | 24.535.014,62 | 0,00 | 0,00 | | |
| 70095 - Pozostała działalność | | a: 23.290.000,00 | 23.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 24.599.530,00 | 24.599.530,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% | |
| | | c: 24.535.014,62 | 24.535.014,62 | 0,00 | 0,00 | | |
| 070000 - Wydział Budynków i Lokali | | a: 23.290.000,00 | 23.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 24.599.530,00 | 24.599.530,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% | |
| | | c: 24.535.014,62 | 24.535.014,62 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gmina | | a: 23.290.000,00 | 23.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 24.599.530,00 | 24.599.530,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% | |
| | | c: 24.535.014,62 | 24.535.014,62 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2056161 - Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska-Tuwima- Kilińskiego-Piłsudskiego | 132.389.000,00 2007 - 2013 | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | W 2007 r. wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej projektu składowego nr 7 dotyczącego rewitalizacji nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 48. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 3.838.546 zł. Środki przeanaczone są na nabycie nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu. Procedury w zakresie podziałów nieruchomości oraz negocjacje z właścicielami nieruchomości są w trakcie, a ich sfinalizowanie będzie miało miejsce w roku 2008. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | c: 3.999.999,39 | 3.999.999,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2056101 - Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot 16 - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu | 1.049.300,00 2007 - 2008 | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 94.595,00 | 94.595,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87% | W 2007 r. wykonano wypełnienie dylatacji pomiędzy ścianami szczytowymi budynków przy ul. Nawrot 14 i Nawrot 16 oraz część robót budowlanych w budynku przy ul. Nawrot 16 nie objętych umową o dofinansowanie projektu. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | c: 91.633,40 | 91.633,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2055951 - Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego | 21.000.000,00 2007 - 2011 | a: 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | Realizację zadania przesunięto na rok 2008. |
| | | b: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | c: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2055321 - Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej | 21.811.000,00 2005 - 2013 | a: 4.661.500,00 | 4.661.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 661.500,00 | 661.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | W 2007 r. rozpoczęto procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji przy ul. Sienkiewicza 71. Ogłoszono przetarg na wykonanie rozbiórki istniejącej zabudowy. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 646.968 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | c: 661.499,42 | 661.499,42 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2055941 - Budownictwo komunalne os.Olechów Południe - II przedsięwzięcie | 51.600.000,00 2007 - 2011 | a: 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | W 2007 r. wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej budowy osiedla. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 591.212 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | c: 599.996,00 | 599.996,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|--|---|---|--|---|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2055341 - Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe I przedsięwzięcie | 40.100.000,00 2005 - 2009 | a: 12.490.000,00 b: 12.490.000,00 c: 12.434.786,89 | 12.490.000,00 12.490.000,00 12.434.786,89 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 99,56% | W 2007 r. zakończono realizację trzech budynków wielorodzinnych nr 1, 2 i 3. Uzyskano łącznie 81 lokali mieszkalnych. Rozpoczęto realizację kolejnych sześciu budynków osiedla. Budynki nr 4 i 5 wykonano w stanie surowym otwartym a pozostałe budynki są zaawansowane w 25%. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 7.893.745 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 2055351 - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniove - os. Janów Wschód | 14.580.000,00 1999 - 2010 | a: 1.000.000,00 b: 1.240.000,00 c: 1.240.000,00 | 1.000.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | W 2007 r. wybrano inwestora zastępczego dla realizacji I etapu osiedla. Rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawcy został unieważniony przez Urząd Zamówień Publicznych. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 1.237.255 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 2055491 - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniove - os. Olechów Południe | 11.373.124,00 1996 - 2007 | a: 500.000,00 b: 380.000,00 c: 373.665,51 | 500.000,00 380.000,00 373.665,51 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 98,33% | W 2007 r. inwestycja została zakończona. Do eksploatacji przekazano drogi i chodniki osiedlowe wraz z siecią kanalizacją sanitarną, deszczową oraz wodociągowej. |
| 2055901 - Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16 | 9.011.300,00 2005 - 2008 | a: 3.838.500,00 b: 5.133.435,00 c: 5.133.434,01 | 3.838.500,00 5.133.435,00 5.133.434,01 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | Inwestycja realizowana przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa. W 2007 r. zakończono realizację stanu surowego zamkniętego budynków przy ul. Sienkiewicza 67 i Nawrot 16. Kontynuowano roboty budowlane wykończeniowe oraz prace związane z montażem urządzeń w budynkach. Trwają roboty budowlano-instalacyjne, obejmujące adaptację kamienicy przy ul. Sienkiewicza 67 na hostel. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 1.367.385 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 830000 - Zarząd Dróg i Transportu | | a: 10.000.000,00 b: 258.062,00 c: 258.061,20 | 10.000.000,00 258.062,00 258.061,20 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | a: 10.000.000,00 b: 258.062,00 c: 258.061,20 | 10.000.000,00 258.062,00 258.061,20 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | |
| 830000 - Zarząd Dróg i Transportu | | a: 10.000.000,00 b: 258.062,00 c: 258.061,20 | 10.000.000,00 258.062,00 258.061,20 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | |
| Powiat | | a: 10.000.000,00 b: 258.062,00 c: 258.061,20 | 10.000.000,00 258.062,00 258.061,20 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | |
| 2088602 - Pozyskiwanie nieruchomości pod drogi publiczne dla zadań realizowanych w ramach WPI | 18.695.967,00 2007 - 2009 | a: 10.000.000,00 b: 258.062,00 c: 258.061,20 | 10.000.000,00 258.062,00 258.061,20 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | W 2007 r. sporządzono opinię o wartości nieruchomości znajdujących się w granicach inwestycji dotyczącej budowy ulicy Śląskiej - etap II, opłacono koszty nabycia działki nr 38/8 poł. przy Al.Włókniarzy. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 102.064 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|--|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 - Działalność usługowa | | a: 13.572.009,00 | 13.572.009,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 12.925.060,00 | 12.925.060,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% | |
| | | c: 12.902.072,37 | 12.902.072,37 | 0,00 | 0,00 | | |
| 030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji | | a: 13.572.009,00 | 13.572.009,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 12.925.060,00 | 12.925.060,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% | |
| | | c: 12.902.072,37 | 12.902.072,37 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | a: 13.572.009,00 | 13.572.009,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 12.925.060,00 | 12.925.060,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% | |
| | | c: 12.902.072,37 | 12.902.072,37 | 0,00 | 0,00 | | |
| 030010 - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geod. i Kartogr. | | a: 13.572.009,00 | 13.572.009,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 12.925.060,00 | 12.925.060,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% | |
| | | c: 12.902.072,37 | 12.902.072,37 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gmina | | a: 13.572.009,00 | 13.572.009,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 12.925.060,00 | 12.925.060,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% | |
| | | c: 12.902.072,37 | 12.902.072,37 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2114541 - SIT-Tereny strategiczne i inwestycyjne | 3.500.000,00 2007 - 2009 | a: 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | W 2007 r. zrealizowano dostawy Systemu Informacji o Terenie dla miasta Łodzi Faza VIII - 22 obręby. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | c: 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2110031 - System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V | 19.991.762,00 2005 - 2007 | a: 6.795.988,00 | 6.795.988,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 6.798.430,00 | 6.798.430,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% | Inwestycja realizowana przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2007 r. zrealizowano całość etapu III i IV, tj. zakup: |
| | | c: 6.776.467,81 | 6.776.467,81 | 0,00 | 0,00 | | - serwera bazy danych opisowych i graficznych, serwera IBMxSeries 366, - oprogramowania wirtualizacyjnego, oprogramowania prezentacyjnego MAPGuide, - portalu GIS, - usług instalacyjnych i konfiguracyjnych, usług konfiguracyjnych i budowy procedur migracji treści bazy danych do platformy GIS, - oprogramowania Ośrodek oraz niezbędne rozwinięcia funkcji bazy danych platformy GIS dla 19 obrębów, bazy danych platformy GIS dla 23 obrębów, - usług związanych z promocją i zarządzaniem projektem. |
| 2033551 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów | 74.500.460,00 2001 - 2011 | a: 5.630.370,00 | 5.630.370,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 5.126.630,00 | 5.126.630,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | W 2007 r. zrealizowano dostawy: - Systemu Informacji o Terenie dla miasta Łodzi Faza VI - 9 obrębów, - Systemu Informacji o Terenie dla miasta Łodzi Faza VIII - 23 obręby, - serwera IBM X3650, szafy serwerowej, - skanera i zestawu dysków twardej, - licencji Oracle, - Ortofotomapy. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | c: 5.125.604,56 | 5.125.604,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033841 - System Informacji o Terenie - Baza danych MODGIK | 754.349,00 2003 - 2008 | a: 145.651,00 | 145.651,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej, w zakresie usług dotyczących zrealizowanych programów wraz z narzędziami informatycznymi, do zgodności z prawem oraz wymogów użytkowników, zaplanowane środki przeniesiono do wydatków bieżących. |
| | | c: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 - Administracja publiczna | | a: 6.175.000,00 | 6.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 6.713.155,00 | 6.713.155,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% | |
| | | c: 6.601.996,05 | 6.601.996,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| 240000 - Biuro Informatyki | | a: 6.175.000,00 | 6.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 6.713.155,00 | 6.713.155,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% | |
| | | c: 6.601.996,05 | 6.601.996,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | a: 6.175.000,00 | 6.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 6.713.155,00 | 6.713.155,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% | |
| | | c: 6.601.996,05 | 6.601.996,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| 240000 - Biuro Informatyki | | a: 6.175.000,00 | 6.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 6.713.155,00 | 6.713.155,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% | |
| | | c: 6.601.996,05 | 6.601.996,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gmina | | a: 6.175.000,00 | 6.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 6.713.155,00 | 6.713.155,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% | |
| | | c: 6.601.996,05 | 6.601.996,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2102071 - e-Łódź - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi | 16.799.414,00 2004 - 2007 | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 237.900,00 | 237.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | W 2007 r. zakończono prace w kategoriach wydatków zakup oprogramowania i usług konfiguracyjnych ostatniego działu "System obsługi Architektonicznej i Urbanistycznej" w ramach umowy BI/8/III/05. Zadanie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. |
| | | c: 237.900,00 | 237.900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2102271 - e-Łódź II - rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu | 17.500.000,00 2007 - 2010 | a: 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 1.121.560,00 | 1.121.560,00 | 0,00 | 0,00 | 95,95% | W 2007 r. w ramach zadania stworzono narzędzia do opracowania danych dotyczących gospodarowania zasobem budynków i lokali. Zakupiono oprogramowanie CRISTAL REPORTS oraz serwer do bazy danych. Zawarto również umowę na wykonanie projektu technicznego rozbudowy miejskiej sieci teleinformatycznej. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 874.496 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | c: 1.076.126,20 | 1.076.126,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032201 - Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego. | 31.786.000,00 2004 - 2010 | a: 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 5.353.695,00 | 5.353.695,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% | W 2007 r. dokonano: - zakupu i modernizacji urządzeń sieciowych i systemów zarządzania siecią; - wymiany serwerów; - rozbudowy i modernizacji łącz; - rozbudowy i modernizacji sprzętu łączności; - zakupu oprogramowania biurowego narzędziowego; - zakupu i modernizacji oprogramowania aplikacyjnego; - zakupu komputerów; - zakupu urządzeń peryferyjnych; - modernizacji i rozbudowy istniejącego sprzętu. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | c: 5.287.969,85 | 5.287.969,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 - Oświata i wychowanie | | a: 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 10.605.000,00 | 10.605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% | |
| | | c: 10.554.207,33 | 10.554.207,33 | 0,00 | 0,00 | | |
| 860000 - Wydział Edukacji | | a: 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 10.605.000,00 | 10.605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% | |
| | | c: 10.554.207,33 | 10.554.207,33 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | a: 5.775.000,00 | 5.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 5.775.000,00 | 5.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% | |
| | | c: 5.745.364,25 | 5.745.364,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| 860000 - Wydział Edukacji | | a: 5.775.000,00 | 5.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 5.775.000,00 | 5.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% | |
| | | c: 5.745.364,25 | 5.745.364,25 | 0,00 | 0,00 | | |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|--|---|---|--|--------------------------------|----------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gmina | | a: 5.775.000,00 | 5.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 5.775.000,00 | 5.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% | |
| | | c: 5.745.364,25 | 5.745.364,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2091671 - Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 184 - ul. Syrenki 19a | 4.500.000,00 2006 - 2007 | a: 4.325.000,00 b: 4.325.000,00 c: 4.324.999,87 | 4.325.000,00 4.325.000,00 4.324.999,87 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | W 2007 r. wymieniono okładzinę ścian i niecki basenu, kontynuowano adaptację pomieszczeń oraz rozpoczęto roboty elewacyjne. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 1.078.886 zł. |
| 2103341 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w szkołach podstawowych | 18.182.400,00 2007 - 2016 | a: 1.450.000,00 b: 1.450.000,00 c: 1.420.364,38 | 1.450.000,00 1.450.000,00 1.420.364,38 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 97,96% | W 2007 r. zmodernizowano sanitariaty w szkołach podstawowych. nr nr: 19, 23, 38, 53, 81, 120, 149, 160. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | | a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 99.640,12 | 100.000,00 100.000,00 99.640,12 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 99,64% | |
| 860000 - Wydział Edukacji | | a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 99.640,12 | 100.000,00 100.000,00 99.640,12 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 99,64% | |
| Powiat | | a: 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% | |
| | | c: 99.640,12 | 99.640,12 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2113702 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w szkołach podstawowych specjalnych | 549.600,00 2007 - 2011 | a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 99.640,12 | 100.000,00 100.000,00 99.640,12 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 99,64% | W 2007 r. zmodernizowano sanitariaty w Zespole Szkół Podstawowych Specjalnych nr 4. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 80104 - Przedszkola | | a: 500.000,00 b: 469.000,00 c: 463.341,84 | 500.000,00 469.000,00 463.341,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 98,79% | |
| 860000 - Wydział Edukacji | | a: 500.000,00 b: 469.000,00 c: 463.341,84 | 500.000,00 469.000,00 463.341,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 98,79% | |
| Gmina | | a: 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 469.000,00 | 469.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79% | |
| | | c: 463.341,84 | 463.341,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2113691 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w przedszkolach miejskich | 11.095.412,00 2007 - 2016 | a: 500.000,00 b: 469.000,00 c: 463.341,84 | 500.000,00 469.000,00 463.341,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 98,79% | W 2007 r. zmodernizowano sanitariaty w przedszkolach miejskich nr nr: 47, 89, 99, 110, 159, 165. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 80110 - Gimnazja | | a: 700.000,00 b: 700.000,00 c: 689.339,86 | 700.000,00 700.000,00 689.339,86 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 98,48% | |
| 860000 - Wydział Edukacji | | a: 700.000,00 b: 700.000,00 c: 689.339,86 | 700.000,00 700.000,00 689.339,86 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 98,48% | |
| Gmina | | a: 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48% | |
| | | c: 689.339,86 | 689.339,86 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2113651 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w gimnazjach | 8.300.400,00 2007 - 2016 | a: 700.000,00 b: 700.000,00 c: 689.339,86 | 700.000,00 700.000,00 689.339,86 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 98,48% | W 2007 r. zmodernizowano sanitariaty w gimnazjach nr nr: 1, 4, 20, 30. Zadanie będzie kontynuowane. |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80120 - Licea ogólnokształcące | | a: 3.225.000,00 | 3.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 3.361.000,00 | 3.361.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% | |
| | | c: 3.357.591,13 | 3.357.591,13 | 0,00 | 0,00 | | |
| 860000 - Wydział Edukacji | | a: 3.225.000,00 | 3.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 3.361.000,00 | 3.361.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% | |
| | | c: 3.357.591,13 | 3.357.591,13 | 0,00 | 0,00 | | |
| Powiat | | a: 3.225.000,00 | 3.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 3.361.000,00 | 3.361.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% | |
| | | c: 3.357.591,13 | 3.357.591,13 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2091692 - Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14 | 6.000.000,00 2006 - 2008 | a: 2.525.000,00 | 2.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | | W 2007 r. wykonano wymianę pokrycia dachu, okien, docieplenie ścian budynku pływalni. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | b: 2.525.000,00 | 2.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | c: 2.525.000,00 | 2.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2113662 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w liceach ogólnokształcących | 9.421.600,00 2007 - 2016 | a: 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | W 2007 r. zmodernizowano sanitariaty w liceach ogólnokształcących nr nr: IV, XXVI, XXIX, XXXIV, XXXV. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | b: 836.000,00 | 836.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59% | |
| | | c: 832.591,13 | 832.591,13 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80130 - Szkoły zawodowe | | a: 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% | |
| | | c: 198.930,13 | 198.930,13 | 0,00 | 0,00 | | |
| 860000 - Wydział Edukacji | | a: 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% | |
| | | c: 198.930,13 | 198.930,13 | 0,00 | 0,00 | | |
| Powiat | | a: 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% | |
| | | c: 198.930,13 | 198.930,13 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2113712 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych | 4.832.400,00 2007 - 2016 | a: 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | W 2007 r. zmodernizowano sanitariaty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 i 18. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | b: 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% | |
| | | c: 198.930,13 | 198.930,13 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | a: 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77% | |
| | | c: 391.089,58 | 391.089,58 | 0,00 | 0,00 | | |
| 860000 - Wydział Edukacji | | a: 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77% | |
| | | c: 391.089,58 | 391.089,58 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | a: 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97,14% | |
| | | c: 291.434,47 | 291.434,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| 860000 - Wydział Edukacji | | a: 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97,14% | |
| | | c: 291.434,47 | 291.434,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| Powiat | | a: 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97,14% | |
| | | c: 291.434,47 | 291.434,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2113672 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w ośrodkach szkolno-wychowawczych | 1.656.000,00 2007 - 2010 | a: 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | W 2007 r. zmodernizowano sanitariaty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych nr 1 i nr 2 oraz zaplecze sali gimnastycznej i natryski w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieusłyszących. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | b: 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97,14% | |
| | | c: 291.434,47 | 291.434,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | | a: 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% | |
| | | c: 99.655,11 | 99.655,11 | 0,00 | 0,00 | | |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|---|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 860000 - Wydział Edukacji | | a: 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% | |
| | | c: 99.655,11 | 99.655,11 | 0,00 | 0,00 | | |
| Powiat | | a: 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% | |
| | | b: 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: 99.655,11 | 99.655,11 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2113682 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego | 343.200,00 2007 - 2010 | a: 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% | W 2007 r. zmodernizowano sanitariaty w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | b: 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: 99.655,11 | 99.655,11 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | a: 60.206.522,00 | 59.206.522,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | b: 70.403.356,00 | 67.533.356,00 | 2.870.000,00 | 0,00 | 97,20% | |
| | | c: 68.432.702,08 | 66.094.367,40 | 2.338.334,68 | 0,00 | | |
| 560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 1.680.000,00 | 1.260.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 75,00% | |
| | | c: 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji | | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 1.680.000,00 | 1.260.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 75,00% | |
| | | c: 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 1.680.000,00 | 1.260.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 75,00% | |
| | | c: 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Powiat | | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% | |
| | | b: 1.680.000,00 | 1.260.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | | |
| | | c: 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2072692 - Opracowanie mapy akustycznej Łodzi | 2.997.296,00 2005 - 2008 | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% | Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2007 r. wyłoniono wykonawcę prac, podpisano umowę na opracowanie mapy akustycznej. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z zarządzeniem Nr 1449/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27.12.2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 1.260.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | b: 1.680.000,00 | 1.260.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | | |
| | | c: 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej | | a: 52.006.522,00 | 51.006.522,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | b: 60.268.522,00 | 57.818.522,00 | 2.450.000,00 | 0,00 | 97,43% | |
| | | c: 58.718.178,88 | 56.379.844,20 | 2.338.334,68 | 0,00 | | |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | a: 35.349.522,00 | 35.349.522,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 39.947.522,00 | 39.947.522,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | c: 39.943.602,53 | 39.943.602,53 | 0,00 | 0,00 | | |
| 590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej | | a: 35.349.522,00 | 35.349.522,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 39.947.522,00 | 39.947.522,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | c: 39.943.602,53 | 39.943.602,53 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gmina | | a: 35.349.522,00 | 35.349.522,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | b: 39.947.522,00 | 39.947.522,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: 39.943.602,53 | 39.943.602,53 | 0,00 | 0,00 | | |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|--|---|-----------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|----------|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2079271 - Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA | 243.126.221,00 | a: | 28.629.522,00 | 28.629.522,00 | 0,00 | 0,00 | | Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Funduszu Spójności. W 2007 r. zakończono roboty modernizacyjne na liniach 1- 4 biologicznego oczyszczania ścieków, automatykę dla całej oczyszczalni oraz wykonano roboty dodatkowe technologiczne na liniach 5 -7. Wykonano projekt budowlany dla instalacji termicznego przekształcania osadu i skratek. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Zarządzeniem Nr 1449/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27.12.2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego na kwotę 3.800.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | b: | 31.894.522,00 | 31.894.522,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | 2003 - 2010 | c: | 31.891.494,63 | 31.891.494,63 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2107311 - Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu | 23.111.621,00 | a: | 6.720.000,00 | 6.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | | W 2007 r. zakończono rozbiórkę stożka górnego ZKF 7.2. Wybrano wykonawcę naprawy i wzmocnienia ZKF 7.2. Realizowano sieć wody technologicznej oraz instalacji do odbioru osadów z wpustów ulicznych (roboty zakończy się w 2008 r.). Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 1.450.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | b: | 8.053.000,00 | 8.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | 2006 - 2010 | c: | 8.052.107,90 | 8.052.107,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90002 - Gospodarka odpadami | | a: | 14.657.000,00 | 14.657.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 91,77% |
| | | b: | 15.321.000,00 | 15.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: | 14.059.553,46 | 14.059.553,46 | 0,00 | 0,00 | | |
| 590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej | | a: | 14.657.000,00 | 14.657.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 91,77% |
| | | b: | 15.321.000,00 | 15.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: | 14.059.553,46 | 14.059.553,46 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gmina | | a: | 14.657.000,00 | 14.657.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 91,77% |
| | | b: | 15.321.000,00 | 15.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: | 14.059.553,46 | 14.059.553,46 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2107181 - Punkt dobrowolnego dostarczania odpadów (PDDO) | 3.000.000,00 | a: | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 99,95% |
| | | b: | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2007 - 2011 | c: | 169.922,70 | 169.922,70 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2107501 - Zagospodarowanie nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w Łodzi | 100.000.000,00 | a: | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 99,62% |
| | | b: | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2007 - 2012 | c: | 163.376,48 | 163.376,48 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2107441 - Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi | 190.000.000,00 | a: | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 98,12% |
| | | b: | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2007 - 2013 | c: | 98.120,00 | 98.120,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|---|---|--|---|---|-------------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2107301 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu | 7.054.430,00 2006 - 2009 | a: 3.000.000,00 b: 3.000.000,00 c: 2.999.784,16 | 3.000.000,00 3.000.000,00 2.999.784,16 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 99,99% | W 2007 r. prowadzono wstępną eksploatację sortowni i kompostowni wraz z nadzorem. Dokonano wyboru wykonawcy rozbudowy zaplecza socjalnego w sortowni. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 570.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 2080361 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 - ISPA | 88.709.154,00 2003 - 2009 | a: 10.887.000,00 b: 11.887.000,00 c: 10.628.350,12 | 10.887.000,00 11.887.000,00 10.628.350,12 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 89,41% | Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Funduszu Spójności. W 2007 r. zakończono budowę składowiska balastu. Przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną selektywnej zbiórki odpadów w mieście oraz zakupiono worki i pojemniki. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Zarządzeniem Nr 1449/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27.12.2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego na kwotę 1.000.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 90095 - Pozostała działalność | | a: 2.000.000,00 b: 5.000.000,00 c: 4.715.022,89 | 1.000.000,00 2.550.000,00 2.376.688,21 | 1.000.000,00 2.450.000,00 2.338.334,68 | 0,00 0,00 0,00 | 94,30% | |
| 590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej | | a: 2.000.000,00 b: 5.000.000,00 c: 4.715.022,89 | 1.000.000,00 2.550.000,00 2.376.688,21 | 1.000.000,00 2.450.000,00 2.338.334,68 | 0,00 0,00 0,00 | 94,30% | |
| Gmina | | a: 2.000.000,00 b: 5.000.000,00 c: 4.715.022,89 | 1.000.000,00 2.550.000,00 2.376.688,21 | 1.000.000,00 2.450.000,00 2.338.334,68 | 0,00 0,00 0,00 | 94,30% | |
| 2107621 - Realizacja Projektu demonstracyjnego "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra" | 3.525.000,00 2006 - 2009 | a: 0,00 b: 439.400,00 c: 311.446,41 | 0,00 339.400,00 311.446,41 | 0,00 100.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 70,88% | Zadanie współfinansowane środkami z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W 2007 r. wykonano nasadzenia roślinne na zbiornikach Zgierska i Teresy. Zakupiono przepływomierze dla monitoringu hydrologicznego rzeki Sokółki. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika Żabieniec. Prowadzono eksploatację nasadzeń wierzbowych w obszarze ograniczonego użytkowania GOŚ ŁAM. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 2107681 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokółki, etap I | 19.000.000,00 2004 - 2009 | a: 0,00 b: 1.030.000,00 c: 998.561,58 | 0,00 1.030.000,00 998.561,58 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 96,95% | W 2007 r. rozpoczęto budowę krytego koryta rzeki Sokółki. Wykonano dokumentację na odwodnienie w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fiołkowej. Wykonano przebudowę przyłącza kanalizacji deszczowej do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dojazdowej 5/7. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 2080131 - Program małej retencji zadanie 1 i 2 | 7.000.000,00 2001 - 2010 | a: 1.000.000,00 b: 1.100.000,00 c: 997.633,18 | 1.000.000,00 1.100.000,00 997.633,18 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 90,69% | W 2007 r. wprowadzono zmiany do dokumentacji budowlanej dla zbiornika retencyjnego suchego "Wycieczkowa" zgodnie z ustaleniami z Radą Osiedla oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Wykonano zbiornik retencyjny Rzemieślnicza-Dolny na rzece Olechówce". Zadanie będzie kontynuowane. |
| 2079881 - Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek" | 10.000.000,00 2005 - 2011 | a: 1.000.000,00 b: 2.430.600,00 c: 2.407.381,72 | 0,00 80.600,00 69.047,04 | 1.000.000,00 2.350.000,00 2.338.334,68 | 0,00 0,00 0,00 | 99,04% | Poniesione wydatki stanowią koszty utrzymania składowiska (podatki, opłata za energię elektryczną, opłata za odcieki i deratyzację). W 2007 r. wywieziono ok. 24.500 ton odpadów komunalnych na wysypisko w Krośniewicach. Zadanie będzie kontynuowane. |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 830000 - Zarząd Dróg i Transportu | | a: 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 8.454.834,00 | 8.454.834,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | c: 8.454.523,20 | 8.454.523,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | c: 1.579.690,13 | 1.579.690,13 | 0,00 | 0,00 | | |
| 830000 - Zarząd Dróg i Transportu | | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | c: 1.579.690,13 | 1.579.690,13 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gmina | | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | c: 1.579.690,13 | 1.579.690,13 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2111331 - Budowa oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki, Piotrkowska, Gościńiec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszevska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawnia (kontynuacja zadania kod 2089751) | 1.930.000,00 2007 - 2008 | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | W 2007 r. wybudowano oświetlenie: w ul. Gościńiec - 13 punktów świetlnych; w ul. Biwakowej - 20 punktów świetlnych; w ul. Nery - 8 punktów świetlnych; w ul. Ustronnej - 7 punktów świetlnych; w ul. Uprawnej - 12 punktów świetlnych; w ul. Serwituty - 21 punktów świetlnych. Wykonanie obejmuje również wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 1.056.678 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | b: 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: 1.579.690,13 | 1.579.690,13 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90095 - Pozostała działalność | | a: 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 6.874.834,00 | 6.874.834,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | c: 6.874.833,07 | 6.874.833,07 | 0,00 | 0,00 | | |
| 830000 - Zarząd Dróg i Transportu | | a: 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 6.874.834,00 | 6.874.834,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | c: 6.874.833,07 | 6.874.833,07 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gmina | | a: 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 6.874.834,00 | 6.874.834,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | c: 6.874.833,07 | 6.874.833,07 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2111401 - Przebudowa podstacji trakcji tramwajowej wraz z liniami zasilającymi przy ul. 1-go Maja 58 (kontynuacja zadania kod 2088551) | 5.250.000,00 2007 - 2008 | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | W 2007 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 1.355.345 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | b: 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2089821 - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I | 55.474.734,00 2006 - 2009 | a: 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | W 2007 r. ułożono tor na dl. 1,8km. Etap I – odc. Wólczajska-kładka, Etap II – odc. Wólczajska –Al.Kościuszki. Prace wykonano w koordynacji z robotami związanymi z budową ŁTR na węźle Mickiewicza-Kościuszki. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | b: 5.374.834,00 | 5.374.834,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: 5.374.833,07 | 5.374.833,07 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | a: 27.995.783,00 | 27.995.783,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 29.458.074,00 | 29.458.074,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | c: 29.454.968,64 | 29.454.968,64 | 0,00 | 0,00 | | |
| 390000 - Wydział Urbanistyki i Architektury | | a: 22.707.783,00 | 22.707.783,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 24.170.074,00 | 24.170.074,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | c: 24.166.968,64 | 24.166.968,64 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92118 - Muzea | | a: 22.707.783,00 | 22.707.783,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 24.170.074,00 | 24.170.074,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | c: 24.166.968,64 | 24.166.968,64 | 0,00 | 0,00 | | |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|--|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 390000 - Wydział Urbanistyki i Architektury | | a: 22.707.783,00 | 22.707.783,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 24.170.074,00 | 24.170.074,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | c: 24.166.968,64 | 24.166.968,64 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gmina | | a: 22.707.783,00 | 22.707.783,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 24.170.074,00 | 24.170.074,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | c: 24.166.968,64 | 24.166.968,64 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037361 - Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu. | 50.000,00 2006 - 2007 | a: 9.120.000,00 | 9.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | W 2007r. sfinansowano zakup drewnianego budynku przy ul. Żeromskiego 68 na potrzeby skansenu. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/488/07 z dn. 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 40.000 zł. |
| | | b: 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037281 - Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera. | 29.641.105,00 2004 - 2008 | a: 11.959.080,00 | 11.959.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2007 r. kontynuowano roboty budowlane obejmujące : budynek "D", elewacje bud. "A" i "C", skansen oraz zagospodarowanie terenu. Rozpoczęt remont łaźni. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1449/V/07 z dn. 27.12.2007r. nie wygasają w 2007r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 6.042.256 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | b: 22.491.371,00 | 22.491.371,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: 22.491.369,28 | 22.491.369,28 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037231 - Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii | 6.816.900,00 2004 - 2008 | a: 1.628.703,00 | 1.628.703,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% | W 2007 r. prowadzono prace związane z adaptacją budynku dawnej stajni przy Pałacu Scheiblera na cele administracyjne. Wykonano zabezpieczenie konserwatorskie elementów drewnianych oraz modernizację monitoringu Pałacu. Zadanie będzie kontynuowane. |
| | | b: 1.628.703,00 | 1.628.703,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: 1.625.599,36 | 1.625.599,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| 650000 - Wydział Kultury | | a: 5.288.000,00 | 5.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 5.288.000,00 | 5.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | c: 5.288.000,00 | 5.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92106 - Teatry | | a: 5.288.000,00 | 5.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 5.288.000,00 | 5.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | c: 5.288.000,00 | 5.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 650240 - Teatr Muzyczny | | a: 5.288.000,00 | 5.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 5.288.000,00 | 5.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | c: 5.288.000,00 | 5.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gmina | | a: 5.288.000,00 | 5.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 5.288.000,00 | 5.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | c: 5.288.000,00 | 5.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2082241 - Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181) | 36.045.800,00 2004 - 2010 | a: 5.288.000,00 | 5.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | Zadanie w trakcie realizacji. W 2007 roku zdemontowano urządzenia sceniczne, przygotowano powierzchnie magazynowe na dekoracje teatralne, rozpoczęto roboty budowlane. |
| | | b: 5.288.000,00 | 5.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: 5.288.000,00 | 5.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 - Kultura fizyczna i sport | | a: 36.359.100,00 | 36.359.100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 24.237.193,00 | 24.237.193,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% | |
| | | c: 24.185.335,45 | 24.185.335,45 | 0,00 | 0,00 | | |
| 170000 - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji | | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% | |
| | | c: 13.149.230,88 | 13.149.230,88 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92601 - Obiekty sportowe | | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% | |
| | | c: 13.149.230,88 | 13.149.230,88 | 0,00 | 0,00 | | |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|--|---|---|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 170000 - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji | | a: 0,00 b: 13.200.000,00 c: 13.149.230,88 | 0,00 13.200.000,00 13.149.230,88 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 99,62% | |
| Gmina | | a: 0,00 b: 13.200.000,00 c: 13.149.230,88 | 0,00 13.200.000,00 13.149.230,88 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 99,62% | |
| 2126601 - Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi - al.Unii 2 | 42.721.530,00 2007 - 2009 | a: 0,00 b: 13.200.000,00 c: 13.149.230,88 | 0,00 13.200.000,00 13.149.230,88 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 99,62% | Zadanie przejęte do realizacji z Wydziału Sportu. Kontynuowano roboty budowlane przy współudziale finansowym Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W lipcu 2007 r. zawarto porozumienie pomiędzy Konsorcjum Firm: Varitex S.A., Mostostal Puławy S.A. a Miastem Łódź o odstąpieniu od umowy o wykonanie stanu surowego otwartego budowy hali. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, budowę pierścienia obwodowego i jego sprężanie zlecono Firmie Skanska S.A. W 2007 r. wykonywano roboty budowlane w zakresie konstrukcji żelbetowych i stalowych. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 988.900 zł. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 870000 - Wydział Sportu | | a: 36.359.100,00 b: 11.037.193,00 c: 11.036.104,57 | 36.359.100,00 11.037.193,00 11.036.104,57 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 99,99% | |
| 92601 - Obiekty sportowe | | a: 34.559.100,00 b: 5.147.373,00 c: 5.147.372,67 | 34.559.100,00 5.147.373,00 5.147.372,67 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 100,00% | |
| 870000 - Wydział Sportu | | a: 34.559.100,00 b: 5.147.373,00 c: 5.147.372,67 | 34.559.100,00 5.147.373,00 5.147.372,67 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 100,00% | |
| Gmina | | a: 34.559.100,00 b: 5.147.373,00 c: 5.147.372,67 | 34.559.100,00 5.147.373,00 5.147.372,67 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 100,00% | |
| 2119261 - Modernizacja boisk piłkarskich na stadionach przy al. Unii 2 i al. Piłsudskiego 138 | 6.000.000,00 2006 - 2007 | a: 4.570.000,00 b: 4.570.000,00 c: 4.570.000,00 | 4.570.000,00 4.570.000,00 4.570.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 100,00% | W 2007 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano podgrzewane elektrycznie boiska piłkarskie wraz z instalacją nawadniania i odprowadzenia wód opadowych (instalacją drenażu). |
| 2099801 - Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi - al. Unii 2 | 54.072.719,00 2000 - 2007 | a: 29.839.100,00 b: 427.373,00 c: 427.372,67 | 29.839.100,00 427.373,00 427.372,67 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 100,00% | Inwestycja współfinansowana środkami Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W I półroczu 2007 r. kontynuowano prace dotyczące I etapu budowy hali w zakresie konstrukcji żelbetowych i stalowych. Zadanie przejęte do realizacji przez Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji. |
| 2099921 - Modernizacja stadionu i obiektów AZS | 19.000.000,00 2004 - 2007 | a: 150.000,00 b: 150.000,00 c: 150.000,00 | 150.000,00 150.000,00 150.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. W 2007 r. wykonano ukształtowanie terenu skarpy wraz z zabezpieczeniem płytami ażurowymi betonowymi i uzupełnienie nawierzchni pomiędzy skarpa a bieżnią stadionu tłuczniem kamiennym i częściowe oświetlenie stadionu. Inwestycja współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|---|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | | a: 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 5.889.820,00 | 5.889.820,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | c: 5.888.731,90 | 5.888.731,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| 870000 - Wydział Sportu | | a: 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 5.889.820,00 | 5.889.820,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | c: 5.888.731,90 | 5.888.731,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gmina | | a: 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 5.889.820,00 | 5.889.820,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | c: 5.888.731,90 | 5.888.731,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2105981 - Lodowiska dla Łodzi | 2.700.000,00 | a: 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | Zadanie zostało zrealizowane. W 2007 r. zakupiono lodowiska przenośne umiejscowione na terenie Widzewskiej Górki i na Starym Rynku oraz ich wyposażenie w postaci trybun, oświetlenia, kontenerów, kas, namiotów składanych. W ramach w/w środków wykonano również dokumentację techniczną modernizacji lodowiska "Retkinia" przy ul. Popiełuszki 13 b. |
| | 2006 - 2007 | b: 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | |
| | | c: 2.048.912,90 | 2.048.912,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2119371 - Termomodernizacja Hali Sportowej - ul. ks. Skorupki | 8.535.943,00 | a: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 3.418.975 zł. Zadanie współfinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz EkoFunduszu. |
| | 2003 - 2008 | b: 3.839.820,00 | 3.839.820,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | c: 3.839.819,00 | 3.839.819,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego | | a: 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 108.740.000,00 | 108.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | c: 108.736.964,00 | 108.736.964,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 - Administracja publiczna | | a: 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00% |
| | | b: 108.740.000,00 | 108.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: 108.736.964,00 | 108.736.964,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem | | a: 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00% |
| | | b: 108.740.000,00 | 108.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: 108.736.964,00 | 108.736.964,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75095 - Pozostała działalność | | a: 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00% |
| | | b: 108.740.000,00 | 108.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: 108.736.964,00 | 108.736.964,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem | | a: 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00% |
| | | b: 108.740.000,00 | 108.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c: 108.736.964,00 | 108.736.964,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gmina | | a: 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b: 108.740.000,00 | 108.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | c: 108.736.964,00 | 108.736.964,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2116251 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakł. oraz objęcie udziałów w Sp.z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu ref. 4D-kontynuacja zad. z 2006r, kod 2096621 | 37.950.000,00 | a: 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | W 2007 r. Miasto Łódź w podwyższonym kapitale Spółki w zamian za wkład pieniężny objęło 6.200 nowych udziałów po 2.500 zł w łącznej kwocie 15.500.000 zł Przekazane przez Miasto środki wykorzystywane są na modernizację lotniska m.in. rozbudowę drogi startowej, zakup i montaż systemu alarmowego, modernizację parkingu i ogrodzenia, dokumentację i wydatki związane z budową Terminala III. |
| | 2004 - 2007 | b: 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | c: 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Klasyfikacja i treść zadania | Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia | Nakłady ogółem | z budżetu miasta | Dotacje z własnych funduszy | Inne | % c:b | Opis |
|---|---|---|--|--|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2118031 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji rozbudowy terenów konferencyjno-targowych | 2.400.000,00 2007 - 2007 | a: 500.000,00 b: 2.400.000,00 c: 2.400.000,00 | 500.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 | 500.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% W 2007 r. Miasto Łódź w podwyższonym kapitale Spółki w zamian za wkład pieniężny objęło 24.000 nowych udziałów o wartości 100 zł każdy na łączną kwotę 2.400.000 zł. Przekazane przez Miasto środki przeznaczone są na sfinansowanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową terenów konferencyjno - targowych przy ul. Stefanowskiego. |
| 2118091 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższ. kapit.zakład. oraz objęcie udziałów w kapit.zakład.Łódz.Reg.Parku Nauk-Technolog.Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Inkubatora Naukowo-Technologicznego w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym | 5.000.000,00 2007 - 2011 | a: 0,00 b: 2.340.000,00 c: 2.340.000,00 | 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00 | 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% W 2007 r. Miasto Łódź w podwyższonym kapitale Spółki w zamian za wkład pieniężny objęło 2.340 udziałów po 1.000 zł każdy w łącznej kwocie 2.340.000 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie udziału własnego Spółki w realizacji zadań zgłoszonych do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach tego projektu realizowana jest rozbudowa budynku biurowego Inkubator oraz budowa dwukondygnacyjnego budynku Centrum Badawczego Zaawansowanych Technologii, w którym znajdować się będzie hala badawczo - produkcyjna oraz laboratoria wraz z zapleciami. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 2118071 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o." w zamian za wkład pieniężny | 52.500.000,00 2007 - 2007 | a: 0,00 b: 52.500.000,00 c: 52.496.964,00 | 0,00 52.500.000,00 52.496.964,00 | 0,00 52.500.000,00 52.496.964,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 99,99% W 2007 r. Miasto Łódź w podwyższonym kapitale Spółki w zamian za wkład pieniężny objęło 7.228 nowych udziałów o wartości 7.263 zł każdy o łącznej wartości 52.496.964 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektu Łódzki Tramwaj Regionalny. |
| 2118081 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" z przeznaczeniem na rozbudowę Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta | 145.301.340,00 2007 - 2012 | a: 0,00 b: 35.000.000,00 c: 35.000.000,00 | 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 | 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie: udziału własnego Spółki w realizacji zadań zgłoszonych do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zadań ujętych we wniosku aplikacyjnym do Kontraktu Wojewódzkiego na 2007 rok oraz zadania w zakresie budowy zaplecza technicznej obsługi i zaopatrzenia samolotów. W zamian za przekazany w 2007 r. wkład pieniężny w wysokości 35.000.000 zł. Miasto Łódź objęło 14.000 nowych udziałów o wartości 2.500 zł każdy. Zadanie będzie kontynuowane. |
| 2118041 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo -Technologicznego Spółki z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji rozbudowy Parku | 1.000.000,00 2007 - 2007 | a: 500.000,00 b: 1.000.000,00 c: 1.000.000,00 | 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 | 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00% W 2007 r. Miasto Łódź w podwyższonym kapitale Spółki w zamian za wkład pieniężny objęło łącznie 1.000 nowych udziałów o wartości 1.000 zł każdy, o łącznej wartości 1.000.000 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie dokumentacji rozbudowy Parku, w tym na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej, studium wykonalności i dokumentacji projektowej. |
| Ogółem: | | a: 336.704.453,00 b: 460.827.053,00 c: 454.099.381,14 | 336.704.453,00 460.827.053,00 451.761.046,46 | 335.704.453,00 457.957.053,00 451.761.046,46 | 1.000.000,00 2.870.000,00 2.338.334,68 | 0,00 0,00 0,00 | 98,54% |

Objaśnienia :

- a - budżet uchwalony na rok 2007
- b - budżet po zmianach n.d. 31-12-2007
- c - wykonanie za rok 2007