

Wykonanie
budżetu Miasta Łodzi za rok 2007
Wydatki majątkowe - zadania jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Inwestycje na realizację określonych zadań w roku budżetowym oraz dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych		a: 126.981.109,00	126.444.330,00	536.779,00	0,00		
		b: 138.347.838,00	137.818.372,00	501.779,00	27.687,00	95,50%	
		c: 132.125.114,86	131.673.812,42	423.616,44	27.686,00		
020 - Leśnictwo		a: 212.613,00	162.613,00	50.000,00	0,00		
		b: 376.604,00	261.604,00	115.000,00	0,00	99,90%	
		c: 376.234,17	261.274,17	114.960,00	0,00		
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 212.613,00	162.613,00	50.000,00	0,00		
		b: 376.604,00	261.604,00	115.000,00	0,00	99,90%	
		c: 376.234,17	261.274,17	114.960,00	0,00		
02001 - Gospodarka leśna		a: 212.613,00	162.613,00	50.000,00	0,00		
		b: 376.604,00	261.604,00	115.000,00	0,00	99,90%	
		c: 376.234,17	261.274,17	114.960,00	0,00		
560010 - Leśnictwo Miejskie - Łódź		a: 212.613,00	162.613,00	50.000,00	0,00		
		b: 376.604,00	261.604,00	115.000,00	0,00	99,90%	
		c: 376.234,17	261.274,17	114.960,00	0,00		
Gmina		a: 212.613,00	162.613,00	50.000,00	0,00		
		b: 376.604,00	261.604,00	115.000,00	0,00	99,90%	
		c: 376.234,17	261.274,17	114.960,00	0,00		
2073241 - Urządzenie parku leśnego Lublinek	375.000,00	a: 206.613,00	156.613,00	50.000,00	0,00		Zadanie zostało zakończone. W 2007 r. wykonano: remont stawu Bielice, pielęgnację zieleni niskiej na pow. ok. 30 ha, pielęgnację oraz uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na pow. ponad 6 ha, nowe nasadzenia drzew i krzewów na pow. 4,4 ha, uzupełnienie elementów zagospodarowania rekreacyjnego oraz urządzenie i zagospodarowanie miejsca rekreacji czynnej, wykonanie 3 miejsc postojowych dla samochodów, poidła dla zwierząt oraz brodu kamiennego.
	2005 - 2007	b: 231.613,00	156.613,00	75.000,00	0,00	99,92%	
		c: 231.417,77	156.417,77	75.000,00	0,00		
2073711 - Doposażenie rekreacyjnego zagospodarowania lasu komunalnego Lublinek	43.151,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nowe elementy zagospodarowania rekreacyjnego, tj. 17 ławostolów, 22 ławki, miejsce do rozpalania ognia, tor rowerowy, blokady kamienne (15 głazów) oraz zakupiono i wystawiono 25 koszy na śmieci. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Lublinek - Pienista.
	2007 - 2007	b: 43.151,00	43.151,00	0,00	0,00	99,92%	
		c: 43.116,82	43.116,82	0,00	0,00		
2073561 - Odbudowa przepustu z piętrzeniem oraz odmulenie stawu na rzece Bzurze - działka 62/1, obr. geod. B-19	109.800,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonano: odmulenie zbiornika wodnego o powierzchni lustra wody 0,22 ha, odbudowę przepustu z piętrzeniem, usunięto zagrożenia budowlane i wykonano rekultywację terenu pogorzelska po zabudowie - w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, wykonano pielęgnację zieleni wokół zbiornika.
	2006 - 2007	b: 95.840,00	55.840,00	40.000,00	0,00	99,96%	
		c: 95.800,00	55.840,00	39.960,00	0,00		
2073441 - Zakup zestawu komputerowego	6.000,00	a: 6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b: 6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	98,33%	
		c: 5.899,58	5.899,58	0,00	0,00		
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		a: 2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00		
		b: 2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 2.569.999,80	2.569.999,80	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00		
		b: 2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 2.569.999,80	2.569.999,80	0,00	0,00		
40095 - Pozostała działalność		a: 2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00		
		b: 2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 2.569.999,80	2.569.999,80	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00		
		b: 2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 2.569.999,80	2.569.999,80	0,00	0,00		
Gmina		a: 2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00		
		b: 2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 2.569.999,80	2.569.999,80	0,00	0,00		
2107431 - Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi (ESCO-Łódź)	7.300.000,00 2007 - 2008	a: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		Środki zostały przekazane do Wydziału Edukacji na wykonanie audytów energetycznych budynków przekazanych do programu pilotażowego. Audyty wykonano.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2107391 - Przebudowa ciepłociągu w rejonie Łódź Olechów	2.620.000,00 2006 - 2007	a: 2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. W 2007 r. przebudowano sieć ciepłą w rejonie ul. Transmisyjnej i projektowanej ul. Śląskiej w Łodzi z rur preizolowanych od komory K-4463 do włączenia w istniejącą sieć kanałową.
		b: 2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 2.569.999,80	2.569.999,80	0,00	0,00		
600 - Transport i łączność		a: 28.028.880,00	28.028.880,00	0,00	0,00		
		b: 29.393.990,00	29.393.990,00	0,00	0,00	97,57%	
		c: 28.679.691,33	28.679.691,33	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.212.046,00	1.212.046,00	0,00	0,00	99,67%	
		c: 1.207.997,42	1.207.997,42	0,00	0,00		
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.212.046,00	1.212.046,00	0,00	0,00	99,67%	
		c: 1.207.997,42	1.207.997,42	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.212.046,00	1.212.046,00	0,00	0,00	99,67%	
		c: 1.207.997,42	1.207.997,42	0,00	0,00		
Gmina		a: 1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.212.046,00	1.212.046,00	0,00	0,00	99,67%	
		c: 1.207.997,42	1.207.997,42	0,00	0,00		
2117551 - Przebudowa nawierzchni ul. Jasne Błonia wraz z odwodnieniem. Wykonanie projektu przebudowy nawierzchni ul. Jasne Błonia.	25.000,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację techniczną na budowę ulicy. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.
		b: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
2117411 - Przebudowa nawierzchni ul. Robotnicze wraz z odwodnieniem	640.000,00 2007 - 2008	a: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		W 2007 r. wykonano dokumentację techniczną na budowę ulicy. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	99,84%	
		c: 29.951,00	29.951,00	0,00	0,00		
2117611 - Przebudowa chodnika dla pieszych na odcinku ul. Powstańców Wielkopolskich do placu zabaw przy ul. Tybury 9A.	12.000,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Ułożono 91,5 m2 chodnika wraz z krawężnikami. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
		b: 12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	99,93%	
		c: 11.991,02	11.991,02	0,00	0,00		
2117601 - Poszerzenie pasa ruchu na ul. Odolanowskiej na wysokości zaplecza sklepu ul. Powstańców Wielkopolskich 2.	10.000,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
		b: 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
2117591 - Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Osiedlowej od ul. Rybnej do przejścia do Przedszkola Miejskiego Nr 22 przy ul. Rybnej 20.	15.000,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Przełożono nawierzchnię z trylinki na pow. 140 m2 oraz ułożono 30 m2 chodnika.
		b: 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	99,97%	
		c: 14.995,75	14.995,75	0,00	0,00		Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2117581 - Wykonanie chodników pomiędzy osiedlami bloków po południowej stronie osiedla Liściasta.	18.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 18.000,00 c: 17.783,94	0,00 18.000,00 17.783,94	0,00 18.000,00 17.783,94	0,00 0,00 0,00	0,00 98,80%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.
2117571 - Budowa chodnika przy ul. Pasiecznej.	5.046,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 5.046,00 c: 5.002,66	0,00 5.046,00 5.002,66	0,00 5.046,00 5.002,66	0,00 0,00 0,00	0,00 99,14%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.
2117561 - Budowa chodnika biegnącego przez dębowy las w rejonie ulic: Wiankowa, Nastrojowa i Al. Sikorskiego.	22.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 22.000,00 c: 19.643,10	0,00 22.000,00 19.643,10	0,00 22.000,00 19.643,10	0,00 0,00 0,00	0,00 89,29%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.
2117391 - Przebudowa nawierzchni ul. Gontyny wraz z odwodnieniem	550.000,00 2007 - 2008	a: 25.000,00 b: 25.000,00 c: 24.644,00	25.000,00 25.000,00 24.644,00	25.000,00 25.000,00 24.644,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,58%	W 2007 r. wykonano dokumentację techniczną na budowę ulicy. Zadanie będzie kontynuowane.
2117361 - Przebudowa nawierzchni ul. Sobótki wraz z odwodnieniem	550.000,00 2007 - 2007	a: 550.000,00 b: 550.000,00 c: 549.360,37	550.000,00 550.000,00 549.360,37	550.000,00 550.000,00 549.360,37	0,00 0,00 0,00	0,00 99,88%	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację techniczną budowy, wykonano nowe nawierzchnie z mieszanki mineralno - asfaltowej o pow. 570 m2 oraz z kostki brukowej o pow. 1.504 m2, w tym chodniki i zatoki parkingowe. Wybudowano 5 szt. wpustów deszczowych wraz z regulacją istniejących studzienek kanalizacyjnych i deszczowych.
2101511 - Budowa nawierzchni w ul. Kotarbińskiego wraz z odwodnieniem	840.000,00 2006 - 2007	a: 400.000,00 b: 400.000,00 c: 399.891,71	400.000,00 400.000,00 399.891,71	400.000,00 400.000,00 399.891,71	0,00 0,00 0,00	0,00 99,97%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2007 r. wybudowano 163 mł drogi wraz z chodnikami i wjazdami do posesji, przebudowano istniejącą nawierzchnię bitumiczną o pow. 159,50 m2, wykonano 5 szt. wpustów deszczowych oraz wyregulowano i wymieniono 10 szt. studzienek kanalizacyjnych.
2101501 - Budowa nawierzchni ul. Banachiewicza wraz z odwodnieniem	1.060.000,00 2006 - 2007	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 99.733,87	100.000,00 100.000,00 99.733,87	100.000,00 100.000,00 99.733,87	0,00 0,00 0,00	0,00 99,73%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 674 m2 chodnika.
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 3.885.000,00 b: 4.027.000,00 c: 3.813.752,30	3.885.000,00 4.027.000,00 3.813.752,30	3.885.000,00 4.027.000,00 3.813.752,30	0,00 0,00 0,00	0,00 94,70%	
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 3.885.000,00 b: 4.027.000,00 c: 3.813.752,30	3.885.000,00 4.027.000,00 3.813.752,30	3.885.000,00 4.027.000,00 3.813.752,30	0,00 0,00 0,00	0,00 94,70%	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 3.885.000,00 b: 4.027.000,00 c: 3.813.752,30	3.885.000,00 4.027.000,00 3.813.752,30	3.885.000,00 4.027.000,00 3.813.752,30	0,00 0,00 0,00	0,00 94,70%	
Gmina		a: 3.885.000,00 b: 4.027.000,00 c: 3.813.752,30	3.885.000,00 4.027.000,00 3.813.752,30	3.885.000,00 4.027.000,00 3.813.752,30	0,00 0,00 0,00	0,00 94,70%	
2095971 - Odwodnienie ul. Olimpijskiej w rejonie 9 A	35.000,00 2007 - 2007	a: 35.000,00 b: 35.000,00 c: 34.855,40	35.000,00 35.000,00 34.855,40	35.000,00 35.000,00 34.855,40	0,00 0,00 0,00	0,00 99,59%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację techniczną oraz 2 wpusty uliczne.
2095961 - Budowa drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta	3.000.000,00 2006 - 2007	a: 2.800.000,00 b: 2.800.000,00 c: 2.800.000,00	2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00	2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2007 r. wykonano dokumentację techniczną i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 2.800.000 zł.
2096481 - Modernizacja chodnika po parzystej stronie ul. Armii Krajowej od Nr 32 do zakrętu przy wewnętrznej ul. Maratońskiej	35.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 35.000,00 c: 0,00	0,00 35.000,00 0,00	0,00 35.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00%	W 2007 r. zadanie nie było realizowane z uwagi na nieuregulowany stan prawny terenu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2096341 - Budowa ul. Wł. Króla	500.000,00	a: 60.000,00 b: 60.000,00 c: 24.400,00	60.000,00 60.000,00 24.400,00	60.000,00 60.000,00 24.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Wykonano koncepcję drogi w ul. Wł. Króla. Dokumentacja techniczna zostanie wykonana po regulacji stanu prawnego działek, które będą wchodziły w pas drogowy.
2096021 - Przebudowa ul. Małej i Placu Barlickiego	807.000,00	a: 400.000,00 b: 457.000,00 c: 377.896,15	400.000,00 457.000,00 377.896,15	400.000,00 457.000,00 377.896,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano ul. Małą na odcinku od posesji nr 7 do ul. 6 Sierpnia oraz Plac Barlickiego. Inwestycja dofinansowana środkami Rady Osiedla Stare Polesie.
2095981 - Odwodnienie ul. Dożynkowej	590.000,00	a: 590.000,00 b: 590.000,00 c: 556.918,42	590.000,00 590.000,00 556.918,42	590.000,00 590.000,00 556.918,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano kanał deszczowy w ul. Rąbieńskiej na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Dożynkowej dla potrzeb odwodnienia ul. Dożynkowej.
2096511 - Odwodnienie ul. Filomatów	50.000,00	a: 0,00 b: 50.000,00 c: 19.682,33	0,00 50.000,00 19.682,33	0,00 50.000,00 19.682,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 2 wpusty uliczne.
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 1.261.000,00 b: 1.784.947,00 c: 1.694.588,85	1.261.000,00 1.784.947,00 1.694.588,85	1.261.000,00 1.784.947,00 1.694.588,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,94%
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 1.261.000,00 b: 1.784.947,00 c: 1.694.588,85	1.261.000,00 1.784.947,00 1.694.588,85	1.261.000,00 1.784.947,00 1.694.588,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,94%
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 1.261.000,00 b: 1.784.947,00 c: 1.694.588,85	1.261.000,00 1.784.947,00 1.694.588,85	1.261.000,00 1.784.947,00 1.694.588,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,94%
Gmina		a: 1.261.000,00 b: 1.784.947,00 c: 1.694.588,85	1.261.000,00 1.784.947,00 1.694.588,85	1.261.000,00 1.784.947,00 1.694.588,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,94%
2118121 - Budowa chodnika w rejonie ulic: Społeczna-Ogniskowa-Kurczaki	61.000,00	a: 0,00 b: 61.000,00 c: 60.998,00	0,00 61.000,00 60.998,00	0,00 61.000,00 60.998,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 120 mb chodnika. Inwestycja dofinansowana środkami Rady Osiedla Chojny.
2108841 - Budowa parkingu przy ul. Kadłubka 11/19 do 21/29	75.380,00	a: 150.000,00 b: 75.380,00 c: 75.379,17	150.000,00 75.380,00 75.379,17	150.000,00 75.380,00 75.379,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 20 miejsc postojowych.
2108801 - Przebudowa ul. Keniżanki wraz z odwodnieniem	608.000,00	a: 550.000,00 b: 608.000,00 c: 607.999,89	550.000,00 608.000,00 607.999,89	550.000,00 608.000,00 607.999,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano drogę długości ok 300 mb oraz chodniki i wjazdy do posesji.
2108791 - Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rej. ul. Św. Franciszka	314.000,00	a: 161.000,00 b: 314.000,00 c: 232.711,11	161.000,00 314.000,00 232.711,11	161.000,00 314.000,00 232.711,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	W 2007 r. wykonano odwodnienie drogi dojazdowej oraz część konstrukcji drogi. Inwestycja dofinansowana środkami Rady Osiedla Rokicie. Zadanie będzie kontynuowane.
2108611 - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ul. Życzliwej	20.000,00	a: 0,00 b: 20.000,00 c: 18.000,00	0,00 20.000,00 18.000,00	0,00 20.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.
2108301 - Budowa ulic: Błędownskiej, Libijskiej, Kaktusowej, Kawowej z odwodnieniem	996.320,00	a: 400.000,00 b: 396.320,00 c: 391.911,62	400.000,00 396.320,00 391.911,62	400.000,00 396.320,00 391.911,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. W 2007 r. wykonano odwodnienie, nawierzchnię z kostki betonowej w ul. Błędownskiej, Libijskiej, Kaktusowej i Kawowej oraz docelową organizację ruchu w ul. Szkoły Orłąt.
2118161 - Opracowanie dokumentacji i przebudowa chodnika przy ul. Podgórznej 57a pomiędzy ul. Podgórną a Krochmalną	42.300,00	a: 0,00 b: 42.300,00 c: 40.680,01	0,00 42.300,00 40.680,01	0,00 42.300,00 40.680,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 90 mb chodnika. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.
2118271 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w ul. Arabskiej.	30.000,00	a: 0,00 b: 30.000,00 c: 29.000,00	0,00 30.000,00 29.000,00	0,00 30.000,00 29.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2118261 - Opracowanie projektu technicznego budowy parkingu na ul. Cieszyńskiej przy ul. Cieszkowskiego wzdłuż pawilonów usługowych.	10.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 10.000,00 c: 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.
2118191 - Opracowanie dokumentacji i budowa dojazdu od ul. Odyńca do posesji przy ul. Naruszewicza 53	72.947,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 72.947,00 c: 72.910,75	0,00 72.947,00 72.910,75	0,00 72.947,00 72.910,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,95%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 75 mb drogi. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.
2118181 - Opracowanie dokumentacji i budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Gojawczyńskiej 19	155.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 155.000,00 c: 154.998,30	0,00 155.000,00 154.998,30	0,00 155.000,00 154.998,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 110 mb drogi. Inwestycja dofinansowana środkami Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa.
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 1.546.000,00 b: 1.554.000,00 c: 1.551.341,05	1.546.000,00 1.554.000,00 1.551.341,05	1.546.000,00 1.554.000,00 1.551.341,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,83%	
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 1.546.000,00 b: 1.554.000,00 c: 1.551.341,05	1.546.000,00 1.554.000,00 1.551.341,05	1.546.000,00 1.554.000,00 1.551.341,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,83%	
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 1.546.000,00 b: 1.554.000,00 c: 1.551.341,05	1.546.000,00 1.554.000,00 1.551.341,05	1.546.000,00 1.554.000,00 1.551.341,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,83%	
Gmina		a: 1.546.000,00 b: 1.554.000,00 c: 1.551.341,05	1.546.000,00 1.554.000,00 1.551.341,05	1.546.000,00 1.554.000,00 1.551.341,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,83%	
2122061 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pasaży pomiędzy ul. Zbiorczą a Al. Śmigłego-Rydza z oświetleniem parkowym oraz chodnikiem 3 m.	12.500,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 12.500,00 c: 12.498,90	0,00 12.500,00 12.498,90	0,00 12.500,00 12.498,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew
2110541 - Budowa drogi dojazdowej między ulicami Milionową i Lodową.	702.000,00 2007 - 2007	a: 586.000,00 b: 702.000,00 c: 701.915,24	586.000,00 702.000,00 701.915,24	586.000,00 702.000,00 701.915,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,99%	Zadanie zostało zrealizowane.
2126921 - Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	29.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 29.000,00 c: 26.997,97	0,00 29.000,00 26.997,97	0,00 29.000,00 26.997,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 93,10%	Zadanie zostało zrealizowane.
2122071 - Opracowanie koncepcji układu drogowego dla ul. Szelburg-Zarembiny na odc. od ul. Gajcego do Skautów Łódzkich	3.500,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 3.500,00 c: 3.498,96	0,00 3.500,00 3.498,96	0,00 3.500,00 3.498,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,97%	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację techniczną. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.
2110531 - Przebudowa ul. Piwnika Ponurego na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Nurta Kaszyńskiego (rejon ogrodów działkowych)	728.000,00 2007 - 2007	a: 760.000,00 b: 728.000,00 c: 727.758,27	760.000,00 728.000,00 727.758,27	760.000,00 728.000,00 727.758,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,97%	Zadanie zostało zrealizowane.
2122051 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Stylonowej	12.810,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 12.810,00 c: 12.810,00	0,00 12.810,00 12.810,00	0,00 12.810,00 12.810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.
2122001 - Opracowanie koncepcji układu drogowego dla ul. Giemzowskiej	3.500,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 3.500,00 c: 3.172,00	0,00 3.500,00 3.172,00	0,00 3.500,00 3.172,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90,63%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.
2110551 - Przebudowa drogi między ulicami Gołębią i Wilczą	62.690,00 2007 - 2007	a: 200.000,00 b: 62.690,00 c: 62.689,71	200.000,00 62.690,00 62.689,71	200.000,00 62.690,00 62.689,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 360.000,00 b: 400.000,00 c: 348.589,68	360.000,00 400.000,00 348.589,68	360.000,00 400.000,00 348.589,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 87,15%	

6

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 360.000,00	360.000,00	0,00	0,00		
		b: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	87,15%	
		c: 348.589,68	348.589,68	0,00	0,00		
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 360.000,00	360.000,00	0,00	0,00		
		b: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	87,15%	
		c: 348.589,68	348.589,68	0,00	0,00		
Gmina		a: 360.000,00	360.000,00	0,00	0,00		
		b: 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	87,15%	
		c: 348.589,68	348.589,68	0,00	0,00		
2029291 - Przebudowa Pasażu ulic Sienkiewicza - Kilińskiego	699.152,00 2005 - 2007	a: 360.000,00	360.000,00	0,00	0,00		
		b: 360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	85,74%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2007 r. poszerzono plac apelowy wokół pomnika Marszałka Piłsudskiego i wymieniono nawierzchnię. Wykonano nowe oświetlenie (parkowe, okazjonalne i iluminacyjne pomnika) i odwodnienie placu. Posadzono drzewa i założono rabaty z kwiatami. W sąsiedztwie pomnika ustawiono 3 maszty zwieńczone replikami polskich orłów wojskowych z początku XX wieku.
		c: 308.657,42	308.657,42	0,00	0,00		
2029521 - Modernizacja - przebudowa chodnika przy ul. 10 Lutego (strona nieparzysta)	40.000,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	99,83%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono nawierzchnię chodnika, krawężniki i obrzeża wokół zieleńców. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.
		c: 39.932,26	39.932,26	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 19.871.880,00	19.871.880,00	0,00	0,00		
		b: 20.415.997,00	20.415.997,00	0,00	0,00	98,27%	
		c: 20.063.422,03	20.063.422,03	0,00	0,00		
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		a: 9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00		
		b: 13.357.664,00	13.357.664,00	0,00	0,00	97,79%	
		c: 13.062.111,09	13.062.111,09	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00		
		b: 13.357.664,00	13.357.664,00	0,00	0,00	97,79%	
		c: 13.062.111,09	13.062.111,09	0,00	0,00		
Powiat		a: 9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00		
		b: 13.357.664,00	13.357.664,00	0,00	0,00	97,79%	
		c: 13.062.111,09	13.062.111,09	0,00	0,00		
2088692 - Przebudowa ul. Dolnej	3.398.800,00 2007 - 2007	a: 3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
		b: 3.398.800,00	3.398.800,00	0,00	0,00	97,07%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację ul. Dolnej na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Łagiewnickiej oraz ul. Żurawia. W ramach zadania wykonano jezdnię na dł. 398 mb, o szer. 7 m (2 pasy ruchu po 3,5 m) oraz szer. 10 m przy skrzyż. z ul. Zgierską, powierzchnia 3.206 m ² , ułożono chodnik z płyt pow. 1.968 m ² , w ul. Żurawia - ułożono nawierzchnię na dł. 40 m i pow. 240 m ² . Wykonano wpusty deszczowe (5 szt) oraz przykanaliki z rur żel. dł. 96 m, wykonano oświetlenie (12 szt. słupów).
		c: 3.299.204,50	3.299.204,50	0,00	0,00		
2088712 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej, Warzywniej i Wersalskiej.	745.167,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 745.167,00	745.167,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano zakres rzeczowy obejmujący budowę sygnalizacji świetlnej wraz z niewielkimi korektami geometrii jezdni wynikającymi z docelowej organizacji ruchu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.
		c: 745.166,67	745.166,67	0,00	0,00		
2089892 - Budowa ekranów akustycznych w ul. Zgierskiej na odc. od ul. Sikorskiego/ Al. Włókniarzy do granic miasta	3.862.491,00 2006 - 2007	a: 3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00		
		b: 3.692.491,00	3.692.491,00	0,00	0,00	99,42%	W 2007 r. wykonano ekrany akustyczne na odc. od granicy miasta do pos. 245 oraz przy pos. 245 i 243 o wys. 3 m na dł. 238,5 m. oraz ekrany na odc. od ul. Sikorskiego do pos. 243 o wys. 6 m na dł. 492 m.
		c: 3.671.193,15	3.671.193,15	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2110882 - Przebudowa ul. Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Drewnowską	2.400.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 2.400.000,00 c: 2.382.484,25	0,00 2.400.000,00 2.382.484,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,27%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano jezdnię o łącznej dł. 177 mb i pow. 1.824 m2, ułożono chodnik z kostki brukowej na pow. 1.107 m2, ponadto wykonano zjazdy bramowe oraz zatokę autobusową. Usunięto kolizje gazowe i energetyczne, wykonano odwodnienie ulicy oraz oświetlenie.
2088682 - Budowa ścieżki rowerowej na odc. od skrzyżowania Al. Włókniarzy z Al. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Retkińskiej z ul. Krzemieniecką	1.249.257,00 2007 - 2007	a: 1.000.000,00 b: 1.249.257,00 c: 1.240.875,35	1.000.000,00 1.249.257,00 1.240.875,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,33%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano ścieżkę z kostki betonowej o dł. 1.548 mb, o szer. 2 m o łącznej pow. 3.597 m2, ułożono chodnik z płyt o pow. 730 m2, wycięto 2 drzewa, posadzono 19 drzew, dostosowano do potrzeb ścieżki sygnalizację świetlną; na skrzyżowaniu Krzemieniecka-Bandurskiego; Retkińska-Krzemieniecka oraz przy ul. Grodzieńskiej.
2088662 - Modernizacja przejścia podziemnego wzdłuż ul. Piotrkowskiej pod Al. Piłsudskiego	1.408.874,00 2007 - 2007	a: 600.000,00 b: 1.408.874,00 c: 1.260.113,82	600.000,00 1.408.874,00 1.260.113,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 89,44%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację przejścia w zakresie: remontu murków przy wyjściach na perony i schodach, oświetlenia, przyłącza wodociągowego oraz sufitu podwieszanego. Przejście podziemne pokryto powłoką antygraffiti.
2088642 - Opłaty związane z dokumentacją i monitoringiem porealizacyjnym oraz rozliczeniami majątkowymi z gestorami sieci dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto.	70.000,00 2007 - 2007	a: 70.000,00 b: 70.000,00 c: 69.999,14	70.000,00 70.000,00 69.999,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano usunięcia tablic informacyjnych i montażu tablic pamiątkowych dot. zrealizowanego zadania inw. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego-Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72) - SPOT/2.2/40/04". Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 58.554 zł.
2088632 - Przebudowa ul. Przędzalnianej wraz z odwodnieniem w rejonie rzeki Jasień	2.000.000,00 2007 - 2008	a: 150.000,00 b: 204.000,00 c: 204.000,00	150.000,00 204.000,00 204.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Opracowano ekspertyzę stanu technicznego muru oporowego zlokalizowanego w ul. Przędzalnianej wraz z uwzględnieniem niezbędnego zakresu przebudowy lub remontu muru. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 192.044 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
2088622 - Modernizacja kładki dla pieszych nad Al. Mickiewicza na wysokości ul. Gdańskiej	106.843,00 2007 - 2008	a: 170.000,00 b: 106.843,00 c: 106.842,21	170.000,00 106.843,00 106.842,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Wykonano pełen zakres rzeczowy obejmujący całkowitą rozbiorę kładki.
2110902 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kurczaki – Ary Sternfelda	51.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 51.000,00 c: 51.000,00	0,00 51.000,00 51.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 51.000 zł. Środki te są przeznaczone na sfinansowanie kompletnej dokumentacji projektowej, której realizacja uległa wydłużeniu ze względu na zmiany wytycznych do projektowania. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny.
2088612 - Pozyskiwanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ulic znajdujących się w korytarzach komunikacyjnych przyszłych dróg	31.232,00 2007 - 2007	a: 300.000,00 b: 31.232,00 c: 31.232,00	300.000,00 31.232,00 31.232,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2007 r. wykonano wariantową koncepcję przebiegu ul. Śląskiej.
60016 - Drogi publiczne gminne		a: 9.686.880,00 b: 6.144.435,00 c: 6.092.974,35	9.686.880,00 6.144.435,00 6.092.974,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,16%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 9.686.880,00	9.686.880,00	0,00	0,00		
		b: 6.144.435,00	6.144.435,00	0,00	0,00	99,16%	
		c: 6.092.974,35	6.092.974,35	0,00	0,00		
Gmina		a: 9.686.880,00	9.686.880,00	0,00	0,00		
		b: 6.144.435,00	6.144.435,00	0,00	0,00	99,16%	
		c: 6.092.974,35	6.092.974,35	0,00	0,00		
2111051 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kasztanowej na odcinku od ul. Modrzewiowej do ulicy Jaworowej	58.560,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 58.560,00 c: 58.560,00	0,00 58.560,00 58.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów - Marysin- Rogi.
2111151 - Opracowanie koncepcji i projektu miejsc parkingowych przy ul. Janosika pomiędzy ulicami Wyżynną i Spartakusa w obrębie działki nr 345/37	10.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 10.000,00 c: 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 10.000 zł. Środki te przeznaczone są na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej miejsc parkingowych przy ul. Janosika pomiędzy ulicami Wyżynną i Spartakusa w obrębie działki nr 345/37. Ze względu na szeroki zakres opracowania, sporządzenie kompletnej dokumentacji przewiduje się w 2008 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2088531 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Budy wraz z odwodnieniem	85.400,00 2007 - 2007	a: 100.000,00 b: 85.400,00 c: 85.400,00	100.000,00 85.400,00 85.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 85.400 zł. Środki te są przeznaczone na sfinansowanie dokumentacji technicznej. Ze względu na rozszerzenie zakresu projektu związanego z modernizacją sieci elektroenergetycznej będącej w kolizji z zaprojektowanym układem drogowym zaszła konieczność przesunięcia realizacji dokumentacji na 2008 r.
2088541 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Zjazdowej na odc. od ul. Brzezińskiej do ul. Opolskiej	170.800,00 2007 - 2007	a: 125.000,00 b: 170.800,00 c: 170.800,00	125.000,00 170.800,00 170.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 170.800 zł. Środki te są przeznaczone na sfinansowanie dokumentacji technicznej. Ze względu na rozszerzenie zakresu projektu związanego z modernizacją sieci elektroenergetycznej będącej w kolizji z zaprojektowanym układem drogowym, zaszła konieczność przesunięcia realizacji dokumentacji na 2008 r.
2088561 - Przebudowa dróg gminnych: ul. Wawelska, ul. Tokarzewskiego, ul. Zamorska, ul. Napoleońska, ul. Wacława i ul. Łyżwiarska	6.600.000,00 2007 - 2008	a: 3.000.000,00 b: 0,00 c: 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
2088911 - Przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Miasto do finansowania przez instytucje "unijne", promocja i monitoring porealizacyjny projektów	204.570,00 2007 - 2007	a: 250.000,00 b: 204.570,00 c: 204.473,20	250.000,00 204.570,00 204.473,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,95%	Wykonano raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji dotyczącej przebudowy Al. Włókniarzy. Zlecono wykonanie wskaźników bazowych dla inwestycji - budowy ul. Śląskiej. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 40.000 zł.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2089321 - Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem	511.740,00 2007 - 2007	a: 350.000,00 b: 511.740,00 c: 511.740,00	350.000,00 511.740,00 511.740,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano projekty budowlano-wykonawcze następujących ulic: Makowej, Koniczynowej na odc. Turzycowa-Szuwarowa oraz Turzycowe na odc. Koniczynowa-Kruszynowa, Oppmana wraz z odnogą ul. Szymańskiego, Chłopickiego na odc. Gwardzistów-Rokitny, Łyżwiarskiej w zakresie włączenia w ul. ks. J. Popiełuszki. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 238.880 zł. Inwestycja dofinansowana środkami Rad Osiedla Radogoszcz i Złotno.
2089811 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wpustów do kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Chmurna i Pszczyńska	3.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 3.000,00 c: 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2089841 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Grzybowej	60.728,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 60.728,00 c: 59.780,00	0,00 60.728,00 59.780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,44%	Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 59.780 zł. Wydatki te dotyczą opracowania dokumentacji przebudowy ul. Grzybowej. Z uwagi na to, że analiza pasa drogowego wykazała, że część gruntów w nim zlokalizowanych stanowi własność osób fizycznych, zaistniała konieczność procedowania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. W związku z powyższym złożenie kompletnej dokumentacji przesunie się na 2008 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zdrowie - Mania.
2089921 - Budowa chodnika w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Goryczkowej do posesji nr 515 (rejon ZWIK) wraz z przebudową urządzeń i sieci kolizyjnych	1.070.120,00 2006 - 2007	a: 510.000,00 b: 70.120,00 c: 70.119,18	510.000,00 70.120,00 70.119,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Kontynuowane były roboty z roku 2006 - wykonano roboty wykończeniowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
2110831 - Modernizacja ul. Koniczynowej na odc. od ul. Truskawkowej do ul. Turzycowej oraz ul. Truskawkowej na odc. od ul. Koniczynowej do ul. Kruszyńskiej	960.392,00 2006 - 2007	a: 654.000,00 b: 914.392,00 c: 909.723,40	654.000,00 914.392,00 909.723,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,49%	W 2007 r. ułożono nawierzchnię z kostki bet. - ul. Koniczynowa na dł. 115 m, - ul. Truskawkowa na dł. 70 m o łącznej pow. 1.022 m ² ; ułożono chodniki o pow. 541 m ² , wjazdy 197 m ² oraz trawnik 172,5 m ² .
2110871 - Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku od ul. Uroczej do Al. Sikorskiego w Łodzi	6.474.569,00 2006 - 2007	a: 1.197.880,00 b: 1.013.719,00 c: 1.013.718,17	1.197.880,00 1.013.719,00 1.013.718,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2007 r. ułożono nawierzchnię na dł. 1.500 m o pow. 1.900 m ² , ułożono chodnik o pow. 4.022 m ² .
2110991 - Budowa odcinka ulicy Chłopickiego	565.406,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 565.406,00 c: 559.995,09	0,00 565.406,00 559.995,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,04%	Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano drogę na odc. 162,13 m i pow. 994,34 m ² , wykonano wjazdy o pow. 281,6 m ² , chodniki o pow. 478,46 m ² , trawniki - 1.238,45 m ² i oznakowanie poziome - 37 m ² . Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zdrowie - Mania.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2111011 - Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi	4.226.000,00 2007 - 2008	a: 2.000.000,00 b: 2.026.000,00 c: 1.985.665,31	2.000.000,00 2.026.000,00 1.985.665,31	2.000.000,00 2.026.000,00 1.985.665,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,01%	Zapłacono za aktualizację kosztorysów inwestorskich projektów technicznych 5 przystanków autobusowych. Wykonano odwodnienie ul. Grochowej: kanał deszczowy o dł. 17,05 mb., 2 wpusty uliczne, studnię kanalizacyjną bet., wybudowano kanał deszczowy na terenach PKP o dł. 51,6 mb oraz 2 studnie bet. oraz odwodnienie zachodniej części skrzyżowania ulic Więckowskiego-Piotrkowska. Wybudowano kanał deszczowy wraz z odwodnieniem w ul. Lawinowej oraz odwodnienie skrzyżowania ulic Pszczyńska/Chmurna. Wykonano: przystanek autobusowy w ul. Granicznej, w ul. Maratońskiej, w ul. Traktorowej. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 1.497.658 zł. Inwestycja dofinansowana środkami Rad Osiedla Retkinia - Zachód Smulsko i Mieszki.
2111021 - Budowa sygnalizacji świetlnych	3.450.000,00 2007 - 2008	a: 1.500.000,00 b: 450.000,00 c: 450.000,00	1.500.000,00 450.000,00 450.000,00	1.500.000,00 450.000,00 450.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Środki w kwocie 1.050.000 zł przeniesiono na wyodrębnione zadania realizowane w ramach porozumienia z Wojewodą Łódzkim, w związku z ich dofinansowaniem w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach. Ze środków pozostałych na zadaniu wykonano dokumentację z zakresu budowy akomodowanych sygnalizacji świetlnych na: skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego - Anczyca i Obywatelska - Cieszkowskiego, przejściu dla pieszych na ul. Przybyszewskiego. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 350.936 zł.
60095 - Pozostała działalność		a: 765.000,00 b: 913.898,00 c: 908.336,59	765.000,00 913.898,00 908.336,59	765.000,00 913.898,00 908.336,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,39%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 765.000,00 b: 913.898,00 c: 908.336,59	765.000,00 913.898,00 908.336,59	765.000,00 913.898,00 908.336,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,39%	
Gmina		a: 765.000,00 b: 913.898,00 c: 908.336,59	765.000,00 913.898,00 908.336,59	765.000,00 913.898,00 908.336,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,39%	
2089761 - Zakup pojazdów samochodowych dla Zarządu Dróg i Transportu	84.798,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 84.798,00 c: 84.798,00	0,00 84.798,00 84.798,00	0,00 84.798,00 84.798,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 samochody.
2110911 - Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu	95.000,00 2007 - 2007	a: 63.000,00 b: 95.000,00 c: 94.999,31	63.000,00 95.000,00 94.999,31	63.000,00 95.000,00 94.999,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Dokonano zakupów niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zarządu, tj. sejfów do przechowywania nośników danych (kopii bezpieczeństwa baz danych, dokumentów i kopii awaryjnych systemów operacyjnych), kserokopiarki oraz oprogramowania z zakresu inżynierii lądowej - AutoCad 2007 Civil, przeznaczonego do prac projektowych w zakresie drogownictwa. Wykonanie obejmuje również wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 55.907 zł.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2110921 - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 175	135.000,00 2007 - 2007	a: 135.000,00 b: 135.000,00 c: 134.874,60	135.000,00 135.000,00 134.874,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,91%	W dwóch przejętych pomieszczeniach wykonano modernizację instalacji elektrycznej, zdemontowano podłogę i wykonano nowe posadzki, otynkowano ściany, wstawiono drzwi wraz z nowymi wzmocnionymi ościeżnicami, wymieniono grzejniki. Zmodernizowano korytarz na III piętrze – zdemontowano podłogę, zrobiono nowe wylewki, otynkowano i wygipsowano ściany, zmodernizowano oświetlenie. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 72.126 zł.
2110961 - Wdrożenie i realizacja Projektu e- Łódź	281.000,00 2007 - 2007	a: 281.000,00 b: 281.000,00 c: 277.682,97	281.000,00 281.000,00 277.682,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,82%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: oprogramowanie „Ewidencja zezwoleń na zajęcie pasa drogowego”, konieczne do wprowadzenia korekt w posiadanym oprogramowaniu Magistrat 2000; serwer na potrzeby obsługi Podsystemu Obiegu Dokumentów; licencje Select w celu uruchomienia serwera do Podsystemu Obiegu Dokumentów; macierz dyskową ze względu na możliwość obsługi Podsystemu Obiegu Dokumentów oraz przyspieszenia dostępu do przestrzeni dyskowej; zasilanie awaryjne UPS dla zachowania bezpieczeństwa danych.
2110941 - Wykonanie połączenia teleinformatycznego między budynkami Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Piotrkowskiej 171/173 i Piotrkowskiej 175	152.100,00 2007 - 2007	a: 120.000,00 b: 152.100,00 c: 152.099,60	120.000,00 152.100,00 152.099,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Opracowano projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami niezbędnymi do wykonania abonenckiej sieci teleinformatycznej między budynkami przy ul. Piotrkowskiej 175 i Piotrkowskiej 171/173. Wykonanie obejmuje również wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 140.046 zł.
2110951 - Rozbudowa infrastruktury informatycznej	126.000,00 2007 - 2007	a: 126.000,00 b: 126.000,00 c: 123.882,11	126.000,00 126.000,00 123.882,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,32%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono system alarmowy zabezpieczający dostęp do pomieszczeń serwerowni i magazynu materiałów, mający na celu poprawę bezpieczeństwa, oprogramowanie kadrowo - płacowe, konsolę KVM do serwerowni w celu lepszej obsługi posiadanych serwerów, kartę SCSI konieczną ze względu na komunikację serwera kopii zapasowych z zakupioną biblioteką taśmową, komputery, program STATLOOK, przeznaczony do zdalnego audytu posiadanego sprzętu komputerowego oraz licencji.
2110931 - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 171/173	40.000,00 2007 - 2007	a: 40.000,00 b: 40.000,00 c: 40.000,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 40.000 zł. Środki przeznaczone są na adaptację i modernizację pomieszczeń.
700 - Gospodarka mieszkaniowa		a: 16.636.000,00 b: 25.210.174,00 c: 24.781.469,61	16.636.000,00 25.210.174,00 24.781.469,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,30%	
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		a: 15.000.000,00 b: 16.322.608,00 c: 16.088.876,33	15.000.000,00 16.322.608,00 16.088.876,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,57%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		a: 15.000.000,00 b: 16.322.608,00 c: 16.088.876,33	15.000.000,00 16.322.608,00 16.088.876,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,57%	
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		a: 15.000.000,00 b: 16.322.608,00 c: 16.088.876,33	15.000.000,00 16.322.608,00 16.088.876,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,57%	
Gmina		a: 15.000.000,00 b: 16.322.608,00 c: 16.088.876,33	15.000.000,00 16.322.608,00 16.088.876,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,57%	
2110041 - Nabywanie nieruchomości	16.322.608,00 2007 - 2007	a: 15.000.000,00 b: 16.322.608,00 c: 16.088.876,33	15.000.000,00 16.322.608,00 16.088.876,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,57%	W 2007 r. nabyto 41 nieruchomości w tym: - 11 nieruchomości o łącznej powierzchni 61.122 m2 - pod modernizację portu lotniczego im. Władysława Reymonta, - 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 8.428 m2 - w wyniku skorzystania z prawa pierwokupu i odkupu, - 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 2.016 m2 - jako tereny strategiczne, - 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 58 392 m2 - jako zamiany i darowizny, - 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 34.210 m2 - pod urządzenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i inne inwestycje, - 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 5.575 m2 - z tytułu ograniczenia prawa własności, - 3 nieruchomości wywłaszczono. Wykupiono także 7 lokali w budynkach przeznaczonych do kapitalnego remontu i wyłączonych z użytkowania. Wyplacono 129 odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność miasta, w wyniku wydania 129 decyzji administracyjnych.
070000 - Wydział Budynków i Lokali		a: 236.000,00 b: 1.182.729,00 c: 1.077.834,89	236.000,00 1.182.729,00 1.077.834,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,13%	
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		a: 175.000,00 b: 571.638,00 c: 543.903,15	175.000,00 571.638,00 543.903,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,15%	
070030 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Nowe"		a: 0,00 b: 24.900,00 c: 20.659,58	0,00 24.900,00 20.659,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,97%	
Gmina		a: 0,00 b: 24.900,00 c: 20.659,58	0,00 24.900,00 20.659,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,97%	
2056171 - Komputeryzacja	24.900,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 24.900,00 c: 20.659,58	0,00 24.900,00 20.659,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,97%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestawy komputerowe, oprogramowanie, drukarki
070040 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Stare I"		a: 0,00 b: 18.200,00 c: 18.188,98	0,00 18.200,00 18.188,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,94%	
Gmina		a: 0,00 b: 18.200,00 c: 18.188,98	0,00 18.200,00 18.188,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,94%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2056181 - Komputeryzacja	18.200,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestawy komputerowe, oprogramowanie, drukarki.
	2007 - 2007	b: 18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	99,94%	
		c: 18.188,98	18.188,98	0,00	0,00		
070070 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Żubardz"		a: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		99,85%
		b: 62.210,00	62.210,00	0,00	0,00		
		c: 62.114,30	62.114,30	0,00	0,00		
Gmina		a: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		99,85%
		b: 62.210,00	62.210,00	0,00	0,00		
		c: 62.114,30	62.114,30	0,00	0,00		
2055991 - Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku - ul. Sierakowskiego 16	42.210,00	a: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b: 42.210,00	42.210,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 42.210,00	42.210,00	0,00	0,00		
2056191 - Komputeryzacja	20.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestawy komputerowe, oprogramowanie, drukarki.
	2007 - 2007	b: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	99,52%	
		c: 19.904,30	19.904,30	0,00	0,00		
070130 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Południe"		a: 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		100,00%
		b: 67.901,00	67.901,00	0,00	0,00		
		c: 67.901,00	67.901,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		100,00%
		b: 67.901,00	67.901,00	0,00	0,00		
		c: 67.901,00	67.901,00	0,00	0,00		
2056011 - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku - ul. Starogardzka 3	22.227,00	a: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b: 22.227,00	22.227,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 22.227,00	22.227,00	0,00	0,00		
2056001 - Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku - ul. Pabianicka 222	45.674,00	a: 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b: 45.674,00	45.674,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 45.674,00	45.674,00	0,00	0,00		
070150 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Wschód"		a: 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		99,55%
		b: 92.000,00	92.000,00	0,00	0,00		
		c: 91.586,00	91.586,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		99,55%
		b: 92.000,00	92.000,00	0,00	0,00		
		c: 91.586,00	91.586,00	0,00	0,00		
2056021 - Budowa budynku gospodarczego - ul. Śląska 20	50.700,00	a: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b: 50.700,00	50.700,00	0,00	0,00	99,31%	
		c: 50.352,00	50.352,00	0,00	0,00		
2056031 - Budowa budynku gospodarczego - ul. Płocka 8	41.300,00	a: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b: 41.300,00	41.300,00	0,00	0,00	99,84%	
		c: 41.234,00	41.234,00	0,00	0,00		
070190 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Zakątna"		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		b: 18.100,00	18.100,00	0,00	0,00		
		c: 18.100,00	18.100,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		b: 18.100,00	18.100,00	0,00	0,00		
		c: 18.100,00	18.100,00	0,00	0,00		
2056201 - Komputeryzacja	18.100,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono serwer, oprogramowanie, drukarkę.
	2007 - 2007	b: 18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 18.100,00	18.100,00	0,00	0,00		
070210 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Zielony Rynek"		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		b: 19.955,00	19.955,00	0,00	0,00		
		c: 19.955,00	19.955,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 19.955,00	19.955,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 19.955,00	19.955,00	0,00	0,00		
2056211 - Komputeryzacja	19.955,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw komputerowy, oprogramowanie, drukarki.
	2007 - 2007	b: 19.955,00	19.955,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 19.955,00	19.955,00	0,00	0,00		
070220 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum I"		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
2056221 - Komputeryzacja	7.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono oprogramowanie.
	2007 - 2007	b: 7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
070230 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum II"		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
2056131 - Ogrodzenie posesji przy ul. Roosevelta 17	25.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.
	2007 - 2007	b: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
070250 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Katedralna"		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	89,31%	
		c: 184.871,50	184.871,50	0,00	0,00		
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	89,31%	
		c: 184.871,50	184.871,50	0,00	0,00		
2056121 - Przebudowa systemu ogrzewania - z elektrycznego na gazowe - w lokalu Osiedla Katedralna przy ul. Żwirki 3	27.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.
	2007 - 2007	b: 27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	94,58%	
		c: 25.537,78	25.537,78	0,00	0,00		
2056151 - Dopuszczenie budynków w instalację centralnego ogrzewania - Tymienieckiego 3	180.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b: 180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	88,52%	
		c: 159.333,72	159.333,72	0,00	0,00		
070350 - ZGM Łódź - Widzew Księży Młyn		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	91,20%	
		c: 8.207,79	8.207,79	0,00	0,00		
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	91,20%	
		c: 8.207,79	8.207,79	0,00	0,00		
2056241 - Zakup kserokopiarki i faksu	9.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b: 9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	91,20%	
		c: 8.207,79	8.207,79	0,00	0,00		
070360 - ZGM Łódź - Widzew Stoki		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 20.372,00	20.372,00	0,00	0,00	99,74%	
		c: 20.319,00	20.319,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 20.372,00	20.372,00	0,00	0,00	99,74%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		c:	20.319,00	20.319,00	0,00	0,00	
2056231 - Komputeryzacja	20.372,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestawy komputerowe, oprogramowanie.
	2007 - 2007	b:	20.372,00	20.372,00	0,00	0,00	99,74%
		c:	20.319,00	20.319,00	0,00	0,00	
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		a:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
		b:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	73,02%
		c:	8.031,74	8.031,74	0,00	0,00	
070290 - Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań		a:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
		b:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	73,02%
		c:	8.031,74	8.031,74	0,00	0,00	
Gmina		a:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
		b:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	73,02%
		c:	8.031,74	8.031,74	0,00	0,00	
2055961 - Zakup kserokopiarki	7.000,00	a:	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b:	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	78,11%
		c:	5.468,00	5.468,00	0,00	0,00	
2055971 - Komputeryzacja	4.000,00	a:	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt komputerowy.
	2007 - 2007	b:	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	64,09%
		c:	2.563,74	2.563,74	0,00	0,00	
70095 - Pozostała działalność		a:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		b:	600.091,00	600.091,00	0,00	0,00	87,64%
		c:	525.900,00	525.900,00	0,00	0,00	
070000 - Wydział Budynków i Lokali		a:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		b:	600.091,00	600.091,00	0,00	0,00	87,64%
		c:	525.900,00	525.900,00	0,00	0,00	
Gmina		a:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		b:	600.091,00	600.091,00	0,00	0,00	87,64%
		c:	525.900,00	525.900,00	0,00	0,00	
2055251 - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Olechów Północ	4.356.091,00	a:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	W 2007 r. wykonano drenaż odwodnieniowy budynków przy ul. Wojewódzkiego 20, 22 i 24. Zadanie będzie kontynuowane.
	1998 - 2007	b:	600.091,00	600.091,00	0,00	0,00	87,64%
		c:	525.900,00	525.900,00	0,00	0,00	
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a:	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
		b:	7.554.433,00	7.554.433,00	0,00	0,00	98,84%
		c:	7.466.964,17	7.466.964,17	0,00	0,00	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		a:	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
		b:	7.554.433,00	7.554.433,00	0,00	0,00	98,84%
		c:	7.466.964,17	7.466.964,17	0,00	0,00	
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
		b:	7.301.678,00	7.301.678,00	0,00	0,00	98,80%
		c:	7.214.210,08	7.214.210,08	0,00	0,00	
Gmina		a:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
		b:	7.301.678,00	7.301.678,00	0,00	0,00	98,80%
		c:	7.214.210,08	7.214.210,08	0,00	0,00	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2116231 - Zakup nieruchomości	44.972,00	a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		Zaplanowane środki przeznaczone są na wykupienie od osób fizycznych (na podstawie zawartych notarialnie umów, porozumień lub orzeczeń sądu), nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach stanowiących współwłasność Miasta. W 2007 roku nie poniesiono żadnych wydatków z powyższego tytułu.
	2007 - 2007	b: 44.972,00	44.972,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2116261 - Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości	7.256.706,00	a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		W 2007 r. środki zostały wydatkowane na przejęte przez Miasto od dotychczasowych użytkowników nieruchomości przy ul.: Targowej 1/3, Targowej 6/8, Wielkopolskiej 58, Tatrzyskiej bn, Paderewskiego 28/30, Tokarskiej 10/12, targowisko przy ul. Zjazdowej. Rozliczenia z dotychczasowymi użytkownikami dokonano w celu przejścia, a następnie zbycia w/w nieruchomości.
	2007 - 2007	b: 7.256.706,00	7.256.706,00	0,00	0,00	99,41%	
		c: 7.214.210,08	7.214.210,08	0,00	0,00		
280020 - Hale Targowe		a: 230.000,00	230.000,00	0,00	0,00		100,00%
		b: 252.755,00	252.755,00	0,00	0,00		
		c: 252.754,09	252.754,09	0,00	0,00		
Gmina		a: 230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		b: 252.755,00	252.755,00	0,00	0,00		
		c: 252.754,09	252.754,09	0,00	0,00		
2122421 - Wykonanie nagłośnienia na targowisku "Górnjak"	10.000,00	a: 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		Środki przeniesiono na zadanie pn.: "Wykonanie klimatyzacji hali targowej przy ul. Małej 2"
	2007 - 2007	b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2122441 - Zakup sprzętu komputerowego	14.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz zmodernizowano wewnętrzną sieć komputerową z wykorzystaniem nowego serwera oraz zmianą programu finansowo - księgowego.
	2007 - 2007	b: 14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 14.000,00	14.000,00	0,00	0,00		
2122411 - Wykonanie klimatyzacji w hali targowej przy ul. Małej 2	238.755,00	a: 220.000,00	220.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b: 238.755,00	238.755,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 238.754,09	238.754,09	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 170.000,00	170.000,00	0,00	0,00		98,26%
		b: 150.404,00	150.404,00	0,00	0,00		
		c: 147.794,22	147.794,22	0,00	0,00		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		a: 170.000,00	170.000,00	0,00	0,00		98,26%
		b: 150.404,00	150.404,00	0,00	0,00		
		c: 147.794,22	147.794,22	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 170.000,00	170.000,00	0,00	0,00		98,26%
		b: 150.404,00	150.404,00	0,00	0,00		
		c: 147.794,22	147.794,22	0,00	0,00		
Gmina		a: 170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	98,26%	
		b: 150.404,00	150.404,00	0,00	0,00		
		c: 147.794,22	147.794,22	0,00	0,00		
2088901 - Pozyskiwanie nieruchomości pod drogi publiczne dla zadań realizowanych poza WPI	130.404,00	a: 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		Wyplacono odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przy ul. Budy 12a. Dokonano opłat za dzierżawę nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zgierskiej 61 i ul. Retkińskiej. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 45.750 zł.
	2007 - 2007	b: 130.404,00	130.404,00	0,00	0,00	99,83%	
		c: 130.178,01	130.178,01	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2089261 - Oplaty związane z dokumentacją terenowo - prawną dla gruntów znajdujących się w pasie drogowym	20.000,00 2007 - 2007	a: 20.000,00 b: 20.000,00 c: 17.616,21	20.000,00 20.000,00 17.616,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,08%	Dokonano opłat za wypisy z ksiąg wieczystych i wnioski o wpisy do ksiąg wieczystych oraz opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.
710 - Działalność usługowa		a: 1.199.000,00 b: 303.163,00 c: 232.345,43	1.199.000,00 303.163,00 232.345,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76,64%	
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		a: 20.000,00 b: 20.000,00 c: 18.422,00	20.000,00 20.000,00 18.422,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,11%	
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		a: 20.000,00 b: 20.000,00 c: 18.422,00	20.000,00 20.000,00 18.422,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,11%	
030010 - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geod. i Kartogr.		a: 20.000,00 b: 20.000,00 c: 18.422,00	20.000,00 20.000,00 18.422,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,11%	
Gmina		a: 20.000,00 b: 20.000,00 c: 18.422,00	20.000,00 20.000,00 18.422,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,11%	
2114531 - Zakup urządzeń biurowych	20.000,00 2007 - 2007	a: 20.000,00 b: 20.000,00 c: 18.422,00	20.000,00 20.000,00 18.422,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,11%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 3 kserokopiarki.
390000 - Wydział Urbanistyki i Architektury		a: 179.000,00 b: 219.000,00 c: 213.923,43	179.000,00 219.000,00 213.923,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,68%	
71095 - Pozostała działalność		a: 179.000,00 b: 219.000,00 c: 213.923,43	179.000,00 219.000,00 213.923,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,68%	
390010 - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi		a: 179.000,00 b: 219.000,00 c: 213.923,43	179.000,00 219.000,00 213.923,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,68%	
Gmina		a: 179.000,00 b: 219.000,00 c: 213.923,43	179.000,00 219.000,00 213.923,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,68%	
2122361 - Sieć komputerowa i telefoniczna w budynku przy ulicy Wileńskiej	40.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 34.923,81	0,00 40.000,00 34.923,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,31%	Zadanie zostało zrealizowane.
2122331 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	179.000,00 2007 - 2007	a: 179.000,00 b: 179.000,00 c: 178.999,62	179.000,00 179.000,00 178.999,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 15 komputerów, notebook, 10 monitorów LCD 20", 5 monitorów LCD 19", 15 oprogramowań MS Windows, MS Office, 2 drukarki, 5 oprogramowań i subskrypcji AutoCAD Civil 3D 200/8 PL oraz 5 aplikacji Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
920000 - Wydział Budżetu		a: 1.000.000,00 b: 64.163,00 c: 0,00	1.000.000,00 64.163,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		a: 1.000.000,00 b: 64.163,00 c: 0,00	1.000.000,00 64.163,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
920000 - Wydział Budżetu		a: 1.000.000,00 b: 64.163,00 c: 0,00	1.000.000,00 64.163,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
		64.163,00	64.163,00	0,00	0,00	0,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00		
2116621 - Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianą siedziby MODGiK	64.163,00 2007 - 2007	a: 1.000.000,00 b: 64.163,00 c: 0,00	a: 1.000.000,00 b: 64.163,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	0,00%	Z uwagi na to, że w 2007 r. nie wystąpiła konieczność wykorzystania środków na zaplanowany cel, wydatkowane ja na realizację innych zadań.
750 - Administracja publiczna		a: 1.775.000,00 b: 4.006.055,00 c: 3.853.302,61	a: 1.775.000,00 b: 4.006.055,00 c: 3.853.302,61	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	96,19%	
160000 - Biuro Rady Miejskiej		a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 95.493,26	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 95.493,26	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	95,49%	
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 95.493,26	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 95.493,26	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	95,49%	
160000 - Biuro Rady Miejskiej		a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 95.493,26	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 95.493,26	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	95,49%	
Gmina		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	95,49%	
		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	95,49%	
		95.493,26	95.493,26	0,00	0,00		
2030251 - Zakup sprzętu	100.000,00 2007 - 2007	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 95.493,26	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 95.493,26	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	95,49%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kopiarkę wraz z podajnikiem dla zespołu obsługi sesji, 11 komputerów, 11 monitorów, 12 drukarek dla pracowników Biura Rady Miejskiej, 4 notebooki dla Prezydium Rady, 2 nagrywarki CD, zestaw głośników, aparat fotograficzny dla Rzecznika Prasowego.
240000 - Biuro Informatyki		a: 400.000,00 b: 946.699,00 c: 901.097,98	a: 400.000,00 b: 946.699,00 c: 901.097,98	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	95,18%	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 400.000,00 b: 946.699,00 c: 901.097,98	a: 400.000,00 b: 946.699,00 c: 901.097,98	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	95,18%	
240000 - Biuro Informatyki		a: 400.000,00 b: 946.699,00 c: 901.097,98	a: 400.000,00 b: 946.699,00 c: 901.097,98	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	95,18%	
Gmina		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	95,18%	
		946.699,00	946.699,00	0,00	0,00	95,18%	
		901.097,98	901.097,98	0,00	0,00		
2102411 - Zakup 8 komputerów z oprogramowaniem i drukarki dla Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska	27.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 27.000,00 c: 26.999,82	a: 0,00 b: 27.000,00 c: 26.999,82	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2102321 - Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Koziny	2.800,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 2.800,00 c: 2.732,80	a: 0,00 b: 2.800,00 c: 2.732,80	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	97,60%	Zadanie zostało zrealizowane.
2102331 - Zakup notebooka z oprogramowaniem oraz drukarki i skanera dla Rady Osiedla Zdrowie - Mania	4.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 4.000,00 c: 3.940,00	a: 0,00 b: 4.000,00 c: 3.940,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	98,50%	Zadanie zostało zrealizowane.
2102341 - Zakup komputera z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Stoki	3.650,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 3.650,00 c: 3.647,80	a: 0,00 b: 3.650,00 c: 3.647,80	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	a: 0,00 b: 0,00 c: 0,00	99,94%	Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2102351 - Zakup komputera z oprogramowaniem urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Bałuty - Doły	5.399,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 5.399,00 c: 5.398,50	0,00 5.399,00 5.398,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99%	Zadanie zostało zrealizowane.
2102371 - Zakup komputera przenośnego - laptopa z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Stary Widzew	7.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 7.000,00 c: 6.990,60	0,00 7.000,00 6.990,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,87%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew..
2102381 - Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Chojny	4.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 4.000,00 c: 3.999,16	0,00 4.000,00 3.999,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,98%	Zadanie zostało zrealizowane.
2102401 - Zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadania związanego z wymianą dowodów osobistych	84.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 84.000,00 c: 74.877,50	0,00 84.000,00 74.877,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 89,14%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: skanery, faksy, drukarki, monitory.
2102141 - Modernizacja i rozbudowa systemu central telefonicznych Urzędu Miasta Łodzi	992.013,00 2006 - 2007	a: 400.000,00 b: 800.000,00 c: 763.798,56	400.000,00 800.000,00 763.798,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 95,47%	W 2007 r. zrealizowano dostawę, instalację modułów centrali, dokonano zakupu miernika kablowego i urządzeń sieciowych CATALISTY.
2102301 - Zakup jednostki centralnej komputera wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko	2.500,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 2.500,00 c: 2.464,40	0,00 2.500,00 2.464,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,58%	Zadanie zostało zrealizowane.
2102421 - Zakup komputera z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Bałuty - Centrum	3.700,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 3.700,00 c: 3.599,00	0,00 3.700,00 3.599,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,27%	Zadanie zostało zrealizowane.
2102471 - Zakup komputera - laptopa z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Lublinek - Pienista	2.650,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 2.650,00 c: 2.649,84	0,00 2.650,00 2.649,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99%	Zadanie zostało zrealizowane.
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 120.000,00 b: 545.000,00 c: 544.335,28	120.000,00 545.000,00 544.335,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,88%	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 120.000,00 b: 545.000,00 c: 544.335,28	120.000,00 545.000,00 544.335,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,88%	
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 120.000,00 b: 545.000,00 c: 544.335,28	120.000,00 545.000,00 544.335,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,88%	
Gmina		a: 120.000,00 b: 545.000,00 c: 544.335,28	120.000,00 545.000,00 544.335,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,88%	
2108721 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Delegatury	56.000,00 2007 - 2007	a: 120.000,00 b: 56.000,00 c: 55.456,43	120.000,00 56.000,00 55.456,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,03%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano kompleksową wymianę stolarki okiennej na czwartej kondygnacji w budynku Delegatury.
2118211 - Modernizacja budynku przy ul. Zjednoczenia 1 - etap II	355.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 355.000,00 c: 354.935,91	0,00 355.000,00 354.935,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,98%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wentylację i remont sali sportowej, przebudowę kotłowni z wbudowaniem nowego kotła, wymieniono wewnętrzną instalację C.O., C.W.U. przebudowano węzeł sanitarny. Inwestycja dofinansowana środkami Rady Osiedla Ruda.
2118221 - Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach Delegatury Łódź- Górna UMŁ oraz USC przy ul. Pabianickiej	64.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 64.000,00 c: 63.991,80	0,00 64.000,00 63.991,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99%	Zadanie zostało zakończone. Wymieniono instalację WLZ, oświetleniową, gniazda wtyczkowe i komputerowe w budynku USC oraz instalację elektryczną w pomieszczeniach gdzie znajdują się stanowiska ds dowodów osobistych i zameldowań, wymeldowań mieszkańców dzielnicy Łódź- Górna.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2118231 - Przebudowa pomieszczeń w budynku przy Al. Politechniki 32 - archiwum dowodów osobistych	70.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 70.000,00 c: 69.951,14	0,00 70.000,00 69.951,14	0,00 70.000,00 69.951,14	0,00 0,00 0,00	0,00 99,93%	Zadanie zostało zrealizowane.
580000 - Wydział Obsługi Administracyjnej		a: 1.155.000,00 b: 2.414.356,00 c: 2.312.376,09	1.155.000,00 2.414.356,00 2.312.376,09	1.155.000,00 2.414.356,00 2.312.376,09	0,00 0,00 0,00	0,00 95,78%	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 1.155.000,00 b: 2.414.356,00 c: 2.312.376,09	1.155.000,00 2.414.356,00 2.312.376,09	1.155.000,00 2.414.356,00 2.312.376,09	0,00 0,00 0,00	0,00 95,78%	
580000 - Wydział Obsługi Administracyjnej		a: 1.155.000,00 b: 2.414.356,00 c: 2.312.376,09	1.155.000,00 2.414.356,00 2.312.376,09	1.155.000,00 2.414.356,00 2.312.376,09	0,00 0,00 0,00	0,00 95,78%	
Gmina		a: 1.155.000,00 b: 2.414.356,00 c: 2.312.376,09	1.155.000,00 2.414.356,00 2.312.376,09	1.155.000,00 2.414.356,00 2.312.376,09	0,00 0,00 0,00	0,00 95,78%	
2076661 - Zakup defibrylatorów zewnętrznych dla UMŁ	35.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 35.000,00 c: 34.999,95	0,00 35.000,00 34.999,95	0,00 35.000,00 34.999,95	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 7 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Urządzenia zakupiono w celu zwiększenia bezpieczeństwa medycznego interesantów (w razie konieczności udzielenia szybkiej pomocy).
2076651 - Zakup samochodów osobowych dla UMŁ	800.019,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 800.019,00 c: 800.019,00	0,00 800.019,00 800.019,00	0,00 800.019,00 800.019,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono dziewięć samochodów osobowych marki Ford Mondeo 2.Oi - 16V Silver X oraz dwa samochody osobowe marki Ford Fusion 1.4i - 16V Silver X.
2076591 - Zakup kserokopiarek i niszczarek do realizacji zadania związanego z wymianą dowodów osobistych	48.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 48.000,00 c: 47.931,36	0,00 48.000,00 47.931,36	0,00 48.000,00 47.931,36	0,00 0,00 0,00	0,00 99,86%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 8 kserokopiarek i 4 niszczarki do dokumentów. Urządzenia zostały przekazane do referatów spraw społecznych w delegaturach UMŁ w związku z akcją wymiany dowodów osobistych.
2076571 - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku "B" UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 dla potrzeb obsługi mieszkańców - kancelaria i szatnia.	208.375,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 208.375,00 c: 208.374,78	0,00 208.375,00 208.374,78	0,00 208.375,00 208.374,78	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W wyniku przebudowy powstały nowe pomieszczenia dla potrzeb kancelarii i szatni. W pomieszczeniu kancelarii wykonano nową instalację elektryczną, telefoniczną i komputerową. W holu zamontowano nowe drzwi wejściowe z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
2076561 - Zakup kserokopiarki dla Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.	2.837,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 2.837,00 c: 2.836,50	0,00 2.837,00 2.836,50	0,00 2.837,00 2.836,50	0,00 0,00 0,00	0,00 99,98%	Zadanie zostało zrealizowane.
2076531 - Klimatyzacja sal 102, 106 i 107.	35.000,00 2007 - 2007	a: 35.000,00 b: 35.000,00 c: 34.770,00	35.000,00 35.000,00 34.770,00	35.000,00 35.000,00 34.770,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,34%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 3 zestawy urządzeń MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES.
2076521 - Modernizacja budynku Sienkiewicza 5 - wymiana okien.	500.000,00 2007 - 2008	a: 270.000,00 b: 216.000,00 c: 122.771,89	270.000,00 216.000,00 122.771,89	270.000,00 216.000,00 122.771,89	0,00 0,00 0,00	0,00 56,84%	W 2007 r. wymieniono 50% okien w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 (elewacja północna i wschodnia). Zadanie będzie kontynuowane.
2076501 - Modernizacja parkingu i dziedzińca przy Urzędzie Miasta Łodzi	685.000,00 2007 - 2008	a: 150.000,00 b: 287.269,00 c: 287.268,39	150.000,00 287.269,00 287.268,39	150.000,00 287.269,00 287.268,39	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2007 r. wykonano remont nawierzchni dziedzińca wewnętrznego przy ul. Piotrkowskiej 104 wraz z odwodnieniem. Nawierzchnię wykonano z kostki granitowej zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych w budynku "B", założono poręcze na schodach. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2076371 - Zakup elektronicznych urządzeń biurowych i sprzętu audiowizualnego.	1.000.000,00 2006 - 2010	a: 200.000,00 b: 193.250,00 c: 193.199,42	200.000,00 193.250,00 193.199,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,97%	W 2007 r. zakupiono 4 kserokopiarki wysokonakładowe, w tym : 1 dla Delegatury UMŁ Łódź-Górna, 1 dla Wydziału Budżetu i 2 dla powielarni w Wydziale Obsługi Administracyjnej. Zakupiono 9 kserokopiarek nabiurkowych dla UMŁ. Zmodernizowano nagłośnienie Dużej Sali Obrad zakupując nowe głośniki i wzmacniacze. Dla potrzeb Biura Analiz Medialnych i Wydawnictw zakupiono aparat fotograficzny a do sali konferencyjnej Zespołu Obsługi Inwestora projektor multimedialny. Zadanie będzie kontynuowane.
2076381 - Modernizacja hali garażowej i budynku biurowego przy ul. Tramwajowej.	1.800.000,00 2006 - 2008	a: 500.000,00 b: 588.606,00 c: 580.204,80	500.000,00 588.606,00 580.204,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,57%	W 2007 r. przeprowadzono modernizację pomieszczeń biurowych na I i II piętrze budynku przy ul. Wierzbowej 49 (Tramwajowa). Wykonano pokrycie dachu wraz z ociepleniem i zamontowano instalację odgromową. Zadanie będzie kontynuowane.
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		a: 4.643.400,00 b: 6.437.870,00 c: 6.425.251,21	4.643.400,00 6.437.870,00 6.425.251,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,80%	
180000 - Straż Miejska		a: 290.000,00 b: 1.180.000,00 c: 1.178.115,73	290.000,00 1.180.000,00 1.178.115,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,84%	
75416 - Straż Miejska		a: 290.000,00 b: 1.180.000,00 c: 1.178.115,73	290.000,00 1.180.000,00 1.178.115,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,84%	
180000 - Straż Miejska		a: 290.000,00 b: 1.180.000,00 c: 1.178.115,73	290.000,00 1.180.000,00 1.178.115,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,84%	
Gmina		a: 290.000,00 b: 1.180.000,00 c: 1.178.115,73	290.000,00 1.180.000,00 1.178.115,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,84%	
2038931 - Adaptacja budynku Delegatury Łódź - Górna przy Al. Politechniki 32 dla potrzeb Straży Miejskiej	70.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 70.000,00 c: 69.913,93	0,00 70.000,00 69.913,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,88%	Zadanie zostało zrealizowane.
2038761 - Komputeryzacja	70.000,00 2007 - 2007	a: 70.000,00 b: 70.000,00 c: 69.541,22	70.000,00 70.000,00 69.541,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,34%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 21 komputerów, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 5 drukarek i 2 skanery.
2038771 - Zakup samochodów	200.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 200.000,00 c: 199.433,59	0,00 200.000,00 199.433,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,72%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 5 samochodów Fiat Doblo.
2038821 - Zakup i instalacja monitoringu	20.000,00 2007 - 2007	a: 20.000,00 b: 0,00 c: 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki zostały przeniesione na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń Delegatury Łódź - Polesie przy ul. Krzemienieckiej 2B dla potrzeb Straży Miejskiej"
2038841 - Adaptacja budynku gospodarczego przy ul. Kilińskiego 81	110.000,00 2007 - 2008	a: 200.000,00 b: 10.000,00 c: 10.000,00	200.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2007 r. wykonano dokumentację techniczną. Zadanie będzie kontynuowane.
2038891 - Zakup centrali telefonicznej dla Straży Miejskiej w budynku przy ul. Kilińskiego 81	30.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 30.000,00 c: 29.842,42	0,00 30.000,00 29.842,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,47%	Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2038911 - Adaptacja budynku Delegatury Łódź - Widzew przy Al. Piłsudskiego 100 dla potrzeb Straży Miejskiej	60.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 60.000,00 59.999,77	0,00 60.000,00 59.999,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2127841 - Adaptacja pomieszczeń Delegatury Łódź - Polesie przy ul. Krzemienieckiej 2B dla potrzeb Straży Miejskiej	20.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 20.000,00 19.950,00	0,00 20.000,00 19.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,75% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2038951 - Adaptacja budynku przy ul. Piotrkowskiej 112 dla potrzeb Straży Miejskiej	600.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 600.000,00 599.958,68	0,00 600.000,00 599.958,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99% 0,00	Prowadzono prace związane z rozstrzygnięciem drugiego postępowania przetargowego. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 437.581 zł.
2038941 - Projekt organizacyjno-techniczny i wykonanie sieci łączności radiowej systemu "OKO"	90.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 90.000,00 89.836,22	0,00 90.000,00 89.836,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,82% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2038921 - Adaptacja budynku głównego Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81	30.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 30.000,00 29.639,90	0,00 30.000,00 29.639,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,80% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty	a: b: c:	502.000,00 965.235,00 964.162,38	502.000,00 965.235,00 964.162,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,89% 0,00	
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	a: b: c:	502.000,00 965.235,00 964.162,38	502.000,00 965.235,00 964.162,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,89% 0,00	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty	a: b: c:	502.000,00 965.235,00 964.162,38	502.000,00 965.235,00 964.162,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,89% 0,00	
Gmina	a: b: c:	502.000,00 965.235,00 964.162,38	502.000,00 965.235,00 964.162,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,89% 0,00	
2101891 - Modernizacja budynku świetlicy OSP Mikołajew	30.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	30.000,00 30.000,00 29.996,28	30.000,00 30.000,00 29.996,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację podłóg w budynku świetlicy.
2101801 - Modernizacja budynku strażnicy OSP Łągiewniki	233.835,00 a: 2007 - 2007 b: c:	185.000,00 233.835,00 233.491,16	185.000,00 233.835,00 233.491,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,85% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania oraz pomieszczeń socjalnych w strażnicy. Inwestycja dofinansowana środkami Rady Osiedla Łągiewniki.
2101841 - Zakup zestawu impulsywnego gaszenia dla potrzeb OSP Łągiewniki	12.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	12.000,00 12.000,00 11.994,70	12.000,00 12.000,00 11.994,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,96% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2101851 - Zakup samochodu pożarniczego średniego GBA dla potrzeb OSP Mikołajew	634.400,00 a: 2007 - 2007 b: c:	220.000,00 634.400,00 634.400,00	220.000,00 634.400,00 634.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 253.760 zł.
2101861 - Zakup nożyc hydraulicznych do cięcia metalów dla potrzeb OSP Mikołajew	35.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	35.000,00 35.000,00 34.282,00	35.000,00 35.000,00 34.282,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,95% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2101911 - Zakup skafandrów suchych wraz z kompletnym oprzyrządowaniem dla potrzeb OSP Oddz. Ratownictwa Wodnego	20.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	20.000,00 20.000,00 19.998,24	20.000,00 20.000,00 19.998,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
320000 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		a: 1.300.000,00 b: 1.300.000,00 c: 1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		a: 1.300.000,00 b: 1.300.000,00 c: 1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
320000 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		a: 1.300.000,00 b: 1.300.000,00 c: 1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Powiat		a: 1.300.000,00 b: 1.300.000,00 c: 1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2041592 - Zakup samochodów pożarniczych z wyposażeniem	1.300.000,00 2007 - 2007	a: 1.300.000,00 b: 1.300.000,00 c: 1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zakupiono samochód ratownictwa wysokościowego DLK 37 CS.
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 1.601.400,00 b: 1.285.800,00 c: 1.276.340,48	1.601.400,00 1.285.800,00 1.276.340,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,26%	
75412 - Ochotnicze straże pożarne		a: 1.601.400,00 b: 1.285.800,00 c: 1.276.340,48	1.601.400,00 1.285.800,00 1.276.340,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,26%	
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 1.601.400,00 b: 1.285.800,00 c: 1.276.340,48	1.601.400,00 1.285.800,00 1.276.340,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,26%	
Gmina		a: 1.601.400,00 b: 1.285.800,00 c: 1.276.340,48	1.601.400,00 1.285.800,00 1.276.340,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,26%	
2121841 - Modernizacja budynku OSP Sikawa	55.000,00 2007 - 2007	a: 55.000,00 b: 55.000,00 c: 54.363,61	55.000,00 55.000,00 54.363,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,84%	Zadanie zostało zrealizowane - wykonano modernizację instalacji c.o.oraz kottowni.
2121861 - Zakup armatury pożarniczej i drobnego sprzętu na wyposażenie nowego samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Sikawa.	34.000,00 2007 - 2007	a: 34.000,00 b: 34.000,00 c: 30.134,00	34.000,00 34.000,00 30.134,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,63%	Zadanie zostało zrealizowane - zakupiono nożyce hydrauliczne do metalu.
2121871 - Zakup samochodu pożarniczego średniego GBA dla OSP Mileszki.	634.400,00 2007 - 2007	a: 220.000,00 b: 634.400,00 c: 634.400,00	220.000,00 634.400,00 634.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 253.760 zł.
2121881 - Zakup nożyc hydraulicznych do metalu dla OSP Wiączyń.	35.000,00 2007 - 2007	a: 35.000,00 b: 35.000,00 c: 30.134,00	35.000,00 35.000,00 30.134,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86,10%	Zadanie zostało zrealizowane.
2121891 - Zakup aparatów powietrznych - szt.2 dla OSP Nowosolna	7.400,00 2007 - 2007	a: 7.400,00 b: 7.400,00 c: 7.320,00	7.400,00 7.400,00 7.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,92%	Zadanie zostało zrealizowane - zakupiono 2 aparaty powietrzne.
2121831 - Budowa nowej strażnicy OSP Nowosolna	4.020.000,00 2007 - 2008	a: 1.250.000,00 b: 520.000,00 c: 519.988,87	1.250.000,00 520.000,00 519.988,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2007 r. dokonano opłaty za przyłączenie strażnicy do sieci energetycznej, zlikwidowano nieczynny zbiornik bezodpływowy, wykonano roboty ziemne, fundamenty. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 304.119 zł. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
760000 - Centrum Zarządzania Kryzysowego		a: 950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.706.835,00	1.706.835,00	0,00	0,00	99,99%	
		c: 1.706.632,62	1.706.632,62	0,00	0,00		
75405 - Komendy powiatowe Policji		a: 700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
		b: 615.035,00	615.035,00	0,00	0,00	99,98%	
		c: 614.906,62	614.906,62	0,00	0,00		
760000 - Centrum Zarządzania Kryzysowego		a: 700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
		b: 615.035,00	615.035,00	0,00	0,00	99,98%	
		c: 614.906,62	614.906,62	0,00	0,00		
Powiat		a: 700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
		b: 615.035,00	615.035,00	0,00	0,00	99,98%	
		c: 614.906,62	614.906,62	0,00	0,00		
2115752 - Zakup 10 radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	500.000,00 2007 - 2007	a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	Środki przeniesiono do rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2115762 - Zakup specjalistycznego sprzętu cyfrowego do rejestracji obrazu i dźwięku oraz komputerów z oprogramowaniem dla Komendy Miejskiej Policji	72.000,00 2007 - 2007	a: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	99,97%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: kamerę cyfrową, zestawy komputerowe, serwer, karty pamięci.
		b: 72.000,00	72.000,00	0,00	0,00		
		c: 71.979,71	71.979,71	0,00	0,00		
2115782 - Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb "Sekcji do walki z Przestępczością Narkotykową"	75.800,00 2007 - 2007	a: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	99,86%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: niszczarkę, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw matryc mikrofonowych, zestawy do transmisji radiowej, zestawy komputerowe, laptop, palmtopy, telefony komórkowe.
		b: 75.800,00	75.800,00	0,00	0,00		
		c: 75.691,91	75.691,91	0,00	0,00		
2115862 - Zakup nieoznakowanych samochodów dla Komendy Miejskiej Policji	467.235,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 9 nieoznakowanych samochodów osobowych.
		b: 467.235,00	467.235,00	0,00	0,00		
		c: 467.235,00	467.235,00	0,00	0,00		
75414 - Obrona cywilna		a: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
		b: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	99,97%	
		c: 249.926,00	249.926,00	0,00	0,00		
760000 - Centrum Zarządzania Kryzysowego		a: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
		b: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	99,97%	
		c: 249.926,00	249.926,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
		b: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	99,97%	
		c: 249.926,00	249.926,00	0,00	0,00		
2084421 - Modernizacja systemu alarmowania miasta Łodzi	780.000,00 2003 - 2008	a: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	99,97%	W 2007 r. zakupiono i zamontowano 9 kpl. syren elektronicznych, wirtualną tablicę synoptyczną, zakupiono stacje meteorologiczne. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
		c: 249.926,00	249.926,00	0,00	0,00		
75495 - Pozostała działalność		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 841.800,00	841.800,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 841.800,00	841.800,00	0,00	0,00		
760000 - Centrum Zarządzania Kryzysowego		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 841.800,00	841.800,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 841.800,00	841.800,00	0,00	0,00		
Powiat		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 841.800,00	841.800,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 841.800,00	841.800,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2115912 - Zakup lotniskowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	841.800,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 841.800,00 c: 841.800,00	0,00 841.800,00 841.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zakupiono lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy za łączną kwotę 2.104.500 zł, z czego kwotę 1.262.700 zł zabezpieczono w budżecie miasta na 2006 r. (jako wydatek niewygasający w 2006 r.), natomiast środki w kwocie 841.800 zł stanowią dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
758 - Różne rozliczenia		a: 11.500.000,00 b: 164.549,00 c: 0,00	11.500.000,00 164.549,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	
920000 - Wydział Budżetu		a: 11.500.000,00 b: 164.549,00 c: 0,00	11.500.000,00 164.549,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		a: 11.500.000,00 b: 164.549,00 c: 0,00	11.500.000,00 164.549,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	
920000 - Wydział Budżetu		a: 11.500.000,00 b: 164.549,00 c: 0,00	11.500.000,00 164.549,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	
Gmina		a: 11.500.000,00 b: 164.549,00 c: 0,00	11.500.000,00 164.549,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	
2116581 - Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta	10.000.000,00 2007 - 2007	a: 10.000.000,00 b: 6.366,00 c: 0,00	10.000.000,00 6.366,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	Środki rozdysponowano na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta na podstawie uchwał podejmowanych przez Rady Osiedli. Stan rezerwy na dzień 31.12.2007 r. wynosi 6.366 zł.
2116661 - Rezerwa celowa na zakup pojazdów samochodowych dla jednostek organizacyjnych Miasta	1.200.000,00 2007 - 2007	a: 1.200.000,00 b: 8.183,00 c: 0,00	1.200.000,00 8.183,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	Środki rozdysponowano na zakup samochodów dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu, Straży Miejskiej, Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 i Nr 2 oraz dla Wydziału Obsługi Administracyjnej. Stan rezerwy na dzień 31.12.1007 r. wynosi 8.183 zł
2116691 - Rezerwa celowa na wsparcie inicjatyw związanych z budową pomników	300.000,00 2007 - 2007	a: 300.000,00 b: 150.000,00 c: 0,00	300.000,00 150.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	Środki rozdysponowano na budowę Pomnika Ofiar Komunizmu i Pomnika Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Stan rezerwy na dzień 31.12.2007 r. wynosi 150.000 zł.
801 - Oświata i wychowanie		a: 10.130.000,00 b: 13.671.660,00 c: 12.796.188,61	10.130.000,00 13.671.660,00 12.796.188,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 93,60% 0,00%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 10.130.000,00 b: 13.671.660,00 c: 12.796.188,61	10.130.000,00 13.671.660,00 12.796.188,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 93,60% 0,00%	
80101 - Szkoły podstawowe		a: 4.280.000,00 b: 5.525.627,00 c: 5.186.446,03	4.280.000,00 5.525.627,00 5.186.446,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 93,86% 0,00%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 4.280.000,00 b: 5.525.627,00 c: 5.186.446,03	4.280.000,00 5.525.627,00 5.186.446,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 93,86% 0,00%	
Gmina		a: 4.280.000,00 b: 5.525.627,00 c: 5.186.446,03	4.280.000,00 5.525.627,00 5.186.446,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 93,86% 0,00%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2114721 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 162 - ul. Powszechna 15	500.000,00 2007 - 2007	a: 500.000,00 b: 500.000,00 c: 499.670,29	500.000,00 500.000,00 499.670,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,93%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną, wymieniono parkiet, stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację elektryczną, wykonano roboty posadzkarskie w klasach.
2114701 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 - ul. Ćwiklińskiej 9	200.000,00 2007 - 2007	a: 200.000,00 b: 200.000,00 c: 193.456,83	200.000,00 200.000,00 193.456,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,73%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano remont ściany frontowej, zabezpieczono ściany oporowe oraz wykonano roboty posadzkarskie.
2114741 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 - ul. Giewont 28	200.000,00 2007 - 2007	a: 200.000,00 b: 200.000,00 c: 186.623,22	200.000,00 200.000,00 186.623,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,31%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono okna, wykonano roboty posadzkarskie i tynkarsko - malarskie.
2114801 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 44 - ul. Kusocińskiego 100	150.000,00 2007 - 2007	a: 150.000,00 b: 150.000,00 c: 149.695,93	150.000,00 150.000,00 149.695,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,80%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację dachu sali gimnastycznej.
2115221 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 110 - ul. Zamknięta 3	200.000,00 2007 - 2007	a: 200.000,00 b: 200.000,00 c: 199.844,38	200.000,00 200.000,00 199.844,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,92%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację dachu i sanitariatów.
2115251 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 199 - ul. Elsnera 8	300.000,00 2007 - 2007	a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 300.000,00	300.000,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono część okien w sali gimnastycznej, zmodernizowano 4 sanitariaty.
2115261 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 125 - ul. Dzwonowa 18/20	197.900,00 2007 - 2007	a: 200.000,00 b: 197.900,00 c: 197.899,21	200.000,00 197.900,00 197.899,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2007 r. wykonano modernizację sanitariatów. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 19.337 zł.
2115271 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74	300.000,00 2007 - 2007	a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 296.672,30	300.000,00 300.000,00 296.672,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,89%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację sanitariatów.
2115351 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 182 - ul. Łanowa 16	502.100,00 2007 - 2007	a: 500.000,00 b: 502.100,00 c: 502.089,95	500.000,00 502.100,00 502.089,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono okna, oprawy oświetleniowe oraz wykonano roboty posadzkarskie w ciągach komunikacyjnych.
2115361 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 - ul. Ciesielska 14a	100.000,00 2007 - 2007	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 98.221,20	100.000,00 100.000,00 98.221,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,22%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną, wymieniono okna, wykonano roboty tynkarsko - malarskie i posadzkarskie.
2115411 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 - ul. Łęczyczka 23	300.000,00 2007 - 2007	a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 300.003,99	300.000,00 300.000,00 300.003,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono parkiet w ciągach komunikacyjnych, klasach i dwóch salach gimnastycznych.
2123151 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 172 - ul. Jaskrowa 15	100.000,00 2007 - 2007	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 99.684,78	100.000,00 100.000,00 99.684,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,68%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację sanitariatów i natrysków przy sali gimnastycznej.
2123161 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 - ul. Wiosenna 1	150.000,00 2007 - 2007	a: 150.000,00 b: 150.000,00 c: 149.881,92	150.000,00 150.000,00 149.881,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,92%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację sanitariatów.
2123191 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w szkołach podstawowych	30.000,00 2007 - 2007	a: 30.000,00 b: 30.000,00 c: 27.558,58	30.000,00 30.000,00 27.558,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,86%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt do kuchni (zmywarki, patelnie elektryczne, obieraczka do ziemniaków) dla pięciu szkół.
2123221 - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 172 - ul. Jaskrowa 15	700.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 700.000,00 c: 399.759,94	0,00 700.000,00 399.759,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57,11%	W 2007 r. wykonano prace budowlane - boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z ogrodzeniem. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 139.630 zł Zadanie współfinansowane środkami Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 300.000 zł.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2123271 - Budowa bieżni i skoczni w dal w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Zamkniętej	40.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny.
2123421 - Wykonanie drabinek gimnastycznych w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 65 przy ul. Pojezierskiej 10	15.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 15.000,00 14.996,20	0,00 15.000,00 14.996,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,97%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
2123431 - Remont nawierzchni boiska szkolnego oraz przyległych chodników Szkoły Podstawowej Nr 55 przy ul. Mackiewicza 9	40.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
2123451 - Modernizacja małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 169 mieszczącej się przy ul. Napoleońskiej 7/17	10.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 10.000,00 9.996,48	0,00 10.000,00 9.996,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,96%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono wykładziny oraz wykonano roboty tynkarsko - malarskie w małej sali gimnastycznej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.
2123471 - Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 204 w Andrzejowie	22.683,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 22.683,00 22.600,00	0,00 22.683,00 22.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,63%	Zadanie zostało zrealizowane.
2123481 - Modernizacja instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Kusocińskiego 116	60.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 60.000,00 59.883,87	0,00 60.000,00 59.883,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,81%	Zadanie zostało zrealizowane.
2123501 - Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 203 mieszczącej się przy ul. Pomorskiej 437	42.093,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 42.093,00 42.068,05	0,00 42.093,00 42.068,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,94%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Mileszki.
2123511 - Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 110 w Łodzi	32.579,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 32.579,00 32.578,80	0,00 32.579,00 32.578,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono okna w ciągach komunikacyjnych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny.
2123531 - Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej nr 41 w Łodzi ul. Rajdowa 18-schody wejściowe i balustrady	36.500,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 36.500,00 36.439,90	0,00 36.500,00 36.439,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,84%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.
2123541 - Wykonanie obiektów małej architektury - urządzeń tzw. siłowni zewnętrznej - trwałe związanych z gruntem, na terenie gminnym - boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 41 w Łodzi ul. Rajdowa 18	24.599,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 24.599,00 24.599,00	0,00 24.599,00 24.599,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W związku z koniecznością montażu urządzeń siłowni zewnętrznej na otwartym terenie i okresem zimowym, termin realizacji zadania nastąpi w 2008 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 24.599 zł.
2123561 - Wymiana okien i demontaż starych w Szkole Podstawowej nr 114 przy ul. Milionowej	53.892,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 53.892,00 53.891,02	0,00 53.892,00 53.891,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono część okien w budynku szkoły. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Widzew Wschód.
2123601 - Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 175 w Łodzi przy ul. Pomorskiej 27	36.819,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 36.819,00 36.818,93	0,00 36.819,00 36.818,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono część okien w budynku. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.
2128871 - Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 w Łodzi	14.333,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 14.333,00 14.333,00	0,00 14.333,00 14.333,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono część okien w budynku szkoły. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Olechów - Janów.
2114731 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 - ul. Sterlinga 24	250.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	250.000,00 250.000,00 246.966,50	250.000,00 250.000,00 246.966,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,79%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację korytarzy szkolnych, wymieniono ogrodzenie.
2114691 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173 - ul. Sienkiewicza 46	417.129,00 a: 2007 - 2007 b: c:	300.000,00 417.129,00 412.841,56	300.000,00 417.129,00 412.841,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,97%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono strop, parkiet, oświetlenie oraz prace tynkarsko - malarskie w sali gimnastycznej.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2114681 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 101- ul. Wspólna 5/7	500.000,00 2007 - 2007	a: 500.000,00 b: 500.000,00 c: 497.370,20	500.000,00 500.000,00 497.370,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,47%	W 2007 r. wykonano instalację odgromową, naprawiono kominy i gzymsy, wymieniono część okien, wykonano prace malarskie w ciągach komunikacyjnych. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 150.687 zł.
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		a: 1.450.000,00 b: 1.514.534,00 c: 1.514.319,19	1.450.000,00 1.514.534,00 1.514.319,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 1.450.000,00 b: 1.514.534,00 c: 1.514.319,19	1.450.000,00 1.514.534,00 1.514.319,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	
Powiat		a: 1.450.000,00 b: 1.514.534,00 c: 1.514.319,19	1.450.000,00 1.514.534,00 1.514.319,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	
2114752 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 - ul. Niciarniana 2a	150.000,00 2007 - 2007	a: 150.000,00 b: 150.000,00 c: 149.928,85	150.000,00 150.000,00 149.928,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,95%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono okna w sali gimnastycznej oraz wykonano roboty tynkarsko - malarskie.
2114772 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 - ul. Sucharskiego 2	800.000,00 2007 - 2007	a: 800.000,00 b: 800.000,00 c: 799.964,60	800.000,00 800.000,00 799.964,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu części wysokiej oraz wymieniono stropy części niskiej budynku.
2114712 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 - ul. Siarczana 29/35	500.000,00 2007 - 2007	a: 500.000,00 b: 500.000,00 c: 499.892,58	500.000,00 500.000,00 499.892,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację kuchni i zaplecza (roboty budowlano - instalacyjne).
2123442 - Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 mieszczącego się przy ul. Roosevelta 11/13	64.534,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 64.534,00 c: 64.533,16	0,00 64.534,00 64.533,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano częściowej wymiany okien. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.
80104 - Przedszkola		a: 1.220.000,00 b: 1.533.718,00 c: 1.522.126,21	1.220.000,00 1.533.718,00 1.522.126,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,24%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 1.220.000,00 b: 1.533.718,00 c: 1.522.126,21	1.220.000,00 1.533.718,00 1.522.126,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,24%	
Gmina		a: 1.220.000,00 b: 1.533.718,00 c: 1.522.126,21	1.220.000,00 1.533.718,00 1.522.126,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,24%	
2123181 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich	110.000,00 2007 - 2007	a: 70.000,00 b: 110.000,00 c: 109.238,68	70.000,00 110.000,00 109.238,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,31%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt do kuchni dla 22 przedszkoli: taborety gazowe, zmywarki, kotły warzelne, patelnie elektryczne, szafy chłodnicze.
2123281 - Remont dachu Przedszkola Nr 139 w Łodzi	40.220,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 40.220,00 c: 40.217,48	0,00 40.220,00 40.217,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska.
2123311 - Rozbudowa placu zabaw Przedszkola Nr 204 w Łodzi przy ul. Sitowie 15	15.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 15.000,00 c: 14.998,00	0,00 15.000,00 14.998,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Na placu zabaw zamontowano zjeżdżalnię i wieżę. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.
2123321 - Rozbudowa placu zabaw oraz wykonanie chodnika dla Przedszkola Nr 231 przy ul. Syrenki 19	30.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 30.000,00 c: 29.696,00	0,00 30.000,00 29.696,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Na placu zabaw zamontowano zjeżdżalnię i wieżę. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.
2123331 - Rozbudowa placu zabaw Przedszkola Nr 94 przy ul. Janosika	10.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 10.000,00 c: 9.861,50	0,00 10.000,00 9.861,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,62%	Zadanie zostało zrealizowane. Na placu zabaw zamontowano zjeżdżalnię i wieżę. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2123341 - Rozbudowa placu zabaw Przedszkola Nr 63 przy ul. Potokowej	10.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 10.000,00 9.861,50	0,00 10.000,00 9.861,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,62% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Na placu zabaw zamontowano zjeżdżalnię i wieżę. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2123351 - Rozbudowa placu zabaw Przedszkola Nr 93 przy ul. Wichrowej	10.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 10.000,00 9.861,50	0,00 10.000,00 9.861,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,62% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Na placu zabaw zamontowano zjeżdżalnię i wieżę. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2123371 - Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 105 przy ul. Szamotulskiej 5	50.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
2123381 - Rozbudowa placu zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego Nr 44 przy ul. Sędziowskiej 18 A	25.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Na placu zabaw zamontowano huśtawkę, karuzelę i zjeżdżalnię. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
2123391 - Rozbudowa placu zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego Nr 149 przy ul. Murarskiej 42	25.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Na placu zabaw zamontowano huśtawkę, karuzelę i zjeżdżalnię. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
2123401 - Rozbudowa placu zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego Nr 73 przy ul. Gandhiego 3	25.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Na placu zabaw zamontowano huśtawkę, zjeżdżalnię i wieżę. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
2123411 - Rozbudowa placu zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego Nr 153 przy ul. Sierakowskiego 47	7.204,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 7.204,00 7.200,00	0,00 7.204,00 7.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,94% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Na placu zabaw zamontowano zjeżdżalnię i wieżę. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
2123491 - Modernizacja instalacji grzewczej w Przedszkolu Miejskim nr 152, ul. Retkińska 78	20.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 20.000,00 19.886,04	0,00 20.000,00 19.886,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,43% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2123551 - Wykonanie obiektów małej architektury - trwale związanych z gruntem, na terenie gminnym - w obrębie ogrodu Przedszkola Miejskiego nr 165 - ul. Hufcowa 14	7.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 7.000,00 6.807,60	0,00 7.000,00 6.807,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,25% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Na placu zabaw zamontowano zjeżdżalnię i wieżę.
2123581 - Wykonanie i montaż obiektów małej architektury trwale związanych z gruntem - elementy placu zabaw w obrębie ogrodu Przedszkola Miejskiego nr 112 w Łodzi przy ul. Wileńskiej 20 a	11.177,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 11.177,00 11.176,99	0,00 11.177,00 11.176,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Na placu zabaw zamontowano huśtawkę, zjeżdżalnię i karuzelę. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.
2123591 - Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim Nr 100 przy ul. Piotrkowskiej 44	35.466,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 35.466,00 35.466,00	0,00 35.466,00 35.466,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2128851 - Modernizacja instalacji grzewczej w Przedszkolu Miejskim nr 26 - ul. Potulna 4	40.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 40.000,00 39.752,15	0,00 40.000,00 39.752,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,38% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2128861 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 199 - ul. Łąkowa 13	40.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W związku z koniecznością montażu urządzeń placu zabaw na otwartym terenie oraz okresem zimowym, termin realizacji zadania nastąpi w 2008 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 40.000 zł. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stare Polesie.
2123141 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 200 - ul. Zamknięta 1	139.780,00 a: 2007 - 2007 b: c:	150.000,00 139.780,00 137.011,39	150.000,00 139.780,00 137.011,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,02% 0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachu i części okien.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2115301 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 199 - ul. Łąkowa 13	150.000,00 2007 - 2007	a: 150.000,00 b: 150.000,00 c: 149.450,07	150.000,00 150.000,00 149.450,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,63%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania.
2115291 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 220 - ul. Jaracza 68	12.871,00 2007 - 2007	a: 250.000,00 b: 12.871,00 c: 12.871,00	250.000,00 12.871,00 12.871,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2007 r. wykonano dokumentację I etapu modernizacji budynku (naprawa ścian i docieplenie dachu).
2115231 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 229 - ul. Gliszczyńskiego 3/5	100.000,00 2007 - 2007	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 94.831,44	100.000,00 100.000,00 94.831,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,83%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano modernizacji dachu.
2115211 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 - ul. Żeromskiego 105	620.000,00 2007 - 2007	a: 500.000,00 b: 620.000,00 c: 618.938,87	500.000,00 620.000,00 618.938,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,83%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany konstrukcji i pokrycia dachu, remont balkonów, wymieniono okna w mansardach.
80110 - Gimnazja		a: 550.000,00 b: 634.000,00 c: 626.673,26	550.000,00 634.000,00 626.673,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,84%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 550.000,00 b: 634.000,00 c: 626.673,26	550.000,00 634.000,00 626.673,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,84%	
Gmina		a: 550.000,00 b: 634.000,00 c: 626.673,26	550.000,00 634.000,00 626.673,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,84%	
2114671 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 42 - ul. Dubois 7/9	300.000,00 2007 - 2007	a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 293.717,34	300.000,00 300.000,00 293.717,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,91%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano modernizacji zaplecza sali gimnastycznej (natrysków i szatni).
2115481 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 26 - ul. 1 Maja 89	185.000,00 2007 - 2007	a: 250.000,00 b: 185.000,00 c: 184.449,81	250.000,00 185.000,00 184.449,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,70%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano modernizacji dachu wymiany części okien.
2123251 - Wymiana okien w budynku Gimnazjum nr 3 - ul. Zacisze 7/9	51.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 51.000,00 c: 50.999,90	0,00 51.000,00 50.999,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano częściowej wymiany okien. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód.
2123291 - Wymiana okien w Gimnazjum Nr 7 w Łodzi	53.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 53.000,00 c: 52.512,22	0,00 53.000,00 52.512,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,08%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano częściowej wymiany okien. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska.
2123521 - Wymiana pokrycia dachu nad częścią budynku Publicznego Gimnazjum nr 20 w Łodzi ul.Olimpijska 9	35.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 35.000,00 c: 34.993,99	0,00 35.000,00 34.993,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachu sali gimnastycznej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.
2123571 - Wymiana drzwi w głównym wejściu oraz kilku okien w budynku Gimnazjum nr 20 w Łodzi ul.Olimpijska 9	10.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 10.000,00 c: 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.
80120 - Licea ogólnokształcące		a: 1.800.000,00 b: 3.394.400,00 c: 2.878.521,88	1.800.000,00 3.394.400,00 2.878.521,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,80%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 1.800.000,00 b: 3.394.400,00 c: 2.878.521,88	1.800.000,00 3.394.400,00 2.878.521,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,80%	
Powiat		a: 1.800.000,00 b: 3.394.400,00 c: 2.878.521,88	1.800.000,00 3.394.400,00 2.878.521,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,80%	
2115332 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 - ul. Stawowa 28	192.400,00 2007 - 2007	a: 200.000,00 b: 192.400,00 c: 192.128,62	200.000,00 192.400,00 192.128,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,86%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono posadzki w ciagach komunikacyjnych i sali widowiskowej.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2114782 - Modernizacja budynku XVIII Liceum Ogólnokształcącego - ul. Perla 11	261.070,00 2007 - 2007	a: 200.000,00 b: 261.070,00 c: 261.062,21	200.000,00 261.070,00 261.062,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano modernizacji sanitariatów.
2115382 - Modernizacja budynku IX Liceum Ogólnokształcącego - ul. Paderewskiego 24	300.000,00 2007 - 2007	a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 299.959,13	300.000,00 300.000,00 299.959,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano modernizacji sanitariatów i naprawiono osuwającą się skarpe.
2115402 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 - ul. Czernika 1/3	238.930,00 2007 - 2007	a: 300.000,00 b: 238.930,00 c: 238.651,13	300.000,00 238.930,00 238.651,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,88%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty posadzkarskie w ciągach komunikacyjnych i klasach.
2123232 - Modernizacja budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego - ul. Pomorska 105	250.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 250.000,00 c: 244.291,25	0,00 250.000,00 244.291,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,72%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację klatek schodowych i schodów wejściowych.
2123242 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 - ul. Królewska 13/15	700.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 700.000,00 c: 500.000,00	0,00 700.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71,43%	W 2007 r. wykonano dokumentację projektową, zadanie jest w trakcie realizacji - roboty ziemne. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 474.800 zł. Zadanie współfinansowane środkami Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000 zł. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny.
2123262 - Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy XXIV Liceum Ogólnokształcącym - ul. Marysińska 61/67	750.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 750.000,00 c: 449.759,57	0,00 750.000,00 449.759,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59,97%	W 2007 r. wykonano prace budowlane. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 181.228 zł. Zadanie współfinansowane środkami Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 300.000 zł. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.
2115372 - Modernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego - ul. Podmiejska 21	260.000,00 2007 - 2007	a: 300.000,00 b: 260.000,00 c: 259.999,18	300.000,00 260.000,00 259.999,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Dokonano modernizacji sanitariatów. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 32.258 zł.
2114762 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14	142.000,00 2007 - 2007	a: 200.000,00 b: 142.000,00 c: 141.999,36	200.000,00 142.000,00 141.999,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty posadzkarskie w ciągach komunikacyjnych i klasach oraz wyremontowano sanitariaty.
2114652 - Modernizacja budynku XII Liceum Ogólnokształcącego - ul. Anstadta 7	300.000,00 2007 - 2007	a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 290.671,43	300.000,00 300.000,00 290.671,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,89%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację naświetlenia, dachu i pracowni biologicznej.
80130 - Szkoły zawodowe		a: 830.000,00 b: 990.600,00 c: 989.321,04	830.000,00 990.600,00 989.321,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,87%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 830.000,00 b: 990.600,00 c: 989.321,04	830.000,00 990.600,00 989.321,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,87%	
Powiat		a: 830.000,00 b: 990.600,00 c: 989.321,04	830.000,00 990.600,00 989.321,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,87%	
2123362 - Wykonanie elewacji budynku szkoły - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - ul. Drewnowska 171	40.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 39.000,00	0,00 40.000,00 39.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,50%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2115422 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 - ul. Naruszewicza 35	98.000,00 2007 - 2007	a: 80.000,00 b: 98.000,00 c: 98.000,00	80.000,00 98.000,00 98.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w sali gimnastycznej.
2114662 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - ul. Astronautów 19	250.000,00 2007 - 2007	a: 250.000,00 b: 250.000,00 c: 249.728,82	250.000,00 250.000,00 249.728,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,89%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano modernizacji sali gimnastycznej oraz wykonano roboty posadzkarskie w klasach.
2098772 - Adaptacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - ul. Franciszkańska 137	3.133.056,00 2000 - 2007	a: 500.000,00 b: 602.600,00 c: 602.592,22	500.000,00 602.600,00 602.592,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2007 r. dokonano modernizacji sali gimnastycznej z dociepleniem ścian zewnętrznych, wymieniono drzwi wejściowe i częściowo wymieniono okna.
80195 - Pozostała działalność		a: 0,00 b: 78.781,00 c: 78.781,00	0,00 78.781,00 78.781,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 78.781,00 c: 78.781,00	0,00 78.781,00 78.781,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 0,00 b: 78.781,00 c: 78.781,00	0,00 78.781,00 78.781,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2123461 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania i budowy osiedlowego placu zabaw oraz zespołu boisk osiedlowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie pomiędzy ZSO Nr 1 a Szkołą Podstawową Nr 34 i Gimnazjum Nr 29	78.781,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 78.781,00 c: 78.781,00	0,00 78.781,00 78.781,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2007 r. opracowano koncepcję zagospodarowania terenu oraz wykonano mapy do celów projektowych. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 44.381 zł. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Widzew Wschód.
851 - Ochrona zdrowia		a: 5.790.763,00 b: 11.359.074,00 c: 11.145.610,85	5.790.763,00 11.359.074,00 11.145.610,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,12%	
120000 - Wydział Zdrowia Publicznego		a: 5.778.763,00 b: 11.338.412,00 c: 11.124.980,31	5.778.763,00 11.338.412,00 11.124.980,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,12%	
85111 - Szpitale ogólne		a: 3.274.000,00 b: 7.509.817,00 c: 7.367.965,13	3.274.000,00 7.509.817,00 7.367.965,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,11%	
120010 - I Szpital Miejski im. dr Sonnenberga		a: 120.000,00 b: 1.923.080,00 c: 1.912.397,80	120.000,00 1.923.080,00 1.912.397,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,44%	
Gmina		a: 120.000,00 b: 1.923.080,00 c: 1.912.397,80	120.000,00 1.923.080,00 1.912.397,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,44%	
2112781 - Zakupy inwestycyjne	1.803.080,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 1.803.080,00 c: 1.792.397,80	0,00 1.803.080,00 1.792.397,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,41%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: 6 szt. dwustrzykawkowych pomp infuzyjnych ze statywem, lampę RTG, sterylizator wraz z przystosowaniem pomieszczenia sterylizatorni, zestaw RTG cyfrowy z instalacją i przystosowaniem pracowni rtg, system do wideoendoskopii, zestaw do prób wysiłkowych oraz główny serwer z oprogramowaniem.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2112481 - Wydzielenie strefy pożarowej na poziomie przyziemia i obudowa klatek schodowych w budynku szpitala	120.000,00 2007 - 2007	a: 120.000,00 b: 120.000,00 c: 120.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Wykonano dokumentację i ekspertyzę w sprawie wymogów ochrony przeciwpożarowej w zakresie ewakuacji i podziału na strefy pożarowe. Zamontowano w części kondygnacji budynku głównego szpitala, wydzielając klatki schodowe, ścianki z drzwiami przeciwpożarowymi o wymaganej odporności ogniowej.
120140 - II Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera		a: 0,00 b: 60.000,00 c: 60.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 0,00 b: 60.000,00 c: 60.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2124631 - Zabezpieczenie obiektu II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w Łodzi przed skutkami opadów atmosferycznych	60.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 60.000,00 c: 60.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W pomieszczeniach niskiego parteru zamontowano zasuw burzowe i wpusty piwniczne w urządzenia zabezpieczające przed przepływem zrotnym. Podniesiono krawędzie okien zmniejszając otwory okienne i zamontowano nową stolarkę. Na zewnątrz budynku wymieniono elementy rur spustowych, podwyższono murki fosy, od strony elewacji frontowej na elewacji wykonano daszki osłonowe.
120150 - III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera		a: 2.604.000,00 b: 5.467.200,00 c: 5.336.030,33	2.604.000,00 5.467.200,00 5.336.030,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,60%	
Gmina		a: 2.604.000,00 b: 5.467.200,00 c: 5.336.030,33	2.604.000,00 5.467.200,00 5.336.030,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,60%	
2024791 - Modernizacja obiektu	55.200.000,00 2002 - 2010	a: 1.429.000,00 b: 1.429.000,00 c: 1.419.065,59	1.429.000,00 1.429.000,00 1.419.065,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,30%	W 2007 r. w pomieszczeniu wentylatorni, dokończono montaż central wentylacyjnych i kanałów ciągów wentylacyjnych. Zamontowano wentylację mechaniczną w pracowni RTG i diagnostyki obrazowej w paw.A, wraz z dostosowaniem pomieszczeń do cyfrowej obróbki obrazu. Zamontowano 2-gi transformator i nowe rozdzielnie obiektowe w paw. A, B, budynku warsztatowym i portierni i ułożono do tych obiektów nowe kable. W budynku portierni zamontowano nową rozdzielnię oświetlenia terenu. Opracowano koncepcję nowego pawilonu bloków operacyjnych wraz z sterylizatornią centralną. Wykonano badania geotechniczne gruntu dla opracowania projektu technicznego. Zadanie będzie kontynuowane.
2112221 - Zakup tomografu komputerowego (CT) wraz z adaptacją pomieszczeń i montażem aparatu	2.850.000,00 2006 - 2007	a: 1.175.000,00 b: 2.350.000,00 c: 2.228.764,74	1.175.000,00 2.350.000,00 2.228.764,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,84%	Zadanie zostało zrealizowane. Uregulowano II i III ratę za zakup aparatu CT. Uzyskano decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na uruchomienie i stosowanie tomografu komputerowego.
2124721 - Zakupy inwestycyjne	1.688.200,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 1.688.200,00 c: 1.688.200,00	0,00 1.688.200,00 1.688.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną w tym: monitory funkcji życia, respiratory stacjonarne i transportowe, aparaty EKG, aparat RTG przejezdny, pulsoksymetry, zestaw wideoendoskopowy, stół operacyjny ortopedyczny.
120160 - IV Szpital Miejski im. dr A. Jordana		a: 550.000,00 b: 59.537,00 c: 59.537,00	550.000,00 59.537,00 59.537,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina		a: 550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
		b: 59.537,00	59.537,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 59.537,00	59.537,00	0,00	0,00		
2112791 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana	59.537,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 59.537,00 c: 59.537,00	0,00 59.537,00 59.537,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano pomieszczenia pracowni endoskopowej, izby przyjęć oraz poradni ginekologicznej. Wykonano prace budowlane w tym nowy podział pomieszczeń, roboty posadzkowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne w tym elektryczne z osprzętem, wod-kan, wykonano system gazów medycznych i telekomunikacyjny.
2112511 - Rozbudowa i modernizacja Szpitala dla potrzeb utworzenia hospicjum	10.000.000,00 2007 - 2010	a: 550.000,00 b: 0,00 c: 0,00	550.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zadanie zostało przeniesione do Biura ds. Realizacji i Nadzoru Inwencji.
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne		a: 2.124.763,00 b: 3.324.215,00 c: 3.260.996,30	2.124.763,00 3.324.215,00 3.260.996,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,10%	
120090 - ZOZ Łódź - Bałuty		a: 305.000,00 b: 305.000,00 c: 253.138,08	305.000,00 305.000,00 253.138,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83,00%	
Gmina		a: 305.000,00	305.000,00	0,00	0,00		
		b: 305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	83,00%	
		c: 253.138,08	253.138,08	0,00	0,00		
2112331 - Modernizacja dachów budynków Przychodni	305.000,00 2007 - 2007	a: 305.000,00 b: 305.000,00 c: 253.138,08	305.000,00 305.000,00 253.138,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83,00%	Przygotowano kosztorysy inwestorskie i dokumentację przetargową. Zmodernizowano dachy budynków przychodni przy ul: Łanowej 18, Marynarskiej 39, Bydgoskiej 17. Zakres prac objął pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych i instalacji odgromowej.
120110 - ZOZ Łódź - Polesie		a: 365.000,00 b: 1.086.452,00 c: 1.086.452,00	365.000,00 1.086.452,00 1.086.452,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 365.000,00	365.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.086.452,00	1.086.452,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 1.086.452,00	1.086.452,00	0,00	0,00		
2112771 - Modernizacja i przebudowa obiektów położonych przy ul. Garnizonowej 38	721.452,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 721.452,00 c: 721.452,00	0,00 721.452,00 721.452,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Prace wykonano na parterze budynku w branżach budowlanej, wod-kan, c.o. i elektrycznej. W pomieszczeniach wykonano prace glazurnicze, posadzkowe, malarskie, instalację wentylacyjną grawitacyjną, zamontowano uchwyty dla osób niepełnosprawnych w sanitariacie. Zakończono prace w pomieszczeniach przychodni i pomieszczeniu opieki społecznej. Pomieszczenia apteki są w stanie surowym zamkniętym, a straży miejskiej pozostają do wykończenia. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.
2112351 - Modernizacja dachów budynków Przychodni	280.000,00 2007 - 2007	a: 280.000,00 b: 280.000,00 c: 280.000,00	280.000,00 280.000,00 280.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację dachów w Przychodniach: przy ul. A. Struga 86, ul. Kasprzaka 27, ul. Wileńskiej 25, ul. Kusocińskiego 140a, ul. Gdańskiej 83, ul. M. Skłodowskiej -Curie 15/17, ul. Maratońskiej 71. Zakres prac objął: ułożenie papy termozgrzewalnej, obróbki blacharskie, murarskie, wymianę rynien i rur spustowych.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2112691 - Adaptacja pomieszczeń w budynku Przychodni przy ul. A. Struga 86 dla potrzeb przeniesienia administracji ZOZ Łódź-Polesie	160.000,00 2006 - 2007	a: 85.000,00 b: 85.000,00 c: 85.000,00	85.000,00 85.000,00 85.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2007 r. wykonano montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, montaż skrzydeł drzwiowych, kratki wentylacyjnych, drobnych robót uzupełniających ubytki w podłożu podłogi ścian i sufitów oraz prace związane z posadzkami, glazurnicze i malarskie. Wprowadzono zmiany instalacyjne oświetlenia i zasilania gniazdowego.
120200 - Miejska Przychodnia "Chojny"		a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 300.000,00	300.000,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 300.000,00	300.000,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2112441 - Montaż windy zewnętrznej wraz z modernizacją strefy wejściowej budynku Przychodni	300.000,00 2007 - 2007	a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 300.000,00	300.000,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano szyb windy zewnętrzny i zamontowano dźwиг przystosowany dla osób niepełnosprawnych, obsługujący poziom terenu, parter, I i II piętra. Wykonano prace przystosowawcze pomieszczeń jako wejść/wyjść do windy. Zmodernizowano strefę wejściową- wybudowano nowe schody, zamontowano przy nich poręcze oraz nowe zadaszenie schodów.
120210 - Miejska Przychodnia "Nowe Rokicie"		a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 100.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 100.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2112381 - Wymiana okien w budynku Przychodni	100.000,00 2007 - 2007	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 100.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymianą objęto parter i całe I piętro budynku z wyłączeniem okien na klatce schodowej.
120230 - Miejska Przychodnia "Tatrzańska" w Łodzi		a: 140.000,00 b: 140.000,00 c: 140.000,00	140.000,00 140.000,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 140.000,00 b: 140.000,00 c: 140.000,00	140.000,00 140.000,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2112361 - Modernizacja dachu budynku Przychodni	140.000,00 2007 - 2007	a: 140.000,00 b: 140.000,00 c: 140.000,00	140.000,00 140.000,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót, który został unieważniony z uwagi na cenę przewyższającą kwotę, którą przychodnia mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 128.979 zł.
120260 - Miejska Przychodnia "Lecznicza" w Łodzi		a: 467.620,00 b: 665.620,00 c: 665.537,20	467.620,00 665.620,00 665.537,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	
Gmina		a: 467.620,00 b: 665.620,00 c: 665.537,20	467.620,00 665.620,00 665.537,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2112421 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu wentylacyjnego w budynku Przychodni	345.000,00 2007 - 2007	a: 345.000,00 b: 345.000,00 c: 345.000,00	345.000,00 345.000,00 345.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono poziomy przewody c.o. w kanałach w piwnicach, zmodernizowano piony c.o. w zakresie zaworów odcinających i odpowietrzników automatycznych, częściowo zamontowano nowe grzejniki z zaworami termostatycznymi. Zmodernizowano instalację wentylacji mechanicznej w pracowni RTG i Laboratorium wraz z montażem central wentylacyjnych nawiewno -wywiewnych.
2112301 - Modernizacja dachu budynku Przychodni	122.620,00 2007 - 2007	a: 122.620,00 b: 122.620,00 c: 122.537,20	122.620,00 122.620,00 122.537,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,93%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany i wzmocnienia elementów drewnianych z impregnacją grzybobójczą więźby dachowej, wykonano demontaż i montaż obróbek blacharskich, wymieniono i naprawiono świetliki dachowe, wymieniono odcinki instalacji odgromowej, pokryto połacie dachu papą termozgrzewalną.
2124341 - Modernizacja pomieszczeń sterylizatorni wraz z zakupem i montażem sterylizatora	198.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 198.000,00 c: 198.000,00	0,00 198.000,00 198.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace budowlane w zakresie rozbiórki i montażu nowych ścianek działowych, montażu drzwi wewnętrznych, prace tynkarskie glazurnicze posadzkarskie, instalacyjne w zakresie wod-kan, c.o. instalacji elektrycznej z osprzętem. Zakupiono i zainstalowano sterylizator.
120290 - Miejska Przychodnia Wieloprofilowa "Śródmieście" w Łodzi		a: 133.743,00 b: 133.743,00 c: 133.743,00	133.743,00 133.743,00 133.743,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 133.743,00 b: 133.743,00 c: 133.743,00	133.743,00 133.743,00 133.743,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2112321 - Modernizacja dachu budynku Przychodni	64.743,00 2007 - 2007	a: 64.743,00 b: 64.743,00 c: 64.743,00	64.743,00 64.743,00 64.743,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu na papę termozgrzewalną, rynny i rury spustowe, docieplono wewnętrzną przestrzeń strychu wraz z zabezpieczeniem preparatem ogniotrwałym.
2112411 - Wykonanie docieplenia zewnętrznych ścian budynku Przychodni	69.000,00 2007 - 2007	a: 69.000,00 b: 69.000,00 c: 69.000,00	69.000,00 69.000,00 69.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zbito uszkodzone tynki i wykonano uzupełnienie tynkami renowacyjnymi, docieplono elewację północną ściany budynku przy ul. Próchnika 11 wraz z wykonaniem i pomalowaniem nowej elewacji.
120300 - Miejska Przychodnia "Widzew"		a: 313.400,00 b: 593.400,00 c: 582.126,02	313.400,00 593.400,00 582.126,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,10%	
Gmina		a: 313.400,00 b: 593.400,00 c: 582.126,02	313.400,00 593.400,00 582.126,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,10%	
2124301 - Wymiana okien w budynku Przychodni przy Al. Piłsudskiego 157	180.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 180.000,00 c: 168.726,95	0,00 180.000,00 168.726,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,74%	Zadanie zostało zrealizowane. W budynku przychodni wykonano montaż nowych okien pcv wraz z obróbkami tynkarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi i malowaniem ościeży wewnątrz.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2112681 - Adaptacja pomieszczeń w budynku Przychodni dla potrzeb przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży	223.400,00 2007 - 2007	a: 123.400,00 b: 223.400,00 c: 223.399,07	123.400,00 223.400,00 223.399,07	123.400,00 223.400,00 223.399,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto roboty ogólnobudowlane, w tym wyburzono ściany i ścianki działowe, wykonano nowy podział pomieszczeń, nowe wylewki na podłogi, roboty sanitarne, w tym wykonano podejścia odpływowe i dopływowe instalacji wod-kan, zamontowano nowe urządzenia sanitarne, roboty elektryczne- położono nowe przewody elektryczne wraz z osprzętem elektrycznym. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 123.998 zł.
2112311 - Modernizacja dachu budynku Przychodni	190.000,00 2007 - 2007	a: 190.000,00 b: 190.000,00 c: 190.000,00	190.000,00 190.000,00 190.000,00	190.000,00 190.000,00 190.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Położono na całej powierzchni dachu papę termozgrzewalną, zamontowano rynny i rury spustowe, drzwi przeciwpożarowe do wejścia na dach oraz wykonano obróbki murarskie kominów.
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		a: 180.000,00 b: 480.000,00 c: 471.638,88	180.000,00 480.000,00 471.638,88	180.000,00 480.000,00 471.638,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,26%	
120050 - Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego		a: 180.000,00 b: 480.000,00 c: 471.638,88	180.000,00 480.000,00 471.638,88	180.000,00 480.000,00 471.638,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,26%	
Gmina		a: 180.000,00 b: 480.000,00 c: 471.638,88	180.000,00 480.000,00 471.638,88	180.000,00 480.000,00 471.638,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,26%	
2124741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niciarnianej 41 dla potrzeb Ośrodka dla Sprawców Przemocy i Zakładu Leczenia Uzależnień	258.520,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 258.520,00 c: 258.520,00	0,00 258.520,00 258.520,00	0,00 258.520,00 258.520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Rozpoczęto prace związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 258.520 zł.
2112341 - Modernizacja dachów budynków Ośrodka	80.000,00 2007 - 2007	a: 80.000,00 b: 80.000,00 c: 71.638,88	80.000,00 80.000,00 71.638,88	80.000,00 80.000,00 71.638,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89,55%	Zadanie zostało zrealizowane. Roboty objęły dachy budynków przy ul. Niciarnianej 41 i ul. Kilińskiego 232 w zakresie ułożenia papy termozgrzewalnej i asfaltowej, wykonania obróbek blacharskich, murarskich, wymiany rynien i rur spustowych.
2112591 - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niciarnianej 41 dla potrzeb Ośrodka dla Sprawców Przemocy i Zakładu Leczenia Uzależnień	100.000,00 2007 - 2007	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 100.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W części pomieszczeń piwnic wykonano prace w zakresie gipsowania i malowania ścian i sufitów, naprawy podłoża i ułożenia nowych wykładzin. W sanitariatach położono nową glazurę i terakotę. Wymieniono armaturę i urządzenia sanitarne oraz okna i stolarkę drzwiową
2124311 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Nowej 23	41.480,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 41.480,00 c: 41.480,00	0,00 41.480,00 41.480,00	0,00 41.480,00 41.480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikację technicznych warunków wykonania i odbioru przebudowy pomieszczeń w budynku. Zadanie realizowane ze środków MPPiRPA.
85195 - Pozostała działalność		a: 200.000,00 b: 24.380,00 c: 24.380,00	200.000,00 24.380,00 24.380,00	200.000,00 24.380,00 24.380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
120190 - Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej		a: 200.000,00 b: 24.380,00 c: 24.380,00	200.000,00 24.380,00 24.380,00	200.000,00 24.380,00 24.380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 200.000,00 b: 24.380,00	200.000,00 24.380,00	200.000,00 24.380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		c:	24.380,00	24.380,00	0,00	0,00	
2112401 - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej	24.380,00 2007 - 2007	a:	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Wykonano inwentaryzację architektoniczną. Opracowano projekt budowlany wraz z kosztorysami i uzyskaniem pozwolenia na budowę przy ul. Piotrkowskiej 85. Z uwagi na to, że koszt adaptacji znacznie przekroczy pierwotnie zaplanowane środki, odstąpiono od realizacji prac. Przewiduje się kontynuowanie inwestycji w nowej lokalizacji.
		b:	24.380,00	24.380,00	0,00	0,00	
		c:	24.380,00	24.380,00	0,00	0,00	
180000 - Straż Miejska		a:	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	99,74%
		b:	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
		c:	11.968,54	11.968,54	0,00	0,00	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		a:	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	99,74%
		b:	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
		c:	11.968,54	11.968,54	0,00	0,00	
180000 - Straż Miejska		a:	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	99,74%
		b:	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
		c:	11.968,54	11.968,54	0,00	0,00	
Gmina		a:	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	99,74%
		b:	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
		c:	11.968,54	11.968,54	0,00	0,00	
2039711 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - projektor multimedialny	12.000,00 2007 - 2007	a:	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. 99,74%
		b:	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
		c:	11.968,54	11.968,54	0,00	0,00	
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		b:	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	
		c:	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	
85111 - Szpitale ogólne		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		b:	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	
		c:	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		b:	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	
		c:	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	
Gmina		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		b:	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	
		c:	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	
2079751 - Modernizacja studni głębinowej wraz z włączeniem do istniejącej hydroforni zasilającej I Szpital Miejski im. dr E.Sonnenberga	129.250,00 2003 - 2007	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2007 r. rozliczono finansowo zadanie zrealizowane w 2006 r. 100,00%
		b:	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	
		c:	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	
852 - Pomoc społeczna		a:	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	93,50%
		b:	6.527.043,00	6.499.356,00	0,00	27.687,00	
		c:	6.102.708,83	6.075.022,83	0,00	27.686,00	
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a:	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	93,50%
		b:	6.527.043,00	6.499.356,00	0,00	27.687,00	
		c:	6.102.708,83	6.075.022,83	0,00	27.686,00	
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze		a:	382.154,00	382.154,00	0,00	0,00	88,79%
		b:	868.419,00	868.419,00	0,00	0,00	
		c:	771.105,12	771.105,12	0,00	0,00	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 382.154,00	382.154,00	0,00	0,00		
		b: 868.419,00	868.419,00	0,00	0,00	88,79%	
		c: 771.105,12	771.105,12	0,00	0,00		
Powiat		a: 382.154,00	382.154,00	0,00	0,00		
		b: 868.419,00	868.419,00	0,00	0,00	88,79%	
		c: 771.105,12	771.105,12	0,00	0,00		
2121592 - Dopuszanie domu Dziecka w sprzęt specjalistyczny - Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5	74.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 74.000,00 c: 73.999,42	0,00 74.000,00 73.999,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 37.000 zł
2121582 - Zakup zmywarki - Dom Dziecka Nr 8 - ul. Zuchów 4	12.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 12.000,00 c: 10.931,20	0,00 12.000,00 10.931,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,09%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 5.466 zł
2121572 - Zakup szaf metalowych ze zlewozmywakami - Dom Dziecka Nr 6 - ul. Bednarska 15	5.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 5.000,00 c: 4.990,00	0,00 5.000,00 4.990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,80%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 2.495 zł
2121562 - Zakup obieraczki do ziemniaków i pralnicy - Dom Dziecka Nr 4 - ul. Marysińska 100	26.300,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 26.300,00 c: 26.300,00	0,00 26.300,00 26.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 13.150 zł
2121552 - Zakup bramy - Dom Dziecka Nr 2 - ul. Aleksandrowska 137	6.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 6.000,00 c: 6.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 3.000 zł
2121542 - Adaptacja pomieszczeń na pralnię i suszarnię wraz z wyposażeniem - Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 33/35	65.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 65.000,00 c: 65.000,00	0,00 65.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 32.500 zł
2121532 - Modernizacja sali i aneksów kuchenneo - wypożyczynkowych - Dom Dziecka Nr 5 - ul. Małachowskiego 74	24.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 24.000,00 c: 23.999,99	0,00 24.000,00 23.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 12.000 zł
2121522 - Wymiana oświetlenia zewnętrznego - Dom Dziecka Nr 4 - ul. Marysińska 100	98.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 98.000,00 c: 2.440,00	0,00 98.000,00 2.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,49%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 1.220 zł. Z uwagi na późny termin przyznania środków finansowych wykonano tylko dokumentację techniczną.
2121512 - Zabezpieczenie elewacji zewnętrznych budynku, w części której znajdują się wyremontowane pomieszczenia spełniające wymogi standaryzacji - Dom Dziecka Nr 4 - ul. Marysińska 100	29.500,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 29.500,00 c: 29.500,00	0,00 29.500,00 29.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 14.750 zł
2121502 - Adaptacja 2 pokoi dla dzieci chorych i gabinetu pielęgniarskiego - Dom Dziecka Nr 4 - ul. Marysińska 100	47.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 47.000,00 c: 47.000,00	0,00 47.000,00 47.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 23.500 zł
2121492 - Wymiana oświetlenia w pokojach wychowanków oraz w holu i na I piętrze budynku - Dom Dziecka Nr 2 - ul. Aleksandrowska 137	6.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 6.000,00 c: 6.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 3.000 zł
2121482 - Wymiana oświetlenia przeciwpożarowego - Dom Dziecka Nr 1 - ul. Aleksandrowska 123	4.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 4.000,00 c: 3.999,66	0,00 4.000,00 3.999,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 2.000 zł
2120732 - Wymiana okien - Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17	30.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 30.000,00 c: 30.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 15.000 zł
2120722 - Adaptacja pomieszczeń na pokój do terapii - Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5	16.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 16.000,00 c: 16.000,00	0,00 16.000,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 8.000 zł

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2120712 - Adaptacja pomieszczeń na aneks kuchenny - Dom Dziecka Nr 2 - ul. Aleksandrowska 137	24.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 24.000,00 c: 23.897,21	0,00 24.000,00 23.897,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,57%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 11.948 zł
2120702 - Adaptacja pomieszczeń na aneks kuchenny dla chłopców - Dom Dziecka Nr 1 - ul. Aleksandrowska 123	30.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 30.000,00 c: 29.981,21	0,00 30.000,00 29.981,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,94%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 14.990 zł
2120142 - Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Zbocze 2a dla potrzeb Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi	666.610,00 2006 - 2007	a: 0,00 b: 16.665,00 c: 16.665,00	0,00 16.665,00 16.665,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Ze względu na wystąpienie w trakcie robót budowlanych kolizji budowlanej, wyniknęła konieczność przesunięcia terminu zakończenia zadania na 2007 r.
2105592 - Zakupy inwestycyjne - Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 - ul. Pawilońska 2/4	11.500,00 2007 - 2007	a: 11.500,00 b: 11.500,00 c: 11.498,72	11.500,00 11.500,00 11.498,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kserokopiarkę i komputery.
2105582 - Zakupy inwestycyjne - Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5	93.500,00 2007 - 2007	a: 93.500,00 b: 93.500,00 c: 93.426,88	93.500,00 93.500,00 93.426,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,92%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód i komputer.
2105572 - Zakupy inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 9 - ul. Bednarska 15a	3.500,00 2007 - 2007	a: 3.500,00 b: 3.500,00 c: 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono komputer.
2105562 - Zakupy inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 8 - ul. Zuchów 4	26.354,00 2007 - 2007	a: 26.354,00 b: 26.354,00 c: 26.345,22	26.354,00 26.354,00 26.345,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,97%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono piec grzewczy i pompę.
2105542 - Zakupy inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 5 - ul. Małachowskiego 74	4.000,00 2007 - 2007	a: 4.000,00 b: 4.000,00 c: 3.877,00	4.000,00 4.000,00 3.877,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,93%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kserokopiarkę.
2105522 - Roboty inwestycyjne - Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 - ul. Pawilońska 2/4	13.000,00 2007 - 2007	a: 13.000,00 b: 13.000,00 c: 13.000,00	13.000,00 13.000,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano aneks kuchenny i pokój odwiedzin.
2105512 - Roboty inwestycyjne - Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17	12.000,00 2007 - 2007	a: 15.000,00 b: 12.000,00 c: 11.845,08	15.000,00 12.000,00 11.845,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,71%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany drzwi wejściowych i modernizacji schodów wejściowych zewnętrznych.
2105502 - Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5	35.000,00 2007 - 2007	a: 35.000,00 b: 35.000,00 c: 35.000,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano II Oddział niemowlęcy i tarasy.
2105492 - Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 8 - ul. Zuchów 4	10.000,00 2007 - 2007	a: 10.000,00 b: 10.000,00 c: 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację klatki schodowej i wejścia do budynku z wymianą drzwi.
2105472 - Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 6 - ul. Bednarska 15	59.800,00 2007 - 2007	a: 65.000,00 b: 59.800,00 c: 59.706,00	65.000,00 59.800,00 59.706,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,84%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany stolarki okiennej.
2105462 - Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 5 - ul. Małachowskiego 74	29.300,00 2007 - 2007	a: 29.300,00 b: 29.300,00 c: 29.299,91	29.300,00 29.300,00 29.299,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano sale i aneksy kuchenne.
2105432 - Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 2 - ul. Aleksandrowska 137	18.000,00 2007 - 2007	a: 30.000,00 b: 18.000,00 c: 17.928,89	30.000,00 18.000,00 17.928,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,60%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano adaptację pomieszczenia na aneks kuchenny.
2121602 - Zakup okapów kuchennych - Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 - ul. Pawilońska 2/4	8.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 8.000,00 c: 7.980,00	0,00 8.000,00 7.980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,75%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 3.990 zł

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2105422 - Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 1 - ul. Aleksandrowska 123	31.000,00 2007 - 2007	a: 46.000,00 b: 31.000,00 c: 30.993,73	46.000,00 31.000,00 30.993,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany drzwi komunikacyjnych i wewnętrznych.
85202 - Domy pomocy społecznej		a: 2.869.165,00 b: 4.897.382,00 c: 4.574.446,30	2.869.165,00 4.869.695,00 4.546.760,30	0,00 0,00 0,00	0,00 27.687,00 27.686,00	93,41%	
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 2.869.165,00 b: 4.897.382,00 c: 4.574.446,30	2.869.165,00 4.869.695,00 4.546.760,30	0,00 0,00 0,00	0,00 27.687,00 27.686,00	93,41%	
Powiat		a: 2.869.165,00 b: 4.897.382,00 c: 4.574.446,30	2.869.165,00 4.869.695,00 4.546.760,30	0,00 0,00 0,00	0,00 27.687,00 27.686,00	93,41%	
2119802 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Podgórna 2/14	103.000,00 2007 - 2007	a: 103.000,00 b: 103.000,00 c: 102.969,89	103.000,00 103.000,00 102.969,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,97%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano węzły sanitarne na II piętrze, wzmocniono podparcia balkonów, dokonano adaptacji balkonu na palarnię.
2119812 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Paradna 36	56.150,00 2007 - 2007	a: 56.150,00 b: 56.150,00 c: 56.150,00	56.150,00 56.150,00 56.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany stolarki okiennej, wykładzin.
2119822 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	46.000,00 2007 - 2007	a: 46.000,00 b: 46.000,00 c: 45.999,06	46.000,00 46.000,00 45.999,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	-
2119832 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Dojazdowa 5/7	10.858,00 2007 - 2007	a: 46.500,00 b: 10.858,00 c: 10.858,00	46.500,00 10.858,00 10.858,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację techniczną na wymianę wentylacji w kuchni, stołówce i pralni.
2119842 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Rojna 15	71.097,00 2007 - 2007	a: 87.635,00 b: 71.097,00 c: 71.097,00	87.635,00 71.097,00 71.097,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano modernizacji dachu portierni.
2119852 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Krzemieniecka 7/9	178.000,00 2007 - 2007	a: 178.000,00 b: 178.000,00 c: 177.999,32	178.000,00 178.000,00 177.999,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano instalację odgromową, elektryczną i łazienki w pawilonie C, dostosowano pralnię i suszarnię do wymogów bhp, wymieniono podłogę na antypoślizgową w jadalni.
2119862 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Złotnicza 10	30.000,00 2007 - 2007	a: 30.000,00 b: 30.000,00 c: 29.631,51	30.000,00 30.000,00 29.631,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,77%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.
2119872 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Sierakowskiego 65	87.000,00 2007 - 2007	a: 87.000,00 b: 87.000,00 c: 86.997,26	87.000,00 87.000,00 86.997,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono okna w pralni, dokonano adaptacji pomieszczeń po byłej kuchni, zmodernizowano pomieszczenie dyżurki, kadr i portierni, wykonano roboty dekararskie.
2119882 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Spadkowa 4/6	219.000,00 2007 - 2007	a: 219.000,00 b: 219.000,00 c: 218.559,92	219.000,00 219.000,00 218.559,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,80%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano instalację ściekowo-kanalizacyjną oraz basen.
2119892 - Roboty inwestycyjne - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze - ul. Przybyszewskiego 255/257	1.111.000,00 2007 - 2007	a: 1.111.000,00 b: 1.111.000,00 c: 1.102.267,61	1.111.000,00 1.111.000,00 1.102.267,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,21%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację łazienek i instalacji przyzywowej, przystosowano budynek do wymogów p.poż., wykonano podjazd dla niepełnosprawnych w budynku C.
2119902 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Podgórna 2/14	9.000,00 2007 - 2007	a: 9.000,00 b: 9.000,00 c: 9.000,00	9.000,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kserokopiarkę oraz program komputerowy "kadry-place, FK, magazyn"
2119912 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Paradna 36	11.100,00 2007 - 2007	a: 11.100,00 b: 11.100,00 c: 11.070,28	11.100,00 11.100,00 11.070,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,73%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono program komputerowy, kserokopiarkę.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2119922 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Krzemieniecka 7/9	8.000,00 2007 - 2007	a: 8.000,00 b: 8.000,00 c: 8.000,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono podnośnik transportowo-kąpielowy dla niepełnosprawnych oraz kopiarkę	
2119932 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Dojazdowa 5/7	9.800,00 2007 - 2007	a: 9.800,00 b: 9.800,00 c: 9.799,99	9.800,00 9.800,00 9.799,99	9.800,00 9.800,00 9.799,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono patelnię elektryczną i komputer.	
2119942 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Złotnicza 10	7.100,00 2007 - 2007	a: 7.100,00 b: 7.100,00 c: 6.910,00	7.100,00 7.100,00 6.910,00	7.100,00 7.100,00 6.910,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97,32%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono aparat EKG oraz zestaw komputerowy wraz z drukarką.	
2119952 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Sierakowskiego 65	8.380,00 2007 - 2007	a: 8.380,00 b: 8.380,00 c: 8.380,00	8.380,00 8.380,00 8.380,00	8.380,00 8.380,00 8.380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw komputerowy oraz oprogramowanie kadrowo-płacowe.	
2119962 - Instalacja kolektorów słonecznych do ogrzewania wody - Dom Pomocy Społecznej - ul. Dojazdowa 5/7	424.056,00 2007 - 2007	a: 64.000,00 b: 424.056,00 c: 414.550,24	64.000,00 424.056,00 414.550,24	64.000,00 424.056,00 414.550,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97,76%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z EkoFunduszu w kwocie 264.441 zł	
2119972 - Termomodernizacja budynków łódzkich domów pomocy społecznej w ramach "Norweskiego Mechanizmu Finansowego"	5.250.000,00 2007 - 2008	a: 787.500,00 b: 0,00 c: 0,00	787.500,00 0,00 0,00	787.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na wyłączenie z naboru o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2007 r. wniosków aplikacyjnych o środki na wparcie projektów dotyczących prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.	
2120562 - Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej - ul. Rojna 15	86.851,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 86.851,00 c: 86.850,00	0,00 86.851,00 86.850,00	0,00 59.164,00 59.164,00	0,00 0,00 0,00	0,00 27.687,00 27.686,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z rachunku dochodów własnych jednostki.
2120602 - Wymiana podłóg na korytarzach, adaptacja pomieszczeń na toalety oraz wymiana instalacji elektrycznej - DPS ul. Rojna 15	174.076,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 174.076,00 c: 10.065,00	0,00 174.076,00 10.065,00	0,00 174.076,00 10.065,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,78%	Zadanie realizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 5.033 zł.- wykonano dokumentację projektu budowlanego. Zadanie nie zostało zakończone z uwagi na oprotestowanie rozstrzygnięcia przetargu i unieważnienie procedury przetargowej.
2120612 - Modernizacja pokrycia ścian korytarzy - DPS ul. Złotnicza 10	40.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 39.985,90	0,00 40.000,00 39.985,90	0,00 40.000,00 39.985,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,96%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 19.993 zł
2120622 - Dostosowanie 3 par drzwi wejściowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - DPS - ul. Sierakowskiego 65	25.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 25.000,00 c: 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 12.500 zł
2120632 - Zakup pralnic-wirówki - DPS ul. Sierakowskiego 65	25.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 25.000,00 c: 24.997,80	0,00 25.000,00 24.997,80	0,00 25.000,00 24.997,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 12.499 zł
2120642 - Wykonanie 4 łazienek i toalet oraz pomieszczeń na suszarnie - DPS ul. Przyrodnicza 24/26	311.804,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 311.804,00 c: 270.592,38	0,00 311.804,00 270.592,38	0,00 311.804,00 270.592,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86,78%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 135.296 zł
2120652 - Zakup i montaż systemu przyzywowo-alarmowego bezprzewodowego oraz przystosowanie pomieszczeń na łazienki i toalety - NDPS ul. Kosynierów Gdyńskich 20	48.730,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 48.730,00 c: 48.729,20	0,00 48.730,00 48.729,20	0,00 48.730,00 48.729,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu państwa w kwocie 48.730 zł oraz środków własnych jednostki.
2121612 - Wymiana okien w pokojach mieszkalnych - DPS ul. Przyrodnicza 24/26	50.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 50.000,00 c: 33.200,00	0,00 50.000,00 33.200,00	0,00 50.000,00 33.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66,40%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 16.600 zł

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2121622 - Wymiana okien, stolarki drzewianej, wykładzin PCV na terakotę, sufitów podwieszanych na materiały ognioodporne w pokojach mieszkalnych oraz oświetlenia ewakuacyjnego - DPS ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	292.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 146.000 zł	
	2007 - 2007	b: 292.000,00	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00		100,00%
		c: 292.000,00	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00		
2121632 - Modernizacja dyżurek i kuchenek oddziałowych, przystosowanie pomieszczeń na pokoje dzienne i wymiana stolarki okiennej - DPS - ul. Paradna 36	169.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 84.450 zł	
	2007 - 2007	b: 169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00		99,94%
		c: 168.900,53	168.900,53	168.900,53	0,00	0,00		
2121642 - Wymiana drzwi i okien w pokojach mieszkalnych oraz dźwigu potrawowego - DPS ul. Podgórna 2/14	110.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 54.985 zł	
	2007 - 2007	b: 110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00		99,97%
		c: 109.969,63	109.969,63	109.969,63	0,00	0,00		
2121652 - Instalacja systemu sterowania drzwiami p.poż. wraz z wymianą czujek izotopowych - DPS - ul. Podgórna 2/14	50.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 24.999 zł	
	2007 - 2007	b: 50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		100,00%
		c: 49.998,96	49.998,96	49.998,96	0,00	0,00		
2121662 - Modernizacja węzłów sanitarnych - DPS - ul. Podgórna 2/14	65.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 32.500 zł	
	2007 - 2007	b: 65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00		100,00%
		c: 65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00		
2121672 - Zakup pralnicy i obieraczki do ziemniaków - DPS - ul. Dojazdowa 5/7	20.100,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 10.022 zł.	
	2007 - 2007	b: 20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00		99,72%
		c: 20.044,60	20.044,60	20.044,60	0,00	0,00		
2121682 - Zakup urządzeń do kuchni, pralni oraz urządzenia do laseroterapii - DPS ul. Krzemieniecka 7/9	96.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 48.000 zł	
	2007 - 2007	b: 96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00		100,00%
		c: 96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00		
2121692 - Zakup łóżek rehabilitacyjnych (50 szt.), szafek przyłóżkowych (150 szt.) - CRO ul. Przybyszewskiego 255/267	350.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 135.627 zł. Niższe wykonanie wydatków wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.	
	2007 - 2007	b: 350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		77,50%
		c: 271.254,63	271.254,63	271.254,63	0,00	0,00		
2121702 - Zakup podnośników transportowych (4 szt.) i wannowych (12 szt.) - CRO ul. Przybyszewskiego 255/267	63.480,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 31.740 zł	
	2007 - 2007	b: 63.480,00	63.480,00	63.480,00	0,00	0,00		100,00%
		c: 63.480,00	63.480,00	63.480,00	0,00	0,00		
2121712 - Zakup urządzeń do kuchni i pralni - DPS ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	64.100,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 32.049 zł	
	2007 - 2007	b: 64.100,00	64.100,00	64.100,00	0,00	0,00		100,00%
		c: 64.098,80	64.098,80	64.098,80	0,00	0,00		
2121722 - Zakup łóżek rehabilitacyjnych (10 szt.) - DPS ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	40.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 20.000 zł	
	2007 - 2007	b: 40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		100,00%
		c: 40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
2121732 - Zakup centrali telefonii cyfrowej - DPS ul. Paradna 36	12.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 6.000 zł	
	2007 - 2007	b: 12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		100,00%
		c: 11.999,99	11.999,99	11.999,99	0,00	0,00		
2121742 - Zakup urządzeń kuchennych - DPS ul. Paradna 36	24.500,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 12.219 zł	
	2007 - 2007	b: 24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00		99,75%
		c: 24.438,00	24.438,00	24.438,00	0,00	0,00		
2121752 - Zakup urządzeń do kuchni i pralni - DPS ul. Podgórna 2/14	123.500,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 61.749 zł	
	2007 - 2007	b: 123.500,00	123.500,00	123.500,00	0,00	0,00		100,00%
		c: 123.498,36	123.498,36	123.498,36	0,00	0,00		
2121762 - Zakup urządzeń: do terapii polem magnetycznym, do elektroterapii oraz do Sali doświadczalnej światła - DPS ul. Podgórna 2/14	18.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 9.000 zł	
	2007 - 2007	b: 18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00		99,99%
		c: 17.999,01	17.999,01	17.999,01	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2121772 - Zakup urządzeń do kuchni i pralni - DPS ul. Złotnicza 10	93.900,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 93.900,00 c: 93.854,60	0,00 93.900,00 93.854,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,95%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 46.927 zł
2121782 - Zakup maceratora do utylizacji pampersów - DPS ul. Złotnicza 10	31.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 31.000,00 c: 29.280,00	0,00 31.000,00 29.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 94,45%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 14.640 zł
2121792 - Zakup łóżek rehabilitacyjnych (10 szt.) - DPS ul. Złotnicza 10	40.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 20.000 zł
2131002 - Zakup sprzętu p.poż. klap dymowych, drzwi ognioodpornych i przegród ognioodpornych - DPS ul. Spadkowa 4/6	61.800,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 61.800,00 c: 60.968,83	0,00 61.800,00 60.968,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,66%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 30.484 zł
2131012 - Zakup suszarki bębnowej - DPS ul. Sierakowskiego 65	22.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 22.000,00 c: 22.000,00	0,00 22.000,00 22.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w kwocie 11.000 zł
85203 - Ośrodki wsparcia		a: 214.331,00 b: 221.456,00 c: 220.972,87	214.331,00 221.456,00 220.972,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,78%	
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 214.331,00 b: 221.456,00 c: 220.972,87	214.331,00 221.456,00 220.972,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,78%	
Gmina		a: 214.331,00 b: 221.456,00 c: 220.972,87	214.331,00 221.456,00 220.972,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,78%	
2105371 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Domy Dziennego Pobytu	26.325,00 2007 - 2007	a: 19.200,00 b: 26.325,00 c: 26.058,78	19.200,00 26.325,00 26.058,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: kuchnię gazową dla DDP przy ul. 1-go Maja 24/26, patelnię gastronomiczną dla DDP przy ul. Piotrkowskiej 203/205, zmywarkę z funkcją wyparzania dla DDP przy Al. Kościuszki 29, wyparacz do naczyń stołowych dla DDP przy ul. Obywatelskiej 69.
2105381 - Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Ośrodki Adaptacyjne	37.218,00 2007 - 2007	a: 37.218,00 b: 37.218,00 c: 37.218,00	37.218,00 37.218,00 37.218,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano nawierzchnię na podjeździe dla osób niepełnosprawnych, sanitariaty w łazienkach dla dzieci i młodzieży (przystosowanie dla osób niepełnosprawnych), poszerzono otwory drzwiowe i zamontowano drzwi wewnętrzne w Ośrodku Adaptacyjnym przy ul. Ćwiklińskiej 5a.
2105401 - Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	27.000,00 2007 - 2007	a: 27.000,00 b: 27.000,00 c: 26.996,10	27.000,00 27.000,00 26.996,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany zaworów grzejników c.o. na zawory z termoregulacją wraz z częściową modernizacją instalacji c.o., zmodernizowano pokrycie dachu.
2105361 - Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Domy Dziennego Pobytu	40.913,00 2007 - 2007	a: 40.913,00 b: 40.913,00 c: 40.900,00	40.913,00 40.913,00 40.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,97%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano: I etap drogi dojazdowej p.poż. i kanalizację odwadniającą w DDP przy ul. Borowej 6, zaokrąglenie ścian, wymianę glazury i terakoty w pomieszczeniu kuchennym oraz wymianę okien w DDP przy ul. Grota-Roweckiego 30.
2105391 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Ośrodki Adaptacyjne	90.000,00 2007 - 2007	a: 90.000,00 b: 90.000,00 c: 89.799,99	90.000,00 90.000,00 89.799,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,78%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Adaptacyjnym przy ul. Ćwiklińskiej 5a.
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		a: 426.886,00 b: 486.886,00 c: 483.284,54	426.886,00 486.886,00 483.284,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,26%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 426.886,00	426.886,00	0,00	0,00		
		b: 486.886,00	486.886,00	0,00	0,00	99,26%	
		c: 483.284,54	483.284,54	0,00	0,00		
Gmina		a: 426.886,00	426.886,00	0,00	0,00		
		b: 486.886,00	486.886,00	0,00	0,00	99,26%	
		c: 483.284,54	483.284,54	0,00	0,00		
2120551 - Zakup samochodu dla potrzeb MOPS w Łodzi	60.000,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	96,37%	
		c: 57.822,51	57.822,51	0,00	0,00		
2105351 - Zakupy inwestycyjne w MOPS Filii ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych	73.000,00 2007 - 2007	a: 73.000,00	73.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono licencję oprogramowania "SR".
		b: 73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 72.999,99	72.999,99	0,00	0,00		
2105331 - Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi	102.100,00 2007 - 2007	a: 102.100,00	102.100,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: 21 zestawów komputerowych, 15 drukarek, 3 urządzenia wielofunkcyjne dla MOPS centrala i dla 5 Filii oraz 20 szaf kartotekowych dla Filii Łódź Śródmieście, 3 kserokopiarki, 3 niszczarki, 3 drukarki i 3 switch dla Punktów Pracy Socjalnej w Łodzi przy ul. 10 - lutego 7/9, ul. Piotrkowskiej 61 i Tramwajowej 2, niszczarkę dla MOPS przy ul. Piotrkowskiej 147, kserokopiarkę z funkcją drukowania dla MOPS Filia Łódź Bałuty, kserokopiarkę dla potrzeb MOPS przy ul. Piotrkowskiej 149.
		b: 102.100,00	102.100,00	0,00	0,00	98,61%	
		c: 100.685,39	100.685,39	0,00	0,00		
2105321 - Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi	179.786,00 2007 - 2007	a: 179.786,00	179.786,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. W Filii Łódź-Bałuty przy ul. Tybury 6: zmodernizowano podjazdy i wejścia do budynku, wymieniono okna i drzwi balkonowe, wykonano izolację pionową w budynku od strony ogrodu; w Filii Łódź-Górna przy ul. Będzińskiej 5: wykonano nową instalację odgromową, nawierzchnię chodnika i schodów do wejścia głównego wraz z wymianą furtki, dokonano adaptacji pomieszczenia łazienki dla dzieci na pomieszczenie toalety i wc dla pracowników wraz z wymianą instalacji elektrycznej, zaworów grzejnikowych c.o. na zawory z termoregulacją oraz z częściową modernizacją instalacji c.o., wykonano nową instalację elektryczną w pomieszczeniu pracowników socjalnych, wymieniono drewnianą stolarkę budowlaną; - w Filii Łódź-Widzew przy ul. Grota-Roweckiego dokonano wymiany okien i drzwi balkonowych.
		b: 179.786,00	179.786,00	0,00	0,00	99,99%	
		c: 179.776,65	179.776,65	0,00	0,00		
2105341 - Roboty inwestycyjne w MOPS Filii ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych	72.000,00 2007 - 2007	a: 72.000,00	72.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano program komputerowy "SR".
		b: 72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 72.000,00	72.000,00	0,00	0,00		
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		a: 107.464,00	107.464,00	0,00	0,00		
		b: 52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 52.900,00	52.900,00	0,00	0,00		
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 107.464,00	107.464,00	0,00	0,00		
		b: 52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 52.900,00	52.900,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 107.464,00	107.464,00	0,00	0,00		
		b: 52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 52.900,00	52.900,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2104931 - Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Wólczańskiej 251 na potrzeby mieszkań chronionych.	129.192,00 2006 - 2007	a: 48.300,00 b: 52.900,00 c: 52.900,00	48.300,00 52.900,00 52.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2105411 - Adaptacja pomieszczeń w skrzydle budynku na potrzeby mieszkań chronionych- Dom Dziecka Nr 5 - ul. Małachowskiego 74	59.164,00 2007 - 2007	a: 59.164,00 b: 0,00 c: 0,00	59.164,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane w 2006 r. ze środków przyznanych z budżetu państwa. W związku z powyższym zaplanowane środki przeniesiono na zakup samochodu dla DPS przy ul. Rojnej 15.
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		a: 1.020.000,00 b: 1.177.000,00 c: 1.085.011,52	1.020.000,00 1.177.000,00 1.085.011,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,18%	
120000 - Wydział Zdrowia Publicznego		a: 1.020.000,00 b: 1.010.000,00 c: 918.011,53	1.020.000,00 1.010.000,00 918.011,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,89%	
85305 - Żłobki		a: 1.020.000,00 b: 1.010.000,00 c: 918.011,53	1.020.000,00 1.010.000,00 918.011,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,89%	
120070 - Miejski Zespół Żłobków w Łodzi		a: 1.020.000,00 b: 1.010.000,00 c: 918.011,53	1.020.000,00 1.010.000,00 918.011,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,89%	
Gmina		a: 1.020.000,00 b: 1.010.000,00 c: 918.011,53	1.020.000,00 1.010.000,00 918.011,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,89%	
2124321 - Wymiana okien w budynkach żłobków	694.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 694.000,00 c: 693.680,81	0,00 694.000,00 693.680,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,95%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono okna w budynkach żłobków: nr 3 - ul. Warneńczyka 5/17, nr 15 - ul. Wapienna 29, nr 16 - ul. Zachodnia 55a, nr 13 - ul. Rogozińskiego 2, nr 19 - ul. Tatrzańska 118, nr 8 - ul. Starorudzka 5/7, nr 14 - ul. Pawia 20. Prace objęły demontaż stolarki okiennej drewnianej, montaż stolarki okiennej z PCV, obróbki murarskie.
2124331 - Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ustępów dla osób niepełnosprawnych w budynkach żłobków	118.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 118.000,00 c: 26.511,94	0,00 118.000,00 26.511,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,47%	Wykonano dokumentację projektową dla 8 żłobków. Realizacja zadania została przerwana na skutek opinii wydanej przez Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia i Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11. 2006 r.w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, nie ma zastosowania do pomieszczeń żłobków.
2112571 - Zakup komputerów dla potrzeb żłobków	123.000,00 2007 - 2007	a: 190.000,00 b: 123.000,00 c: 122.902,80	190.000,00 123.000,00 122.902,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,92%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 30 zestawów komputerowych (komputer PC, monitor, system operacyjny Windows, oprogramowanie biurowe i antywirusowe, klawiatura, myszka, drukarka).
2112561 - Wymiana okien w budynkach 5 żłobków przy ulicach: Warneńczyka 5/17, Rogozińskiego 2, Wapiennej 15, Zachodniej 55a, Tatrzańskiej 118	733.000,00 2007 - 2007	a: 733.000,00 b: 0,00 c: 0,00	733.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki przeniesiono na realizację zadania pn. "Wymiana okien w budynkach żłobków"
2112521 - Modernizacja sieci komputerowej	75.000,00 2007 - 2007	a: 97.000,00 b: 75.000,00 c: 74.915,98	97.000,00 75.000,00 74.915,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,89%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano infrastrukturę sieciową w administracji Miejskiego Zespołu Żłobków, zakupiono 20 zestawów komputerowych, komputer PC z monitorem LCD i systemem operacyjnym Windows XP oraz 3 drukarki laserowe, 3 drukarki igłowe, skaner.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
710000 - Powiatowy Urząd Pracy Nr 1		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 113.499,99	113.499,99	0,00	0,00		
85333 - Powiatowe urzędy pracy		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 113.499,99	113.499,99	0,00	0,00		
710000 - Powiatowy Urząd Pracy Nr 1		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 113.499,99	113.499,99	0,00	0,00		
Powiat		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 113.499,99	113.499,99	0,00	0,00		
2088182 - Zakup i montaż drzwi dymoszczelnych	60.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b: 60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 59.999,99	59.999,99	0,00	0,00		
2088192 - Zakup samochodu służbowego na rzecz: Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1	53.500,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b: 53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 53.500,00	53.500,00	0,00	0,00		
720000 - Powiatowy Urząd Pracy Nr 2		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 53.500,00	53.500,00	0,00	0,00		
85333 - Powiatowe urzędy pracy		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 53.500,00	53.500,00	0,00	0,00		
720000 - Powiatowy Urząd Pracy Nr 2		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 53.500,00	53.500,00	0,00	0,00		
Powiat		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 53.500,00	53.500,00	0,00	0,00		
2088292 - Zakup samochodu służbowego na rzecz: Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2	53.500,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b: 53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 53.500,00	53.500,00	0,00	0,00		
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		a: 1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.295.910,00	1.295.910,00	0,00	0,00	99,83%	
		c: 1.293.698,86	1.293.698,86	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.295.910,00	1.295.910,00	0,00	0,00	99,83%	
		c: 1.293.698,86	1.293.698,86	0,00	0,00		
85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		a: 1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.095.910,00	1.095.910,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 1.095.909,16	1.095.909,16	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
		b: 912.000,00	912.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 911.998,83	911.998,83	0,00	0,00		
Powiat		a: 1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
		b: 912.000,00	912.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 911.998,83	911.998,83	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2123172 - Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 - ul. Łucji 12/16	150.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zadanie realizowane w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
2115592 - Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących - ul. Dziewanny 24	250.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	250.000,00 250.000,00 249.999,46	250.000,00 250.000,00 249.999,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2007 r. wymieniono pokrycie dachu. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 23.771 zł.
2115472 - Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 - ul. Spadkowa 11	300.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	300.000,00 300.000,00 299.999,38	300.000,00 300.000,00 299.999,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2007 r. docieplono ściany, wymieniono pokrycie dachu sali gimnastycznej z łącznikiem. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 19.976 zł.
2114792 - Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących - ul. Krzywickiego 20	350.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	350.000,00 350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty posadzkarskie oraz modernizację sanitariatów, wymieniono drzwi wejściowe.
2123302 - Rozbudowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 97 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Krzywickiego 20	12.000,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 12.000,00 11.999,99	0,00 12.000,00 11.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano montażu zjeżdżalni, drabinek i mostka na placu zabaw dla dzieci. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód.
869999 - Wydział Edukacji	a: b: c:	0,00 183.910,00 183.910,33	0,00 183.910,00 183.910,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Powiat	a: b: c:	0,00 183.910,00 183.910,33	0,00 183.910,00 183.910,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2124022 - "EDUKACJA-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 5	20.002,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 20.002,00 20.001,85	0,00 20.002,00 20.001,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Środki finansowe przeznaczone zostały na wyposażenie i doposażenie infrastruktury socjalno - bytowej placówek specjalnych zapewniających całodobową opiekę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Zakupione zostały: drzwi aluminiowe i wykładzina PCV. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 11.619 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
2124012 - "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	9.162,00 a: 2007 - 2007 b: c:	0,00 9.162,00 9.162,46	0,00 9.162,00 9.162,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,01%	Środki finansowe przeznaczone zostały na wyposażenie i doposażenie infrastruktury socjalno - bytowej placówek specjalnych zapewniających opiekę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Zakupiono: sprzęt grający i nagłaśniający, zestaw komputerowy, fotel wielofunkcyjny, wapozon, automat czyszczący, maszynę wieloczynnościową. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 1.216 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2124002 - "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6	63.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 63.000,00 c: 63.000,00	0,00 63.000,00 63.000,00	0,00 63.000,00 63.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Środki finansowe przeznaczone zostały na wyposażenie i doposażenie infrastruktury socjalno- bytowej placówek specjalnych zapewniających opiekę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Zakupiono: maszynkę elektryczną do mięsa, glazurę, okap korona teleskopowa, zestaw komputerowy. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 57.457 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
2123982 - "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 4	17.500,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 17.500,00 c: 17.500,00	0,00 17.500,00 17.500,00	0,00 17.500,00 17.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Środki finansowe przeznaczone zostały na wyposażenie pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz wyposażenie i doposażenie infrastruktury socjalno - bytowej: wymieniono okna i drzwi. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 2.300 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
2123972 - "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 3	44.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 44.000,00 c: 44.000,15	0,00 44.000,00 44.000,15	0,00 44.000,00 44.000,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Środki finansowe przeznaczone zostały na wyposażenie pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt oraz materiały i pomoce niezbędne w procesie nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Zakupiono zestawy komputerowe. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 38.691 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
2123962 - "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2	30.246,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 30.246,00 c: 30.245,87	0,00 30.246,00 30.245,87	0,00 30.246,00 30.245,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Środki finansowe przeznaczone zostały na wyposażenie i doposażenie infrastruktury socjalno - bytowej placówek specjalnych zapewniających opiekę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, zakupiono: kolumny, wzmacniacz, wieżę HI-Fi, ekran ze statywem, projektor multimedialny, komputery z oprogramowaniem, kamerę cyfrową, segmenty do świetlic tematycznych, kanapy do świetlic tematycznych, konsole, komplety do tenisa ziemnego. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 11.428 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
85410 - Internaty i bursy szkolne		a: 0,00 b: 5.000,00 c: 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
869999 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 5.000,00 c: 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
Powiat		a: 0,00 b: 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00%

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		c: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
2123762 - Zakup agregatu do urządzenia chłodniczego dla Bursy Szkolnej nr 2"	5.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 5.000,00 c: 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		a: 0,00 b: 180.000,00 c: 177.789,70	0,00 180.000,00 177.789,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,77%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 150.000,00 c: 147.789,70	0,00 150.000,00 147.789,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,53%	
Powiat		a: 0,00 b: 150.000,00 c: 147.789,70	0,00 150.000,00 147.789,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,53%	
2123172 - Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 - ul. Łucji 12/16	150.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 150.000,00 c: 147.789,70	0,00 150.000,00 147.789,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,53%	Zadanie realizowane w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
869999 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 30.000,00 c: 30.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Powiat		a: 0,00 b: 30.000,00 c: 30.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2123722 - Zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1	15.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 15.000,00 c: 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
2123712 - Zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2	15.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 15.000,00 c: 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		a: 0,00 b: 15.000,00 c: 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
869999 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 15.000,00 c: 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Powiat		a: 0,00 b: 15.000,00 c: 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2123732 - Zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2	15.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 15.000,00 c: 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		a: 28.590.794,00 b: 24.351.734,00 c: 23.201.471,76	28.140.794,00 24.001.734,00 22.929.594,32	450.000,00 350.000,00 271.877,44	0,00 0,00 0,00	95,28%	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 1.337.887,00 b: 1.845.481,00 c: 1.786.004,78	1.337.887,00 1.845.481,00 1.786.004,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,78%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 0,00 b: 121.000,00 c: 117.987,54	0,00 121.000,00 117.987,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,51%	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 0,00 b: 121.000,00 c: 117.987,54	0,00 121.000,00 117.987,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,51%	
Gmina		a: 0,00 b: 121.000,00 c: 117.987,54	0,00 121.000,00 117.987,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,51%	
2117631 - Budowa ogrodzenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci przy ul. Mokrej/Krotoszyńska	20.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 20.000,00 c: 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano piaskownicę, pole piaskowe oraz ogrodzenie wraz z furtką. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
2117621 - Przebudowa ogrodzenia oraz montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Zachodniej 23.	25.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 25.000,00 c: 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano ogrodzenie wraz z bramą i furtką. Zamontowano drewniany zestaw zabawowy. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
2117541 - Dopuszaenie placów zabaw na terenie Delegatury Łódź - Bałuty	76.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 76.000,00 c: 72.987,54	0,00 76.000,00 72.987,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,04%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację techniczną czterech placów zabaw. Dopuszono plac zabaw przy ul. Marysińskiej 100a w urzędzenia zabawowe, wykonanc pole piaskowe oraz ogrodzenie.
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 283.323,00 b: 1.194.917,00 c: 1.194.578,92	283.323,00 1.194.917,00 1.194.578,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,97%	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 283.323,00 b: 1.194.917,00 c: 1.194.578,92	283.323,00 1.194.917,00 1.194.578,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,97%	
Gmina		a: 283.323,00 b: 1.194.917,00 c: 1.194.578,92	283.323,00 1.194.917,00 1.194.578,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,97%	
2117471 - Budowa oświetlenia ulic w obszarze ograniczonym ulicami Kryształową, Wycieczkową, A.Książka i rzeczką Sokółową.	959.878,00 2007 - 2008	a: 0,00 b: 959.878,00 c: 959.878,00	0,00 959.878,00 959.878,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Ze względu na późny termin rozstrzygnięcia przetargu, realizacja zadania nastąpi w 2008 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 959.878 zł. Inwestycja dofinansowana środkami Rady Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.
2117321 - Oświetlenie ul. Safrina	21.716,00 2007 - 2007	a: 140.000,00 b: 21.716,00 c: 21.716,00	140.000,00 21.716,00 21.716,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację techniczną.
2007921 - Oświetlenie os. Rojna Południe	998.000,00 1999 - 2007	a: 143.323,00 b: 143.323,00 c: 143.322,92	143.323,00 143.323,00 143.322,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2007 r. wykonano oświetlenie ulic: Komputerowej, Janowskiego oraz Kotarbińskiego. Zainstalowano 16 punktów świetlnych. Zadanie będzie kontynuowane.
2117641 - Budowa brakującego oświetlenia w ul. Studzińskiego rejon Al. Romantycznej.	70.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 70.000,00 c: 69.662,00	0,00 70.000,00 69.662,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,52%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 9 punktów świetlnych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.
90095 - Pozostała działalność		a: 1.054.564,00 b: 529.564,00 c: 473.438,32	1.054.564,00 529.564,00 473.438,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 89,40%	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 1.054.564,00 b: 529.564,00 c: 473.438,32	1.054.564,00 529.564,00 473.438,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 89,40%	
Gmina		a: 1.054.564,00 b: 529.564,00 c: 473.438,32	1.054.564,00 529.564,00 473.438,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 89,40%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		b:	529.564,00	529.564,00	0,00	0,00	89,40%
		c:	473.438,32	473.438,32	0,00	0,00	
2025621 - Skanalizowanie ul. Kreciej, Skowrończe i Klasztornej z włączeniem do ul. Syrenki	2.504.900,00 2001 - 2007	a:	564.564,00	564.564,00	0,00	0,00	W 2007 r. inwestycja została zakończona. Wykonano 371,34 m kanału sanitarnego i 128,70 m przykanalików w ul. Kreciej.
		b:	259.564,00	259.564,00	0,00	0,00	
		c:	258.854,40	258.854,40	0,00	0,00	
2101921 - Budowa wodociągu w ul. Jażdżewskiej od pos. nr 6 do pos. nr 8	120.000,00 2007 - 2007	a:	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wodociąg o dł. 108,95 m wraz z przebudową przyłącza do posesji nr 5/7 o dł. 4,61 m.
		b:	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
		c:	114.690,21	114.690,21	0,00	0,00	
2101941 - Budowa wodociągu w ulicach: Kalinowej, Morwowej i Osinowej	620.000,00 2007 - 2008	a:	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	W 2007 r. wykonano dokumentację techniczną. Zadanie będzie kontynuowane.
		b:	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
		c:	78.080,00	78.080,00	0,00	0,00	
2101931 - Budowa wodociągu w ul. Adwokackiej od ul. Urzędniczej do ul. Zgierskiej	70.000,00 2007 - 2007	a:	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną. Inwestycja nie została zrealizowana ponieważ cena najkorzystniejszej oferty, złożonej w przetargu, przewyższała kwotę jaką przeznaczono na sfinansowanie zadania.
		b:	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
		c:	21.813,71	21.813,71	0,00	0,00	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a:	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	0,00	94,69%
		b:	5.988.726,00	5.988.726,00	0,00	0,00	
		c:	5.670.920,95	5.670.920,95	0,00	0,00	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	91,42%
		b:	88.948,00	88.948,00	0,00	0,00	
		c:	81.319,95	81.319,95	0,00	0,00	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	91,42%
		b:	88.948,00	88.948,00	0,00	0,00	
		c:	81.319,95	81.319,95	0,00	0,00	
Gmina		a:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	91,42%
		b:	88.948,00	88.948,00	0,00	0,00	
		c:	81.319,95	81.319,95	0,00	0,00	
2096351 - Doposażenie placów zabaw na terenie Delegatury	63.500,00 2007 - 2007	a:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Doposażono w urządzenia zabawowe plac zabaw w parku im. J. Piłsudskiego i na skwerze przy ul. Wileńskiej. Inwestycja dofinansowana środkami Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.
		b:	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	
		c:	56.309,95	56.309,95	0,00	0,00	
2096441 - Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie zagospodarowania terenu przyległego do ul. Długosza na odc. od ul. Kasprzaka do ul. Ossowskiego	25.448,00 2007 - 2007	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Koziny.
		b:	25.448,00	25.448,00	0,00	0,00	
		c:	25.010,00	25.010,00	0,00	0,00	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a:	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	65,51%
		b:	138.351,00	138.351,00	0,00	0,00	
		c:	90.635,07	90.635,07	0,00	0,00	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a:	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	65,51%
		b:	138.351,00	138.351,00	0,00	0,00	
		c:	90.635,07	90.635,07	0,00	0,00	
Gmina		a:	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	65,51%
		b:	138.351,00	138.351,00	0,00	0,00	
		c:	90.635,07	90.635,07	0,00	0,00	
2026221 - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia w ul. Bohaterów Powstania Styczniowego	3.050,00 2006 - 2007	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na nie wywiązanie się wykonawcy dokumentacji projektowej z przedmiotu umowy, odstąpiono od realizacji zadania.
		b:	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	
		c:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2096421 - Budowa dodatkowego oświetlenia na Osiedlu im. Józefa Montwiłła Mireckiego - II etap	20.301,00 2007 - 2007	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 24 pkt. świetlne na terenie osiedla. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla im. Józefa Montwiłła - Mireckiego.
		b:	20.301,00	20.301,00	0,00	0,00	
		c:	20.300,20	20.300,20	0,00	0,00	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2096051 - Oświetlenie ul. Sojowej	98.000,00	a: 55.000,00 b: 98.000,00 c: 64.868,75	55.000,00 98.000,00 64.868,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66,19%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 9 pkt. świetlnych.
2096461 - Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Szermierczej	17.000,00	a: 0,00 b: 17.000,00 c: 5.466,12	0,00 17.000,00 5.466,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,15%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko.
90095 - Pozostała działalność		a: 3.865.000,00 b: 5.761.427,00 c: 5.498.965,93	3.865.000,00 5.761.427,00 5.498.965,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,44%	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 3.865.000,00 b: 5.761.427,00 c: 5.498.965,93	3.865.000,00 5.761.427,00 5.498.965,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,44%	
Gmina		a: 3.865.000,00 b: 5.761.427,00 c: 5.498.965,93	3.865.000,00 5.761.427,00 5.498.965,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,44%	
2096331 - Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego	600.000,00	a: 35.000,00 b: 3.401,00 c: 0,00	35.000,00 3.401,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na nieregulowany stan prawny działki.
2096311 - Doprowadzenie do właściwego stanu kanałów sanitarnych i deszczowych na Smulsku - II etap	150.000,00	a: 50.000,00 b: 50.000,00 c: 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	W 2007 r. odstąpiono od realizacji zadania ponieważ w trakcie przeglądu stwierdzono, że kanały przed przekazaniem do eksploatacji ZWiK należy wyremontować. Zadanie będzie realizowane w 2008 r.
2096281 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wł. Króla do 3 posesji	148.215,00	a: 160.000,00 b: 148.215,00 c: 6.036,07	160.000,00 148.215,00 6.036,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,07%	Z uwagi na brak możliwości wybudowania przyłącza przez właściciela posesji nr 3, nie przystąpiono do budowy kanalizacji sanitarnej.
2096251 - Budowa wodociągu w ul. Hufcowej nr 1/3	120.000,00	a: 120.000,00 b: 120.000,00 c: 74.589,81	120.000,00 120.000,00 74.589,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62,16%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o długości 241,81 m.
2095691 - Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wapiennej nr 44 i nr 46	8.735,00	a: 0,00 b: 8.735,00 c: 7.164,90	0,00 8.735,00 7.164,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,03%	Zadanie zostało zrealizowane.
2095661 - Miejsca dodatkowo wyznaczone do handlu	7.827.108,00	a: 3.500.000,00 b: 5.200.000,00 c: 5.195.388,75	3.500.000,00 5.200.000,00 5.195.388,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,91%	W 2007 r. wybudowano sieć wod. - kan., kanał deszczowy, oświetlenie oraz drogę dojazdową dla targowiska przy ul. Maratońskiej oraz miejsca parkingowe przy ul. Małej 3. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 2.180.647 zł.
2096431 - Budowa kolejnych obiektów małej architektury na Placu Barlickiego	61.076,00	a: 0,00 b: 61.076,00 c: 46.285,53	0,00 61.076,00 46.285,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75,78%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 10 gazonów, 6 koszy na śmieci oraz 10 ławek. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stare Polesie.
2125491 - Budowa pomnika ks. kard. Stefana Wyszyńskiego	130.000,00	a: 0,00 b: 130.000,00 c: 130.000,00	0,00 130.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Wyloniono wykonawcę odlewu rzeźby. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 130.000 zł.
2096471 - Budowa alejki spacerowej z wnekami na placu u zbiegu ulic Zielonej i Więckowskiego	40.000,00	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 39.500,87	0,00 40.000,00 39.500,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,75%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono 17 ławek, 2 stojaki rowerowe i 6 stolików rekreacyjnych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stare Polesie.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00		
		b: 2.712.790,00	2.712.790,00	0,00	0,00	95,30%	
		c: 2.585.200,87	2.585.200,87	0,00	0,00		
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 1.384.157,00	1.384.157,00	0,00	0,00	99,87%	
		c: 1.382.307,45	1.382.307,45	0,00	0,00		
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 1.384.157,00	1.384.157,00	0,00	0,00	99,87%	
		c: 1.382.307,45	1.382.307,45	0,00	0,00		
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 1.384.157,00	1.384.157,00	0,00	0,00	99,87%	
		c: 1.382.307,45	1.382.307,45	0,00	0,00		
2108581 - Zakup i montaż przyrządów zabawowych na placach zabaw przy ulicach: Z. Nałkowskiej 5, Wł. Broniewskiego 111, Podgórznej 60	34.347,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zakończone. Wbudowano przyrządy zabawowe dla dzieci na placach zabaw przy ul. Nałkowskiej 5 - 5 szt., ul. Broniewskiego 111- 6 szt, ul. Podgórznej 60 - 3 szt.
		b: 34.347,00	34.347,00	0,00	0,00	98,16%	
		c: 33.715,92	33.715,92	0,00	0,00		
2108571 - Wykonanie obiektów rekreacyjno-sportowych i urządzenie zieleni na działkach położonych przy ul.Łaskowice	753.455,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano boisko wielofunkcyjne z oświetleniem i odwodnieniem, boisko do piłki nożnej, siatkowej plażowej, nasadzenia roślinne. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nad Nerem.
		b: 753.455,00	753.455,00	0,00	0,00	99,93%	
		c: 752.955,34	752.955,34	0,00	0,00		
2108561 - Modernizacja skweru w rejonie ulic Karpackiej i Chocimskiej	461.355,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano: 65 szt elementów małej architektury, ogrodzenie 52,5 mb, pole piaskowe 270 m kw, dojścia 243,5 m kw, wykonano nasadzenia krzewów 1.852 szt, rekultywację trawników 460 m kw i oświetlenie. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Piastów - Kurak.
		b: 461.355,00	461.355,00	0,00	0,00	99,95%	
		c: 461.136,19	461.136,19	0,00	0,00		
2108951 - Budowa infrastruktury placu zabaw w rejonie ulic: Ogniskowa-Spoleczna	25.000,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano budowę pola piaskowego 192 m kw, dojścia, nasadzenia krzewów, rekultywację trawnika i korektę koron drzew. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny.
		b: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
2118111 - Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania działki pod nazwą "Staw w Wiskitnie"	30.000,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy odmulenia stawu w Wiskitnie. Inwestycja zgłoszona Radę Osiedla Wiskitno.
		b: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
2118131 - Dopuszczenie placów zabaw na terenie Delegatury Łódź-Górna	50.000,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano doposażenie placów zabaw w parkach im Wł. Reymonta i Wiejskim Brójecka. Opracowano projekt techniczny placu zabaw przy ul. Przyszkołe 15.
		b: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
2118201 - Opracowanie projektów technicznych placów zabaw przy ul. Wł. Broniewskiego na pasie zieleni za Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych oraz w parku im. J. Dąbrowskiego	30.000,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.
		b: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	98,33%	
		c: 29.500,00	29.500,00	0,00	0,00		
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 105.000,00	105.000,00	0,00	0,00		
		b: 414.633,00	414.633,00	0,00	0,00	90,21%	
		c: 374.029,48	374.029,48	0,00	0,00		
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 105.000,00	105.000,00	0,00	0,00		
		b: 414.633,00	414.633,00	0,00	0,00	90,21%	
		c: 374.029,48	374.029,48	0,00	0,00		
Gmina		a: 105.000,00	105.000,00	0,00	0,00		
		b: 414.633,00	414.633,00	0,00	0,00	90,21%	
		c: 374.029,48	374.029,48	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2108871 - Oświetlenie ul. Antoniny	52.476,00	a: 38.000,00	38.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 7 słupów oświetleniowych. Inwestycja dofinansowana środkami Rady Osiedla Rokicie.
	2007 - 2007	b: 52.476,00	52.476,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 52.475,92	52.475,92	0,00	0,00		
2108861 - Oświetlenie ul. Noteckiej	33.487,00	a: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wbudowano 4 słupy oświetleniowe. Inwestycja dofinansowana środkami Rady Osiedla Rokicie.
	2007 - 2007	b: 33.487,00	33.487,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 33.486,71	33.486,71	0,00	0,00		
2108601 - Budowa oświetlenia w ulicy Ogrodnicze	55.162,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 12 lamp oświetleniowych. Inwestycja zgłoszona Radę Osiedla Wiskitno.
	2007 - 2007	b: 55.162,00	55.162,00	0,00	0,00	99,03%	
		c: 54.628,09	54.628,09	0,00	0,00		
2108881 - Oświetlenie ul. Saharyjskiej	55.080,00	a: 42.000,00	42.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wbudowano 8 słupów oświetleniowych. Inwestycja dofinansowana środkami Rady Osiedla Rokicie.
	2007 - 2007	b: 55.080,00	55.080,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 55.078,92	55.078,92	0,00	0,00		
2118281 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w ul. Arabskiej.	15.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.
	2007 - 2007	b: 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
2118171 - Oświetlenie ulicy Keniżanki-II etap	60.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wbudowano 6 słupów oświetleniowych.
	2007 - 2007	b: 60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	99,69%	
		c: 59.813,42	59.813,42	0,00	0,00		
2118151 - Budowa oświetlenia ulicy bez nazwy od ul. Kilińskiego do ul. Kraszewskiego	70.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wbudowano 7 słupów oświetleniowych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.
	2007 - 2007	b: 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	94,58%	
		c: 66.202,52	66.202,52	0,00	0,00		
2108971 - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego	58.428,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 4 lampy oświetleniowe. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.
	2007 - 2007	b: 58.428,00	58.428,00	0,00	0,00	38,24%	
		c: 22.343,90	22.343,90	0,00	0,00		
2108961 - Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicy Białowieskiej.	15.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.
	2007 - 2007	b: 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
90095 - Pozostała działalność		a: 1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00		90,69%
		b: 914.000,00	914.000,00	0,00	0,00		
		c: 828.863,94	828.863,94	0,00	0,00		
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00		90,69%
		b: 914.000,00	914.000,00	0,00	0,00		
		c: 828.863,94	828.863,94	0,00	0,00		
Gmina		a: 1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00		90,69%
		b: 914.000,00	914.000,00	0,00	0,00		
		c: 828.863,94	828.863,94	0,00	0,00		
2118241 - Przyłącze wodno-kalizacyjne do targowiska Rydla/Tatrzańska przy Domu Handlowym "Pionier"	60.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b: 60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	74,14%	
		c: 44.485,71	44.485,71	0,00	0,00		
2108731 - Wodociąg w ul. Rodzinnej	319.000,00	a: 580.000,00	580.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wyudowano 1.185 mb sieci wodociągowej.
	2007 - 2007	b: 319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	99,77%	
		c: 318.275,51	318.275,51	0,00	0,00		
2108591 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągów w ul. Przyjemnej, Altanowej i Białowieskiej.	60.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.
	2007 - 2007	b: 60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	61,00%	
		c: 36.600,00	36.600,00	0,00	0,00		
2108741 - Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączem do bud. AN w ul. Sopotkiej	415.000,00	a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 272 mb kanalizacji sanitarnej, 8 przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków AN.
	2007 - 2007	b: 415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	92,19%	
		c: 382.588,84	382.588,84	0,00	0,00		
2118251 - Przyłącze wodno-kanalizacyjne do targowiska "Stary Czerwony Rynek"	60.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b: 60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	78,19%	
		c: 46.913,88	46.913,88	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00		
		b: 773.978,00	773.978,00	0,00	0,00	97,74%	
		c: 756.479,55	756.479,55	0,00	0,00		
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
		b: 668.883,00	668.883,00	0,00	0,00	99,41%	
		c: 664.958,18	664.958,18	0,00	0,00		
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
		b: 668.883,00	668.883,00	0,00	0,00	99,41%	
		c: 664.958,18	664.958,18	0,00	0,00		
Gmina		a: 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
		b: 668.883,00	668.883,00	0,00	0,00	99,41%	
		c: 664.958,18	664.958,18	0,00	0,00		
2122041 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. budowy boisk sportowych w Parku Nad Jasieniem	30.000,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.
		b: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	90,69%	
		c: 27.206,00	27.206,00	0,00	0,00		
2122151 - Projekt i budowa ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego przy Parku im.Gen. Zaruskiego.	25.000,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
		b: 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 24.999,63	24.999,63	0,00	0,00		
2122161 - Projekt architektoniczny i projekt zasilania energetycznego stałej sceny w parku im. Gen. M. Zaruskiego	6.564,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
		b: 6.564,00	6.564,00	0,00	0,00	97,50%	
		c: 6.400,00	6.400,00	0,00	0,00		
2122171 - Opracowanie projektu budowy Ośrodka Gier i Zabaw w Parku Podolskim.	40.992,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Ze względu na złożoność zadania i uwarunkowanie terenowe (media przebiegające w gruncie), zachodzi konieczność dokonania wielu uzgodnień z podmiotami i instytucjami, co spowodowało niemożność wykonania zadania w zaplanowanym terminie. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 40.992 zł. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.
		b: 40.992,00	40.992,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 40.992,00	40.992,00	0,00	0,00		
2110451 - Modernizacja nawierzchni placu zabaw boisk w Parku Widzewska Górka	31.775,00 2007 - 2007	a: 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 31.775,00	31.775,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 31.774,26	31.774,26	0,00	0,00		
2110461 - Rekonstrukcja altany w Parku Źródłiska I	56.425,00 2007 - 2007	a: 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		Opracowano dokumentację projektową rekonstrukcji altany oraz dokonano jej rozbiórki. Ze względu na późny termin zakończenia procedury przetargowej na wykonawcę prac, realizacja zadania nastąpi w 2008 r.
		b: 56.425,00	56.425,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 56.425,00	56.425,00	0,00	0,00		
2121951 - Modernizacja zieleni w ulicy Junackiej	360.000,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
		b: 360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	99,80%	
		c: 359.285,44	359.285,44	0,00	0,00		
2121981 - Doposażenie placów zabaw na terenie Delegatury Łódź - Widzew	49.151,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
		b: 49.151,00	49.151,00	0,00	0,00	99,49%	
		c: 48.899,85	48.899,85	0,00	0,00		
2122031 - Wykonanie piaskowych, okrawężnikowanych nawierzchni amortyzujących pod urządzeniami na placu zabaw w Parku Nad Jasieniem	68.976,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.
		b: 68.976,00	68.976,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 68.976,00	68.976,00	0,00	0,00		
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 270.000,00	270.000,00	0,00	0,00		
		b: 21.360,00	21.360,00	0,00	0,00	99,99%	
		c: 21.358,21	21.358,21	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 270.000,00	270.000,00	0,00	0,00		
		b: 21.360,00	21.360,00	0,00	0,00	99,99%	
		c: 21.358,21	21.358,21	0,00	0,00		
Gmina		a: 270.000,00	270.000,00	0,00	0,00		
		b: 21.360,00	21.360,00	0,00	0,00	99,99%	
		c: 21.358,21	21.358,21	0,00	0,00		
2121801 - Budowa oświetlenia w ul. G.Bacewicz.	10.763,00	a: 190.000,00	190.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację
	2007 - 2007	b: 10.763,00	10.763,00	0,00	0,00	100,00%	projektową.
		c: 10.762,50	10.762,50	0,00	0,00		
2121811 - Budowa oświetlenia w ul. Grabińskiej.	10.597,00	a: 80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację
	2007 - 2007	b: 10.597,00	10.597,00	0,00	0,00	99,99%	projektową oświetlenia.
		c: 10.595,71	10.595,71	0,00	0,00		
90095 - Pozostała działalność		a: 655.000,00	655.000,00	0,00	0,00		
		b: 83.735,00	83.735,00	0,00	0,00	83,79%	
		c: 70.163,16	70.163,16	0,00	0,00		
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 655.000,00	655.000,00	0,00	0,00		
		b: 83.735,00	83.735,00	0,00	0,00	83,79%	
		c: 70.163,16	70.163,16	0,00	0,00		
Gmina		a: 655.000,00	655.000,00	0,00	0,00		
		b: 83.735,00	83.735,00	0,00	0,00	83,79%	
		c: 70.163,16	70.163,16	0,00	0,00		
2095321 - Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34	2.600.000,00	a: 600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		Środki zostały przeniesione na realizację innych zadań.
	2006 - 2009	b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2126951 - Wykonanie warstwy izolacji hydrotermicznej nad parterem budynku przy ul. Zakładowej 96 a.	9.857,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez
	2007 - 2007	b: 9.857,00	9.857,00	0,00	0,00	100,00%	Radę Osiedla Nr 33.
		c: 9.857,00	9.857,00	0,00	0,00		
2110521 - Budowa źródła ulicznego przy ul. Beskidzkiej 52	5.000,00	a: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	99,17%	
		c: 4.958,46	4.958,46	0,00	0,00		
2126971 - Realizacja projektu modernizacji węża sanitarne w pawilonie przy ul. Rokicińskiej 450	5.978,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadania zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez
	2007 - 2007	b: 5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	98,98%	Radę Osiedla Andrzejów.
		c: 5.917,00	5.917,00	0,00	0,00		
2126961 - Wykonanie wewnętrznych murków ogrodowych wys.90 cm /mała architektura na terenie siedziby RO nr 33 przy ul. Zakładowej 96 a.	12.900,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez
	2007 - 2007	b: 12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	100,00%	Radę Osiedla Nr 33.
		c: 12.899,99	12.899,99	0,00	0,00		
2110491 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowogrodzkiej od ul. Mazowieckiej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych	200.000,00	a: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		W 2007 r. wykonano mapę geodezyjną ul. Nowogrodzkiej.
	2007 - 2008	b: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	79,56%	Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr
		c: 15.912,71	15.912,71	0,00	0,00		XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 12.810 zł.
2110501 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Janowskiej od magistrali wodociągowej (Janów 7)	300.000,00	a: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr
	2007 - 2008	b: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	68,73%	XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 20.618 zł. W związku z brakiem decyzji na lokalizację
		c: 20.618,00	20.618,00	0,00	0,00		sieci wodociągowej w ul. Janowskiej realizacja zadania została przesunięta na 2008 r.
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 1.750.000,00	1.400.000,00	350.000,00	0,00		
		b: 3.677.265,00	3.327.265,00	350.000,00	0,00	93,44%	
		c: 3.436.127,47	3.164.250,03	271.877,44	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 1.750.000,00 b: 3.677.265,00 c: 3.436.127,47	1.400.000,00 3.327.265,00 3.164.250,03	350.000,00 350.000,00 271.877,44	0,00 0,00 0,00	93,44%	
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 1.750.000,00 b: 3.677.265,00 c: 3.436.127,47	1.400.000,00 3.327.265,00 3.164.250,03	350.000,00 350.000,00 271.877,44	0,00 0,00 0,00	93,44%	
Gmina		a: 1.750.000,00 b: 3.677.265,00 c: 3.436.127,47	1.400.000,00 3.327.265,00 3.164.250,03	350.000,00 350.000,00 271.877,44	0,00 0,00 0,00	93,44%	
2073181 - Modernizacja alei w Parku im. J. Piłsudskiego i oświetlenia (II etap)	1.800.000,00 2006 - 2008	a: 800.000,00 b: 800.000,00 c: 789.487,71	600.000,00 600.000,00 597.913,50	200.000,00 200.000,00 191.574,21	0,00 0,00 0,00	98,69%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2007 r. wybudowano oświetlenie parku w części Konstanyńowska - Al. Unii - Krzemieniecka (97 słupów oświetleniowych, sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie parku, 3 tablice pomiarowo-rozdzielcze wraz z urządzeniem sterowniczym).
2073331 - Urządzenie Łódzkich Błoni na Brusie	650.000,00 2006 - 2008	a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 230.303,23	150.000,00 150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00 80.303,23	0,00 0,00 0,00	76,77%	W 2007 r. wykonano oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń, karczowanie samosiewów, niwelacja terenu, prace pielęgnacyjne przy istniejącym drzewostanie, założono łąki.
2073401 - Park Ocalałych - budowa ogrodzenia	600.000,00 2007 - 2008	a: 200.000,00 b: 0,00 c: 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zadanie nie mogło być realizowane, z uwagi na zmianę zagospodarowania tego terenu, tj. konieczność uwzględnienia nowego zadania inwestycyjnego - Budowa Centrum Dialogu, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku.
2073141 - Zaprojektowanie i twórcze wykonanie pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto, składającego się z pomnika Polaków ratujących Żydów	2.357.265,00 2005 - 2007	a: 0,00 b: 2.077.265,00 c: 2.077.265,00	0,00 2.077.265,00 2.077.265,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie realizowane ze środków otrzymanych od darczyńców. Wykonano obelisk z czerwonego granitu wraz z napisem oraz wykonano tablicę z napisem. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 2.051.645 zł.
2073731 - Budowa Parku Ocalałych - II etap	2.000.000,00 2007 - 2010	a: 0,00 b: 50.000,00 c: 39.027,29	0,00 50.000,00 39.027,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78,05%	W 2007 r. opracowano: dokumentację projektową dot. rozbiórek części obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie nieruchomości Wojska Polskiego 83, materiały pozwalające na uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, mapę cyfrową i numeryczną do celów projektowych, odcięto energię elektryczną i ciepłą oraz sieć wodociągowa w budynkach gospodarczych. Zadanie będzie kontynuowane.
2073471 - Urządzenie terenu parkowo - leśnego w okolicy Nowy Józefów	400.000,00 2007 - 2008	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 98.747,00	100.000,00 100.000,00 98.747,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,75%	Zakupiono mapę do celów projektowych, wykonano prace przygotowawcze, wybudowano pagórek widokowy, posadzono 55 drzew i krzewów.
2073051 - Budowa Parku Ocalałych	2.984.773,00 2005 - 2007	a: 350.000,00 b: 350.000,00 c: 201.297,24	350.000,00 350.000,00 201.297,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57,51%	Odbudowano kładkę dla pieszych nad rzeką Łódką. Zakończenie wszystkich robót uzależnione jest od zakończenia zadania związanego z budową "Pomnika Polaków Ratujących Żydów", zlokalizowanego na terenie parku. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 110.000 zł.
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 12.366.907,00 b: 7.641.477,00 c: 7.408.643,59	12.266.907,00 7.641.477,00 7.408.643,59	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,95%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		a: 280.081,00	280.081,00	0,00	0,00		
		b: 256.381,00	256.381,00	0,00	0,00	96,30%	
		c: 246.906,13	246.906,13	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 280.081,00	280.081,00	0,00	0,00		
		b: 256.381,00	256.381,00	0,00	0,00	96,30%	
		c: 246.906,13	246.906,13	0,00	0,00		
Gmina		a: 280.081,00	280.081,00	0,00	0,00		
		b: 256.381,00	256.381,00	0,00	0,00	96,30%	
		c: 246.906,13	246.906,13	0,00	0,00		
2079611 - Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Gubałówka, B.Czecha, Telefoniczna.	295.300,00 2005 - 2007	a: 280.081,00	280.081,00	0,00	0,00		W 2007 r. zakończono całość robót polegających na budowie i modernizacji kanalizacji sanitarnej. Wykonano bramę do celów p.poż.
		b: 251.381,00	251.381,00	0,00	0,00	98,22%	
		c: 246.906,13	246.906,13	0,00	0,00		
2107691 - Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ul. Sanitariuszek	5.000,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2007 r. oszacowano koszt dokumentacji technicznej na kwotę 160 000 zł netto. Uruchomiono prace projektowe i rozpoczęto realizację. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
90013 - Schroniska dla zwierząt		a: 65.000,00	65.000,00	0,00	0,00		
		b: 65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	99,69%	
		c: 64.800,00	64.800,00	0,00	0,00		
590040 - Schronisko dla Zwierząt		a: 65.000,00	65.000,00	0,00	0,00		
		b: 65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	99,69%	
		c: 64.800,00	64.800,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 65.000,00	65.000,00	0,00	0,00		
		b: 65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	99,69%	
		c: 64.800,00	64.800,00	0,00	0,00		
2107571 - Zakupy inwestycyjne	65.000,00 2007 - 2007	a: 65.000,00	65.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód dostawczy.
		b: 65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	99,69%	
		c: 64.800,00	64.800,00	0,00	0,00		
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		a: 1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00		
590030 - Łódzki Zakład Usług Komunalnych		a: 1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00		
		b: 1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00		
2107561 - Zakupy inwestycyjne	4.000.000,00 2007 - 2009	a: 1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00		W 2007 r. zakupiono: odkurzacz do zbierania ekskrementów, liści, szczotkę do zielska, kosiarki, zagęszczarkę płytową, zamiatarkę kompaktową, mikrociągnik ETESIA, ubijak, dźwig, mikrociągnik z przyczepą, podsypywarkę, odśnieżarkę, rebak "Skorpion", ciągnik, rozsiewacz, kabiny, nagrzewnicę, młot udarowy, przecinarkę spalinową, motorower Oliver, oddzież roboczą. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00		
90095 - Pozostała działalność		a: 10.225.826,00	10.125.826,00	100.000,00	0,00		
		b: 5.524.096,00	5.524.096,00	0,00	0,00	95,96%	
		c: 5.300.937,46	5.300.937,46	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 10.225.826,00	10.125.826,00	100.000,00	0,00		
		b: 5.524.096,00	5.524.096,00	0,00	0,00	95,96%	
		c: 5.300.937,46	5.300.937,46	0,00	0,00		
Gmina		a: 10.225.826,00	10.125.826,00	100.000,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		b:	5.524.096,00	5.524.096,00	0,00	0,00	95,96%
		c:	5.300.937,46	5.300.937,46	0,00	0,00	
2107511 - Przystosowanie kanalizacji ogólnospławnej pod Pl. Wolności "Dętka" dla potrzeb utworzenia Muzeum Wodociągów i Kanalizacji m. Łodzi	550.000,00 2007 - 2007	a: b: c:	200.000,00 550.000,00 549.999,79	200.000,00 550.000,00 549.999,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadnie zostało zrealizowane. Wykonano roboty budowlane w komorze wejściowej, schody, balustradę i przykrycie wejścia, roboty instalacyjne związane z przełożeniem i wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz roboty elektryczne w zakresie wykonania oświetlenia i instalacji wentylacyjnej.
2107531 - Studnie publiczne i budowa ogólnodostępnych punktów poboru wody dla mieszkańców z komunalnych ujęć głębinowych	30.000,00 2007 - 2007	a: b: c:	50.000,00 30.000,00 26.392,50	50.000,00 30.000,00 26.392,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,98% Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano studnię głębinową na ujęciu wody w kaplicy pw. Św. Antoniego przy ul. Wycieczkowej w Łagiewnikach.
2107541 - Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły	3.250.000,00 2007 - 2009	a: b: c:	500.000,00 500.000,00 472.147,83	500.000,00 500.000,00 472.147,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,43% W 2007 r. wykonano: - projekt "Kolubarium" i uzyskano pozwolenie na budowę, - modernizację 151 mb ogrodzenia zewnętrznego cmentarza, wzdłuż ulicy Smutnej, - z betonowej kostki brukowej modernizację alejek cmentarnych w ilości 726 m2, - w alei głównej cmentarza modernizację oświetlenia oraz położono warstwę ścieralną z asfaltobetonu w ilości 600 m2. Zadanie będzie kontynuowane.
2107641 - Budowa kanału deszczowego w ul. Solankowej	141.300,00 2007 - 2007	a: b: c:	0,00 141.300,00 138.979,70	0,00 141.300,00 138.979,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,36% Zadanie zostało zrealizowane.
2107651 - Projekt budowlano-wykonawczy odtworzenia koryta rzeki Łódki na odcinku od działki nr 25 do ul. Zjazdowej.	40.000,00 2007 - 2007	a: b: c:	0,00 40.000,00 39.650,00	0,00 40.000,00 39.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,13% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2107361 - Uzyskanie prawa własności do wodociągu w ul. Rozwadowskiego	43.738,00 2007 - 2007	a: b: c:	43.738,00 43.738,00 43.738,00	43.738,00 43.738,00 43.738,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Wodociąg został przekazany na majątek gminy Łódź.
2107381 - Zwodociągowanie i skanalizowanie terenu w rejonie Łódź-Olechów	607.000,00 2006 - 2007	a: b: c:	610.000,00 605.000,00 601.761,11	610.000,00 605.000,00 601.761,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,46% Zadanie zostało zrealizowane. W 2007 r. wykonano: - wodociąg w ul. Transmisyjnej od ul. Hetmańskiej do działki 178/59 o długości 617,33 m, - wodociąg w ul. Śląskiej od istniejącego wodociągu w ul. Łokietkówny na wysokości działki 178/59 o długości 61,89 m, - kanał deszczowy w projektowanej ul. Śląskiej na odcinku od istniejącej końcówki kolektora do działki geodez. Nr 178/57.
2079281 - Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod. - kan.	22.526.915,00 2003 - 2007	a: b: c:	140.000,00 665.970,00 663.674,16	140.000,00 665.970,00 663.674,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,66% W 2007 r. wykonano aktualizację dokumentacji technicznej i zmodernizowano 120 m ciepłociągu w Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Rokiciny. Roboty zakończono i przekazano ciepłociąg do eksploatacji. Zapłata na rzecz ZWIK Sp. z o.o. z tytułu zwrotu wynagrodzenia wypłaconego wykonawcy firmie "Firma Gutkowski" za roboty wodno-kanalizacyjne wykonane na stacji uzdatniania wody "Dąbrowa".

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2079311 - Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową	12.360.600,00 2003 - 2010	a: 933.300,00 b: 553.300,00 c: 500.820,18	933.300,00 553.300,00 500.820,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,52%	W 2007 r. opracowano dokumentację na potrzeby regulacji rzek: - Łódki na odcinku od Zakładu Karnego nr 1 do działki nr 25 oraz od działki nr 25 - brak prawa do dysponowania działkami nr 11/4, 19/6, 23/8 uniemożliwia przystąpienie do regulacji kolejnego odcinka rzeki. Łódki na odcinku od działki nr 25 do ul. Zjazdowej, - Jasień na odcinku od rzeki Karolewki do ul. Prądyńskiego, - Sokołówki, kryte koryto na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Książka oraz od ul. Książka do ul. Wycieczkowej. Wykonano regulację rzeki Jasień na odcinku od ul. Dubois do ul. Prądyńskiego. Projektant nie dotrzymał terminu wykonania dokumentacji na projekt regulacji rzeki Łódki. Zadanie będzie kontynuowane.
2079381 - Renaturyzacja rzeki Sokołówki etap I od ul. Zgierskiej do Al. Włóknarzy	2.878.697,00 2000 - 2007	a: 183.818,00 b: 68,00 c: 49,50	83.818,00 68,00 49,50	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,79%	Środki finansowe zostały przeniesione na zadanie pn. "Realizacja Projektu demonstracyjnego Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra".
2079391 - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I	19.000.000,00 2004 - 2008	a: 1.000.000,00 b: 0,00 c: 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
2079421 - Podłączenie posesji będących własnością Gminy Łódź/Skarbu Państwa do kanału sanitarnego w ulicach: Podbiałowa, Nagietkowa, Żywokostowa, Brzoskwiniowa	260.500,00 2005 - 2007	a: 246.320,00 b: 240.720,00 c: 240.719,41	246.320,00 240.720,00 240.719,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2007 r. wykonano przyłącza do kanalizacji sanitarnej, do posesji będących własnością Gminy Łódź/Skarbu Państwa w ul. Brzoskwiniowej 54, Żywokostowej 2,4,6,8,10, Podbiałowej 1,2,3 oraz Nagietkowej 1,5,6,8.
2079871 - Skanalizowanie ulic Rudzkiej, Falowej i Słupskiej. Wodociąg w ul. Falowej.	4.313.000,00 2004 - 2007	a: 0,00 b: 106.000,00 c: 105.216,97	0,00 106.000,00 105.216,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,26%	W 2007 r. zakończono budowę przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do posesji AN przy ulicach Rudzkiej i Słupskiej.
2080161 - Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej	17.809.000,00 1988 - 2009	a: 150.000,00 b: 150.000,00 c: 147.771,82	150.000,00 150.000,00 147.771,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,51%	W 2007 r. wykonano ogrodzenie o długości 765 m dla I-go etapu budowy cmentarza. Wybudowano 340 m ² alejek z betonowej kostki brukowej. Zadanie będzie kontynuowane.
2080181 - Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego wodociągów na terenie Andrzejowa wraz z włączeniem do sieci miejskiej	15.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 15.000,00 c: 0,00	0,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zlecono opracowanie harmonogramu budowy nowych sieci wodociągowych i przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej w osiedlu Andrzejów. Projektant nie dotrzymał terminu wykonania dokumentacji. Realizacja włączenia do sieci miejskiej nastąpi w 2008 r. po wykonaniu przez ŁSI Sp. z o.o. wodociągu w ul. Zakładowej.
2080381 - Renaturyzacja rzeki Sokołówki etap II od Al. Włóknarzy do ul. Szczecińskiej	43.422,00 2004 - 2007	a: 88.650,00 b: 0,00 c: 0,00	88.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zaplanowane środki zostały przeniesione na zadanie pn.: "Realizacja Projektu demonstracyjnego "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra".
2107141 - Cmentarz Zarzew - budowa parkingu	1.680.000,00 2006 - 2008	a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 276.308,00	300.000,00 300.000,00 276.308,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,10%	Uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę parkingu, dokonano zakupu materiałów budowlanych. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 150.000 zł.
2107331 - Zwodociągowanie i skanalizowanie terenu w rejonie ul. Nowy Józefów	5.820.600,00 2007 - 2007	a: 5.580.000,00 b: 1.580.000,00 c: 1.490.880,04	5.580.000,00 1.580.000,00 1.490.880,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,36%	Miasto nabyło od ŁSSE S.A. na własność wodociąg o średnicy 200 mm do terenu kompleksu "Nowy Józefów Srebrna" w ul. Kinga Gillette w Łódź. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2107341 - Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla "Leśny Jasieniec" przy ul. Podchorążych 77	1.200.000,00 2007 - 2009	a: 200.000,00 b: 3.000,00 c: 2.828,45	200.000,00 3.000,00 2.828,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,28%	Z uwagi na trudności w pozyskaniu terenu pod realizację inwestycji, podjęto decyzję o przerwaniu prac projektowych.
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 396.000,00 b: 931.756,00 c: 849.089,09	396.000,00 931.756,00 849.089,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,13%	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 50.000,00 b: 386.455,00 c: 375.620,75	50.000,00 386.455,00 375.620,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,20%	
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 50.000,00 b: 386.455,00 c: 375.620,75	50.000,00 386.455,00 375.620,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,20%	
Gmina		a: 50.000,00 b: 386.455,00 c: 375.620,75	50.000,00 386.455,00 375.620,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,20%	
2029491 - Instalacja nawadniająca zieleńce - ul. St. Kostki - Piotrkowska - ks.I.Skorupki	50.000,00 2007 - 2007	a: 50.000,00 b: 50.000,00 c: 41.164,40	50.000,00 50.000,00 41.164,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,33%	Zadanie zostało zrealizowane.
2029441 - Budowa ogrodzenia zabytkowego parku im. H. Sienkiewicza	771.213,00 2006 - 2007	a: 0,00 b: 336.455,00 c: 334.456,35	0,00 336.455,00 334.456,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,41%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2007 r. odtworzono ogrodzenie historyczne. Zakres prac objął wykonanie robót murarskich i ślusarskich. W ogrodzeniu zrobiono 3 ozdobne bramy wjazdowe, 10 furtek wejściowych oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Inwestycja dofinansowana środkami Rady Osiedla Katedralna.
90095 - Pozostała działalność		a: 346.000,00 b: 545.301,00 c: 473.468,34	346.000,00 545.301,00 473.468,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86,83%	
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 346.000,00 b: 545.301,00 c: 473.468,34	346.000,00 545.301,00 473.468,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86,83%	
Gmina		a: 346.000,00 b: 545.301,00 c: 473.468,34	346.000,00 545.301,00 473.468,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86,83%	
2029531 - Wykonanie zieleńców wraz z podwyższeniem krawężników na terenie wyremontowanym w 2006 r. przyległym do posesji ul. Kilińskiego 40 oraz ul. Jaracza 33/35	20.200,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 20.200,00 c: 8.872,86	0,00 20.200,00 8.872,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43,93%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.
2029551 - Budowa Pomnika Ofiar Komunistów	20.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 20.000,00 c: 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Wykonano pierwszy etap projektu Pomnika Ofiar Komunistów. Zadanie będzie kontynuowane.
2029511 - Modernizacja nawierzchni placu z przeznaczeniem na parking przy ul. Sienkiewicza 133/135	159.101,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 159.101,00 c: 158.219,00	0,00 159.101,00 158.219,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,45%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.
2029501 - Modernizacja Grobu Nienanego Żołnierza	46.000,00 2007 - 2007	a: 46.000,00 b: 46.000,00 c: 45.664,38	46.000,00 46.000,00 45.664,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,27%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano renowację elementów z kamienia i brązu oraz remont instalacji gazowej znicza.
2029471 - Bliska rekreacja dla dzieci i młodzieży	300.000,00 2007 - 2007	a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 240.712,10	300.000,00 300.000,00 240.712,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,24%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano i urządzono plac zabaw przy ulicach: Tramwajowa 19/21, Źródłowa 41/43, Gdańska 20.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	0,00		
		b: 780.261,00	780.261,00	0,00	0,00	90,87%	
		c: 709.005,46	709.005,46	0,00	0,00		
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00		
		b: 417.294,00	417.294,00	0,00	0,00	98,50%	
		c: 411.028,18	411.028,18	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00		
		b: 417.294,00	417.294,00	0,00	0,00	98,50%	
		c: 411.028,18	411.028,18	0,00	0,00		
Gmina		a: 1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00		
		b: 417.294,00	417.294,00	0,00	0,00	98,50%	
		c: 411.028,18	411.028,18	0,00	0,00		
2089771 - Dokumentacja na zainstalowanie opraw oświetl. na słupach energet. na ul. Okólnej na odc. od ul. Strykowskiej do nr 108, od ul. Żółwiowej do zach. ściany Lasu Łagiewnickiego i budowę oświetlenia w ul. Moskule od nr 6 do ul. Okólnej i ul. Okólnej nr 88 i 90	36.441,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 36.441,00 c: 34.199,77	0,00 36.441,00 34.199,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,85%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Wzniesienia Łódzkie.
2089751 - Budowa oświetlenia w ulicach: ks.I Skorupki, Piotrkowska, Gościńiec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszewska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawnia	1.580.000,00 2007 - 2008	a: 950.000,00 b: 0,00 c: 0,00	950.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
2089651 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicy Moskuliki	107.671,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 107.671,00 c: 107.670,75	0,00 107.671,00 107.670,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano oświetlenie w ul. Moskuliki na odcinku od ul. Okólnej do ul. Marmurowej, 39 punktów świetlnych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Dolina Łódki.
2089361 - Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia dróg gminnych	185.266,00 2007 - 2007	a: 200.000,00 b: 185.266,00 c: 185.265,36	200.000,00 185.266,00 185.265,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego dla 6 lokalizacji: w ul. Skorupki, Storzycowej, Czternastu Straconych, Brójeckiej, Pilotów, Popielarnia.
2089801 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w ulicy Tatarczanej na odcinku od ul. Rojnej do ul. Plonowej	40.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 36.068,30	0,00 40.000,00 36.068,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,17%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.
2111131 - Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Rojnej na odcinku od nr 121 do ul. Czcihora	16.318,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 16.318,00 c: 16.226,00	0,00 16.318,00 16.226,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,44%	Wykonano dokumentację techniczną. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.
2089861 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w ul. Łupkowej na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Łodzianka	31.598,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 31.598,00 c: 31.598,00	0,00 31.598,00 31.598,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Dolina Łódki.
90095 - Pozostała działalność		a: 5.010.000,00 b: 362.967,00 c: 297.977,28	5.010.000,00 362.967,00 297.977,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,09%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 5.010.000,00 b: 362.967,00 c: 297.977,28	5.010.000,00 362.967,00 297.977,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,09%	
Gmina		a: 5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00		
		b: 362.967,00	362.967,00	0,00	0,00	82,09%	
		c: 297.977,28	297.977,28	0,00	0,00		
2088551 - Przebudowa podstacji trakcji tramwajowej wraz z liniami zasilającymi przy ul. 1-go Maja 58	5.250.000,00 2007 - 2007	a: 4.550.000,00 b: 0,00 c: 0,00	4.550.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2111031 - Demontaż sieci trakcji tramwajowej przyłączonej do budynków zlokalizowanych na terenie Łodzi	362.967,00 2007 - 2007	a: 460.000,00 b: 362.967,00 c: 297.977,28	460.000,00 362.967,00 297.977,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,09%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przeniesienia podwieszenia tramwajowej sieci trakcyjnej z 9 budynków na słupy trakcyjne.
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		a: 1.360.700,00 b: 1.645.700,00 c: 1.549.495,92	1.360.700,00 1.645.700,00 1.549.495,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,15%	
390000 - Wydział Urbanistyki i Architektury		a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 217.881,92	300.000,00 300.000,00 217.881,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,63%	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 217.881,92	300.000,00 300.000,00 217.881,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,63%	
390000 - Wydział Urbanistyki i Architektury		a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 217.881,92	300.000,00 300.000,00 217.881,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,63%	
Gmina		a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 217.881,92	300.000,00 300.000,00 217.881,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,63%	
2037371 - Oświetlenie iluminacyjne willi Floriana Jarischa przy ul. Piotrkowskiej 153, kościoła św. Jerzego przy ul. Jerzego 9, kościoła św. Teresy i św. Jana Bosko przy ul. Uniwersyteckiej 1/3 oraz kościoła św. Józefa Oblubieńca przy ul. Ogrodowej 22	300.000,00 2007 - 2007	a: 300.000,00 b: 300.000,00 c: 217.881,92	300.000,00 300.000,00 217.881,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,63%	Wykonano oświetlenie iluminacyjne kościoła św. Teresy i św. Jana Bosko oraz kościoła św. Józefa Oblubieńca. Niskie wykonanie budżetu wynika z odstąpienia od realizacji oświetlenia willi F. Jarischa oraz z konieczności wstrzymania, z przyczyn proceduralnych, robót oświetleniowych w kościele św. Jerzego znajdującym się na terenie zamkniętym (wiąże się to z długim oczekiwaniem na pozwolenie na budowę, które wydaje Wojewoda).
650000 - Wydział Kultury		a: 1.060.700,00 b: 1.345.700,00 c: 1.331.614,00	1.060.700,00 1.345.700,00 1.331.614,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,95%	
92106 - Teatry		a: 480.000,00 b: 575.000,00 c: 575.000,00	480.000,00 575.000,00 575.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
650210 - Teatr Powszechny		a: 200.000,00 b: 280.000,00 c: 280.000,00	200.000,00 280.000,00 280.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 200.000,00 b: 280.000,00 c: 280.000,00	200.000,00 280.000,00 280.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2082601 - Zakup puliptyu sterowniczego	280.000,00 2007 - 2007	a: 280.000,00 b: 280.000,00 c: 280.000,00	280.000,00 280.000,00 280.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
650220 - Teatr Lalek Arlekin		a: 200.000,00 b: 200.000,00 c: 200.000,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 200.000,00 b: 200.000,00 c: 200.000,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2082591 - Modernizacja Teatru Lalek "Arlekin"	400.000,00 2007 - 2008	a: 200.000,00 b: 200.000,00 c: 200.000,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2007 r. wykonano dokumentację projektową oraz przeprowadzono prace modernizacyjne i nadbudowę oficyny tetaru. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
650230 - Teatr Lalki i Aktora Pinokio		a: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
		b: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
		b: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
2082581 - Zakup mostu oświetleniowego.	50.000,00	a: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
650240 - Teatr Muzyczny		a: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
		b: 45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
		b: 45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
2082781 - Zakup pralnicy	15.000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 pralnice
	2007 - 2007	b: 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00%	specjalistyczne oraz 1 pralkę wirlnikową.
		c: 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
2082571 - Zakup komputerów.	30.000,00	a: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 6 zestawów
	2007 - 2007	b: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00%	komputerowych, 3 drukarki i oprogramowanie.
		c: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		a: 171.000,00	171.000,00	0,00	0,00		
		b: 171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	91,76%	
		c: 156.914,00	156.914,00	0,00	0,00		
650140 - Śródmiejskie Forum Kultury		a: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
		b: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	71,83%	
		c: 35.914,00	35.914,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
		b: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	71,83%	
		c: 35.914,00	35.914,00	0,00	0,00		
2082691 - Zakup urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Sali Klubowej Śródmiejskiego Forum Kultury.	50.000,00	a: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		Sporządzono projekt budowlany instalacji chłodzenia
	2007 - 2007	b: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	71,83%	pomieszczenia sali, dokonano zakupu i montażu
		c: 35.914,00	35.914,00	0,00	0,00		klimatyzatorów. Z uwagi na planowane przeniesienie ośrodka
							do innego obiektu, nie zamontowano urządzeń
							wentylacyjnych .
650150 - Widzewskie Domy Kultury		a: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
		b: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
		b: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
2082711 - Termoizolacja budynku DK "Ariadna"	100.000,00	a: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	2007 - 2007	b: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
650180 - Centrum Kultury Młodych		a: 21.000,00	21.000,00	0,00	0,00		
		b: 21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 21.000,00	21.000,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 21.000,00	21.000,00	0,00	0,00		
		b: 21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 21.000,00	21.000,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2082701 - Zakup kserokopiarki	21.000,00	a: 21.000,00	21.000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono dwie kserokopiarki wielofunkcyjne.
	2007 - 2007	b: 21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 21.000,00	21.000,00	0,00	0,00		
92116 - Biblioteki		a: 175.700,00	175.700,00	0,00	0,00	100,00%	
		b: 175.700,00	175.700,00	0,00	0,00		
		c: 175.700,00	175.700,00	0,00	0,00		
650060 - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Bałuty		a: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		b: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
		c: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		b: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
		c: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
2082651 - Zakup sprzętu komputerowego.	50.000,00	a: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 16 zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem, 1 laptop, 6 drukarek i oprogramowanie dla 12 stanowisk komputerowych.
	2007 - 2007	b: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
		c: 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
650070 - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Górna		a: 32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		b: 32.000,00	32.000,00	0,00	0,00		
		c: 32.000,00	32.000,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		b: 32.000,00	32.000,00	0,00	0,00		
		c: 32.000,00	32.000,00	0,00	0,00		
2082661 - Wykonanie serwerowni	32.000,00	a: 32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wyodrębniono pomieszczenie na serwerownię, zamontowano wentylatory oraz przebudowano sieć teleinformatyczną.
	2007 - 2007	b: 32.000,00	32.000,00	0,00	0,00		
		c: 32.000,00	32.000,00	0,00	0,00		
650080 - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Polesie		a: 49.700,00	49.700,00	0,00	0,00	100,00%	
		b: 49.700,00	49.700,00	0,00	0,00		
		c: 49.700,00	49.700,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 49.700,00	49.700,00	0,00	0,00	100,00%	
		b: 49.700,00	49.700,00	0,00	0,00		
		c: 49.700,00	49.700,00	0,00	0,00		
2082671 - Zakup oprogramowania bibliotecznego LIBRA 2000.	49.700,00	a: 49.700,00	49.700,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono serwer, oprogramowanie biblioteczne LIBRA 2000.
	2007 - 2007	b: 49.700,00	49.700,00	0,00	0,00		
		c: 49.700,00	49.700,00	0,00	0,00		
650090 - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Śródmieście		a: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		b: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
		c: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		b: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
		c: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
2082681 - Komputeryzacja filii bibliotecznych	20.000,00	a: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 6 zestawów komputerowych, 2 czytniki kodów kreskowych, 2 drukarki, 11 programów oraz położono sieć komputerową.
	2007 - 2007	b: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
		c: 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
650100 - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Widzew		a: 24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		b: 24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
		c: 24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00%	
		b: 24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
		c: 24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2082741 - Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarek.	24.000,00 2007 - 2007	a: 24.000,00 b: 24.000,00 c: 24.000,00	24.000,00 24.000,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 9 zestawów komputerowych (monitory, komputery wraz z oprogramowaniem); 2 drukarki laserowe i kserokopiarę.
92118 - Muzea		a: 234.000,00 b: 424.000,00 c: 424.000,00	234.000,00 424.000,00 424.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
650010 - Centralne Muzeum Włókiennictwa		a: 34.000,00 b: 34.000,00 c: 34.000,00	34.000,00 34.000,00 34.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 34.000,00 b: 34.000,00 c: 34.000,00	34.000,00 34.000,00 34.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2082631 - Zakup zestawów komputerowych.	34.000,00 2007 - 2007	a: 34.000,00 b: 34.000,00 c: 34.000,00	34.000,00 34.000,00 34.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 11 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i 1 laptop.
650020 - Muzeum Historii Miasta Łodzi		a: 25.000,00 b: 215.000,00 c: 215.000,00	25.000,00 215.000,00 215.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 25.000,00 b: 215.000,00 c: 215.000,00	25.000,00 215.000,00 215.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2082621 - Zakup serwera i rozbudowa lokalnej sieci komputerowej.	25.000,00 2007 - 2007	a: 25.000,00 b: 25.000,00 c: 25.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: monitor, serwer z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, 1 zestaw komputerowy (monitor, komputer z oprzyrządowaniem) oraz rozbudowano lokalną sieć komputerową.
2082771 - Dokumentacja techniczna na modernizację Muzeum Historii Miasta Łodzi	190.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 190.000,00 c: 190.000,00	0,00 190.000,00 190.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
650030 - Muzeum Tradycji Niepodległościowych		a: 150.000,00 b: 150.000,00 c: 150.000,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 150.000,00 b: 150.000,00 c: 150.000,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2082641 - Wymiana dachu w Muzeum Tradycji Niepodległościowych.	500.000,00 2007 - 2008	a: 150.000,00 b: 150.000,00 c: 150.000,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Wykonano kosztorys inwestorski i nakładczy na wymianę dachu, zakupiono blachę. Zadanie będzie kontynuowane.
650040 - Muzeum Kinematografii		a: 25.000,00 b: 25.000,00 c: 25.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 25.000,00 b: 25.000,00 c: 25.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2082611 - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.	25.000,00 2007 - 2007	a: 25.000,00 b: 25.000,00 c: 25.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 7 zestawów komputerowych (monitor, komputer wraz z oprogramowaniem), notebook, drukarkę.
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		a: 394.779,00 b: 429.779,00 c: 428.340,25	358.000,00 393.000,00 391.561,25	36.779,00 36.779,00 36.779,00	0,00 0,00 0,00	99,67%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 394.779,00 b: 429.779,00 c: 428.340,25	358.000,00 393.000,00 391.561,25	36.779,00 36.779,00 36.779,00	0,00 0,00 0,00	99,67%	
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne		a: 394.779,00 b: 429.779,00 c: 428.340,25	358.000,00 393.000,00 391.561,25	36.779,00 36.779,00 36.779,00	0,00 0,00 0,00	99,67%	
560020 - Miejski Ogród Zoologiczny		a: 359.779,00 b: 359.779,00 c: 359.281,82	323.000,00 323.000,00 322.502,82	36.779,00 36.779,00 36.779,00	0,00 0,00 0,00	99,86%	
Gmina		a: 359.779,00 b: 359.779,00 c: 359.281,82	323.000,00 323.000,00 322.502,82	36.779,00 36.779,00 36.779,00	0,00 0,00 0,00	99,86%	
2073101 - Budowa pawilonu wiwarium	6.202.000,00 2007 - 2010	a: 40.000,00 b: 112.000,00 c: 111.999,48	40.000,00 112.000,00 111.999,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2007 r. zlecono uaktualnienie dokumentacji technicznej. Zadanie będzie kontynuowane.
2073111 - Budowa pawilonu słoniarni	15.354.500,00 2007 - 2010	a: 72.000,00 b: 0,00 c: 0,00	72.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Z uwagi na to, że zadanie nie zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, środki przeniesiono na realizację zadania pn. "Budowa pawilonu wiwarium".
2073271 - Wykonanie pawilonu dużych kotów z wybiegami	386.779,00 2006 - 2007	a: 86.779,00 b: 86.779,00 c: 86.779,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	36.779,00 36.779,00 36.779,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2007 r. zadanie zostało zakończone. Oddano do użytku obiekt parterowy wyposażony w dwie witryny ze szkła przeciwodblaskowego, przez które można oglądać gepardy. Przy pawilonie wykonano 3 połączone ze sobą wybiegi. Wyburzono stary pawilon.
2073481 - Zakupy inwestycyjne	26.600,00 2007 - 2007	a: 11.000,00 b: 26.600,00 c: 26.115,60	11.000,00 26.600,00 26.115,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,18%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: kserokopiarkę, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, baterie do wózków akumulatorowych.
2073071 - Modernizacja rozdzielni niskiego napięcia	134.400,00 2007 - 2007	a: 150.000,00 b: 134.400,00 c: 134.387,74	150.000,00 134.400,00 134.387,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nową rozdzielnię w obiekcie przy budynku "starej stajni".
560030 - Ogród Botaniczny		a: 35.000,00 b: 70.000,00 c: 69.058,43	35.000,00 70.000,00 69.058,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,65%	
Gmina		a: 35.000,00 b: 70.000,00 c: 69.058,43	35.000,00 70.000,00 69.058,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,65%	
2073511 - Zakupy inwestycyjne	35.000,00 2007 - 2007	a: 35.000,00 b: 35.000,00 c: 34.923,83	35.000,00 35.000,00 34.923,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,78%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: kosiarkę samojezdną z oprzyrządowaniem, dwie kosy spalnowe, 2 kasy fiskalne, zmodyfikowaną wersję programu finansowo - księgowego, program antywirusowy.
2073491 - Zaplecze magazynowo - sprzętowe	700.000,00 2007 - 2009	a: 0,00 b: 35.000,00 c: 34.134,60	0,00 35.000,00 34.134,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,53%	W 2007 r. opracowano dokumentację techniczną budowy zaplecza wraz z niezbędnymi kosztorysami. Zadanie będzie kontynuowane.
926 - Kultura fizyczna i sport		a: 8.029.180,00 b: 9.427.533,00 c: 7.604.294,10	8.029.180,00 9.427.533,00 7.604.294,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,66%	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 0,00 b: 40.000,00 c: 36.380,14	0,00 40.000,00 36.380,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,95%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
92695 - Pozostała działalność		a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	90,95%	
		c: 36.380,14	36.380,14	0,00	0,00	0,00	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	90,95%	
		c: 36.380,14	36.380,14	0,00	0,00	0,00	
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	90,95%	
		c: 36.380,14	36.380,14	0,00	0,00	0,00	
2125481 - Wykonanie boiska do koszykówki na placu przy Gimnazjum, nr 26 ul. 1-go Maja 89	32.020,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 kosze do
		b: 32.020,00	32.020,00	0,00	0,00	88,70%	koszykówki, 4 ławki, trybuny oraz 4 kosze na śmieci.
		c: 28.400,14	28.400,14	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stare Polesie.
2096491 - Wykonanie dokumentacji boiska do koszykówki na placu przy Gimnazjum Nr 26 ul. 1-go Maja 89	7.980,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez
		b: 7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	100,00%	Radę Osiedla Stare Polesie.
		c: 7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 188.279,00	188.279,00	0,00	0,00	98,51%	
		c: 185.477,18	185.477,18	0,00	0,00	0,00	
92695 - Pozostała działalność		a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 188.279,00	188.279,00	0,00	0,00	98,51%	
		c: 185.477,18	185.477,18	0,00	0,00	0,00	
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 188.279,00	188.279,00	0,00	0,00	98,51%	
		c: 185.477,18	185.477,18	0,00	0,00	0,00	
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 188.279,00	188.279,00	0,00	0,00	98,51%	
		c: 185.477,18	185.477,18	0,00	0,00	0,00	
2118291 - Opracowanie projektu technicznego Skateparku na nieruchomości znajdującej się przy ul. Zwrotnikowej 2.	35.000,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez
		b: 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	95,71%	Radę Osiedla Rokicie.
		c: 33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	
2118301 - Przebudowa ogrodzenia i monitoring w osiedlowym obiekcie sportowo-rekreacyjnym "Górniak" przy ul. Przybyszewskiego 15	115.679,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez
		b: 115.679,00	115.679,00	0,00	0,00	100,00%	Radę Osiedla Górniak.
		c: 115.678,18	115.678,18	0,00	0,00	0,00	
2118141 - Zakup i montaż koszy do koszykówki na boisku bursy przy ul. Podgórznej 9/11	7.600,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez
		b: 7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	99,99%	Radę Osiedla Górniak.
		c: 7.599,00	7.599,00	0,00	0,00	0,00	
2118101 - Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Przybyszewskiego 15	30.000,00 2007 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez
		b: 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	95,67%	Radę Osiedla Górniak.
		c: 28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 281.001,00	281.001,00	0,00	0,00	99,73%	
		c: 280.250,12	280.250,12	0,00	0,00	0,00	
92695 - Pozostała działalność		a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 281.001,00	281.001,00	0,00	0,00	99,73%	
		c: 280.250,12	280.250,12	0,00	0,00	0,00	
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 281.001,00	281.001,00	0,00	0,00	99,73%	
		c: 280.250,12	280.250,12	0,00	0,00	0,00	
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b: 281.001,00	281.001,00	0,00	0,00	99,73%	
		c: 280.250,12	280.250,12	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		c:	280.250,12	280.250,12	0,00	0,00	
2121971 - Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Grabińskiej	88.425,00 2007 - 2007	a: b: c:	0,00 88.425,00 88.425,00	0,00 88.425,00 88.425,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Wykonano projekt budowy boiska i prace budowlane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nowosolna. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 6.929 zł.
2126981 - Wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych dla terenu rekreacyjnego przy ul. Skrzetuskiego	2.684,00 2007 - 2007	a: b: c:	0,00 2.684,00 2.684,00	0,00 2.684,00 2.684,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% W związku z Uchwałą Nr 114/XXXV/07 podjętą przez Radę Osiedla z 13 listopada 2007 r., nie jest możliwe zrealizowanie mapy w 2007 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 2.684 zł. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Olechów - Janów.
2122021 - Wykonanie nawierzchni amortyzujących i ogrodzeń na osiedlowych placach zabaw na terenie działania Rady Osiedla Stary Widzew (Wilcza 8, Gołębia 8, Fabryczna, Popowskiego, Neonowa)	61.192,00 2007 - 2007	a: b: c:	0,00 61.192,00 61.178,12	0,00 61.192,00 61.178,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98% Wykonano nawierzchnie amortyzacyjne i ogrodzenia na placach zabaw przy ul. Gołębiej, Fabrycznej, Popowskiego i Neonowej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 10.980 zł.
2122011 - Wykonanie obrzeży betonowych i wysypanie piaskiem placu zabaw przy ul. Dębowskiego oraz wykonanie dwóch tablic informacyjnych	18.000,00 2007 - 2007	a: b: c:	0,00 18.000,00 17.263,00	0,00 18.000,00 17.263,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,91% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2121991 - Wykonanie nawodnienia i odtworzenie płyty boiska piłkarskiego przy ul. Rokicińskiej 450	110.700,00 2007 - 2007	a: b: c:	0,00 110.700,00 110.700,00	0,00 110.700,00 110.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.
870000 - Wydział Sportu		a: b: c:	8.029.180,00 8.918.253,00 7.102.186,66	8.029.180,00 8.918.253,00 7.102.186,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79,64%
92601 - Obiekty sportowe		a: b: c:	6.500.000,00 6.604.073,00 4.844.698,68	6.500.000,00 6.604.073,00 4.844.698,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,36%
870000 - Wydział Sportu		a: b: c:	6.500.000,00 6.604.073,00 4.844.698,68	6.500.000,00 6.604.073,00 4.844.698,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,36%
Gmina		a: b: c:	6.500.000,00 6.604.073,00 4.844.698,68	6.500.000,00 6.604.073,00 4.844.698,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,36%
2105771 - Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej	13.000.000,00 2006 - 2008	a: b: c:	500.000,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% W 2007 r. opracowano koncepcję programowo-przestrzenną modernizacji i przykrycia pływalni. Wybrano wykonawcę robót związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody basenowej. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 499.100 zł. Środki są niezbędne dla wykonania stacji uzdatniania wody. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2119391 - Wykonanie koncepcji zadania basenu przy ul. Sobolowej	32.113,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 32.113,00 c: 31.999,99	0,00 32.113,00 31.999,99	0,00 32.113,00 31.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 99,65%	Zadanie zostało zrealizowane.
2119141 - Modernizacja hali tenisowej Mejskiego Klubu Tenisowego - ul. Żeromskiego	6.000.000,00 2007 - 2008	a: 3.000.000,00 b: 960.500,00 c: 30.410,70	3.000.000,00 960.500,00 30.410,70	3.000.000,00 960.500,00 30.410,70	0,00 0,00 0,00	0,00 3,17%	W 2007 r. wykonano aktualizację dokumentacji techniczno - kosztorysowej do przetargu na wybór wykonawcy, uwzględniającej wykonane wcześniej przez Miejski Klub Tenisowy prace w zakresie elementów konstrukcji stalowych. Po opracowaniu mapy do celów lokalizacyjnych i mapy do celów projektowych z inwentaryzacją urządzeń podziemnych, wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Zadanie będzie kontynuowane.
2119341 - Wykonanie projektu budowy boiska sportowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Dębowskiego i Giewont	21.960,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 21.960,00 c: 21.960,00	0,00 21.960,00 21.960,00	0,00 21.960,00 21.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej było podstawą do wystąpienia z wnioskiem do Komisji Konkursowej kwalifikującej projekty rad osiedli do realizacji. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2119351 - Wykonanie koncepcji budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Olechów - Janów	50.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 50.000,00 c: 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00%	Zadanie nie realizowane z powodu braku uregulowań prawnych dotyczących gruntów.
2119151 - Modernizacja hali sportowej Rudzkiego Klubu Sportowego - ul. Rudzka 37	3.539.500,00 2007 - 2007	a: 1.500.000,00 b: 3.539.500,00 c: 3.539.499,16	1.500.000,00 3.539.500,00 3.539.499,16	1.500.000,00 3.539.500,00 3.539.499,16	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wybrano wykonawcę robót budowlanych I i II etapu. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 536.903 zł.
2119281 - Poprawa infrastruktury obiektu stadionu przy al. Unii 2 w związku z budową hali wielofunkcyjnej	834.390,00 2007 - 2007	a: 1.000.000,00 b: 834.390,00 c: 180.884,30	1.000.000,00 834.390,00 180.884,30	1.000.000,00 834.390,00 180.884,30	0,00 0,00 0,00	0,00 21,68%	Wykonano orzeczenia techniczne oceny stanu wież oświetleniowych stadionu przy al. Unii Lubelskiej 2, opracowano projekt oświetlenia przeszkodowego, ze względu na korytarz lotniczy.
2119291 - Poprawa bezpieczeństwa stadionu przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi	540.610,00 2007 - 2007	a: 500.000,00 b: 540.610,00 c: 499.999,29	500.000,00 540.610,00 499.999,29	500.000,00 540.610,00 499.999,29	0,00 0,00 0,00	0,00 92,49%	Dokonano demontażu starych oraz montażu nowych 32 szt. reflektorów na masztach oświetleniowych oraz ich nacementowanie na płytę boiska piłkarskiego. Zmodernizowano ogrodzenie stadionu.
2119411 - Naprawa szkód powstałych w wyniku awarii filtrów na pływalni przy ul. Sobolowej 1	85.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 85.000,00 c: 0,00	0,00 85.000,00 0,00	0,00 85.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Rozliczenie finansowe nastąpi w 2008 r.
2119421 - Instalacja podwieszanych koszy w hali sportowej przy ul. Sobolowej 1	40.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 40.000,00 c: 39.945,24	0,00 40.000,00 39.945,24	0,00 40.000,00 39.945,24	0,00 0,00 0,00	0,00 99,86%	Zadanie zostało zrealizowane.
92604 - Instytucje kultury fizycznej		a: 1.529.180,00 b: 2.314.180,00 c: 2.257.487,98	1.529.180,00 2.314.180,00 2.257.487,98	1.529.180,00 2.314.180,00 2.257.487,98	0,00 0,00 0,00	0,00 97,55%	
870000 - Wydział Sportu		a: 1.529.180,00 b: 2.314.180,00 c: 2.257.487,98	1.529.180,00 2.314.180,00 2.257.487,98	1.529.180,00 2.314.180,00 2.257.487,98	0,00 0,00 0,00	0,00 97,55%	
Gmina		a: 1.529.180,00 b: 2.314.180,00 c: 2.257.487,98	1.529.180,00 2.314.180,00 2.257.487,98	1.529.180,00 2.314.180,00 2.257.487,98	0,00 0,00 0,00	0,00 97,55%	
2119201 - Modernizacja pływalni "Promienistych" przy ul. Głowackiego	625.000,00 2007 - 2007	a: 500.000,00 b: 625.000,00 c: 624.999,82	500.000,00 625.000,00 624.999,82	500.000,00 625.000,00 624.999,82	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2119211 - Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Srebrzyńskiej (dawny Energetyk)	100.000,00 2007 - 2007	a: 100.000,00 b: 100.000,00 c: 61.348,03	100.000,00 100.000,00 61.348,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,35%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace modernizacyjne boiska oraz zakupiono niezbędne wyposażenie (ławki, bramki, siatki i in.)
2119231 - Przebudowa układu zasilania elektrycznego dla 2 obiektów MOSiR z 6 kV na 15 kV	800.000,00 2007 - 2007	a: 800.000,00 b: 800.000,00 c: 800.000,00	800.000,00 800.000,00 800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Wykonano mapy do celów projektowych, wystąpiono do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków zasilania dla obiektów. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. nie wygasają w 2007 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 798.000 zł.
2119241 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi	486.812,00 2006 - 2007	a: 0,00 b: 200.000,00 c: 200.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Wykonano nawierzchnię sportową (poliuretanową), ogrodzono boisko oraz zamontowano 2 bramki i 4 kosze. Zadanie współfinansowane środkami Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000 zł.
2119271 - Odtworzenie boisk treningowych	166.000,00 2006 - 2007	a: 129.180,00 b: 129.180,00 c: 129.180,00	129.180,00 129.180,00 129.180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2007 r. dokonano rekultywacji boiska przy ul. Srebrzyńskiej 95, zakupiono przenośne oświetlenie. Wykonano ogrodzenie oraz instalację wodociągową niezbędną do nawadniania murawy.
2119361 - Rozbudowa i modernizacja ośrodka rekreacyjnego "Zarzew" (zakup i montaż sztucznego lodowiska)	415.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 415.000,00 c: 402.615,36	0,00 415.000,00 402.615,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,02%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono lodowisko, zdemontowano naniesienia niezbędne dla jego ustawienia oraz doprowadzono zasilanie energetyczne. Zadanie współfinansowane ze środków z rezerwy celowej na inwestycje jednostek pomocniczych zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew.
2119381 - Zakup 3 samochodów dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	45.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 45.000,00 c: 39.344,77	0,00 45.000,00 39.344,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,43%	Zadanie zostało zrealizowane.
B. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego		a: 3.973.500,00 b: 7.473.500,00 c: 7.470.444,00	3.973.500,00 7.473.500,00 7.470.444,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,96%	
750 - Administracja publiczna		a: 3.973.500,00 b: 7.473.500,00 c: 7.470.444,00	3.973.500,00 7.473.500,00 7.470.444,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,96%	
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 3.973.500,00 b: 7.473.500,00 c: 7.470.444,00	3.973.500,00 7.473.500,00 7.470.444,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,96%	
75095 - Pozostała działalność		a: 3.973.500,00 b: 7.473.500,00 c: 7.470.444,00	3.973.500,00 7.473.500,00 7.470.444,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,96%	
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 3.973.500,00 b: 7.473.500,00 c: 7.470.444,00	3.973.500,00 7.473.500,00 7.470.444,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,96%	
Gmina		a: 3.973.500,00 b: 7.473.500,00 c: 7.470.444,00	3.973.500,00 7.473.500,00 7.470.444,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,96%	
2116241 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Widzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. w zamian z: wkład pieniężny	2.000.000,00 2007 - 2007	a: 2.000.000,00 b: 2.000.000,00 c: 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Miasto Łódź w podwyższonym kapitale Spółki w zamian za wkład pieniężny objęło 2.000 udziałów po 1.000 zł każdy o łącznej wartości 2.000.000 zł. Przekazane środki wykorzystano na pokrycie wkładu własnego przy ubieganiu się przez Spółkę o kredyt z KFM na realizację kolejnych budynków mieszkalnych.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2116271 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Tramwaje Podmiejskie" Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny	73.500,00 2007 - 2007	a: 73.500,00 b: 73.500,00 c: 73.500,00	73.500,00 73.500,00 73.500,00	73.500,00 73.500,00 73.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Miasto Łódź w podwyższonym kapitale Spółki w zamian za wkład pieniężny objęło 147 nowych udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości 73.500 zł. Przekazane środki wykorzystano na współfinansowanie zakupu nowego taboru.
2126361 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Spółka z o.o.	5.000.000,00 2007 - 2007	a: 0,00 b: 5.000.000,00 c: 4.996.944,00	0,00 5.000.000,00 4.996.944,00	0,00 5.000.000,00 4.996.944,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,94% Dla realizacji "Programu działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej w trakcie realizacji Łódzkiego Tramwaju Regionalnego" Miasto Łódź w podwyższonym kapitale Spółki w zamian za wkład pieniężny objęło 688 nowych udziałów po 7.263 zł każdy o łącznej wartości 4.996.944 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup taboru autobusowego.
2116291 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego" S.A. w zamian za wkład pieniężny	200.000,00 2007 - 2007	a: 200.000,00 b: 0,00 c: 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% W 2007 r. Spółka nie zwołała Walnego Zgromadzenia Wspólników celem podwyższenia kapitału. W związku z powyższym środki przeniesiono na zadanie pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny".
2118061 - Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Spółka z o.o. i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym	1.500.000,00 2007 - 2007	a: 1.500.000,00 b: 0,00 c: 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% Środki przeniesiono na zadanie pn "Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o." w zamian za wkład pieniężny".
2116281 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny	400.000,00 2007 - 2007	a: 200.000,00 b: 400.000,00 c: 400.000,00	200.000,00 400.000,00 400.000,00	200.000,00 400.000,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie zostało zrealizowane. Miasto Łódź w podwyższonym kapitale Spółki w zamian za wkład pieniężny objęło łącznie 400 nowych udziałów o wartości 1.000 zł każdy o łącznej wartości 400.000 zł. Środki te przeznaczono na zakup sprzętu
Ogółem:		a: 130.954.609,00 b: 145.821.338,00 c: 139.595.558,86	130.417.830,00 145.291.872,00 139.144.256,42	536.779,00 501.779,00 423.616,44	0,00 27.687,00 27.686,00	0,00 95,73%	

Objaśnienia :

- a - budżet uchwalony na rok 2007
- b - budżet po zmianach n.d. 31-12-2007
- c - wykonanie za rok 2007