

Wykonanie
budżetu Miasta Łodzi za rok 2006
Wydatki majątkowe - zadania jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Inwestycje na realizację określonych zadań w roku budżetowym oraz dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych		a: 89 527 970,00	88 536 970,00	991 000,00	0,00		
		b: 112 269 739,00	111 006 646,00	1 191 000,00	72 093,00	95,95%	
		c: 107 728 353,27	106 879 014,27	777 246,00	72 093,00		
020 - Leśnictwo		a: 183 021,00	153 021,00	30 000,00	0,00		
		b: 200 659,00	170 659,00	30 000,00	0,00	99,71%	
		c: 200 081,83	170 083,83	29 998,00	0,00		
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 183 021,00	153 021,00	30 000,00	0,00		
		b: 200 659,00	170 659,00	30 000,00	0,00	99,71%	
		c: 200 081,83	170 083,83	29 998,00	0,00		
02001 - Gospodarka leśna		a: 183 021,00	153 021,00	30 000,00	0,00		
		b: 200 659,00	170 659,00	30 000,00	0,00	99,71%	
		c: 200 081,83	170 083,83	29 998,00	0,00		
560010 - Leśnictwo Miejskie - Łódź		a: 183 021,00	153 021,00	30 000,00	0,00		
		b: 200 659,00	170 659,00	30 000,00	0,00	99,71%	
		c: 200 081,83	170 083,83	29 998,00	0,00		
Gmina		a: 183 021,00	153 021,00	30 000,00	0,00		
		b: 200 659,00	170 659,00	30 000,00	0,00	99,71%	
		c: 200 081,83	170 083,83	29 998,00	0,00		
2072961 - Renowacja dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim	362 500,00 2004 - 2006	a: 133 021,00	133 021,00	0,00	0,00		W 2006 r. zakończono ostatni etap prac konserwatorskich. Wykonano prace instalacyjne (antywłamaniowe i alarmu pożarowego) oraz zakończono w całości prace budowlane, odtworzono zniszczone elementy dawnego, historycznego wyposażenia wnętrz.
		b: 145 521,00	145 521,00	0,00	0,00	99,63%	
		c: 144 989,23	144 989,23	0,00	0,00		
2073241 - Urządzenie parku leśnego Lublinek	305 138,00 2005 - 2007	a: 50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00		W 2006 r. przeprowadzono pielęgnację zieleni niskiej na pow. 27,43 ha, wykonano 7 kamiennych blokad wjazdu, 2 ławostoly z drewna, 7 koszy, drogowskazy. Zlecono dokumentację na renowację stawu na Bielicach. Zadanie będzie kontynuowane. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w kwocie 5.100 zł
		b: 55 138,00	25 138,00	30 000,00	0,00	99,92%	
		c: 55 092,60	25 094,60	29 998,00	0,00		
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	99,85%	
		c: 49 923,44	49 923,44	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	99,85%	
		c: 49 923,44	49 923,44	0,00	0,00		
40095 - Pozostała działalność		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	99,85%	
		c: 49 923,44	49 923,44	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	99,85%	
		c: 49 923,44	49 923,44	0,00	0,00		
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	99,85%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		c:	49 923,44	49 923,44	0,00	0,00	
2107391 - Przebudowa ciepłociągu w rejonie Łódź Olechów	2 620 000,00 2006 - 2007	a: 0,00 b: 50 000,00 c: 49 923,44	0,00 50 000,00 49 923,44	0,00 50 000,00 49 923,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,85% W 2006 r. wykonano dokumentację techniczną. Zadanie będzie kontynuowane.
600 - Transport i łączność		a: 22 547 068,00 b: 27 871 728,00 c: 26 915 898,84	22 547 068,00 27 871 728,00 26 915 898,84	22 547 068,00 27 871 728,00 26 915 898,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,57%
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 2 380 000,00 b: 1 788 727,00 c: 1 779 069,23	2 380 000,00 1 788 727,00 1 779 069,23	2 380 000,00 1 788 727,00 1 779 069,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,46%
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 2 380 000,00 b: 1 788 727,00 c: 1 779 069,23	2 380 000,00 1 788 727,00 1 779 069,23	2 380 000,00 1 788 727,00 1 779 069,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,46%
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 2 380 000,00 b: 1 788 727,00 c: 1 779 069,23	2 380 000,00 1 788 727,00 1 779 069,23	2 380 000,00 1 788 727,00 1 779 069,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,46%
Gmina		a:	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	99,46%
		b:	1 788 727,00	1 788 727,00	0,00	0,00	
		c:	1 779 069,23	1 779 069,23	0,00	0,00	
2101491 - Budowa nawierzchni ul. Laserowej wraz z odwodnieniem	180 000,00 2006 - 2006	a: 180 000,00 b: 180 000,00 c: 179 999,45	180 000,00 180 000,00 179 999,45	180 000,00 180 000,00 179 999,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% W 2006 r. inwestycja została zakończona. Opracowano dokumentację techniczną. Wykonano nową nawierzchnię ul. Laserowej na dł. 50 m wraz z odwodnieniem. Usunięto kolizje energetyczne i zbudowano 2 wpusty deszczowe. Ułożono 123,43 m2 chodnika oraz wykonano wjazdy do posesji.
2101501 - Budowa nawierzchni ul. Banachiewicza wraz z odwodnieniem	960 000,00 2006 - 2006	a: 960 000,00 b: 960 000,00 c: 960 000,00	960 000,00 960 000,00 960 000,00	960 000,00 960 000,00 960 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% W 2006 r. opracowano dokumentację techniczną. Wykonano nową nawierzchnię ul. Banachiewicza na dł. 446 m wraz z odwodnieniem. Zbudowano 13 wpustów deszczowych, usunięto kolizje energetyczne. Ułożono 978,95 m2 chodnika oraz wykonano wjazdy do posesji.
2101511 - Budowa nawierzchni w ul. Kotarbińskiego wraz z odwodnieniem	440 000,00 2006 - 2006	a: 440 000,00 b: 440 000,00 c: 432 205,60	440 000,00 440 000,00 432 205,60	440 000,00 440 000,00 432 205,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,23% W 2006 r. opracowano dokumentację techniczną. Wykonano nową nawierzchnię ul. Kotarbińskiego na dł. 244 m wraz z odwodnieniem. Wybudowano 6 wpustów deszczowych oraz usunięto kolizje energetyczne.
2101621 - Poszerzenie chodnika na terenach gminnych biegnących od Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Stawowej 28 do wieżowców Nr 47 i 48 przy ul. 11 Listopada 74/82	10 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 10 000,00 c: 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% W 2006 r. zadanie zostało zakończone. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.
2101591 - Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Świtezianki na odcinku od AL. Sikorskiego do pętli autobusowej MPK przy ul. Uroczej	25 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 25 000,00 c: 24 000,00	0,00 25 000,00 24 000,00	0,00 25 000,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,00% W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2101571 - Budowa nawierzchni ul. Lipiec Reymontowskich na odcinku od ul. Bielicowej do ul. Łanowej wraz z odwodnieniem	800 000,00 2006 - 2006	a: 800 000,00 b: 25 000,00 c: 24 400,00	800 000,00 25 000,00 24 400,00	800 000,00 25 000,00 24 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,60% W 2006 r. opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania nastąpi po zakończeniu budowy siedziby ZUS-u.
2101631 - Budowa wjazdu wraz z odwodnieniem z ul. Liściastej na osiedle Liściasta na wysokości ul. Czereśniowej	30 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 30 000,00 c: 29 760,70	0,00 30 000,00 29 760,70	0,00 30 000,00 29 760,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,20% W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.
2101661 - Budowa nawierzchni ulicy Reja	22 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 22 000,00 c: 22 000,00	0,00 22 000,00 22 000,00	0,00 22 000,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2101701 - Przebudowa nawierzchni ulicy Brauna	23 642,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Ułożono 208 m2 chodnika, 140 m krawężników oraz ustawiono 15 słupków stalowych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.
	2006 - 2006	b: 23 642,00	23 642,00	0,00	0,00	99,99%	
		c: 23 640,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	
2117441 - Budowa chodnika w ulicy Białych Róż (od Rojnej na Północ)	14 085,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.
	2006 - 2006	b: 14 085,00	14 085,00	0,00	0,00	99,85%	
		c: 14 063,48	14 063,48	0,00	0,00	0,00	
2101791 - Budowa chodników w osiedlu Wielkopolska - Teofilów	14 000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Ułożono chodnik w ul. Turowskiej 5/9, 7/9, 6/8 na pow. 69 m2. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska.
	2006 - 2006	b: 14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
2101681 - Przebudowa drogi wewnętrznej przy posesji ulicy Spornej 72	22 500,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Ułożono 195 m2 chodnika, 59,50 m krawężników betonowych oraz ustawiono 20 słupków stalowych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.
	2006 - 2006	b: 22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	
2101651 - Budowa chodników w ulicy Reja (obie strony)	22 500,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.
	2006 - 2006	b: 22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		b: 1 894 778,00	1 894 778,00	0,00	0,00	0,00	
		c: 1 700 238,83	1 700 238,83	0,00	0,00	0,00	
60016 - Drogi publiczne gminne		a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		b: 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c: 59 950,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		b: 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c: 59 950,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		b: 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c: 59 950,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	
2096201 - Odwodnienie ul. Filareckiej	60 000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową, odwodnienie oraz 7 wpustów deszczowych.
	2006 - 2006	b: 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	99,92%	
		c: 59 950,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		b: 1 834 778,00	1 834 778,00	0,00	0,00	0,00	
		c: 1 640 288,83	1 640 288,83	0,00	0,00	0,00	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		b: 1 834 778,00	1 834 778,00	0,00	0,00	0,00	
		c: 1 640 288,83	1 640 288,83	0,00	0,00	0,00	
Gmina		a: 2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		b: 1 834 778,00	1 834 778,00	0,00	0,00	0,00	
		c: 1 640 288,83	1 640 288,83	0,00	0,00	0,00	
2095951 - Budowa drogi wewnętrznej przez las w rejonie ul. Zamiejskiej	850 156,00	a: 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową, wybudowano drogę o dł. 598 m oraz odwodnienie powierzchniowe.
	2006 - 2006	b: 850 156,00	850 156,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 850 155,21	850 155,21	0,00	0,00	0,00	
2096001 - Przebudowa ul. Daniłowskiego - II etap	53 695,00	a: 160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano drogę o dł. 70 m wraz z chodnikiem.
	2006 - 2006	b: 53 695,00	53 695,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 53 694,49	53 694,49	0,00	0,00	0,00	
2096041 - Przebudowa ulicy Łyżwiarskiej wraz z odwodnieniem	340 000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano 151 r drogi oraz wykonano 4 wpusty. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko.
	2006 - 2006	b: 340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	87,84%	
		c: 298 647,12	298 647,12	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2096181 - Odwodnienie ul. Filomatów	20 000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. wykonano dokumentację projektową. Odwodnienie nie zostało wykonane z uwagi na brak rozstrzygnięcia procedury przetargowej.
	2006 - 2006	b: 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6,10%	
		c: 1 220,00	1 220,00	0,00	0,00		
2096151 - Przebudowa zatok postojowych na Placu Barlickiego	66 830,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stare Polesie.
	2006 - 2006	b: 66 830,00	66 830,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 66 829,61	66 829,61	0,00	0,00		
2096131 - Przebudowa chodnika przy XXXIII LO im. Armii Krajowej przy ul. Kusocińskiego 116 - II etap	25 300,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko.
	2006 - 2006	b: 25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	98,28%	
		c: 24 865,74	24 865,74	0,00	0,00		
2096021 - Przebudowa ul. Małej i Placu Barlickiego	278 797,00	a: 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. wykonano dokumentację projektową, przebudowano ulicę na odcinku od ul. Zielonej do pos. 7.
	2006 - 2006	b: 278 797,00	278 797,00	0,00	0,00	96,50%	
		c: 269 036,66	269 036,66	0,00	0,00		
2095961 - Budowa drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym Lublinek	2 700 000,00	a: 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. opracowano koncepcję drogi lecz z uwagi na brak jej uzgodnienia z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowych, rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej nastąpiło w grudniu 2006 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 57.906 zł
	2006 - 2007	b: 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	37,92%	
		c: 75 840,00	75 840,00	0,00	0,00		
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 678 000,00	678 000,00	0,00	0,00		97,14%
		b: 874 633,00	874 633,00	0,00	0,00		
		c: 849 621,95	849 621,95	0,00	0,00		
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 678 000,00	678 000,00	0,00	0,00		97,14%
		b: 874 633,00	874 633,00	0,00	0,00		
		c: 849 621,95	849 621,95	0,00	0,00		
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 678 000,00	678 000,00	0,00	0,00		97,14%
		b: 874 633,00	874 633,00	0,00	0,00		
		c: 849 621,95	849 621,95	0,00	0,00		
Gmina		a: 678 000,00	678 000,00	0,00	0,00		97,14%
		b: 874 633,00	874 633,00	0,00	0,00		
		c: 849 621,95	849 621,95	0,00	0,00		
2108301 - Budowa ulic: Błędowskiej, Libijskiej, Kaktusowej, Kawowej z odwodnieniem	1 144 268,00	a: 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. wykonano nawierzchnie z kostki betonowej w ulicach Błędowskiej, Libijskiej i Kawowej - 3.734 m2 oraz docelową organizację ruchu w ul. Szkoła Orłąt. Zadanie będzie kontynuowane.
	2006 - 2007	b: 544 268,00	544 268,00	0,00	0,00	99,71%	
		c: 542 677,95	542 677,95	0,00	0,00		
2108431 - Modernizacja ul. Ciołkowskiego na odcinku od ulicy Paderewskiego do ulicy Strycharskiej-II etap	121 217,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nakładkę asfaltową. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Piastów - Kurak.
	2006 - 2006	b: 121 217,00	121 217,00	0,00	0,00	82,67%	
		c: 100 204,92	100 204,92	0,00	0,00		
2108681 - Budowa miejsc parkingowych oraz poszerzenie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Makuszyńskiego 7.	16 750,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 86,5 m2 miejsc parkingowych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa.
	2006 - 2006	b: 16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	99,52%	
		c: 16 670,00	16 670,00	0,00	0,00		
2108671 - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kasowej	58 666,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano miejsca parkingowe przy ul. Kasowej na odcinku od ul. Leczniczej do ul. Łukaszyńskiego. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.
	2006 - 2006	b: 58 666,00	58 666,00	0,00	0,00	96,69%	
		c: 56 725,97	56 725,97	0,00	0,00		
2108311 - Budowa chodników na terenie zieleni w rejonie ulic: Piotrkowska - Sieradzka	133 732,00	a: 78 000,00	78 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 1.043 m2 chodników. Zadanie zakończono.
	2006 - 2006	b: 133 732,00	133 732,00	0,00	0,00	99,71%	
		c: 133 343,11	133 343,11	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 445 000,00	445 000,00	0,00	0,00		
		b: 1 056 446,00	1 056 446,00	0,00	0,00	99,21%	
		c: 1 048 088,07	1 048 088,07	0,00	0,00		
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 445 000,00	445 000,00	0,00	0,00		
		b: 1 056 446,00	1 056 446,00	0,00	0,00	99,21%	
		c: 1 048 088,07	1 048 088,07	0,00	0,00		
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 445 000,00	445 000,00	0,00	0,00		
		b: 1 056 446,00	1 056 446,00	0,00	0,00	99,21%	
		c: 1 048 088,07	1 048 088,07	0,00	0,00		
Gmina		a: 445 000,00	445 000,00	0,00	0,00		
		b: 1 056 446,00	1 056 446,00	0,00	0,00	99,21%	
		c: 1 048 088,07	1 048 088,07	0,00	0,00		
2095411 - Przebudowa ul. Bobrowej na odc. od posesji nr 1 do ul.Łosiowej.	431 833,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.
		b: 431 833,00	431 833,00	0,00	0,00	98,85%	
		c: 426 850,16	426 850,16	0,00	0,00		
2095441 - Budowa chodnika w ul. O.Billewiczówny i Maćka z Bogdańca	155 000,00 2006 - 2006	a: 85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b: 155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	99,80%	
		c: 154 686,61	154 686,61	0,00	0,00		
2095451 - Budowa chodnika w ul. Zagłoby i Podbipięty.	112 391,00 2006 - 2006	a: 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Olechów - Janów.
		b: 112 391,00	112 391,00	0,00	0,00	97,56%	
		c: 109 646,14	109 646,14	0,00	0,00		
2095461 - Budowa chodnika w ul. Juranda ze Spychowa.	123 500,00 2006 - 2006	a: 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b: 123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	99,82%	
		c: 123 274,17	123 274,17	0,00	0,00		
2110321 - Opracowanie koncepcji odwodnienia ulicy Rucianej	6 222,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nowosolna.
		b: 6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 6 222,00	6 222,00	0,00	0,00		
2110371 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy J. Piwnika "Ponurego" - drogi dojazdowej na Osiedle Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	15 000,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.
		b: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	99,63%	
		c: 14 945,00	14 945,00	0,00	0,00		
2121931 - Opracowanie koncepcji drogowych ulic wewnętrznych na terenie działania Rady Osiedla Andrzejów	22 000,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.
		b: 22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
2110341 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi osiedlowej na odcinku pomiędzy ul. Lodową a Milionową	15 000,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Widzew Wschód.
		b: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 14 999,99	14 999,99	0,00	0,00		
2095561 - Budowa chodnika i oświetlenia w ul. Ketlinga na odc. od ul. Juranda ze Spychowa do ul. O.Billewiczówny	175 500,00 2006 - 2006	a: 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b: 175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	99,98%	
		c: 175 464,00	175 464,00	0,00	0,00		
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00		
		b: 1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	97,14%	
		c: 990 798,08	990 798,08	0,00	0,00		
60017 - Drogi wewnętrzne		a: 1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00		
		b: 1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	97,14%	
		c: 990 798,08	990 798,08	0,00	0,00		
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00		
		b: 1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	97,14%	
		c: 990 798,08	990 798,08	0,00	0,00		
Gmina		a: 1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00		
		b: 1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	97,14%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		c:	990 798,08	990 798,08	0,00	0,00	
2029261 - Przebudowa Alei Józewskiego	850 000,00	a:	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przebudowę ciągu pieszo - jezdni wraz z wybudowaniem 1 miejsc parkingowych po południowej stronie pasażu (ok. 1132 m2), chodnik (763 m2), elementy małej architektury tj. murki ozdobne z miejscami do siedzenia, stylizowane kosze na śmieci i słupki, nowe oświetlenie pasażu wraz z instalacją zasilającą (15 stylizowanych latarni i 28 lamp posadzkowych), instalację elektryczną i wodno kanalizacyjną dla zasilenia projektowanej fontanny, zlikwidowano szaleł podziemny i utworzono w tym miejscu klomb, zainstalowano monitoring (5 kamer).
	2005 - 2006	b:	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	
		c:	788 909,51	788 909,51	0,00	0,00	
2029291 - Przebudowa Pasażu ulic Sienkiewicza - Kilińskiego	700 000,00	a:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Zaplanowane na 2006 r. prace związane z przebudową pasażu zostały zrealizowane. Wykonano nowe oświetlenie (parkowe, okazjonalne i iluminacyjne pomnika) wraz z instalacją elektryczną. Poszerzono plac apelowy pod pomnikiem i wymieniono nawierzchnię. Zadanie będzie kontynuowane.
	2005 - 2007	b:	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
		c:	201 888,57	201 888,57	0,00	0,00	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a:	16 014 068,00	16 014 068,00	0,00	0,00	96,76%
		b:	21 237 144,00	21 237 144,00	0,00	0,00	
		c:	20 548 082,68	20 548 082,68	0,00	0,00	
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		a:	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	97,39%
		b:	1 861 107,00	1 861 107,00	0,00	0,00	
		c:	1 812 562,52	1 812 562,52	0,00	0,00	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a:	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	97,39%
		b:	1 861 107,00	1 861 107,00	0,00	0,00	
		c:	1 812 562,52	1 812 562,52	0,00	0,00	
Powiat		a:	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	97,39%
		b:	1 861 107,00	1 861 107,00	0,00	0,00	
		c:	1 812 562,52	1 812 562,52	0,00	0,00	
2089632 - Przebudowa ogólnodostępnego parkingu i zatoki autobusowej zlokalizowanych w Al. Piłsudskiego na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego	945 643,00	a:	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	100,00%
	2005 - 2006	b:	490 643,00	490 643,00	0,00	0,00	
		c:	490 642,52	490 642,52	0,00	0,00	
2089892 - Budowa ekranów akustycznych w ul. Zgierskiej na odc. od ul. Sikorskiego/ Al. Włókniarzy do granic miasta	1 700 000,00	a:	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	98,75%
	2006 - 2007	b:	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
		c:	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	
2089722 - Studium korytarzy komunikacyjnych ulic układu podstawowego miasta Łodzi	4 430 000,00	a:	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	93,24%
	2005 - 2007	b:	570 464,00	570 464,00	0,00	0,00	
		c:	531 920,00	531 920,00	0,00	0,00	
							W 2006 r. opracowano dokumentację techniczną na budowę ekranów. Z uwagi na protesty i odwołania mieszkańców od decyzji pozwolenia na budowę, nie rozpoczęto robót budowlanych na odc. od pos. 243 do granicy miasta. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 583.820 zł.
							W 2006 r. opracowano materiały niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 45 odcinków ulic, wykonano opracowanie pn. "Zasady obsługi komunikacyjnej rejonu Dworca Łódź Fabryczna w nawiązaniu do Studium przebiegu przez Łódź kolei dużych prędkości V-300". Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
60016 - Drogi publiczne gminne		a: 13 169 068,00	13 169 068,00	0,00	0,00		
		b: 18 676 037,00	18 676 037,00	0,00	0,00	96,69%	
		c: 18 057 158,36	18 057 158,36	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 13 169 068,00	13 169 068,00	0,00	0,00		
		b: 18 676 037,00	18 676 037,00	0,00	0,00	96,69%	
		c: 18 057 158,36	18 057 158,36	0,00	0,00		
Gmina		a: 13 169 068,00	13 169 068,00	0,00	0,00		
		b: 18 676 037,00	18 676 037,00	0,00	0,00	96,69%	
		c: 18 057 158,36	18 057 158,36	0,00	0,00		
2088991 - Przebudowa ul. Pienistej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Obywatelskiej do Al. W. Janke	3 816 488,00 2004 - 2006	a: 3 069 068,00	3 069 068,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano : jezdnię o nawierzchni bitumicznej, krawężniki, chodniki, wjazdy z kostki, kanał deszczowy, wodociąg, wpusty deszczowe. Postawiono: 16 słupów i 16 pkt świetlnych, napowietrznej linii telefonicznej.
		b: 3 778 816,00	3 778 816,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 3 778 815,14	3 778 815,14	0,00	0,00		
2089881 - Odwodnienie skrzyżowania ulic Przestrzennej i Halki wraz z remontem istniejącego układu drogowego ul. Przestrzennej (bez skrzyżowania z ul. Pasjansową) w Łodzi	900 000,00 2006 - 2006	a: 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. odstąpiono od realizacji zadania.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2089911 - Przebudowa ul. Grochowej wraz z odwodnieniem	1 042 000,00 2006 - 2006	a: 1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. wykonano przebudowę na odcinku dł. 354,70 m, (jezdnie, chodnik). Wybudowano kanał deszczowy oraz przebudowano wodociąg. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 23.700 zł. Termin zakończenia inwestycji przesunięty w czasie w związku ze zmianą koncepcji budowy odwodnienia.
		b: 1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	90,66%	
		c: 944 702,03	944 702,03	0,00	0,00		
2089901 - Modernizacja ul. Wedmanowej	5 250 000,00 2006 - 2006	a: 4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano odcinek o dł.839 m, wykonano: jezdnie o nawierzchni bitumicznej, krawężniki, zjazdy publiczne z kostki betonowej, chodniki z kostki i o nawierzchni bitumicznej, przystanki autobusowe, oznakowanie poziome i pionowe oraz ustawiono 2 słupy oświetleniowe.
		b: 5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 5 249 987,20	5 249 987,20	0,00	0,00		
2089891 - Modernizacja ul. Modrzewiowej wraz z odwodnieniem	706 060,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.
		b: 706 060,00	706 060,00	0,00	0,00	99,32%	
		c: 701 250,19	701 250,19	0,00	0,00		
2089921 - Budowa chodnika w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Goryczkowej do posesji nr 515 (rejon ZWIK) wraz z przebudową urządzeń i sieci kolizyjnych	2 600 000,00 2006 - 2007	a: 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. wykonano chodnik z płyt po północnej stronie ulicy wraz z wymianą krawężników, wjazdy do posesji z kostki betonowej, odwodnienie, zatokę autobusową oraz przebudowano linię telekomunikacyjną napowietrzną z wymianą słupów. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	99,24%	
		c: 992 398,80	992 398,80	0,00	0,00		
2089971 - Budowa sygnalizacji świetlnych	235 500,00 2006 - 2006	a: 1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. opracowano projekt techniczny na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kilińskiego - Północna. Pozostałe środki zaplanowano na opracowanie 5 dokumentacji technicznych na budowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach Obywatelska - Cieszkowskiego, Paderewskiego - Karpacza, Tomaszowska - Kolumny, Dąbrowskiego - Anczyca, Przybyszewskiego na wys. pos. 177. Z uwagi na nie przekazanie przez biura projektowe dokumentacji w terminie umownym, środki te nie mogły być wydatkowane.
		b: 235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	12,37%	
		c: 29 124,57	29 124,57	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2110621 - Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi	413 640,00 2006 - 2006	a: 200 000,00 b: 413 640,00 c: 217 314,93	200 000,00 413 640,00 217 314,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52,54%	W 2006 r. przebudowano ul. Litewską w zakresie chodników i zjazdów na odc. 202,36 m, wykonano projekt odwodnienia zachodniej strony skrzyżowania Piotrkowska - Więckowskiego oraz 4 projekty na budowę przystanków. Pozostałe środki zaplanowano na opracowanie 4 projektów technicznych na budowę chodników oraz 4 projektów na budowę przechodników. Z uwagi na nieprzekazane w terminie umownym dokumentacje, środki te nie mogły być wydatkowane.
2110901 - Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. Edwarda do ul. Lewarowej	10 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 10 000,00 c: 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki. W 2006 r. zlecono opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, jednakże z uwagi na opóźnienia projektanta, zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 10.000 zł.
2110871 - Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku od ul. Uroczej do Al. Sikorskiego w Łodzi	6 686 202,00 2006 - 2007	a: 0,00 b: 5 488 322,00 c: 5 460 849,78	0,00 5 488 322,00 5 460 849,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,50%	W 2006 r. przebudowano odcinek o dł. 1200 mb. Zadanie będzie kontynuowane.
2110841 - Opracowanie dokumentacji projektowej schodów oraz pochylni dla niepełnosprawnych na ciągu pieszym po południowej stronie pasa drogowego Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do pętli tramwajowej	17 700,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 17 700,00 c: 17 690,00	0,00 17 700,00 17 690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,94%	Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko. W 2006 r. zlecono opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, jednakże z uwagi na opóźnienia projektanta, zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 17.690 zł.
2110831 - Modernizacja ul. Koniczynowej na odc. od ul. Truskawkowej do ul. Turzycowej oraz ul. Truskawkowej na odc. od ul. Koniczynowej do ul. Kruszykowej	646 000,00 2006 - 2007	a: 100 000,00 b: 46 000,00 c: 45 185,00	100 000,00 46 000,00 45 185,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,23%	W 2006 r. zlecono opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, jednakże z uwagi na opóźnienia projektanta zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 45.140 zł.
2110821 - Budowa chodników w ulicach: Litewska Morelowa, Botaniczna, Kasztanowa	120 122,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 120 122,00 c: 93 086,00	0,00 120 122,00 93 086,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77,49%	Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi. W 2006 r. opracowano dokumentacje techniczne na budowę chodników w ulicach: Litewska, Kasztanowa, Morelowa oraz wykonano w ciągu ul. Morelowej chodnik o dł. 235 m, zjazdy z kostki i trawnik. Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji technicznej, zakończenie zadania nastąpi w 2007 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 61.000 zł.
2110801 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Chłopińskiego na odcinku od ul. Michałowicza do ul. Gwardzistów	45 140,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 45 140,00 c: 45 140,00	0,00 45 140,00 45 140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zdrowie - Mania. W 2006 r. zlecono opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, jednakże z uwagi na opóźnienia projektanta, nie została wykonana. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 45.140 zł.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2110791 - Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 142 w Łodzi przy ul. Łupkowej 6	63 201,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 63 201,00 c: 61 749,47	0,00 63 201,00 61 749,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,70%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 10 miejsc postojowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.
2110681 - Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem	250 000,00 2006 - 2006	a: 250 000,00 b: 250 000,00 c: 248 270,00	250 000,00 250 000,00 248 270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,31%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekty budowlano - wykonawcze na modernizację ulic: Wacława od Tatrzańskiej do Rydza-Śmigłego, Napoleńska od Podchorążych do Bohaterów Monte Casino, Zamorska od Zamojskiej do Drzymały oraz Tokarzewskiego-Wawelska.
2089981 - Przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Miasto do finansowania przez instytucje "unijne", promocja projektów oraz cykliczne sprawozdania i monitoring porealizacyjny wraz z wynikającymi robotami uzupełniającymi	150 000,00 2006 - 2006	a: 150 000,00 b: 150 000,00 c: 102 059,25	150 000,00 150 000,00 102 059,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 68,04%	W 2006 r. sporządzono: - dla projektu przebudowy ulic Pomorska - Kilińskiego analizę ekonomiczną, studium wykonalności, opracowanie określające sytuację społeczno-gospodarczą oraz raporty oddziaływania na środowisko - dla projektu przebudowa ulicy Rokicińskiej II raport monitoringowy - porealizacyjny.
2089941 - Przebudowa mostu na rzece Dobrzyńce w ciągu ul. Łaskowickiej	59 536,00 2005 - 2006	a: 0,00 b: 59 536,00 c: 59 536,00	0,00 59 536,00 59 536,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. rozliczono finansowo zadanie z 2005 r.
60095 - Pozostała działalność		a: 700 000,00 b: 700 000,00 c: 678 361,80	700 000,00 700 000,00 678 361,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,91%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 700 000,00 b: 700 000,00 c: 678 361,80	700 000,00 700 000,00 678 361,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,91%	
Gmina		a: 700 000,00 b: 700 000,00 c: 678 361,80	700 000,00 700 000,00 678 361,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,91%	
2110741 - Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu	179 580,00 2006 - 2006	a: 179 580,00 b: 179 580,00 c: 169 497,89	179 580,00 179 580,00 169 497,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 94,39%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: 3 samochody osobowe, 2 notebooki i 4 zestawy komputerowe, klimatyzację do pomieszczenia serwerowni w budynku przy ul. Piotrkowskiej 175, projektor multimedialny przeznaczony do śledzenia floty pojazdów zimowego utrzymania dróg za pomocą systemu GPS, licencje programu antywirusowego.
2110751 - Wykonanie sieci teleinformatycznej i elektrycznej w pomieszczeniach budynków przy ul. Piotrkowskiej 171/173 i Piotrkowskiej 175	40 000,00 2006 - 2006	a: 40 000,00 b: 40 000,00 c: 39 948,70	40 000,00 40 000,00 39 948,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,87%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano sieć teleinformatyczną oraz dedykowaną sieć elektryczną dla potrzeb instalacji komputerowych w budynku przy ul. Piotrkowskiej 171/173 w celu dostosowania pomieszczeń do przepisów BHP oraz połączenia nowo przyjętych lokali siecią teleinformatyczną z pozostałą częścią budynku. Wykonano dedykowaną sieć elektryczną i teleinformatyczną na IV piętrze oraz serwerowni w budynku przy ul. Piotrkowskiej 175.
2110761 - Adaptacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piotrkowskiej 171/173 i Piotrkowskiej 175, planowanych do przejęcia w 2006 roku.	10 420,00 2006 - 2006	a: 180 420,00 b: 10 420,00 c: 10 299,24	180 420,00 10 420,00 10 299,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,84%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Przeprowadzono ekspertyzę funkcjonalno - konstrukcyjną budynku.
2110771 - Zakup sprzętu komputerowego i wykonanie map procesów dla potrzeb wdrożenia projektu "e-Łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w UMŁ	470 000,00 2006 - 2006	a: 300 000,00 b: 470 000,00 c: 458 615,97	300 000,00 470 000,00 458 615,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,58%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: sprzęt komputerowy (notebooki, skanery A4, zestawy komputerowe z oprogramowaniem), skaner wielkoformatowy, drukarkę HP Bussines InkJet 2800 DTN, licencje Office 2003, niezbędne do wdrożenia "elektronicznego urzędu".

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
700 - Gospodarka mieszkaniowa		a: 9 679 430,00	9 679 430,00	0,00	0,00		
		b: 22 254 159,00	22 254 159,00	0,00	0,00	96,95%	
		c: 21 575 219,84	21 575 219,84	0,00	0,00		
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		a: 7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00		
		b: 18 646 000,00	18 646 000,00	0,00	0,00	98,81%	
		c: 18 424 326,53	18 424 326,53	0,00	0,00		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		a: 7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00		
		b: 18 646 000,00	18 646 000,00	0,00	0,00	98,81%	
		c: 18 424 326,53	18 424 326,53	0,00	0,00		
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		a: 7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00		
		b: 18 646 000,00	18 646 000,00	0,00	0,00	98,81%	
		c: 18 424 326,53	18 424 326,53	0,00	0,00		
Gmina		a: 7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00		
		b: 18 646 000,00	18 646 000,00	0,00	0,00	98,81%	
		c: 18 424 326,53	18 424 326,53	0,00	0,00		
2033991 - Nabywanie nieruchomości	18 646 000,00 2006 - 2006	a: 7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	98,81%	W 2006 r. nabyto 37 nieruchomości, w tym: - 22 nieruchomości o łącznej powierzchni 344 077 m2 - pod modernizację portu lotniczego im. Władysława Reymonta, - 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 51 500 m2 - w wyniku skorzystania z prawa pierwokupu, - 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 95 619 m2 - jako tereny strategiczne, - 1 nieruchomość o powierzchni 2 196 m2 - pod drogę wewnętrzną, - 2 nieruchomości o powierzchni 1 526 m2 - pod urządzenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Wykupiono także 5 lokali w budynkach przeznaczonych do kapitalnego remontu i wyłączonych z użytkowania. Wyplacono 157 odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność miasta, w wyniku wydania 157 decyzji administracyjnych. Wykonanie obejmuje wydatki na nabycie nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 104a i 106, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 2.000.000 zł
		b: 18 646 000,00	18 646 000,00	0,00	0,00		
		c: 18 424 326,53	18 424 326,53	0,00	0,00		
070000 - Wydział Budynków i Lokali		a: 329 430,00	329 430,00	0,00	0,00		
		b: 200 190,00	200 190,00	0,00	0,00	98,16%	
		c: 196 506,60	196 506,60	0,00	0,00		
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		a: 229 430,00	229 430,00	0,00	0,00		
		b: 190 110,00	190 110,00	0,00	0,00	98,06%	
		c: 186 426,61	186 426,61	0,00	0,00		
070020 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Doły"		a: 29 000,00	29 000,00	0,00	0,00		
		b: 27 974,00	27 974,00	0,00	0,00	99,78%	
		c: 27 913,37	27 913,37	0,00	0,00		
Gmina		a: 29 000,00	29 000,00	0,00	0,00		
		b: 27 974,00	27 974,00	0,00	0,00	99,78%	
		c: 27 913,37	27 913,37	0,00	0,00		
2055731 - Rozbudowa budynku gospodarczego - ul. Przemysłowa 13	27 974,00 2006 - 2006	a: 29 000,00	29 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b: 27 974,00	27 974,00	0,00	0,00	99,78%	
		c: 27 913,37	27 913,37	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
070030 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Nowe"		a: 0,00 b: 4 880,00 c: 4 880,00	0,00 4 880,00 4 880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	
Gmina		a: 0,00 b: 4 880,00 c: 4 880,00	0,00 4 880,00 4 880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	
2055931 - Zakup kserokopiarki	4 880,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 4 880,00 c: 4 880,00	0,00 4 880,00 4 880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
070040 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Stare I"		a: 0,00 b: 10 000,00 c: 9 845,40	0,00 10 000,00 9 845,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,45% 0,00	
Gmina		a: 0,00 b: 10 000,00 c: 9 845,40	0,00 10 000,00 9 845,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,45% 0,00	
2056041 - Komputeryzacja	10 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 10 000,00 c: 9 845,40	0,00 10 000,00 9 845,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,45% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.
070060 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Zabieniec"		a: 0,00 b: 5 150,00 c: 5 149,62	0,00 5 150,00 5 149,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99% 0,00	
Gmina		a: 0,00 b: 5 150,00 c: 5 149,62	0,00 5 150,00 5 149,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99% 0,00	
2056081 - Komputeryzacja	5 150,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 5 150,00 c: 5 149,62	0,00 5 150,00 5 149,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 1 komputer i 3 oprogramowania.
070130 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Południe"		a: 143 500,00 b: 65 276,00 c: 65 064,23	143 500,00 65 276,00 65 064,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,68% 0,00	
Gmina		a: 143 500,00 b: 65 276,00 c: 65 064,23	143 500,00 65 276,00 65 064,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,68% 0,00	
2055741 - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku - ul. Odrzańska 37	24 628,00 2006 - 2006	a: 54 500,00 b: 24 628,00 c: 24 626,93	54 500,00 24 628,00 24 626,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2055761 - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku - ul. Finansowa 30	25 600,00 2006 - 2006	a: 34 500,00 b: 25 600,00 c: 25 565,89	34 500,00 25 600,00 25 565,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,87% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2055751 - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku - ul. Pabianicka 210	15 048,00 2006 - 2006	a: 54 500,00 b: 15 048,00 c: 14 871,41	54 500,00 15 048,00 14 871,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,83% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
070190 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Zakaźna"		a: 56 930,00 b: 61 430,00 c: 58 586,07	56 930,00 61 430,00 58 586,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 95,37% 0,00	
Gmina		a: 56 930,00 b: 61 430,00 c: 58 586,07	56 930,00 61 430,00 58 586,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 95,37% 0,00	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2055791 - Budowa budynku gospodarczego - ul. Żeromskiego 18	56 930,00	a: 56 930,00 b: 56 930,00 c: 54 087,75	56 930,00 56 930,00 54 087,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,01%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2056051 - Komputeryzacja	4 500,00	a: 0,00 b: 4 500,00 c: 4 498,32	0,00 4 500,00 4 498,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,96%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono komputer i 2 oprogramowania oraz dokonano modernizacji sprzętu komputerowego.
070240 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Kamińskiego"		a: 0,00 b: 3 700,00 c: 3 295,00	0,00 3 700,00 3 295,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89,05%	
Gmina		a: 0,00 b: 3 700,00 c: 3 295,00	0,00 3 700,00 3 295,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89,05%	
2056061 - Komputeryzacja	3 700,00	a: 0,00 b: 3 700,00 c: 3 295,00	0,00 3 700,00 3 295,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89,05%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono komputer i 2 oprogramowania.
070260 - Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Nowe Miasto"		a: 0,00 b: 6 700,00 c: 6 692,92	0,00 6 700,00 6 692,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,89%	
Gmina		a: 0,00 b: 6 700,00 c: 6 692,92	0,00 6 700,00 6 692,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,89%	
2056071 - Komputeryzacja	6 700,00	a: 0,00 b: 6 700,00 c: 6 692,92	0,00 6 700,00 6 692,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,89%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono komputer z oprogramowaniem, 2 drukarki i zmodernizowano sprzęt komputerowy.
070360 - ZGM Łódź - Widzew Stoki		a: 0,00 b: 5 000,00 c: 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 0,00 b: 5 000,00 c: 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2055911 - Modernizacja lokalu posterunku Straży Miejskiej przy ul. Dębowskiego 7	5 000,00	a: 0,00 b: 5 000,00 c: 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
70095 - Pozostała działalność		a: 100 000,00 b: 10 080,00 c: 10 079,99	100 000,00 10 080,00 10 079,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
070000 - Wydział Budynków i Lokali		a: 100 000,00 b: 10 080,00 c: 10 079,99	100 000,00 10 080,00 10 079,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 100 000,00 b: 10 080,00 c: 10 079,99	100 000,00 10 080,00 10 079,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2055251 - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Olechów Północ	4 346 000,00	a: 100 000,00 b: 0,00 c: 0,00	100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania z powodu braku uregulowani stanu prawnego działki przy ul. Zakładowej 88.
2055871 - Dokumentacja techniczna - osiedle Olechów Północ	10 080,00	a: 0,00 b: 10 080,00 c: 10 079,99	0,00 10 080,00 10 079,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. rozliczono finansowo zadanie zrealizowane w 2005 r.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
		b: 2 483 079,00	2 483 079,00	0,00	0,00	88,56%	
		c: 2 199 063,00	2 199 063,00	0,00	0,00		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		a: 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
		b: 2 483 079,00	2 483 079,00	0,00	0,00	88,56%	
		c: 2 199 063,00	2 199 063,00	0,00	0,00		
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
		b: 2 483 079,00	2 483 079,00	0,00	0,00	88,56%	
		c: 2 199 063,00	2 199 063,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
		b: 2 483 079,00	2 483 079,00	0,00	0,00	88,56%	
		c: 2 199 063,00	2 199 063,00	0,00	0,00		
2039971 - Zakup nieruchomości	358 600,00	a: 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	2006 - 2006	b: 358 600,00	358 600,00	0,00	0,00	20,80%	W 2006 r. zakupiono od Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w upadłości prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Krajowej bn w celu przygotowania wraz z sąsiadującymi działkami oferty inwestycyjnej.
		c: 74 584,00	74 584,00	0,00	0,00		
2116211 - Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości.	2 124 479,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
	2006 - 2006	b: 2 124 479,00	2 124 479,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. poniesione środki dotyczyły nieruchomości przy ul. Książka 23, Wólczarskiej 125 i Rzgowskiej 169/171. Rozliczenia z dotychczasowymi użytkownikami dokonano w celu przejęcia a następnie sprzedaży w/w nieruchomości.
		c: 2 124 479,00	2 124 479,00	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 870 000,00	870 000,00	0,00	0,00		
		b: 924 890,00	924 890,00	0,00	0,00	81,67%	
		c: 755 323,71	755 323,71	0,00	0,00		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		a: 870 000,00	870 000,00	0,00	0,00		
		b: 924 890,00	924 890,00	0,00	0,00	81,67%	
		c: 755 323,71	755 323,71	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 870 000,00	870 000,00	0,00	0,00		
		b: 924 890,00	924 890,00	0,00	0,00	81,67%	
		c: 755 323,71	755 323,71	0,00	0,00		
Gmina		a: 870 000,00	870 000,00	0,00	0,00		
		b: 924 890,00	924 890,00	0,00	0,00	81,67%	
		c: 755 323,71	755 323,71	0,00	0,00		
2089991 - Opłaty związane z dokumentacją terenowo-prawną dla gruntów znajdujących się w pasie drogowym	20 000,00	a: 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	2006 - 2006	b: 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	81,15%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano kopiowanie wielkoformatowe oraz zapłacono za wypisy z ksiąg wieczystych i map ewidencji gruntów.
		c: 16 229,15	16 229,15	0,00	0,00		
2110601 - Pozyskiwanie nieruchomości pod drogi publiczne dla zadań przyszłościowych	689 890,00	a: 550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
	2006 - 2006	b: 689 890,00	689 890,00	0,00	0,00	76,82%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Sporządzono: mapy podziałowe nieruchomości, operaty szacunkowe - wyceny. Nabyto 16 działek przy ul.: Smulskiej 25, 1a, 7, 11, 9, Beskidzkiej 208, Krokusowej 1/3, Aleksandrowskiej dz. 19/3, Jabłoniowej 2, Budy 9, Wojska Polskiego 161, 163, 163a, 165 dz. nr 174/5, 165 dz. nr 174/7, Nowy Józefów bn.
		c: 529 985,96	529 985,96	0,00	0,00		
2110611 - Pozyskiwanie nieruchomości zlokalizowanych w korytarzach komunikacyjnych ulic układu podstawowego Miasta	19 915 000,00	a: 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
	2006 - 2008	b: 215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	97,26%	W 2006 r. sporządzono wstępne szkice podziału oraz wyceny nieruchomości zlokalizowanych w liniach rozgraniczających planowanej ul. Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do Rokicińskiej. Z uwagi na przedłużający się okres sporządzania map podziałowych oraz map sytuacyjnych dla celów prawnych, termin zakończenia zadania został przesunięty na 2007 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 138.617 zł.
		c: 209 108,60	209 108,60	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
710 - Działalność usługowa		a: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		b: 222 153,00	222 153,00	0,00	0,00	87,03%	
		c: 193 342,86	193 342,86	0,00	0,00		
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		a: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		b: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	99,63%	
		c: 14 945,00	14 945,00	0,00	0,00		
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		a: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		b: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	99,63%	
		c: 14 945,00	14 945,00	0,00	0,00		
030010 - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geod. i Kartogr.		a: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		b: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	99,63%	
		c: 14 945,00	14 945,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		b: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	99,63%	
		c: 14 945,00	14 945,00	0,00	0,00		
2110091 - Zakup urządzeń biurowych	15 000,00 2006 - 2006	a: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zakupiono 2 kserokopiarki.
		b: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	99,63%	
		c: 14 945,00	14 945,00	0,00	0,00		
390000 - Wydział Urbanistyki i Architektury		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 207 153,00	207 153,00	0,00	0,00	86,12%	
		c: 178 397,86	178 397,86	0,00	0,00		
71095 - Pozostała działalność		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 207 153,00	207 153,00	0,00	0,00	86,12%	
		c: 178 397,86	178 397,86	0,00	0,00		
390010 - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 207 153,00	207 153,00	0,00	0,00	86,12%	
		c: 178 397,86	178 397,86	0,00	0,00		
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 207 153,00	207 153,00	0,00	0,00	86,12%	
		c: 178 397,86	178 397,86	0,00	0,00		
2122301 - Numeryczny model budynków dla potrzeb planowania przestrzennego	69 253,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono licencję na stosowanie numerycznego modelu budynków z numerycznym modelem terenu i ortofotomapą odpowiadającej skali 1:5000 .
		b: 69 253,00	69 253,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 69 253,00	69 253,00	0,00	0,00		
2122311 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	137 900,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zakupiono: 3 komputery, 8 komputerów wraz z oprogramowaniem, komputer serwer wraz z oprogramowaniem, 3 drukarki, ploter, projektor, 10 oprogramowań Norton Antivirus oraz 10 serverów.
		b: 137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	79,15%	
		c: 109 144,86	109 144,86	0,00	0,00		
750 - Administracja publiczna		a: 3 004 000,00	3 004 000,00	0,00	0,00		
		b: 2 541 870,00	2 541 870,00	0,00	0,00	96,49%	
		c: 2 452 696,44	2 452 696,44	0,00	0,00		
160000 - Biuro Rady Miejskiej		a: 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		b: 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	59,67%	
		c: 17 900,80	17 900,80	0,00	0,00		
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		b: 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	59,67%	
		c: 17 900,80	17 900,80	0,00	0,00		
160000 - Biuro Rady Miejskiej		a: 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		b: 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	59,67%	
		c: 17 900,80	17 900,80	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina		a: 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		b: 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	59,67%	
		c: 17 900,80	17 900,80	0,00	0,00		
2030211 - Zakup sprzętu komputerowego	17 000,00	a: 17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 3 zestawy komputerowe, 2 drukarki laserowe i 4 panele.
	2006 - 2006	b: 17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	99,99%	
		c: 16 998,26	16 998,26	0,00	0,00		
2030221 - Zakup sprzętu telekomunikacyjnego, telefonów i faksów	3 000,00	a: 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono modem, 4 telefony komórkowe i zestawy słuchawkowe.
	2006 - 2006	b: 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	30,08%	
		c: 902,54	902,54	0,00	0,00		
2030231 - Zakup sprzętu nagrywająco-odtworzącego	4 000,00	a: 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. nie wystąpiła potrzeba realizacji zadania.
	2006 - 2006	b: 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2030241 - Zakup sprzętu poligraficznego	6 000,00	a: 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. nie wystąpiła potrzeba realizacji zadania.
	2006 - 2006	b: 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 7 076,00	7 076,00	0,00	0,00	98,24%	
		c: 6 951,56	6 951,56	0,00	0,00		
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 7 076,00	7 076,00	0,00	0,00	98,24%	
		c: 6 951,56	6 951,56	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 7 076,00	7 076,00	0,00	0,00	98,24%	
		c: 6 951,56	6 951,56	0,00	0,00		
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 7 076,00	7 076,00	0,00	0,00	98,24%	
		c: 6 951,56	6 951,56	0,00	0,00		
2101741 - Modernizacja sieci komputerowej systemu wspomagania wydawania dowodów osobistych	7 076,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zakończone. W ramach zadania przeniesiono do pomieszczeń serwerowni serwery oraz szafę "RACK". Uzupełniono brakujące elementy okablowania, wymieniono uszkodzone gniazda oraz rozprowadzono okablowanie po pomieszczeniach Referatu Spraw Społecznych i Rejestracji.
	2006 - 2006	b: 7 076,00	7 076,00	0,00	0,00	98,24%	
		c: 6 951,56	6 951,56	0,00	0,00		
240000 - Biuro Informatyki		a: 1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00		
		b: 407 096,00	407 096,00	0,00	0,00	98,00%	
		c: 398 973,62	398 973,62	0,00	0,00		
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00		
		b: 407 096,00	407 096,00	0,00	0,00	98,00%	
		c: 398 973,62	398 973,62	0,00	0,00		
240000 - Biuro Informatyki		a: 1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00		
		b: 407 096,00	407 096,00	0,00	0,00	98,00%	
		c: 398 973,62	398 973,62	0,00	0,00		
Gmina		a: 1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00		
		b: 407 096,00	407 096,00	0,00	0,00	98,00%	
		c: 398 973,62	398 973,62	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2032181 - Zarządzanie zasobem budynków i lokal Miasta	1 600 000,00 2004 - 2006	a: 1 088 000,00 b: 192 150,00 c: 192 150,00	1 088 000,00 192 150,00 192 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. wykonano Projekt "Analiza wykonalności dla przedsięwzięcia informatyzacji i integracji danych dotyczących gospodarowania zasobem lokalnym". Kontynuacja realizacji zadania będzie odbywać się w ramach Projektu "e - Łódź II - rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu" umieszczonego na liście projektów priorytetowych Miasta Łodzi planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2007-2013.
2102241 - Zakup komputera z oprogramowaniem oraz drukarki i skanera dla Rady Osiedla Widzew - Wschód	4 540,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 4 540,00 c: 4 468,42	0,00 4 540,00 4 468,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,42%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2102281 - Zakup komputera przenośnego - laptopa z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Nowosolna	5 714,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 5 714,00 c: 5 685,20	0,00 5 714,00 5 685,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,50%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2102291 - Zakup komputera przenośnego - laptopa z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Andrzejów	4 692,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 4 692,00 c: 4 656,74	0,00 4 692,00 4 656,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,25%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów.
2102141 - Modernizacja i rozbudowa systemu central telefonicznych Urzędu Miasta Łodzi	900 000,00 2006 - 2007	a: 200 000,00 b: 200 000,00 c: 192 013,26	200 000,00 200 000,00 192 013,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,01%	W 2006 r. dokonano zakupu modułu centrali telefonicznej dla Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, cyfrowego systemu abonenckiego do centrali UML oraz modułu centralowego typu G3Lv8.
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 0,00 b: 243 719,00 c: 243 708,60	0,00 243 719,00 243 708,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 0,00 b: 243 719,00 c: 243 708,60	0,00 243 719,00 243 708,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 0,00 b: 243 719,00 c: 243 708,60	0,00 243 719,00 243 708,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 0,00 b: 243 719,00 c: 243 708,60	0,00 243 719,00 243 708,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2108471 - Wymiana dachu w budynku zlokalizowanym przy ulicy Zjednoczenia 1	140 700,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 140 700,00 c: 140 690,40	0,00 140 700,00 140 690,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2108691 - Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Zjednoczenia 1	10 322,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 10 322,00 c: 10 321,20	0,00 10 322,00 10 321,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2108701 - Modernizacja budynku przy ul. Zjednoczenia 1	92 697,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 92 697,00 c: 92 697,00	0,00 92 697,00 92 697,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt wymiany instalacji c.o., wybudowano skład opału wraz z zadaniem oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.
580000 - Wydział Obsługi Administracyjnej		a: 1 436 000,00 b: 1 623 057,00 c: 1 554 239,41	1 436 000,00 1 623 057,00 1 554 239,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,76%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 1 436 000,00 b: 1 623 057,00 c: 1 554 239,41	1 436 000,00 1 623 057,00 1 554 239,41	1 436 000,00 1 623 057,00 1 554 239,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 95,76%	
580000 - Wydział Obsługi Administracyjnej		a: 1 436 000,00 b: 1 623 057,00 c: 1 554 239,41	1 436 000,00 1 623 057,00 1 554 239,41	1 436 000,00 1 623 057,00 1 554 239,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 95,76%	
Gmina		a: 1 294 000,00 b: 1 493 136,00 c: 1 424 319,17	1 294 000,00 1 493 136,00 1 424 319,17	1 294 000,00 1 493 136,00 1 424 319,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 95,39%	
2076341 - Zakup wraz z doposażeniem samochodu dostawczego i dwóch samochodów osobowych	153 850,00 2006 - 2006	a: 154 000,00 b: 153 850,00 c: 153 850,00	154 000,00 153 850,00 153 850,00	154 000,00 153 850,00 153 850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 samochody osobowe marki Ford Fusion oraz samochód dostawczo - osobowy marki Ford Transit.
2076371 - Zakup elektronicznych urządzeń biurowych i sprzętu audiowizualnego.	1 000 000,00 2006 - 2010	a: 200 000,00 b: 214 000,00 c: 204 652,77	200 000,00 214 000,00 204 652,77	200 000,00 214 000,00 204 652,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 95,63%	W 2006 r. zakupiono telewizor LC i wyświetlacz alfanumeryczny dla Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, 4 projektory multimedialne (2 dla Wydz. Obsługi Administracyjnej - obsługa sal konferencyjnych, 1 dla Wydz. Organizacji i Kadr - dla Ośrodka Szkoleniowego, 1 dla Biura Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy - dla Biura w Brukseli), cyfrowy aparat fotograficzny dla Biura Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, powielacz cyfrowy do powielarni UMŁ oraz 13 kserokopiarek dla Delegatur. Zadanie będzie kontynuowane.
2076381 - Modernizacja hali garażowej i budynku biurowego przy ul. Tramwajowej.	1 800 000,00 2006 - 2008	a: 600 000,00 b: 572 002,00 c: 513 156,40	600 000,00 572 002,00 513 156,40	600 000,00 572 002,00 513 156,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 89,71%	W 2006 r. zrealizowano I etap prac remontowych obejmujący adaptację pomieszczeń parteru na cele biurowe, wybudowane dodatkowe wejście dla interesantów od strony ul. Wierzbowej, zbudowano ścianę oddzielenia pożarowego części warsztatowej od hali garażowej. Wymieniono okna i świetlik w dachu nad częścią warsztatową. Wymieniono instalację elektryczną. Zadanie będzie kontynuowane.
2076401 - Dostawa i montaż elektronicznego systemu głosowania do sali obrad Rady Miejskiej.	270 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 270 000,00 c: 269 376,00	0,00 270 000,00 269 376,00	0,00 270 000,00 269 376,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,77%	W 2006 r. wykonano: aplikację sterującą system wizualizacji, montaż urządzeń (monitory LCD, notebooki, wzmacniacze itp.) oraz okablowanie systemowe mównicy, prezydium i ławy prezydenckiej dużej sali obrad. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 122.488 zł.
2076421 - Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni centralnej w p. 142 oraz pomieszczenia technicznego dużej sali obrad w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104	39 040,00 2006 - 2006	a: 40 000,00 b: 39 040,00 c: 39 040,00	40 000,00 39 040,00 39 040,00	40 000,00 39 040,00 39 040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano dwie jednostki klimatyzacyjne w serwerowni - pokój 142.
2076411 - Dostawa i montaż konferencyjnego systemu nagłośnienia do dwóch sal posiedzeń UMŁ.	66 246,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 66 246,00 c: 66 246,00	0,00 66 246,00 66 246,00	0,00 66 246,00 66 246,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 2 zestawy nagłośnienia konferencyjnego w salach 106 i 107 - łącznie 60 stanowisk, z możliwością wykorzystywania ich w małej sali obrad.
2076391 - Modernizacja holu z zabudową bramy w budynku "D" przy ul. Piotrkowskiej 104	177 998,00 2006 - 2006	a: 300 000,00 b: 177 998,00 c: 177 998,00	300 000,00 177 998,00 177 998,00	300 000,00 177 998,00 177 998,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano hol w części UMŁ - wykonano zabudowę dla punktu bankowego, stanowisko dla Furtki Miejskiej oraz Straży Miejskiej. Wykonano nową instalację elektryczną wraz z linią zasilającą, komputerową i telefoniczną. Zainstalowano nowy system oświetlenia, drzwi automatyczne od strony dziedzińca, wymieniono część okładzin kamiennych ścian i wykonano malowanie.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiat		a: 142 000,00	142 000,00	0,00	0,00		
		b: 129 921,00	129 921,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 129 920,24	129 920,24	0,00	0,00		
2076352 - Zakup kserokopiarek i gilotyny do tablic dla Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	79 974,00 2006 - 2006	a: 92 000,00 b: 79 974,00 c: 79 973,44	92 000,00 79 974,00 79 973,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 16 szt. kserokopiarek dla Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.
2076362 - Montaż instalacji alarmowej i p.poż w siedzibie Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	49 947,00 2006 - 2006	a: 50 000,00 b: 49 947,00 c: 49 946,80	50 000,00 49 947,00 49 946,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zainstalowano system dozoru kamerowego terenu zewnętrznego oraz sal na parterze i I piętrze połączony z całodobową rejestracją cyfrową z ośmiu kamer.
900000 - Biuro ds Elektronicznego Urzędu		a: 250 000,00 b: 230 922,00 c: 230 922,45	250 000,00 230 922,00 230 922,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 250 000,00 b: 230 922,00 c: 230 922,45	250 000,00 230 922,00 230 922,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
900000 - Biuro ds Elektronicznego Urzędu		a: 250 000,00 b: 230 922,00 c: 230 922,45	250 000,00 230 922,00 230 922,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
		b: 230 922,00	230 922,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 230 922,45	230 922,45	0,00	0,00		
2109031 - Zakup i montaż aktywnych punktów obsługi mieszkańców - Furtek Miejskich	230 922,00 2006 - 2006	a: 250 000,00 b: 230 922,00 c: 230 922,45	250 000,00 230 922,00 230 922,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano koncepcję wykonania Furtek Miejskich wraz z projektem aranżacyjnym dla poszczególnych lokalizacji oraz dokonano zakupu i montażu Furtek Miejskich dla wskazanych lokalizacji tj. dla wszystkich delegatur i wybranych obiektów handlowych (hipermarketów), a także dla Wydziału Obsługi Administracyjnej.
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		a: 5 356 908,00 b: 7 996 650,00 c: 7 807 603,90	5 356 908,00 7 996 650,00 7 807 603,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,64%	
180000 - Straż Miejska		a: 460 000,00 b: 462 000,00 c: 460 975,99	460 000,00 462 000,00 460 975,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,78%	
75416 - Straż Miejska		a: 460 000,00 b: 462 000,00 c: 460 975,99	460 000,00 462 000,00 460 975,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,78%	
180000 - Straż Miejska		a: 460 000,00 b: 462 000,00 c: 460 975,99	460 000,00 462 000,00 460 975,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,78%	
Gmina		a: 460 000,00	460 000,00	0,00	0,00		
		b: 462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	99,78%	
		c: 460 975,99	460 975,99	0,00	0,00		
2038671 - Adaptacja pomieszczeń w posesji przy ul. Kilińskiego 81	220 000,00 2005 - 2006	a: 110 000,00 b: 110 000,00 c: 109 957,69	110 000,00 110 000,00 109 957,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,96%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zaadaptowano pomieszczenie gospodarcze dla potrzeb strażników z przeznaczeniem na szatnię.
2038791 - Zakup konia	30 000,00 2006 - 2006	a: 20 000,00 b: 30 000,00 c: 30 000,00	20 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 konie.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2038851 - Komputeryzacja	30 000,00	a: 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 5 komputerów, laptopa, 3 drukarki i licencje.
	2006 - 2006	b: 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	98,86%	
		c: 29 658,24	29 658,24	0,00	0,00		
2038831 - Zakup radiotelefonów	100 000,00	a: 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 57 kompletów radiotelefonów z oprogramowaniem.
	2006 - 2006	b: 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2038811 - Zakup samochodów	170 000,00	a: 170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zakupiono 4 samochody marki Fiat Albea i 1 Fiat Duplo.
	2006 - 2006	b: 170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	99,94%	
		c: 169 893,64	169 893,64	0,00	0,00		
2038781 - Wymiana podłoża w stajni na posterunku oddziału konnego w Arturówku	12 000,00	a: 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
	2006 - 2006	b: 12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	99,99%	
		c: 11 998,42	11 998,42	0,00	0,00		
2038751 - Zakup kosiarki	10 000,00	a: 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
	2006 - 2006	b: 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	94,68%	
		c: 9 468,00	9 468,00	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 426 608,00	426 608,00	0,00	0,00		
		b: 426 608,00	426 608,00	0,00	0,00	99,92%	
		c: 426 284,43	426 284,43	0,00	0,00		
75412 - Ochotnicze stráže pożarne		a: 426 608,00	426 608,00	0,00	0,00		
		b: 426 608,00	426 608,00	0,00	0,00	99,92%	
		c: 426 284,43	426 284,43	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 426 608,00	426 608,00	0,00	0,00		
		b: 426 608,00	426 608,00	0,00	0,00	99,92%	
		c: 426 284,43	426 284,43	0,00	0,00		
Gmina		a: 426 608,00	426 608,00	0,00	0,00		
		b: 426 608,00	426 608,00	0,00	0,00	99,92%	
		c: 426 284,43	426 284,43	0,00	0,00		
2101121 - Wymiana stropów i dachu strażnicy OSP Łągowiki	519 947,00	a: 319 947,00	319 947,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zakończone. Wykonano rozbiorke dachu oraz stropu, konstrukcję więźby dachowej, pokrycie dachu blachodachówką oraz uzupełnienie rynien i rur spustowych.
	2005 - 2007	b: 319 947,00	319 947,00	0,00	0,00	99,94%	
		c: 319 749,34	319 749,34	0,00	0,00		
2101151 - Wymiana podłogi w budynku świetlicy strażnicy OSP Mikołajew	21 000,00	a: 21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		W 2005 r. z uwagi na konieczność wykonania w pierwszej kolejności modernizacji dachu, zadanie nie było realizowane. W 2006 r. zadanie zostało zakończone. Wykonano izolację podłoża oraz wylewki pod posadzkę.
	2005 - 2006	b: 21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 20 999,21	20 999,21	0,00	0,00		
2101361 - Remont sufitu w świetlicy strażnicy i wymiana oświetlenia OSP Mikołajew	20 000,00	a: 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
	2006 - 2006	b: 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 19 999,07	19 999,07	0,00	0,00		
2101751 - Modernizacja budynku świetlicy strażnicy OSP Mikołajew	24 000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 6 okien z PCV i drzwi zewnętrzne.
	2006 - 2006	b: 24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	99,48%	
		c: 23 876,21	23 876,21	0,00	0,00		
2101351 - Remont budynku strażnicy OSP Mikołajew	24 000,00	a: 24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. odstąpiono od realizacji zadania. Środki finansowe przeniesiono na zadanie pn. "Modernizacja budynku świetlicy strażnicy OSP Mikołajew".
	2006 - 2006	b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2101141 - Modernizacja dachu świetlicy strażnicy OSP Mikołajew	86 661,00	a: 41 661,00	41 661,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zakończone. Wykonano: rozbiorke dachu, konstrukcję nowego dachu, pokrycie i izolację wraz z pokryciem blachą stalową, uzupełnienie rynien i rur spustowych oraz tynków zewnętrznych.
	2005 - 2007	b: 41 661,00	41 661,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 41 660,60	41 660,60	0,00	0,00		
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 31 500,00	31 500,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
75412 - Ochotnicze straże pożarne		a: 31 500,00	31 500,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 31 500,00	31 500,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 31 500,00	31 500,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2096081 - Modernizacja obiektów OSP Stare Złotno	19 500,00 2006 - 2006	a: 19 500,00	19 500,00	0,00	0,00		Środki przeniesiono do wydatków bieżących.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2096091 - Modernizacja pomieszczeń OSP Nowe Złotno	12 000,00 2006 - 2006	a: 12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		Środki przeniesiono do wydatków bieżących.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
320000 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		a: 1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
		b: 3 093 552,00	3 093 552,00	0,00	0,00	98,00%	
		c: 3 031 551,48	3 031 551,48	0,00	0,00		
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		a: 1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
		b: 3 093 552,00	3 093 552,00	0,00	0,00	98,00%	
		c: 3 031 551,48	3 031 551,48	0,00	0,00		
320000 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		a: 1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
		b: 3 093 552,00	3 093 552,00	0,00	0,00	98,00%	
		c: 3 031 551,48	3 031 551,48	0,00	0,00		
Powiat		a: 1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
		b: 3 093 552,00	3 093 552,00	0,00	0,00	98,00%	
		c: 3 031 551,48	3 031 551,48	0,00	0,00		
2041522 - Zakup samochodów pożarniczych z wyposażeniem	3 093 552,00 2006 - 2006	a: 1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zakupiono: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z dużą ilością środka gaśniczego, specjalny samochód z drabiną pożarniczą, samochód ratownictwa technicznego, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 440.552 zł oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 173.000 zł.
		b: 3 093 552,00	3 093 552,00	0,00	0,00	98,00%	
		c: 3 031 551,48	3 031 551,48	0,00	0,00		
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 118 000,00	118 000,00	0,00	0,00		
		b: 182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	93,24%	
		c: 169 702,00	169 702,00	0,00	0,00		
75412 - Ochotnicze straże pożarne		a: 118 000,00	118 000,00	0,00	0,00		
		b: 182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	93,24%	
		c: 169 702,00	169 702,00	0,00	0,00		
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 118 000,00	118 000,00	0,00	0,00		
		b: 182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	93,24%	
		c: 169 702,00	169 702,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 118 000,00	118 000,00	0,00	0,00		
		b: 182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	93,24%	
		c: 169 702,00	169 702,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2108371 - Zakup samochodu pożarniczego lekkiego z przeznaczeniem do ratownictwa drogowego i zadań gaśniczych dla OSP Wiskitno	182 000,00 2006 - 2006	a: 110 000,00 b: 182 000,00 c: 169 702,00	110 000,00 182 000,00 169 702,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,24%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy marki Ford. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 59.702 zł.
2108401 - Zakup i montaż nowej syreny alarmowej dla OSP Jędrzejów	8 000,00 2006 - 2006	a: 8 000,00 b: 0,00 c: 0,00	8 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na naprawę i zmodernizowanie starej syreny. Środki przeznaczono na realizację innych zadań.
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 420 800,00 b: 426 800,00 c: 313 410,46	420 800,00 426 800,00 313 410,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,43%	
75412 - Ochotnicze straże pożarne		a: 420 800,00 b: 426 800,00 c: 313 410,46	420 800,00 426 800,00 313 410,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,43%	
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 420 800,00 b: 426 800,00 c: 313 410,46	420 800,00 426 800,00 313 410,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,43%	
Gmina		a: 420 800,00 b: 426 800,00 c: 313 410,46	420 800,00 426 800,00 313 410,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,43%	
2110101 - Zakupy inwestycyjne dla OSP Andrzejów.	7 000,00 2006 - 2006	a: 7 000,00 b: 7 000,00 c: 5 976,50	7 000,00 7 000,00 5 976,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,38%	W 2006 r. zakupiono przecinarkę oraz aparat ciśnieniowy.
2110121 - Modernizacja budynku strażnicy OSP Andrzejów.	65 000,00 2006 - 2006	a: 65 000,00 b: 65 000,00 c: 62 114,60	65 000,00 65 000,00 62 114,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,56%	W 2006 r. zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację instalacji c.o. oraz pomieszczeń świetlicy i socjalnych w strażnicy.
2110161 - Zakup motopompy NIAGARA dla OSP Nowosolna.	4 500,00 2006 - 2006	a: 4 500,00 b: 4 500,00 c: 4 500,00	4 500,00 4 500,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2110151 - Remont pomieszczeń świetlicy i toalet w OSP Mieszki.	10 000,00 2006 - 2006	a: 10 000,00 b: 0,00 c: 0,00	10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki przeniesiono do wydatków bieżących.
2110141 - Wykonanie i montaż nowych drzwi garażowych w OSP Mieszki.	36 000,00 2006 - 2006	a: 36 000,00 b: 0,00 c: 0,00	36 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki przeniesiono do wydatków bieżących.
2110171 - Zakupy inwestycyjne dla OSP Sikawa.	3 800,00 2006 - 2006	a: 3 800,00 b: 3 800,00 c: 3 047,36	3 800,00 3 800,00 3 047,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,19%	W 2006 r. zakupiono 2 radiotelefony.
2110201 - Zakup samochodu pożarniczego lekkiego z przeznaczeniem do ratownictwa drogowego i działań gaśniczych dla OSP Sikawa.	182 000,00 2006 - 2006	a: 110 000,00 b: 182 000,00 c: 169 702,00	110 000,00 182 000,00 169 702,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,24%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 59.702 zł
2110251 - Budowa nowego obiektu strażnicy OSP Nowosolna.	514 000,00 2006 - 2010	a: 150 000,00 b: 150 000,00 c: 59 170,00	150 000,00 150 000,00 59 170,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39,45%	W 2006 r. wykonano rozbiórki starych budynków administracyjno-gospodarczych oraz sporządzono pełną dokumentację projektowo-kosztorysową dla nowego budynku.
2110221 - Pokrycie dachu strażnicy papą i docieplenie ścian budynku strażnicy styropianem w OSP Wiączyń.	20 000,00 2006 - 2006	a: 20 000,00 b: 0,00 c: 0,00	20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki przeniesiono do wydatków bieżących.
2110191 - Wykonanie bramy wjazdowej na teren posesji OSP Sikawa.	14 500,00 2006 - 2006	a: 14 500,00 b: 14 500,00 c: 8 900,00	14 500,00 14 500,00 8 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,38%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
760000 - Centrum Zarządzania Kryzysowego		a: 2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
		b: 3 405 690,00	3 405 690,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 3 405 679,54	3 405 679,54	0,00	0,00		
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
760000 - Centrum Zarządzania Kryzysowego		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
Powiat		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2115722 - Zakup 4 samochodów dla Komendy Miejskiej Policji	200 000,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. samochody zostały zakupione.
		b: 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
75405 - Komendy powiatowe Policji		a: 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
760000 - Centrum Zarządzania Kryzysowego		a: 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
Powiat		a: 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2084452 - Zakup 4 samochodów dla Komendy Miejskiej Policji	200 000,00 2006 - 2006	a: 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane w rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
75414 - Obrona cywilna		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	99,82%	
		c: 5 679,54	5 679,54	0,00	0,00		
760000 - Centrum Zarządzania Kryzysowego		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	99,82%	
		c: 5 679,54	5 679,54	0,00	0,00		
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	99,82%	
		c: 5 679,54	5 679,54	0,00	0,00		
2115771 - Zakup centralki alarmowej CA-3000	5 690,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b: 5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	99,82%	
		c: 5 679,54	5 679,54	0,00	0,00		
75495 - Pozostała działalność		a: 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
		b: 3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
760000 - Centrum Zarządzania Kryzysowego		a: 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
		b: 3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
Powiat		a: 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
		b: 3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2084442 - Zakup lotniskowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	3 200 000,00 2006 - 2006	a: 2 000 000,00 b: 3 200 000,00 c: 3 200 000,00	2 000 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.200.000 zł. Z uwagi na długotrwałą procedurę przetargową oraz konieczność importu specjalistycznego wyposażenia pojazdu, zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. utworzono wydatki, które nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 3.200.000 zł.
758 - Różne rozliczenia		a: 6 300 000,00 b: 95 796,00 c: 0,00	6 300 000,00 95 796,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
020000 - Wydział Finansowy		a: 6 300 000,00 b: 0,00 c: 0,00	6 300 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		a: 6 300 000,00 b: 0,00 c: 0,00	6 300 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
020000 - Wydział Finansowy		a: 6 300 000,00 b: 0,00 c: 0,00	6 300 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
Gmina		a: 6 300 000,00 b: 0,00 c: 0,00	6 300 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
2106181 - Rezerwa celowa na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta	5 000 000,00 2006 - 2006	a: 5 000 000,00 b: 0,00 c: 0,00	5 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	W związku ze zmianami organizacyjnymi zadanie przeniesione do Wydziału Budżetu.
2106231 - Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianą siedziby MODGiK	1 000 000,00 2006 - 2006	a: 1 000 000,00 b: 0,00 c: 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	W związku ze zmianami organizacyjnymi zadanie przeniesione do Wydziału Budżetu.
2106301 - Rezerwa celowa na wydatki związane z przygotowaniem terenów dla strategicznych inwestorów	300 000,00 2006 - 2006	a: 300 000,00 b: 0,00 c: 0,00	300 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	W związku ze zmianami organizacyjnymi zadanie przeniesione do Wydziału Budżetu.
920000 - Wydział Budżetu		a: 0,00 b: 95 796,00 c: 0,00	0,00 95 796,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		a: 0,00 b: 95 796,00 c: 0,00	0,00 95 796,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
920000 - Wydział Budżetu		a: 0,00 b: 95 796,00 c: 0,00	0,00 95 796,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
Gmina		a: 0,00 b: 95 796,00 c: 0,00	0,00 95 796,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2116461 - Rezerwa celowa na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta	5 000 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 95 796,00 c: 0,00	0,00 95 796,00 0,00	0,00 95 796,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% W budżecie uchwalonym ww. rezerwa została zaplanowana w Wydziale Finansowym w kwocie 5.000.000 zł. W związku ze zmianami organizacyjnymi z dniem 1 kwietnia 2006 roku została przeniesiona do Wydziału Budżetu. Środki zostały wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych, zgłoszonych przez jednostki pomocnicze, na podstawie uchwał podejmowanych przez Rady Osiedli. Stan rezerwy na dzień 31.12.2006 roku wynosił 95.796 zł.
801 - Oświata i wychowanie		a: 10 315 000,00 b: 12 851 525,00 c: 12 777 886,97	10 315 000,00 12 851 525,00 12 777 886,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,43% 0,00	
860000 - Wydział Edukacji		a: 10 315 000,00 b: 12 851 525,00 c: 12 777 886,97	10 315 000,00 12 851 525,00 12 777 886,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,43% 0,00	
80101 - Szkoły podstawowe		a: 2 400 000,00 b: 3 443 325,00 c: 3 427 856,25	2 400 000,00 3 443 325,00 3 427 856,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,55% 0,00	
860000 - Wydział Edukacji		a: 2 400 000,00 b: 3 428 312,00 c: 3 412 844,15	2 400 000,00 3 428 312,00 3 412 844,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,55% 0,00	
Gmina		a: 2 400 000,00 b: 3 428 312,00 c: 3 412 844,15	2 400 000,00 3 428 312,00 3 412 844,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,55% 0,00	
2103481 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 45 - ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3	197 379,00 2006 - 2006	a: 200 000,00 b: 197 379,00 c: 197 378,23	200 000,00 197 379,00 197 378,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dokonano modernizacji sanitariatów i wymiany okien.
2103501 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 - ul. Giewont 28	89 372,00 2006 - 2006	a: 100 000,00 b: 89 372,00 c: 89 371,15	100 000,00 89 372,00 89 371,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dokonano modernizacji ciągów komunikacyjnych.
2103531 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 64 - ul. Anczyca 6	300 000,00 2006 - 2006	a: 300 000,00 b: 300 000,00 c: 299 567,15	300 000,00 300 000,00 299 567,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,86% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano sanitariaty oraz naprawiono ściany sali gimnastycznej.
2103591 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 55 - ul. Mackiewiczza 9	300 000,00 2006 - 2006	a: 300 000,00 b: 300 000,00 c: 300 000,00	300 000,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dokonano modernizacji sanitariatów, sali gimnastycznej oraz dachu.
2113081 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 - ul. Szpitalna 9/11	258 406,00 2006 - 2006	a: 300 000,00 b: 258 406,00 c: 258 405,54	300 000,00 258 406,00 258 405,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Przeprowadzono prace modernizacyjne dachu, sanitariatów i natrysków przy sali gimnastycznej.
2113181 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 170 - ul. Miedziana 1/3	150 000,00 2006 - 2006	a: 150 000,00 b: 150 000,00 c: 148 964,01	150 000,00 150 000,00 148 964,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,31% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku szkoły.
2113921 - Modernizacja i wyposażenie boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi przy ul. Tybury 4	53 759,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 53 759,00 c: 53 758,88	0,00 53 759,00 53 758,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano nawierzchnię boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
2123131 - Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Gajcego 7/11	2 748,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 2 748,00 c: 2 748,00	0,00 2 748,00 2 748,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2123121 - Modernizacja ogrodzenia boiska osiedlowego przy Szkole Podstawowej nr 193	16 270,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 16 270,00 16 269,99	0,00 16 270,00 16 269,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew.
2123111 - Wyposażenie placu zabaw przy ul.Gościniec 1	41 368,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 41 368,00 40 690,09	0,00 41 368,00 40 690,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,36%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wyposażono plac zabaw w piaskownicę, huśtawki, zjeżdżalnię, drabinki, 2 stoły z szachownicami i siedziskami, stół do gry w tenisa stołowego oraz ławki. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Wiskitno.
2123101 - Modernizacja elementów budynku szkoły, zmierzających do uzyskania oszczędności w gospodarce ciepłej budynku Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi znajdującej się przy ul.Napoleońskiej 7/17	30 014,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 30 014,00 30 000,00	0,00 30 014,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,95%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono główne drzwi wejściowe do budynku. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.
2114641 - Modernizacja elementów budynku sali gimnastycznej, zmierzających do uzyskania oszczędności w gospodarce ciepłej budynku Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi znajdującej się przy ul. Napoleońskiej 7/17	23 961,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 23 961,00 23 700,00	0,00 23 961,00 23 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,91%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dokonano częściowe wymiany okien w sali gimnastycznej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.
2114091 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 160 - ul. A.Struga 24	230 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 230 000,00 229 920,85	0,00 230 000,00 229 920,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,97%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu, drzwi wejściowe i częściowo okna oraz wyremontowano schody.
2114081 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 175 - ul. Pomorska 27	196 347,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 196 347,00 196 346,90	0,00 196 347,00 196 346,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano odciążenie stropu i wymiany pokrycia dachu budynku sali gimnastycznej, miejscowo naprawiono dach budynku głównego.
2114071 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 174 - ul. Gałczyńskiego 6	200 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 200 000,00 188 989,79	0,00 200 000,00 188 989,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 94,49%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną (docieplono dach, wymieniono okna, naprawiono tynki).
2114061 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 91- ul. Kasprzaka 45	48 731,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 48 731,00 48 730,46	0,00 48 731,00 48 730,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dokonano docieplenia gzymsów, naprawy elewacji i wymiany obróbek blacharskich budynku sali gimnastycznej.
2114051 - Rozbiórka budynku gospodarczego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 172 - ul. Jaskrowa 15	20 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2114021 - Budowa ogrodzenia boiska szkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 114	25 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew Wschód.
2114011 - Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, na terenie działek 330/331/2 w okolicach Alei Uśmiechu	60 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 60 000,00 59 999,60	0,00 60 000,00 59 999,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz.
2113981 - Urządzenie pomieszczenia dla centrum multimedialnego przy bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 139 - ul. Giewont 27	5 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 5 000,00 4 223,60	0,00 5 000,00 4 223,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 84,47%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki.
2113961 - Przebudowa zadaszienia nad głównym wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 41 - ul. Rajdowa 18	29 780,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 29 780,00 29 730,91	0,00 29 780,00 29 730,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,84%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano zadaszienie nad głównym wejściem do szkoły. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.
2113941 - Utworzenie zieleńca pod nazwą "Ogród dydaktyczny" w ramach programu edukacji ekologicznej przy Szkole Podstawowej Nr 172 - ul. Jaskrowa 15	10 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2113931 - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 182 w Łodzi, ul. Łanowa 16	40 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 40 000,00 c: 38 885,67	0,00 40 000,00 38 885,67	0,00 40 000,00 38 885,67	0,00 0,00 0,00	0,00 97,21% 0,00	W 2006 r. dokonano wymiany stolarki okiennej i remontu posadzek w sali gimnastycznej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.
2113611 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 - ul. Rewolucji 1905 r. 22	185 000,00 2006 - 2006	a: 150 000,00 b: 185 000,00 c: 184 998,98	150 000,00 185 000,00 184 998,98	150 000,00 185 000,00 184 998,98	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dokonano modernizacji sanitariatów i szatni przy sali gimnastycznej.
2113171 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 137 - ul. Florecistów 3b	280 000,00 2006 - 2006	a: 250 000,00 b: 280 000,00 c: 279 987,96	250 000,00 280 000,00 279 987,96	250 000,00 280 000,00 279 987,96	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dokonano modernizacji zaplecza pływalni.
2113061 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1- ul. Sterlinga 24	189 138,00 2006 - 2006	a: 200 000,00 b: 189 138,00 c: 189 137,75	200 000,00 189 138,00 189 137,75	200 000,00 189 138,00 189 137,75	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano sanitariaty i zaplecze sali gimnastycznej.
2103551 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 101 - ul. Wspólna 5/7	46 039,00 2006 - 2006	a: 50 000,00 b: 46 039,00 c: 46 038,64	50 000,00 46 039,00 46 038,64	50 000,00 46 039,00 46 038,64	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dokonano modernizacji sanitariatów.
2103521 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 184 - ul. Syrenki 19a	400 000,00 2006 - 2006	a: 400 000,00 b: 400 000,00 c: 400 000,00	400 000,00 400 000,00 400 000,00	400 000,00 400 000,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano małą salę gimnastyczną, wymieniono pokrycia dachów, posadzek oraz stolarkę okienną i drzwiową.
869999 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 15 013,00 c: 15 012,10	0,00 15 013,00 15 012,10	0,00 15 013,00 15 012,10	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99% 0,00	
Gmina		a: 0,00 b: 15 013,00 c: 15 012,10	0,00 15 013,00 15 012,10	0,00 15 013,00 15 012,10	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99% 0,00	
2114461 - Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 44	4 911,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 4 911,00 c: 4 910,50	0,00 4 911,00 4 910,50	0,00 4 911,00 4 910,50	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2114471 - Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 143	5 710,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 5 710,00 c: 5 709,60	0,00 5 710,00 5 709,60	0,00 5 710,00 5 709,60	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2114481 - Zakup zmywarki z wyparaczem dla Szkoły Podstawowej nr 193	4 392,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 4 392,00 c: 4 392,00	0,00 4 392,00 4 392,00	0,00 4 392,00 4 392,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		a: 695 000,00 b: 835 860,00 c: 835 841,51	695 000,00 835 860,00 835 841,51	695 000,00 835 860,00 835 841,51	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	
860000 - Wydział Edukacji		a: 695 000,00 b: 835 860,00 c: 835 841,51	695 000,00 835 860,00 835 841,51	695 000,00 835 860,00 835 841,51	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	
Powiat		a: 695 000,00 b: 835 860,00 c: 835 841,51	695 000,00 835 860,00 835 841,51	695 000,00 835 860,00 835 841,51	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	
2113192 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 - ul. Siarczana 29/35	15 860,00 2006 - 2006	a: 70 000,00 b: 15 860,00 c: 15 860,00	70 000,00 15 860,00 15 860,00	70 000,00 15 860,00 15 860,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację techniczną modernizacji kuchni i zaplecza.
2113202 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 - ul. Niciarniana 2a	225 000,00 2006 - 2006	a: 225 000,00 b: 225 000,00 c: 224 981,51	225 000,00 225 000,00 224 981,51	225 000,00 225 000,00 224 981,51	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano sanitariaty, wykonano roboty posadzkarskie i dekarские sali gimnastycznej.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2113212 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 - ul. Sucharskiego 2	590 000,00 2006 - 2006	a: 400 000,00 b: 590 000,00 c: 590 000,00	400 000,00 590 000,00 590 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. rozpoczęto rekonstrukcję ogrodzenia. Ze względu na zbytkowy charakter obiektu, prace mogą być kontynuowane po okresie zimowym. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 393.000 zł.
2113992 - Wykonanie instalacji sieci komputerowej i okablowania pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 - ul. Niciarniana 2a	5 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 5 000,00 c: 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. wykonano sieć komputerową i okablowanie pracowni komputerowej.
80104 - Przedszkola		a: 750 000,00 b: 888 770,00 c: 888 618,54	750 000,00 888 770,00 888 618,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 750 000,00 b: 880 770,00 c: 880 618,54	750 000,00 880 770,00 880 618,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	
Gmina		a: 750 000,00 b: 880 770,00 c: 880 618,54	750 000,00 880 770,00 880 618,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	
2113271 - Modernizacja Przedszkola Miejskiego n 54 - ul. Wólczańska 33	436 308,00 2006 - 2006	a: 500 000,00 b: 436 308,00 c: 436 307,08	500 000,00 436 308,00 436 307,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu oraz wymieniono stolarkę okienną.
2113351 - Modernizacja Przedszkola Miejskiego n 138 - ul. Przędzalniana 40	248 462,00 2006 - 2006	a: 250 000,00 b: 248 462,00 c: 248 459,25	250 000,00 248 462,00 248 459,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty posadzkarskie oraz ścianki działowe w szatni, zmodernizowano sanitariaty i wejście do budynku z wymianą drzwi wejściowych.
2113911 - Modernizacja i doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 42 w Łodzi przy ul. Gnieźnieńskiej 9	25 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 25 000,00 c: 24 961,20	0,00 25 000,00 24 961,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,84%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
2114031 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 66 - ul. Grażyny 34	120 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 120 000,00 c: 120 000,00	0,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. wymieniono pokrycia dachu, natomiast roboty związane z wyprowadzeniem kominów wentylacyjnych ponad połac dachową zostaną dokonane po okresie zimowym. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 45.000 zł
2113951 - Zakończenie przebudowy ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 144 - ul. Olimpijska 6	26 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 26 000,00 c: 25 917,61	0,00 26 000,00 25 917,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,68%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.
2113901 - Modernizacja i doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 22 w Łodzi przy ul. Rybnej 20	25 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 25 000,00 c: 24 973,40	0,00 25 000,00 24 973,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,89%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
869999 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 8 000,00 c: 8 000,00	0,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 0,00 b: 8 000,00 c: 8 000,00	0,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2114821 - Zakup dwóch komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego dla Miejskiego Przedszkola Nr 22 przy ul. Rybnej 20 i Miejskiego Przedszkola Nr 42 przy ul. Gnieźnińskiej 9	8 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 8 000,00 c: 8 000,00	0,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
80110 - Gimnazja		a: 2 350 000,00 b: 1 902 086,00 c: 1 900 557,39	2 350 000,00 1 902 086,00 1 900 557,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,92%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 2 350 000,00 b: 1 902 086,00 c: 1 900 557,39	2 350 000,00 1 902 086,00 1 900 557,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,92%	
Gmina		a: 2 350 000,00 b: 1 902 086,00 c: 1 900 557,39	2 350 000,00 1 902 086,00 1 900 557,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,92%	
2099131 - Budowa boiska szkolnego dla Gimnazjum nr 32 - ul. Fabryczna 1	411 773,00 2005 - 2006	a: 400 000,00 b: 300 000,00 c: 300 000,00	400 000,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. wykonano podbudowę pod szkolne boisko sportowe. W okresie wiosennym zostanie wykonana nawierzchnia boiska z tworzyw sztucznych. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 104.000 zł
2114101 - Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 6 - ul. Limanowskiego 124 a	150 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 150 000,00 c: 149 536,62	0,00 150 000,00 149 536,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,69%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wzmocniono konstrukcję oraz wymieniono pokrycie dachu budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej.
2114001 - Wymiana czterech okien w budynku Gimnazjum Nr 33 - ul. Janosika 136	5 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 5 000,00 c: 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2113971 - Urządzenie pomieszczenia z przeznaczeniem do prowadzenia terapii zajęciowej dla Gimnazjum Nr 30 - ul. Nowogrodzka 6/14	5 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 5 000,00 c: 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2113871 - Budowa boiska w Gimnazjum Nr 12 - ul. Ks. Brzóska 23	120 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 120 000,00 c: 120 000,00	0,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano podbudowę pod boisko piłki nożnej.
2102711 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 24 - ul. Ogrodowa 28a	1 050 000,00 2005 - 2007	a: 1 000 000,00 b: 32 086,00 c: 32 086,00	1 000 000,00 32 086,00 32 086,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. wykonano dokumentację koniecznych prac modernizacyjnych budynku. Zadanie będzie kontynuowane.
2113451 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 44 - ul. Deotymy 1	400 000,00 2006 - 2006	a: 400 000,00 b: 400 000,00 c: 399 040,74	400 000,00 400 000,00 399 040,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,76%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wzmocniono konstrukcję budynku i zmodernizowano zaplecze sali gimnastycznej oraz sanitariaty.
2113541 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 42 - ul. Dubois 7/9	400 000,00 2006 - 2006	a: 300 000,00 b: 400 000,00 c: 399 999,12	300 000,00 400 000,00 399 999,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną (docieplenie dachu i ścian szczytowych, wymiana okien, instalacji elektrycznej, c.o.).
2113861 - Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 43 - ul. Powszechna 15	240 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 240 000,00 c: 239 918,27	0,00 240 000,00 239 918,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,97%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty posadzkarskie w małej sali gimnastycznej i części sal lekcyjnych.
2113551 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 37 - ul. Jarosławska 29	250 000,00 2006 - 2006	a: 250 000,00 b: 250 000,00 c: 249 976,64	250 000,00 250 000,00 249 976,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Rozpoczęto modernizację ciągów komunikacyjnych, zmodernizowano pomieszczenia szatni i rozbieralni przy sali gimnastycznej.
80120 - Licea ogólnokształcące		a: 3 220 000,00 b: 4 055 435,00 c: 4 053 820,96	3 220 000,00 4 055 435,00 4 053 820,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,96%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
860000 - Wydział Edukacji		a: 3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00		
		b: 4 050 935,00	4 050 935,00	0,00	0,00	99,96%	
		c: 4 049 321,96	4 049 321,96	0,00	0,00		
Powiat		a: 3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00		
		b: 4 050 935,00	4 050 935,00	0,00	0,00	99,96%	
		c: 4 049 321,96	4 049 321,96	0,00	0,00		
2098702 - Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego - ul. Więckowskiego 41	4 714 765,00 2003 - 2006	a: 1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	99,99%	W 2006 r. wykonano tynkowanie ścian piwnic, zakończono modernizację wnętrza oraz trwają prace renowacyjne elewacji północnej. Ze względu na zabytkowy charakter budynku prace elewacyjne wykonywane są ręcznie i będą zakończone w 2007 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 86.000 zł
		b: 1 512 349,00	1 512 349,00	0,00	0,00		
		c: 1 512 241,08	1 512 241,08	0,00	0,00		
2098712 - Renowacja zabytkowej elewacji budynku III Liceum Ogólnokształcącego - ul. Sienkiewicza 46	2 528 836,00 2001 - 2006	a: 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zakończone. W 2006 r. zmodernizowano dziedziniec szkolny oraz wykonano roboty dekarstwo - blacharskie.
		b: 240 016,00	240 016,00	0,00	0,00		
		c: 240 015,02	240 015,02	0,00	0,00		
2103362 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 - ul. Stawowa 28	250 000,00 2006 - 2006	a: 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	99,96%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Rozpoczęto wymianę posadzek w ciągach komunikacyjnych oraz dokonano modernizacji elewacji.
		b: 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
		c: 249 898,68	249 898,68	0,00	0,00		
2103402 - Modernizacja budynku XX Liceum Ogólnokształcącego - ul. Obywatelska 57	292 854,00 2006 - 2006	a: 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu.
		b: 292 854,00	292 854,00	0,00	0,00		
		c: 292 853,33	292 853,33	0,00	0,00		
2103422 - Modernizacja budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego - ul. Podhalańska 2a	300 000,00 2006 - 2006	a: 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	99,95%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu i instalację odgromową oraz zmodernizowano sanitariaty budynku głównego.
		b: 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		c: 299 848,65	299 848,65	0,00	0,00		
2113892 - Podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi - ul. Minerska 1/3	147 660,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Podłączono budynek do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowano pomieszczenia sanitarne w piwnicy. Zadanie współfinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70. 532 zł.
		b: 147 660,00	147 660,00	0,00	0,00		
		c: 146 409,47	146 409,47	0,00	0,00		
2114042 - Modernizacja Budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - ul. Czernika 1/3	40 000,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wzmocniono ściany osłonowe oraz wykonano malowanie sali gimnastycznej.
		b: 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		c: 39 999,99	39 999,99	0,00	0,00		
2113932 - Likwidacja szkód po pożarze i prace odtworzeniowe budynku XXXI Liceum Ogólnokształcącego - ul. Kruczkowskiego 4	300 000,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b: 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		c: 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2113002 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14	224 140,00 2006 - 2006	a: 70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. wykonano roboty posadzkarskie w ciągach komunikacyjnych i część prac dotyczących przyłączy wodociągowych. Ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu prac o zalecenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, realizacja części robót ziemnych zostanie wykonana w okresie wiosennym. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 70.000 zł
		b: 224 140,00	224 140,00	0,00	0,00		
		c: 224 140,00	224 140,00	0,00	0,00		
2103412 - Modernizacja budynku XXI Liceum Ogólnokształcącego - ul. Kopernika 2	178 534,00 2006 - 2006	a: 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano sanitariaty.
		b: 178 534,00	178 534,00	0,00	0,00		
		c: 178 533,91	178 533,91	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2103392 - Modernizacja budynku XXXI Liceum Ogólnokształcącego - ul. Kruczkowskiego 4	370 585,00 2006 - 2006	a: 200 000,00 b: 370 585,00 c: 370 584,83	200 000,00 370 585,00 370 584,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano sanitariaty, wymieniono pokrycie dachu, instalację odgromową, remont kominów.
2103352 - Modernizacja budynku XXIII Liceum Ogólnokształcącego - Al. J. Piłsudskiego 159	194 797,00 2006 - 2006	a: 150 000,00 b: 194 797,00 c: 194 797,00	150 000,00 194 797,00 194 797,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany części stolarki okiennej.
869999 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 4 500,00 c: 4 499,00	0,00 4 500,00 4 499,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	
Powiat		a: 0,00 b: 4 500,00 c: 4 499,00	0,00 4 500,00 4 499,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	
2114492 - Zakup urządzenia sportowego ATLAS dla siłowni sali gimnastycznej XXX LO przy ul. Obornickiej	4 500,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 4 500,00 c: 4 499,00	0,00 4 500,00 4 499,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
80130 - Szkoły zawodowe		a: 900 000,00 b: 1 112 445,00 c: 1 110 893,72	900 000,00 1 112 445,00 1 110 893,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,86%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 900 000,00 b: 1 106 445,00 c: 1 104 893,72	900 000,00 1 106 445,00 1 104 893,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,86%	
Powiat		a: 900 000,00 b: 1 106 445,00 c: 1 104 893,72	900 000,00 1 106 445,00 1 104 893,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,86%	
2103442 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 - ul. Skrzydlata 15	118 945,00 2006 - 2006	a: 120 000,00 b: 118 945,00 c: 118 944,10	120 000,00 118 945,00 118 944,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty modernizacyjne sanitariatów.
2113882 - Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12 - ul. Naruszewicza 35	45 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 45 000,00 c: 44 894,01	0,00 45 000,00 44 894,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,76%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Częściowo zmodernizowano salę gimnastyczną.
2114612 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - ul. Astronautów 19	6 100,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 6 100,00 c: 6 100,00	0,00 6 100,00 6 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację kosztorysową.
2113022 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 - ul. Drewnowska 88	236 400,00 2006 - 2006	a: 180 000,00 b: 236 400,00 c: 235 707,81	180 000,00 236 400,00 235 707,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,71%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano zaplecze sali gimnastycznej.
2103452 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 - ul. Strykowska 10/18	200 000,00 2006 - 2006	a: 200 000,00 b: 200 000,00 c: 200 000,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty modernizacyjne dachów, szatni i instalacji elektrycznej sali gimnastycznej.
2103462 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 - ul. Edwarda 41	200 000,00 2006 - 2006	a: 150 000,00 b: 200 000,00 c: 199 256,21	150 000,00 200 000,00 199 256,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,63%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu, instalację elektryczną, naprawiono parkiet i umalowano salę gimnastyczną oraz ciągi komunikacyjne.
2113012 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 - Al. Politechniki 38	300 000,00 2006 - 2006	a: 250 000,00 b: 300 000,00 c: 299 991,59	250 000,00 300 000,00 299 991,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną (wymiana okien i parkietu, naprawa tynków, modernizacja instalacji elektrycznej).
869999 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 6 000,00 c: 6 000,00	0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Powiat		a: 0,00 b: 6 000,00 c: 6 000,00	0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2114392 - Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11	6 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 6 000,00 c: 6 000,00	0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
80195 - Pozostała działalność		a: 0,00 b: 613 604,00 c: 560 298,60	0,00 613 604,00 560 298,60	0,00 613 604,00 560 298,60	0,00 0,00 0,00	0,00 91,31% 0,00	
860000 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 613 604,00 c: 560 298,60	0,00 613 604,00 560 298,60	0,00 613 604,00 560 298,60	0,00 0,00 0,00	0,00 91,31% 0,00	
Powiat		a: 0,00 b: 613 604,00 c: 560 298,60	0,00 613 604,00 560 298,60	0,00 613 604,00 560 298,60	0,00 0,00 0,00	0,00 91,31% 0,00	
2114212 - Zakup sprzętu do komputerowego projektowania wyrobów piekarsko-ciastkarskich	35 443,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 35 443,00 c: 29 755,00	0,00 35 443,00 29 755,00	0,00 35 443,00 29 755,00	0,00 0,00 0,00	0,00 83,95% 0,00	W 2006 r. zakupiono 6 komputerów, 2 drukarki, 2 notebooki, 2 projektory i tablicę interaktywną. Projekt współfinansowany środkami z funduszu PHARE w kwocie 21.409 zł
2114252 - Zakup sprzętu komputerowego z programami do wspomaganie projektowania, na wdrożenie programu MOE "Projektując z komputerem-Pracuję"	134 418,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 134 418,00 c: 118 196,00	0,00 134 418,00 118 196,00	0,00 134 418,00 118 196,00	0,00 0,00 0,00	0,00 87,93% 0,00	W 2006 r. zakupiono: 16 komputerów z oprogramowaniem, 1 laptop, 1 drukarkę, 1 tablicę suchościeralną magnetyczną, 1 ekran. Projekt współfinansowany środkami z funduszu PHARE w kwocie 86.502 zł.
2114262 - Zakup sprzętu umożliwiający wdrożenie programu modernizacji	47 848,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 47 848,00 c: 44 844,72	0,00 47 848,00 44 844,72	0,00 47 848,00 44 844,72	0,00 0,00 0,00	0,00 93,72% 0,00	W 2006 r. zakupiono: 15 komputerów z oprogramowaniem, 2 laptopy, 2 projektory multimedialne. Projekt współfinansowany środkami z funduszu PHARE w kwocie 32.425 zł.
2114242 - Zakup sprzętu IT w celu realizacji Programu Modernizacji Oferty Edukacyjnej	55 194,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 55 194,00 c: 48 945,00	0,00 55 194,00 48 945,00	0,00 55 194,00 48 945,00	0,00 0,00 0,00	0,00 88,68% 0,00	W 2006 r. zakupiono: 15 komputerów z oprogramowaniem i jeden dodatkowy monitor, 1 drukarkę, 1 tablicę interaktywną, 1 projektor, 1 urządzenie Switch. Projekt współfinansowany środkami z funduszu PHARE w kwocie 36.709 zł.
2114222 - Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej z zakresu grafiki komputerowej	95 223,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 95 223,00 c: 86 571,00	0,00 95 223,00 86 571,00	0,00 95 223,00 86 571,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90,91% 0,00	W 2006 r. zakupiono 10 komputerów. Projekt współfinansowany jest środkami z funduszu PHARE w kwocie 64.928 zł.
2114232 - Zakup stacji dydaktycznej do organizacji zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół zawodowych zgodnie z oczekiwaniem lokalnego rynku pracy	245 478,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 245 478,00 c: 231 986,88	0,00 245 478,00 231 986,88	0,00 245 478,00 231 986,88	0,00 0,00 0,00	0,00 94,50% 0,00	W 2006 r. zakupiono: 16 komputerów z oprogramowaniem, 2 notebooki, 2 projektory, 2 ekrany i 1 laserową drukarkę. Projekt współfinansowany środkami z funduszu PHARE w kwocie 149.585 zł.
851 - Ochrona zdrowia		a: 3 678 412,00 b: 4 292 931,00 c: 4 212 020,88	3 678 412,00 4 290 250,00 4 209 339,88	3 678 412,00 4 290 250,00 4 209 339,88	0,00 0,00 0,00	0,00 98,12% 2 681,00	
120000 - Wydział Zdrowia Publicznego		a: 3 678 412,00 b: 4 210 699,00 c: 4 147 440,88	3 678 412,00 4 208 018,00 4 144 759,88	3 678 412,00 4 208 018,00 4 144 759,88	0,00 0,00 0,00	0,00 98,50% 2 681,00	
85111 - Szpitale ogólne		a: 3 672 312,00 b: 3 384 347,00 c: 3 329 032,80	3 672 312,00 3 384 347,00 3 329 032,80	3 672 312,00 3 384 347,00 3 329 032,80	0,00 0,00 0,00	0,00 98,37% 0,00	
120000 - Wydział Zdrowia Publicznego		a: 1 300 000,00 b: 49 621,00 c: 0,00	1 300 000,00 49 621,00 0,00	1 300 000,00 49 621,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00% 0,00	
Gmina		a: 1 300 000,00 b: 49 621,00 c: 0,00	1 300 000,00 49 621,00 0,00	1 300 000,00 49 621,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00% 0,00	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2090771 - Rezerwa celowa na rozbudowę i modernizację szpitala przy ul. Przyrodniczej 7/9 dla potrzeb utworzenia hospicjum	49 621,00 2006 - 2006	a: 1 300 000,00 b: 49 621,00 c: 0,00	1 300 000,00 49 621,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	W 2006 r. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy i modernizacji IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana w Łodzi dla potrzeb utworzenia hospicjum.
120010 - I Szpital Miejski im. dr Sonnenberga		a: 0,00 b: 95 700,00 c: 95 700,00	0,00 95 700,00 95 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 0,00 b: 95 700,00 c: 95 700,00	0,00 95 700,00 95 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2112761 - Modernizacja aparatu RTG model STENOSCOPE i doposażenie pracowni radiologicznej w zestaw do kontroli jakości	95 700,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 95 700,00 c: 95 700,00	0,00 95 700,00 95 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano naprawę aparatu RTG przewoźnego, wyposażono aparat w system pomiaru dawki promieniowania, wyposażono pracownię RTG w system wewnętrznej kontroli jakości, wykonano testy specjalistyczne (pomiar) sprzętu RTG.
120140 - II Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera		a: 165 000,00 b: 171 000,00 c: 171 000,00	165 000,00 171 000,00 171 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 165 000,00 b: 171 000,00 c: 171 000,00	165 000,00 171 000,00 171 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2090031 - Budowa dźwigu osobowo-towarowego : podjazdem dla karetek wraz z adaptacją i przebudową pomieszczeń szpitala	765 000,00 2004 - 2006	a: 165 000,00 b: 165 000,00 c: 165 000,00	165 000,00 165 000,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zakończone. Adaptowano pomieszczenia po byłej Izbie Przyjęć na laboratorium diagnostyczne i pokój ordynatora. Wykonano prace budowlane i wykończeniowe pomieszczeń, wentylację mechaniczną pomieszczeń laboratorium, instalację elektryczną, wod-kan. i c.o.
2112641 - Utworzenie "Okna nadziei" w II Szpitalu Miejskim im. dr L. Rydygiera w ramach Zintegrowanego Programu Zapobiegającemu Porzucaniu Dzieci "Mamo ! Nie porzucaj mnie"	6 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 6 000,00 c: 6 000,00	0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano i zamontowano drzwi zewnętrzne aluminiowe z oknem otwieranym na zewnątrz w głównym wejściu do budynku szpitala.
120150 - III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera		a: 1 700 000,00 b: 2 560 714,00 c: 2 555 020,80	1 700 000,00 2 560 714,00 2 555 020,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,78%	
Gmina		a: 1 700 000,00 b: 2 560 714,00 c: 2 555 020,80	1 700 000,00 2 560 714,00 2 555 020,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,78%	
2024791 - Modernizacja obiektu	21 700 000,00 2002 - 2008	a: 1 400 000,00 b: 1 400 000,00 c: 1 400 000,00	1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zaktualizowano dokumentację zasilania w energię elektryczną. Wybudowano stację transformatorową średniego napięcia wraz z pomieszczeniem agregatarni, które wyposażono w niezbędne urządzenia (rozdzielnia niskiego i średniego napięcia, transformator, agregat prądowłóczy). Położono kable średniego napięcia zasilające nową stację. Zmodernizowano instalację wentylacji mechanicznej w pracowni RTG. Opracowano koncepcję modernizacji węzłów sanitarnych w zunifikowanych oddziałach paw. A i B.
2090831 - Zakupy inwestycyjne	300 000,00 2006 - 2006	a: 300 000,00 b: 300 000,00 c: 299 600,00	300 000,00 300 000,00 299 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,87%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i uruchomiono aparat RTG z ramieniem "C".

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2112101 - Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w pawilonach A i B III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi dla potrzeb osób niepełnosprawnych	210 714,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 210 714,00 c: 210 714,00	0,00 210 714,00 210 714,00	0,00 210 714,00 210 714,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie realizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2006 r. rozpoczęto roboty wyburzeniowe i demontażowe. Realizacja i rozliczenie zadania w 2006 r. okazała się ze względów technicznych niemożliwa. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 210.714 zł
2112231 - Zakup zestawu monitorów funkcji życiowych, aparatów EKG i pomp infuzyjnych dla Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Neurologii i Kardiologii III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jinschera w Łodzi	150 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 150 000,00 c: 144 706,80	0,00 150 000,00 144 706,80	0,00 150 000,00 144 706,80	0,00 0,00 0,00	0,00 96,47%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 91.455 zł. Zakupiono 6 monitorów funkcji życia wraz z zestawami okablowania, 4 aparaty EKG z wózkiem pod aparat, 10 pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych ze statywem.
2112221 - Zakup tomografu komputerowego (CT) wraz z adaptacją pomieszczeń i montażem aparatu	2 850 000,00 2006 - 2008	a: 0,00 b: 500 000,00 c: 500 000,00	0,00 500 000,00 500 000,00	0,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. wykonano ekspertyzę budowlaną, projekt adaptacji pomieszczeń i wykonano część robót budowlano-montażowych związanych z adaptacją i przystosowaniem pomieszczeń szpitalnych na Pracownię Tomografii Komputerowej oraz zgromadzono materiały budowlane i instalacyjne do dalszych prac. Dostarczono elementy wyposażenia komputerowego, licencję na oprogramowanie serwera i elementy wyposażenia CT- urządzenia do podawania kontrastu. Zadanie będzie kontynuowane.
120160 - IV Szpital Miejski im. dr A. Jordana		a: 507 312,00 b: 507 312,00 c: 507 312,00	507 312,00 507 312,00 507 312,00	507 312,00 507 312,00 507 312,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
Gmina		a: 507 312,00 b: 507 312,00 c: 507 312,00	507 312,00 507 312,00 507 312,00	507 312,00 507 312,00 507 312,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
2090311 - Budowa dźwigu osobowo-towarowego wraz z adaptacją i przebudową pomieszczeń	300 000,00 2004 - 2006	a: 277 312,00 b: 277 312,00 c: 277 312,00	277 312,00 277 312,00 277 312,00	277 312,00 277 312,00 277 312,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zakończone. Wybudowano nowy szzyb i zaistalowano dźwиг towarowo-osobowy. Zakres prac objął rozbiórkę starego szybu towarowego, wykonanie fundamentów pod nowy szzyb, prace wykończeniowe wraz z ociepleniem szybu. Wykonano prace adaptacyjne w obszarze nowego szybu dźwigowego, dla potrzeb maszynowni dźwigu komunikacji z poszczególnymi kondygnacjami.
2090821 - Modernizacja i adaptacja obiektów szpitala przy ul. Przyrodniczej 7/9 dla potrzeb poradni specjalistycznych w tym opieki paliatywnej.	230 000,00 2006 - 2006	a: 230 000,00 b: 230 000,00 c: 230 000,00	230 000,00 230 000,00 230 000,00	230 000,00 230 000,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Przystosowano budynek gospodarczy wolnostojący dla potrzeb administracji Szpitala, w tym zaadaptowano pomieszczenia piwniczne na potrzeby archiwum. Ponadto prace objęły wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dokonano nowego podziału pomieszczeń. Wymieniono instalację elektryczną oraz instalację c.o. i wod-kan.
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne		a: 6 100,00 b: 820 171,00 c: 813 046,13	6 100,00 820 171,00 813 046,13	6 100,00 820 171,00 813 046,13	0,00 0,00 0,00	0,00 99,13%	
120090 - ZOZ Łódź - Bałuty		a: 0,00 b: 80 000,00 c: 80 000,00	0,00 80 000,00 80 000,00	0,00 80 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		b:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2112031 - Modernizacja dachu i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb poradni specjalistycznych w budynku przychodni przy ul. Libelta 16	80 000,00 2006 - 2006	a: b: c:	0,00 80 000,00 80 000,00	0,00 80 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% dach przychodni. Zaadaptowano pomieszczenia dla potrzeb poradni specjalistycznych (laryngologiczna, urologiczna, neurologiczna, rehabilitacyjna), które znajdowały się w budynku przy ul. Krawieckiej 10 a administrowanym przez AN Bałuty Stare II.
120110 - ZOZ Łódź - Polesie		a: b: c:	0,00 125 000,00 121 741,86	0,00 125 000,00 121 741,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,39%
Gmina		a: b: c:	0,00 125 000,00 121 741,86	0,00 125 000,00 121 741,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,39%
2112091 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i przebudowy obiektów położonych na działce nr 465/18 w obrębie P-04 przy ul. Garnizonowej 38	50 000,00 2006 - 2006	a: b: c:	0,00 50 000,00 46 741,86	0,00 50 000,00 46 741,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,48% W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszone przez Radę Osiedla Złotno.
2112661 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni przy ul. A. Struga 86 dla potrzeb przeniesienia administracji ZOZ Łódź - Polesie	160 000,00 2006 - 2007	a: b: c:	0,00 75 000,00 75 000,00	0,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% W 2006 r. wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na pcv oraz drzwi zewnętrzne na aluminiowe ocieplone. Zamontowano parapety podokienne wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonano obróbki murarskie wnek okiennych wraz z pomalowaniem. Opracowano również koncepcję zagospodarowania istniejących pomieszczeń Przychodni dla potrzeb administracji ZOZ-u. Zadanie będzie kontynuowane.
120170 - Miejska Przychodnia "Dąbrowa "w Łodzi		a: b: c:	0,00 84 914,00 82 584,63	0,00 84 914,00 82 584,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,26%
Gmina		a: b: c:	0,00 84 914,00 82 584,63	0,00 84 914,00 82 584,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,26%
2112111 - Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych wejścia głównego do budynku przy ul. Felińskiego 7	16 837,00 2006 - 2006	a: b: c:	0,00 16 837,00 16 837,00	0,00 16 837,00 16 837,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2006 r. przystosowano strefę wejściową dla osób niepełnosprawnych. Zamontowano drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przesuwne w ścianie aluminiowej zamontowano nagrzewnicę elektryczną nad drzwiami. Wykonano prace wykończeniowe ścian i położono nowe posadzki.
2112121 - Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych - wymiana drzwi do gabinetów medycznych w budynku przy ul. Felińskiego 7	68 077,00 2006 - 2006	a: b: c:	0,00 68 077,00 65 747,63	0,00 68 077,00 65 747,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,58% W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokonano poszerzenia otworów drzwiowych i zamontowano nowe drzwi wraz z pracami towarzyszącymi.
120210 - Miejska Przychodnia "Nowe Rokicie		a: b: c:	0,00 105 014,00 105 014,00	0,00 105 014,00 105 014,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
Gmina		a: b: c:	0,00 105 014,00 105 014,00	0,00 105 014,00 105 014,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2112131 - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Cieszkowskiego 6	46 201,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 46 201,00 46 201,00	0,00 46 201,00 46 201,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych z drzwiami aluminiowymi automatycznie otwieranymi w strefie wejściowej do budynku i pracami towarzyszącymi.
2112141 - Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych wewnętrznych ciągów komunikacyjnych - wymiana drzwi do gabinetów lekarskich w budynku przy ul. Cieszkowskiego 6	58 813,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 58 813,00 58 813,00	0,00 58 813,00 58 813,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie realizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2006 r. wybrano wykonawcę prac, podpisano umowę i udostępniono teren budowy. Realizacja i rozliczenie zadania w 2006 r. okazało się ze względów technicznych niemożliwa. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 58.813 zł.
120230 - Miejska Przychodnia "Tatrzańska" w Łodzi	a: b: c:	6 100,00 184 709,00 183 171,64	6 100,00 184 709,00 183 171,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,17%	
Gmina	a: b: c:	6 100,00 184 709,00 183 171,64	6 100,00 184 709,00 183 171,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,17%	
2090911 - Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynku przy ul. Tatrzańskiej 109	226 000,00 a: 2006 - 2007 b: c:	6 100,00 6 100,00 6 100,00	6 100,00 6 100,00 6 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. wykonano ekspertyzę - stwierdzono, że budynek (fundamenty, ściany i elementy konstrukcyjne) jest w dobrym stanie technicznym i może być eksploatowany w dotychczasowym zakresie.
2112261 - Zakup aparatu do badań EKG dla Miejskiej Przychodni "Tatrzańska"	5 900,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 5 900,00 5 843,76	0,00 5 900,00 5 843,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,05%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 4.359 zł.
2112251 - Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiej Przychodni "Tatrzańska"	35 206,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 35 206,00 33 725,60	0,00 35 206,00 33 725,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,80%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 9.156 zł. Zakupiono: 7 komputerów, 7 drukarek, 7 monitorów, drukarkę wielofunkcyjną, drukarkę z szerokim wałkiem, 3 licencje MS Office, 5 krzeseł komputerowych i 4 biurka komputerowe.
2112171 - Zakup, dostawa i montaż dźwigu oraz adaptacja pomieszczenia na pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Tatrzańskiej 109	137 503,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 137 503,00 137 502,28	0,00 137 503,00 137 502,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie realizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2006 r. przygotowano dokumentację dla wykonania i odbioru robót oraz przetargową i ogłoszono przetarg. Realizacja i rozliczenie zadania w 2006 r. okazała się ze względów technicznych niemożliwa. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 131.773 zł.
120260 - Miejska Przychodnia "Lecznicza" w Łodzi	a: b: c:	0,00 138 234,00 138 234,00	0,00 138 234,00 138 234,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina	a: b: c:	0,00 138 234,00 138 234,00	0,00 138 234,00 138 234,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2112011 - Modernizacja części dachu budynku przy ul. Leczniczej 6	55 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 55 000,00 55 000,00	0,00 55 000,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2112151 - Adaptacja pomieszczenia sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Leczniczej 6	15 393,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 15 393,00 15 393,00	0,00 15 393,00 15 393,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie realizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2006 r. wykonano roboty rozbiórkowe i demontaż urządzeń. Realizacja i rozliczenie zadania w 2006 r. okazała się ze względów technicznych niemożliwa. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 15.393 zł.
2112161 - Dostawa, zakup i montaż nowego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Leczniczej 6	67 841,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 67 841,00 67 841,00	0,00 67 841,00 67 841,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie realizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2006 r. zdemontowano kabinę dźwigu oraz realizowano prace malarskie i konserwatorskie. Realizacja i rozliczenie zadania w 2006 r. okazała się ze względów technicznych niemożliwa. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 67.841 zł.
120270 - Miejska Przychodnia "Batory" w Łodzi		a: 0,00 b: 13 725,00 c: 13 725,00	0,00 13 725,00 13 725,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
Gmina		a: 0,00 b: 13 725,00 c: 13 725,00	0,00 13 725,00 13 725,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
2112191 - Adaptacja sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Elsnera 19	13 725,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 13 725,00 13 725,00	0,00 13 725,00 13 725,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	Zadanie realizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2006 r. wykonano dokumentację, podpisano umowę z wykonawcą robót, przystąpiono do wyburzania ścian i demontażu instalacji wod.-kan. Realizacja i rozliczenie zadania w 2006 r. okazała się ze względów technicznych niemożliwa. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 13.225 zł
120280 - Miejska Przychodnia "Chrobry" w Łodzi		a: 0,00 b: 50 314,00 c: 50 314,00	0,00 50 314,00 50 314,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
Gmina		a: 0,00 b: 50 314,00 c: 50 314,00	0,00 50 314,00 50 314,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
2112201 - Zakup, dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Gorkiego 21	50 314,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 50 314,00 50 314,00	0,00 50 314,00 50 314,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Opracowano dokumentację projektowo-montażową. Dostarczono i zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych. Wykonano prace budowlane i elektryczne.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
120290 - Miejska Przychodnia Wieloprofilowa "Śródmieście" w Łodzi		a: 0,00 b: 19 261,00 c: 19 261,00	0,00 19 261,00 19 261,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 0,00 b: 19 261,00 c: 19 261,00	0,00 19 261,00 19 261,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2112181 - Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją wejścia do budynku przychodni oraz adaptacja sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Próchnika 11	19 261,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 19 261,00 c: 19 261,00	0,00 19 261,00 19 261,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Zadanie realizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2006 r. wykonano dokumentację oraz podpisano umowę z wykonawcą robót. Realizacja i rozliczenie zadania w 2006 r. okazała się ze względów technicznych niemożliwa. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 17.539 zł
120300 - Miejska Przychodnia "Widzew"		a: 0,00 b: 19 000,00 c: 19 000,00	0,00 19 000,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 0,00 b: 19 000,00 c: 19 000,00	0,00 19 000,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2112241 - Zakup sprzętu medycznego - głowica endowaginalna MTZ do aparatu usg Logiq 200 dla poradni ginekologiczno-położniczej Miejskiej Przychodni "Widzew", Al. Piłsudskiego 157	19 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 19 000,00 c: 19 000,00	0,00 19 000,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 14.250 zł.
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		a: 0,00 b: 6 181,00 c: 5 361,95	0,00 3 500,00 2 680,95	0,00 0,00 0,00	0,00 2 681,00 2 681,00	86,75%	
120050 - Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego		a: 0,00 b: 6 181,00 c: 5 361,95	0,00 3 500,00 2 680,95	0,00 0,00 0,00	0,00 2 681,00 2 681,00	86,75%	
Gmina		a: 0,00 b: 6 181,00 c: 5 361,95	0,00 3 500,00 2 680,95	0,00 0,00 0,00	0,00 2 681,00 2 681,00	86,75%	
2112211 - Zakup sprzętu przeciwpożarowego	6 181,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 6 181,00 c: 5 361,95	0,00 3 500,00 2 680,95	0,00 0,00 0,00	0,00 2 681,00 2 681,00	86,75%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane ze środków z funduszu prewencyjnego PZU S.A. w kwocie 2.681 zł i środków własnych Miejskiego Ośrodka w wysokości 2.681 zł. Zakupiono i zamontowano instalację oddymiającą wraz z oknem do instalacji oddymiającej.
240000 - Biuro Informatyki		a: 0,00 b: 49 632,00 c: 32 940,00	0,00 49 632,00 32 940,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66,37%	
85195 - Pozostała działalność		a: 0,00 b: 49 632,00 c: 32 940,00	0,00 49 632,00 32 940,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66,37%	
240000 - Biuro Informatyki		a: 0,00 b: 49 632,00 c: 32 940,00	0,00 49 632,00 32 940,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66,37%	
Gmina		a: 0,00 b: 49 632,00	0,00 49 632,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,37%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		c: 32 940,00	32 940,00	0,00	0,00		
2032271 - Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM"	180 811,00 2004 - 2006	a: 0,00 b: 49 632,00 c: 32 940,00	0,00 49 632,00 32 940,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66,37%	W 2006 r. zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie do przetwarzania danych na potrzeby "Bazy Usług Medycznych-BUM". Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 0,00 b: 32 600,00 c: 31 640,00	0,00 32 600,00 31 640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,06%	
85111 - Szpitale ogólne		a: 0,00 b: 32 600,00 c: 31 640,00	0,00 32 600,00 31 640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,06%	
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 0,00 b: 32 600,00 c: 31 640,00	0,00 32 600,00 31 640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,06%	
Gmina		a: 0,00 b: 32 600,00 c: 31 640,00	0,00 32 600,00 31 640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,06%	
2079751 - Modernizacja studni głębinowej wraz z włączeniem do istniejącej hydroforni zasilającej I Szpital Miejski im. dr E.Sonnenberga	129 250,00 2003 - 2006	a: 0,00 b: 32 600,00 c: 31 640,00	0,00 32 600,00 31 640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,06%	W 2006 r. rozliczono zakres robót wykonanych w 2005 r. Wykonano wstępną eksploatację hydroforni w celu uzyskania prawidłowych parametrów surowej wody do picia, która okazała się zgodna z PN z wyjątkiem manganu. Jedynym możliwym rozwiązaniem była wymiana złóż w odżelaziaczach, po której konieczna jest ponowna wstępna eksploatacja z planowanym terminem zakończenia w 2007 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 30.000 zł
852 - Pomoc społeczna		a: 2 580 177,00 b: 5 769 569,00 c: 5 728 312,05	2 580 177,00 5 706 157,00 5 664 900,05	0,00 0,00 0,00	0,00 63 412,00 63 412,00	99,28%	
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 2 580 177,00 b: 5 769 569,00 c: 5 728 312,05	2 580 177,00 5 706 157,00 5 664 900,05	0,00 0,00 0,00	0,00 63 412,00 63 412,00	99,28%	
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze		a: 1 270 985,00 b: 1 939 969,00 c: 1 923 058,72	1 270 985,00 1 939 969,00 1 923 058,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,13%	
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 1 270 985,00 b: 1 939 969,00 c: 1 923 058,72	1 270 985,00 1 939 969,00 1 923 058,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,13%	
Powiat		a: 1 270 985,00 b: 1 939 969,00 c: 1 923 058,72	1 270 985,00 1 939 969,00 1 923 058,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,13%	
2104402 - Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Nr 4 - ul. Marysińska 100	97 785,00 2006 - 2006	a: 97 785,00 b: 0,00 c: 0,00	97 785,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki zostały przeniesione na realizację innych zadań inwestycyjnych.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2104462 - Roboty inwestycyjne w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17	8 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	8 000,00 8 000,00 7 999,10	8 000,00 8 000,00 7 999,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano oznaczenie dróg ewakuacyjnych, zabezpieczono antyogniowo boazerię, dostosowano hydranty do zgodności z PN, wykonano badania pomiarów elektrycznych i piorunochronu.
2104452 - Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5	277 834,00 a: 2006 - 2006 b: c:	939 500,00 277 834,00 277 834,00	939 500,00 277 834,00 277 834,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z funduszu prewencyjnego PZU w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zainstalowanie monitoringu przeciwpożarowego. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 32.564 zł.
2104442 - Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Nr 8 - ul. Zuchów 4	24 600,00 a: 2006 - 2006 b: c:	50 800,00 24 600,00 24 590,00	50 800,00 24 600,00 24 590,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,96%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano instalację odgromową, wyjście awaryjne, naprawę schodów oraz wymianę okien.
2104422 - Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Nr 6 - ul. Bednarska 15	28 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	55 000,00 28 000,00 28 000,00	55 000,00 28 000,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany nawierzchni przed budynkiem oraz stolarki okiennej.
2104472 - Roboty inwestycyjne w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 2 - ul. Pawilońska 2/4	45 400,00 a: 2006 - 2006 b: c:	45 400,00 0,00 0,00	45 400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Środki zostały przeniesione na realizację innych zadań inwestycyjnych.
2120342 - Adaptacja pomieszczeń na gabinet pielęgniarstwa w Domu Dziecka Nr 7 ul. Przyszkole 38	5 800,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 5 800,00 5 800,00	0,00 5 800,00 5 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 2.900 zł.
2120332 - Adaptacja pomieszczeń do prania i suszenia dla wychowanków w Domu Dziecka Nr 7 ul. Przyszkole 38	14 076,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 14 076,00 14 076,00	0,00 14 076,00 14 076,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 7.038 zł.
2120322 - Założenie osłon i drabinek w sali sportowej w Domu Dziecka Nr 7 ul. Przyszkole 38	8 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 8 000,00 8 000,00	0,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 4.000 zł.
2120312 - Adaptacja pokoi dla nieletnich matek z dziećmi w Domu Dziecka Nr 5 ul. Małachowskiego 74	32 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 32 000,00 32 000,00	0,00 32 000,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 16.000 zł.
2120302 - Adaptacja pomieszczeń w celu rozgęszczania wychowanków w Domu Dziecka Nr 5 ul. Małachowskiego 74	59 164,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 59 164,00 59 164,00	0,00 59 164,00 59 164,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 29.582 zł.
2120292 - Adaptacja pokoi na dwa pomieszczenia do wypoczynku, cztery miejsca do cichej nauki, pomieszczenia do zajęć terapeutycznych, pokój spotkań, gościnny w Domu Dziecka Nr 4 ul. Marysińska 100	22 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 22 000,00 22 000,00	0,00 22 000,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 9.000 zł.
2120282 - Modernizacja toalet i łazienek z wydzieleniem miejsc do prania i suszenia w Domu Dziecka Nr 4 ul. Marysińska 100	37 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 37 000,00 37 000,00	0,00 37 000,00 37 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 18.500 zł.
2120272 - Adaptacja biblioteki na pokój gościnny w Domu Dziecka Nr 2 ul. Aleksandrowska 137	4 500,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 4 500,00 4 500,00	0,00 4 500,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 2.250 zł.
2120262 - Modernizacja łazienek w dwóch izolatkach w Domu Dziecka Nr 1 ul. Aleksandrowska 123	30 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 15.000 zł.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2120452 - Zakup zmywarki dla Domu Dziecka Nr 6 ul. Bednarska 15	15 000,00	a: 0,00 b: 15 000,00 c: 14 998,00	0,00 15 000,00 14 998,00	0,00 15 000,00 14 998,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 7.499 zł.
2120442 - Zakup dwóch pralko-suszarek, lodówki kuchni dla filii Domu Dziecka Nr 4 ul. Wólczańska 251	14 000,00	a: 0,00 b: 14 000,00 c: 14 000,00	0,00 14 000,00 14 000,00	0,00 14 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 7.000 zł.
2120432 - Modernizacja toalet wychowanków w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 ul. Krokusowa 15/17	15 000,00	a: 0,00 b: 15 000,00 c: 15 000,00	0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 7.500 zł.
2120422 - Wymiana drzwi do pokoi wychowanków, izolatek i toalet w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 ul. Krokusowa 15/17	16 000,00	a: 0,00 b: 16 000,00 c: 16 000,00	0,00 16 000,00 16 000,00	0,00 16 000,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 8.000 zł.
2120412 - Modernizacja trzech łazienek w Domu Dziecka dla Małych Dzieci ul. Drużynowa 3/5	42 000,00	a: 0,00 b: 42 000,00 c: 42 000,00	0,00 42 000,00 42 000,00	0,00 42 000,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 21.000 zł.
2120402 - Modernizacja oddziału II w Domu Dziecka dla Małych Dzieci ul. Drużynowa 3/5	35 000,00	a: 0,00 b: 35 000,00 c: 34 944,71	0,00 35 000,00 34 944,71	0,00 35 000,00 34 944,71	0,00 0,00 0,00	0,00 99,84%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 17.473 zł.
2120392 - Modernizacja kucharki oddziału w Domu Dziecka dla Małych Dzieci ul. Drużynowa 3/5	10 000,00	a: 0,00 b: 10 000,00 c: 9 997,94	0,00 10 000,00 9 997,94	0,00 10 000,00 9 997,94	0,00 0,00 0,00	0,00 99,98%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 4.999 zł.
2120382 - Modernizacja kuchni mlecznej w Domu Dziecka dla Małych Dzieci ul. Drużynowa 3/5	25 000,00	a: 0,00 b: 25 000,00 c: 24 979,50	0,00 25 000,00 24 979,50	0,00 25 000,00 24 979,50	0,00 0,00 0,00	0,00 99,92%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 12.490 zł.
2120372 - Adaptacja pomieszczeń na pokój gościnny i do terapii w Domu Dziecka dla Małych Dzieci ul. Drużynowa 3/5	14 000,00	a: 0,00 b: 14 000,00 c: 14 000,00	0,00 14 000,00 14 000,00	0,00 14 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 7.000 zł.
2120362 - Modernizacja oddziału III w Domu Dziecka dla Małych Dzieci ul. Drużynowa 3/5 filia	24 000,00	a: 0,00 b: 24 000,00 c: 24 000,00	0,00 24 000,00 24 000,00	0,00 24 000,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 12.000 zł.
2120352 - Adaptacja pomieszczeń na izolatkę w Domu Dziecka dla Małych Dzieci ul. Drużynowa 3/5	19 000,00	a: 0,00 b: 19 000,00 c: 19 000,00	0,00 19 000,00 19 000,00	0,00 19 000,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 9.500 zł.
2120252 - Adaptacja pomieszczeń na aneks kuchenny dla dziewcząt w Domu Dziecka Nr 1 ul. Aleksandrowska 123	16 000,00	a: 0,00 b: 16 000,00 c: 16 000,00	0,00 16 000,00 16 000,00	0,00 16 000,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 8.000 zł.
2120142 - Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Zbocze 2a dla potrzeb Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi	666 610,00	a: 0,00 b: 666 610,00 c: 649 945,00	0,00 666 610,00 649 945,00	0,00 666 610,00 649 945,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,50%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 49.979 zł. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 149.987 zł.
2120122 - Modernizacja sanitariatu i łazienki oddziału II w Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi w Filii przy ul. Lnianej 9	20 870,00	a: 0,00 b: 20 870,00 c: 20 870,00	0,00 20 870,00 20 870,00	0,00 20 870,00 20 870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 8.340 zł.
2120112 - Modernizacja tarasów Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi w placówkach przy ul. Drużynowej 3/5 i przy ul. Lnianej 9	34 590,00	a: 0,00 b: 34 590,00 c: 34 590,00	0,00 34 590,00 34 590,00	0,00 34 590,00 34 590,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 13.830 zł.
2120102 - Modernizacja oddziału III w Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi w Filii przy ul. Lnianej 9	55 670,00	a: 0,00 b: 55 670,00 c: 55 670,00	0,00 55 670,00 55 670,00	0,00 55 670,00 55 670,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 22.260 zł.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2120092 - Spełnienie zaleceń PSP w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 przy ul. Pawilońska 2/4 w Łodzi	63 700,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 63 700,00 c: 63 700,00	0,00 63 700,00 63 700,00	0,00 63 700,00 63 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 18.300 zł.
2120082 - Modernizacja dachu w Domu Dziecka Nr 8 - ul. Zuchów 4	43 500,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 43 500,00 c: 43 490,94	0,00 43 500,00 43 490,94	0,00 43 500,00 43 490,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,98%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 17.300 zł
2120072 - Wymiana pokrycia dachowego w Domu Dziecka Nr 6 ul. Bednarska 15	45 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 45 000,00 c: 44 930,48	0,00 45 000,00 44 930,48	0,00 45 000,00 44 930,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,85%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 17.972 zł
2120062 - Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Nr 4. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wólczarńskiej 251 w celu dostosowania ich do potrzeb mieszkania dla usamodzielnianych wychowanków	117 785,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 117 785,00 c: 117 785,00	0,00 117 785,00 117 785,00	0,00 117 785,00 117 785,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 20.000 zł.
2105312 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Dziecka Nr 9 - ul. Bednarska 15 A	2 962,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 2 962,00 c: 2 895,00	0,00 2 962,00 2 895,00	0,00 2 962,00 2 895,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97,74%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw komputerowy.
2104952 - Roboty inwestycyjne w Rodzinnym Domu Dziecka ul. Giewont 28a	9 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 9 000,00 c: 9 000,00	0,00 9 000,00 9 000,00	0,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dokonano naprawy tarasu i położono płytki na korytarzu.
2104942 - Roboty inwestycyjne w Rodzinnym Domu Dziecka ul. Ciecocińska 10	12 770,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 12 770,00 c: 12 763,11	0,00 12 770,00 12 763,11	0,00 12 770,00 12 763,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,95%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację kuchni i suszarnię.
2104522 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 - ul. Pawilońska 2/4	20 682,00 2006 - 2006	a: 21 000,00 b: 20 682,00 c: 20 681,44	21 000,00 20 682,00 20 681,44	21 000,00 20 682,00 20 681,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono pralnicę.
2104512 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17	23 337,00 2006 - 2006	a: 23 500,00 b: 23 337,00 c: 23 336,20	23 500,00 23 337,00 23 336,20	23 500,00 23 337,00 23 336,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono piec do podgrzewania wody i zestaw komputerowy.
2104502 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5	14 000,00 2006 - 2006	a: 14 000,00 b: 14 000,00 c: 14 000,00	14 000,00 14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono wirówkę.
2104482 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Dziecka Nr 1 - ul. Aleksandrowska 123	13 519,00 2006 - 2006	a: 16 000,00 b: 13 519,00 c: 13 518,30	16 000,00 13 519,00 13 518,30	16 000,00 13 519,00 13 518,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,99%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zmywarkę oraz kuchnię gastronomiczną.
85202 - Domy pomocy społecznej		a: 775 500,00 b: 3 064 613,00 c: 3 046 818,38	775 500,00 3 001 201,00 2 983 406,38	775 500,00 3 001 201,00 2 983 406,38	0,00 0,00 0,00	0,00 63 412,00 63 412,00 99,42%	
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 775 500,00 b: 3 064 613,00 c: 3 046 818,38	775 500,00 3 001 201,00 2 983 406,38	775 500,00 3 001 201,00 2 983 406,38	0,00 0,00 0,00	0,00 63 412,00 63 412,00 99,42%	
Powiat		a: 775 500,00 b: 3 064 613,00 c: 3 046 818,38	775 500,00 3 001 201,00 2 983 406,38	775 500,00 3 001 201,00 2 983 406,38	0,00 0,00 0,00	0,00 63 412,00 63 412,00 99,42%	
2104542 - Roboty inwestycyjne w DPS - ul. Podgórna 2/14	39 000,00 2006 - 2006	a: 39 000,00 b: 0,00 c: 0,00	39 000,00 0,00 0,00	39 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00%	Środki zostały przeniesione na realizację innych zadań inwestycyjnych.
2104562 - Roboty inwestycyjne w DPS - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	12 800,00 2006 - 2006	a: 30 000,00 b: 12 800,00 c: 12 797,59	30 000,00 12 800,00 12 797,59	30 000,00 12 800,00 12 797,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 99,98%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano oświetlenie w kuchni i bramę wjazdową, dokonano wymiany podłoża na antypoślizgowe i pionu kanalizacyjnego.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2104622 - Roboty inwestycyjne w DPS - ul. Spadkowa 4/6	140 826,00	a: 210 000,00 b: 140 826,00 c: 140 825,99	210 000,00 140 826,00 140 825,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany stolarki okiennej, pokrycia dachowego oraz modernizacji łazienek na parterze.
2104652 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb DPS - ul. Paradna 36	23 395,00	a: 20 000,00 b: 23 395,00 c: 23 395,00	20 000,00 23 395,00 23 395,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono pralnicę i komputer.
2104642 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb DPS - ul. Podgórna 2/14	27 000,00	a: 27 000,00 b: 27 000,00 c: 27 000,00	27 000,00 27 000,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kralajnicę do pieczywa, kocioł warzelny oraz pralnicę-wirówkę.
2104632 - Roboty inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym - ul. Przybyszewskiego 255/257	240 500,00	a: 290 000,00 b: 240 500,00 c: 240 457,76	290 000,00 240 500,00 240 457,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano oddymienie klatek schodowych, montaż drzwi ognioodpornych oraz modernizację dachu.
2104602 - Roboty inwestycyjne w DPS - ul. Krzemieniecka 7/9	37 688,00	a: 95 000,00 b: 37 688,00 c: 29 735,13	95 000,00 37 688,00 29 735,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78,90%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Przystosowano korytarze do zaleceń SANEPID-u, przebudowano portiernię, zmodernizowano windę osobową.
2104662 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb DPS - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	13 713,00	a: 16 500,00 b: 13 713,00 c: 13 712,80	16 500,00 13 713,00 13 712,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono obieraczkę do ziemniaków i pralnicę.
2105162 - Modernizacja pomieszczeń grupy wychowanków (zwiększenie ilości łazienek, toalet pomieszczeń mieszkalnych) w DPS - ul. Spadkowa 4/6	245 336,00	a: 0,00 b: 245 336,00 c: 245 330,20	0,00 245 336,00 245 330,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 122.662 zł
2105152 - Wykonanie dodatkowych pięciu toalet i dwóch stanowisk kąpielowych w DPS - ul. Złotnicza 10	50 000,00	a: 0,00 b: 50 000,00 c: 50 000,00	0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 25.000 zł
2105142 - Wykonanie palarni w DPS - ul. Podgórna 2/14	18 000,00	a: 0,00 b: 18 000,00 c: 18 000,00	0,00 18 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 9.000 zł
2105132 - Wykonanie sześciu węzłów sanitarnych w DPS - ul. Podgórna 2/14	22 000,00	a: 0,00 b: 22 000,00 c: 22 000,00	0,00 22 000,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 11.000 zł
2105112 - Oporęczowanie łazienek w DPS - ul. Paradna 36	10 000,00	a: 0,00 b: 10 000,00 c: 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 5.000 zł
2105102 - Instalacja systemu przyzywowo-alarmowego w DPS - ul. Paradna 36	47 000,00	a: 0,00 b: 47 000,00 c: 44 816,70	0,00 47 000,00 44 816,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,35%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 21.000 zł
2105092 - Likwidacja barier architektonicznych - wejście do budynku w DPS - ul. Paradna 36	15 500,00	a: 0,00 b: 15 500,00 c: 15 498,95	0,00 15 500,00 15 498,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 7.749 zł
2105082 - Modernizacja jadalni w DPS - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich	5 000,00	a: 0,00 b: 5 000,00 c: 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 2.500 zł
2105072 - Monitoring ze strażą pożarną w DPS - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich	5 000,00	a: 0,00 b: 5 000,00 c: 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 2.500 zł
2120032 - Wymiana okien w DPS w Łodzi ul. Rojna 15	7 600,00	a: 0,00 b: 7 600,00 c: 7 600,00	0,00 7 600,00 3 040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 560,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 3.040 zł oraz z rachunku dochodów własnych jednostki.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2120022 - Wymiana pokrycia dachowego w pawilonach mieszkalnych A, B i C w DPS "Włókniarz", ul. Krzemieniecka 7/9 w Łodzi	88 100,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 88 100,00 c: 86 915,58	0,00 88 100,00 86 915,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,66%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 19.729 zł.
2120012 - Modernizacja łazienek indywidualnych (wc + natrysk) w budynku C w Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńczym w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267	82 500,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 82 500,00 c: 79 441,57	0,00 82 500,00 79 441,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,29%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 29.942 zł.
2120002 - Przebudowa węzła ciepłowniczego kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6	115 290,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 115 290,00 c: 115 077,77	0,00 115 290,00 115 077,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,82%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 46.031 zł.
2105232 - Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pokoje mieszkalne wraz z węzłem sanitarnym w DPS - ul. Podgórna 2/14	35 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 35 000,00 c: 35 000,00	0,00 35 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 17.500 zł
2105202 - Zabudowa tarasu i adaptacja istniejących pomieszczeń oraz przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych w DPS - ul. Dojazdowa 5/7	361 701,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 361 701,00 c: 361 701,00	0,00 361 701,00 361 701,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 180.000 zł
2105192 - Przystosowanie łazienek i toalet do potrzeb dla niepełnosprawnych w DPS - ul. Sierakowskiego 65	20 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 20 000,00 c: 20 000,00	0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 10.000 zł
2105182 - Adaptacja sześciu pomieszczeń na pokoje mieszkalne w DPS - ul. Sierakowskiego 65	175 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 175 000,00 c: 175 000,00	0,00 175 000,00 175 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 87.500 zł
2105172 - Adaptacja trzech pomieszczeń na stanowiska kąpielowe w DPS - ul. Sierakowskiego 65	75 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 75 000,00 c: 75 000,00	0,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 37.500 zł
2120242 - Modernizacja pomieszczeń grupy wychowanków (zwiększenie ilości łazienek, toalet pomieszczeń mieszkalnych) do obowiązujących standardów w DPS ul. Spadkowa 4/6	144 406,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 144 406,00 c: 144 404,90	0,00 144 406,00 144 404,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 72.203 zł
2120232 - Modernizacja kanalizacji deszczowej w DPS ul. Spadkowa 4/6	281 652,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 281 652,00 c: 281 639,00	0,00 281 652,00 281 639,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa. w kwocie 140.820 zł
2120222 - Wykonanie wejścia z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do nowo powstałych pomieszczeń mieszkalnych w DPS ul. Podgórna 2/14	20 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 20 000,00 c: 19 880,13	0,00 20 000,00 19 880,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,40%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 9.940 zł
2120212 - Wymiana okien w DPS ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	19 600,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 19 600,00 c: 19 600,00	0,00 19 600,00 19 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 9.800 zł
2120202 - Modernizacja i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych łazienek oraz toalet w CRO ul. Przybyszewskiego 255/267	100 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 100 000,00 c: 97 150,31	0,00 100 000,00 97 150,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,15%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 48.575 zł.
2120192 - Modernizacja windy w CRO ul. Przybyszewskiego 255/267	110 852,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 110 852,00 c: 110 852,00	0,00 110 852,00 110 852,00	0,00 55 000,00 55 000,00	0,00 0,00 55 852,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 55.000 zł oraz z rachunku dochodów własnych jednostki.
2120182 - Obłożenie płytkami tarasów przy 5 powstałych pokojach oraz obróbki blacharskie w DPS ul. Dojazdowa 5/7	9 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 9 000,00 c: 9 000,00	0,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 4.500 zł

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2120052 - Modernizacja pokrycia dachu na budynku DPS w Łodzi ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	27 900,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 27 900,00 c: 27 899,99	0,00 27 900,00 27 899,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 10.700 zł.
2120042 - Termomodernizacja dachu w 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Podgórna 2/14	70 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 70 000,00 c: 70 000,00	0,00 67 000,00 67 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 28.000 zł oraz z rachunku dochodów własnych jednostki.
2105062 - Modernizacja węzłów sanitarnych w DPS - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	110 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 110 000,00 c: 110 000,00	0,00 110 000,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 55.000 zł
2105052 - Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu głównym w DPS - ul. Krzemieniecka 7/9	25 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 25 000,00 c: 25 000,00	0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 12.500 zł
2105042 - Wydzielenie miejsca na palarnię w DPS - ul. Krzemieniecka 7/9	15 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 15 000,00 c: 15 000,00	0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 7.500 zł
2105032 - Dokończenie instalacji systemu alarmowo-przeciwpożarowego w DPS - ul. Krzemieniecka 7/9	60 022,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 60 022,00 c: 60 022,00	0,00 60 022,00 60 022,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 30.011 zł.
2105022 - Modernizacja systemu przyzywowego na przyzywo-alarmowy w DPS - ul. Krzemieniecka 7/9	69 840,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 69 840,00 c: 69 678,82	0,00 69 840,00 69 678,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,77%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 34.839 zł
2105012 - Wykonanie dodatkowych łazienek i toalet w DPS - ul. Rojna 15	80 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 80 000,00 c: 79 994,07	0,00 80 000,00 79 994,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków z budżetu państwa w kwocie 39.997 zł
2104702 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb DPS - ul. Złotnicza 10	4 000,00 2006 - 2006	a: 4 000,00 b: 4 000,00 c: 4 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono elektryczny kociot warzelny.
2104692 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb DPS - ul. Krzemieniecka 7/9	43 392,00 2006 - 2006	a: 44 000,00 b: 43 392,00 c: 43 391,12	44 000,00 43 392,00 43 391,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono szafę chłodniczą, zamrażarkę, zestaw komputerowy, suszarkę bębnową i sterylizator.
85203 - Ośrodki wsparcia		a: 38 400,00 b: 50 900,00 c: 50 775,18	38 400,00 50 900,00 50 775,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,75%	
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 38 400,00 b: 50 900,00 c: 50 775,18	38 400,00 50 900,00 50 775,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,75%	
Gmina		a: 38 400,00 b: 50 900,00 c: 50 775,18	38 400,00 50 900,00 50 775,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,75%	
2104741 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Domy Dziennego Pobytu	32 400,00 2006 - 2006	a: 32 400,00 b: 32 400,00 c: 32 275,18	32 400,00 32 400,00 32 275,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,61%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zmywarki z funkcją wyparzania dla: Domów Dziennego Pobytu przy ul. Organizacji WiN 37, Senatorskiej 4, 1 Maja 24/26, Piotrkowskiej 203/205 oraz stół - stanowisko do mycia naczyń z funkcją wyparzania dla DDP przy ul. Smetany 4.
2104761 - Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	6 000,00 2006 - 2006	a: 6 000,00 b: 6 000,00 c: 6 000,00	6 000,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację dachu budynku.
2120131 - Adaptacja garażu na potrzeby lokalnego węzła ciepłego w Schronisku dla Kobiet i Dzieci im. Św. Brata Alberta w Łodzi	12 500,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 12 500,00 c: 12 500,00	0,00 12 500,00 12 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		a: 419 000,00	419 000,00	0,00	0,00		
		b: 637 795,00	637 795,00	0,00	0,00	98,99%	
		c: 631 367,77	631 367,77	0,00	0,00		
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 419 000,00	419 000,00	0,00	0,00		
		b: 637 795,00	637 795,00	0,00	0,00	98,99%	
		c: 631 367,77	631 367,77	0,00	0,00		
Gmina		a: 419 000,00	419 000,00	0,00	0,00		
		b: 637 795,00	637 795,00	0,00	0,00	98,99%	
		c: 631 367,77	631 367,77	0,00	0,00		
2104711 - Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	38 795,00 2006 - 2006	a: 34 000,00	34 000,00	0,00	0,00		
		b: 38 795,00	38 795,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. dokonano modernizacji pokryć dachowych na budynkach MOPS przy ul. Grota Roweckiego 30 oraz przy ul. Będzińskiej 5.
		c: 38 795,00	38 795,00	0,00	0,00		
2104771 - Roboty inwestycyjne w Filii MOPS ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych	289 000,00 2006 - 2006	a: 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		b: 289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	97,99%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano ekspertyzy wytrzymałości stropu w pomieszczeniu przeznaczonym na serwerownię, rozbudowano sieć elektryczną i informatyczną, dokonano wymiany oprogramowania oraz przygotowano pomieszczenie na serwerownię.
		c: 283 187,50	283 187,50	0,00	0,00		
2104781 - Zakupy inwestycyjne w Filii MOPS ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych	310 000,00 2006 - 2006	a: 345 000,00	345 000,00	0,00	0,00		
		b: 310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	99,80%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód, licencje programu Świadczeń Rodzinnych 2006 i 2007, klimatyzatory, switchy, kserokopiarki, komputery, programy antywirusowe, drukarki, programy Office oraz niszcarki.
		c: 309 385,27	309 385,27	0,00	0,00		
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		a: 76 292,00	76 292,00	0,00	0,00		
		b: 76 292,00	76 292,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 76 292,00	76 292,00	0,00	0,00		
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		a: 76 292,00	76 292,00	0,00	0,00		
		b: 76 292,00	76 292,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 76 292,00	76 292,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 76 292,00	76 292,00	0,00	0,00		
		b: 76 292,00	76 292,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 76 292,00	76 292,00	0,00	0,00		
2104391 - Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Wólczańskiej 251 na potrzeby mieszkań chronionych	76 292,00 2006 - 2006	a: 76 292,00	76 292,00	0,00	0,00		Środki zostały przeniesione na realizację zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Wólczańskiej 251 na potrzeby mieszkań chronionych"
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2104931 - Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Wólczańskiej 251 na potrzeby mieszkań chronionych.	76 292,00 2006 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b: 76 292,00	76 292,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 76 292,00	76 292,00	0,00	0,00		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		a: 662 860,00	662 860,00	0,00	0,00		
		b: 484 730,00	484 730,00	0,00	0,00	98,06%	
		c: 475 338,87	475 338,87	0,00	0,00		
120000 - Wydział Zdrowia Publicznego		a: 662 860,00	662 860,00	0,00	0,00		
		b: 449 030,00	449 030,00	0,00	0,00	97,91%	
		c: 439 638,87	439 638,87	0,00	0,00		
85305 - Żłobki		a: 662 860,00	662 860,00	0,00	0,00		
		b: 449 030,00	449 030,00	0,00	0,00	97,91%	
		c: 439 638,87	439 638,87	0,00	0,00		
120070 - Miejski Zespół Żłobków w Łodzi		a: 662 860,00	662 860,00	0,00	0,00		
		b: 449 030,00	449 030,00	0,00	0,00	97,91%	
		c: 439 638,87	439 638,87	0,00	0,00		
Gmina		a: 662 860,00	662 860,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		b:	449 030,00	449 030,00	0,00	0,00	97,91%
		c:	439 638,87	439 638,87	0,00	0,00	
2090841 - Budowa kotłowni olejowej w budynku żłobka przy ul. Starorudzkiej 5/7	142 500,00 2006 - 2006	a: b: c:	149 500,00 142 500,00 142 488,34	149 500,00 142 500,00 142 488,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99% W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zdemontowano stary węzeł ciepły. Wykonano instalacje: sanitarną, elektryczną, odprowadzenia spalin, wentylacji kotłowni. Zamontowano w kotłowni nowe urządzenia techniczne (takie jak: kocioł grzewczy z palnikiem i automatyką, zbiorniki na olej opałowy z automatyką odcinającą dopływ paliwa). Wykonywane były również roboty budowlane w pomieszczeniach kotłowni (położenie płytek ceramicznych, malowanie, instalacja drzwi p.pożarowych).
2090851 - Modernizacja węzłów ciepłych po stronie niskiej w budynkach żłobków przy ul. Sarczanej 11 i al. Harcerzy Zatorowców 4	91 200,00 2006 - 2006	a: b: c:	91 200,00 91 200,00 86 232,87	91 200,00 91 200,00 86 232,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,55% W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zdemontowano stare urządzenia węzłów ciepłych. Zamontowano nowe urządzenie armaturę, wykonano instalację sanitarną, elektryczną. Dostosowano instalację c.o. do wymogów zmodernizowanych węzłów.
2090861 - Modernizacja przyłączy ciepłych do budynków żłobków przy ul. Karolewskiej nr 70/76 i ul. Chrobrego nr 16 oraz węzłów ciepłych w budynkach żłobków przy ul. Karolewskiej nr 70/76, ul. Chrobrego nr 16 i ul. Tatrzańskiej nr 27/29	159 280,00 2006 - 2006	a: b: c:	405 280,00 159 280,00 159 177,33	405 280,00 159 280,00 159 177,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,94% W 2006 r. zadanie zrealizowano w części dotyczącej modernizacji węzłów ciepłych. Natomiast w części dotyczącej modernizacji przyłączy Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A. nie wyraził zgody na jej wykonanie nie podając warunków technicznych do projektowania na przeprowadzenie modernizacji i jednocześnie zaproponował przejęcie tych przyłączy na swój majątek. W ramach prac modernizacji węzłów wykonano: demontaż starych urządzeń węzłów ciepłych, montaż nowych urządzeń i armatury, instalacje sanitarne wraz z izolacją termiczną i elektryczną z automatyką. Dostosowano instalację c.o. do wymogów zmodernizowanych węzłów.
2112041 - Rozbudowa węzła ciepłego o część ciepłej wody użytkowej po stronie niskiej w budynku żłobka przy ul. Lelewela 11	14 170,00 2006 - 2006	a: b: c:	0,00 14 170,00 10 495,93	0,00 14 170,00 10 495,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74,07% W 2006 r. zdemontowano stare urządzenia. Zamontowano nowe urządzenia i armaturę, wykonano instalację sanitarną i elektryczną.
2112061 - Modernizacja i doposażenie placu zabaw (zjeżdżalnie, pomosty sprawnościowe, zestaw przepłotni, huśtawki) na terenie Żłobka Nr 2 w Łodzi przy ul. Chrobrego 16	25 000,00 2006 - 2006	a: b: c:	0,00 25 000,00 24 476,96	0,00 25 000,00 24 476,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,91% W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
2090871 - Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla budynku żłobka przy ul. Starorudzkiej 5/7	16 880,00 2006 - 2006	a: b: c:	16 880,00 16 880,00 16 767,44	16 880,00 16 880,00 16 767,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,33% W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
710000 - Powiatowy Urząd Pracy Nr 1		a: b: c:	0,00 35 700,00 35 700,00	0,00 35 700,00 35 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
85333 - Powiatowe urzędy pracy		a: b: c:	0,00 35 700,00 35 700,00	0,00 35 700,00 35 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
710000 - Powiatowy Urząd Pracy Nr 1		a: b: c:	0,00 35 700,00 35 700,00	0,00 35 700,00 35 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%
Powiat		a: b: c:	0,00 35 700,00 35 700,00	0,00 35 700,00 35 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2088152 - Zakup i montaż sygnalizacji alarmowo-przeciwpożarowej dla potrzeb PUP Nr 1 w Łodzi	26 600,00	a: 0,00 b: 26 600,00 c: 26 600,00	0,00 26 600,00 26 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
	2006 - 2006						
2088172 - Zakup maszyny czyszczącej dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1	9 100,00	a: 0,00 b: 9 100,00 c: 9 100,00	0,00 9 100,00 9 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
	2006 - 2006						
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		a: 245 000,00 b: 552 935,00 c: 539 570,66	245 000,00 546 935,00 533 570,66	0,00 0,00 0,00	0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 97,58%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 70 000,00 b: 332 935,00 c: 319 570,66	70 000,00 326 935,00 313 570,66	0,00 0,00 0,00	0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 95,99%	
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		a: 0,00 b: 96 935,00 c: 96 935,00	0,00 96 935,00 96 935,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
869999 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 96 935,00 c: 96 935,00	0,00 96 935,00 96 935,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
Powiat		a: 0,00 b: 96 935,00 c: 96 935,00	0,00 96 935,00 96 935,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
2114842 - "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących	11 478,00	a: 0,00 b: 11 478,00 c: 11 478,00	0,00 11 478,00 11 478,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dopuszono bazę dydaktyczną pracowni przedmiotowych m.in. w sprzęt RTV. Zadanie zrealizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
	2006 - 2006						
2114902 - "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki i młodzieży niepełnosprawnych" - zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących	18 587,00	a: 0,00 b: 18 587,00 c: 18 587,00	0,00 18 587,00 18 587,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dopuszono infrastrukturę socjalno-bytową pomieszczeń internackich. Zadanie zrealizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
	2006 - 2006						
2114932 - "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3	18 786,00	a: 0,00 b: 18 786,00 c: 18 786,00	0,00 18 786,00 18 786,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dopuszono infrastrukturę socjalno-bytową internatu zapewniającego całodobową opiekę dzieci i młodzieży m.in. w sprzęt AGD i RTV. Zadanie zrealizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
	2006 - 2006						
2114942 - "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących	18 383,00	a: 0,00 b: 18 383,00 c: 18 383,00	0,00 18 383,00 18 383,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dopuszono infrastrukturę socjalno-bytową internatu m.in. w sprzęt komputerowy, AGD i RTV. Zadanie zrealizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
	2006 - 2006						
2114922 - "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2	8 050,00	a: 0,00 b: 8 050,00 c: 8 050,00	0,00 8 050,00 8 050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dopuszono infrastrukturę socjalno-bytową placówek socjalnych zapewniających całodobową opiekę dzieci i młodzieży niepełnosprawnej m.in. w sprzęt AGD i RTV. Zadanie zrealizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
	2006 - 2006						

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2114912 - "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 651,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 21 651,00 c: 21 651,00	0,00 21 651,00 21 651,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Nastąpiło doposażenie internatu m.in. w sprzęt komputerowy, AGD i RTV. Zadanie zrealizowane z udziałem środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
85410 - Internaty i bursy szkolne		a: 0,00 b: 100 000,00 c: 86 843,18	0,00 100 000,00 86 843,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 86,84% 0,00	
860000 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 100 000,00 c: 86 843,18	0,00 100 000,00 86 843,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 86,84% 0,00	
Powiat		a: 0,00 b: 100 000,00 c: 86 843,18	0,00 100 000,00 86 843,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 86,84% 0,00	
2114622 - Instalacja monitoringu p.poż. w Bursie nr 12, ul. Podgórna 9/11	2 684,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 2 684,00 c: 2 684,00	0,00 2 684,00 2 684,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. wykonano opracowanie projektowo - kosztorysowe monitoringu. Od 1 listopada 2006 r. zadanie kontynuowane jako zadanie 2123202 w związku ze zmianami organizacyjnymi - przekształcenie burs z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe. Zadanie finansowane ze środków funduszu prewencyjnego PZU.
2123202 - Instalacja monitoringu p.poż. w Bursie nr 12, ul. Podgórna 9/11	97 316,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 97 316,00 c: 84 159,18	0,00 97 316,00 84 159,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 86,48% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane - dokonano instalacji monitoringu p. poż. Kontynuacja zadania 2114622, realizowanego do 1 listopada 2006 r., w związku ze zmianami organizacyjnymi - przekształcenie burs z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe. Zadanie finansowane ze środków funduszu prewencyjnego PZU.
85411 - Domy wczasów dziecięcych		a: 70 000,00 b: 70 000,00 c: 70 000,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	
860000 - Wydział Edukacji		a: 70 000,00 b: 70 000,00 c: 70 000,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	
Powiat		a: 70 000,00 b: 70 000,00 c: 70 000,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	
2113602 - Modernizacja budynku Ośrodka Kolonijno-Wypoczynkowego w Grotnikach - ul. Ozorkowska 2	70 000,00 2006 - 2006	a: 70 000,00 b: 70 000,00 c: 70 000,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00% 0,00	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakończono wymianę pokrycia dachu i okien oraz docieplono ścianę szczytową i wymieniono posadzki.
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe		a: 0,00 b: 50 000,00 c: 49 792,48	0,00 50 000,00 49 792,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,58% 0,00	
860000 - Wydział Edukacji		a: 0,00 b: 50 000,00 c: 49 792,48	0,00 50 000,00 49 792,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,58% 0,00	
Powiat		a: 0,00 b: 50 000,00 c: 49 792,48	0,00 50 000,00 49 792,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,58% 0,00	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2114632 - Wykonanie dokumentacji i instalacji sygnalizacji alarmowej wraz z podłączeniem do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, ul. Legionów 27	2 440,00 2006 - 2006	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. wykonano opracowanie projektowo - kosztorysowe instalacji sygnalizacji alarmowej. Od 1 listopada 2006 r. zadanie kontynuowane jako zadanie 2123212 w związku ze zmianami organizacyjnymi - przekształcenie burs z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe. Zadanie finansowane ze środków funduszu prewencyjnego PZU.
		b:	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00		
		c:	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00		
2123212 - Wykonanie dokumentacji i instalacji sygnalizacji alarmowej wraz z podłączeniem do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, ul. Legionów 27	47 560,00 2006 - 2006	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	W 2006 r. wykonano instalację sygnalizacji alarmowej p. poż. Kontynuacja zadania 2114632, realizowanego do 1 listopada 2006 r., w związku ze zmianami organizacyjnymi - przekształcenie burs z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe. Zadanie finansowane ze środków funduszu prewencyjnego PZU.
		b:	47 560,00	47 560,00	0,00	0,00		
		c:	47 352,48	47 352,48	0,00	0,00		
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		b:	16 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00		
		c:	16 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00		
869999 - Wydział Edukacji		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		b:	16 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00		
		c:	16 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00		
Powiat		a:	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		b:	16 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00		
		c:	16 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00		
2114812 - Zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3	16 000,00 2006 - 2006	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków własnych jednostki.
		b:	16 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00		
		c:	16 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00		
870000 - Wydział Sportu		a:	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		b:	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
		c:	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		a:	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		b:	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
		c:	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
870000 - Wydział Sportu		a:	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		b:	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
		c:	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
Powiat		a:	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		b:	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
		c:	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
2099972 - Modernizacja budynku "Motodromu" w Centrum Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych.	218 139,00 2005 - 2006	a:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dokonano modernizacji sanitariatów i pomieszczeń dydaktycznych.
		b:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		c:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2105662 - Wykonanie nagłośnienia hali sportowej Centrum Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	25 000,00 2006 - 2006	a:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
		c:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
2105792 - Zakup kosiarki dla Centrum Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	15 000,00 2006 - 2006	a:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		c:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
2105942 - Modernizacja płyty głównej stadionu sportowego Centrum Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	30 000,00 2006 - 2006	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację nawierzchni trawiastej płyty głównej stadionu sportowego.
		b:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		c:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		a:	18 752 174,00	17 966 174,00	786 000,00	0,00	90,99%	
		b:	22 263 197,00	21 277 197,00	986 000,00	0,00		
		c:	20 258 099,34	19 684 424,34	573 675,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 1 355 490,00	1 355 490,00	0,00	0,00		
		b: 1 458 395,00	1 458 395,00	0,00	0,00	96,76%	
		c: 1 411 133,93	1 411 133,93	0,00	0,00		
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 42 043,00	42 043,00	0,00	0,00	98,33%	
		c: 41 339,48	41 339,48	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 42 043,00	42 043,00	0,00	0,00	98,33%	
		c: 41 339,48	41 339,48	0,00	0,00		
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 42 043,00	42 043,00	0,00	0,00	98,33%	
		c: 41 339,48	41 339,48	0,00	0,00		
2101611 - Doposażenie placu zabaw w parku A. Struga w Łodzi przy ul. Sędziowskiej	25 000,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano mapę lokalizacyjną, dokumentację techniczną oraz zamontowano: steper, motyl, wiosła i twister. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.
		b: 25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	99,43%	
		c: 24 857,16	24 857,16	0,00	0,00		
2101641 - Zamontowanie 2 bramek do piłki nożnej pomiędzy szkołami: Szkołą Podstawową Nr 122 a Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 4	7 000,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.
		b: 7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	91,99%	
		c: 6 439,32	6 439,32	0,00	0,00		
2101731 - Modernizacja placu zabaw ul. Tybury 9a	10 043,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych, zamontowano furtkę stalową oraz ułożono chodnik na pow. 20 m2.
		b: 10 043,00	10 043,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 10 043,00	10 043,00	0,00	0,00		
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		b: 187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	99,87%	
		c: 187 563,15	187 563,15	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		b: 187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	99,87%	
		c: 187 563,15	187 563,15	0,00	0,00		
Gmina		a: 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		b: 187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	99,87%	
		c: 187 563,15	187 563,15	0,00	0,00		
2007921 - Oświetlenie os. Rojna Południe	998 000,00 1999 - 2007	a: 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. wykonano oświetlenie ul. Fizycznej, Geodezyjnej oraz Chemicznej. Zainstalowano 12 punktów świetlnych oraz wykonano przepusty poprzeczne dla kablowej sieci oświetleniowej ul. Kotarbińskiego od pos. 28 do ul. Janowskiego. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	99,84%	
		c: 149 763,20	149 763,20	0,00	0,00		
2101601 - Wykonanie projektu oświetlenia wraz z realizacją oświetlenia ulicy Morgowej od nr 19-19e	37 800,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano 5 punktów świetlnych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.
		b: 37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 37 799,95	37 799,95	0,00	0,00		
90095 - Pozostała działalność		a: 1 205 490,00	1 205 490,00	0,00	0,00		
		b: 1 228 552,00	1 228 552,00	0,00	0,00	96,23%	
		c: 1 182 231,30	1 182 231,30	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		a: 1 205 490,00	1 205 490,00	0,00	0,00		
		b: 1 228 552,00	1 228 552,00	0,00	0,00	96,23%	
		c: 1 182 231,30	1 182 231,30	0,00	0,00		
Gmina		a: 1 205 490,00	1 205 490,00	0,00	0,00		
		b: 1 228 552,00	1 228 552,00	0,00	0,00	96,23%	
		c: 1 182 231,30	1 182 231,30	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2025621 - Skanalizowanie ul. Kreciej, Skowrończe i Klasztornej z włączeniem do ul. Syrenki	2 300 000,00 2002 - 2007	a: 985 490,00 b: 985 490,00 c: 985 469,96	985 490,00 985 490,00 985 469,96	985 490,00 985 490,00 985 469,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% Zadanie realizowane w ramach Stowarzyszeń. W 2006 r. wykonano 629,33 m kanału sanitarnego i 157,90 m przykanalików. Zadanie będzie kontynuowane.
2101711 - Wykonanie przyłącza wodociągowego dla posesji komunalnej przy ul. Stefana 16	10 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 10 000,00 c: 9 818,10	0,00 10 000,00 9 818,10	0,00 10 000,00 9 818,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,18% W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2101771 - Wykonanie przyłącza wodociągowego dla posesji komunalnej przy ulicy Bema 40a	13 062,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 13 062,00 c: 13 058,28	0,00 13 062,00 13 058,28	0,00 13 062,00 13 058,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,97% W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Radogoszcz.
2101451 - Budowa kanału sanitarnego w ul. Ks. Brzóska	140 000,00 2006 - 2006	a: 140 000,00 b: 140 000,00 c: 137 018,28	140 000,00 140 000,00 137 018,28	140 000,00 140 000,00 137 018,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,87% W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano kanał ogólnospławny o dł. 119 m wraz z przykanalikami o dł. 11 m oraz 2 wpusty deszczowe.
2101391 - Budowa kanału ogólnospławnego w ul. Skarbowej od pos.28 do pos.30	80 000,00 2006 - 2006	a: 80 000,00 b: 80 000,00 c: 36 866,68	80 000,00 80 000,00 36 866,68	80 000,00 80 000,00 36 866,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46,08% W 2006 r. inwestycja została zrealizowana za kwotę niższą niż planowano (po przetargu).
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 2 126 000,00 b: 2 582 293,00 c: 2 481 405,05	2 126 000,00 2 582 293,00 2 481 405,05	2 126 000,00 2 582 293,00 2 481 405,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,09%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 0,00 b: 19 216,00 c: 16 030,80	0,00 19 216,00 16 030,80	0,00 19 216,00 16 030,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83,42%
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 0,00 b: 19 216,00 c: 16 030,80	0,00 19 216,00 16 030,80	0,00 19 216,00 16 030,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83,42%
Gmina		a: 0,00 b: 19 216,00 c: 16 030,80	0,00 19 216,00 16 030,80	0,00 19 216,00 16 030,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83,42%
2095901 - Oświetlenie ul. Filomatów	6 137,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 6 137,00 c: 6 136,60	0,00 6 137,00 6 136,60	0,00 6 137,00 6 136,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99% W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszone przez Radę Osiedla Zdrowie - Mania.
2096221 - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia w ulicy Bohaterów Powstania Styczniowego	3 079,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 3 079,00 c: 0,00	0,00 3 079,00 0,00	0,00 3 079,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% W 2006 r. wyłoniony w drodze przetargu wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy dotyczących terminu realizacji zamówienia. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.
2096371 - Budowa dodatkowego oświetlenia na osiedlu im. J. Montwiłła - Mireckiego	10 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 10 000,00 c: 9 894,20	0,00 10 000,00 9 894,20	0,00 10 000,00 9 894,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,94% W 2006 r. zakupiono 20 wysięgników rurowych, 19 opraw oświetleniowych w celu zamontowania na ścianach budynków.
90095 - Pozostała działalność		a: 2 126 000,00 b: 2 563 077,00 c: 2 465 374,25	2 126 000,00 2 563 077,00 2 465 374,25	2 126 000,00 2 563 077,00 2 465 374,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,19%
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 2 126 000,00 b: 2 563 077,00 c: 2 465 374,25	2 126 000,00 2 563 077,00 2 465 374,25	2 126 000,00 2 563 077,00 2 465 374,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,19%
Gmina		a: 2 126 000,00 b: 2 563 077,00 c: 2 465 374,25	2 126 000,00 2 563 077,00 2 465 374,25	2 126 000,00 2 563 077,00 2 465 374,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,19%
2095621 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stare Złotno	4 480 000,00 2005 - 2006	a: 1 556 000,00 b: 1 884 500,00 c: 1 806 849,23	1 556 000,00 1 884 500,00 1 806 849,23	1 556 000,00 1 884 500,00 1 806 849,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,88% W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano kanał sanitarny o dł. 1.137 m wraz z przykanalikami.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2095921 - Budowa wodociągu w ul. Zdraż od nr 6 do nr 14	134 377,00 2006 - 2006	a: 170 000,00 b: 134 377,00 c: 131 257,21	170 000,00 134 377,00 131 257,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,68%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2096211 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego z uwzględnieniem połączenia drogowego - ul. W. Króla w rejonie nr 3 i nr 5 z ul. Kusocińskiego	31 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 31 000,00 c: 23 258,50	0,00 31 000,00 23 258,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75,03%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2096161 - Budowa obiektów małej architektury na Placu Barlickiego	55 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 55 000,00 c: 54 584,63	0,00 55 000,00 54 584,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,24%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 51 słupków odgródzeniowych miejsca parkingowe od chodnika, 3 ławki, 4 gazony wraz z nasadzeniami. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stare Polesie.
2095691 - Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wapiennej nr 44 i nr 46	8 700,00 2005 - 2006	a: 0,00 b: 8 700,00 c: 0,00	0,00 8 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Koziny. W 2006 r. wykonawca nie złożył faktur i dokumentacji. Rozliczenie zadania nastąpi w 2007 r.
2095661 - Miejsca dodatkowo wyznaczone do handlu	4 673 000,00 2005 - 2006	a: 400 000,00 b: 449 500,00 c: 449 424,68	400 000,00 449 500,00 449 424,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	W 2006 r. utwardzono teren placu tymczasowego targowiska przy ul. Maratońskiej oraz wykonano przyłącze wodociągowe dla potrzeb targowiska.
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 443 000,00 b: 894 140,00 c: 856 978,16	443 000,00 894 140,00 856 978,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,84%	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 0,00 b: 15 212,00 c: 14 450,00	0,00 15 212,00 14 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,99%	
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 0,00 b: 15 212,00 c: 14 450,00	0,00 15 212,00 14 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,99%	
Gmina		a: 0,00 b: 15 212,00 c: 14 450,00	0,00 15 212,00 14 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,99%	
2108541 - Budowa parku osiedlowego wraz z nasadzeniami roślinnymi	15 212,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 15 212,00 c: 14 450,00	0,00 15 212,00 14 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,99%	W 2006 r. wykonano koncepcję do projektu parku osiedlowego w Łaskowicach. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nad Nerem.
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 95 000,00 b: 84 000,00 c: 78 623,83	95 000,00 84 000,00 78 623,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,60%	
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 95 000,00 b: 84 000,00 c: 78 623,83	95 000,00 84 000,00 78 623,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,60%	
Gmina		a: 95 000,00 b: 84 000,00 c: 78 623,83	95 000,00 84 000,00 78 623,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,60%	
2108091 - Oświetlenie ul. Chachuły	14 000,00 2006 - 2006	a: 25 000,00 b: 14 000,00 c: 13 281,27	25 000,00 14 000,00 13 281,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,87%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2108121 - Oświetlenie ul. Keniżanki	70 000,00 2006 - 2006	a: 70 000,00 b: 70 000,00 c: 65 342,56	70 000,00 70 000,00 65 342,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,35%	W 2006 r. wykonano I etap oświetlenia ulicznego w ul. Keniżanki - zamontowano 6 słupów oświetleniowych.
90095 - Pozostała działalność		a: 348 000,00 b: 794 928,00 c: 763 904,33	348 000,00 794 928,00 763 904,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,10%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 348 000,00	348 000,00	0,00	0,00		
		b: 794 928,00	794 928,00	0,00	0,00	96,10%	
		c: 763 904,33	763 904,33	0,00	0,00		
Gmina		a: 348 000,00	348 000,00	0,00	0,00		
		b: 794 928,00	794 928,00	0,00	0,00	96,10%	
		c: 763 904,33	763 904,33	0,00	0,00		
2067411 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z budową dróg dojazdowych w rejonie ulic Odrzańska - Uroczysko	3 028 661,00 2001 - 2006	a: 340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zakończone. Wybudowano kanalizację deszczową dł. 10 m i 10 wpustów ulicznych.
		b: 218 661,00	218 661,00	0,00	0,00		
		c: 218 660,10	218 660,10	0,00	0,00		
2108441 - Budowa wodociągu w ulicy Popioły	191 011,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano wodociąg dł. 450,25 m.
		b: 191 011,00	191 011,00	0,00	0,00		
		c: 165 515,62	165 515,62	0,00	0,00		
2108511 - Zagospodarowanie terenu w kwadracie ulic: Rzgowska, Białostocka, Łazowskiego	80 000,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano chodniki, schody terenowe, pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz zieleniec. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny.
		b: 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		c: 74 510,87	74 510,87	0,00	0,00		
2108711 - Zakup i montaż przyrządów zabawowych	20 000,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 11 przyrządów zabawowych (m.in. huśtawki, drabinki, karuzele) na placach zabaw na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa.
		b: 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		c: 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
2108651 - Budowa wodociągu w ulicy Rodzinnej-opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszone przez Radę Osiedla Ruda.
		b: 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		c: 29 999,80	29 999,80	0,00	0,00		
2108451 - Budowa wodociągu w ulicy Cienistej i w ulicy Betonowej	249 215,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano wodociąg dł. 536,04 m w ul. Cienistej oraz dł. 77,80 m w ul. Betonowej.
		b: 249 215,00	249 215,00	0,00	0,00		
		c: 249 177,85	249 177,85	0,00	0,00		
2108281 - Punkt czerpalny wody przy pomniku Matki Polki	6 041,00 2006 - 2006	a: 8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	99,98%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b: 6 041,00	6 041,00	0,00	0,00		
		c: 6 040,09	6 040,09	0,00	0,00		
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 335 410,00	335 410,00	0,00	0,00	98,81%	
		b: 558 792,00	558 792,00	0,00	0,00		
		c: 552 159,20	552 159,20	0,00	0,00		
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 272 410,00	272 410,00	0,00	0,00	98,93%	
		b: 450 079,00	450 079,00	0,00	0,00		
		c: 445 246,32	445 246,32	0,00	0,00		
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 272 410,00	272 410,00	0,00	0,00	98,93%	
		b: 450 079,00	450 079,00	0,00	0,00		
		c: 445 246,32	445 246,32	0,00	0,00		
Gmina		a: 272 410,00	272 410,00	0,00	0,00		
		b: 450 079,00	450 079,00	0,00	0,00	98,93%	
		c: 445 246,32	445 246,32	0,00	0,00		
2095351 - Modernizacja fontanny w Parku 3-go Maja	282 402,00 2004 - 2006	a: 272 410,00	272 410,00	0,00	0,00	99,89%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b: 272 410,00	272 410,00	0,00	0,00		
		c: 272 116,87	272 116,87	0,00	0,00		
2110431 - Modernizacja i uzupełnienie urządzeń n osiedlowym placu zabaw, położonym na terenie Parku "Widzewska Górka"	26 694,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew Wschód.
		b: 26 694,00	26 694,00	0,00	0,00		
		c: 26 576,48	26 576,48	0,00	0,00		
2110401 - Wyposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci w Parku Nad Jasieniem w urzędzenia zabawowe oraz wykonanie ogrodzenia i stref bezpieczeństwa pod wcześniej zamontowanymi urządzeniami	59 975,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew.
		b: 59 975,00	59 975,00	0,00	0,00		
		c: 59 464,02	59 464,02	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2110291 - Wykonanie projektu i modernizacji alejek w parku Zaruskiego	81 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 81 000,00 c: 78 503,81	0,00 81 000,00 78 503,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,92%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.
2110361 - Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Parku Podolskim	10 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 10 000,00 c: 8 585,14	0,00 10 000,00 8 585,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 85,85%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 35 000,00 b: 51 500,00 c: 49 715,88	35 000,00 51 500,00 49 715,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,54%	
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 35 000,00 b: 51 500,00 c: 49 715,88	35 000,00 51 500,00 49 715,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,54%	
Gmina		a: 35 000,00 b: 51 500,00 c: 49 715,88	35 000,00 51 500,00 49 715,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,54%	
2095511 - Zainstalowanie sieci oświetlenia drogowego na istniejących słupach w ul. Relaksowej.	25 000,00 2006 - 2006	a: 15 000,00 b: 25 000,00 c: 23 278,41	15 000,00 25 000,00 23 278,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 93,11%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2110281 - Budowa oświetlenia ul. Giewont od posesji nr 91 do posesji nr 93	26 500,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 26 500,00 c: 26 437,47	0,00 26 500,00 26 437,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,76%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2095531 - Budowa oświetlenia w ul. Harnasia	20 000,00 2006 - 2006	a: 20 000,00 b: 0,00 c: 0,00	20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania. Zaplanowane środki zostały przeniesione na zadanie pn. "Budowa oświetlenia w ul. Giewont od posesji nr 91a do posesji nr 93".
90095 - Pozostała działalność		a: 28 000,00 b: 57 213,00 c: 57 197,00	28 000,00 57 213,00 57 197,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,97%	
500000 - Delegatura Łódź - Widzew		a: 28 000,00 b: 57 213,00 c: 57 197,00	28 000,00 57 213,00 57 197,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,97%	
Gmina		a: 28 000,00 b: 57 213,00 c: 57 197,00	28 000,00 57 213,00 57 197,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,97%	
2095321 - Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34	1 986 000,00 2006 - 2008	a: 28 000,00 b: 46 000,00 c: 45 994,00	28 000,00 46 000,00 45 994,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99%	W 2006 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane.
2110311 - Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku UMiL przy ul. Zakładowej 96a (siedziba Rady Osiedla Nr 33)	11 213,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 11 213,00 c: 11 203,00	0,00 11 213,00 11 203,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,91%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nr 33.
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 3 100 000,00 b: 3 922 551,00 c: 2 782 370,55	2 510 000,00 3 132 551,00 2 234 638,55	590 000,00 790 000,00 547 732,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70,93%	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 2 550 000,00 b: 3 148 000,00 c: 2 160 087,55	2 450 000,00 3 048 000,00 2 160 087,55	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 68,62%	
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 2 550 000,00 b: 3 148 000,00 c: 2 160 087,55	2 450 000,00 3 048 000,00 2 160 087,55	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 68,62%	
Gmina		a: 2 550 000,00 b: 3 148 000,00 c: 2 160 087,55	2 450 000,00 3 048 000,00 2 160 087,55	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 68,62%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2073041 - Modernizacja amfiteatru w Parku Rozrywkowym	600 000,00 2005 - 2007	a: 200 000,00 b: 200 000,00 c: 124 676,62	200 000,00 200 000,00 124 676,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62,34%	W 2006 r. wymieniono 28 paneli ogrodzeniowych na prefabrykowane ściany żelbetowe. Pozostały fragment metalowego ogrodzenia oczyszczono i pomalowano. Uporządkowano teren między koroną amfiteatru a ogrodzeniem. Zadanie będzie kontynuowane.
2073051 - Budowa Parku Ocalałych	2 900 000,00 2005 - 2006	a: 2 050 000,00 b: 2 120 000,00 c: 1 758 997,93	1 950 000,00 2 020 000,00 1 758 997,93	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,97%	W 2006 r. wybudowano: oświetlenie parku (42 lampy), 2 kładki dla pieszych nad rzeką Łódką, alejki z kostki granitowej (ok. 1.982 m2), plac widokowy o pow. 360m2, posadzono 184 drzewa, ok. 1.670 krzewów, przesadzono 20 drzew, założono trawnik na pow. 2 ha, urządzono kwietnik na pow. 28 m2. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 51.238 zł
2073141 - Zaprojektowanie i twórcze wykonanie pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto, składającego się z pomnika Polaków ratujących Żydów	1 100 700,00 2005 - 2007	a: 0,00 b: 678 000,00 c: 250 000,00	0,00 678 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,87%	Zadanie realizowane ze środków otrzymanych od darczyńców. W 2006 r. wykonano cokół z orłem oraz rozpoczęto prace oświetleniowe. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 130.000 zł.
2073331 - Urządzenie Łódzkich Błoni na Brusie	500 000,00 2006 - 2008	a: 0,00 b: 100 000,00 c: 26 413,00	0,00 100 000,00 26 413,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26,41%	W 2006 r. opracowano dokumentację techniczną, zlecono wykonanie prac porządkowych na przejętym pod inwestycję terenie (9 ha), mniejszym niż pierwotnie zakładano. Zadanie będzie kontynuowane.
2073321 - Rezerwa celowa na utworzenie nowych terenów parkowo-leśnych w okolicy "Nowy Józefów" i "Łódzkich Błoni na Brusie"	50 000,00 2006 - 2006	a: 300 000,00 b: 50 000,00 c: 0,00	300 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Z uwagi na późny termin przekazania terenu pod inwestycję w 2006 r. nie utworzono zadania związanego z urządzeniem zieleni w okolicy "Nowy Józefów".
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji		a: 500 000,00 b: 700 000,00 c: 547 732,00	10 000,00 10 000,00 0,00	490 000,00 690 000,00 547 732,00	0,00 0,00 0,00	78,25%	
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 500 000,00 b: 700 000,00 c: 547 732,00	10 000,00 10 000,00 0,00	490 000,00 690 000,00 547 732,00	0,00 0,00 0,00	78,25%	
Powiat		a: 500 000,00 b: 700 000,00 c: 547 732,00	10 000,00 10 000,00 0,00	490 000,00 690 000,00 547 732,00	0,00 0,00 0,00	78,25%	
2072692 - Opracowanie mapy akustycznej Łodzi	893 655,00 2003 - 2007	a: 500 000,00 b: 700 000,00 c: 547 732,00	10 000,00 10 000,00 0,00	490 000,00 690 000,00 547 732,00	0,00 0,00 0,00	78,25%	W 2006 r. wyłoniono wykonawców prac i zawarto z nimi stosowne umowy, wykonano pomiary hałasu. Zadanie będzie kontynuowane.
90013 - Schroniska dla zwierząt		a: 50 000,00 b: 74 551,00 c: 74 551,00	50 000,00 74 551,00 74 551,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
560040 - Schronisko dla Zwierząt		a: 50 000,00 b: 74 551,00 c: 74 551,00	50 000,00 74 551,00 74 551,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 50 000,00 b: 74 551,00 c: 74 551,00	50 000,00 74 551,00 74 551,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2073221 - Wykonanie przyłącza kanalizacji do nieruchomości - ul. Marmurowa 4	50 000,00 2006 - 2006	a: 50 000,00 b: 50 000,00 c: 50 000,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2073421 - Monitoring na terenie Schroniska dla Zwierząt	24 551,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 24 551,00 c: 24 551,00	0,00 24 551,00 24 551,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zainstalowano system podglądu wizyjnego boksów dla psów, który jest połączony z budynkiem administracji Schroniska.
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 9 902 274,00 b: 10 521 387,00 c: 9 997 705,45	9 706 274,00 10 325 387,00 9 971 762,45	196 000,00 196 000,00 25 943,00	0,00 0,00 0,00	0,00 95,02%	
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		a: 2 350 000,00 b: 1 321 709,00 c: 1 313 696,11	2 350 000,00 1 321 709,00 1 313 696,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,39%	
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 2 350 000,00 b: 1 321 709,00 c: 1 313 696,11	2 350 000,00 1 321 709,00 1 313 696,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,39%	
Gmina		a: 2 350 000,00 b: 1 321 709,00 c: 1 313 696,11	2 350 000,00 1 321 709,00 1 313 696,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,39%	
2079531 - Budowa kolektora sanitarnego VIIC, etap I	3 270 000,00 2005 - 2007	a: 1 250 000,00 b: 1 250 000,00 c: 1 241 987,31	1 250 000,00 1 250 000,00 1 241 987,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,36%	W 2006 r. wykonano kolektor na odcinku od Zakładów Merloniego do ul. Zakładowej. Zadanie będzie kontynuowane.
2079761 - Budowa GOŚ ŁAM etap I - naprawa i wzmocnienie ZKF 7.2 (kontynuacja zadania z 2002 r. kod 2018321)	8 553 709,00 2001 - 2006	a: 1 100 000,00 b: 71 709,00 c: 71 708,80	1 100 000,00 71 709,00 71 708,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano rozbiórkę górnego stożka komory fermentacyjnej.
90002 - Gospodarka odpadami		a: 196 000,00 b: 196 000,00 c: 100 561,74	100 000,00 100 000,00 74 618,74	96 000,00 96 000,00 25 943,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51,31%	
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 196 000,00 b: 196 000,00 c: 100 561,74	100 000,00 100 000,00 74 618,74	96 000,00 96 000,00 25 943,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51,31%	
Gmina		a: 196 000,00 b: 196 000,00 c: 100 561,74	100 000,00 100 000,00 74 618,74	96 000,00 96 000,00 25 943,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51,31%	
2079881 - Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek"	10 000 000,00 2005 - 2010	a: 196 000,00 b: 196 000,00 c: 100 561,74	100 000,00 100 000,00 74 618,74	96 000,00 96 000,00 25 943,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51,31%	Zadanie w trakcie realizacji.
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		a: 0,00 b: 65 000,00 c: 65 000,00	0,00 65 000,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
590030 - Łódzki Zakład Usług Komunalnych		a: 0,00 b: 65 000,00 c: 65 000,00	0,00 65 000,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
Gmina		a: 0,00 b: 65 000,00 c: 65 000,00	0,00 65 000,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
2107291 - Zakupy inwestycyjne	65 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 65 000,00 c: 65 000,00	0,00 65 000,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono specjalistyczny pojazd do transportu padłych zwierząt.
90095 - Pozostała działalność		a: 7 356 274,00 b: 8 938 678,00 c: 8 518 447,60	7 256 274,00 8 838 678,00 8 518 447,60	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 95,30%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 7 356 274,00	7 256 274,00	100 000,00	0,00		
		b: 8 938 678,00	8 838 678,00	100 000,00	0,00	95,30%	
		c: 8 518 447,60	8 518 447,60	0,00	0,00		
Gmina		a: 7 356 274,00	7 256 274,00	100 000,00	0,00	95,30%	
		b: 8 938 678,00	8 838 678,00	100 000,00	0,00		
		c: 8 518 447,60	8 518 447,60	0,00	0,00		
2079281 - Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod. - kan.	22 000 945,00 2003 - 2008	a: 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	96,83%	W 2006 r. wykonano:- modernizację wodociągu w Al. Włókniarzy (Lutomierska-Gandhiego) i ul. Pomorskiej (Rondo Solidarności-Konstytucyjna), - dokumentację budowlaną na modernizację wodociągów w rejonie ulic: Jana Pawła II, Wieniawskiego i Wróblewskiego, - modernizację przyłączy kanalizacyjnych do posesji w ul. Kasprzaka 27, Woronicza 16, studzienkę technologiczną na przyłączu kanalizacyjnym z posesji przy ul. Deotymy 1,- zaktualizowano projekt budowlany wykonania przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Narutowicza 55.
		b: 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
		c: 1 936 558,71	1 936 558,71	0,00	0,00		
2079321 - Wodociąg w os. Łagiewniki - Parcele	3 415 096,00 2003 - 2006	a: 165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	96,75%	W 2006 r. zakończono budowę wodociągu w ul. Mrówczej, spinki wodociągów w ulicach: Pszczelna, Jaskółcza, Mrówcza podłączono posesję AN przy ul. Łagiewnickiej 312 do miejskiej sieci wodociągowej.
		b: 140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
		c: 135 452,49	135 452,49	0,00	0,00		
2079381 - Renaturyzacja rzeki Sokołówki etap I od ul. Zgierskiej do Al. Włókniarzy	3 063 918,00 2000 - 2008	a: 171 374,00	71 374,00	100 000,00	0,00	62,61%	W 2006 r. zakończono budowę zbiornika Teresy przy Al. Włókniarzy. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 271 374,00	171 374,00	100 000,00	0,00		
		c: 169 903,16	169 903,16	0,00	0,00		
2079311 - Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową	12 770 600,00 2004 - 2010	a: 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	98,24%	W 2006 r. dokonano: - regulacji rzeki Łódki - odtworzenie koryta na odc. od Zakładu Karnego nr 1 do dz. nr 25 na dłg. ok. 360 m, - regulacji rzeki Jasień - na odc. od ul. Dubois do ul. Prądzińskiego na dł. 347 mb.
		b: 913 704,00	913 704,00	0,00	0,00		
		c: 897 589,09	897 589,09	0,00	0,00		
2079391 - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I	19 000 000,00 2004 - 2008	a: 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	98,20%	W 2006 r. wykonano: roboty przy budowie krytego koryta rz. Sokołówki wraz z rowem otwartym na odc. od Stawu Wasiaka do ul. Warszawskiej , projekt na budowę krytego koryta i odwodnienia ul. Warszawskiej na odc. Wałbrzyska - Fiołkowa, brakującą kanalizację sanitarną na os. Rogi w ulicach: Kobaltowej (Łupkowa-Rubinowa), Diamentowej (Kobaltowa-Diamentowa 11), (Kobaltowa-Diamentowa 8), Rubinowej (Kobaltowa-Rubinowa 20), (Rubinowa 13-Rubinowa 38), Pirytovej (Kobaltowa-Rubinowa), Szmaragdowej (Pirytovej-Szmaragdowa 10), Stasia (Kobaltowa-Szafirowa 15) oraz dojazdy do studni rewizyjnych na kanale sanitarnym. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 2 536 000,00	2 536 000,00	0,00	0,00		
		c: 2 490 362,11	2 490 362,11	0,00	0,00		
2079961 - Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły - część "A" (kontynuacja zadania z 2002 r. kod 2018231)	1 164 000,00 2001 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2006 r. wykonano schody zewnętrzne kaplicy cmentarnej wraz z pochylniami dla osób niepełnosprawnych i odwodnienie.
		b: 64 000,00	64 000,00	0,00	0,00		
		c: 63 484,81	63 484,81	0,00	0,00		
2080391 - Modernizacja hali "EXPO" - dostosowanie do przepisów p.poż.	631 600,00 2001 - 2006	a: 424 900,00	424 900,00	0,00	0,00	95,72%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b: 524 900,00	524 900,00	0,00	0,00		
		c: 502 424,29	502 424,29	0,00	0,00		
2107201 - Instalacja do wykorzystania biomasy	2 500 000,00 2005 - 2007	a: 1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	46,70%	W 2006 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy instalacji produkcji peletów z biomasy. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 62 700,00	62 700,00	0,00	0,00		
		c: 29 280,00	29 280,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2107381 - Zwodociągowanie i skanalizowanie terenu w rejonie Łódź-Olechów	670 000,00 2006 - 2007	a: 0,00 b: 60 000,00 c: 1 057,08	0,00 60 000,00 1 057,08	0,00 60 000,00 1 057,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1,76%	W 2006 r. rozpoczęto realizację projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Niskie wykonanie wynika z przeciągających się prac rekultywacyjnych terenu pod projektowaną inwestycję. Zadanie będzie kontynuowane.
2107241 - Budowa wodociągu Kłęk Serwituty	100 000,00 2006 - 2007	a: 40 000,00 b: 40 000,00 c: 33 380,40	40 000,00 40 000,00 33 380,40	40 000,00 40 000,00 33 380,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 83,45%	W 2006 r. zadanie zostało zakończone. Użytkownikiem sieci będzie Gmina Stryków.
2107221 - Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły B	150 000,00 2006 - 2007	a: 75 000,00 b: 75 000,00 c: 71 171,50	75 000,00 75 000,00 71 171,50	75 000,00 75 000,00 71 171,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 94,90%	W 2006 r. wykonano modernizację 420 m2 alejek. Zadanie będzie kontynuowane.
2107141 - Cmentarz Zarzew - budowa parkingu	1 680 000,00 2006 - 2008	a: 50 000,00 b: 50 000,00 c: 2 801,00	50 000,00 50 000,00 2 801,00	50 000,00 50 000,00 2 801,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5,60%	Zadanie w trakcie realizacji. Niskie wykonanie jest wynikiem późnego otrzymania pozwolenia na budowę.
2080161 - Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej	17 809 000,00 1988 - 2009	a: 50 000,00 b: 50 000,00 c: 39 700,34	50 000,00 50 000,00 39 700,34	50 000,00 50 000,00 39 700,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 79,40%	W 2006 r. kontynuowano prace projektowe związane z rozbudową cmentarza i rozpoczęto realizację robót przygotowawczych rozbudowy.
2079871 - Skanalizowanie ulic Rudzkiej, Falowej i Słupskiej. Wodociąg w ul. Falowej.	4 313 000,00 2004 - 2007	a: 1 600 000,00 b: 2 151 000,00 c: 2 145 282,62	1 600 000,00 2 151 000,00 2 145 282,62	1 600 000,00 2 151 000,00 2 145 282,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,73%	W 2006 r. zakończono planowany do realizacji zakres kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji oraz opracowano dokumentację przyłącza kanalizacji sanitarnej do Rudzkiego Klubu Sportowego.
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 300 000,00 b: 1 099 326,00 c: 1 091 090,41	300 000,00 1 099 326,00 1 091 090,41	300 000,00 1 099 326,00 1 091 090,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,25%	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		a: 0,00 b: 740 326,00 c: 738 846,99	0,00 740 326,00 738 846,99	0,00 740 326,00 738 846,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,80%	
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 0,00 b: 740 326,00 c: 738 846,99	0,00 740 326,00 738 846,99	0,00 740 326,00 738 846,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,80%	
Gmina		a: 0,00 b: 740 326,00 c: 738 846,99	0,00 740 326,00 738 846,99	0,00 740 326,00 738 846,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,80%	
2029441 - Budowa ogrodzenia zabytkowego parku im. H. Sienkiewicza	672 153,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 672 153,00 c: 672 153,00	0,00 672 153,00 672 153,00	0,00 672 153,00 672 153,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00%	Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna, jest realizowana pod nadzorem konserwatora zabytków. Opracowano projekt techniczny ogrodzenia. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 639.213 zł. Liczne protesty i odwołania (Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkiego Zakładu Energetycznego, właścicieli przyległych posesji) spowodowały opóźnienie zakończenia prac projektowych.
2029451 - "Budowa ogrodzenia osiedlowego placu zabaw", wybudowanego w 2005 r. na terenie usytuowanym przy ul. Tamka w sąsiedztwie bloków ŁSM (ul. Tamka 18, działka 26/8 obręb S-3)	68 173,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 68 173,00 c: 66 693,99	0,00 68 173,00 66 693,99	0,00 68 173,00 66 693,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97,83%	W 2006 r. zadanie zostało zakończone. Wybudowano metalowe ogrodzenie i doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 120 000,00 b: 147 000,00 c: 141 210,58	120 000,00 147 000,00 141 210,58	120 000,00 147 000,00 141 210,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 96,06%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
		b: 147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	96,06%	
		c: 141 210,58	141 210,58	0,00	0,00		
Gmina		a: 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
		b: 147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	96,06%	
		c: 141 210,58	141 210,58	0,00	0,00		
2029271 - Rozbudowa oświetlenia iluminacyjnego przy ul. Piotrkowskiej	305 762,00 2005 - 2006	a: 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	96,06%	W 2006 roku zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nową instalację elektryczną dla zasilania oświetlenia iluminacyjnego i dekoracyjnego ulicy Piotrkowskiej.
		b: 147 000,00	147 000,00	0,00	0,00		
		c: 141 210,58	141 210,58	0,00	0,00		
90095 - Pozostała działalność		a: 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	99,54%	
		b: 212 000,00	212 000,00	0,00	0,00		
		c: 211 032,84	211 032,84	0,00	0,00		
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście		a: 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	99,54%	
		b: 212 000,00	212 000,00	0,00	0,00		
		c: 211 032,84	211 032,84	0,00	0,00		
Gmina		a: 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
		b: 212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	99,54%	
		c: 211 032,84	211 032,84	0,00	0,00		
2029411 - Przebudowa placu targowego; wykonanie nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i wybudowanie ujęcia wody przy zbiegu ulic Jaracza i Kilińskiego	180 000,00 2005 - 2006	a: 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	99,83%	W 2006 roku zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nową nawierzchnię wraz z odwodnieniem oraz wbudowano ujęcie wody. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.
		b: 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
		c: 179 689,55	179 689,55	0,00	0,00		
2029461 - "Modernizacja nawierzchni terenu (wraz z chodnikiem) przyległego do posesji ul. Kilińskiego 40 oraz ul. Jaracza 33/35"	32 000,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	W 2006 roku zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono i wykonano modernizację chodnika oraz krawężników. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.
		b: 32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
		c: 31 343,29	31 343,29	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	88,50%	
		b: 1 226 313,00	1 226 313,00	0,00	0,00		
		c: 1 085 256,59	1 085 256,59	0,00	0,00		
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		a: 430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	93,35%	
		b: 476 635,00	476 635,00	0,00	0,00		
		c: 444 935,13	444 935,13	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	93,35%	
		b: 476 635,00	476 635,00	0,00	0,00		
		c: 444 935,13	444 935,13	0,00	0,00		
Gmina		a: 430 000,00	430 000,00	0,00	0,00		
		b: 476 635,00	476 635,00	0,00	0,00	93,35%	
		c: 444 935,13	444 935,13	0,00	0,00		
2089951 - Wykonanie oświetlenia w ul. Moskuliki na odc. od ulicy Zjazdowej do posesji nr 27	22 811,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 135 m linii napowietrznej, ustawiono 3 pkt świetlne. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Dolina Łódki
		b: 22 811,00	22 811,00	0,00	0,00		
		c: 21 964,49	21 964,49	0,00	0,00		
2110881 - Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia w ul. Kosodrzewiny i ul. Goryczkowej w Łodzi	20 762,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Mileszki.
		b: 20 762,00	20 762,00	0,00	0,00		
		c: 20 618,00	20 618,00	0,00	0,00		
2110861 - Oświetlenie ul. Wieniawej - Przylesie oraz przystanku autobusowego	8 000,00 2006 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	33,78%	Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów. W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 110m linii napowietrznej oraz 5 pkt świetlnych na istniejących słupach.
		b: 8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
		c: 2 702,51	2 702,51	0,00	0,00		
2110651 - Budowa oświetlenia w ul. Okólnej na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Zaścianek Bohatyrowicze	173 000,00 2006 - 2006	a: 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	99,90%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 23 pkt świetlne.
		b: 173 000,00	173 000,00	0,00	0,00		
		c: 172 819,05	172 819,05	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2110851 - Opracowanie projektu technicznego oświetlenia ulicy Żuczej na odcinku od nr 1 do ul. Miodowej	22 062,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 22 062,00 c: 21 960,00	0,00 22 062,00 21 960,00	0,00 22 062,00 21 960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,54%	Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Łagiewniki. W 2006 r. zlecono opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, jednakże z uwagi na opóźnienia projektanta, zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 21.960 zł.
2110691 - Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia dróg gminnych	230 000,00 2006 - 2006	a: 130 000,00 b: 230 000,00 c: 204 871,08	130 000,00 230 000,00 204 871,08	130 000,00 230 000,00 204 871,08	0,00 0,00 0,00	0,00 89,07%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekty techniczne na oświetlenie ulic: Gościnniec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszewska, Nery, Uprawna, Ustronna.
90095 - Pozostała działalność		a: 760 000,00 b: 749 678,00 c: 640 321,46	760 000,00 749 678,00 640 321,46	760 000,00 749 678,00 640 321,46	0,00 0,00 0,00	0,00 85,41%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 760 000,00 b: 749 678,00 c: 640 321,46	760 000,00 749 678,00 640 321,46	760 000,00 749 678,00 640 321,46	0,00 0,00 0,00	0,00 85,41%	
Gmina		a: 760 000,00 b: 749 678,00 c: 640 321,46	760 000,00 749 678,00 640 321,46	760 000,00 749 678,00 640 321,46	0,00 0,00 0,00	0,00 85,41%	
2089931 - Demontaż sieci trakcji tramwajowej przyłączonej do budynków zlokalizowanych na terenie Łodzi	190 000,00 2006 - 2006	a: 190 000,00 b: 190 000,00 c: 181 569,79	190 000,00 190 000,00 181 569,79	190 000,00 190 000,00 181 569,79	0,00 0,00 0,00	0,00 95,56%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 4 dokumentacje techniczne na przeniesienie podwieszenia tramwajowej sieci trakcyjnej z budynku na słupy trakcyjne na terenie Miasta. Wykonano przeniesienia zawieszek trakcji tramwajowej z budynków: Limanowskiego 104 i 132, Legionów 63, Rzgowska 23 i 68, Ogrodowa 12-14, Piotrkowska 236 na niezależne słupy trakcyjne.
2110641 - Przebudowa sieci trakcyjnej w ul. Dąbrowskiego od Al. E. Śmigłego-Rydza do ul. Gojawiczyńskiej	559 678,00 2006 - 2006	a: 570 000,00 b: 559 678,00 c: 458 751,67	570 000,00 559 678,00 458 751,67	570 000,00 559 678,00 458 751,67	0,00 0,00 0,00	0,00 81,97%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		a: 1 183 000,00 b: 1 204 000,00 c: 1 157 586,29	1 183 000,00 1 204 000,00 1 157 586,29	1 183 000,00 1 204 000,00 1 157 586,29	0,00 0,00 0,00	0,00 96,15%	
390000 - Wydział Urbanistyki i Architektury		a: 292 000,00 b: 292 000,00 c: 291 997,29	292 000,00 292 000,00 291 997,29	292 000,00 292 000,00 291 997,29	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		a: 292 000,00 b: 292 000,00 c: 291 997,29	292 000,00 292 000,00 291 997,29	292 000,00 292 000,00 291 997,29	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
390000 - Wydział Urbanistyki i Architektury		a: 292 000,00 b: 292 000,00 c: 291 997,29	292 000,00 292 000,00 291 997,29	292 000,00 292 000,00 291 997,29	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
Gmina		a: 292 000,00 b: 292 000,00 c: 291 997,29	292 000,00 292 000,00 291 997,29	292 000,00 292 000,00 291 997,29	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	
2037311 - Oświetlenie iluminacyjne obiektów sakralnych m.in.: kościołów p.w. św. Kazimierza, św. Doroty w Milejskach oraz św. Teresy i św. Jana Bosko	292 000,00 2006 - 2006	a: 292 000,00 b: 292 000,00 c: 291 997,29	292 000,00 292 000,00 291 997,29	292 000,00 292 000,00 291 997,29	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
650000 - Wydział Kultury		a: 891 000,00 b: 912 000,00 c: 865 589,00	891 000,00 912 000,00 865 589,00	891 000,00 912 000,00 865 589,00	0,00 0,00 0,00	0,00 94,91%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
92106 - Teatry		a: 310 000,00	310 000,00	0,00	0,00		
		b: 310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	99,94%	
		c: 309 825,00	309 825,00	0,00	0,00		
650210 - Teatr Powszechny		a: 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
		b: 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
		b: 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
2082421 - Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego (II etap) w Teatrze Powszechnym	61 000,00 2006 - 2006	a: 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany tablic rozdzielczych i oświetlenia ewakuacyjnego.
		b: 61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 61 000,00	61 000,00	0,00	0,00		
2082731 - Wymiana okien w garderobie oraz drzwi portierni w Teatrze Powszechnym	29 000,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b: 29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 29 000,00	29 000,00	0,00	0,00		
650220 - Teatr Lalek Arlekin		a: 220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
		b: 220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	99,92%	
		c: 219 825,00	219 825,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
		b: 220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	99,92%	
		c: 219 825,00	219 825,00	0,00	0,00		
2082431 - Wymiana okien w budynku Teatru Lalek "Arlekin"	147 000,00 2006 - 2006	a: 170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b: 147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 147 000,00	147 000,00	0,00	0,00		
2082441 - Wymiana podłogi w mechanizatorni Teatru Lalek "Arlekin"	50 000,00 2006 - 2006	a: 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		Zaplanowane środki zostały przeniesione na zadanie pn. "Wymiana podłogi i tynków w Teatrze Lalek "Arlekin".
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2082721 - Modernizacja pomieszczeń garderób Teatru Lalek "Arlekin"	23 000,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano ściankę działową, naprawiono tynki, odnowiono ściany i podłogi w garderobach teatru.
		b: 23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	99,24%	
		c: 22 825,00	22 825,00	0,00	0,00		
2082551 - Wymiana podłogi i tynków w Teatrze Lalek "Arlekin"	50 000,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b: 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		a: 26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
		b: 26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
650130 - Poleski Ośrodek Sztuki		a: 26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
		b: 26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
		b: 26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
2082481 - Wymiana okien w budynku Poleskiego Ośrodka Sztuki	26 000,00 2006 - 2006	a: 26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b: 26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
92116 - Biblioteki		a: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		b: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
650070 - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Górna		a: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		b: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina		a: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		b: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
2082501 - Zakup serwera z systemem operacyjnym LINUX	15 000,00 2006 - 2006	a: 15 000,00 b: 15 000,00 c: 15 000,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
92118 - Muzea		a: 540 000,00 b: 561 000,00 c: 514 764,00	540 000,00 561 000,00 514 764,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,76%	
650030 - Muzeum Tradycji Niepodległościowych		a: 540 000,00 b: 540 000,00 c: 493 764,00	540 000,00 540 000,00 493 764,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,44%	
Gmina		a: 540 000,00	540 000,00	0,00	0,00		
		b: 540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	91,44%	
		c: 493 764,00	493 764,00	0,00	0,00		
2082451 - Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Muzeum Tradycji Niepodległościowych	420 000,00 2006 - 2006	a: 450 000,00 b: 420 000,00 c: 373 764,00	450 000,00 420 000,00 373 764,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,99%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2082761 - Wymiana okien w Muzeum Tradycji Niepodległościowych.	30 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 30 000,00 c: 30 000,00	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2082461 - Wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku administracyjnym - Oddział Radogoszcz Muzeum Tradycji Niepodległościowych	90 000,00 2006 - 2006	a: 90 000,00 b: 90 000,00 c: 90 000,00	90 000,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
650040 - Muzeum Kinematografii		a: 0,00 b: 21 000,00 c: 21 000,00	0,00 21 000,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		
2082751 - Modernizacja Muzeum Kinematografii	21 000,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 21 000,00 c: 21 000,00	0,00 21 000,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dokonano renowacji stolarki okiennej w Pałacu Scheiblera.
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		a: 485 920,00 b: 601 843,00 c: 600 302,78	310 920,00 426 843,00 426 729,78	175 000,00 175 000,00 173 573,00	0,00 0,00 0,00	99,74%	
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		a: 485 920,00 b: 601 843,00 c: 600 302,78	310 920,00 426 843,00 426 729,78	175 000,00 175 000,00 173 573,00	0,00 0,00 0,00	99,74%	
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne		a: 485 920,00 b: 601 843,00 c: 600 302,78	310 920,00 426 843,00 426 729,78	175 000,00 175 000,00 173 573,00	0,00 0,00 0,00	99,74%	
560020 - Miejski Ogród Zoologiczny		a: 125 000,00 b: 263 221,00 c: 263 220,73	50 000,00 188 221,00 188 220,73	75 000,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
Gmina		a: 125 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00		
		b: 263 221,00	188 221,00	75 000,00	0,00	100,00%	
		c: 263 220,73	188 220,73	75 000,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2073271 - Wykonanie pawilonu dużych kotów z wybiegami	350 000,00 2006 - 2007	a: 125 000,00 b: 263 221,00 c: 263 220,73	50 000,00 188 221,00 188 220,73	75 000,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. wybudowano pawilon parterowy o pow. użytkowej 74,7 m2 wraz z wybiegami o łącznej pow. 670 m2. Wykonano również przyłącza (wod.- kan., elektr., c.o.) do nowego budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚ i GW w kwocie 138.221 zł.
560030 - Ogród Botaniczny		a: 360 920,00 b: 338 622,00 c: 337 082,05	260 920,00 238 622,00 238 509,05	100 000,00 100 000,00 98 573,00	0,00 0,00 0,00	99,55%	
Gmina		a: 360 920,00 b: 338 622,00 c: 337 082,05	260 920,00 238 622,00 238 509,05	100 000,00 100 000,00 98 573,00	0,00 0,00 0,00	99,55%	
2072921 - Budowa szaletu	440 781,00 2004 - 2006	a: 125 000,00 b: 102 702,00 c: 102 701,89	125 000,00 102 702,00 102 701,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2073081 - Rekultywacja ogródka dydaktycznego przy Palmiarni	514 132,00 2005 - 2007	a: 235 920,00 b: 235 920,00 c: 234 380,16	135 920,00 135 920,00 135 807,16	100 000,00 100 000,00 98 573,00	0,00 0,00 0,00	99,35%	W 2006 r. wykonano: przyłącza wodno-kanalizacyjne, elektryczne, alejki, place, obiekty małej architektury (fontanna, altana), prace pielęgnacyjno-lecznicze przy ok. 1970 drzewach i krzewach, posadzono ponad 470 krzewów iglastych.
926 - Kultura fizyczna i sport		a: 4 540 000,00 b: 3 015 994,00 c: 2 784 468,28	4 540 000,00 3 015 994,00 2 784 468,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,32%	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 0,00 b: 12 845,00 c: 11 590,00	0,00 12 845,00 11 590,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,23%	
92695 - Pozostała działalność		a: 0,00 b: 12 845,00 c: 11 590,00	0,00 12 845,00 11 590,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,23%	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 0,00 b: 12 845,00 c: 11 590,00	0,00 12 845,00 11 590,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,23%	
Gmina		a: 0,00 b: 12 845,00 c: 11 590,00	0,00 12 845,00 11 590,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,23%	
2096231 - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa obiektu sportowego przy ul. Pietrusińskiego nr 25, 27, 29	12 845,00 2006 - 2006	a: 0,00 b: 12 845,00 c: 11 590,00	0,00 12 845,00 11 590,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,23%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Koziny.
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 0,00 b: 195 515,00 c: 195 365,60	0,00 195 515,00 195 365,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,92%	
92695 - Pozostała działalność		a: 0,00 b: 195 515,00 c: 195 365,60	0,00 195 515,00 195 365,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,92%	
400000 - Delegatura Łódź - Górna		a: 0,00 b: 195 515,00 c: 195 365,60	0,00 195 515,00 195 365,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,92%	
Gmina		a: 0,00 b: 195 515,00 c: 195 365,60	0,00 195 515,00 195 365,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,92%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2108421 - Dokumentacja projektowa parku osiedlowego wraz z obiektami sportowymi	15 112,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 15 112,00 15 111,08	0,00 15 112,00 15 111,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,99%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2108631 - Budowa siłowni w parku im. Dąbrowskiego	54 191,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 54 191,00 54 191,00	0,00 54 191,00 54 191,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa.
2108491 - Wykonanie projektu modernizacji Borku Lissnera	5 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt planu zagospodarowania terenu w okolicy ulic Karpacka, Chocimska.
2108501 - Wykonanie placu zabaw w rejonie ulic: Ogniskowa-Społeczna wraz z dokumentacją projektową	43 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 43 000,00 42 985,52	0,00 43 000,00 42 985,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,97%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano plac zabaw wraz z ogrodzeniem i zamontowaniem 7 elementów zabawowych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny.
2108621 - Budowa boiska na terenie bursy przy ul. Podgórzej	78 212,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 78 212,00 78 078,00	0,00 78 212,00 78 078,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,83%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię poliuretanową, boiska i ogrodzenie, zamontowano słupki do siatkówki z siatką. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Górniak.
500000 - Delegatura Łódź - Widzew	a: b: c:	0,00 446 224,00 445 005,39	0,00 446 224,00 445 005,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,73%	
92695 - Pozostała działalność	a: b: c:	0,00 446 224,00 445 005,39	0,00 446 224,00 445 005,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,73%	
500000 - Delegatura Łódź - Widzew	a: b: c:	0,00 446 224,00 445 005,39	0,00 446 224,00 445 005,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,73%	
Gmina	a: b: c:	0,00 446 224,00 445 005,39	0,00 446 224,00 445 005,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,73%	
2110271 - Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych w Łodzi przy ul. J. Skrzetuskiego, w Osiedlu Olechów - Janów - budowa boisk do tenisa ziemnego wraz ze ścianką treningową, oświetleniem i ogrodzeniem	329 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 329 000,00 328 039,07	0,00 329 000,00 328 039,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,71%	W 2006 r. wykonano ścianę treningową, oświetlenie i ogrodzenie. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 157.622 zł.
2110421 - Budowa boiska do piłki nożnej na dz. 222/11 przy ul. Grabińskiej	6 153,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 6 153,00 6 153,00	0,00 6 153,00 6 153,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nowosolna.
2110411 - Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450	25 252,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 25 252,00 25 252,00	0,00 25 252,00 25 252,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.
2110331 - Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 202 im. Jana Pawła II w Łodzi	25 000,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 25 000,00 24 941,00	0,00 25 000,00 24 941,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,76%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nowosolna.
2110381 - Urządzenie placów zabaw dla dzieci na terenie osiedla Stoki	12 978,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 12 978,00 12 971,58	0,00 12 978,00 12 971,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,95%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
2110391 - Wyposażenie istniejących i nowych placów zabaw dla dzieci w urzędzenia zabawowe oraz wykonanie ogrodzeń i stref bezpieczeństwa pod zamontowanymi urządzeniami na terenie osiedla Stary Widzew	47 841,00 a: 2006 - 2006 b: c:	0,00 47 841,00 47 648,74	0,00 47 841,00 47 648,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,60%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
870000 - Wydział Sportu		a: 4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00		
		b: 2 361 410,00	2 361 410,00	0,00	0,00	90,31%	
		c: 2 132 507,29	2 132 507,29	0,00	0,00		
92601 - Obiekty sportowe		a: 2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00		
		b: 1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	99,29%	
		c: 1 310 646,37	1 310 646,37	0,00	0,00		
870000 - Wydział Sportu		a: 2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00		
		b: 1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	99,29%	
		c: 1 310 646,37	1 310 646,37	0,00	0,00		
Gmina		a: 2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00		
		b: 1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	99,29%	
		c: 1 310 646,37	1 310 646,37	0,00	0,00		
2105671 - Modernizacja stadionu przy al. Unii Lubelskiej 2	1 000 000,00 2005 - 2006	a: 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano II etap monitoringu stadionu - część wizyjną, wykonano zadanie części trybuny głównej stadionu oraz częściową modernizację oświetlenia stadionu.
		b: 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
		c: 699 999,84	699 999,84	0,00	0,00		
2105801 - Odtworzenie boisk na stadionie ŁKS	23 033,00 2006 - 2006	a: 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano zabezpieczenie terenu stadionu od strony budowanej hali wielofunkcyjnej.
		b: 23 033,00	23 033,00	0,00	0,00		
		c: 23 033,00	23 033,00	0,00	0,00		
2119251 - Zakup wieloczynnościowego urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych	146 967,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b: 146 967,00	146 967,00	0,00	0,00		
		c: 138 660,00	138 660,00	0,00	0,00		
2105821 - Modernizacja hali sportowej przy ul. Sobolowej	415 000,00 2006 - 2006	a: 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	99,98%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany posadzki w hali sportowej, zmodernizowano instalację grzewczą wraz z zasilaniem elektrycznym nagrzewnic.
		b: 415 000,00	415 000,00	0,00	0,00		
		c: 414 898,53	414 898,53	0,00	0,00		
2105781 - Modernizacja obiektu KS "Spółem"	150 000,00 2006 - 2006	a: 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na nie uregulowane sprawy własnościowe dotyczące zaplanowanego zakresu prac.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2105771 - Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej	10 000 000,00 2006 - 2008	a: 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	97,30%	W 2006 r. w drodze konkursu wybrano koncepcję modernizacji i rozbudowy pływalni. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
		c: 34 055,00	34 055,00	0,00	0,00		
92604 - Instytucje kultury fizycznej		a: 1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00		
		b: 1 041 410,00	1 041 410,00	0,00	0,00	78,92%	
		c: 821 860,92	821 860,92	0,00	0,00		
870000 - Wydział Sportu		a: 1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00		
		b: 1 041 410,00	1 041 410,00	0,00	0,00	78,92%	
		c: 821 860,92	821 860,92	0,00	0,00		
Gmina		a: 1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00		
		b: 1 041 410,00	1 041 410,00	0,00	0,00	78,92%	
		c: 821 860,92	821 860,92	0,00	0,00		
2105601 - Modernizacja Obiektu "Arturówek"	167 000,00 2005 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano docieplenie 7 domków letniskowych oraz instalacje w 11 domkach.
		b: 73 202,00	73 202,00	0,00	0,00		
		c: 73 202,00	73 202,00	0,00	0,00		
2105841 - Zmiana systemu ogrzewania w Hali Sportowej - ul. ks. Skorupki	1 670 000,00 2006 - 2006	a: 1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zaplanowane środki przeniesiono na realizację innych zadań inwestycyjnych.
		b: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		c: 0,00	0,00	0,00	0,00		
2105951 - Termomodernizacja Hali Sportowej - ul. ks. Skorupki	6 500 000,00 2006 - 2007	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%	W 2006 r. opracowano dokumentację techniczną i program funkcjonalno - użytkowy. Wymieniono część stolarki okiennej na termoizolacyjne. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 382 208,00	382 208,00	0,00	0,00		
		c: 291 838,80	291 838,80	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2119271 - Odtworzenie boisk treningowych	166 000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
	2006 - 2006	b: 166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	22,18%	W 2006 r. zakupiono elementy wyposażenia boiska piłkarskiego (dawny Energetyk) i wykonano projekt. Ze względu na sezon zimowy prace wykończeniowe (założenie murawy) zostaną wykonane wiosną 2007 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 15.000 zł.
		c: 36 820,12	36 820,12	0,00	0,00		
2119241 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi	400 000,00	a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
	2006 - 2006	b: 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000 zł. W 2006 r. zakupiono elementy wyposażenia boiska piłkarskiego. Wykonano projekt i rozpoczęto roboty budowlane. Ze względu na warunki pogodowe zakończenie inwestycji nastąpi w 2007 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 233.000 zł.
		c: 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2105881 - Zakup rusztowania aluminiowego i drabiny z koszem dla potrzeb MOSiR	20 000,00	a: 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	2006 - 2006	b: 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane.
		c: 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
B. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego		a: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00		
		b: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00		
750 - Administracja publiczna		a: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00		
		b: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00		
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00		
		b: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00		
75095 - Pozostała działalność		a: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00		
		b: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00		
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00		
		b: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00		
Gmina		a: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00		
		b: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 247 000,00	247 000,00	0,00	0,00		
2038141 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego "Zakładu Drogownictwa i Inżynierii" Sp. z o.o.	100 000,00	a: 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	2006 - 2006	b: 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony na Zgromadzeniu Wspólników w dniu 12 grudnia 2006 r. Miasto objęło nowo utworzone udziały w liczbie 100 o łącznej wartości 100.000 zł.
		c: 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2038151 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. "Międzygminna Komunikacja Tramwajowa"	147 000,00	a: 147 000,00	147 000,00	0,00	0,00		
	2006 - 2006	b: 147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	100,00%	Kapitał zakładowy Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Sp. z o.o. został podwyższony na Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 20 lutego 2006 r. Miasto Łódź objęło 294 nowe udziały o wartości 500 zł każdy i łącznej wartości 147 000 zł.
		c: 147 000,00	147 000,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8

Ogółem:

a:	89 774 970,00	88 783 970,00	991 000,00	0,00		
b:	112 516 739,00	111 253 646,00	1 191 000,00	72 093,00	95,96%	
c:	107 975 353,27	107 126 014,27	777 246,00	72 093,00		

Objaśnienia :

- a - budżet uchwalony na rok 2006
- b - budżet po zmianach n.d. 31-12-2006
- c - wykonanie za rok 2006