



ZIM-DOI.054.27.2020

Łódź, dnia 17 sierpnia 2020 r.

Pan  
Tomasz Anielak  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
tel.: +48 42 638 41 16  
fax: +48 42 638 42 16  
e-mail: m.wodnicka@uml.lodz.pl  
www.uml.lodz.pl

*Szanowny Panie Radny*

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Radnego w dniu 3 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużającej się budowy drogi rowerowej wzdłuż ulic Zgierskiej i Zachodniej uprzejmie informuję, że na wydłużenie terminu realizacji inwestycji wpływ miały przede wszystkim błędy oraz braki w dokumentacji projektowej. Spowodowało to konieczność okresowego wstrzymywania robót do czasu uzyskania od projektanta, w ramach gwarancji, stosownych rozwiązań, poprawek, uzgodnień, uzupełnień i zmian projektowych.

W trakcie realizacji prac odkryte zostały także nieprzewidziane projektem kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną, które również miały wpływ na termin realizacji zadania. Ponadto dokumentacja projektowa została opracowywana w latach 2016-2018, w związku z tym należało dostosować ją do wdrożonych w mieście nowych standardów dostępności, wprowadzając częściowo zmiany w stosunku do pierwotnej dokumentacji, takie jak dodatkowe płytki wskaźnikowe ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym, czy zaktualizowanie Systemu Informacji Miejskiej.

Należy podkreślić, że Miasto nie poniosło dodatkowego kosztu z tytułu wydłużenia realizacji przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, za przedłużenie terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

*Małgorzata Moskwa-Wodnicka*  
Małgorzata MOSKWA-WODNICKA

Do wiadomości:

Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

