

**Tabela stanu realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi - osiedla
w ramach tzw. algorytmu przeznaczonych do realizacji w 2019r. wg stanu na dzień 31.08.2019 r.**

L.p.	Realizator zadania	Nazwa osiedla	Uchwała rady osiedla	Nazwa zadania ujęta w uchwale rady osiedla	Kwota środków z algorytmu na zadaniu	Wykonanie na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie informacji	Przewidywane wykonanie na dzień 30 września	Opis stanu realizacji zadania	Kwota oszczędności na zadaniu	Uwagi realizatora zadania
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH										
1	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 252/45/2018 z dnia 15 maja 2026	zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień ul. Dojazdowa 5/7	5 000,00 zł	Zadanie zrealizowane		Zadanie zrealizowane	106,00 zł	brak
2	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 252/45/2018 z dnia 15 maja 2026	remont pokoi w domu Pomocy społecznej Dom Kombatanta ul. Przyrodnicza 24/26	6 486,00 zł	rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest po zakończeniu zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku DPS "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26	Planowany termin wyłonienia wykonawcy zadania został przesunięty na dzień 2019 -09-30 ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania Termomodernizacja budynku DPS "Dom Kombatanta"	Ze względu Termomodernizację budynku przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania.	ewentualne oszczędności możliwe do określenia po zakończeniu realizacji zadania	brak
3	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Chojny	466/LIII/2018 z dnia 21.08.2018 wpływ do BPS 28.08.2018 zmieniona uchwałą Nr 471/LIV/2018 z dnia 17.09.2018 wpływ do BPS 18.09.2018	Poprawa bazy technicznej 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi , ul. Paradna 36	95 599,00 zł	Dalsze rozpoznanie rynku w pozostałym zakresie realizacji zadania	Z uwagi na fakt, iż składniki zadania mają charakter zakupowy oraz zakupowo-usługowy w tym: zakup sprzętu rehabilitacyjnego , zakup krzeseł kąpielowych, zakup krzeseł, ławki i stolików dla mieszkańców (różni wykonawcy poszczególnych części zadania, różne postępowania przetargowe)przesunięto ponownie czas wykonania zadania do 2019-09-30	Brak postępu prac z uwagi na okres urlopowy.	ewentualne oszczędności możliwe do określenia po zakończeniu realizacji zadania	Z uwagi na fakt, iż zadanie składa się z wielu części składowych, planowany termin zakończenia realizacji zadania zmieniono na dzień 30.09.2019
4	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zarzew	Uchwała NR 211 41 18 z dnia 20.06.2018	Rozprowadzenie sieci komputerowej w pawilonie B dla podopiecznych w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym	20 380,00 zł	Zadanie zrealizowane	brak	brak	195,08 zł	brak

5	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Górniak	Nr 114/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Zagospodarowanie terenu ogrodu przylegającego do budynku terapii zajęciowej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórznej 2/14 w Łodzi	30 000,00 zł	Rozliczenie wystawionych faktur oraz zakup reszty wyposażenia.	brak	Zadanie zrealizowane	88,00 zł	brak
6	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Stare Polesie	154/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń w 2-gim Domu Pomocy Społecznej ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32.	41 000,00 zł	Zakończenie robót	Zakończenie robót planowane na I połowę września.	Remont ciągów komunikacyjnych z równoczesnym poszerzeniem otworów drzwiowych do pokoi mieszkalnych oraz wymiana sufitu podwieszanego w korytarzu na II oddziale	Brak. Po negocjacjach z wykonawcą zadania ograniczono zakres robót w celu zmniejszenia się w granicach przyznanych środków	brak
7	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Górniak	Nr 113/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Poprawa bazy technicznej Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego im. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Zarzewskiej 56/58	26 000,00 zł	Przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wymianę wykładzin w Przychodni przy ul. Zarzewskiej	Na dzień 04.09.2019 r. planowane jest otwarcie zgłoszonych ofert. Do 30.09.2019 planowane jest zakończenie postępowania, którego celem jest wybór wykonawcy.	20.08.2019 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy prac.	Ewentualne oszczędności możliwe do określenia po zakończeniu realizacji zadania	Brak opóźnień w realizacji zadania
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ										
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 251/45/2018 z dnia 15 maja 2026	wymiana drzwi wejściowych w Domu Dziecka nr 3 Słoneczna Polana ul. Sowińskiego 3	6 000,00 zł	1.200,00 zł - Wymiana 2 okien	1.200,00 zł	Zmiana zakresu rzeczowego zadania-wymiana dwóch okien oraz wykonanie remontu ciągu komunikacyjnego w Domu Dziecka Nr 3 „Słoneczna Polana” Uchwała Nr 18/3/2019 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 11 czerwca 2019 r.		
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Bałuty - Centrum	191/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Doposażenie w sprzęt i remont kuchni w Domu Dziennego Pobytu Nasz dom w Łodzi przy ul. Wrocławskiej 10	15 000,00 zł	3.606,74 -kuchni gazowej 4.944,60-meble do kuchni 1.200,00-instalacja zasilenia pieca	9.751,34 zł	Złożono wniosek o wszczęcie postępowania polegającego na remoncie pomieszczeń kuchni i doposażenie – przygotowano dokumentację.		
10	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Rokicie	Nr 219/XLI/2018 z dnia 14.06.2018 wpływ do BPS 15.06.2018	Doposażenie, w tym zakup mebli dla pensjonariuszy w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Obywatelskiej 69	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Przygotowano dokumentację do ogłoszenia zapytania ofertowego		

11	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Górniak	Nr 124/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Wymiana podłogi w jadalni i szatni w Domu Dziecka Nr 6 im. St. Jachowicza w Łodzi, ul. Bednarska 15	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	W trakcie rozeznania rynku i wyboru Wykonawcy do realizacji zadania.		
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Górniak	Nr 125/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Remont pomieszczeń Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4	35 934,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Otwarcie ofert 06.09.2019 r.		
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Górniak	Nr 126/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Malowanie pokoi w Domu Dziecka Nr 9 - Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15a	4 000,00 zł	4.000,- zł	4.000,- zł	Zadanie zrealizowane	0,00 zł	
14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Górniak	Nr 127/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Zakup wyposażenia dla wychowanków w Domu Dziecka Nr 9 - Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15a	16 000,00 zł	0,00 zł	9.630,00 zł	Zakupiono meble za kwotę 9.630,00 zł. Pozostały jeszcze do zakupu meble do pokoi wychowanków.		
15	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Katedralna	Nr 357/43/2018 z dnia 07.05.2018 wpływ do BPS 29.05.2018	Zakup i montaż klimatyzacji do kuchni oraz wymianę drzwi balkonowych w magazynie DDP Nr 1 al.. Kościuszki 29	21 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki – negocjacje z jednym Wykonawcą.		
16	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Katedralna	Nr 358/43/2018 z dnia 07.05.2018 wpływ do BPS 29.05.2018	Kontynuacja remontu zaczętego w 2018 r. w DDP Nr 3 ul. Piotrkowska 203/205	21 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Podpisana umowa z wykonawcą do realizacji zadania – wartość umowy – 21.458,81 zł brutto.	Oszczędność - 41,19 zł	
17	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Śródmieście-Wschód	Nr 220/33/2018 z dnia 26.04.2018 wpływ do BPS 10.05.2018	Wypożyczenie stołówki w szafę mroźniczą na potrzeby DDP przy ul. Narutowicza 38	7 500,00 zł	6.825,27 zł - zakup szafy mroźniczej	6.825,27 zł	Zadanie zrealizowane	674,73 zł	
18	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Stary Widzew	Uchwała Nr 225/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Zakup lodówki i kranajnicy dla Domu dziennego Pobytu w Łodzi ul. Fabryczna 19	5 000,00 zł	Zakup kranajnicy – 1.499,00 zł Zakup lodówki - 3.298,00 zł	4 797,00 zł	Zadanie zrealizowane	203,00 zł	
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH										
19	Zarząd Inwestycji Miejskich	Bałuty Zachodnie	Nr 162/XLIV/2018 19.03.2018 data wpływu do BPS 23.03.2018r.	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Ornej	80 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 30.05.2019 r. Trwa realizacja robót.		
20	Zarząd Inwestycji Miejskich	Bałuty Zachodnie	Nr 163/XLIV/2018 19.03.2018 data wpływu do BPS 23.03.2018r.	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Holenderskiej	60 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 29.05.2019 r. Trwa realizacja robót. Sieć kablowa wybudowana w 75%.		

21	Zarząd Inwestycji Miejskich	Łagiewniki	nr 29/12/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyklasztorze	20 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 10.04.2019 r. Trwają prace projektowe.		
22	Zarząd Inwestycji Miejskich	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 243/45/2018 z dnia 15 maja 2018	Przebudowa ulicy Tulipanowej zgodnie z projektem od ul. Liliowej do ul. Mimozy	300 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 19.06.2019 r. Procedowane zgłoszenie robót-nie przekazano placu budowy wykonawcy.		
23	Zarząd Inwestycji Miejskich	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 244/45/2018 z dnia 15 maja 2019	Przebudowa ul. Zawilcowej zgodnie z dokumentacją	300 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 19.06.2019 r. Trwa realizacja robót.		
24	Zarząd Inwestycji Miejskich	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 246/45/2018 z dnia 15 maja 2021	Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Zajęczą, kora obejmuje kanalizację deszczową w ul. Zajęcej na odcinku od ul. Strusia do ul. Kasztelańskiej	65 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 24.06.2019 r. Trwają prace projektowe		
25	Zarząd Inwestycji Miejskich	Teofilów-Wielkopolska	Nr 154/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018r.	Stworzenie projektu dokumentacji budowy chodnika na zakręcie ul. Banachiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Rojną	20 000,00 zł			Odbiór dokumentacji w dniu 24.06.2019 r.		
26	Zarząd Inwestycji Miejskich	Wzniesień Łódzkich	Nr 101/XXIII/2018 z dnia 11.05.2018r.	Wykonanie projektu i zainstalowanie 8 lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych na ul. Bursztynowej (od ul. Okólnej) na odcinku ok..200mb.	40 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 11.06.2019 r. Trwają prace projektowe		
27	Zarząd Inwestycji Miejskich	Wzniesień Łódzkich	Nr 102/XXIII/2018 z dnia 11.05.2018r.	Wykonanie projektu i dostawienie 2 lamp oświetlenia ulicznego na ul. Gadomskiego	30 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 11.06.2019 r. Trwają prace projektowe.		
28	Zarząd Inwestycji Miejskich	Ruda	Nr 155/XLVIII/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 17.05.2019 Zmieniona uchwałą Nr 170/LIII/2018 z dnia 13.11.2018 wpływ do BPS 14.11.2018	Zakup wiat i montaż wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi na przystankach: Przestrzenna/Rudzka (nr 2073), Przestrzenna/Karowa (nr 1635), Przestrzenna/Tabelowa (nr 1638 i nr 1639), Ekonomiczna/Kwaterunkowa (nr 0251), Ekonomiczna/Zwawa (nr 0250 i 0249), Ekonomiczna/Starordzka (nr 0413)	160 000,00 zł			Odebrano roboty. Inwestycja zakończona.		

29	Zarząd Inwestycji Miejskich	Ruda	Nr 158/XLVIII/2018 z dnia 15.05.2018 wplyw do BPS 17.05.2019	Budowa oświetlenia na ul. Marii/Woźnicznej (łącznie)	50 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 11.06.2019 r. Trwa realizacja zadania.		
30	Zarząd Inwestycji Miejskich	Chojny	Nr 394/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wplyw do BPS 18.05.2018	Budowa chodnika na ul. Starościńska od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Szkolnej, działka Nr 122/1, 348/6 w obrębie G27	0,00 zł					
31	Zarząd Inwestycji Miejskich	Chojny	Nr 397/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wplyw do BPS 18.05.2018	Wykonanie projektu przebudowy ul. Osobliwej na odcinku od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich	90 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 24.06.2019 r. Trwają prace projektowe.		
32	Zarząd Inwestycji Miejskich	Chojny	460/LIII/2018 z dnia 21.08.2018 wplyw do BPS 22.08.2018 zmieniona uchwałą Nr 470/LIV/2018 z dnia 17.09.2018 wplyw do BPS 18.09.2018	Budowa chodnika ul. Starościńska od ul. Kosynierów Gdyńskich do SP 109, działka Nr 122/1, 348/6 w obrębie G-27 Budowa chodnika ul. Starościńskiej od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Szkolnej, działka Nr 122/1, 348/6 w obrębie G-27	70 000,00 zł			Rada Osiedla Uchwałą Nr 11/2/2019 z dnia 28 maja 2019 r. uchyliła uchwałę na realizację zadania.		
33	Zarząd Inwestycji Miejskich	Rokicie	Nr 213/XL/2018 z dnia 15.05.2018 wplyw do BPS 7.05.2018	Opracowanie dokumentacji projektowej na dokńczenie inwestycji dogowej ulicy Pustynnej od nr 2 do nr 22 oraz przebudowy drogi na odcinku od ulicy Stepowej do ulicy Pustynnej	0,00 zł					
34	Zarząd Inwestycji Miejskich	Złotno	238/58/18 z dnia 23.04.2018	Wykonanie koncepcji drogowej ul. Cyganka	30 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 20.08.2019 r. Trwają prace projektowe.		
35	Zarząd Inwestycji Miejskich	Złotno	239/58/18 z dnia 23.04.2018 r.	Budowa chodnika w ul. Huta Jagodnica (odcinek pomiędzy ulicami: Kurka - Dzieci Łodzi)	100 000,00 zł			Odbiór inwestycji w dniu 04.07.2019 r. Zadanie zakończone.		
36	Zarząd Inwestycji Miejskich	Złotno	240/58/18 z dnia 23.04.2018 r.	Wykonanie projektu budowy oświetlenia w ul. Rąbieńskiej na odcinku pomiędzy ulicami: Cedry - Podjazdowa	30 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 10.04.2019 r. Trwają prace projektowe.		

37	Zarząd Inwestycji Miejskich	Retkinia Zachód-Smulsko	112/27/2018 z dnia 23.04.2018 r. zmieniona uchwałą 114/28/2018 z dnia 10.05.2018 r.	Odwodnienie i wykonanie nawierzchni na drodze dojazdowej do posesji przy ul. Piłkarskiej 36-66 i Kolarskiej 31-55 nazwa zmieniona: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolarskiej od nr 33 do nr 55(ze skrzyżowaniem) i ul. Piłkarskiej od nr 36 do nr 66 z odwodnieniem	70 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 09.04.2019 r. Trwają prace projektowe.		
38	Zarząd Inwestycji Miejskich	Retkinia Zachód-Smulsko	116/28/2018 z dnia 10.05.2018	Utwardzenie drogi w ulicy Gałęckiego w Łodzi	30 000,00 zł			Otwarcie ofert w dniu 01.04.2019 r. Złożone oferty przewyższają posiadane środki na realizację zadania. Rada Osiedla zadecyduje o wycofaniu zadania		
39	Zarząd Inwestycji Miejskich	Koziny	152/39/2018 z dnia 16.05.2018 r. zmieniona uchwałą nr 162/42/2018 z dnia 23.08.2018r.	Projekt modernizacji drogi oraz chodników ul. Długosza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Pietrusińskiego.	60 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 14.06.2019 r. Trwają prace projektowe.		
40	Zarząd Inwestycji Miejskich	Dolina Łódki	Uchwała Nr 116/38/2018 z dnia 9.01.2018	Przebudowa ul. Karkonoskiej (zadanie konkursowe)	0,00 zł					
41	Zarząd Inwestycji Miejskich	Dolina Łódki	Uchwała Nr 119/38/2018 z dnia 9.01.2018	Budowa chodnika w ul. Malowniczej od ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej (zadanie konkursowe dla RO Mileszki)	21 686,00 zł			Odbiór inwestycji w dniu 24.07.2019 r., zauważono spękany asfalt wzdłuż budowanego chodnika oraz rada zauważyła zadolenia w nawierzchni i gromadzenie się wody przy wybudowanym chodniku. Temat został przekazany do rozwiązania Wykonawcy dokumentacji projektowej.		
42	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nowosolna	Uchwała Nr 177/LI/2018 z dnia 24.01.2018	Budowa ulicy Oliwkowej i Tatarkiewicza w opraciu o projekt będący w zasobach ZIM (konkurs) - nie wygrał	0,00 zł					

43	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nowosolna	Uchwała Nr 175/LI/2018 z dnia 24.01.2018	Budowa chodnika w ul. Malowniczej od ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej (zadanie konkursowe dla RO Mileszki)	40 243,00 zł			Odbiór inwestycji w dniu 24.07.2019 r., zauważono spękany asfalt wzdłuż budowanego chodnika oraz rada zauważyła zadołowania w nawierzchni i gromadzenie się wody przy wybudowanym chodniku. Temat został przekazany do rozwiązania Wykonawcy dokumentacji projektowej.		
44	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nowosolna	Uchwała Nr 174/LI/2018 z dnia 24.01.2018	Wykonanie projektu chodnika ul. Peoniowej od Jugosławińskiej do ul. Pomorskiej	30 000,00 zł			Prowadzone postępowanie w trybie zamówienia o wartości do 30 000 Euro		
45	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nowosolna	Uchwała Nr 198/LVIII/2018 z dnia 25.06.2018	Budowa oświetlenia ulic Korsykańskiej i Cypryjskiej	120 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 29.05.2019 r. Trwają roboty budowlane. Sieć kablowa wybudowana w 75%.		
46	Zarząd Inwestycji Miejskich	Mileszki	Uchwała Nr 94/42/2018 z dnia 16.01.2018	Budowa chodnika w ul. Malowniczej od ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej (zadanie konkursowe)	76 265,00 zł			Odbiór inwestycji w dniu 24.07.2019 r., zauważono spękany asfalt wzdłuż budowanego chodnika oraz rada zauważyła zadołowania w nawierzchni i gromadzenie się wody przy wybudowanym chodniku. Temat został przekazany do rozwiązania Wykonawcy dokumentacji projektowej.		
47	Zarząd Inwestycji Miejskich	Olechów-Janów	Uchwała Nr 148/XXXII/2018 z dnia 30.01.2018	Przebudowa ulicy Mieszka I wraz z odwodnieniem (Konkurs) - nie wygrał	0,00 zł					
48	Zarząd Inwestycji Miejskich	Andrzejów	Uchwała 198 53 2018 z dnia 19.12.2018	Zainsalowanie lamp oświetleniowych na osiedlu	110 789,00 zł			Weryfikacja ofert złożonych w przetargu.		
49	Zarząd Inwestycji Miejskich	Andrzejów	Uchwała 199 53 2018 z dnia 19.12.2018	Projekt odwodnienia ul. Wieńcowej	80 000,00 zł			Otwarcie ofert 20.08.2019 Ponieważ w przetargu nie została złożona żadna oferta w dniu 22.08.2019 r postępowanie unieważniono. W przygotowaniu postępowanie z "wolnej ręki"		

50	Zarząd Inwestycji Miejskich	Mileszki	Uchwała nr 112/49/2018 z dnia 25.09.2018 r. zmieniona uchwałą nr 117/50/2018 z dnia 23.10.2018	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Pomorskiej 466 - po stronie nieparzystej w kierunku Nowosolnej	30 000,00 zł				Umowa podpisana w dniu 02.07.2019 r. Trwają roboty budowlane		
51	Zarząd Inwestycji Miejskich	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała nr 308/LIV/2018 z dnia 01.10.2018 r.	Wymiana wiat przystankowych o nr 0095, 0094 na osiedlu Podgórze wraz z pracami brukarskimi(ul. Czechosłowacka)	60 000,00 zł				Umowa podpisana w dniu 02.07.2019 r. Trwają roboty budowlane		
WYDZIAŁ KULTURY											
52	Wydział Kultury	Radogoszcz	Nr 260 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2027	Doposażenie Filii nr 16 Biblioteki Miejskiej przy ul. Motylowej 13	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł		
53	Wydział Kultury	Radogoszcz	Nr 261 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2028	Doposażenie Filii nr 18 Biblioteki Miejskiej przy ul. Wodnika 7	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł		
54	Wydział Kultury	Radogoszcz	Nr 262 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2029	Doposażenie Filii nr 10 Biblioteki Miejskiej przy ul. 11 Listopada 79	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł		
55	Wydział Kultury	Chojny	Nr 412/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Zakup audiobooków oraz doposażenia do wypożyczalni książek do Filii Nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Natalii 4	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł		
56	Wydział Kultury	Chojny	Nr 413/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Remont schodów wyjściowych do Filii Nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Natalii 4	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł		
57	Wydział Kultury	Rokicie	Nr 209/XL/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 7.05.2018	Doposażenie biblioteki , w tym zakup m.in.. Książek i audiobooków dla Filii Nr 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Pięknej 35/39	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł		
58	Wydział Kultury	Rokicie	Nr 216/XLI/2018 z dnia 14.06.2018 wpływ do BPS 15.06.2018	Doposażenie, w tym zakup książek i audiobooków dla Filii nr 71 Biblioteki w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 11a	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł		
59	Wydział Kultury	Rokicie	Uchwała nr 21/4/2019 z dnia 13.08.2019 r.	Doposażenie filii 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Pięknej"	42 172,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Złożono wniosek zmiany w budżecie do opinii Skarbnika Miasta	0,00 zł		

60	Wydział Kultury	Górniak	Nr 109/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Doposażenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 282	20 300,00 zł	20 300,00 zł	20 300,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
61	Wydział Kultury	Górniak	Nr 110/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018 Nowa uchwała Nr 10/3/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.	Adaptacja ogrodu na potrzeby sportowo-rekreacyjne na terenie Ośrodka Kultury Górna w Łodzi przy ul. Siedleckiej 1 Zakup wyposażenia Sali widowiskowej dla Ośrodka Kultury Górna w Łodzi przy ul. Siedleckiej 1	23 066,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zmiany w budżecie zostały dokonane. Umowa na wykonanie zadania zostanie podpisana we wrześniu.	0,00 zł	
62	Wydział Kultury	Górniak	Nr 111/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Doposażenie Filii Nr 65 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 46/48	37 600,00 zł	37 600,00 zł	37 600,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
63	Wydział Kultury	Górniak	Nr 112/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Remont pomieszczeń w Filii Nr 65 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 46/48	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
64	Wydział Kultury	Chojny-Dąbrowa	Nr 274/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018 zmieniona uchwała Nr 322/XLIII/2018 z dnia 9.08.2018 wpływ do BPS 13.08.2018 zmieniona uchwała nr 339/LI/2019 z 28 lutego 2019 r.	Zakup mobilnej sceny dla Centrum Kultury Młodych Filia Dąbrowa w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 93 Zakup sceny z oprzyrządowaniem do realizacji imprez plenerowych dla Centrum Kultury Młodych Filia Dąbrowa w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 93 zmieniono na zakup i montaż platformy pionowej, zakup sceny modułowej, dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	W trakcie realizacji. Podpisano umowy na wykonanie zadań.	0,00 zł	

65	Wydział Kultury	Chojny-Dąbrowa	312/XLII/2018 z dnia 28.06.2018 wpływ do BPS 2.07.2018	Zakup namiotów dla Centrum Kultury Młodych, Filia Dąbrowa w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 93	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
66	Wydział Kultury	Katedralna	Nr 346/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Zakup mebli do biblioteki miejskiej filia Nr 49 Łódź, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 8/10	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
67	Wydział Kultury	Katedralna	Nr 349/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Doposażenie placówki w sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i pianino elektryczne w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi przy ul. Zachodniej 54/56	34 000,00 zł	34 000,00 zł	34 000,00 zł	zadanie zrealizowano.	440,44 zł	
68	Wydział Kultury	Złotno	244/58/18 z dnia 23.04.2018 r.	Zakup książek dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Filia nr 31 przy ul. Garnizonowej 38	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
69	Wydział Kultury	Dolina Łódki	Uchwała 136/45/2018 z dnia 11.06.2018	Zakup nowości książkowych i audiobooków dla Biblioteki Filia 59 i 60	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
70	Wydział Kultury	Stary Widzew	Uchwała Nr 223/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Zakup nowości wydawniczych filia nr 55	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
71	Wydział Kultury	Stary Widzew	Uchwała Nr 224/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Zakup nowości wydawniczych filia nr 63	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
72	Wydział Kultury	Stary Widzew	Uchwała Nr 235/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Wykonanie prac remontowych i zakup wyposażenia dla DK Ariadna	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	zadanie zrealizowano.	0,00 zł	
73	Wydział Kultury	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 282/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Zakup książek i audibooków	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ										
74	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bałuty Zachodnie	Nr 164/XLIV/2018 19.03.2018 data wpływu do BPS 23.03.2018r.	Zagospodarowanie Zielenca Miejskiego przy ul. Romanowskiej - Etap II wraz z pielęgnacją zieleni	70 000,00 zł	Budowa alejek wraz z dostawieniem ławek i koszy została zakończona.				Pielęgnacja zieleni zostanie przeprowadzona w II półroczu (wrzesień, październik)

75	Zarząd Zieleni Miejskiej	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 245/45/2018 z dnia 15 maja 2020	Zakup i posadzenie drzew w Parku im. Adama Mickiewicza	15 000,00 zł	Wybrano wykonawcę dokumentacji pn. " Inwentaryzacja drzew w zabytkowym Parku im. A Mickiewicza", trwa procedura podpisania umowy (w ramach innego zadania)				Planowany termin nasadzeń jesień br. (wrzesień, październik).
76	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bałuty-Centrum	176/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont, modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pod kątem dostosowania do planowanych nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych	164 000,00 zł	Uzyskano aktualizację warunków zasilania ze ZWiK i PGE.Trwa przygotowanie procedur wyboru wykonawcy robót budowlanych.				Zadanie stanowi dofinansowanie zadania konkursowego.
77	Zarząd Zieleni Miejskiej	Nad Nerem	Nr 79/XLII/2018 z dnia 6.06.2018 wpływ do BPS 11.06.2018	Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Parku Osiedlowym Nad Nerem	50 000,00 zł	08. sierpnia podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.				
78	Zarząd Zieleni Miejskiej	Chojny	Nr 404/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Nasadzenia Czarnej Sosny w łasku przy ul. Przedniej oraz na działkach Nr 488, 405/7, 406/3, 407/3, 408/3, 409/7, 410/7, 411/7, 412/7, 413/7, 431/15, 431/16, 431/17, 431/18, 445/3	25 000,00 zł	25 000,00		Zadanie zrealizowane		
79	Zarząd Zieleni Miejskiej	Rokicie	Nr 210/XL/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 7.05.2018	Remont chodnika w Parku Rejtana od strony ulicy Pięknej na wysokości posesji przy ul. Pięknej 31/33 w kierunku wyjścia z parku przy al. Politechniki	40 000,00 zł	Prace budowlane w toku.				
80	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wiskitno	Nr 112/XXXIX/2018 z dnia 20.06.2018 wpływ do BPS 28.06.2018	Nasadzenia roślinności w postaci cebulicy syberyjskiej w Parku Wiejskim w Łodzi ul. Brójecka/Kolumny	25 000,00 zł	Wyznaczono miejsca nasadzeń roślin cebulowych.				Planowany termin nasadzeń jesień br.
81	Zarząd Zieleni Miejskiej	Śródmieście Wschód	Nr 222/33/2018 z dnia 26.04.2018 wpływ do BPS 10.05.2018	Remont pasa zieleni przy ul. Narutowicza od ul. Krzywickiego do ul. Kopcińskiego, zabezpieczenie i nasadzenia według standardu Śródmieścia	100 000,00 zł	Wykonano dokumentację projektową. Przygotowanie procedury przetargowej w toku.		Zadanie zrealizowane będzie równolegle z Budżetem Obywatelskim.		

82	Zarząd Zieleni Miejskiej	Lublinek-Pienista	44/XXXVII/2018 z dnia 16.05.2018 r.	Utworzenie leśnych miejsc postojowych w Uroczysku Lublinek	11 000,00 zł	11 000,00		Zadanie zrealizowane		
83	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zarzew	Uchwała NR 213 41 18 z dnia 20.06.2018	Montaż źródła wody pitnej w Parku Podolskim	12 000,00 zł	19.08 br. odebrano wykonaną dokumentację proj.- kosztorysową. Trwa wybór wykonawcy źródła wody pitnej.				
84	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stary Widzew	Uchwała Nr 227/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Przycięcie gałęzi drzew i krzewów od strony chodnika od wiaduktu al. Śmigłego Rydza	20 000,00 zł	20 000,00		Zadanie zrealizowane		
85	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 283/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Budowa ścianki treningowej do tenisa na zieleńcu przy ul. Junackiej	80 000,00 zł	Rada Osiedla podjęła uchwałę nr 15/4/2019 z dnia 04.07.2019 r. o wprowadzeniu nowego zadania "Wymiana przesł ogrodzenia wokół placu zabaw dla najmłodszych w zieleńcu na ul. Junackiej" z kwotą 40 000,00 zł.		Trwa oczekiwanie na akceptację zmian przez Biuro Partycypacji Społecznej i Skarbnika Miasta. Wniosek z dnia 12.08 br. jest procedowany.		
86	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 285/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Budowa źródła parkowego na zieleńcu przy ul. Junackiej	57 000,00 zł	08.08. br. podpisano Aneks na przedłużenie czasu realizacji dokumentacji proj.- kosztorysowej, w związku z brakiem aktualizacji geodezyjnej mapy, po zmianach układu drogowego ul. Junackiej.				
87	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 287/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Dalsze prace remontowe w Parku Zaruskiego	78 000,00 zł	Zadanie zakończone, odbiór prac nastąpił w dniu 14.08. br.		Zadanie zrealizowane		
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI										
88	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ruda	Nr 159/XLVIII/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 17.05.2019	Odbudowa plaży przy Stawach Stefańskiego	15 649,00 zł	Przeprowadzenie procedur Zamówienia Publicznego i wybór wykonawcy	Inwestycja zrealizowana.	Inwestycja zrealizowana.	0,00 zł	Brak
89	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Chojny	Nr 407/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Odnowienie elewacji budynku szatni na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana ul. Rzgowska 247 w Łodzi	6 500,00 zł	Oszacowanie wartości zamówienia	Zakończenie realizacji zadania	Zadanie w trakcie realizacji	0,00 zł	Brak

90	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Chojny	Nr 408/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Wymiana piasku na plaży, na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana ul. Rzgowska 247 w Łodzi	10 000,00 zł	Przeprowadzenie procedur Zamówienia Publicznego	Inwestycja zrealizowana.	Inwestycja zrealizowana.	0,00 zł	Brak
91	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Chojny	Nr 442/LII/2018 z dnia 29.05.2018 wpływ do BPS 1.06.2018	Instalacja monitoringu na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana ul. Rzgowska 247 w Łodzi	30 000,00 zł	Procedura przetargu nieograniczonego.	Rozpoczęcie prac	Trwa procedura podpisania umowy z Wykonawcą.	0,00 zł	Brak
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU										
92	Zarząd Dróg i Transportu	Lublinek - Pienista	46/XXXVII/2018 z dnia 16 maja 2018 r.	Remont chodnika wzdłuż ul. Pienistej (strona północna) na odcinku od ul. Obywatelskiej do wysokości osiedla "Nowe Polesie"			0,00	0,00	Uchwała uchylona (zmniejszenie o 32 000,00 zł) na sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 6 marca 2019 r.	Uchwała Nr 59/XLIII/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. uchyla w całości uchwałę Nr 46/XXXVII/2018 na kwotę 89 801,00 zł NOWA UCHWAŁA NA KWOTĘ 57 801,00 zł
93	Zarząd Dróg i Transportu	Zdrowie Mania	107/38/18 z dnia 28 maja 2018 r.	Zakup i montaż trzech ławek parkowych przed wejściem na teren siedziby Rady Osiedla Zdrowie - Mania, ul. Solec na odcinku od ul. Borowej w kierunku ul. Mania i na ul. Siewnej	6 960,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 24.07.2019 r.	
94	Zarząd Dróg i Transportu	Zdrowie Mania	104/36/18 z dnia 12 marca 2018 r.	Remont chodnika wzdłuż ul. Biegunowej na odcinku od ul. Filareckiej do ul. Krańcowej (130 000,00), Remont chodnika wzdłuż ul. Jęczmiennej (strona północno-zachodnia) w kierunku ul. Borowej (172 736,00)	302 736,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 24.07.2019 r.	

95	Zarząd Dróg i Transportu	Złotno	237/58/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.	Remont chodników: ul. Kwiatowa (odcinek ul. Rzepakowa - ul. Rabatkowa), ul. Bronowa (odcinek Złotno - ul. Lemieszowa), ul. Jagodnica (uzupełnienie na całej długości), ul. Czołgistów (odcinek ul. Spadochroniarzy - ul. Fizylierów)	433 873,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 24.07.2019 r.	
96	Zarząd Dróg i Transportu	Zdrowie Mania	108/38/18 z dnia 28 maja 2018 r.	Zakup i montaż ławki parkowej przy ul. Biegunowej	2 320,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 24.07.2019 r.	
97	Zarząd Dróg i Transportu	Lublinek - Pienista	45/XXXVII/2018 z dnia 16 maja 2018 r.	Remont ul. Burzliwej na odcinku od ul. Falistej do ul. Sztormowej (zakres - frezowanie nawierzchni jezdni i położenie nowej warstwy bitumicznej)	190 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 13.08.2019 r.,	
98	Zarząd Dróg i Transportu	Karolew Retkinia Wschód	185/44/18 z dnia 28 maja 2018 r. na kwotę 156 979,00	Remont chodnika na ul. Wileńskiej (strona parzysta) na odcinku od al. Bandurskiego do ul. Retkińskiej	66 979,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 24.07.2019 r.	
99	Zarząd Dróg i Transportu	Karolew Retkinia Wschód		Remont chodnika na ul. Wróblewskiego (strona nieparzysta) na odcinku od wjazdu do posesji nr 39/41 do przejazdu kolejowego od strony Castoramy	90 000,00		0,00	0,00		
100	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty - Doły	149/45/2018 z dnia 7 maja 2018 r.	Remont chodnika (strona zachodnia) przy ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Zawiszy	189 293,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
101	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty - Centrum	221/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Wymiana chodnika po zachodniej stronie ul. Sierakowskiego na odcinku od ul. Wrześnieńskiej do wjazdu za nr 6 w kierunku północnym	21 500,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	

102	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty - Centrum	222/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Wymiana chodnika po północnej stronie ul. Lutomierskiej na odcinku od kamienicy przy ul. Kołodziejskiej 18 do wjazdu pod blok nr 81	25 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
103	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty - Centrum	233/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont chodnika i płyt ażurowych na ul. Lutomierskiej na wysokości posesji nr 119 do ul. Sprawiedliwej	30 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
104	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty	167/XLIV/2018 z dnia 19 marca 2018 r.	Remont nawierzchni ul. Konopnej na odcinku od ul. Szczecińskiej do nr 19, przy użyciu betonowych płyt ażurowych	315 217,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 20.08.2019 r.	
105	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty (Julianów - Marysin - Rogi)	247/45/2018 z dnia 15 maja 2018 r.	Remont ulicy i chodników na ul. Piliczej na odcinku od ul. Platynowej do ul. Warszawskiej	175 000,00	110 783,64	110 783,64	64 216,36	Podpisano umowę w dniu 06.08.2019 r.	
106	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty (Julianów - Marysin - Rogi)	253/45/2018 z dnia 15 maja 2018 r.	Remont ulicy i chodników na ul. Litewskiej	225 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 12.08.2019 r.	
107	Zarząd Dróg i Transportu	Radogoszcz	264/XXXII/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.	Remont gruntowego odcinka ul. Podbiałowej	216 441,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 12.08.2019 r.	
108	Zarząd Dróg i Transportu	Radogoszcz	265/XXXII/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.	Remont gruntowego odcinka ul. Dereniowej	180 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 12.08.2019 r.	
109	Zarząd Dróg i Transportu	Łagiewniki	28.12.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Mrówczej	35 000,00		0,00	0,00	Wszczęta procedura przetargowa. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.
110	Zarząd Dróg i Transportu	Łagiewniki	30.12.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Jaskółczej	98 487,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
111	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty - Centrum	230/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont zatoki ziemnej na ul. Olsztyńskiej na wysokości wejścia do Przedszkola Miejskiego nr 153	10 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	

112	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty - Centrum	232/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Stolarskiej (strona wschodnia) na odcinku od ul. Drewnowskiej w kierunku północnym	25 000,00		0,00	0,00	Uchwała Nr 287/XXXIII/2019 uchyla uchwałę Nr 232/XXIV/2018	W dniu 28 stycznia 2019 r. wpłynęło pismo z prośbą o zmianę uchwały w związku z budową tunelu. Wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie został złożony, trwa oczekiwanie na potwierdzenie zmian.
113	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty - Centrum	243/XXV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Urzędniczej (strona zachodnia) na odcinku od budynku Medycyny Sądowej w kierunku południowym (nr działki 645/3)	10 250,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
114	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty - Centrum	248/XXIV/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Urzędniczej na terenie gminy przy krawężniku na wysokości nieruchomości przy ul. Urzędniczej 47	15 500,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
115	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty - Centrum	224/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Ciesielskiej (strona zachodnia) na odcinku od ul. Ciesielskiej 14a w kierunku południowym do ul. Limanowskiego	30 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
116	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty - Centrum	225/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont chodnika przy ul. Piekarskiej na odcinku od ul. Limanowskiego w kierunku północnym po obu stronach ulicy	20 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
117	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty - Doły	149/45/2018 z dnia 7 maja 2018 r.	Remont chodnika (strona zachodnia) na ul. Doły	350 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
118	Zarząd Dróg i Transportu	Radogoszcz	266/XXXII/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.	Remont nawierzchni parkingu przy ul. Nastrojowej 10	50 000,00	49 997,66	49 997,66	2,34	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
119	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty - Centrum	223/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Wymiana chodnika (strona południowa) na ul. Murarskiej na odcinku od ul. Chopina do ul. Dzikiej	17 500,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	

120	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty - Centrum	226/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Jana na odcinku od nr 8 do nr 12	12 000,00	11 999,27	11 999,27	0,73	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
121	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty - Centrum	228/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Wymiana chodnika na ul. Prusa (dokończenie inwestycji z 2017 r.) - odcinek ok. 100 metrów od ul. Prusa 4 do końca ulicy na wysokości Gimnazjum nr 12	30 000,00	29 998,59	29 998,59	1,41	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
122	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty - Centrum	229/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Wymiana chodnika po południowej stronie ul. Murarskiej na odcinku od ul. Kochanowskiego do wjazdu za nr 1	13 750,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
123	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty - Centrum	242/XXV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Żeglarskiej od ul. Urzędniczej w kierunku ul. Zgierskiej po stronie północnej	7 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
124	Zarząd Dróg i Transportu	Śródmieście	237/36/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.	Dokończenie remontu nawierzchni z ewentualną wymianą krawężników na ul. Zelwerowicza w kierunku ul. Kopcińskiego	269 171,00		0,00	0,00	Wycofanie zadania remontowego z procedury przetargowej, zmiana zakresu robót uchwalona nową uchwałą. Do Wydziału Budżetu został złożony wniosek o przeniesienie przyznanych już środków z wcześniejszego zadania z gminy na nowy zakres zadania na powiat.	Uchwała Nr 237/36/2018 zmieniła treść uchwały Nr 221/33/2018 - zmiana wysokości kwoty z 257 147,00 zł na 269 171,00 zł (zakres zadania taki sam). Uchwała Nr 14/2/2019 RO Śródmieście - Wschód z dnia 21 maja 2019 r. zmienia uchwałę Nr 237/36/2018 - zmiana zadania remontowego: Remont chodników na ulicy Rewolucji 1905 roku z ewentualną wymianą krawężników na odcinku od ulicy Sterlinga do ulicy Kamińskiego (północna strona ulicy). Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.
125	Zarząd Dróg i Transportu	Ruda	154/XLVIII/2018 z dnia 15 maja 2018 r.	Remont chodnika na ul. Długiej na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Kierunkowej	53 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 09.08.2019 r.	

126	Zarząd Dróg i Transportu	Chojny	395/LI/2018 z dnia 8 maja 2018 r.	Remont chodnika na ul. Rzgowskiej na odcinku od uliczki wyjazdowej z Carrefoura do bramy Kościoła Św. Wojciecha	160 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 09.08.2019 r.	
127	Zarząd Dróg i Transportu	Nad Nerem	87/XLV/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.	Remont chodnika na ul. Łaskowice	64 331,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 09.08.2019 r.	
128	Zarząd Dróg i Transportu	Ruda	152/XLVIII/2018 z dnia 15 maja 2018 r.	Remont jezdni na ul. Sportowej do nr 10	300 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 13.08.2019 r.	
129	Zarząd Dróg i Transportu	Ruda	153/XLVIII/2018 z dnia 15 maja 2018 r.	Remont chodnika na ul. Woźnicznej na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Mierzyńskiego	110 000,00		0,00	0,00	Wszczęta procedura przetargowa. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.
130	Zarząd Dróg i Transportu	Ruda	157/XLVIII/2018 z dnia 15 maja 2018 r.	Remont chodnika na ul. Piwowskiej na odcinku od ul. Pańskiej do ul. Kwaterunkowej	131 000,00		0,00	0,00	Wszczęta procedura przetargowa. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.
131	Zarząd Dróg i Transportu	Rokicie	235/XLII/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.	Remont chodnika wzdłuż ul. Pustynnej na odcinku od ul. Rozległej do ul. Dobrzyńskiej	70 000,00		0,00	0,00	Wszczęta procedura przetargowa. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.
132	Zarząd Dróg i Transportu	Chojny	392/LI/2018 z dnia 8 maja 2018 r.	Remont chodnika na ul. Przedświt na odcinku od ul. Łazowskiego do numeru 37	18 000,00		0,00	0,00	Wszczęta procedura przetargowa. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.
133	Zarząd Dróg i Transportu	Chojny	396/LI/2018 z dnia 8 maja 2018 r.	Remont chodnika na ul. Przedświt na odcinku od ul. Pryncypalnej do ul. Osobliwej	180 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 09.08.2019 r.	

134	Zarząd Dróg i Transportu	Piastów Kurak	161/XLIII/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Będzińskiej (strona południowa) na odcinku od ogrodzenia MOPS do ul. Zaolziańskiej	65 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 09.08.2019 r.	
135	Zarząd Dróg i Transportu	Piastów Kurak	162/XLIII/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Kosmonautów na odcinku od nr 6 do ul. Zaolziańskiej (strona południowa)	228 584,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 09.08.2019 r.	
136	Zarząd Dróg i Transportu	Chojny Dąbrowa	314/XLII/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	Remont chodników na terenie Osiedla Chojny Dąbrowa po uprzednim uzgodnieniu z Radą Osiedla lokalizacji	115 669,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 09.08.2019 r.	
137	Zarząd Dróg i Transportu	Wiskitno	107/XXXIX/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.	Remont nawierzchni ul. Jedwabniczej na odcinku od ul. Kolumny do ul. Kopalnianej (położenie nawierzchni asfaltowej)	163 818,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 13.08.2019 r.	
138	Zarząd Dróg i Transportu	Wiskitno	109/XXXIX/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.	Remont nawierzchni ul. Dzikich Pól - nawierzchnia z płyt typu Yomb	55 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 13.08.2019 r.	
139	Zarząd Dróg i Transportu	Ruda	156/XLVIII/2018 z dnia 15 maja 2018 r.	Utwardzenie ul. Letniskowej na odcinku od ul. Skrajnej do ul. Świerszczyka	20 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 13.08.2019 r.	
140	Zarząd Dróg i Transportu	Nowosolna	199/LVIII/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.	Wykonanie remontu nawierzchni ul. Majowej (metoda stabilizacji) - kontynuacja	154 524,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 13.08.2019 r.	
141	Zarząd Dróg i Transportu	Dolina Łódki	137/45/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.	Remont ul. Łukaszewskiej na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Nad Niemnem	178 828,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 13.08.2019 r.	
142	Zarząd Dróg i Transportu	Stary Widzew	232/40/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.	Kontynuacja remontu chodnika na ul. Nowej na odcinku od ul. Nawrot do ul. Dobrej (strona zachodnia)	70 000,00		0,00	0,00	Wszczęta procedura przetargowa. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.

143	Zarząd Dróg i Transportu	Stary Widzew	230/40/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.	Kontynuacja remontu chodnika na ul. Miedzianej na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 170 do ul. Wodnej (strona południowa)	50 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 31.07.2019 r.	
144	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 33	100/43/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.	Remont nawierzchni ul. Nery na odcinku od ul. Józefiaka do autostrady A1	87 010,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 13.08.2019 r.	
145	Zarząd Dróg i Transportu	Widzew	163/XXXV/2018 z dnia 29 maja 2018 r.	Remont chodnika (strona północna) na ul. Zakładowej w rejonie skrzyżowania ul. Ziemowita oraz na odcinku od nr 24 do ul. Książąt Polskich	204 446,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 31.07.2019 r.	
146	Zarząd Dróg i Transportu	Stary Widzew	231/40/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.	Remont chodnika na ul. Sarniej (strona wschodnia) - kontynuacja	25 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 31.07.2019 r.	
147	Zarząd Dróg i Transportu	Stary Widzew	233/40/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.	Remont jezdni ul. Neonowej wzdłuż garaży umożliwiający dojazd do ul. Konstytucyjnej 44B	69 646,00		0,00	0,00	Wszczęta procedura przetargowa. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.
148	Zarząd Dróg i Transportu	Andrzejów	175/44/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.	Utwardzenie pobocza - stworzenie miejsc parkingowych na ul. Walentynowicz przy drodze prowadzącej do cmentarza w Andrzejowie	100 000,00		0,00	0,00	Wszczęta procedura przetargowa. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.
149	Zarząd Dróg i Transportu	Stoki - Sikawa - Podgórze	309/LIV/2018 z dnia 1 października 2018 r.	Remont chodnika przy ul. Czechosłowackiej pomiędzy ul. Oskardową i ul. Edwarda na osiedlu Podgórze	104 800,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 31.07.2019 r.	

150	Zarząd Dróg i Transportu	Nowosolna	214/LXIII/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.	Wykonanie remontu chodnika na ul. Brzezińskiej na odcinku od posesji nr 298 w kierunku wschodnim do granic Miasta (do wyczerpania środków finansowych)	60 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 31.07.2019 r.	
151	Zarząd Dróg i Transportu	Lublinek - Pienista	60/XLIII/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.	Remont chodnika wzdłuż ul. Pienistej (strona północna) na odcinku od ul. Obywatelskiej do wysokości osiedla "Nowe Polesie"	57 801,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 24.07.2019 r.	Na sesji w dniu 6 marca 2019 r. nastąpiło zmniejszenie kwoty wydatkowanej na zadanie o 32 000,00 zł (z 89 801,00 zł na 57 801,00 zł).
152	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty Centrum	271/XXIX/2018 z dnia 6 listopada 2018 r.	Remont chodnika na ul. Urzędniczej po stronie zachodniej na wysokości bloku nr 63	1 500,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
153	Zarząd Dróg i Transportu	Stoki - Sikawa - Podgórze	312/LIV/2018 z dnia 1 października 2018 r.	Remont nawierzchni metodą powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem bazaltowym na odcinku od ul. Chmurnej do nr 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e	100 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 06.08.2019 r.	
154	Zarząd Dróg i Transportu	Stoki - Sikawa - Podgórze	311/LIV/2018 z dnia 1 października 2018 r.	Dokończenie 40m ul. Wodospadowej w tej samej technice wykonania	45 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 06.08.2019 r.	
155	Zarząd Dróg i Transportu	Stoki - Sikawa - Podgórze	281/4/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.	Zakup i montaż znaków drogowych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. Krokiew na odcinku od ul. Halnej do ul. Wichrowej.	8 000,00		0,00	5,00	Zadanie zrealizowane.	
156	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty Centrum	220/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Murarskiej po stronie północnej od ul. Chopina do ul. Dzikiej	17 500,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 31.07.2019 r.	
157	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty Centrum	288/XXXIII/2019 z dnia 12 lutego 2019 r.	Remont chodnika na ul. Żeglarskiej	18 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	Uchwała Nr 288/XXXIII/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w zamian za uchwałę Nr 232/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.

158	Zarząd Dróg i Transportu	Starty Widzew	280/49/18 z dnia 28 listopada 2018	Kontynuacja remontu chodnika po wschodniej stronie ul. Sarniej	26 100,00		0,00	0,00	Środki na to zadanie zostały przyznane. Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.
159	Zarząd Dróg i Transportu	Chojny	487/LX/2019 z dnia 26.02.2019	Utwardzenie przystanków autobusowych przy zbiegu ulic Józefów/Bieszczadzka	9 000,00		0,00	0,00	Środki na to zadanie zostały przyznane. Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej.	Uchwała Nr 487/LX/2019 w zamian za uchwałę Nr 393/LI/2018.
160	Zarząd Dróg i Transportu	Radogoszcz	286/XXXVIII/2019 z dnia 14.04.2019	Remont miejsc parkingowych wzdłuż drogi osiedlowej przy ul. Liściastej od Nr 50a do Nr 70	200 000,00		0,00	0,00	Środki na to zadanie zostały przyznane. Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej.	
161	Zarząd Dróg i Transportu	Chojny	12/2/2019 z dnia 28.05.2019	Remont chodnika na ul. Królewskiej działka Nr 547/52, obręb G-27, strona prawa od ul. Strazackiej do ul. Michała oraz strona prawa - ul. Królewska od bloku Nr 3 (ul. Michała) do Nr 17/19	47 000,00		0,00	0,00	Środki na to zadanie zostały przyznane. Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej.	
162	Zarząd Dróg i Transportu	Andrzejów	17/4/2019 z dnia 19.06.2019	Remont chodnika przy ul. Taborowej - do wejścia na perony w kierunku ul. Kownackiej	52 000,00		0,00	0,00	Do Wydziału Budżetu został złożony wniosek o przyznanie środków finansowych na ten cel, nie był on jednak przedmiotem obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łodzi.	
163	Zarząd Dróg i Transportu	Andrzejów	18/4/2019 z dnia 19.06.2019	Remont chodnika ul. Gajcego w rejonie niestrzeżonego przejazdu kolejowego Łódź - Olechów	4 000,00		0,00	0,00	Do Wydziału Budżetu został złożony wniosek o przyznanie środków finansowych na ten cel, nie był on jednak przedmiotem obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łodzi.	

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

164	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny	nr 403/LI/2018 z dnia 08.05.2018 r.	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ulicach: Leszczyńska, Ustronna, Przednia	50.000,0	2 976,60 zł	2 976,60 zł	Realizacja robót	0,00	Brak
165	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny	Nr 441/LII/2018 z dnia 29.05.2018 r.	Doposażenie Osiedla Chojny w ławki	10.000,00	9 635,00 zł	9 635,00	Zadanie zrealizowane	365,00	Brak
166	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny-Dąbrowa	Nr 288/XLI/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Doposażenie placów zabaw na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa	50.000,00	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie zrealizowane	0,00	Brak
167	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny-Dąbrowa	Nr 313/XLII/2018 z dnia 28.06.2018 r.	Budowa wolnostojących siłowni na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa	80.000,00	4 920,00 zł	4 920,00 zł	Zadanie zrealizowane	0,00	Brak
168	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny-Dąbrowa	Nr 255/XXXV/2018 z dnia 11.01.2018 r.	Przebudowa chodników na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa	178.600,00	20 892,17 zł	20 892,17 zł	Realizacja robót	0,00	Brak
169	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny-Dąbrowa	nr 294/XLI/2018/ z dnia 07.06.2018	Rekultywacja terenów zielonych na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa	20.000,00	0,00 zł	20.000,00	Zadania zrealizowane	0,00	Brak
170	Wydział Gospodarki Komunalnej	Rokicie	nr 222/XLI/2018 z dnia 14.06.2018	Reaktywacja trawnika poprzez całkowite usunięcie darni, ponowne przygotowanie podłoża i nasianie murawy od nowa wraz z wyłożeniem białego kamienia w miejscu nasadzeń traw w miejscu rekreacji na terenie zielonym usytuowanym między ul. Przyszkołe a ul. Cieszkowskiego	106.432,00	0,00 zł	106.432,00	Zadania zrealizowane	0,00	Brak

171	Wydział Gospodarki Komunalnej	Rokicie	nr 214/XL/2018 z dnia 15.05.2018	Budowa tężni wraz z infrastrukturą na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi uwzględniająca opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz realizację zadania (kontynuacja)	300.000,00	0,00 zł	553,50 zł	Z uwagi na brak złożonych ofert w dn. 02.08.2019., zamieszczono kolejne ogłoszenie o zamówieniu. 19.08.2019r. unieważniono przetarg z powodu braku ofert. W dn. 22.08.2019r. poinformowano Radę Osiedla o unieważnieniu postępowania oraz poproszono o wskazanie Wykonawcy, z którym Miasto mogłoby przeprowadzić negocjacje cenowe.	0,00	Brak
172	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wiskitno	nr 105/XXXIX/2018 z dnia 20.06.2018	Remont podłogi w Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Wiskitno przy ul. Kolumny 312	20.000,00	19 792,54 zł	19 792,54	Zadanie zrealizowane	207,46	Brak
173	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wiskitno	nr 111/XXXIX/2018 z dnia 20.06.2018 r.	Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogów ochrony przeciwpożarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Wiskitno przy ul. Kolumny 312	3.000,00	0,00 zł	0,00	RO Wiskitno uchwałą nr 15/4/2019 r. z dnia 19.06.2019 r. zrezygnowała z realizacji zadania	0,00	Brak
174	Wydział Gospodarki Komunalnej	Ruda	nr 160/XLVIII/2018 z dnia 15.05.2018 r.	Budowa placu zabaw przy ul. Brydżowej	76.000,00	10 455,00 zł	10 455,00 zł	Dokonano wyboru Wykonawcy robót.	0,00	Brak
175	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zarzew	nr 212/41/18 z dnia 20.06.2018 r.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi na terenie placu zabaw przy ul. Nurta-Kaszyńskiego	18.000,00	14 937,12 zł	14 937,12 zł	Zadanie zrealizowane	3062,88	Brak
176	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stoki - Sikawa - Podgórze	nr 303/LIII/2018 z dnia	Zakup i montaż koszy na śmieci z ograniczeniem otworu wrzutowego przy ul. Chałubińskiego, Junackiej, Wiślickiej, Prezydenta, Krasieńskiego, Miłosza i Herberta	8.000,00	0,00 zł	0	RO uchwałą n 12/4/2019 z dnia 04.07.2019 r. zrezygnowała z realizacji zadania.	0,00	Brak

177	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stary Widzew	nr 229/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Wykonanie oświetlenia chodnika wykonanego wzdłuż byłego torowiska wiodącego od wiaduktu na al. Śmigłego-Rydza do ul. Przędzalnianej	123.000,00	0,00 zł	0,00 zł	Przekazano realizację zadania do ZIM	0,00	Brak
178	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stary Widzew	nr 297/52/19 z dnia 27.03.2019	II etap - kontynuacja wykonania odwodnienia parkingu i remontu nawierzchni w szczycie budynków Gołębia 6 i Gołębia 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym od ul. Wilczej na podstawie dokumentacji wykonanej w 2018 r.	123 000,00 zł	0,00 zł	123 000,00 zł	28.08.2019r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. 12.09.2019r. - planowane otwarcie ofert.	0,00	Zadanie było realizowane w 2018 r. będzie kontynuowane w br. zmiana dokonana 26.06.br.
179	Wydział Gospodarki Komunalnej	Mileszki	nr 103/45/2018 z dnia 22.05.2018 r.	Prace konserwacyjne na ciekach, rowach i zbiornikach w Osiedlu Mileszki			-			Nie ma tego zadania w planie na 2019 r.
180	Wydział Gospodarki Komunalnej	Andrzejów	nr 171/43/2018 z dnia 16.05.2018 r.	Malowanie pomieszczeń OSP oraz położenie kostki przy wejściu do budynku OSP w Łodzi przy ul. Rokicińskiej	30.000,00	0,00 zł	0	Przygotowanie materiałów do realizacji zadania.	0,00	Brak
181	Wydział Gospodarki Komunalnej	im. J. Montwiła-Mireckiego	nr 90/39/2018 z dnia 14.05.2018 r.	Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiła-Mireckiego i realizacji jego założeń	55.035,00	0,00 zł	4 920,00 zł	Trwa wykonanie dokumentacji kosztowo-projektowej.	0,00	Brak
182	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stare Polesie	nr 173/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Doposażenie skweru położonego u zbiegu ulic: Struga/Lipowa w ławki	10.000,00	9 980,00 zł	9 980,00 zł	Zadanie zrealizowane	20,00	Brak
183	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stare Polesie	nr 172/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic: 1-go Maja, Zielona, Legionów etap 5 - ciąg dalszy budowy parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	35.000,00	0,00 zł	0	Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy Robót. Planowane otwarcie ofert 06.09.2019r.	0,00	Zadanie wprowadzone do planu 05.06.br.

184	Wydział Gospodarki Komunalnej	Koziny	nr 161/42/2018 z dnia 23.08.2018 r.	Zakup i montaż ławek na osiedlu Koziny	11.450,00	0,00 zł	11.450,00	Zadanie zrealizowane	0,00	Brak
185	Wydział Gospodarki Komunalnej	Retkinia - Zachód Smulsko	nr 113/27/2018 z dnia 23.04.2018 r.	Budowa oświetlenia solarne na terenie sportowo-rekreacyjnym osiedla Smulsko (rejon ul. Gimnastyczna, Żużłowa, Pływacka)	88.000,00	4 428,00 zł	4 428,00 zł	Zadanie zrealizowane	0,00	Brak
186	Wydział Gospodarki Komunalnej	Złotno	nr 242/58/18 z dnia 23.04.2018 r. zmieniona uchwałą nr 254/60/2018 z dnia 04.06.2018 r.	Projekt budowy tężni na terenie placu zabaw przy ul. Cyganka	30.000,00	0,00 zł	0,00 zł	W dniu 09.04.2019r. Wystosowano pismo do RO informujące o braku możliwości wykonania projektu budowy tężni z uwagi na toczące się postępowanie sądowe wskazanej lokalizacji. Zaproponowano, żeby RO przeznaczyła środki finansowe w wysokości 30000zł na inny cel.	0,00	Brak
187	Wydział Gospodarki Komunalnej	Złotno	nr 245/58/18 z dnia 23.04.2018 r.	Uporządkowanie i wstępne zagospodarowanie lasu na Brusie	136.000,00	0,00 zł	0,00 zł	Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy Robót. Planowane otwarcie ofert 06.09.2019r.	0,00	Brak
188	Wydział Gospodarki Komunalnej	Złotno	nr 241/58/2018 z dnia 23.04.2018 zmieniona uchwałą nr 253/60/2018 z dnia 04.06.2018 r.	Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym Majerowskie Błota	50.000,00	615,00 zł	0	Przekazano plac budowy. Planowany termin realizacji: 30.11.2019r.		Brak
189	Wydział Gospodarki Komunalnej	Bałuty-Dół	nr 150/45/2018 z dnia 07.05.2018 r.	Remont nawierzchni przy Domu Kultury przy ul. Zawiszy 39	20.000,00	0,00 zł	0	RO ma dokonać przesunnięcia środków finansowych.	0,00	Brak
190	Wydział Gospodarki Komunalnej	Bałuty-Centrum	nr 166/XX/2018 z dnia 20.02.2018 r. w sprawie zmiany treści uchwały nr 89/IX/2017 z dnia 13.06.2017 r.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jasną, Sędziowską i Urzędniczą w obrębie B-28 nr działek 308, 309, 316/7	30.000	0,00 zł	0,00 zł	Rada Osiedla anulowała realizację uchwały.	0,00	Brak
191	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wzniesień Łódzkich	nr 100/XXIII/2018 z dnia 11.05.2018 r.	Doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsca integracji i spotkań dla mieszkańców Osiedla na terenie działki przy ul. Moskule w 3 lampy solarne z czujnikiem zmierzchu oraz grill murowany	30.000,00	0,00 zł	0,00 zł	Przygotowanie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy	0,00	Brak

192	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wiskitno	92/XXIX/2017 z dnia 20.06.2016 wpływ do BPS 28.06.2017	Koncepcja odwodnienia terenów terenu w rejenie ulic; Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Brójeckiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czołowej z analizą hydrologiczno-hydrauliczną	50.000,00	0,00 zł	50.000,00	Zadanie zrealizowane	0,00	Nie ma tego zadania w planie na 2019 r.
193	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stoki - Sikawa - Podgórze	325/LIX/2019 z dnia 25.02.2019 r w sprawie zmiany treści uchwały nr 292/4/2018 z dnia 25.06.2018 r.	Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca składowania kontenerów na śmieci na tyłach stacji chemiczno-rolniczej między ul. Skalną a Zbocze	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	Brak
194	Wydział Gospodarki Komunalnej	Lublinek - Pienista	61/XLIII/2018 z dnia 14.11.2018	Budowa Mini parku - kontynuacja	32 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do planu 06.03.2019
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA										
195	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Mileszki	Uchwała 111/49/2018 z dnia 25.09.2018	Zakup sprzętu dla OSP Ł.- Wiączyń przy ul. Malownicza 212.	8 000,00 zł		Dnia 29.03.2019 r. jednostka OSP wykonała zadanie i rozliczyła się z dotacji.	Dnia 29.03.2019 r. jednostka OSP wykonała zadanie i rozliczyła się z dotacji.	Brak	Zakończono
196	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Mileszki	Uchwała 110/49/2018 z dnia 25.09.2018	Zakup sprzętu dla OSP Ł.- Mileszki przy ul. Pomorskiej 406.	13 000,00 zł	Podpisanie aneksu do umowy, przedłużenie terminu realizacji.	Dnia 10.06.2019 r. jednostka OSP wykonała zadanie i rozliczyła się z dotacji.	Wykonanie zadania i rozliczenie się z dotacji.	Brak	Zakończono
197	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 289/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Ł.-Sikawa	27 000,00 zł		Wykonanie i rozliczenie zadania do dnia 31.05.2019	Wykonanie i rozliczenie zadania do dnia 31.05.2019	Brak	Zakończono
198	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Andrzejów	Uchwała 197/53/2018 z dnia 19.12.2018	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Ł.- Andrzejów.	120 000,00 zł	Zatwierdzenie realizacji zadania przez RM	Zarządzenie Prez. MŁ Nr 1960/VIII/19 z dnia 29.08.2019 r.	Przygotowanie umowy dotac. na współfinans. zakupu samochodu.	Brak	Brak
199	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Złotno	Uchwała nr 21/4/2019 z dnia 1.07.2019	Doposażenie OSP Łódź - Stare Złotno	10 000,00 zł	Podj. uchwały przez RO Złotno na realiz. zadania	Przekazanie wnios. do realizacji przez WZK i B.	Rozpoczęcie działań mających na celu przes. środków finansowych.	Brak	Brak
200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Złotno	Uchwała nr 22/4/2019 z dnia 1.07.2019	Doposażenie OSP Łódź - Stare Złotno	10 500, 00 zł	Podj. uchwały przez RO Złotno na realiz. zadania	Przekazanie wnios. do realizacji przez WZK i B.	Rozpoczęcie działań mających na celu przes. środków finansowych.	Brak	Brak
MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW										
201	Miejski Zespół Żłobków	Bałuty- Centrum	uchwała nr 251/XXVI/2018 z dnia 10.07.2018	Remont tarasu w żłobku nr 2 przy ulicy Chrobrego 16	7 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		

202	Miejski Zespół Żłobków	Bałuty- Centrum	uchwała nr 183/XXII/2018 z dnia 17.04.2018	Remont tarasu w żłobku nr 2 przy ulicy Chrobrego 16	12 500,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
203	Miejski Zespół Żłobków	Teofilów-Wielkopolska	uchwała nr 146/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018	Remont dwóch kuchenek podręcznych w żłobku nr 4 przy ul. Inowrocławskiej 5a	22 068,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
204	Miejski Zespół Żłobków	Julianów-Marysin-Rogi	uchwała nr 248/45/2018 z dnia 15.05.2018	Utwardzenie terenu wokół żłobka nr 5 przy ulicy Świetlanej 11/15	5 000,00 zł	4 779,89 zł	0,00	Zadanie zrealizowano	220,11 zł	
205	Miejski Zespół Żłobków	Bałuty- Centrum	uchwała nr 182/XXII/2018z dnia 17.04.2018	Remont tarasów na terenie budynku w żłobku nr 14 przy ulicy Pawiej 20	12 500,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
206	Miejski Zespół Żłobków	Teofilów-Wielkopolska	uchwała nr 150/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018	Dokończenie wymiany ogrodzenia w żłobku nr 18 przy al. Har. Zatorowców 4	29 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
207	Miejski Zespół Żłobków	Teofilów-Wielkopolska	uchwała nr 151/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018	Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej w żłobku nr 24 przy ul. Rydzowej 7	29 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
208	Miejski Zespół Żłobków	Chojny	uchwała nr 469/LIV/2018 z dnia 17.09.2018	Remont kuchni ogólnej wraz z wyposażeniem w żłobku nr 3 w Łodzi przy ul. Warneńczyka 5/17	32 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
209	Miejski Zespół Żłobków	Chojny	uchwała nr 469/LIV/2018 z dnia 17.09.2019	Remont kuchni ogólnej wraz z wyposażeniem w żłobku nr 3 w Łodzi przy ul. Warneńczyka 5/17	3 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
210	Miejski Zespół Żłobków	Karolew-Retkinia Wschód	uchwała nr 184/44/18 z dnia 28.05.2018	Remont nawierzchni przed wejściem do budynku żłobka nr 10 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 70/76	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00	zadanie zrealizowano		
211	Miejski Zespół Żłobków	Karolew-Retkinia Wschód	uchwała nr 184/44/18 z dnia 28.05.2018	Remont tarasów zewnętrznych w Żłobku nr 21 w Łodzi przy ul. Marusarzówny 9	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00	Zadanie zrealizowano		
212	Miejski Zespół Żłobków	Karolew-Retkinia Wschód	uchwała nr 206/47/18 z dnia 27.08.2018	Remont kuchni wraz z wyposażeniem w żłobku nr 26 w Łodzi przy ul.Sprinterów 11	29 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
213	Miejski Zespół Żłobków	Karolew-Retkinia Wschód	uchwała nr 206/47/18 z dnia 27.08.2019	Remont kuchni wraz z wyposażeniem w żłobku nr 26 w Łodzi przy ul.Sprinterów 11	3 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
214	Miejski Zespół Żłobków	Retkinia Zachód - Smulsko	uchwała nr 110/27/2018 z dnia 23.04.2018	Częściowy remont ogrodzenia w żłobku nr 28 przy ul. Wyszyńskiego 102	16 409,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		

226	Zarząd Lokali Miejskich	Wiskitno	Nr 108/XXXIX/2018 z dnia 20.06.2018 wpływ do BPS 28.06.2018 zmieniona uchwałą Nr 114/XL/2018 z dnia 22.08.2018 wpływ 27.08.2018	Docieplenie strychu (pow. 100 m2) budynku Rady Osiedla Wiskitno przy ul. Kolumny 311, zakup i ustawienie altany ogrodowej drewnianej przenośnej, remont chodnika dochodzącego do budynku Rady, utwardzenie terenu dojścia do pomieszczenia gospodarczego i altany ogrodowej, dobudowa zaworu czepalnego do polewaczki oraz montaż zewnętrznej gabloty informacyjnej	45 000,00 zł	44 902,46	0,00	zadanie zrealizowano	97,54	
227	Zarząd Lokali Miejskich	Złotno	243/58/18 z dnia 23.04.2018 r.	Montaż stojaków na rowery na terenie zajezdni MPK BRUS	3 000,00 zł	2 999,47	0,00	zadanie zrealizowano	0,53	
228	Zarząd Lokali Miejskich	Dolina Łódki	Uchwała 138/45/2018 z dnia 11.06.2018	Zamontowanie siatki ochronnej wokół boiska sportowego przy ul. Beskidzkiej 172	20 000,00 zł	19 989,42	0,00	zadanie zrealizowano	10,58	
229	Zarząd Lokali Miejskich	Stary Widzew	Uchwała 287 50 19 z dnia 16.01.2019	Zakup tablic informacyjnych	2 000,00 zł	1 758,90	0,00	zadanie zrealizowano	241,10	
WYDZIAŁ EDUKACJI										
230	Wydział Edukacji	Bałuty Zachodnie	Nr 165/XLIV/2018 19.03.2018 data wpływu do BPS 23.03.2018r.	Remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr XX w Łodzi przy ul. Warckiej 41	50 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
231	Wydział Edukacji	Bałuty Zachodnie	Nr 166/XLIV/2018 19.03.2018 data wpływu do BPS 23.03.2018r.	Remont nawierzchni wokół budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 - Etap III	50 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
232	Wydział Edukacji	Bałuty Zachodnie	Nr 174/XLVII/2018 4.06..2018 data wpływu do BPS 20.06.2018r.	Remonty budynku XV LO	9 164,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
233	Wydział Edukacji	Bałuty Zachodnie	Nr 171/XLVII/2018 4.06..2018 data wpływu do BPS 20.06.2018r.	remont budynku SP Nr 116	10 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		

234	Wydział Edukacji	Radogoszcz	Nr 259 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2018	remont holu oraz zabudowa kaloryferów w Przedszkolu Miejskim nr 235	30 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
235	Wydział Edukacji	Radogoszcz	Nr 258 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2018	remont i modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 231 przy ul. Syrenki 19 A	30 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
236	Wydział Edukacji	Radogoszcz	Nr 257 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2018	remont kuchni w przedszkolu Miejskim nr 204	20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
237	Wydział Edukacji	Radogoszcz	Nr 256 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2018	remont ogrodenia w przedszkolu Miejskim nr 97	20 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
238	Wydział Edukacji	Radogoszcz	Nr 255 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2018	remont sal w Przedszkolu Miejskim nr 16	20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
239	Wydział Edukacji	Radogoszcz	Nr 254 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2018	remont i modernizacja pomieszczeń w szkole Podstawowej nr 206	40 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
240	Wydział Edukacji	Radogoszcz	Nr 253 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2018	wymiana instalacji elektrycznej w szkole podstawowej nr 184	45 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
241	Wydział Edukacji	Radogoszcz	Nr 252 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2018	remont korytarzy w budynku szkoły podstawowej nr 122	45 000,00 zł			zrealizowano	29,67 zł	
242	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 249/45/2018 z dnia 15 maja 2022	wymiana obudowy grzejników w Przedszkolu nr 45 ul. Biegańskiego 9	6 000,00 zł			zrealizowano	20,00 zł	
243	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 249/45/2018 z dnia 15 maja 2022	wymiana szafek dla dzieci w Przedszkolu nr 47 ul. Deczyńskiego 24	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zrealizowano	0,00 zł	
244	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 250/45/2018 z dnia 15 maja 2022	remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi przy ul. Centralnej 40	5 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
245	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 250/45/2018 z dnia 15 maja 2023	remont łazienki w Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi przy ul. Łupkowej 6	5 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
246	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 250/45/2018 z dnia 15 maja 2024	remont podłóg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi przy ul. Jaskrowej 15	5 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
247	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 250/45/2018 z dnia 15 maja 2025	wymiana okien w Zespole Szkół Geodezyjnych nr 13 ul. Skrzydlata 15	5 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		

248	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 250/45/2018 z dnia 15 maja 2026	malowanie stołówki i korytarzy w Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla dzieci Słabowidzących i Niewidomych	5 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
249	Wydział Edukacji	Bałuty-Doły	Nr 148/45/2018 z dnia 7 maja 2018 r.	wymiana drzwi do klas lekcyjnych w XIII Liceum Ogólnokształcącym ul. Majzela Eliasza Chaima 4	30 000,00 zł		6 715,80 zł	zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
250	Wydział Edukacji	Bałuty-Doły	Nr 148/45/2018 z dnia 7 maja 2018 r.	zakup szafek do szatni dla uczniów w XXIV Liceum Ogólnokształcącym ul. Marysińska 61/67	30 000,00 zł			wydatkowano 6715,80 realizacja wrzesień - październik 2019		
251	Wydział Edukacji	Bałuty-Doły	Nr 148/45/2018 z dnia 7 maja 2018 r.	wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 Elektronik ul. Strykowska 10/18	30 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
252	Wydział Edukacji	Bałuty-Doły	Nr 148/45/2018 z dnia 7 maja 2018 r.	malowanie ścian na korytarzu szkoły w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Franciszkańska 137	30 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
253	Wydział Edukacji	Bałuty-Doły	Nr 148/45/2018 z dnia 7 maja 2018 r.	modernizacja dziedzińca wewnętrznego na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 ul. al. I Dywizji 16/18	30 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
254	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	181/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Doposażenie w sprzęt Przedszkola Miejskiego nr 44 w Łodzi przy ul. Sędziwoskiej 18a	10 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
255	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	184/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 149 w Łodzi przy ul. Murarskiej 42	15 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
256	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	185/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont i wymiana drzwi w budynku Przedszkola Miejskiego nr 43 w Łodzi przy ul. Obornickiej 6	12 500,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		

257	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	186/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remoont kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 109 w Łodzi przy ul. Jana 6	15 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
258	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	187/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 47	15 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
259	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	188/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 22 w Łodzi przy ul. Rybnej 20	15 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
260	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	189/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont chodnika i tarasu na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi przy ul. Kutrzeby 4	20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
261	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	190/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont ogrodzenia w Zepole Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Kilara 3/5	15 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
262	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	192/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	remont i doposażenie w sprzęt rekreacyjny ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi na u ul. Sędziwskiej 8/10	12 500,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
263	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	193/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	remont i doposażenie w sprzęt urządzeń ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 73 w Łodzi przy ul. Ghandiego 3	15 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
264	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	194/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej na 55 przy ul. Mackiewicza 9	15 000,00 zł			wydatkowano 10000 zł realizacja sierpień - wrzesień 2019		
265	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	195/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont i doposażenie w sprzęt Bursy Szkolnej nr 11 przy ul. Drewnowskiej 153/155 w Łodzi	12 500,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
266	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	196/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont chodnika na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Łodzi przy ul. Ciesielskiej 14a.	15 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
267	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	198/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont wyposażenia i doposażenie ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 143 w Łodzi przy ul. Jana 18	12 500,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		

268	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	211/XXIII/2018 z dnia 8 maja 2018 r.	remont drzwi na terenie placówki w Przedszkolu Miejskim nr 149 w Łodzi przy ul. Murarskiej 42	5 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
269	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	212/XXIII/2018 z dnia 8 maja 2018 r.	remont schodów i wyjścia ewakuacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 przy ul. Drewnowskiej 88	12 500,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
270	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	213/XXIII/2018 z dnia 8 maja 2018 r.	remont pomieszczeń siełowni w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich przy ul. Drewnowskiej 171	7 100,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
271	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	214/XXIII/2018 z dnia 8 maja 2018 r.	remont nawierzchni na terenie boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 65 w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 10	15 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
272	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	215/XXIII/2018 z dnia 8 maja 2018 r.	remont sprzętu w ogrodzie przedszkolnym w Przedszkolu Miejskim nr 105 w Łodzi przy ul. Szamotulskiej 9	12 500,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
273	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	234/XXIV//2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	remont parkietu wewnątrz budynku w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Łodzi przy ul. Gnieźnieńskiej 9	8 300,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
274	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	235/XXIV//2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	remont i doposażenie w sprzęt rekreacyjny do ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi przy ul. Sędziwskiej 8/10	7 500,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		
275	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	238/XXIV//2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.	remont tarasu wraz z przylegającym szlakiem komunikacyjnym w Przedszkolu Miejskim 176 ul. Blacharska 21.	15 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
276	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	239/XXIV//2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.	zakup suwnicy leżącej, ławki prostej ze stojakiem i ławki do mięśni brzucha dla Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich ul. Drewnowska 171	6 100,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	

277	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	240/XXIV//2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.	zakup klocków Numicon dla Przedszkola Miejskiego 43 ul. Obornicka 6	3 100,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		
278	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	Nr 145/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018r.	Remont i adaptacja jednego z pomieszczeń szkolnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 56	12 450,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		
279	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	Nr 147/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018r.	zrealizowano	30 000,00 zł	30 000,00 zł		zrealizowano	0,00 zł	
280	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	Nr 148/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018r.	Remot ogrodzeniaa w Przedszkolu Miejskim nr 110	30 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
281	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	Nr 149/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018r.	Remont łazienki oddziału I - dzieci 3-letnie w Przedszkolu Miejskim nr 30	29 000,00 zł			zrealizowano	0,01 zł	
282	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	Nr 152/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018r.	Wypożyczenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt i urządzenia rekreacyjne w Przedszkolu Miejskim nr 139	30 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
283	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	Nr 153/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018r.	Wymiana wykładzin w holu na I piętrze w Szkole Podstawowej nr 48	28 000,00 zł			zrealizowano		
284	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	Nr 155/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018r.	Stworzenie dwóch pracowni rehabilitacyjnych poprzez remont, wyposażenie i adaptację dwóch pomieszczeń po szatniach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 182	14 700,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		
285	Wydział Edukacji	Wzniesień Łódzkich	Nr 103/XXIII/2018 z dnia 11.05.2018r.	Remont korytarzy szkolnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej w Szkole podstawowej nr 142	38 501,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
286	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 409/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Remont sal przedszkolnych i łącznika w Przedszkolu Miejskim Nr 200 przy ul. Zamkniętej 1 w Łodzi	65 000,00 zł			wydatkowano 26000zł realizacja wrzesień - październik		
287	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 410/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Doposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki w Przedszkolu Miejskim Nr 200 przy ul. Zamkniętej 1 w Łodzi	15 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		

288	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 411/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Remont parkietu w salach w Przedszkolu Miejskim Nr 215 przy ul. Budowlana 11/13 w Łodzi	13 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
289	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 415/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Wykonanie dokumentacji związanej z uregulowaniem i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi, dotyczy terenu dla Przedszkola Miejskiego nr 20 działki Nr 211/11, 211/12, 211/13, 211/14 w obrębie G44	20 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		
290	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 416/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 110 im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej w Łodzi, ul. Zamknięta 3	21 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		
291	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 417/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Remont szatni w Szkole Podstawowej Nr 110 im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej w Łodzi, ul. Zamknięta 3	90 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		
292	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 421/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Malowanie pomieszczeń przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 66 ul. Grazyny 34	50 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
293	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 422/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Zakup oprogramowania komputerowego dla Przedszkola Miejskiego nr 26 w Łodzi ul. Potulna 4	3 000,00 zł			wydatkowano 2740,44 zł realizacja wrzesień - październik 2019		
294	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 423/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Wypożyczenie w sprzęt multimedialny dla Przedszkola Miejskiego nr 26 w Łodzi ul. Potulna 4	9 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		
295	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 424/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Wypożyczenie placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 26 w Łodzi ul. Potulna 4	30 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		

296	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 425/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018 zmieniona uchwałą Nr 485/LIX/2019 z dnia 22.01.2019 wpływ do BPS 25.01.2019	Remont nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 26 w Łodzi, ul. Potulna 4 Remont w salach edukacyjnych w Przedszkolu Miejskim Nr 26 w Łodzi przy ul. Potulnej 4	25 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
297	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 426/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Wypożyczenie sal przedszkolnych w stoliki, krzeselka w Przedszkolu Miejskim Nr 26 w Łodzi, ul. Potulna 4	10 000,00 zł			zrealizowano	1,56 zł	
298	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 443/LII/2018 z dnia 29.05.2018 wpływ do BPS 1.06.2018	Remont szatni w piwnicach oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 162 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi, ul. Powszechna 15	175 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		
299	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 444/LII/2018 z dnia 29.05.2018 wpływ do BPS 1.06.2018	Wypożyczenie klas w meble, stoiki, krzeselka w Publicznym Gimnazjum Nr 43 im. Karola Dedeciusa w Łodzi, ul. Powszechna 15	30 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
300	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 445/LII/2018 z dnia 29.05.2018 wpływ do BPS 1.06.2018	Remont przejścia i wejścia do szkoły w Szkole Podstawowej nr 109 im. Ludwika Wawrzyńskiej w Łodzi ul. Pryncypalnej 74	180 000,00 zł			wydatkowano 150 060zł realizacja lipiec-sierpień		
301	Wydział Edukacji	Rokicie	Nr 211/XL/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 7.05.2018	Remont schodów wejściowych do przedszkola dla Przedszkola Miejskiego Nr 88 przy ul. Rogozińskiego 4 w Łodzi	40 000,00 zł			wydatkowano 28000 realizacja wrzesień - październik 2019		
302	Wydział Edukacji	Rokicie	Nr 212/XL/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 7.05.2018	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Przyszkole 42 w Łodzi	150 000,00 zł	149 713,00 zł		zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień	287,00 zł	

303	Wydział Edukacji	Rokicie	Nr 217/XLI/2018 z dnia 14.06.2018 wpływ do BPS 15.06.2018 zmieniona uchwałą Nr 257/XLVIII/2019 z dnia wpływ do BPS 6.02.2019	Remont parkietów w klasach przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 124 przy ul. Cieszyńskiej 16 Prace remontowo-malarskie w Przedszkolu Miejskim Nr 124 przy ul. Cieszyńskiej 16	20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
304	Wydział Edukacji	Rokicie	Nr 218/XLI/2018 z dnia 14.06.2018 wpływ do BPS 15.06.2018	Remont pomieszczenia w piwnicy oraz łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 40 przy ul. Uroczysko 17	37 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
305	Wydział Edukacji	Rokicie	Nr 220/XLI/2018 z dnia 14.06.2018 wpływ do BPS 15.06.2018	Remont ogrodzenia wokół szkoły w Szkole Podstawowej Nr 138 przy ul. Św. Franciszka z Asyżu 53	220 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		
306	Wydział Edukacji	Rokicie	Nr 221/XLI/2018 z dnia 14.06.2018 wpływ do BPS 15.06.2018	Wykonanie prac naprawczych (tynkarsko-malarskich) w budynku (szatnie, holl i klatka schodowa) Przedszkola Miejskiego Nr 101 przy ul. Rejtana 10	25 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
307	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 115/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Doposazenie w pomoce dydaktyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 6 w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 25	20 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		
308	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 116/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Instalacja systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Przybyszewskiego 15/21 w Łodzi	30 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		
309	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 117/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Renowacja istniejącej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci oraz zakup i montaż certyfikowanych urządzeń urządzeń terenowych w Przedszkolu Miejskim Nr 207 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 272	34 610,00 zł			wydatkowano 20910zł realizacja wrzesień - październik		

310	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 118/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Remont elewacji budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21	40 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		
311	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 119/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Remont pomieszczeń lekcyjnych w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 73/75	35 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		
312	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 120/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Wymiana drzwi wejściowych od strony boiska oraz zakup ekranu interaktywnego w głośnikami w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 23	30 000,00 zł			wydatkowano 14000zł realizacja wrzesień - październik 2019		
313	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 121/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Remont ogrodzenia terenu wokół szkoły od strony al. Politechniki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 w Łodzi przy al. Politechniki 38	30 000,00 zł			wydatkowano 19500 realizacja wrzesień - październik 2019		
314	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 122/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Remont pomieszczenia kuchenna i jednej klasy przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim Nr 90 w Łodzi ul. Kilińskiego 228	30 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		
315	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 123/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Montaż instalacji świateł awaryjnych w budynku stołówkibursy i na poziomie drogi ewakuacyjnej w części piwnicznej budynku B I oraz remont korytarza w budynku bursy B II w Bursie Szkolnej Nr 12 w Łodzi przy ul. Podgórznej 9/11	35 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		

316	Wydział Edukacji	Piastów-Kurak	Nr 158/XLIII/2018 z dnia 4.06.2018 wpływ do BPS 5.06.2018	Wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych do sal dzieci, wymiana rolet i oświetlenia w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 36 przy ul. Ceramicznej 7/9 w Łodzi	30 000,00 zł			zrealizowano	1,04 zł	
317	Wydział Edukacji	Piastów-Kurak	Nr 159/XLIII/2018 z dnia 4.06.2018 wpływ do BPS 5.06.2018	Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 89 przy ul. Ciołkowskiego 7a w Łodzi	9 500,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie wrzesień - październik		
318	Wydział Edukacji	Piastów-Kurak	Nr 160/XLIII/2018 z dnia 4.06.2018 wpływ do BPS 5.06.2018	Wymiana bramy wjazdowej na teren Przedszkola Miejskiego nr 122 przy ul. Będzińskiej 3 w Łodzi	5 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
319	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	268/XXXIX/2018 z dnia 5.04.2018 wpływ do BPS 11.04.2018	Remont ogrodzenia w PM nr 130 w Łodzi przy ul. Podhalańskiej 18	20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
320	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 278/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018	Remont obrodzenia przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 155 w Łodzi przy ul. Mazurskiej 47	20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
321	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 279/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018	Wymiana stolarki drzwiowej w Przedszkolu Miejskim Nr 126 w Łodzi przy ul. Broniewskiego 101/103	20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
322	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 280/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018	Remon tarasu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 17 w Łodzi przy ul. Kossaka 13	20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
323	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 281/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018	Remont pomieszczeń przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 129 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 100	20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
324	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 282/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018	Doposażenie ogrodu przedszkolnego Przedszkola Miejskiego Nr 130 w Łodzi przy ul. Podhalańskiej 18	15 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	

325	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 283/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018	Remont toalety przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 190 w Łodzi przy ul. Malczewskiego 37/47	30 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
326	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 284/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018	Remont podłogi w łączniku z salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 174 w Łodzi przy ul. Gałczyńskiego 6	30 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
327	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 285/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018	Remont ogrodzenia terenu przedszkolnego w przedszkolu Miejskim Nr 131 w Łodzi przy ul. Podgórnej 57a	20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
328	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 289/XLI/2018 z dnia 7.06.2018 wpływ do BPS 12.06.2018	Remont i wyposażenie zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 174 w Łodzi przy ul. Gałczyńskiego 6	10 000,00 zł			wydatkowano 8500zł realizacja wrzesień - październik 2019		
329	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 290/XLI/2018 z dnia 7.06.2018 wpływ do BPS 12.06.2018	Zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 174 w Łodzi przy ul. Gałczyńskiego 6	5 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
330	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 291/XLI/2018 z dnia 7.06.2018 wpływ do BPS 12.06.2018	Zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 190 w Łodzi przy ul. Malczewskiego 37/47	5 000,00 zł	4 994,00 zł	4 994,00 zł	zrealizowano	6,00 zł	
331	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 292/XLI/2018 z dnia 7.06.2018 wpływ do BPS 12.06.2018	Zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 64 w Łodzi przy ul. Anczyca 6	5 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
332	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 293/XLI/2018 z dnia 7.06.2018 wpływ do BPS 12.06.2018	Naprawa chodnika przed wejściem do Przedszkola Miejskiego Nr 102 w Łodzi przy ul. Kołowej 21	20 000,00 zł			zrealizowano	9,02 zł	
333	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	309/XLII/2018 z dnia 28.06.2018 wpływ do BPS 2.07.2018	Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej Nr 174 w Łodzi przy ul. Gałczyńskiego 6	10 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		

334	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	310/XLII/2018 z dnia 28.06.2018 wpływ do BPS 2.07.2018	Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Łodzi przy ul. Krochmalnej 21	10 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
335	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	311/XLII/2018 z dnia 28.06.2018 wpływ do BPS 2.07.2018	Doposażenie klasy w Szkole Podstawowej Nr 190 w Łodzi przy ul. Malczewskiego 37/47	10 000,00 zł	8 993,75 zł	8 993,75 zł	zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
336	Wydział Edukacji	Wiskitno	Nr 110/XXXIX/2018 z dnia 20.06.2018 wpływ do BPS 28.06.2018	Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Mejskim nr 233 w Łodzi przy ul. Kolumny 301	30 000,00 zł			zrealizowano	34,76 zł	
337	Wydział Edukacji	Wiskitno	Nr 121/XLII/2018 z dnia 2.11.2018 wpływ do BPS 6.11.2018	Remont korytarza w Szkole Podstawowej Nr 130 przy ul. Gościniec 1 w Łodzi	12 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
338	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 331/41/2018 z dnia 9.04.2018 wpływ do BPS 12.04.2018	Modernizacja pracowni komputerowej w SP Nr 2 w Łodzi	30 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
339	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 332/41/2018 z dnia 9.04.2018 wpływ do BPS 12.04.2018	Remont nawierzchni wjazdowej na teren szkoły oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w SP Nr 14 w Łodzi	90 000,00 zł	80 995,50 zł		zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień		
340	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 333/41/2018 z dnia 9.04.2018 wpływ do BPS 12.04.2018	Stworzenie Sali zabaw i relaksu "Radosny zakątek" w SP Nr 23 w Łodzi	50 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
341	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 334/41/2018 z dnia 9.04.2018 wpływ do BPS 12.04.2018	Remont placu zabaw, naprawa nawierzchni, wyposażenie placówki oraz zakup szafek dla uczniów w SP Nr 70 w Łodzi	90 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
342	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 335/41/2018 z dnia 9.04.2018 wpływ do BPS 12.04.2018	Remont dachu w SP Nr 173 w Łodzi	90 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
343	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 336/41/2018 z dnia 9.04.2018 wpływ do BPS 12.04.2018	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu oraz remont biblioteki szkolnej w SP Nr 175 w Łodzi	55 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
344	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 337/41/2018 z dnia 9.04.2018 wpływ do BPS 12.04.2018	Remont i doposażenie dwóch sal lekcyjnych w SP Nr 176 w Łodzi	50 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		

345	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 338/41/2018 z dnia 9.04.2018 wpływ do BPS 12.04.2018 zmieniona nazwa zadania uchwałą Nr 371/46/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.	Wymiana stolarki drzwiowej i podłogowej w SP Nr 46 w Łodzi	25 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
346	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 339/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Zakup wykładziny dywanowej oraz zestawu mebli przedszkolnych do sal zajęć i szatni, z dostawą i montażem w PM Nr 5	27 000,00 zł	4 562,95 zł		zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
347	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 340/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Zakup telewizora i miniwieży dla PM Nr 13	2 700,00 zł	2 690,00 zł		zrealizowano	10,00 zł	
348	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 341/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Modernizacja szatni przedszkolnej, wymiana płytek podłogowych klatki schodowej, malowanie oraz montaż wykładziny na schodach klatki i zakup taboretu elektrycznego w PM Nr 71	53 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
349	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 342/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Remont pomieszczeń gospodarczych i doposażenie klas przedszkolnych w PM Nr 75	35 000,00 zł			wydatkowano 25000zł realizacja wrzesień - październik 2019r.		
350	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 343/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Zakup i montaż tablicy multimedialnej oraz zakup mebli do klasy drugiej w PM Nr 99	16 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
351	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 344/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Malowanie pomieszczeń przedszkolnych oraz zakup zestawu multimedialnego - podłogi interaktywnej w PM Nr 100	87 935,00 zł			zrealizowano	0,20 zł	
352	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 345/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Malowanie korytarza przedszkolnego oraz Sali przedszkolnej grupy I w PM nr 223	12 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
353	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 347/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Modernizacja placu przedszkolnego i doposażenie placówki w PM Nr 58	56 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		

354	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 348/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Doposażenie - zakup mebli do kuchni przedszkolnej w PM Nr 57	20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
355	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 372/46/2018 z dnia 22.08.2018 wpływ do BPS 27.08.2018	Wymiana barierek i poręczy klatki schodowej w SP Nr 70 w Łodzi	30 979,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
356	Wydział Edukacji	Śródmieście Wschód	Nr 214/33/2018 z dnia 26.04.2018 wpływ do BPS 10.05.2018	Wykonanie zewnętrznego ogrodzenia terenu szkoły od strony boiska (na podmurówce z cegły klinkierowej) oraz bramy wjazdowej w SP Nr 111	51 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
357	Wydział Edukacji	Śródmieście Wschód	Nr 215/33/2018 z dnia 26.04.2018 wpływ do BPS 10.05.2018	Remont alejek oraz zakup i instalacja ławek i huśtawek w SOSW Nr 3 przy ul. Tkackiej 34	40 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
358	Wydział Edukacji	Śródmieście Wschód	Nr 216/33/2018 z dnia 26.04.2018 wpływ do BPS 10.05.2018	Remont ogrodzenia od strony ul. Krzywickiego	50 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
359	Wydział Edukacji	Śródmieście Wschód	Nr 217/33/2018 z dnia 26.04.2018 wpływ do BPS 10.05.2018	Remont Sali gimnastycznej i przyległego pomieszczenia w PM Nr 220 przy ul. Jaracza 68	35 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
360	Wydział Edukacji	Śródmieście Wschód	Nr 218/33/2018 z dnia 26.04.2018 wpływ do BPS 10.05.2018	Wykonanie elastycznych nawierzchni (minimalizujących skutki upadku) wokół zestawów zabawowych w PM Nr 84 przy ul. Wierzbowej Nr 40	26 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
361	Wydział Edukacji	Śródmieście Wschód	Nr 219/33/2018 z dnia 26.04.2018 wpływ do BPS 10.05.2018	Wyposażenie siłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 ul. Kopcińskiego 5/11	24 700,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
362	Wydział Edukacji	Karolew - Retkinia Wschód	182/44/18 z dnia 28.05.2018 r.	Poprawa bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych poprzez przebudowę ogrodzenia oraz przebudowę tarasów - wnioskowane do XIII edycji konkursu	80 500,00 zł			wydatkowano 4000zł realizacja lipiec-sierpień		

363	Wydział Edukacji	Karolew -Retkinia Wschód	183/44/18 z dnia 28.05.2018 r.	1. Remont ciągów pieszych zewnętrznych w Przedszkolu Miejskim Nr 133 w Łodzi przy ul. Krzemieńskiej 22b - kwota zadania 30 000zł; 2. Remont ciągów pieszych zewnętrznych w Przedszkolu Miejskim Nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi przy ul. Batalionów Chłopskich 21- kwota zadania 30.000zł.	60 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - piołdzienik		
364	Wydział Edukacji	Retkinia Zachód- Smulsko	109/27/2018 z dnia 23.04.2018 r.	Remont podłogi Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 19 mieszczącej się przy ul. Balonowej 1	17 000,00	17 000,00 zł	17 000,00 zł	zrealizowano	0,00 zł	
365	Wydział Edukacji	Retkinia Zachód- Smulsko	111/27/2018 z dnia 23.04.2018 r.	Wymiana okien w sali gimnastycznej w Integracyjnej SP nr 67 w Łodzi przy ul. Maratońskiej 47B	16 409,00 zł	7 576,80 zł		zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - piołdzienik		
366	Wydział Edukacji	Retkinia Zachód- Smulsko	115/28/2018 z dnia 10.05.2018 r.	Remont podłogi Sali gimnastycznej w SP nr 19 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Balonowej 1	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	zrealizowano	0,00 zł	
367	Wydział Edukacji	Stare Polesie	155/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi.	39 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
368	Wydział Edukacji	Stare Polesie	156/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w SP nr 160 w Łodzi.	39 000,00 zł	24 999,98 zł	24 999,98 zł	wydatkowano12600zł realizacja sierpień - wrzesień 2019		
369	Wydział Edukacji	Stare Polesie	157/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń szkolnych oraz ciągów komunikacyjnych na boisku w SP nr 36 w Łodzi.	39 000,00 zł	19 000,00 zł		zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - piołdzienik		
370	Wydział Edukacji	Stare Polesie	158/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w SP nr 152 w Łodzi.	39 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - piołdzienik		

371	Wydział Edukacji	Stare Polesie	159/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont budynku i pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi.	41 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
372	Wydział Edukacji	Stare Polesie	160/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w SP Nr 46 w Łodzi.	40 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
373	Wydział Edukacji	Stare Polesie	161/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zabawek ogrodowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Łodzi.	84 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
374	Wydział Edukacji	Stare Polesie	162/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w PM Nr 41 w Łodzi.	39 000,00 zł			Wydatkowano 32236 zł realizacja sierpień - wrzesień 2019		
375	Wydział Edukacji	Stare Polesie	163/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zabawek ogrodowych w PM Nr 23 w Łodzi.	39 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
376	Wydział Edukacji	Stare Polesie	164/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń w PM Nr 56 w Łodzi.	35 000,00 zł			wydatkowano 16949 zł realizacja sierpień - wrzesień 2019		
377	Wydział Edukacji	Stare Polesie	165/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń w PM Nr 54 w Łodzi.	39 000,00 zł			wydatkowano 38236,44 zakończenie wrzesień - październik 2019		
378	Wydział Edukacji	Stare Polesie	166/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń wraz z doposażeniem w PM Nr 208 w Łodzi.	39 000,00 zł	31 919,98 zł		zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
379	Wydział Edukacji	Stare Polesie	167/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zabawek ogrodowych w PM Nr 199 w Łodzi.	39 000,00 zł			wydatkowano 33883 zł realizacja sierpień - wrzesień 2019		
380	Wydział Edukacji	Stare Polesie	169/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń w XXI LO w Łodzi.	39 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
381	Wydział Edukacji	Stare Polesie	170/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń w PM Nr 8 w Łodzi.	36 000,00 zł	6 785,15 zł		zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
382	Wydział Edukacji	Stare Polesie	171/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń w PG Nr 26 w Łodzi.	88 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
383	Wydział Edukacji	Koziny	151/39/2018 z dnia 16.05.2018 r.	Remont podłogi w szatni w PM nr 74	7 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	

384	Wydział Edukacji	Mileszki	uchwała 113/49/2018 z dnia 25.09.2018	Rozbudowa sanitariatów w Publicznej Szkole Mileszki	69 242,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
385	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 201 41 18 z dnia 20.06.2018	Modernizacja ogrodu w PM nr 65	20 000,00 zł	19 999,98 zł		zrealizowano	0,02 zł	
386	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 202 41 18 z dnia 20.06.2018	Wymiana kostki chodnikowej przed wejściem do PM Nr 137	20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
387	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 203 41 18 z dnia 20.06.2018	Wymiana parkietu zakup i montaż piaskownic w PM nr 142	20 000,00 zł			wydatkowano 10000 zł realizacja wrzesień - październik 2019		
388	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 204 41 18 z dnia 20.06.2018	Wymiana oświetlenia w klasach w PM nr 146	20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
389	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 205 41 18 z dnia 20.06.2018 uchwała zmieniona uchwałą 228 46 2019 z dnia 16.01.2019	Wymiana dalszej części ogrodzenie PM 156	20 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
390	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 206 41 18 z dnia 20.06.2018	Wymiana parkietu, cyklinowanie, lakierowanie podłóg w klasach w PM nr 221	20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
391	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 208 41 18 z dnia 20.06.2018	Wypożyczenie sal w tablice multimedialne w SP 149	20 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
392	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 209 41 18 z dnia 20.06.2018	Zakup pomocy dydaktycznych i komputerów w SP nr 193	20 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
393	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 210 41 18 z dnia 20.06.2018	Remont Sali gimnastycznej w XLIV LO	20 000,00 zł			wydatkowano 17064 zł realizacja sierpień - wrzesień 2019		
394	Wydział Edukacji	Sary Widzew	Uchwała Nr 215/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Remonty i zakupy w SP Nr 170 w Łodzi	12 500,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
395	Wydział Edukacji	Sary Widzew	Uchwała Nr 216/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Remonty i zakupy w SP Nr 29 w Łodzi	12 500,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
396	Wydział Edukacji	Sary Widzew	Uchwała Nr 217/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Remonty i zakupy w SP Nr 37 w Łodzi	12 500,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
397	Wydział Edukacji	Sary Widzew	Uchwała Nr 218/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Remonty i zakupy w SP Nr 4 w Łodzi	12 500,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
398	Wydział Edukacji	Sary Widzew	Uchwała Nr 219/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Remonty w XXIII LO w Łodzi	12 500,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	

399	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 220/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Remont i Zakup wyposażenia dla MP nr 138 w Łodzi	12 500,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
400	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 221/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Remont i Zakup wyposażenia dla MP nr 15 w Łodzi	12 500,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
401	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 222/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Remont i Zakup wyposażenia dla MP nr 83 w Łodzi	12 500,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
402	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała 250 44 18 z dnia 29.08.2018	Zakup i montaż gablot informacyjnych	2 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
403	Wydział Edukacji	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 279/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Remont sal lekcyjnych i zakup szafek dla dzieci nauczania wczesnoszkolnego w SP 158	12 000,00 zł			wydatkowano 6000 zł realizacja sierpień-wrzesień		
404	Wydział Edukacji	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 280/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Remont dachu w PM 63	35 108,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
405	Wydział Edukacji	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 286/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Wymiana zniszczonej siatki okalającej staw na terenie SP 158	70 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
406	Wydział Edukacji	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 288/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Nasadenia przy placu zabaw na terenie SP 139	5 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
407	Wydział Edukacji	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 293/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Remont bramy wjazdowej SP 139	35 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
408	Wydział Edukacji	Stoki - Sikawa - Podgórze	uchwała 313/LIV/2018 z dnia 1.10.2018 r.	Remont bramy wjazdowej SP 139	74 440,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
409	Wydział Edukacji	Andrzejów	Uchwała Nr 169/43/2018 z dnia 16.05.2018	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej Nr 204 w Łodzi przy ul. Gajcego	60 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		
410	Wydział Edukacji	Andrzejów	Uchwała Nr 176/46/2018 z dnia 20.06.2018	Zakup sprzętu na plac zabaw przy PM nr 230 w Łodzi	30 000,00 zł			wydatkowano 16579zł, realizacja wrzesień - październik 2019r		
411	Wydział Edukacji	Widzew-Wschód	Uchwała Nr 131/32/2018 z dnia 5.06.2018	Remont podłóg w palcówkach PM 163, PM 175, PM 218, SP 12	78 000,00 zł			PM175-wydatkowano 15000zł		
412	Wydział Edukacji	Widzew-Wschód	Uchwała Nr 132/32/2018 z dnia 5.06.2018	Remont łazienki i toalet w PM 183, PM 227, SP 199, ZSO nr 8 w Łodzi	137 000,00 zł			PM183 - wydatkowano 19970zł PM227 - wydatkowano 15000zł		
413	Wydział Edukacji	Widzew-Wschód	Uchwała Nr 134/32/2018 z dnia 5.06.2018	Remonty w palcówkach oświatowych na terenie osiedla: PM 164, SP 33, SP 34, SP 114	103 000,00 zł			Pm164 - wydatkowano 12000zł SP114 - wydatkowano 30000zł		
414	Wydział Edukacji	Widzew-Wschód	Uchwała Nr 135/32/2018 z dnia 5.06.2018	Remont stołówki i kuchni szkolnej w ZSO nr 1 w Łodzi	32 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji wrzesień - październik		