

Tabela stanu realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi - osiedla
w ramach tzw. algorytmu przeznaczonych do realizacji w 2019r. wg stanu na dzień 30.09.2019 r.

L.p.	Realizator zadania	Nazwa osiedla	Uchwała rady osiedla	Nazwa zadania ujęta w uchwale rady osiedla	Numer zadania (nr zadania budżetowego w ZSI Magistrat 2000	Numer zadania (nr zadania budżetowego w ZFM)	Kwota środków z algorytmu na zadaniu	Wykonanie na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie informacji	Przewidywane wykonanie na dzień 31 października	Opis stanu realizacji zadania	Kwota oszczędności na zadaniu	Uwagi realizatora zadania
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH												
1	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 252/45/2018 z dnia 15 maja 2026	zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień ul. Dojazdowa 5/7	2224092	brak	5 000,00 zł	Zadanie zrealizowane		Zadanie zrealizowane	106,00 zł	brak
2	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 252/45/2018 z dnia 15 maja 2026	remont pokoi w domu Pomocy społecznej Dom Kombatanta ul. Przyrodnicza 24/26	2245012	brak	6 486,00 zł	Brak postępu rzeczowego.	wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy i rozpoczęcie prac	Brak postępu rzeczowego.	brak	brak
3	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Chojny	466/LIII/2018 z dnia 21.08.2018 wpływ do BPS 28.08.2018 zmieniona uchwałą Nr 471/LIV/2018 z dnia 17.09.2018 wpływ do BPS 18.09.2018	Poprawa bazy technicznej 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi , ul. Paradna 36	2240342	000541-324-001	95 599,00 zł	cześć zakupowa zadania została zrealizowana w 90 %. Wyłoniona wykonawcę wymiany drzwi wejściowych	Zakup reszty wyposażenia oraz rozpoczęcie prac związanych z wymianą drzwi wejściowych	cześć zakupowa zadania została zrealizowana w 90 %. Wyłoniona wykonawcę wymiany drzwi wejściowych	brak	brak
4	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zarzew	Uchwała NR 211 41 18 z dnia 20.06.2018	Rozprowadzenie sieci komputerowej w pawilonie B dla podopiecznych w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym	2240352	000541-325-001	20 380,00 zł	Zadanie zrealizowane	brak	brak	195,08 zł	brak
5	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Górniak	Nr 114/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Zagospodarowanie terenu ogrodu przylegającego do budynku terapii zajęciowej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórfornej 2/14 w Łodzi	2240332	000541-323-001	30 000,00 zł	Rozliczenie wystawionych faktur oraz zakup reszty wyposażenia.	brak	Zadanie zrealizowane	88,00 zł	brak
6	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Stare Polesie	154/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń w 2-gim Domu Pomocy Społecznej ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32.	2224092	000362-145-002	41 000,00 zł	Zakończenie robót	rozliczenie zadania	Zakończenie robót	brak	brak

7	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Górniki	Nr 113/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Poprawa bazy technicznej Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego im. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Zarzewskiej 56/58	2240321	000541-320-001	26 000,00 zł	W miesiącu wrzesniu unieważniono przetarg na wyłonienie wykonawcy realizacji zadania, z powodów niezależnych od Miejskiego Centrum Medycznego Jonschera konieczne było unieważnienie przetargu i ogłoszenie kolejnego, którego rozstrzygnięcie planowane jest na początku października 2019.	Planowane otwarcie przetargu jest 2.10.2019r. Rozpoczęcie prac planowane jest na koniec października .	Z uwagi na brak ofert spełniających kryteria przetargu w dniu 13.09.2019r został ponownie ogłoszony przetarg	Ewentualne oszczędności możliwe do określenia po zakończeniu realizacji zadania	Nie ma zagrożenia niewykonania zadania.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ												
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 251/45/2018 z dnia 15 maja 2026	wymiana drzwi wejściowych w Domu Dziecka nr 3 Słoneczna Polana ul. Sowińskiego 3	2250642	000362-424-001	6 000,00 zł	1.200,00 zł - Wymiana 2 okien	1.200,00 zł	W trakcie rozeznania rynku i wyboru Wykonawcy do realizacji zadania.		
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Bałuty - Centrum	191/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Doposażenie w sprzęt i remont kuchni w Domu Dziennego Pobytu Nasz dom w Łodzi przy ul. Wrocławskiej 10	2250611	000362-423-001 000362-423-002	15 000,00 zł	3.606,74 -kuchni gazowej 4.944,60-meble do kuchni 1.200,00-instalacja zasilenia pieca	9.751,34 zł	Złożono wniosek o wszczęcie postępowania polegającego na remoncie pomieszczeń kuchni i doposażenie – przygotowano dokumentację.		
10	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Rokicie	Nr 219/XLI/2018 z dnia 14.06.2018 wpływ do BPS 15.06.2018	Doposażenie, w tym zakup mebli dla pensjonariuszy w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Obywatelskiej 69	2250581	000362-673-001	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wybrano wykonawcę na dostawę mebli – realizacja zadania 8.154,90 zł Pozostały do zakupu rolety.		
11	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Górniki	Nr 124/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Wymiana podłogi w jadalni i szatni w Domu Dziecka Nr 6 im. St. Jachowicza w Łodzi, ul. Bednarska 15	2250662	000362-426-001	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wybrano wykonawcę do realizacji zadania 25.000,- zł		
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Górniki	Nr 125/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Remont pomieszczeń Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4	2250591	000362-421-001	35 934,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wybrano wykonawcę do realizacji zadania-35.665,79 zł	Przewidywana oszczędność 268,21 zł	
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Górniki	Nr 126/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Malowanie pokoi w Domu Dziecka Nr 9 - Domu Młodzypokoleniowego Bednarska w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15a	2250652	000362-425-001	4 000,00 zł	4.000,- zł	4.000,- zł	Zrealizowano Pokoje zostały pomalowane w miesiącu sierpniu 2019 r.	0,00 zł	

14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Górniki	Nr 127/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Zakup wyposażenia dla wychowanków w Domu Dziecka Nr 9 - Domu Miedzypokoleniowego Bednarska w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15a	2235992	000541-140-001	16 000,00 zł	0,00 zł	16.000,- zł	Zrealizowano Zakupiono meble za kwotę 16.000,00 zł.	0,00 zł
15	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Katedralna	Nr 357/43/2018 z dnia 07.05.2018 wpływ do BPS 29.05.2018	Zakup i montaż klimatyzacji do kuchni oraz wymianę drzwi balkonowych w magazynie DDP Nr 1 al.. Kościuszki 29	2250601	000362-422-001 000362-422-002	21 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania	
16	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Katedralna	Nr 358/43/2018 z dnia 07.05.2018 wpływ do BPS 29.05.2018	Kontynuacja remontu zaczętego w 2018 r. w DDP Nr 3 ul. Piotrkowska 203/205			21 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wybrano wykonawcę do realizacji zadania – W trakcie robót remontowych 21.458,81 zł	41,19 zł
17	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Śródmieście-Wschód	Nr 220/33/2018 z dnia 26.04.2018 wpływ do BPS 10.05.2018	Wyposażenie stołówki w szafę mroźniczą na potrzeby DDP przy ul. Narutowicza 38	2250631	000362-672-001	7 500,00 zł	6.825,27 zł - zakup szafy mroźniczej	6.825,27 zł	zrealizowano	674,73 zł
18	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Stary Widzew	Uchwała Nr 225/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Zakup lodówki i krajownicy dla Domu dziennego Pobytu w Łodzi ul. Fabryczna 19	2250621	000362-671-001	5 000,00 zł	Zakup krajownicy – 1.499,00 zł Zakup lodówki - 3.298,00 zł	4 797,00 zł	zrealizowano	203,00 zł

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

19	Zarząd Inwestycji Miejskich	Bałuty Zachodnie	Nr 162/XLIV/2018 19.03.2018 data wpływu do BPS 23.03.2018r.	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Ornej	2241851		80 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 30.05.2019 r. Trwa realizacja robót.	
20	Zarząd Inwestycji Miejskich	Bałuty Zachodnie	Nr 163/XLIV/2018 19.03.2018 data wpływu do BPS 23.03.2018r.	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Holenderskiej	2241841		60 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 29.05.2019 r. Trwa realizacja robót.	
21	Zarząd Inwestycji Miejskich	Łagiewniki	nr 29/12/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyklasztorze	2241921		20 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 10.04.2019 r. Trwają prace projektowe.	
22	Zarząd Inwestycji Miejskich	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 243/45/2018 z dnia 15 maja 2018	Przebudowa ulicy Tulipanowej zgodnie z projektem od ul. Liliowej do ul. Mimozy	2241941		300 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 19.06.2019 r. Trwa realizacja robót.	
23	Zarząd Inwestycji Miejskich	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 244/45/2018 z dnia 15 maja 2019	Przebudowa ul. Zawilcowej zgodnie z dokumentacją	2241931		300 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 19.06.2019 r. Trwa realizacja robót.	
24	Zarząd Inwestycji Miejskich	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 246/45/2018 z dnia 15 maja 2021	Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Zajęcej, kora obejmuje kanalizację deszczową w ul. Zajęcej na odcinku od ul. Strusia do ul. Kasztelańskiej	2243221		65 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 24.06.2019 r. Trwają prace projektowe	
25	Zarząd Inwestycji Miejskich	Teofilów-Wielkopolska	Nr 154/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018r.	Stworzenie projektu dokumentacji budowy chodnika na zakręcie ul. Banachiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Rojną	2241791		20 000,00 zł			Odbiór dokumentacji w dniu 24.06.2019 r.	

26	Zarząd Inwestycji Miejskich	Wzniesień Łódzkich	Nr 101/XXIII/2018 z dnia 11.05.2018r.	Wykonanie projektu i zainstalowanie 8 lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych ne ul. Bursztynowej (od ul. Okólnej) na odcinku ok. .200mb.	2243231		40 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 11.06.2019 r. Trwają prace projektowe.		
27	Zarząd Inwestycji Miejskich	Wzniesień Łódzkich	Nr 102/XXIII/2018 z dnia 11.05.2018r.	Wykonanie projektu i dostawienie 2 lamp oświetlenia ulicznego na ul. Gadomskiego	2241831		30 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 11.06.2019 r. Trwają prace projektowe.		
28	Zarząd Inwestycji Miejskich	Ruda	Nr 155/XLVIII/2018 z dnia 15.05.2018 wplyw do BPS 17.05.2019 Zmieniona uchwałą Nr 170/LIII/2018 z dnia 13.11.2018 wplyw do BPS 14.11.2018	Zakup wiat i montaż wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi na przystankach: Przestrzena/Rudzka (nr 2073), Przestrzena/Karowa (nr 1635), Przestrzena/Tabełowa (nr 1638 i nr 1639), Ekonomiczna/Kwaterunkowa (nr 0251), Ekonomiczna/Żwawa (nr 0250 i 0249), Ekonomiczna/Starorudzka (nr 0413)	2221412		160 000,00 zł			Odebrano roboty. Inwestycja zakończona.		
29	Zarząd Inwestycji Miejskich	Ruda	Nr 158/XLVIII/2018 z dnia 15.05.2018 wplyw do BPS 17.05.2019	Budowa oświetlenia na ul. Marii/Woźnicznej (łącznie)	2241911		50 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 11.06.2019 r. Trwa realizacja zadania.		
30	Zarząd Inwestycji Miejskich	Chojny	Nr 394/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wplyw do BPS 18.05.2018	Budowa chodnika na ul. Starościńska od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Szkolnej, działka Nr 122/1, 348/6 w obrębie G27			0,00 zł					
31	Zarząd Inwestycji Miejskich	Chojny	Nr 397/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wplyw do BPS 18.05.2018	Wykonanie projektu przebudowy ul. Osobliwej na odcinku od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich	2241891		90 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 24.06.2019 r. Trwają prace projektowe.		
32	Zarząd Inwestycji Miejskich	Chojny	460/LIII/2018 z dnia 21.08.2018 wplyw do BPS 22.08.2018 zmieniona uchwałą Nr 470/LIV/2018 z dnia 17.09.2018 wplyw do BPS 18.09.2018	Budowa chodnika ul. Starościńska od ul. Kosynierów Gdyńskich do SP 400, działka Nr 122/1, 348/6 w obrębie G-27 Budowa chodnika ul. Starościńskiej od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Szkolnej, działka Nr 122/1, 348/6 w obrębie G-27	2243451		70 000,00 zł			Rada Osiedla Uchwałą Nr 11/2/2019 z dnia 28 maja 2019 r. uchyliła uchwałę na realizację zadania.		

33	Zarząd Inwestycji Miejskich	Rokicie	Nr 213/XL/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 7.05.2018	Opracowanie dokumentacji projektowej na dokonczenie inwestycji drogowej ulicy Pustynnej od nr 2 do nr 22 oraz przebudowy drogi na odcinku od ulicy Stepowej do ulicy Pustynnej			0,00 zł						
34	Zarząd Inwestycji Miejskich	Złotno	238/58/18 z dnia 23.04.2018	Wykonanie koncepcji drogowej ul. Cyganka	2241821		30 000,00 zł				Umowa podpisana w dniu 20.08.2019 r. Trwają prace projektowe.		
35	Zarząd Inwestycji Miejskich	Złotno	239/58/18 z dnia 23.04.2018 r.	Budowa chodnika w ul. Huta Jagodnica (odcinek pomiędzy ulicami: Kurka - Dzieci Łodzi)	2241801		100 000,00 zł				Odbiór inwestycji w dniu 04.07.2019 r. Zadanie zakończone.		
36	Zarząd Inwestycji Miejskich	Złotno	240/58/18 z dnia 23.04.2018 r.	Wykonanie projektu budowy oświetlenia w ul. Rąbieńskiej na odcinku pomiędzy ulicami: Cedry - Podjazdowa	2241811		30 000,00 zł				Umowa podpisana w dniu 10.04.2019 r. Trwają prace projektowe.		
37	Zarząd Inwestycji Miejskich	Retkinia Zachód-Smulsko	112/27/2018 z dnia 23.04.2018 r. zmieniona uchwałą 114/28/2018 z dnia 10.05.2018 r.	Odwodnienie i wykonanie nawierzchni na drodze dojazdowej do posesji przy ul. Piłkarskiej 36-66 i Kolarskiej 31-55 nazwa zmieniona: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolarskiej od nr 33 do nr 55(ze skrzyżowaniem) i ul. Piłkarskiej od nr 36 do nr 66 z odwodnieniem	2241861		70 000,00 zł				Umowa podpisana w dniu 09.04.2019 r. Trwają prace projektowe.		
38	Zarząd Inwestycji Miejskich	Retkinia Zachód-Smulsko	116/28/2018 z dnia 10.05.2018	Utwardzenie drogi w ulicy Gąteckiego w Łodzi	2241881		30 000,00 zł				Otwarcie ofert w dniu 01.04.2019 r. Złożone oferty przewyższają posiadane środki na realizację zadania. Rada Osiedla zdecydowała o wycofaniu zadania		
39	Zarząd Inwestycji Miejskich	Koziny	152/39/2018 z dnia 16.05.2018 r. zmieniona uchwałą nr 162/42/2018 z dnia 23.08.2018r.	Projekt modernizacji drogi oraz chodników ul. Długosza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Pietrusińskiego.			60 000,00 zł				Umowa podpisana w dniu 14.06.2019 r. Trwają prace projektowe.		
40	Zarząd Inwestycji Miejskich	Dolina Łódki	Uchwała Nr 116/38/2018 z dnia 9.01.2018	Przebudowa ul. Karkonoskiej (zadanie konkursowe)			0,00 zł						

41	Zarząd Inwestycji Miejskich	Dolina Łódki	Uchwała Nr 119/38/2018 z dnia 9.01.2018	Budowa chodnika w ul. Malowniczej od ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej (zadanie konkursowe dla RO Mileszki)	2221392		21 686,00 zł			Odbiór inwestycji w dniu 24.07.2019 r., zauważono spękany asfalt wzdłuż budowanego chodnika oraz rada zauważyła zadolenia w nawierzchni i gromadzenie się wody przy wybudowanym chodniku. Temat został przekazany do rozwiązania Wykonawcy dokumentacji projektowej.		
42	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nowosolna	Uchwała Nr 177/LI/2018 z dnia 24.01.2018	Budowa ulicy Oliwkowej i Tatarówek w opracji o projekt będący w zasobach ZIM (konkurs) - nie wygrał			0,00 zł					
43	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nowosolna	Uchwała Nr 175/LI/2018 z dnia 24.01.2018	Budowa chodnika w ul. Malowniczej od ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej (zadanie konkursowe dla RO Mileszki)	2221392		40 243,00 zł			Odbiór inwestycji w dniu 24.07.2019 r., zauważono spękany asfalt wzdłuż budowanego chodnika oraz rada zauważyła zadolenia w nawierzchni i gromadzenie się wody przy wybudowanym chodniku. Temat został przekazany do rozwiązania Wykonawcy dokumentacji projektowej.		
44	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nowosolna	Uchwała Nr 174/LI/2018 z dnia 24.01.2018	Wykonanie projektu chodnika ul. Peoniowej od Jugosławińskiej do ul. Pomorskiej			30 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 21.08.2019 r. Trwają prace projektowe.		
45	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nowosolna	Uchwała Nr 198/LVIII/2018 z dnia 25.06.2018	Budowa oświetlenia ulic Korsykańskiej i Cypryjskiej	2241901		120 000,00 zł			Umowa podpisana w dniu 29.05.2019 r. Trwają roboty budowlane.		
46	Zarząd Inwestycji Miejskich	Mileszki	Uchwała Nr 94/42/2018 z dnia 16.01.2018	Budowa chodnika w ul. Malowniczej od ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej (zadanie konkursowe)	2221392		76 265,00 zł			Odbiór inwestycji w dniu 24.07.2019 r., zauważono spękany asfalt wzdłuż budowanego chodnika oraz rada zauważyła zadolenia w nawierzchni i gromadzenie się wody przy wybudowanym chodniku. Temat został przekazany do rozwiązania Wykonawcy dokumentacji projektowej.		
47	Zarząd Inwestycji Miejskich	Olechów-Janów	Uchwała Nr 148/XXXII/2018 z dnia 30.01.2018	Przebudowa ulicy Mieszka I wraz z odwodnieniem (Konkurs) - nie wygrał			0,00 zł					
48	Zarząd Inwestycji Miejskich	Andrzejów	Uchwała 198 53 2018 z dnia 19.12.2018	Zainsalowanie lamp oświetleniowych na osiedlu			110 789,00 zł			Umowa podpisana w dniu 20.09.2019 r. Trwają prace projektowe.		

49	Zarząd Inwestycji Miejskich	Andrzejów	Uchwała 199 53 2018 z dnia 19.12.2018	Projekt odwodnienia ul. Wieńcowej			80 000,00 zł			w postępowanie z "wolnej ręki" wyłoniono Wykonawcę prac. Trwa przygotowywanie umowy do podpisu.		
50	Zarząd Inwestycji Miejskich	Mileszki	Uchwała nr 112/49/2018 z dnia 25.09.2018 r. zmieniona uchwałą nr 117/50/2018 z dnia 23.10.2018	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Pomorskiej 466 - po stronie nieparzystej w kierunku Nowosolnej			30 000,00 zł			Odbiór robót w dniu 27.08.2019 r. Zadanie zakończone.		
51	Zarząd Inwestycji Miejskich	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała nr 308/LIV/2018 z dnia 01.10.2018 r.	Wymiana wiat przystankowych o nr 0095, 0094 na osiedlu Podgórze wraz z pracami brukarskimi(ul. Czechosłowacka)			60 000,00 zł			Odbiór robót w dniu 27.08.2019 r. Zadanie zakończone.		
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI												
52	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ruda	Nr 159/XLVIII/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 17.05.2019	Odbudowa plaży przy Stawach Stefańskiego	2201311	000362-447	15 649,00 zł	Przeprowadzenie procedur Zamówienia Publicznego i wybór wykonawcy	Zadanie zrealizowane	Zadanie zrealizowane	0,00 zł	Brak
53	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Chojny	Nr 407/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Odniesienie elewacji budynku szatni na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana ul. Rzgowska 247 w Łodzi	2201311	000362-448	6 500,00 zł	Oszacowanie wartości zamówienia	Zadanie zrealizowane	Zadanie zrealizowane	0,00 zł	Brak
54	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Chojny	Nr 408/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Wymiana piasku na plaży, na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana ul. Rzgowska 247 w Łodzi	2201311	000362-449	10 000,00 zł	Przeprowadzenie procedur Zamówienia Publicznego	Zadanie zrealizowane	Zadanie zrealizowane	0,00 zł	Brak
55	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Chojny	Nr 442/LII/2018 z dnia 29.05.2018 wpływ do BPS 1.06.2018	Instalacja monitoringu na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana ul. Rzgowska 247 w Łodzi	2242171	000541-331	30 000,00 zł	Procedura przetargu nieograniczonego. Wybór Wykonawcy.	Zakończenie procedur uzgadniania projektu.	Podpisano umowę z Wykonawcą. Wykonano dokumentację projektową, trwają uzgodnienia dokumentacji z komórkami org. UMŁ.	0,00 zł	Brak
WYDZIAŁ EDUKACJI												
56	Wydział Edukacji	Bałuty Zachodnie	Nr 165/XLIV/2018 19.03.2018 data wpływu do BPS 23.03.2018r.	Remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr XX w Łodzi przy ul. Warckiej 41	2175432		50 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
57	Wydział Edukacji	Bałuty Zachodnie	Nr 166/XLIV/2018 19.03.2018 data wpływu do BPS 23.03.2018r.	Remont nawierzchni wokół budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 - Etap III	2215972		50 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
58	Wydział Edukacji	Bałuty Zachodnie	Nr 174/XLVII/2018 4.06..2018 data wpływu do BPS 20.06.2018r.	Remonty budynku XV LO	2175422		9 164,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
59	Wydział Edukacji	Bałuty Zachodnie	Nr 171/XLVII/2018 4.06..2018 data wpływu do BPS 20.06.2018r.	remont budynku SP Nr 116	2175351		10 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
60	Wydział Edukacji	Radogoszcz	Nr 259 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2018	remont holu oraz zabudowa kaloryferów w Przedszkolu Miejskim nr 235	2175361		30 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		

61	Wydział Edukacji	Radogoszcz	Nr 258 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2018	remont i modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 231 przy ul. Syrenki 19 A	2175361	30 000,00 zł				zrealizowano	0,00 zł	
62	Wydział Edukacji	Radogoszcz	Nr 257 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2018	remont kuchni w przedszkolu Miejskim nr 204	2175361	20 000,00 zł				zrealizowano	0,00 zł	
63	Wydział Edukacji	Radogoszcz	Nr 256 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2018	remont ogrodenia w przedszkolu Miejskim nr 97	2175361	20 000,00 zł				wydatkowano 12000zł, realizacja październik - listopad 2019 r.		
64	Wydział Edukacji	Radogoszcz	Nr 255 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2018	remont sal w Przedszkolu Miejskim nr 16	2175361	20 000,00 zł				zrealizowano	0,00 zł	
65	Wydział Edukacji	Radogoszcz	Nr 254 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2018	remont i modernizacja pomieszczeń w szkole Podstawowej nr 206	2175351	40 000,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
66	Wydział Edukacji	Radogoszcz	Nr 253 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2018	wymiana instalacji elektrycznej w szkole podstawowej nr 184	2175351	45 000,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
67	Wydział Edukacji	Radogoszcz	Nr 252 XXXII 2018 z dnia 20 czerwca 2018	remont korytarzy w budynku szkoły podstawowej nr 122	2175351	45 000,00 zł				zrealizowano	29,67 zł	
68	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 249/45/2018 z dnia 15 maja 2022	wymiana obudowy grzejników w Przedszkolu nr 45 ul. Biegańskiego 9	2175361	6 000,00 zł				zrealizowano	20,00 zł	
69	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 249/45/2018 z dnia 15 maja 2022	wymiana szafek dla dzieci w Przedszkolu nr 47 ul. Deczyńskiego 24	2175361	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł		zrealizowano	0,00 zł	
70	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 250/45/2018 z dnia 15 maja 2022	remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi przy ul. Centralnej 40	2175351	5 000,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
71	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 250/45/2018 z dnia 15 maja 2023	remont łazienki w Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi przy ul. Łupkowej 6	2175351	5 000,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
72	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 250/45/2018 z dnia 15 maja 2024	remont podłóg w slach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi przy ul. Jaskrowej 15	2175351	5 000,00 zł				zrealizowano	0,00 zł	
73	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 250/45/2018 z dnia 15 maja 2025	wymiana okien w Zespole Szkół Geodezyjnych nr 13 ul. Skrzydłata 15	2175432	5 000,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
74	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 250/45/2018 z dnia 15 maja 2026	malowanie stołówki i korytarzy w Ośrodku Szkolno wychowawczym dla dzieci Słabowidzących i Niewidomych		5 000,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
75	Wydział Edukacji	Bałuty-Doly	Nr 148/45/2018 z dnia 7 maja 2018 r.	wymiana drzwi do klas lekcyjnych w XIII Liceum Ogólnokształcącym ul. Majzela Eliasza Chaima 4		30 000,00 zł			6 715,80 zł	zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		

76	Wydział Edukacji	Bałuty-Doly	Nr 148/45/2018 z dnia 7 maja 2018 r.	zakup szafek do szatni dla uczniów w XXIV Liceum Ogólnokształcącym ul. Marysińska 61/67			30 000,00 zł			wydatkowano 6715,80 realizacja październik - listopad 2019r.		
77	Wydział Edukacji	Bałuty-Doly	Nr 148/45/2018 z dnia 7 maja 2018 r.	wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 Elektronik ul. Strykowska 10/18			30 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
78	Wydział Edukacji	Bałuty-Doly	Nr 148/45/2018 z dnia 7 maja 2018 r.	malowanie ścian na korytarzu szkoły w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Franciszkańska 137			30 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
79	Wydział Edukacji	Bałuty-Doly	Nr 148/45/2018 z dnia 7 maja 2018 r.	modernizacja dziedzińca wewnętrznego na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 ul. al. I Dywizji 16/18			30 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
80	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	181/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Doposażenie w sprzęt Przedszkola Miejskiego nr 44 w Łodzi przy ul. Sędziwoskiej 18a	2175361		10 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
81	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	184/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 149 w Łodzi przy ul. Murarskiej 42	2175361		15 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
82	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	185/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont i wymiana drzwi w budynku Przedszkola Miejskiego nr 43 w Łodzi przy ul. Obornickiej 6	2175361		12 500,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
83	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	186/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 109 w Łodzi przy ul. Jana 6	2175361		15 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
84	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	187/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 47	2175361		15 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
85	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	188/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 22 w Łodzi przy ul. Rybnej 20	2175361		15 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
86	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	189/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont chodnika i tarasu na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi przy ul. Kutrzeby 4	2175351		20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
87	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	190/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont ogrodzenia w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Kilara 3/5	2175432		15 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		

88	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	192/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	remont i doposażenie w sprzęt rekreacyjny ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi na ul. Sędziwskiej 8/10	2175361	12 500,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
89	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	193/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	remont i doposażenie w sprzęt urządzeń ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 73 w Łodzi przy ul. Ghandiego 3	2175361	15 000,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
90	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	194/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej na 55 przy ul. Mackiewicza 9	2175351	15 000,00 zł				wydatkowano 10000 zł realizacja październik - listopad 2019		
91	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	195/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont i doposażenie w sprzęt Bursy Szkolnej nr 11 przy ul. Drewnowskiej 153/155 w Łodzi		12 500,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
92	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	196/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont chodnika na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Łodzi przy ul. Ciesielskiej 14a.	2175351	15 000,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
93	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	198/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont wyposażenia i doposażenie ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 143 w Łodzi przy ul. Jana 18	2175361	12 500,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
94	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	211/XXIII/2018 z dnia 8 maja 2018 r.	remont drzwi na terenie placówki w Przedszkolu Miejskim nr 149 w Łodzi przy ul. Murarskiej 42	2175361	5 000,00 zł				zrealizowano	0,00 zł	
95	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	212/XXIII/2018 z dnia 8 maja 2018 r.	remont schodów i wyjścia ewakuacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 przy ul. Drewnowskiej 88	2175432	12 500,00 zł				zrealizowano	0,00 zł	
96	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	213/XXIII/2018 z dnia 8 maja 2018 r.	remont pomieszczeń sielowni w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich przy ul. Drewnowskiej 171	2175432	7 100,00 zł				zrealizowano	0,00 zł	
97	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	214/XXIII/2018 z dnia 8 maja 2018 r.	remont nawierzchni na terenie boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 65 w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 10	2175432	15 000,00 zł				zrealizowano	0,00 zł	
98	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	215/XXIII/2018 z dnia 8 maja 2018 r.	remont sprzętu w ogrodzie przedszkolnym w Przedszkolu Miejskim nr 105 w Łodzi przy ul. Szamotulskiej 9	2175361	12 500,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		

99	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	234/XXIV//2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	remont parkietu wewnątrz budynku w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Łodzi przy ul. Gnieźnieńskiej 9	2175361	8 300,00 zł				zrealizowano	0,00 zł
100	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	235/XXIV//2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	remont i doposażenie w sprzęt rekreacyjny do ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi przy ul. Sędziwskiej 8/10	2175361	7 500,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
101	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	238/XXIV//2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.	remont tarasu wraz z przylegającym szlakiem komunikacyjnym w Przedszkolu Miejskim 176 ul. Blacharska 21.	2175361	15 000,00 zł				zrealizowano	0,00 zł
102	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	239/XXIV//2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.	zakup suwnicy leżącej, ławki prostej ze stojakiem i ławki do mięśni brzucha dla Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich ul. Drewnowska 171		6 100,00 zł				zrealizowano	0,00 zł
103	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	240/XXIV//2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.	zakup klocków Numicon dla Przedszkola Miejskiego 43 ul. Obornicka 6	2175361	3 100,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
104	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	Nr 145/XXVIII/2018 z dnia 17.04.2018r.	Remont i adaptacja jednego z pomieszczeń szkolnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 56		12 450,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
105	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	Nr 147/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018r.	zrealizowano	2175361	30 000,00 zł	30 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł
106	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	Nr 148/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018r.	Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 110	2175361	30 000,00 zł				zrealizowano	0,00 zł
107	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	Nr 149/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018r.	Remont łazienki oddziału I - dzieci 3-letnie w Przedszkolu Miejskim nr 30	2175361	29 000,00 zł				zrealizowano	0,01 zł
108	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	Nr 152/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018r.	Wyposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt i urządzenia rekreacyjne w Przedszkolu Miejskim nr 139	2175361	30 000,00 zł				zrealizowano	0,00 zł
109	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	Nr 153/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018r.	Wymiana wykładzin w holu na I piętrze w Szkole Podstawowej nr 48		28 000,00 zł				zrealizowano	
110	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	Nr 155/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018r.	Stworzenie dwóch pracowni rewalidacyjnych poprzez remont, wyposażenie i adaptację dwóch pomieszczeń po szatniach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 182		14 700,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	

111	Wydział Edukacji	Wzniesień Łódzkich	Nr 103/XXIII/2018 z dnia 11.05.2018r.	Remont korytarzy szkolanych wraz z wymianą stolarki drzwiowej w Szkole podstawowej nr 142			38 501,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
112	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 409/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Remont sal przedszkolnych i łącznika w Przedszkolu Miejskim Nr 200 przy ul. Zamkniętej 1 w Łodzi	2175361		65 000,00 zł			wydatkowano 26000zł realizacja wrzesień - październik		
113	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 410/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Doposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki w Przedszkolu Miejskim Nr 200 przy ul. Zamkniętej 1 w Łodzi	2175361		15 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
114	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 411/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Remont parkietu w salach w Przedszkolu Miejskim Nr 215 przy ul. Budowlana 11/13 w Łodzi			13 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
115	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 415/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018 NR 25/2/2019	Wykonanie dokumentacji związanej z uregulowaniem i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi, dotyczy terenu dla Przedszkola Miejskiego nr 20 działki Nr 211/11, 211/12, 211/13, 211/14 w obrębie C44 montaż i konserwacja rolet zewnętrznych			20 000,00 zł			zrealizowano		
116	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 416/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 110 im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej w Łodzi, ul. Zamknięta 3			21 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
117	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 417/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Remont szatni w Szkole Podstawowej Nr 110 im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej w Łodzi, ul. Zamknięta 3			90 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
118	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 421/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Malowanie pomieszczeń przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 66 ul. Grazyń 34			50 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
119	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 422/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Zakup oprogramowania komputerowego dla Przedszkola Miejskiego nr 26 w Łodzi ul. Potulna 4			3 000,00 zł			wydatkowano 2740,44 zł realizacja wrzesień - październik 2019		

120	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 423/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Wyposażenie w sprzęt multimedialny dla Przedszkola Miejskiego nr 26 w Łodzi ul. Potulna 4		9 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
121	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 424/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Wyposażenie placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 26 w Łodzi ul. Potulna 4		30 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
122	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 425/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018 zmieniona uchwałą Nr 485/LIX/2019 z dnia 22.01.2019 wpływ do BPS 25.01.2019	Remont nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 26 w Łodzi, ul. Potulna 4 Remont w salach edukacyjnych w Przedszkolu Miejskim Nr 26 w Łodzi przy ul. Potulnej 4		25 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
123	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 426/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Wyposażenie sal przedszkolnych w stoliki, krzeselka w Przedszkolu Miejskim Nr 26 w Łodzi, ul. Potulna 4		10 000,00 zł			zrealizowano	1,56 zł	
124	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 443/LII/2018 z dnia 29.05.2018 wpływ do BPS 1.06.2018	Remont szatni w piwnicach oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 162 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi, ul. Powszechna 15		175 000,00 zł			wydatkowano 172646,71zł zakończenie październik - listopad 2019r.		
125	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 444/LII/2018 z dnia 29.05.2018 wpływ do BPS 1.06.2018	Wyposażenie klas w meble, stoiki, krzeselka w Publicznym Gimnazjum Nr 43 im. Karola Dedeciusa w Łodzi, ul. Powszechna 15		30 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
126	Wydział Edukacji	Chojny	Nr 445/LII/2018 z dnia 29.05.2018 wpływ do BPS 1.06.2018	Remont przejścia i wejścia do szkoły w Szkole Podstawowej nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Łodzi ul. Pryncypalnej 74		180 000,00 zł			wydatkowano 150 060zł realizacja lipiec-sierpień		
127	Wydział Edukacji	Rokicie	Nr 211/XL/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 7.05.2018	Remont schodów wejściowych do przedszkola dla Przedszkola Miejskiego Nr 88 przy ul. Rogozińskiego 4 w Łodzi		40 000,00 zł			wydatkowano 28000 realizacja wrzesień - październik 2019		
128	Wydział Edukacji	Rokicie	Nr 212/XL/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 7.05.2018	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Przyszkołe 42 w Łodzi		150 000,00 zł	149 713,00 zł		zadanie przewidziane do realizacji w okresie lipiec - sierpień	287,00 zł	

129	Wydział Edukacji	Rokicie	Nr 217/XLI/2018 z dnia 14.06.2018 wzrost do BPS 15.06.2018 zmieniona uchwałą Nr 257/XLVIII/2019 z dnia wzrost do BPS 6.02.2019	Remont parkietów w klasach przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 124 przy ul. Cieszyńskiej 16 Prace remontowo-malarskie w Przedszkolu Miejskim Nr 124 przy ul. Cieszyńskiej 16			20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł
130	Wydział Edukacji	Rokicie	Nr 218/XLI/2018 z dnia 14.06.2018 wzrost do BPS 15.06.2018	Remont pomieszczenia w piwnicy oraz łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 40 przy ul. Uroczysko 17			37 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł
131	Wydział Edukacji	Rokicie	Nr 220/XLI/2018 z dnia 14.06.2018 wzrost do BPS 15.06.2018	Remont ogrodzenia wokół szkoły w Szkole Podstawowej Nr 138 przy ul. Św. Franciszka z Asyżu 53			220 000,00 zł			zrealizowano	1,34 zł
132	Wydział Edukacji	Rokicie	Nr 221/XLI/2018 z dnia 14.06.2018 wzrost do BPS 15.06.2018	Wykonanie prac naprawczych (tynkarsko-malarskich) w budynku (szatnie, holl i klatka schodowa) Przedszkola Miejskiego Nr 101 przy ul. Rejtana 10			25 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł
133	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 115/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wzrost do BPS 21.05.2018	Doposażenie w pomoce dydaktyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 6 w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 25			20 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
134	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 116/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wzrost do BPS 21.05.2018	Instalacja systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Przybyszewskiego 15/21 w Łodzi			30 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
135	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 117/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wzrost do BPS 21.05.2018	Renowacja istniejącej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci oraz zakup i montaż certyfikowanych urządzeń urządzeń terenowych w Przedszkolu Miejskim Nr 207 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 272			34 610,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
136	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 118/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wzrost do BPS 21.05.2018	Remont elewacji budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21			40 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	

137	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 119/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Remont pomieszczeń lekcyjnych w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 73/75			35 000,00 zł			wydatkowano 20200zł realizacja październik - ;listopad 2019r.		
138	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 120/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Wymiana drzwi wejściowych od strony boiska oraz zakup ekranu interaktywnego w głośnikami w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łodzi przy ul. Łęczycykiej 23			30 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
139	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 121/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Remont ogrodzenia terenu wokół szkoły od strony al. Politechniki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 w Łodzi przy al.. Politechniki 38			30 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
140	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 122/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Remont pomieszczenia kuchenna i jednej klasy przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim Nr 90 w Łodzi ul. Kilińskiego 228			30 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
141	Wydział Edukacji	Górniak	Nr 123/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Montaż instalacji świateł awaryjnych w budynku stołówkibursy i na poziomie drogi ewakuacyjnej w części piwnicznej budynku B I oraz remont korytarza w budynku bursy B II w Bursie Szkolnej Nr 12 w Łodzi przy ul. Podgórznej 9/11			35 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
142	Wydział Edukacji	Piastów-Kurak	Nr 158/XLIII/2018 z dnia 4.06.2018 wpływ do BPS 5.06.2018	Wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych do sal dzieci, wymiana rolet i oświetlenia w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 36 przy ul. Ceramicznej 7/9 w Łodzi			30 000,00 zł			zrealizowano	1,04 zł	
143	Wydział Edukacji	Piastów-Kurak	Nr 159/XLIII/2018 z dnia 4.06.2018 wpływ do BPS 5.06.2018	Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 89 przy ul. Ciołkowskiego 7a w Łodzi			9 500,00 zł			zrealizowano		
144	Wydział Edukacji	Piastów-Kurak	Nr 160/XLIII/2018 z dnia 4.06.2018 wpływ do BPS 5.06.2018	Wymiana bramy wjazdowej na teren Przedszkola Miejskiego nr 122 przy ul. Będzińskiej 3 w Łodzi			5 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	

145	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	268/XXIX/2018 z dnia 5.04.2018 wpływ do BPS 11.04.2018	Remont ogrodzenia w PM nr 130 w Łodzi przy ul. Podhalańskiej 18			20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł
146	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 278/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018	Remont obrodzenia przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 155 w Łodzi przy ul. Mazurskiej 47			20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł
147	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 279/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018	Wymiana stolarki drzwiowej w Przedszkolu Miejskim Nr 126 w Łodzi przy ul. Broniewskiego 101/103			20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł
148	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 280/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018	Remon tarasu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 17 w Łodzi przy ul. Kossaka 13			20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł
149	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 281/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018	Remont pomieszczeń przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 129 w Łodzi przy ul. Tatrzńskiej 100			20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł
150	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 282/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018	Doposażenie ogrodu przedszkolnego Przedszkola Miejskiego Nr 130 w Łodzi przy ul. Podhalańskiej 18			15 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł
151	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 283/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018	Remont toalety przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 190 w Łodzi przy ul. Malczewskiego 37/47			30 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł
152	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 284/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018	Remont podłogi w łączniku z salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 174 w Łodzi przy ul. Gałczyńskiego 6			30 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł
153	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 285/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018	Remont ogrodzenia terenu przedszkolnego w przedszkolu Miejskim Nr 131 w Łodzi przy ul. Podgórnej 57a			20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł
154	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 289/XLI/2018 z dnia 7.06.2018 wpływ do BPS 12.06.2018	Remont i wyposażenie zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 174 w Łodzi przy ul. Gałczyńskiego 6			10 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
155	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 290/XLI/2018 z dnia 7.06.2018 wpływ do BPS 12.06.2018	Zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 174 w Łodzi przy ul. Gałczyńskiego 6			5 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	

156	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 291/XLI/2018 z dnia 7.06.2018 wpływ do BPS 12.06.2018	Zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 190 w Łodzi przy ul. Malczewskiego 37/47			5 000,00 zł	4 994,00 zł	4 994,00 zł	zrealizowano	6,00 zł
157	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 292/XLI/2018 z dnia 7.06.2018 wpływ do BPS 12.06.2018	Zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 64 w Łodzi przy ul. Anczyca 6			5 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł
158	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	Nr 293/XLI/2018 z dnia 7.06.2018 wpływ do BPS 12.06.2018	Naprawa chodnika przed wejściem do Przedszkola Miejskiego Nr 102 w Łodzi przy ul. Kołowej 21			20 000,00 zł			zrealizowano	9,02 zł
159	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	309/XLII/2018 z dnia 28.06.2018 wpływ do BPS 2.07.2018	Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej Nr 174 w Łodzi przy ul. Gałczyńskiego 6			10 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
160	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	310/XLII/2018 z dnia 28.06.2018 wpływ do BPS 2.07.2018	Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Łodzi przy ul. Krochmalnej 21			10 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
161	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	311/XLII/2018 z dnia 28.06.2018 wpływ do BPS 2.07.2018	Doposażenie klasy w Szkole Podstawowej Nr 190 w Łodzi przy ul. Malczewskiego 37/47			10 000,00 zł	8 993,75 zł	8 993,75 zł	zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
162	Wydział Edukacji	Wiskitno	Nr 110/XXXIX/2018 z dnia 20.06.2018 wpływ do BPS 28.06.2018	Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Mejskim nr 233 w Łodzi przy ul. Kolumny 301			30 000,00 zł			zrealizowano	34,76 zł
163	Wydział Edukacji	Wiskitno	Nr 121/XLII/2018 z dnia 2.11.2018 wpływ do BPS 6.11.2018	Remont korytarza w Szkole Podstawowej Nr 130 przy ul. Gościńiec 1 w Łodzi			12 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł
164	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 331/41/2018 z dnia 9.04.2018 wpływ do BPS 12.04.2018	Modernizacja pracowni komputerowej w SP Nr 2 w Łodzi			30 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
165	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 332/41/2018 z dnia 9.04.2018 wpływ do BPS 12.04.2018	Remont nawierzchni wjazdowej na teren szkoły oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w SP Nr 14 w Łodzi			90 000,00 zł	80 995,50 zł		zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
166	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 333/41/2018 z dnia 9.04.2018 wpływ do BPS 12.04.2018	Stworzenie Sali zabaw i relaksu "Radosny zakątek" w SP Nr 23 w Łodzi			50 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
167	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 334/41/2018 z dnia 9.04.2018 wpływ do BPS 12.04.2018	Remont placu zabaw, naprawa nawierzchni, wyposażenie placówki oraz zakup szafek dla uczniów w SP Nr 70 w Łodzi			90 000,00 zł			wydatkowano 68220,54zł, zakończenie październik - listopad 2019r.	

168	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 335/41/2018 z dnia 9.04.2018 wpływ do BPS 12.04.2018	Remont dachu w SP Nr 173 w Łodzi			90 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
169	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 336/41/2018 z dnia 9.04.2018 wpływ do BPS 12.04.2018	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu oraz remont biblioteki szkolnej w SP Nr 175 w Łodzi			55 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
170	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 337/41/2018 z dnia 9.04.2018 wpływ do BPS 12.04.2018	Remont i doposażenie dwóch sal lekcyjnych w SP Nr 176 w Łodzi			50 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
171	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 338/41/2018 z dnia 9.04.2018 wpływ do BPS 12.04.2018 zmieniona nazwa zadania uchwałą Nr 371/46/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.	Wymiana stolarki drzwiowej i podłogowej w SP Nr 46 w Łodzi			25 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
172	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 339/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Zakup wykładziny dywanowej oraz zestawu mebli przedszkolnych do sal zajęć i szatni, z dostawą i montażem w PM Nr 5			27 000,00 zł	4 562,95 zł		zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
173	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 340/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Zakup telewizora i miniwieży dla PM Nr 13			2 700,00 zł	2 690,00 zł		zrealizowano	10,00 zł	
174	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 341/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Modernizacja szatni przedszkolnej, wymiana płytek podłogowych klatki schodowej, malowanie oraz montaż wykładziny na schodach klatki i zakup taboretu elektrycznego w PM Nr 71			53 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
175	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 342/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Remont pomieszczeń gospodarczych i doposażenie klas przedszkolnych w PM Nr 75			35 000,00 zł			wydatkowano 25000zł realizacja wrzesień - październik 2019r.		
176	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 343/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Zakup i montaż tablicy multimedialnej oraz zakup mebli do klasy drugiej w PM Nr 99			16 000,00 zł			wydatkowano 9941zł - realizacja październik - listopad 2019		
177	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 344/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Malowanie pomieszczeń przedszkolnych oraz zakup zestawu multimedialnego - podłogi interaktywnej w PM Nr 100			87 935,00 zł			zrealizowano	0,20 zł	
178	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 345/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Malowanie korytarza przedszkolnego oraz Sali przedszkolnej grupy I w PM nr 223			12 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		

179	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 347/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Modernizacja placu przedszkolnego i doposażenie placówki w PM Nr 58			56 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
180	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 348/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Doposażenie - zakup mebli do kuchni przedszkolnej w PM Nr 57			20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
181	Wydział Edukacji	Katedralna	Nr 372/46/2018 z dnia 22.08.2018 wpływ do BPS 27.08.2018	Wymiana barierek i poręczy klatki schodowej w SP Nr 70 w Łodzi			30 979,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
182	Wydział Edukacji	Śródmieście Wschód	Nr 214/33/2018 z dnia 26.04.2018 wpływ do BPS 10.05.2018	Wykonanie zewnętrznego ogrodzenia terenu szkoły od strony boiska (na podmurówce z cegły klinkierowej) oraz bramy wjazdowej w SP Nr 111			51 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
183	Wydział Edukacji	Śródmieście Wschód	Nr 215/33/2018 z dnia 26.04.2018 wpływ do BPS 10.05.2018	Remont alejek oraz zakup i instalacja ławek i huśtawek w SOSW Nr 3 przy ul. Tkackiej 34			40 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
184	Wydział Edukacji	Śródmieście Wschód	Nr 216/33/2018 z dnia 26.04.2018 wpływ do BPS 10.05.2018	Remont ogrodzenia od strony ul. Krzywickiego			50 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
185	Wydział Edukacji	Śródmieście Wschód	Nr 217/33/2018 z dnia 26.04.2018 wpływ do BPS 10.05.2018	Remont Sali gimnastycznej i przyległego pomieszczenia w PM Nr 220 przy ul. Jaracza 68			35 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
186	Wydział Edukacji	Śródmieście Wschód	Nr 218/33/2018 z dnia 26.04.2018 wpływ do BPS 10.05.2018	Wykonanie elastycznych nawierzchni (minimalizujących skutki upadku) wokół zestawów zabawowych w PM Nr 84 przy ul. Wierzbowej Nr 40			26 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
187	Wydział Edukacji	Śródmieście Wschód	Nr 219/33/2018 z dnia 26.04.2018 wpływ do BPS 10.05.2018	Wyposażenie siłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 ul. Kopcińskiego 5/11			24 700,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
188	Wydział Edukacji	Karolew -Retkinia Wschód	182/44/18 z dnia 28.05.2018 r.	Poprawa bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych poprzez przebudowę ogrodzenia oraz przebudowę tarasów - wnioskowane do XIII edycji konkursu			80 500,00 zł			wydatkowano 4000zł realizacja październik - ;listopad 2019r.		

189	Wydział Edukacji	Karolew -Retkinia Wschód	183/44/18 z dnia 28.05.2018 r.	1. Remont ciągów pieszych zewnętrznych w Przedszkolu Miejskim Nr 133 w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 22b - kwota zadania 30 000zł; 2. Remont ciągów pieszych zewnętrznych w Przedszkolu Miejskim Nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi przy ul. Batalionów Chłopskich 21- kwota zadania 30.000zł.			60 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
190	Wydział Edukacji	Retkinia Zachód-Smulsko	109/27/2018 z dnia 23.04.2018 r.	Remont podłogi Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 19 mieszczącej się przy ul. Balonowej 1			17 000,00	17 000,00 zł	17 000,00 zł	zrealizowano		0,00 zł
191	Wydział Edukacji	Retkinia Zachód-Smulsko	111/27/2018 z dnia 23.04.2018 r.	Wymiana okien w sali gimnastycznej w Integracyjnej SP nr 67 w Łodzi przy ul. Maratońskiej 47B			16 409,00 zł	7 576,80 zł		zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
192	Wydział Edukacji	Retkinia Zachód-Smulsko	115/28/2018 z dnia 10.05.2018 r.	Remont podłogi Sali gimnastycznej w SP nr 19 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Balonowej 1			22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	zrealizowano		0,00 zł
193	Wydział Edukacji	Stare Polesie	155/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi.			39 000,00 zł			zrealizowano		0,00 zł
194	Wydział Edukacji	Stare Polesie	156/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w SP nr 160 w Łodzi.			39 000,00 zł	24 999,98 zł	24 999,98 zł	wydatkowano 12600zł realizacja październik - listopad 2019r.		
195	Wydział Edukacji	Stare Polesie	157/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń szkolnych oraz ciągów komunikacyjnych na boisku w SP nr 36 w Łodzi.			39 000,00 zł	19 000,00 zł		zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
196	Wydział Edukacji	Stare Polesie	158/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w SP nr 152 w Łodzi.			39 000,00 zł			wydatkowano 32000zł, zakończenie październik - listopad 2019r.		
197	Wydział Edukacji	Stare Polesie	159/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont budynku i pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi.			41 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
198	Wydział Edukacji	Stare Polesie	160/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w SP Nr 46 w Łodzi.			40 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		

199	Wydział Edukacji	Stare Polesie	161/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zabawek ogrodowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Łodzi.			84 000,00 zł			wydatkowano 4000zł realizacja październik - listopad 2019r.		
200	Wydział Edukacji	Stare Polesie	162/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w PM Nr 41 w Łodzi.			39 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
201	Wydział Edukacji	Stare Polesie	163/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zabawek ogrodowych w PM Nr 23 w Łodzi.			39 000,00 zł			wydatkowano 20000zł, realizacja październik - listopad 2019r.		
202	Wydział Edukacji	Stare Polesie	164/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń w PM Nr 56 w Łodzi.			35 000,00 zł			wydatkowano 16949 zł realizacja sierpień - wrzesień 2019		
203	Wydział Edukacji	Stare Polesie	165/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń w PM Nr 54 w Łodzi.			39 000,00 zł			wydatkowano 38236,44 zakończenie wrzesień - październik 2019		
204	Wydział Edukacji	Stare Polesie	166/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń wraz z doposażeniem w PM Nr 208 w Łodzi.			39 000,00 zł	31 919,98 zł		zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
205	Wydział Edukacji	Stare Polesie	167/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zabawek ogrodowych w PM Nr 199 w Łodzi.			39 000,00 zł			wydatkowano 33883 zł realizacja sierpień - wrzesień 2019		
206	Wydział Edukacji	Stare Polesie	169/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń w XXI LO w Łodzi.			39 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
207	Wydział Edukacji	Stare Polesie	170/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń w PM Nr 8 w Łodzi.			36 000,00 zł	6 785,15 zł		wydatkowano 27124,15zł, zakończenie październik - listopad 2019r.		
208	Wydział Edukacji	Stare Polesie	171/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Remont pomieszczeń w PG Nr 26 w Łodzi.			88 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
209	Wydział Edukacji	Koziny	151/39/2018 z dnia 16.05.2018 r.	Remont podłogi w szatni w PM nr 74			7 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
210	Wydział Edukacji	Mileszki	uchwała 113/49/2018 z dnia 25.09.2018	Rozbudowa sanitariatów w Publicznej Szkole Mileszki			69 242,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		
211	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 201 41 18 z dnia 20.06.2018	Modernizacja ogrodu w PM nr 65			20 000,00 zł	19 999,98 zł		zrealizowano	0,02 zł	
212	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 202 41 18 z dnia 20.06.2018	Wymiana kostki chodnikowej przed wejściem do PM Nr 137			20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
213	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 203 41 18 z dnia 20.06.2018	Wymiana parkietu zakup i montaż piaskownic w PM nr 142			20 000,00 zł			wydatkowano 10000 zł realizacja wrzesień - październik 2019		
214	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 204 41 18 z dnia 20.06.2018	Wymiana oświetlenia w klasach w PM nr 146			20 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	

215	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 205 41 18 z dnia 20.06.2018 uchwala zmieniona uchwałą 228 46 2019 z dnia 16.01.2019	Wymiana dalszej części ogrodzenie PM 156		20 000,00 zł				zrealizowano	0,00 zł
216	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 206 41 18 z dnia 20.06.2018	Wymiana parkietu, cyklinowanie, lakierowanie podłóg w klasach w PM nr 221		20 000,00 zł				zrealizowano	0,00 zł
217	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 208 41 18 z dnia 20.06.2018	Wyposażenie sal w tablice multimedialne w SP 149		20 000,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
218	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 209 41 18 z dnia 20.06.2018	Zakup pomocy dydaktycznych i komputerów w SP nr 193		20 000,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
219	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwała NR 210 41 18 z dnia 20.06.2018	Remont Sali gimnastycznej w XLIV LO		20 000,00 zł				wydatkowano 17064 zł realizacja sierpień - wrzesień 2019	
220	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 215/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Remonty i zakupy w SP Nr 170 w Łodzi		12 500,00 zł				wydatkowano 11914zł zakończenie październik - listopad 2019r.	
221	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 216/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Remonty i zakupy w SP Nr 29 w Łodzi		12 500,00 zł				zrealizowano	0,00 zł
222	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 217/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Remonty i zakupy w SP Nr 37 w Łodzi		12 500,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
223	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 218/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Remonty i zakupy w SP Nr 4 w Łodzi		12 500,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
224	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 219/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Remonty w XXIII LO w Łodzi		12 500,00 zł				zrealizowano	0,00 zł
225	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 220/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Remont i Zakup wyposażenia dla MP nr 138 w Łodzi		12 500,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
226	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 221/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Remont i Zakup wyposażenia dla MP nr 15 w Łodzi		12 500,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
227	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 222/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Remont i Zakup wyposażenia dla MP nr 83 w Łodzi		12 500,00 zł				wydatkowano 7929zł, zakończenie październik - listopad 2019r.	
228	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała 250 44 18 z dnia 29.08.2018	Zakup i montaż gablot informacyjnych		2 000,00 zł				zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.	
229	Wydział Edukacji	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 279/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Remont sal lekcyjnych i zakup szafek dla dzieci nauczania wczesnoszkolnego w SP 158		12 000,00 zł				wydatkowano 6000 zł realizacja październik - listopad 2019r.	
230	Wydział Edukacji	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 280/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Remont dachu w PM 63		35 108,00 zł				zrealizowano	0,00 zł
231	Wydział Edukacji	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 286/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Wymiana zniszczonej siatki okalającej staw na terenie SP 158		70 000,00 zł				zrealizowano	0,00 zł

232	Wydział Edukacji	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 288/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Nasadenia przy placu zabaw na terenie SP 139			5 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji październik - listopad 2019r.		
233	Wydział Edukacji	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 293/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Remont bramy wjazdowej SP 139			35 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji październik - listopad 2019r.		
234	Wydział Edukacji	Stoki - Sikawa - Podgórze	uchwała 313/LIV/2018 z dnia 1.10.2018 r.	Remont bramy wjazdowej SP 139			74 440,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji październik - listopad 2019r.		
235	Wydział Edukacji	Andrzejów	Uchwała Nr 169/43/2018 z dnia 16.05.2018	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej Nr 204 w Łodzi przy ul. Gajcego			60 000,00 zł			zrealizowano	0,00 zł	
236	Wydział Edukacji	Andrzejów	Uchwała Nr 176/46/2018 z dnia 20.06.2018	Zakup sprzętu na plac zabaw przy PM nr 230 w Łodzi			30 000,00 zł			wydatkowano 16579zł, realizacja wrzesień - październik 2019r		
237	Wydział Edukacji	Widzew-Wschód	Uchwała Nr 131/32/2018 z dnia 5.06.2018	Remont podłóg w palcówkach PM 163, PM 175, PM 218, SP 12			78 000,00 zł			PM175-wydatkowano 15000zł PM218 - wydatkowano 20000 (zadanie zakończone)		
238	Wydział Edukacji	Widzew-Wschód	Uchwała Nr 132/32/2018 z dnia 5.06.2018	Remont łazienki i toalet w PM 183, PM 227, SP 199, ZSO nr 8 w Łodzi			137 000,00 zł			PM183 - wydatkowano 19970zł PM227 - wydatkowano 15000zł ZSO8 - wydatkowano 49999,99zł zakończenie prac październik - listopad 2019r.		
239	Wydział Edukacji	Widzew-Wschód	Uchwała Nr 134/32/2018 z dnia 5.06.2018	Remonty w palcówkach oświatowych na terenie osiedla: PM 164, SP 33, SP 34, SP 114			103 000,00 zł			Pm164 - wydatkowano 12000zł SP114 - wydatkowano 30000zł SP33 - wydatkowano 41000zł SP33 - wydatkowano 9200zł		
240	Wydział Edukacji	Widzew-Wschód	Uchwała Nr 135/32/2018 z dnia 5.06.2018	Remont stołówki i kuchni szkolnej w ZSO nr 1 w Łodzi			32 000,00 zł			zadanie przewidziane do realizacji w okresie październik - listopad 2019r.		

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

241	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny	nr 403/LI/2018 z dnia 08.05.2018 r.	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ulicach: Leszczyńska, Ustronna, Przednia	2234861	000541-310-001	50.000,0	2 976,60 zł	2 976,60 zł	Realizacja robót	0,00	Brak
242	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny	Nr 441/LII/2018 z dnia 29.05.2018 r.	Doposażenie Osiedla Chojny w ławki	2234871	000541-275-001	10.000,00	9 635,00 zł	9 635,00	Zadanie zrealizowane	365,00	Brak
243	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny-Dąbrowa	Nr 288/XLI/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Doposażenie placów zabaw na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa	2234881	000541-120-001	50.000,00	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie zrealizowane	0,00	Brak
244	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny-Dąbrowa	Nr 313/XLII/2018 z dnia 28.06.2018 r.	Budowa wolnostojących siłowni na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa	2234911	000541-276-001	80.000,00	4 920,00 zł	4 920,00 zł	Zadanie zrealizowane	0,00	Brak
245	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny-Dąbrowa	Nr 255/XXXV/2018 z dnia 11.01.2018 r.	Przebudowa chodników na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa	2234921	000541-122-001	178.600,00	20 892,17 zł	20 892,17 zł	Realizacja robót	0,00	Brak
246	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny-Dąbrowa	nr 294/XLI/2018/ z dnia 07.06.2018	Rekultywacja terenów zielonych na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa	2248541	000362-084-002	20.000,00	0,00 zł	20.000,00	Zadania zrealizowane	0,00	Brak

247	Wydział Gospodarki Komunalnej	Rokicie	nr 222/XLI/2018 z dnia 14.06.2018	Reaktywacja trawnika poprzez całkowite usunięcie darni, ponowne przygotowanie podłoża i nasianie murawy od nowa wraz z wyłożeniem białego kamienia w miejscu nasadzeń traw w miejscu rekreacji na terenie zielonym usytuowanym między ul. Przyszkołe a ul. Cieszkowskiego	2248551	000362-416-001	106.432,00	0,00 zł	106.432,00	Zadania zrealizowane	0,00	Brak
248	Wydział Gospodarki Komunalnej	Rokicie	nr 214/XL/2018 z dnia 15.05.2018	Budowa tężni wraz z infrastrukturą na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi uwzględniająca opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz realizację zadania (kontynuacja)	2242411	000541-349-001	300.000,00	0,00 zł	553,50 zł	Z uwagi na brak złożonych ofert w dn. 02.08.2019., zamieszczono kolejne ogłoszenie o zamówieniu. 19.08.2019r. unieważniono przetarg z powodu braku ofert. W dn. 22.08.2019r. poinformowano Radę Osiedla o unieważnieniu postępowania oraz poproszono o wskazanie Wykonawcy, z którym Miasto mogłoby przeprowadzić negocjacje cenowe.	0,00	Brak
249	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wisłok	nr 105/XXXIX/2018 z dnia 20.06.2018	Remont podłogi w Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Wisłok przy ul. Kolumny 312	2248571	000362-418-001	20.000,00	19 792,54 zł	19 792,54	Zadanie zrealizowane	207,46	Brak
250	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wisłok	nr 111/XXXIX/2018 z dnia 20.06.2018 r.	Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogów ochrony przeciwpożarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Wisłok przy ul. Kolumny 312	2248531	000362-419-001	3.000,00	0,00 zł	0,00	RO Wisłok uchwałą nr 15/4/2019 r. z dnia 19.06.2019 r. zrezygnowała z realizacji zadania	0,00	Brak
251	Wydział Gospodarki Komunalnej	Ruda	nr 160/XLVIII/2018 z dnia 15.05.2018 r.	Budowa placu zabaw przy ul. Brydżowej	2242281	000541-317-001	76.000,00	10 455,00 zł	10 455,00 zł	Dokonano wyboru Wykonawcy robót.	0,00	Brak
252	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zarzew	nr 212/41/18 z dnia 20.06.2018 r.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi na terenie placu zabaw przy ul. Nurta-Kaszyńskiego	2234971	000541-312-001	18.000,00	14 937,12 zł	14 937,12 zł	Zadanie zrealizowane	3062,88	Brak
253	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stoki - Sikawa - Podgórze	nr 303/LIII/2018 z dnia	Zakup i montaż koszy na śmieci z ograniczeniem otworu wrzutowego przy ul. Chałubińskiego, Junackiej, Wiślickiej, Prezydenta, Krasińskiego, Miłosa i Herberta	2242861	000362-703-001	8.000,00	0,00 zł	0	RO uchwałą n 12/4/2019 z dnia 04.07.2019 r. zrezygnowała z realizacji zadania.	0,00	Brak

254	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stary Widzew	nr 229/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Wykonanie oświetlenia chodnika wykonanego wzdłuż byłego torowiska wiodącego od wiaduktu na al. Śmigłego-Rydza do ul. Przędzalnianej	2242231	000541-313-001	123.000,00	0,00 zł	0,00 zł	Przekazano realizację zadania do ZIM	0,00	Brak
255	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stary Widzew	nr 297/52/19 z dnia 27.03.2019	II etap - kontynuacja wykonania odwodnienia parkingu i remontu nawierzchni w szczycie budynków Gołębia 6 i Gołębia 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym od ul. Wilczej na podstawie dokumentacji wykonanej w 2018 r.	2242971	000541-366-001	123 000,00 zł	0,00 zł	123 000,00 zł	Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	0,00	Zadanie było realizowane w 2018 r. będzie kontynuowane w br. zmiana dokonana 26.06.br.
256	Wydział Gospodarki Komunalnej	Mileszki	nr 103/45/2018 z dnia 22.05.2018 r.	Prace konserwacyjne na ciekach, rowach i zbiornikach w Osiedlu Mileszki					-			Nie ma tego zadania w planie na 2019 r.
257	Wydział Gospodarki Komunalnej	Andrzejów	nr 171/43/2018 z dnia 16.05.2018 r.	Malowanie pomieszczeń OSP oraz położenie kostki przy wejściu do budynku OSP w Łodzi przy ul. Rokicińskiej	2242241	000541-314-001	30.000,00	0,00 zł	0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru Wykonawcy	0,00	Brak
258	Wydział Gospodarki Komunalnej	im. J. Montwiłła-Mireckiego	nr 90/39/2018 z dnia 14.05.2018 r.	Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego i realizacji jego założeń	2234931	000541-311-001	55.035,00	0,00 zł	4 920,00 zł	Trwa wykonanie dokumentacji kosztowo-projektowej.	0,00	Brak
259	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stare Polesie	nr 173/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Doposażenie skweru położonego u zbiegu ulic: Struga/Lipowa w ławki	2234891	000541-277-001	10.000,00	9 980,00 zł	9 980,00 zł	Zadanie zrealizowane	20,00	Brak
260	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stare Polesie	nr 172/33/2018 z dnia 07.06.2018 r.	Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic: 1-go Maja, Zielona, Legionów etap 5 - ciąg dalszy budowy parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	2242961	000541-365-001	35.000,00	0,00 zł	0	Trwa procedura przetargowa.	0,00	Zadanie wprowadzone do planu 05.06.br.
261	Wydział Gospodarki Komunalnej	Koziny	nr 161/42/2018 z dnia 23.08.2018 r.	Zakup i montaż ławek na osiedlu Koziny	2242851	000362-701-001	11.450,00	0,00 zł	11.450,00	Zadanie zrealizowane	0,00	Brak
262	Wydział Gospodarki Komunalnej	Retkinia - Zachód Smulsko	nr 113/27/2018 z dnia 23.04.2018 r.	Budowa oświetlenia solarnego na terenie sportowo-rekreacyjnym osiedla Smulsko (rejon ul. Gimnastyczna, Żużłowa, Pływacka)	2242251	000541-315-001	88.000,00	4 428,00 zł	4 428,00 zł	Zadanie zrealizowane	0,00	Brak

263	Wydział Gospodarki Komunalnej	Złotno	nr 242/58/18 z dnia 23.04.2018 r. zmieniona uchwałą nr 254/60/2018 z dnia 04.06.2018 r.	Projekt budowy tężni na terenie placu zabaw przy ul. Cyganka	2242291	000541-318-001	30.000,00	0,00 zł	0,00 zł	W dniu 09.04.2019r. Wystosowano pismo do RO informujące o braku możliwości wykonania projektu budowy tężni z uwagi na toczące się postępowanie sądowe wskazanej lokalizacji. Zaproponowano, żeby RO przeznaczyła środki finansowe w wysokości 30000zł na inny cel.	0,00	Brak
264	Wydział Gospodarki Komunalnej	Złotno	nr 245/58/18 z dnia 23.04.2018 r.	Uporządkowanie i wstępne zagospodarowanie lasu na Brusie	2242881	000541-354-001	136.000,00	0,00 zł	0,00 zł	Powtórzono przetrag. Trwa porcedura przetargowa.	0,00	Brak
265	Wydział Gospodarki Komunalnej	Złotno	nr 241/58/2018 z dnia 23.04.2018 zmieniona uchwałą nr 253/60/2018 z dnia 04.06.2018 r.	Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym Majerowskie Błota	2248581	000362-689-001	50.000,00	615,00 zł	0	Przekazano plac budowy. Planowany termin realizacji: 30.11.2019r.		Brak
266	Wydział Gospodarki Komunalnej	Bałuty-Doły	nr 150/45/2018 z dnia 07.05.2018 r.	Remont nawierzchni przy Domu Kultury przy ul. Zawiszy 39	2248561	000362-417-001	20.000,00	0,00 zł	0	Zadanie nie będzie realizowane. Środki przesunięto na realizację innego zadania.	0,00	Brak
267	Wydział Gospodarki Komunalnej	Bałuty-Centrum	nr 166/XX/2018 z dnia 20.02.2018 r. w sprawie zmiany treści uchwały nr 89/IX/2017 z dnia 13.06.2017 r.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jasną, Sędziowską i Urzędniczą w obrębie B-28 nr działek 308, 309, 316/7	2242401	000541-348-001	30.000	0,00 zł	0,00 zł	Rada Osiedla anulowała realizację uchwały.	0,00	Brak
268	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wzniesień Łódzkich	nr 100/XXIII/2018 z dnia 11.05.2018 r.	Doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsca integracji i spotkań dla mieszkańców Osiedla na terenie działki przy ul. Moskule w 3 lampy solarne z czujnikiem zmierzchu oraz grill mурowany	2242311	000541-319-001	30.000,00	0,00 zł	0,00 zł	Unieważniono postępowanie z uwagi na brak środków (oferta znacznie przekroczyła przeznaczone środki finansowe). RO przekazała ustnie informację o rezygnacji z realizacji zadania i przekazaniu środków na wymianę piłkochwyłów	0,00	Brak
269	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wisłitno	92/XXIX/2017 z dnia 20.06.2016 wpływ do BPS 28.06.2017	Koncepcja odwodnienia terenów terenu w rejenie ulic; Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Brójeckiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czołowej z analizą hydrologiczno-hydrauliczną	2230081		50.000,00	0,00 zł	50.000,00	Zadanie zrealizowane	0,00	Nie ma tego zadania w planie na 2019 r.
270	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stoki - Sikawa - Podgórze	325/LIX/2019 z dnia 25.02.2019 r w sprawie zmiany treści uchwały nr 292/4/2018 z dnia 25.06.2018 r.	Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca składowania kontenerów na śmieci na tyłach stacji chemiczno-rolniczej między ul. Skalną a Zboczne	2242931	000541-363-001	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	Brak
271	Wydział Gospodarki Komunalnej	Lublinek - Pienista	61/XLIII/2018 z dnia 14.11.2018	Budowa Mini parku - kontynuacja	2242271	000541-316-001	32 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do planu 06.03.2019

WYDZIAŁ KULTURY

272	Wydział Kultury	Radogoszcz	Nr 260 XXXII/2018 z dnia 20 czerwca 2027	Doposażenie Filii nr 16 Biblioteki Miejskiej przy ul. Motylowej 13	2250081	000362-427-002	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
273	Wydział Kultury	Radogoszcz	Nr 261 XXXII/2018 z dnia 20 czerwca 2028	Doposażenie Filii nr 18 Biblioteki Miejskiej przy ul. Wodnika 7	2249111	000362-428-002	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
274	Wydział Kultury	Radogoszcz	Nr 262 XXXII/2018 z dnia 20 czerwca 2029	Doposażenie Filii nr 10 Biblioteki Miejskiej przy ul. 11 Listopada 79	2249121	000362-429-002	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
275	Wydział Kultury	Chojny	Nr 412/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Zakup audiobooków oraz doposażenia do wypożyczalni książek do Filii Nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Natalii 4	2249141	000362-431-002	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
276	Wydział Kultury	Chojny	Nr 413/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Remont schodów wyjściowych do Filii Nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Natalii 4	2249131	000362-430-002	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
277	Wydział Kultury	Rokicie	Nr 209/XL/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 7.05.2018	Doposażenie biblioteki , w tym zakup m.in.. Książek i audiobooków dla Filii Nr 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Pięknej 35/39	2249171	000362-434-002	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
278	Wydział Kultury	Rokicie	Nr 216/XLI/2018 z dnia 14.06.2018 wpływ do BPS 15.06.2018	Doposażenie, w tym zakup książek i audiobooków dla Filii nr 71 Biblioteki w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 11a	2249161	000362-433-002	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
279	Wydział Kultury	Rokicie	Uchwała nr 21/4/2019 z dnisa 13.08.2019 r.	Doposażenie filii 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Pięknej"	2249171	000362-434-002	42 172,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Złożono wniosek zmiany w budżecie do opinii Skarbnika Miasta	0,00 zł	
280	Wydział Kultury	Górniak	Nr 109/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Doposażenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 282	2249191	000362-436-002	20 300,00 zł	20 300,00 zł	20 300,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
281	Wydział Kultury	Górniak	Nr 110/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018 Nowa uchwała Nr 10/3/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.	Adaptacja ogrodu na potrzeby sportowo-rekreacyjne na terenie Ośrodka Kultury Górna w Łodzi przy ul. Siedleckiej 1 Zakup wyposażenia Sali widowiskowej dla Osrodka Kultury Górna w Łodzi przy ul. Siedleckiej 1	2249201	000362-437-002	23 066,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zmiany w budżecie zostały dokonane. Umowa na wykonanie podpisana we wrześniu. Termin realizacji 16.12.2019 r.	0,00 zł	
282	Wydział Kultury	Górniak	Nr 111/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Doposażenie Filii Nr 65 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 46/48	2249211	000362-438-002	37 600,00 zł	37 600,00 zł	37 600,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	
283	Wydział Kultury	Górniak	Nr 112/XLI/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 21.05.2018	Remont pomieszczeń w Filii Nr 65 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 46/48	2249181	000362-435-002	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł	

284	Wydział Kultury	Chojny-Dąbrowa	Nr 274/XL/2018 z dnia 17.05.2018 wpływ do BPS 25.05.2018 zmieniona uchwałą Nr 322/XLIII/2018 z dnia 9.08.2018 wpływ do BPS 13.08.2018 zmieniona uchwałą nr 339/LI/2019 z 28 lutego 2019 r.	Zakup mobilnej sceny dla Centrum Kultury Młodych Filia Dąbrowa w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 93 Zakup sceny z oprzyrządowaniem do realizacji imprez plenerowych dla Centrum Kultury Młodych Filia Dąbrowa w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 93 zmieniono na zakup i montaż platformy pionowej, zakup sceny modułowej, dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2243691	000541-321-002	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	W trakcie realizacji. Podpisano umowy na wykonanie zadań. Wystąpiły oszczędności w jednym zadaniu, ale Rada Osiedla postanowiła przekazać je na "Dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych".	0,00 zł
285	Wydział Kultury	Chojny-Dąbrowa	312/XLII/2018 z dnia 28.06.2018 wpływ do BPS 2.07.2018	Zakup namiotów dla Centrum Kultury Młodych, Filia Dąbrowa w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 93	2249151	000362-432-002	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zadanie zrealizowane.	0,00 zł
286	Wydział Kultury	Katedralna	Nr 346/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Zakup mebli do biblioteki miejskiej filia Nr 49 Łódź, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 8/10	2249231	000362-440-002	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł
287	Wydział Kultury	Katedralna	Nr 349/42/2018 z dnia 23.04.2018 wpływ do BPS 27.04.2018	Doposażenie placówki w sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i pianino elektryczne w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi przy ul. Zachodniej 54/56	2249241	000362-441-002	34 000,00 zł	34 000,00 zł	34 000,00 zł	zadanie zrealizowano.	440,44 zł
288	Wydział Kultury	Złotno	244/58/18 z dnia 23.04.2018 r.	Zakup książek dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Filia nr 31 przy ul. Garnizonowej 38	2249221	000362-439-002	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł
289	Wydział Kultury	Dolina Łódki	Uchwała 136/45/2018 z dnia 11.06.2018	Zakup nowości książkowych i audiobooków dla Biblioteki Filia 59 i 60	2249291	000362-445-002	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł
290	Wydział Kultury	Stary Widzew	Uchwała Nr 223/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Zakup nowości wydawniczych filia nr 55	2249271	000362-444-002	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie zrealizowano	0,00 zł
291	Wydział Kultury	Stary Widzew	Uchwała Nr 224/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Zakup nowości wydawniczych filia nr 63	2249261	000362-443-002	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie zrealizowano	0,00 zł
292	Wydział Kultury	Stary Widzew	Uchwała Nr 235/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Wykonanie prac remontowych i zakup wyposażenia dla DK Ariadna	2249251	000362-442-002	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	zadanie zrealizowano.	0,00 zł
293	Wydział Kultury	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 282/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Zakup książek i audibooków	2249281	000362-446-002	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	w trakcie realizacji	0,00 zł

294	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bałuty Zachodnie	Nr 164/XLIV/2018 19.03.2018 data wpływu do BPS 23.03.2018r.	Zagospodarowanie Zielenia Miejskiego przy ul. Romanowskiej - Etap II wraz z pielęgnacją zieleni	2240591 2250191		70 000,00 zł	Budowa alejek wraz z dostawieniem ławek i koszy została zakończona.		Zadanie zostało zrealizowane	1 631,00 zł	
295	Zarząd Zieleni Miejskiej	Julianów-Marysin-Rogi	Nr 245/45/2018 z dnia 15 maja 2020	Zakup i posadzenie drzew w Parku im. Adama Mickiewicza	2250181		15 000,00 zł	Wybrano wykonawcę dokumentacji pn. "Inwentaryzacja drzew w zabytkowym Parku im. A. Mickiewicza", podpisano umowę (w ramach innego zadania).				Planowany termin nasadzeń jesień br. (październik, listopad).
296	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bałuty-Centrum	176/XXII/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.	Remont, modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pod kątem dostosowania do planowanych nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych	2244121		164 000,00 zł	Wyłoniono wykonawcę robót, trwa procedura podpisania umowy.				Zadanie stanowi dofinansowanie zadania konkursowego.
297	Zarząd Zieleni Miejskiej	Nad Nerem	Nr 79/XLII/2018 z dnia 6.06.2018 wpływ do BPS 11.06.2018	Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Parku Osiedlowym Nad Nerem	2240621		50 000,00 zł	Prace budowlane w toku.				
298	Zarząd Zieleni Miejskiej	Chojny	Nr 404/LI/2018 z dnia 8.05.2018 wpływ do BPS 18.05.2018	Nasadzenia Czarnej Sosny w lasku przy ul. Przedniej oraz na działkach Nr 488, 405/7, 406/3, 407/3, 408/3, 409/7, 410/7, 411/7, 412/7, 413/7, 431/15, 431/16, 431/17, 431/18, 445/3	2250201		25 000,00 zł	25 000,00		Zadanie zrealizowane		
299	Zarząd Zieleni Miejskiej	Rokicie	Nr 210/XL/2018 z dnia 15.05.2018 wpływ do BPS 7.05.2018	Remont chodnika w Parku Rejtana od strony ulicy Pięknej na wysokości posesji przy ul. Pięknej 31/33 w kierunku wyjścia z parku przy al. Politechniki	2240611		40 000,00 zł			Zadanie zrealizowane. Odbiór nastąpił 06/09/2019.	9 094,00 zł	
300	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wiskitno	Nr 112/XXXIX/2018 z dnia 20.06.2018 wpływ do BPS 28.06.2018	Nasadzenia roślinności w postaci cebulicy syberyjskiej w Parku Wiejskim w Łodzi ul. Brójecka/Kolumny	2250171		25 000,00 zł	Wyznaczono miejsca nasadzeń roślin cebulowych.				Planowany termin nasadzeń w październiku br.
301	Zarząd Zieleni Miejskiej	Śródmieście Wschód	Nr 222/33/2018 z dnia 26.04.2018 wpływ do BPS 10.05.2018	Remont pasa zieleni przy ul. Narutowicza od ul. Krzywickiego do ul. Kopcińskiego, zabezpieczenie i nasadzenia według standardu Śródmieścia	2250211		100 000,00 zł	Wykonano dokumentację projektową. Po otwarciu ofert przetargowych nie wyłoniono wykonawcy z powodu znacznego przekroczenia budżetu.		Zadanie zrealizowane będzie równolegle z Budżetem Obywatelskim.		
302	Zarząd Zieleni Miejskiej	Lublinek-Pienista	44/XXXVII/2018 z dnia 16.05.2018 r.	Utwardzenie leśnych miejsc postojowych w Uroczysku Lublinek	2250131		11 000,00 zł	11 000,00		Zadanie zrealizowane		

303	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zarzew	Uchwała NR 213 41 18 z dnia 20.06.2018	Montaż źródła wody pitnej w Parku Podolskim	2244081		12 000,00 zł	19.08 br. odebrano wykonaną dokumentację proj.- kosztorysową. Trwa wybór wykonawcy źródła wody pitnej.			ZZM dokona rozeznania rynku w celu ustalenia faktycznej wartości zadania.
304	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stary Widzew	Uchwała Nr 227/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	Przycięcie gałęzi drzew i krzewów od strony chodnika od wiaduktu al. Śmigłego Rydza	2250221		20 000,00 zł	20 000,00		Zadanie zrealizowane	
305	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 283/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Budowa ścianki treningowej do tenisa na zieleńcu przy ul. Junackiej	2244111		80 000,00 zł	Rada Osiedla podjęła uchwałę nr 15/4/2019 z dnia 04.07.2019 r. o wprowadzeniu nowego zadania "Wymiana przęsła ogrodzenia wokół placu zabaw dla najmłodszych w zieleńcu na ul. Junackiej" z kwotą 40 000,00 zł.		Trwa oczekiwanie na akceptację zmian przez Biuro Partycypacji Społecznej i Skarbnika Miasta. Wniosek z dnia 12.08 br. jest procedowany.	
306	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 285/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Budowa źródła parkowego na zieleńcu przy ul. Junackiej	2244091		57 000,00 zł	08.08. br. podpisano Aneks na przedłużenie czasu realizacji dokumentacji proj.- kosztorysowej, w związku z brakiem aktualizacji geodezyjnej mapy, po zmianach układu drogowego ul. Junackiej.		W dalszym ciągu nie ma aktualizacji mapy geodezyjnej.	
307	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 287/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Dalsze prace remontowe w Parku Zaruskiego	2244101		78 000,00 zł	Zadanie zakończone, odbiór prac nastąpił w dniu 14.08. br.		Zadanie zrealizowane	21 052,66 zł
MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW											
308	Miejski Zespół Żłobków	Bałuty- Centrum	uchwała nr 251/XXVI/2018 z dnia 10.07.2018	Remont tarasu w żłobku nr 2 przy ulicy Chrobrego 16	2249531	000362-450-001	7 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.	
309	Miejski Zespół Żłobków	Bałuty- Centrum	uchwała nr 183/XXII/2018 z dnia 17.04.2018	Remont tarasu w żłobku nr 2 przy ulicy Chrobrego 16	2249531	000362-450-001	12 500,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.	
310	Miejski Zespół Żłobków	Teofilów- Wielkopolska	uchwała nr 146/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018	Remont dwóch kuchenek podręcznych w żłobku nr 4 przy ul. Inowrocławskiej 5a	2249561	000362-453-001	22 068,00 zł	0,00 zł	21444,42	zadanie zrealizowano	623,58 zł
311	Miejski Zespół Żłobków	Julianów-Marysin- Rogi	uchwała nr 248/45/2018 z dnia 15.05.2018	Utwardzenie terenu wokół żłobka nr 5 przy ulicy Światlanej 11/15	2249551	000362-452-001	5 000,00 zł	4 779,89 zł	0,00	Zadanie zrealizowano	220,11 zł
312	Miejski Zespół Żłobków	Bałuty- Centrum	uchwała nr 182/XXII/2018z dnia 17.04.2018	Remont tarasów na terenie budynku w żłobku nr 14 przy ulicy Pawiej 20	2249541	000362-451-001	12 500,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.	
313	Miejski Zespół Żłobków	Teofilów- Wielkopolska	uchwała nr 150/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018	Dokończenie wymiany ogrodzenia w żłobku nr 18 przy al. Har. Zatorowców 4	2249571	000362-454-001	29 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.	

314	Miejski Zespól Żłobków	Teofilów-Wielkopolska	uchwała nr 151/XXVII/2018 z dnia 17.04.2018	Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej w żłobku nr 24 przy ul. Rydzowej 7	2249581	000362-455-001	29 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
315	Miejski Zespól Żłobków	Chojny	uchwała nr 469/LIV/2018 z dnia 17.09.2018	Remont kuchni ogólnej wraz z wyposażeniem w żłobku nr 3 w Łodzi przy ul. Warneńczyka 5/17	2249591	000362-456-001	32 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
316	Miejski Zespól Żłobków	Chojny	uchwała nr 469/LIV/2018 z dnia 17.09.2019	Remont kuchni ogólnej wraz z wyposażeniem w żłobku nr 3 w Łodzi przy ul. Warneńczyka 5/17	2249591	000362-456-002	3 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
317	Miejski Zespól Żłobków	Karolew-Retkinia Wschód	uchwała nr 184/44/18 z dnia 28.05.2018	Remont nawierzchni przed wejściem do budynku żłobka nr 10 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 70/76	2249621	000362-459-001	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00	zadanie zrealizowano		
318	Miejski Zespól Żłobków	Karolew-Retkinia Wschód	uchwała nr 184/44/18 z dnia 28.05.2018	Remont tarasów zewnętrznych w Żłobku nr 21 w Łodzi przy ul. Marusarzówny 9	2249631	000362-460-001	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00	Zadanie zrealizowano		
319	Miejski Zespól Żłobków	Karolew-Retkinia Wschód	uchwała nr 206/47/18 z dnia 27.08.2018	Remont kuchni wraz z wyposażeniem w żłobku nr 26 w Łodzi przy ul. Sprinterów 11	2249641	000362-461-002	29 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
320	Miejski Zespól Żłobków	Karolew-Retkinia Wschód	uchwała nr 206/47/18 z dnia 27.08.2019	Remont kuchni wraz z wyposażeniem w żłobku nr 26 w Łodzi przy ul. Sprinterów 11	2249641	000362-461-001	3 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
321	Miejski Zespól Żłobków	Retkinia Zachód - Smulsko	uchwała nr 110/27/2018 z dnia 23.04.2018	Częściowy remont ogrodzenia w żłobku nr 28 przy ul. Wyszyńskiego 102	2249601	000362-457-001	16 409,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
322	Miejski Zespól Żłobków	Stare Polesie	uchwała nr 168/33/2018 z dnia 07.06.2018	Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w żłobku nr 30 przy ul. Łąkowej 1	2249611	000362-458-003	30 594,00 zł	30 267,61 zł	0,00	Zadanie zrealizowano	326,39 zł	
323	Miejski Zespól Żłobków	Stare Polesie	uchwała nr 168/33/2018 z dnia 07.06.2019	Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w żłobku nr 30 przy ul. Łąkowej 1	2249611	000362-458-001	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00	Zadanie zrealizowano		
324	Miejski Zespól Żłobków	Katedralna	uchwała nr 397/50/2018 z dnia 03.12.2018	Malowanie żłobka i naprawa parkietu w żłobku nr 1 przy ul. Sienkiewicza 9 w Łodzi	2249651	000362-462-001	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00	zadanie zrealizowano		
325	Miejski Zespól Żłobków	Katedralna	uchwała nr 213/33/2018 z dnia 26.04.2018	Remont dwóch toalet pracowniczych i klatki schodowej, ewentualna wymiana stolarki drzwi w części administracyjnej w żłobku nr 11 przy ul. Wierzbowej 13	2249691	000362-466-001	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00	zadanie zrealizowano		
326	Miejski Zespól Żłobków	Katedralna	uchwała nr 329/41/2018 z dnia 09.04.2018	Remont pomieszczeń gr. I i II w żłobku 16 przy ul. Zachodniej 55a	2249661	000362-463-001	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0	zadanie zrealizowano		

327	Miejski Zespól Żłobków	Katedralna	uchwała nr 408/52/2019 z dnia 04.02.2019	Remont kuchni i pomieszczeń wraz z wyposażeniem w żłobku nr 31 przy ul. Sienkiewicza 108	2210191	000362-712-001	45 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
328	Miejski Zespól Żłobków	Katedralna	uchwała nr 408/52/2019 z dnia 04.02.2019	Remont kuchni i pomieszczeń wraz z wyposażeniem w żłobku nr 31 przy ul. Sienkiewicza 109	2210191	000362-712-002	25 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
329	Miejski Zespól Żłobków	Widzew Wschód	uchwała nr 130/32/2018 z dnia 5.06.2018	Remont łazienki i przyległego korytarza w żłobku nr 6 przy ul. Elsnera 12	2249701	000362-467-001	12 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
330	Miejski Zespól Żłobków	Stary Widzew	uchwała nr 226/40/18 z dnia 25.04.2018	Remont ogrodzenia oraz bramy żłobka publicznego nr 7 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 11	2249721	000362-469-001	12 500,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
331	Miejski Zespól Żłobków	Zarzew	uchwała nr 207/41/18 z dnia 20.06.2018	Wymiana ogrodzenia, bramy i furtki żłobka nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29	2249731	000362-470-001	41 159,00 zł	41 055,73 zł	0,00	zadanie zrealizowano	103,27 zł	
332	Miejski Zespól Żłobków	Widzew Wschód	uchwała nr 130/32/2018 z dnia 5.06.2018	Remont toalety dla pracowników żłobka nr 29 przy ul. Gogola 9	2249711	000362-468-001	12 000,00 zł	0,00 zł	0	Zawarto umowę obejmującą usługę remontu.		
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRZYŚOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA												
333	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Mileszki	Uchwała 111/49/2018 z dnia 25.09.2018	Zakup sprzętu dla OSP Ł.- Wiączyń przy ul. Malownicza 212.	ZSI 2252491	000362-690-001	8 000,00 zł	Dnia 29.03.2019 r. jednostka OSP wykonała zadanie i rozliczyła się z dotacji.	Dnia 29.03.2019 r. jednostka OSP wykonała zadanie i rozliczyła się z dotacji.	Dnia 29.03.2019 r. jednostka OSP wykonała zadanie i rozliczyła się z dotacji.	Brak	Zakończono
334	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Mileszki	Uchwała 110/49/2018 z dnia 25.09.2018	Zakup sprzętu dla OSP Ł.- Mileszki przy ul. Pomorskiej 406.	ZSI 2252461	000362-112-001	13 000,00 zł	Dnia 10.06.2019 r. jednostka OSP wykonała zadanie i rozliczyła się z dotacji.	Dnia 10.06.2019 r. jednostka OSP wykonała zadanie i rozliczyła się z dotacji.	Wykonanie zadania i rozliczenie się z dotacji dnia 10.06.2019 r.	Brak	Zakończono
335	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała 289/LI/2018 z dnia 25.06.2018	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Ł.-Sikawa	ZSI 2252481	000362-471-001	27 000,00 zł	Wykonanie i rozliczenie zadania do dnia 31.05.19 r.	Wykonanie i rozliczenie zadania do dnia 31.05.2019	Wykonanie i rozliczenie zadania do dnia 31.05.2019	Brak	Zakończono
336	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Andrzejów	Uchwała 197/53/2018 z dnia 19.12.2018	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Ł.- Andrzejów.	ZSI 2238641	000541-185-002	120 000,00 zł	Przygotowanie umowy dotac. na współfinan. sam.	Zarządzenie Prez. MŁ Nr 1960/VIII/19 z dnia 29.08.2019 r.	Umowa dotacyjna w trakcie procedowania.	Brak	Brak
337	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Złotno	Uchwała nr 21/4/2019 z dnia 1.07.2019	Doposażenie OSP Łódź - Stare Złotno	ZSI 2266811	000362-742-001	10 000,00 zł	Przekazanie wnios. do realizac. do WZK i B.	Przygot. dokum. budżetowej potrz. do realiz. zadania	Złożenie wniosku budżetowego o przekaz. środków fin. Do WZKiB	Brak	Brak
338	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Złotno	Uchwała nr 22/4/2019 z dnia 1.07.2019	Doposażenie OSP Łódź - Nowe Złotno	ZSI 2266821	000362-743-001	10 500, 00 zł	Przekazanie wnios. do realizac. do WZK i B.	Przygot. dokum. budżetowej potrz. do realiz. zadania	Złożenie wniosku budżetowego o przekaz. środków fin. do WZKiB	Brak	Brak
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH												

339	Zarząd Lokali Miejskich	Wisikitno	Nr 108/XXXIX/2018 z dnia 20.06.2018 wpływ do BPS 28.06.2018 zmieniona uchwałą Nr 114/XL/2018 z dnia 22.08.2018 wpływ 27.08.2018	Docieplenie strychu (pow. 100 m2) budynku Rady Osiedla Wisikitno przy ul. Kolumny 311, zakup i ustawienie altany ogrodowej drewnianej przenośnej, remont chodnika dochodzącego do budynku Rady, utwardzenie terenu dojścia do pomieszczenia gospodarczego i altany ogrodowej, dobudowa zaworu czepalnego do polewaczki oraz montaż zewnętrznej gabloty informacyjnej			45 000,00 zł	44 902,46	0,00	Zadanie zakończone	97,54	
340	Zarząd Lokali Miejskich	Złotno	243/58/18 z dnia 23.04.2018 r.	Montaż stojaków na rowery na terenie zajezdni MPK BRUS			3 000,00 zł	2 999,47	0,00	Zadanie zakończone	0,53	
341	Zarząd Lokali Miejskich	Dolina Łódki	Uchwała 138/45/2018 z dnia 11.06.2018	Zamontowanie siatki ochronnej wokół boiska sportowego przy ul. Beskidzkiej 172			20 000,00 zł	19 989,42	0,00	Zadanie zakończone	10,58	
342	Zarząd Lokali Miejskich	Stary Widzew	Uchwała 287 50 19 z dnia 16.01.2019	Zakup tablic informacyjnych			2 000,00 zł	1 758,90	0,00	Zadanie zakończone	241,10	
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU												
343	Zarząd Dróg i Transportu	Lublinek - Pienista	46/XXXVII/2018 z dnia 16 maja 2018 r.	Remont chodnika wzdłuż ul. Pienistej (strona północna) na odcinku od ul. Obywatelskiej do wysokości osiedla "Nowe Polesie"	2251412				0,00	0,00	Uchwała uchylona (zmniejszenie o 32 000,00 zł) na sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 06.03.019 r.	Uchwała Nr 59/XLIII/2018 z dnia 14.11.2018 r. uchyla w całości uchwałę Nr 46/XXXVII/2018 na kwotę 89 801,00 zł NOWA UCHWAŁA NA KWOTĘ 57 801,00 zł
344	Zarząd Dróg i Transportu	Zdrowie Mania	107/38/18 z dnia 28 maja 2018 r.	Zakup i montaż trzech ławek parkowych przed wejściem na teren siedziby Rady Osiedla Zdrowie - Mania, ul. Solec na odcinku od ul. Borowej w kierunku ul. Mania i na ul. Siewnej	2251992		6 960,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 24.07.2019 r.	
345	Zarząd Dróg i Transportu	Zdrowie Mania	104/36/18 z dnia 12 marca 2018 r.	Remont chodnika wzdłuż ul. Biegunowej na odcinku od ul. Filareckiej do ul. Krańcowej (130 000,00), Remont chodnika wzdłuż ul. Jęczmiennej (strona północno-zachodnia) w kierunku ul. Borowej (172 736,00)	130 000-2251471 172 736-2251481		302 736,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 24.07.2019 r.	

346	Zarząd Dróg Transportu	i	Złotno	237/58/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.	Remont chodników: ul. Kwiatowa (odcinek ul. Rzepakowa - ul. Rabatkowa), ul. Bronowa (odcinek Złotno - ul. Lemieszowa), ul. Jagodnica (uzupełnienie na całej długości), ul. Czołgistów (odcinek ul. Spadochroniarzy - ul. Fizylierów)	2251501	433 873,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 24.07.2019 r.	
347	Zarząd Dróg Transportu	i	Zdrowie Mania	108/38/18 z dnia 28 maja 2018 r.	Zakup i montaż ławki parkowej przy ul. Biegunowej	2252001	2 320,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 24.07.2019 r.	
348	Zarząd Dróg Transportu	i	Lublinek - Pienista	45/XXXVII/2018 z dnia 16 maja 2018 r.	Remont ul. Burzliwej na odcinku od ul. Falistej do ul. Sztormowej (zakres - frezowanie nawierzchni jezdni i położenie nowej warstwy bitumicznej)	2251741	190 000,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 13.08.2019 r.	
349	Zarząd Dróg Transportu	i	Karolew Retkinia Wschód	185/44/18 z dnia 28 maja 2018 r. na kwotę 156 979,00	Remont chodnika na ul. Wileńskiej (strona parzysta) na odcinku od al. Bandurskiego do ul. Retkińskiej	2251611	66 979,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 24.07.2019 r.	
350	Zarząd Dróg Transportu	i	Karolew Retkinia Wschód		Remont chodnika na ul. Wróblewskiego (strona nieparzysta) na odcinku od wjazdu do posesji nr 39/41 do przejazdu kolejowego od strony Castoramy	2251452	90 000,00		0,00	0,00		
351	Zarząd Dróg Transportu	i	Bałuty - Doły	149/45/2018 z dnia 7 maja 2018 r.	Remont chodnika (strona zachodnia) przy ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Zawiszy	2251852	189 293,00		0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
352	Zarząd Dróg Transportu	i	Bałuty - Centrum	221/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Wymiana chodnika po zachodniej stronie ul. Sierakowskiego na odcinku od ul. Wrześnieńskiej do wjazdu za nr 6 w kierunku północnym	2251872	21 500,00	21 499,79	21 499,79	0,21	Zadanie zrealizowane.	
353	Zarząd Dróg Transportu	i	Bałuty - Centrum	222/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Wymiana chodnika po północnej stronie ul. Lutomierskiej na odcinku od kamienicy przy ul. Kołodziejskiej 18 do wjazdu pod blok nr 81	2251882	25 000,00	24 997,78	24 997,78	2,22	Zadanie zrealizowane.	
354	Zarząd Dróg Transportu	i	Bałuty - Centrum	233/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont chodnika i płyt ażurowych na ul. Lutomierskiej na wysokości posesji nr 119 do ul. Sprawiedliwej	2251462	30 000,00	29 996,75	29 996,75	3,25	Zadanie zrealizowane.	
355	Zarząd Dróg Transportu	i	Bałuty	167/XLIV/2018 z dnia 19 marca 2018 r.	Remont nawierzchni ul. Konopnej na odcinku od ul. Szczecińskiej do nr 19, przy użyciu betonowych płyt ażurowych	2251491	315 217,00		0,00	315 217,00	Podpisano umowę w dniu 20.08.2019 r.	
356	Zarząd Dróg Transportu	i	Bałuty (Julianów - Marysin - Rogi)	247/45/2018 z dnia 15 maja 2018 r.	Remont ulicy i chodników na ul. Pilicznej na odcinku od ul. Platynowej do ul. Warszawskiej	2251511	175 000,00	110 783,64	110 783,64	64 216,36	Podpisano umowę w dniu 06.08.2019 r.	Został złożony wniosek uzupełniający.

357	Zarząd Dróg Transportu	i	Bałuty (Julianów - Marysin - Rogi)	253/45/2018 z dnia 15 maja 2018 r.	Remont ulicy i chodników na ul. Litewskiej	2251521	225 000,00	155 936,18	155 936,18	69 063,82	Podpisano umowę w dniu 12.08.2019 r.	Został złożony wniosek uzupełniający.
358	Zarząd Dróg Transportu	i	Radogoszcz	264/XXXII/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.	Remont gruntowego odcinka ul. Podbiałowej	2251571	216 441,00	154 532,28	154 532,28	61 908,72	Podpisano umowę w dniu 12.08.2019 r.	Został złożony wniosek uzupełniający.
359	Zarząd Dróg Transportu	i	Radogoszcz	265/XXXII/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.	Remont gruntowego odcinka ul. Dereniowej	2251581	180 000,00	162,397,88	162 397,88	17 602,12	Podpisano umowę w dniu 12.08.2019 r.	Został złożony wniosek uzupełniający.
360	Zarząd Dróg Transportu	i	Łagiewniki	28.12.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Mrówczej	2251591	35 000,00		0,00	35 000,00	Wszczęta procedura przetargowa. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.
361	Zarząd Dróg Transportu	i	Łagiewniki	30.12.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Jaskólczej	2251601	98 487,00	98 486,96	98 486,96	0,04	Zadanie realizowane.	
362	Zarząd Dróg Transportu	i	Bałuty - Centrum	230/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont zatoki ziemnej na ul. Olsztyńskiej na wysokości wejścia do Przedszkola Miejskiego nr 153	2251641	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie realizowane.	
363	Zarząd Dróg Transportu	i	Bałuty - Centrum	232/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Stolarskiej (strona wschodnia) na odcinku od ul. Drewnowskiej w kierunku północnym	2251651	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr 287/XXIII/2019 uchyla uchwałę Nr 232/XXIV/2018	W dniu 28.01.2019 r. wpłynęło pismo z prośbą o zmianę uchwały w związku z budową tunelu. Wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie został złożony, trwa oczekiwanie na potwierdzenie zmian.
364	Zarząd Dróg Transportu	i	Bałuty - Centrum	243/XXV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Urzędniczej (strona zachodnia) na odcinku od budynku Medycyny Sądowej w kierunku południowym (nr działki 645/3)	2251661	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	Zadanie realizowane.	
365	Zarząd Dróg Transportu	i	Bałuty - Centrum	248/XXIV/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Urzędniczej na terenie gminy przy krawężniku na wysokości nieruchomości przy ul. Urzędniczej 47	2251941	15 500,00	15 488,74	15 488,74	11,26	Zadanie realizowane.	
366	Zarząd Dróg Transportu	i	Bałuty - Centrum	224/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Ciesielskiej (strona zachodnia) na odcinku od ul. Ciesielskiej 14a w kierunku południowym do ul. Limanowskiego	2251621	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Zadanie realizowane.	
367	Zarząd Dróg Transportu	i	Bałuty - Centrum	225/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont chodnika przy ul. Piekarskiej na odcinku od ul. Limanowskiego w kierunku północnym po obu stronach ulicy	2251631	20 000,00	20 000	20 000,00	0,00	Zadanie realizowane.	
368	Zarząd Dróg Transportu	i	Bałuty - Dół	149/45/2018 z dnia 7 maja 2018 r.	Remont chodnika (strona zachodnia) na ul. Doły	2251861	350 000,00		0,00	350 000,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
369	Zarząd Dróg Transportu	i	Radogoszcz	266/XXXII/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.	Remont nawierzchni parkingu przy ul. Nastrojowej 10	2251751	50 000,00	49 997,66	49 997,66	2,34	Zadanie realizowane.	
370	Zarząd Dróg Transportu	i	Bałuty - Centrum	223/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Wymiana chodnika (strona południowa) na ul. Murarskiej na odcinku od ul. Chopina do ul. Dzikiej	2251791	17 500,00		0,00	17 500,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
371	Zarząd Dróg Transportu	i	Bałuty - Centrum	226/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Jana na odcinku od nr 8 do nr 12	2251801	12 000,00	11 999,27	11 999,27	0,73	Zadanie realizowane.	

372	Zarząd Dróg Transportu	Bałuty - Centrum	228/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Wymiana chodnika na ul. Prusa (dokończenie inwestycji z 2017 r.) - odcinek ok. 100 metrów od ul. Prusa 4 do końca ulicy na wysokości Gimnazjum nr 12	2251811	30 000,00	29 998,59	29 998,59	1,41	Zadanie zrealizowane.	
373	Zarząd Dróg Transportu	Bałuty - Centrum	229/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Wymiana chodnika po południowej stronie ul. Murarskiej na odcinku od ul. Kochanowskiego do wjazdu za nr 1	2251821	13 750,00		0,00	13 750,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
374	Zarząd Dróg Transportu	Bałuty - Centrum	242/XXV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Żeglarskiej od ul. Urzędniczej w kierunku ul. Zgierskiej po stronie północnej	2251831	7 000,00		0,00	7 000,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	
375	Zarząd Dróg Transportu	Śródmieście	237/36/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.	Dokończenie remontu nawierzchni z ewentualną wymianą krawężników na ul. Zelwerowicza w kierunku ul. Kopcińskiego	2251561	269 171,00		0,00	269 171,00	Wszczęta procedura przetargowa. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.	Uchwała Nr 237/36/2018 zmieniła treść uchwały Nr 221/33/2018 - zmiana wysokości kwoty z 257 147,00 zł na 269 171,00 zł (zakres zadania taki sam). Uchwała Nr 14/2/2019 RO Śródmieście - Wschód z dnia 21.05.2019 r. zmienia uchwałę Nr 237/36/2018 - zmiana zadania remontowego: Remont chodników na ulicy Rewolucji 1905 roku z ewentualną wymianą krawężników na odcinku od ulicy Sterlinga do ulicy Kamińskiego (północna strona ulicy). Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.
376	Zarząd Dróg Transportu	Ruda	154/XLVIII/2018 z dnia 15 maja 2018 r.	Remont chodnika na ul. Długiej na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Kierunkowej	2251432	53 000,00		0,00	53 000,00	Podpisano umowę w dniu 09.08.2019 r.	
377	Zarząd Dróg Transportu	Chojny	395/LI/2018 z dnia 8 maja 2018 r.	Remont chodnika na ul. Rzgowskiej na odcinku od uliczki wyjazdowej z Carrefoura do bramy Kościoła Św. Wojciecha	2251422	160 000,00		0,00	160 000,00	Podpisano umowę w dniu 09.08.2019 r.	
378	Zarząd Dróg Transportu	Nad Nerem	87/XLV/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.	Remont chodnika na ul. Łaskowice	2251892	64 331,00		0,00	64 331,00	Podpisano umowę w dniu 09.08.2019 r.	
379	Zarząd Dróg Transportu	Ruda	152/XLVIII/2018 z dnia 15 maja 2018 r.	Remont jezdni na ul. Sportowej do nr 10	2251531	300 000,00		0,00	300 000,00	Podpisano umowę w dniu 13.08.2019 r.	
380	Zarząd Dróg Transportu	Ruda	153/XLVIII/2018 z dnia 15 maja 2018 r.	Remont chodnika na ul. Woźnicznej na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Mierzyńskiego	2251541	110 000,00		0,00	110 000,00	Wszczęta procedura przetargowa. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.

381	Zarząd Dróg i Transportu	Ruda	157/XLVIII/2018 z dnia 15 maja 2018 r.	Remont chodnika na ul. Piwowarskiej na odcinku od ul. Pańskiej do ul. Kwaterunkowej	2251551	131 000,00	0,00	131 000,00	Wszczęta procedura przetargowa. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.
382	Zarząd Dróg i Transportu	Rokicie	235/XLII/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.	Remont chodnika wzdłuż ul. Pustynnej na odcinku od ul. Rozległej do ul. Dobrzyńskiej	2251951	70 000,00	0,00	70 000,00	Wszczęta procedura przetargowa. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.
383	Zarząd Dróg i Transportu	Chojny	392/LI/2018 z dnia 8 maja 2018 r.	Remont chodnika na ul. Przedświt na odcinku od ul. Łazowskiego do numeru 37	2251691	18 000,00	0,00	18 000,00	Wszczęta procedura przetargowa. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.
384	Zarząd Dróg i Transportu	Chojny	396/LI/2018 z dnia 8 maja 2018 r.	Remont chodnika na ul. Przedświt na odcinku od ul. Pryncypalnej do ul. Osobliwej	2251711	180 000,00	0,00	180 000,00	Podpisano umowę w dniu 09.08.2019 r.	
385	Zarząd Dróg i Transportu	Piastów Kurak	161/XLIII/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Będzińskiej (strona południowa) na odcinku od ogrodzenia MOPS do ul. Zaolziańskiej	2251721	65 000,00	0,00	65 000,00	Podpisano umowę w dniu 09.08.2019 r.	
386	Zarząd Dróg i Transportu	Piastów Kurak	162/XLIII/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Kosmonautów na odcinku od nr 6 do ul. Zaolziańskiej (strona południowa)	2251731	228 584,00	0,00	228 584,00	Podpisano umowę w dniu 09.08.2019 r.	
387	Zarząd Dróg i Transportu	Chojny Dąbrowa	314/XLII/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	Remont chodników na terenie Osiedla Chojny Dąbrowa po uprzednim uzgodnieniu z Radą Osiedla lokalizacji	2251781	115 669,00	0,00	115 669,00	Podpisano umowę w dniu 09.08.2019 r.	
388	Zarząd Dróg i Transportu	Wisitno	107/XXXIX/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.	Remont nawierzchni ul. Jedwabniczej na odcinku od ul. Kolumny do ul. Kopalnianej (położenie nawierzchni asfaltowej)	2251761	163 818,00	0,00	163 818,00	Podpisano umowę w dniu 13.08.2019 r.	
389	Zarząd Dróg i Transportu	Wisitno	109/XXXIX/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.	Remont nawierzchni ul. Dzikich Pól -nawierzchnia z płyt typu Yomb	2251771	55 000,00	0,00	55 000,00	Podpisano umowę w dniu 13.08.2019 r.	
390	Zarząd Dróg i Transportu	Ruda	156/XLVIII/2018 z dnia 15 maja 2018 r.	Utwardzenie ul. Letniskowej na odcinku od ul. Skrajnej do ul. Świerszczyka	2251681	20 000,00	0,00	20 000,00	Podpisano umowę w dniu 13.08.2019 r.	
391	Zarząd Dróg i Transportu	Nowosolna	199/LVIII/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.	Wykonanie remontu nawierzchni ul. Majowej (metoda stabilizacji) - kontynuacja	2251931	154 524,00	0,00	154 524,00	Podpisano umowę w dniu 13.08.2019 r.	
392	Zarząd Dróg i Transportu	Dolina Łódki	137/45/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.	Remont ul. Łukaszewskiej na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Nad Niemnem	2251671	178 828,00	0,00	178 828,00	Podpisano umowę w dniu 13.08.2019 r.	
393	Zarząd Dróg i Transportu	Stary Widzew	232/40/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.	Kontynuacja remontu chodnika na ul. Nowej na odcinku od ul. Nawrot do ul. Dobrej (strona zachodnia)	2251921	70 000,00	0,00	70 000,00	Wszczęta procedura przetargowa. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.

394	Zarząd Dróg Transportu	i	Stary Widzew	230/40/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.	Kontynuacja remontu chodnika na ul. Miedzianej na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 170 do ul. Wodnej (strona południowa)	2251911	50 000,00		0,00	50 000,00	Podpisano umowę w dniu 31.07.2019 r.	
395	Zarząd Dróg Transportu	i	Nr 33	100/43/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.	Remont nawierzchni ul. Nery na odcinku od ul. Józefiaka do autostrady A1	2251901	87 010,00		0,00	87 010,00	Podpisano umowę w dniu 13.08.2019 r.	
396	Zarząd Dróg Transportu	i	Widzew	163/XXV/2018 z dnia 29 maja 2018 r.	Remont chodnika (strona północna) na ul. Zakładowej w rejonie skrzyżowania ul. Ziemowita oraz na odcinku od nr 24 do ul. Książąt Polskich	2251442	204 446,00		0,00	204 446,00	Podpisano umowę w dniu 31.07.2019 r.	
397	Zarząd Dróg Transportu	i	Stary Widzew	231/40/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.	Remont chodnika na ul. Samiej (strona wschodnia) - kontynuacja	2251971	25 000,00		0,00	25 000,00	Podpisano umowę w dniu 31.07.2019 r.	
398	Zarząd Dróg Transportu	i	Stary Widzew	233/40/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.	Remont jezdni ul. Neonowej wzdłuż garaży umożliwiający dojazd do ul. Konstytucyjnej 44B	2251961	69 646,00		0,00	69 646,00	Wszczęta procedura przetargowa. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.
399	Zarząd Dróg Transportu	i	Andrzejów	175/44/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.	Utwardzenie pobocza - stworzenie miejsc parkingowych na ul. Walentynowicz przy drodze prowadzącej do cmentarza w Andrzejowie	2251841	100 000,00		0,00	100 000,00	Wszczęta procedura przetargowa. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.
400	Zarząd Dróg Transportu	i	Stoki - Sikawa - Podgórze	309/LIV/2018 z dnia 1 października 2018 r.	Remont chodnika przy ul. Czesłostawskiej pomiędzy ul. Oskardową i ul. Edwarda na osiedlu Podgórze	2210952	104 800,00	104 799,69	104 799,69	0,31	Zadanie zrealizowane.	
401	Zarząd Dróg Transportu	i	Nowosolna	214/LXIII/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.	Wykonanie remontu chodnika na ul. Brzezińskiej na odcinku od posesji nr 298 w kierunku wschodnim do granic Miasta (do wyczerpania środków finansowych)	2210962	60 000,00		0,00	60 000,00	Podpisano umowę w dniu 31.07.2019 r.	
402	Zarząd Dróg Transportu	i	Lublinek - Pienista	60/XLIII/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.	Remont chodnika wzdłuż ul. Pienistej (strona północna) na odcinku od ul. Obywatelskiej do wysokości osiedla "Nowe Polesie"	2251412	57 801,00		0,00	57 801,00	Podpisano umowę w dniu 24.07.2019 r.	Na sesji w dniu 06.03.2019 r. nastąpiło zmniejszenie kwoty wydatkowanej na zadanie o 32 000,00 zł (z 89 801,00 zł na 57 801,00 zł).
403	Zarząd Dróg Transportu	i	Bałuty Centrum	271/XXIX/2018 z dnia 6 listopada 2018 r.	Remont chodnika na ul. Urzędniczej po stronie zachodniej na wysokości bloku nr 63	2243571	1 500,00	1 499,94	1 499,94	0,06	Zadanie zrealizowane.	
404	Zarząd Dróg Transportu	i	Stoki - Sikawa - Podgórze	312/LIV/2018 z dnia 1 października 2018 r.	Remont nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem bazaltowym na odcinku od ul. Chmurnej do nr 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e	2243591	100 000,00		0,00	100 000,00	Podpisano umowę w dniu 06.08.2019 r.	
405	Zarząd Dróg Transportu	i	Stoki - Sikawa - Podgórze	311/LIV/2018 z dnia 1 października 2018 r.	Dokończenie 40m ul. Wodospadowej w tej samej technice wykonania	2243601	45 000,00		0,00	45 000,00	Podpisano umowę w dniu 06.08.2019 r.	

406	Zarząd Dróg i Transportu	Stoki - Sikawa - Podgórze	281/4/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.	Zakup i montaż znaków drogowych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. Krokiew na odcinku od ul. Halnej do ul. Wichrowej.	2251981		8 000,00		0,00	8 000,00	Zadanie zrealizowane.	
407	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty Centrum	220/XXIV/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	Remont chodnika na ul. Murarskiej po stronie północnej od ul. Chopina do ul. Dzikiej	2243581		17 500,00		0,00	17 500,00	Podpisano umowę w dniu 31.07.2019 r.	
408	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty Centrum	288/XXXIII/2019 z dnia 12 lutego 2019 r.	Remont chodnika na ul. Żeglarskiej	2243621		18 000,00		0,00	18 000,00	Podpisano umowę w dniu 26.07.2019 r.	Uchwała Nr 288/XXXIII/2019 z dnia 12.02.2019 r. w zamian za uchwałę Nr 232/XXIV/2018 z dnia 12.06.2018 r.
409	Zarząd Dróg i Transportu	Starty Widzew	280/49/18 z dnia 28 listopada 2018	Kontynuacja remontu chodnika po wschodniej stronie ul. Samiej	2251971		26 100,00		0,00	26 100,00	Środki na to zadanie zostały przyznane. Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej.	Zadanie zostanie ujęte w umowie uzupełniającej.
410	Zarząd Dróg i Transportu	Chojny	487/LX/2019 z dnia 26.02.2019	Utwardzenie przystanków autobusowych przy zbiegu ulic Józefów/Bieszczadzka			9 000,00		0,00	9 000,00	Środki na to zadanie zostały przyznane. Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej.	Uchwała Nr 487/LX/2019 w zamian za uchwałę Nr 393/LI/2018.
411	Zarząd Dróg i Transportu	Radogoszcz	286/XXXVIII/2019 z dnia 14.04.2019	Remont miejsc parkingowych wzdłuż drogi osiedlowej przy ul. Liściastej od Nr 50a do Nr 70	2263991		200 000,00		0,00	200 000,00	Środki na to zadanie zostały przyznane. Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej.	
412	Zarząd Dróg i Transportu	Chojny	12/2/2019 z dnia 28.05.2019	Remont chodnika na ul. Królewskiej działka Nr 547/52, obręb G-27, strona prawa od ul. Strazackiej do ul. Michała oraz strona prawa - ul. Królewska od bloku Nr 3 (ul. Michała) do Nr 17/19	2264001		47 000,00		0,00	47 000,00	Środki na to zadanie zostały przyznane. Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej.	
413	Zarząd Dróg i Transportu	Andrzejów	17/4/2019 z dnia 19.06.2019	Remont chodnika przy ul. Taborowej - do wejścia na perony w kierunku ul. Kownackiej			52 000,00		0,00	52 000,00	Do Wydziału Budżetu został złożony wniosek o przyznanie środków finansowych na ten cel, nie był on jednak przedmiotem obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łodzi.	
414	Zarząd Dróg i Transportu	Andrzejów	18/4/2019 z dnia 19.06.2019	Remont chodnika ul. Gajcego w rejonie niestrzeżonego przejazdu kolejowego Łódź - Olechów			4 000,00		0,00	4 000,00	Do Wydziału Budżetu został złożony wniosek o przyznanie środków finansowych na ten cel, nie był on jednak przedmiotem obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łodzi.	