

Tabela stanu realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi - osiedla
w ramach tzw. algorytmu przeznaczonych do realizacji w 2018r. wg stanu na dzień 30.09.2018 r.

L.p.	Realizator zadania	Nazwa osiedla	Uchwała rady osiedla	Nazwa zadania ujęta w uchwale rady osiedla	Numer zadania (nr zadania budżetowego w ZSI Magistrat 2000 i ZFM)	Kwota środków z algorytmu na zadaniu	Wykonanie na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie informacji	Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia	Opis stanu realizacji zadania	Kwota oszczędności na zadaniu	Uwagi realizatora zadania
Straż Miejska											
1	Straż Miejska	Górniak	78/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Zakup samochodu służbowego (radiowozu) na potrzeby Oddziału Dzielnicowego Straży Miejskiej Łódź-Górna w Łodzi przy al. Politechniki 32	2235021	45.000,00	44 898,00	45 000,00	1.unieważnienie pierwszego postępowania 23.02.2018r - brak ofert; 2.unieważniono drugi przetarg 01.03.2018r - oferty przekraczały budżet; 3.unieważniono trzeci przetarg 20.04.2018r - złożono nie podpisane oferty i przekraczały one budżet; 4.ogłoszono następny przetarg -otwarcie ofert 06.06.2018r 5. w dniu 28.06 2018r. unieważniono kolejny przetarg - najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę jaką posiada zamawiający 6. w dniu 23.07.2018r. przeprowadzono negocjacje bez ogłoszenia, w wyniku których wyłoniono Wykonawcę - podpisanie umowy 06.08.2018r 7. Podpisano umowę na zakup samochodu 06.8.2018r.	0,00 zł	w kolumnie 8 wykazano zaangażowanie z tytułu podpisanej umowy realizacja do 20 listopada2018r dojdą koszty rejestracji pojazdu

2	Straż Miejska	Chojny-Dąbrowa	227/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Zakup samochodu służbowego (radiowozu) na potrzeby Oddziału Dzielnicowego Straży Miejskiej Łódź-Górna na wyposażenie posterunku przy ul. Rydla 19 w Łodzi	2236631	50 000,00	49 494,00	50 000,00	1. unieważnienie pierwszego postępowania 23.02.2018r - brak ofert; 2. unieważniono drugi przetarg 01.03.2018r - oferty przekraczały budżet; 3. unieważniono trzeci przetarg 20.04.2018r - złożono nie podpisane oferty i przekraczały one budżet; 4. ogłoszono następny przetarg - otwarcie ofert 06.06.2018r 5. w dniu 28.06.2018r. unieważniono kolejny przetarg - najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę jaką posiada zamawiający 6. w dniu 23.07.2018r. przeprowadzono negocjacje bez ogłoszenia, w wyniku których wyłoniono Wykonawcę - podpisanie umowy 06.08.2018r 7. Podpisano umowę w dniu 06.08.2018r	0,00 zł	w kolumnie 8 wykazano zaangażowanie z tytułu podpisanej umowy realizacja do 20 listopada 2018r dojdą koszty rejestracji pojazdu
Zarząd Dróg i Transportu											
3	Zarząd Dróg i Transportu	Radogoszcz	184/XXIII/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.	Remont pierwszej części chodnika po wschodniej stronie ul. 11 Listopada	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163062	250 000		250 000	Zawarta umowa	0	
4	Zarząd Dróg i Transportu	Radogoszcz	232/XXIX/2018	Remont chodnika oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Jesionowej	dz. 600, rozdz. 60017, § 4270, zadanie nr 2163531	43 198		43 198	Zawarta umowa	0	
5	Zarząd Dróg i Transportu	Radogoszcz	233/XXIX/2018	Remont chodnika na ul. Okulickiego	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163062	80 000		80 000	Zawarta umowa	0	
6	Zarząd Dróg i Transportu	Łagiewniki	7/4/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.	Remont chodnika przy ul. Łagiewnickiej od nr 305 w kierunku ul. Okólnej	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163063	108 446		108 446	Zawarta umowa	0	

7	Zarząd Dróg i Transportu	Łagiewniki	9/4/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.	Dokończenie remontu chodnika przy ul. Łagiewnickiej od przystanku autobusowego do posesji na ul. Łagiewnickiej 298	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163064	4 000		4 000	Zawarta umowa	0	
8	Zarząd Dróg i Transportu	Julianów-Marysin-Rogi	203/33/2017 z dnia 16 maja 2017 r. wpływ 6 czerwca 2017 r.	Remont chodnika na ul. Biegańskiego od ul. Zgierskiej po stronie południowej	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163521	90 000	89 999,72	90 000	Zawarta umowa	0	
9	Zarząd Dróg i Transportu	Julianów-Marysin-Rogi	204/33/2017 z dnia 16 maja 2017 r. wpływ 6 czerwca 2017 r.	Remont ul. Światlanej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Przedwiośnie	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163522	120 000	119 624,24	120 000	Zawarta umowa	0	
10	Zarząd Dróg i Transportu	Julianów-Marysin-Rogi	205/33/2017 z dnia 16 maja 2017 r. wpływ 6 czerwca 2017 r.	Remont ulicy i chodników na ul. Admiralskiej	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163064	150 000	149 996,04	150 000	Zawarta umowa	0	
11	Zarząd Dróg i Transportu	Julianów-Marysin-Rogi	206/33/2017 z dnia 16 maja 2017 r. wpływ 6 czerwca 2017 r.	Kontynuacja remontu chodników na ul. Porzeczkowej	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163522	100 000	99 996,54	100 000	Zawarta umowa	0	
12	Zarząd Dróg i Transportu	Julianów-Marysin-Rogi	207/33/2017 z dnia 16 maja 2017 r. wpływ 6 czerwca 2017 r.	Remont chodnika na ul. Wałbrzyskiej po prawej stronie od ul. Warszawskiej	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163523	80 000	79 999,82	80 000	Zawarta umowa	0	
13	Zarząd Dróg i Transportu	Julianów-Marysin-Rogi	208/33/2017 z dnia 16 maja 2017 r. wpływ 6 czerwca 2017 r.	Kontynuacja remontu chodnika na ul. Jeża	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163524	60 000	59 997,56	60 000	Zawarta umowa	0	
14	Zarząd Dróg i Transportu	Julianów-Marysin-Rogi	209/33/2017 z dnia 16 maja 2017 r. wpływ 6 czerwca 2017 r.	Remont ulicy i chodników na ul. Szafirowej	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163525	100 000	99 995,68	100 000	Zawarta umowa	0	
15	Zarząd Dróg i Transportu	Julianów-Marysin-Rogi	214/34/2017 z dnia 16 maja 2017 r. wpływ 13 czerwca 2017 r.	Remont ulicy i chodników na ul. Diamentowej	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163526	100 000		100 000	Zawarta umowa	0	

16	Zarząd Dróg i Transportu	Julianów-Marysin-Rogi	215/34/2017 z dnia 16 maja 2017 r. wpływ 13 czerwca 2017 r.	Remont ul. Koguciej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Platynowej	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163527	70 000		70 000	Zawarta umowa	0	
17	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Doły	114/34/2017 z dnia 22 maja 2017 r. wpływ 30 maja 2017 r.	Remont chodnika ul. Kolińskiego po stronie południowej na odcinku od ul. Jonshera do ul. Miarki	dz.600, rozdz. 60017, § 4270, zadanie nr 2163531	40 000	39 998,99	40 000	Zawarta umowa	0	
18	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Doły	114/34/2017 z dnia 22 maja 2017 r. wpływ 30 maja 2017 r.	Remont chodnika oraz remont miejsc postojowych ul. Organizacji WIN po stronie południowej na odcinku od ul. Marynarskiej do ul. Zielnej	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163527	119 067	119 067	119 067	Zawarta umowa	0	
19	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Doły	114/34/2017 z dnia 22 maja 2017 r. wpływ 30 maja 2017 r.	Remont chodnika oraz miejsc postojowych i wstawienie słupków blokujących na ul. Okopowej po stronie północnej na odcinku od ul. Zagajnikowej do ul. Miarki	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163528	200 000	199 999,97	200 000	Zawarta umowa	0	
20	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	75/VIII/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. wpływ 5 lipca 2017 r.	Remont chodnika po południowej stronie ul. Lutomierskiej od ul. Powstańców Wielkopolskich w kierunku wschodnim	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163064			0	Uchwała uchylona	0	
21	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	74/VIII/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. wpływ 5 lipca 2017 r.	Remont chodnika na ul. Pojezierskiej po stronie północnej od ul. Zgierskiej w kierunku zachodnim	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163065	6 000	6 000	6 000	Uchwała uchylona uchwałą Nr 205/XXIII/2018	0	
22	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	76/VIII/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. wpływ 5 lipca 2017 r.	Remont chodnika po wschodniej stronie ul. Sierakowskiego na odcinku od ul. Limanowskiego w kierunku południowym (Wrześnieńska)	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163066	25 000	25 000	25 000	Zawarta umowa	0	

23	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	77/VIII/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. wpływ 5 lipca 2017 r.	Remont chodnika na ul. Murarskiej po stronie północnej od nr 34 w kierunku ul. Chopina	dz.600, rozdz. 60017, § 4270, zadanie nr 2163531	29 000	29 000	29 000	Zawarta umowa	0	
24	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	78/VIII/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. wpływ 5 lipca 2017 r.	Remont chodnika na ul. Sędziowskiej po stronie południowej wzdłuż parku im. Andrzeja Struga - (pomiędzy ul. Urzędniczą a ul. Ks. Brzóska)	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163528	50 000	50 000	50 000	Zawarta umowa	0	
25	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	79/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 5 lipca 2017 r.	Remont chodnika na ul. Piotrowiczowej po stronie północnej od ul. Sierakowskiego do ul. Ks. Brzóska	dz.600, rozdz. 60017, § 4270, zadanie nr 2163531	12 000	12 000	12 000	Zawarta umowa	0	
26	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	80/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 5 lipca 2017 r.	Remont chodnika na ul. Lutomińskiej po stronie północnej od ul. Wolnej do ul. Obornickiej	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163066	10 000	10 000	10 000	Zawarta umowa	0	

27	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	83/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 5 lipca 2017 r.	Remont chodnika na ul. Ks. Brzóska od ul. Piotrowiczowej w kierunku ul. Jana	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163528			0	Uchylona uchwałą 206/XXIII/2018	0	
28	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	85/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 5 lipca 2017 r.	Remont chodnika i zatok ziemnych na ul. Sędziowskiej (strona północna i południowa na wysokości nieruchomości na ul. Sędziowskiej 8/10 i 7/9)	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163529	20 000	20 000	20 000	Zawarta umowa	0	
29	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	86/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 5 lipca 2017 r.	Remont chodnika na ul. Urzędniczej na odcinku od nr 41 w kierunku ul. Sędziowskiej	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163530	30 000	30 000	30 000	Zawarta umowa	0	
30	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	88/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 5 lipca 2017 r.	Remont chodnika na ul. Radłowej od ul. Hipotecznej w kierunku ul. Prożka	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163531	5 000	5 000	5 000	Zawarta umowa	0	
31	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	91/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 5 lipca 2017 r.	Budowa skwerku przy ul. Jana pomiędzy ul. Pojeziorską a parkanem Przedszkola Miejskiego nr 143	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163067	5 500		5 500	Zawarta umowa	0	
32	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	92/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 5 lipca 2017 r.	Remont chodnika na ul. Prożka (strona wschodnia od ul. Radłowej w kierunku ul. Srebrnej)	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163531	15 000	15 000	15 000	Zawarta umowa	0	
33	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	93/VIII/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 5 lipca 2017 r.	Remont chodnika na ul. Sierakowskiego od ul. Kniaziewiczza do ul. Jana	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163066	5 000	5 000	5 000	Zawarta umowa	0	
34	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	116/IX/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. wpływ 5 lipca 2017 r.	Remont chodnika na wysokości nieruchomości ul. Tybury 1	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163067	20 000		20 000	Zawarta umowa	0	

35	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	129/XIII/2017 z dnia 12 września 2017 r. Zmiana uchwałą Nr 151/XVI/2017, zmiana realizatora	Remont chodnika i utwardzenie zatoki ziemnej na wysokości nieruchomości ul. Tybury 16	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163068	25 000		25 000	Zawarta umowa	0	
36	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	134/XIV/2017 z dnia 3 października 2017 r.	Remont chodnika na ul. Czarnkowskiej na wysokości nieruchomości nr 6 od ul. Gandhiego w kierunku północnym	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163531	30 000		30 000	Zawarta umowa	0	
37	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	150/XVI/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.	Remont chodnika na ul. Wrześnińskiej od nr 67 do nr 65	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163531	3 876		3 876	Zawarta umowa	0	
38	Zarząd Dróg i Transportu	Nad Nerem	61/XXVII/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. wpływ do BPS 16 czerwca 2017 r.	Wymiana krawężnika i remont chodnika na ul. Chocianowickiej od nr 145 do nr 180	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163067	110 488		110 488	Zawarta umowa	0	
39	Zarząd Dróg i Transportu	Ruda	129/XXXVIII/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 14 czerwca 2017 r.	Remont jezdni ul. Betonowej od ul. Przyjemnej do ul. Skrajnej	dz.600, rozdz. 60017, § 4270, zadanie nr 2163531	221 400	221 277,49	221 400	Zawarta umowa	0	
40	Zarząd Dróg i Transportu	Ruda	132/XXXVIII/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 14 czerwca 2017 r.	Remont jezdni ul. Anieli Krzywoń od posesji nr 19 do ul. Gombrowicza	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163533	80 000	79 964	80 000	Zawarta umowa	0	
41	Zarząd Dróg i Transportu	Ruda	130/XXXVIII/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 14 czerwca 2017 r.	Remont jezdni ul. Blokowej od ul. Komunalnej do ul. Zjednoczenia	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163531	170 480	170 480	170 480	Zawarta umowa	0	
42	Zarząd Dróg i Transportu	Ruda	136/XXXVIII/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 14 czerwca 2017 r.	Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Płytkiej	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163534	51 000	50 997	51 000	Zawarta umowa	0	
43	Zarząd Dróg i Transportu	Ruda	131/XXXVIII/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 14 czerwca 2017 r.	Remont ul. Płytkiej - ułożenie krawężników i nawierzchni asfaltowej metodą stabilizacji	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163532	188 180	188 180	188 180	Zawarta umowa	0	

44	Zarząd Dróg i Transportu	Ruda	133/XXXVIII/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 14 czerwca 2017 r.	Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Profilowej od ul. Mierzejowej do ul. Kierunkowej	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163534	76 800	73 399,87	76 800	Zawarta umowa	0	
45	Zarząd Dróg i Transportu	Ruda	134/XXXVIII/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 14 czerwca 2017 r.	Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Gombrowicza od ul. Pokojowej do ul. Blokowej (strona nieparzysta)	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163067	29 520	29 498,32	29 520	Zawarta umowa	0	
46	Zarząd Dróg i Transportu	Ruda	135/XXXVIII/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 14 czerwca 2017 r.	Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Przestrzennej od posesji nr 8 do ul. Pasjansowej	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163068	73 100		73 100	Zawarta umowa	0	
47	Zarząd Dróg i Transportu	Chojny	312/XXXIX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. wpływ 23 czerwca 2017 r.	Remont chodnika przy ul. Powszechnej 28	dz.600, rozdz. 60017, § 4270, zadanie nr 2163531	8 000		8 000	Zawarta umowa	0	
48	Zarząd Dróg i Transportu	Chojny	332/XLI/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. wpływ do BPS 28 czerwca 2017 r.	Ustawienie separatorów wzdłuż ul. Przedniej po stronie lasu	dz.600, rozdz. 60017, § 4270, zadanie nr 2163532	5 000		5 000	Zrealizowane	0	
49	Zarząd Dróg i Transportu	Chojny	338/XLI/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. wpływ 23 sierpnia 2017 r.	Remont chodnika przy ul. Przedniej 64	dz.600, rozdz. 60017, § 4270, zadanie nr 2163531	9 000		9 000	Zawarta umowa	0	
50	Zarząd Dróg i Transportu	Chojny	347/XLI/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. wpływ 23 sierpnia 2017 r.	Remont chodnika na ul. Pryncypalnej (strona parzysta na odcinku od ul. Przedświt w kierunku ul. Kosynierów Gdyńskich)	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163067	77 650		77 650	Zawarta umowa	0	

51	Zarząd Dróg i Transportu	Górniak	86/XXX/2017 z dnia 16 maja 2017 r. wpływ 29 maja 2017 r.	Zamontowanie podświetlonego znaku D-6 na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Kilińskiego/Zarzewska	dz.600 rozdz.60015 § 4270 zadanie 2163062	20 000		20 000	W przetargu została złożona jedna oferta, która cenowo przewyższyła środki przeznaczone na sfinansowanie zadania. Trwają przygotowania do wszczęcia kolejnej procedury przetargowej.	0	W przypadku braku ofert na wykonanie zadania lub z ofertą przewyższającą środki finansowe, niż te co zostały przeznaczone na zadanie, przedmiotowe zadanie nie będzie realizowane i kwota przeznaczona na wykonanie zadania przez Radę Osiedla zostanie zwrócona.
52	Zarząd Dróg i Transportu	Piastów-Kurak	127/XXXII/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. wpływ 13 czerwca 2017 r.	Remont chodnika przy ul. Krakusa, od ul. Sanockiej do nr 10 (strona wschodnia)	dz.600, rozdz. 60017, § 4270, zadanie nr 2163531	56 000		56 000	Zawarta umowa	0	
53	Zarząd Dróg i Transportu	Piastów-Kurak	128/XXXII/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. wpływ 13 czerwca 2017 r.	Remont chodnika przy ul. Ciasnej od ul. Pabianickiej do ul. Ceramicznej (strona południowa)	dz.600, rozdz. 60017, § 4270, zadanie nr 2163532	38 200		38 200	Zawarta umowa	0	
54	Zarząd Dróg i Transportu	Piastów-Kurak	129/XXXII/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. wpływ 13 czerwca 2017 r.	Remont chodnika przy ul. Karpackiej od ul. Pabianickiej do ul. Kosmonautów (strona południowa)	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163067	27 200		27 200	Zawarta umowa	0	
55	Zarząd Dróg i Transportu	Chojny-Dąbrowa	241/XXIX/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. wpływ 23 czerwca 2017 r.	Remont chodnika na ul. Kadłubka na wysokości posesji na ul. Kadłubka 35	dz.600, rozdz. 60017, § 4270, zadanie nr 2163532	30 000		30 000	Zawarta umowa	0	
56	Zarząd Dróg i Transportu	Chojny-Dąbrowa	245/XXX/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. wpływ 11 sierpnia 2017 r.	Remont chodnika w szczycie budynku ul. Kadłubka nr 1/9	dz.600, rozdz. 60017, § 4270, zadanie nr 2163533	40 000		40 000	Zawarta umowa	0	
57	Zarząd Dróg i Transportu	Wisitno	93/XXIX/2017 z dnia 20 czerwca 2016 r. wpływ 28 czerwca 2017 r.	Remont nawierzchni ul. Gościniec od nr 236 do nr 199	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163534	269 093	51 031,62	269 093	Zawarta umowa	0	

58	Zarząd Dróg i Transportu	Śródmieście Wschód	147/21/2017 z 30 marca 2017 r. wpływ 19 kwietnia 2017 r.	Remont chodnika ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Bystrzyckiej do ul. Doły	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163067	55 000		55 000	Zawarta umowa	0	
59	Zarząd Dróg i Transportu	Śródmieście Wschód	158/22/2017 z 27 kwietnia 2017 r. wpływ 31 maja 2017 r. zmieniona uchwałą 169/23/2017 29.06.2017	Remont chodnika przy ul. Zelwerowicza od przystanku autobusowego przy ul. Kopcińskiego do numeru 9a	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163534	45 000		45 000	Zawarta umowa	0	
60	Zarząd Dróg i Transportu	Śródmieście Wschód	165/22/2017 z 27 kwietnia 2017 r. wpływ 31 maja 2017 r.	Remont zieleńców przy ul. Narutowicza /Konstytucyjna	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163067	175 362		175 362	Zawarta umowa	0	
61	Zarząd Dróg i Transportu	Śródmieście Wschód	166/22/2017	Remont chodnika na ul. Jaracza od ul. Piramowicza do ul. Kilińskiego	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163068	60.000 uchylone		60.000 uchylone	Uchwała została uchylona	0	
62	Zarząd Dróg i Transportu	Złotno	175/42/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniona uchwałą Nr 179/44/2017 r. z dnia 21 sierpnia 2017 r. i uchwałą Nr 210/51/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.	Remont chodników przy ul. Złotno od ul. Liniowej do ul. Legnickiej	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163069	175 000		175 000	Zawarta umowa	0	
63	Zarząd Dróg i Transportu	Złotno	172/42/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniona uchwałą Nr 178/44/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.	Remont chodników w ul.: Szańcowej, Poniatowskiego i Artylerzystów	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163534	245 000		245 000	Zawarta umowa	0	
64	Zarząd Dróg i Transportu	Złotno	208/50/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.	Remont chodnika na ul. Poniatowskiego	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163535	60 000		60 000	Zawarta umowa	0	

65	Zarząd Dróg i Transportu	Zdrowie-Mania	71/23/17 z dnia 27 marca 2017 r.	Ustawienie wiaty typu Merkury z ławkami na dwóch przęstach wraz z niezbędnymi robotami brukarskimi na przystanku autobusowym Biegunowa-Kusa	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163536	15 000	15 000,00	15 000	Zawarta umowa	0	
66	Zarząd Dróg i Transportu	Zdrowie-Mania	72/23/17 z dnia 27 marca 2017 r. uchwała zmieniająca 82/28/17 z dnia 24 lipca 2017 r. uchwała zmieniająca Nr 91/34/17 z dnia 27 listopada 2017 r.	Remonty chodników na ul.: Zdrowie, Biegunowa i Jęczmienna	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163537	230 606		230 606	Zawarta umowa	0	Uchwała Nr 92/35/18 uchyla poprzednie uchwały. Nowa uchwała Nr 94/35/18 z dnia 15 stycznia 2018 r. (230 606,00 zł na dwa zakresy: 179 000,00 zł na remont chodników ul. Kusej, ul. Biegunowej i ul. Jęczmiennej oraz 51 606,00 zł - remont chodników wzdłuż ul. Biegunowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Filareckiej).
67	Zarząd Dróg i Transportu	Lubinek-Pienista	5/XXVIII/2017 z dnia 28 stycznia 2017 r. uchwała zmieniająca 19/XXVIII/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r.	Remont chodników po wschodniej i zachodniej stronie ul. Obywatelskiej	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163067	260 000	59 999,40	260 000	Zawarta umowa	0	Uchwała Nr 31/XXXIV/2018 uchyla uchwałę Nr 5/XXVIII/2017. Nowa uchwała Nr 32/XXXIV/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. - na tą samą kwotę
68	Zarząd Dróg i Transportu	Koziny	113/29/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniona uchwałą Nr 120/20/2017 r. z dnia 27 września 2017 r.	Remont chodnika przed budynkiem Publicznego Gimnazjum nr 19	dz.600, rozdz. 60017, § 4270, zadanie nr 2163532	34 365		34 365	Zawarta umowa	0	

69	Zarząd Dróg i Transportu	Nowosolna	131/XXXIV//2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.	Wykonanie remontu nawierzchni ul. Majowej	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163534	120 000	113 668,86	120 000	Zawarta umowa	0	Uchwała Nr 131/XXXIV//2017 jest z dnia 28 lutego 2017 r. a nie z dnia 28 kwietnia 2017 r.
70	Zarząd Dróg i Transportu	Olechów-Janów	122/XXXVII//217 z dnia 25 kwietnia 2017 r.	Remont chodników po obu stronach ul. Księżnej Kingi	dz.600, rozdz. 60017, § 4270, zadanie nr 2163532	153 192		153 192	Zawarta umowa	0	
71	Zarząd Dróg i Transportu	Stary Widzew	171/28/17 z dnia 29 maja 2017 r.	Remont chodnika na odcinku 90 m pomiędzy posesjami ul. Józefa 15 a ul. Józefa 17	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163534	20 000		20 000	Zawarta umowa	0	
72	Zarząd Dróg i Transportu	Stary Widzew	172/28/17 z dnia 29 maja 2017 r.	Remont chodnika ul. Szpitalnej na odcinku 160 m, pomiędzy posesjami na ul. Szpitalnej 2 do końca posesji na ul. Szpitalnej 4	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163535	32 000		32 000	Zawarta umowa	0	
73	Zarząd Dróg i Transportu	Stary Widzew	173/28/17 z dnia 29 maja 2017 r.	Wymiana chodnika po północnej stronie ul. Kazimierza od ul. Niciarnianej do ul. Szpitalnej	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163536	65 408		65 408	Zawarta umowa	0	
74	Zarząd Dróg i Transportu	Stary Widzew	174/28/17 z dnia 29 maja 2017 r.	Remont chodnika ul. Paryskiej od al. Piłsudskiego w kierunku południowym z wykonaniem nasadzeń w pasie drogi	dz.600, rozdz. 60017, § 4270, zadanie nr 2163532	35 000		35 000	Zawarta umowa	0	
75	Zarząd Dróg i Transportu	Stary Widzew	176/28/17 z dnia 29 maja 2017 r.	Kontynuacja naprawy chodnika 150 m, w ul. Żelaznej po stronie zachodniej	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163536	48 000		48 000	Zawarta umowa	0	

76	Zarząd Dróg i Transportu	Stary Widzew	178/28/17 z dnia 29 maja 2017 r.	Zakup i zamontowanie 4 stojaków rowerowych: w rejonie poczty na ul. Tymienieckiego i w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 83 przy ul. Zbiorczej	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163537	300		300	Zawarta umowa	0	
77	Zarząd Dróg i Transportu	Stary Widzew	208/34/17	Remont chodnika po stronie wschodniej ul. Niskiej w kierunku do al. Piłsudskiego w kierunku ul. Zbiorczej	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163538	42 000		42 000	Zawarta umowa	0	
78	Zarząd Dróg i Transportu	Stoki - Sikawa - Podgórze	200/XXXVI/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.	Naprawa fragmentów dróg brukowych na terenie osiedla o łącznej powierzchni ok. 100 m ² .	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163067	55 000		55 000	Zawarta umowa	0	
79	Zarząd Dróg i Transportu	Stoki - Sikawa - Podgórze	201/XXXVI/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.	Montaż luster drogowych przy ul. Janosika na skrzyżowaniach z ul. Chałubińskiego, Prezydenta i Morskie Oko				0	Uchwała Nr 273/XLVIII/2018 z dnia 21 maja 2018 r. została uchylona. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych ZDiT.	0	
80	Zarząd Dróg i Transportu	Stoki - Sikawa - Podgórze	207/XXXVI/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.	Remont chodnika przy ul. Skalnej po zachodniej stronie na odcinku od ul. Zbocze do ul. Potokowej.	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163538	90 000	89 999,72	90 000	Zawarta umowa	0	
81	Zarząd Dróg i Transportu	Stoki - Sikawa - Podgórze	208/XXXVI/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.	Remont ul. Wodospadowej	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163539	100 000	100 000	100 000	Zawarta umowa	0	
82	Zarząd Dróg i Transportu	Stoki - Sikawa - Podgórze	220/XXXIX//2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.	Kontynuacja realizacji projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. Janosika	dz.600 rozdz.60015 § 4270 zadanie 2163062	29 000		29 000	Zrealizowane	1 259,07	

83	Zarząd Dróg i Transportu	Andrzejów	F	Wykonanie rowu odwadniającego w ul. Kronikarskiej	dz. 600 rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 2163539	13 500		13 500	Zawarta umowa	0	
84	Zarząd Dróg i Transportu	Andrzejów	124/32/2017	Remont chodnika na ul. Gajcego na odcinku od nr 35	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163069	88 494		88 494	Zawarta umowa	0	Uchwała Nr 136/35/2017 zmienia uchwałę Nr 124/32/2017, a uchwałę Nr 136/35/2017 zmienia uchwałę Nr 161/40/2018.
85	Zarząd Dróg i Transportu	Nr 33	70/30/2017 z dnia 21 czerwca 2019 r.	Remont chodnika wzdłuż ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163070	79 051		79 051	Zawarta umowa	0	
86	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	59/VII/2017 z dnia 16 maja 2017 r. wpływ 16 maja 2017 r. nowa uchwała dostarczona w dniu 5 lipca 2017 r.	Remont chodnika na ul. Sierakowskiego na odcinku od ul. Piotrowiczowej do ul. Pojezierskiej po stronie wschodniej	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163070	15 000	15 000	15 000	Zawarta umowa	0	
87	Zarząd Dróg i Transportu	Bałuty-Centrum	60/VII/2017 z dnia 16 maja 2017 r. wpływ 16 maja 2017 r. nowa uchwała dostarczona w dniu 5 lipca 2017 r.	Remont chodnika na ul. Pojezierskiej w stronę ul. Ks. Brzóska po stronie północnej	dz. 600 rozdz. 60015, § 4270 zadanie nr 2163071	18 000	18 000	18 000	Zawarta umowa	0	
88	Zarząd Dróg i Transportu	Zdrowie-Mania	93/35/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.	Remont chodnika wzdłuż ul. Zdrowie	dz.600, rozdz. 60017, § 4270, zadanie nr 2163532	62 470		62 470	Zawarta umowa	0	
Wydział Gospodarki Komunalnej											
89	Wydział Gospodarki Komunalnej	Bałuty-Dół	115/34/2017 z dnia 22 maja 2017 wpływ 30.05.2017	Remont chodnika ul. Marysińskiej po stronie wejść do klatek schodowych	2200091	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Zadanie zrealizowane.	0	

90	Wydział Gospodarki Komunalnej	Bałuty-Dół	115/34/2017 z dnia 22 maja 2017 wpływ 30.05.2017 zmiana uchwałą nr 131/38/2017 z dnia 2.10.2017r. w §1	modernizacja terenu zielonego wraz z wykonaniem projektów wzdłuż północnej strony ul. Org. WIN od ul. Złotniczej do Gimnazjum nr 14 oraz terenu przed Szkołą Podstawową pomiędzy budynkami na ul. Wawelskiej na których powstana miejsca wypoczynku i urządzenia do ćwiczeń na powietrzu	2230071					Zagrożenie niewykonania zadania z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy - trzykrotna próba wyłonienia wykonawcy.		
91	Wydział Gospodarki Komunalnej	Bałuty-Centrum	82/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 wpływ 5.07.2017	Remont chodnika na ul. Rybnej 7e	2200091	15.000,00	0,00 zł	15.000,00	Zawarto umowę na wykonanie robót.			
92	Wydział Gospodarki Komunalnej	Bałuty-Centrum	166/XX/2018 z dnia 20.02.2018r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr 89/IX/2017 zmieniona uchwałą 89/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 wpływ 5.07.2017	zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego uporządkowanie terenu i stworzenie siłowni w obrębie B 28 nr działek 308, 309, 316/7	2230131	30.000,00	7.500,00	7.500,00	Odebrano dokumentację budowlano-wykonawczą. Zadanie zakończone w br. na realizacji dokumentacji w uzgodnieniu z RO	22.500,00		
93	Wydział Gospodarki Komunalnej	Bałuty-Centrum	142/XV/2017 z dnia 24.10.2017r. Uchylona uchwałą Nr 147/XVI/2017 z dnia 7 listopada 2017r. 148/XVI/2017 z dnia 7.11.2017r.	budowa chodnika na ścieszcze gruntowej na terenie zielonym na działkach o numeracji 426, 432/2, 431/2, 428/2. Ciągów pieszych od ul. Piekarskiej do ul. Prusa dodatkowe środki do uchwały 117/X/2017 i do uchwały 130/XIII/2017	223,121	120.000,00	0,00 zł	12.000,00	Wybrano wykonawcę robót.			
94	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny	323/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Budowa chodnika w rejonie krańcówki autobusowej przy ul. Rzgowskiej - działki nr 401/4, nr 401/5, nr 402/3, nr 403, 400/4, nr 405/7	2230091	35.000,00	0,00 zł	35.000,00	zawarto umowę z wykonawcą robót i przekazano plac budowy. Termin wykonania 31.10.18 r.			
95	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny	324/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017 zmieniona uchwałą Nr 343/XLI/2017 z dnia 22.08.2017 wpływ do BPS 23.08.2017	Budowa miejsc postojowych i wymiana chodnika przy ul. Oniskowej 5 - działki nr 609/15, nr 611/7, nr 624/4, nr 629/4, nr 624/4, nr 580/28	2230171	85.000,00	0,00 zł	85.000,00	Trwają roboty budowlane.			

96	Wydział Gospodarki Komunalnej	Rokicie	151/XXIX/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 26.05.2017 zmieniona uchwałą Nr 167/XXX/2017 z dnia 6.06.2017 wpływ do BPS 7.06.2017	Rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic Odrzańska/Uroczysko (dz. Nr 212/97 w obrębie G-23) uwzględniający opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz realizację zadania	2230241	100.000,00	94.849,00	94.849,00	Zadanie zrealizowane	5.151,00	
97	Wydział Gospodarki Komunalnej	Rokicie	223/XLI/2018 z dnia 14.06.2018 r.	Doposażenie placu zabaw u zbiegu ulic: Odrzańska/Uroczysko w piaskownicę dla dzieci	2230241	5.151,00	4.994,00	4.994,00	Zadanie zrealizowane	157	
98	Wydział Gospodarki Komunalnej	Rokicie	158/XXX/2017 z dnia 6.06.2017 wpływ do BPS 7.06.2017	Budowa tężni na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi uwzględniająca opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz realizację zadania	2223341	230.000,00	0,00 zł	230.000,00	Wyłoniono Wykonawcę opracowania dokumentacji na potrzeby uzyskania pozwolenia na rozbiórkę wiaty. W uzgodnieniu z ŁZUK zakres robót budowlanych dot. tężni.		
99	Wydział Gospodarki Komunalnej	Piastów-Kurak	117/XXXI/2017 z dnia 5.06.2017 wpływ do BPS 7.06.2017	Przebudowa drogi osiedlowej wraz z budową chodnika ul. Ciołkowskiego 7	2230061	20.000,00	0,00 zł	20.000,00	Uzyskano pozwolenie na usunięcie 12 kolidujących drzew. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uwzględnieniem wykonania zagospodarowania terenu zielonego przyległych działek.		
100	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny-Dąbrowa	238/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Doposażenie placów zabaw na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji z Radą Osiedla Chojny-Dąbrowa	2230251	50 000,00 zł	0,00 zł	50.000,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych do Wydziału Urbanistyki i Architektury.		
101	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny-Dąbrowa	183/XXIII/2017 z dnia 12.01.2017 wpływ do BPS 27.01.2017	Przebudowa chodników na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa (zadanie konkursowe)					Wykonano roboty budowlane.		
102	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny-Dąbrowa	242/XXIX/2017 z dnia 22.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Rekultywacja terenów zielonych na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa po wcześniejszym uzgodnieniu lokalizacji z Zarządem Osiedla Chojny-Dąbrowa	2200091	34 654,00 zł	32.995,70	32.995,70	Zadanie zrealizowane.	1.658,30	

103	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wisłok	92/XXIX/2017 z dnia 20.06.2016 wpływ do BPS 28.06.2017	Konceptcja odwodnienia terenów terenu w rejeenie ulic; Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Brójeckiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czołowej z analizą hydrologiczno-hydrauliczną	2230081	50.000,00	0,00 zł	50.000,00	Podpisano umowę z Wykonawcą - firma Sweco Consulting Sp. z o.o. Termin realizacji do 30.11.2018 r.		
104	Wydział Gospodarki Komunalnej	Śródmieście Wschód	157/22/2017 z 27.04.2017 wpływ do BPS 31.05.2017	Zakup i instalacja rowerów relaksacyjno-rehabilitacyjnych na terenie placu zabaw przy ul. Tamka 16	2230231	15.000,00	2.000,00	11.102,00	Podpisano umowę na wykonanie robót.	3.898,00	
105	Wydział Gospodarki Komunalnej	Złotno	153/37/2017 z dnia 24.04.2017 r. zmieniona uchwałą nr 169/42/2017 z dnia 27.07.2017 r.	Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym Majerowskie Błota uchwała zmieniająca 169/42/2017 z dnia 27.07.2017 r.	2230431	45 000,00 zł	0,00 zł	45.000,00	Złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania w formie dotacji.		
106	Wydział Gospodarki Komunalnej	Złotno	206/50/2017 z dnia 27.11.2017	Ustawienie ławek na osiedlu Złotno	2234621	20 000,00 zł	0,00 zł	20.000,00	Uzgodniono z Radą Osiedla lokalizację montażu ławek.		
107	Wydział Gospodarki Komunalnej	Józefa Montwiłła-Mireckiego	63/29/2017 z dnia 5.06.2017 r.	Rekultywacja terenów zielonych w Osiedlu im. J. Montwiłła-Mireckiego	2230181	53.898,00	41.196,39	41.196,39	Zadanie zrealizowane.	12.701,61 zł	
108	Wydział Gospodarki Komunalnej	Karolew -Retkinia Wschód	131/31/17 z dnia 29.05.2017 r.	Budowa chodnika (wykonanie ciągu pieszego) na działkach przy ul. Retkińskiej 5 i Kozietulskiego 2	2230201	20.000,00	19.680,00	19.680,00	Zadanie zrealizowane.	320,00 zł	
109	Wydział Gospodarki Komunalnej	Karolew -Retkinia Wschód	131/31/17 z dnia 29.05.2017 r.	Dostawa 3 koszy na psie nieczystości na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego Karolek przy ul. Kusocińskiego	2230211	1.800,00	1.734,30	1.734,30	Zadanie zrealizowane.	65,70 zł	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	Karolew -Retkinia Wschód	131/31/17 z dnia 29.05.2017 r.	Dostawa 9 betonowych koszy na śmieci na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego Karolek przy ul. Kusocińskiego	2230191	7.200,00	7.121,70	7.121,70	Zadanie zrealizowane.	78,30 zł	
111	Wydział Gospodarki Komunalnej	Karolew -Retkinia Wschód	132/31/17 z dnia 29.05.2017 r.	Remont pomnika "Krzyż-Kapliczka" przy ul. Retkińskiej 127	2200091	17.000,00	16.741,37	16.741,37	Zadanie zrealizowane.	258,63 zł	

112	Wydział Gospodarki Komunalnej	Karolew -Retkinia Wschód	132/31/17 z dnia 29.05.2017 r.	Remont nawierzchni przy pomniku tablicy dla uczczenia 600-lecia Retkini w hołdzie jej mieszkańcom poległym w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny przy ul. Retkińskiej 112	2200091	10.000,00	9.298,80	9.298,80	Zadanie zrealizowane.	701,20 zł	
113	Wydział Gospodarki Komunalnej	Karolew -Retkinia Wschód	177/43/18 z dnia 25.04.2018	Wymiana krawężników zewnętrznych wokół obelisku pomnika-tablicy dla uczczenia 600-lecia Retkini w hołdzie jej mieszkańcom poległym w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny przy ul. Retkińskiej 112	2200091	2.959,83	2.103,30	2.103,30	Zadanie zrealizowane.	856,53 zł	
114	Wydział Gospodarki Komunalnej	Lublinek-Pienista	6/XXVIII/2017 z dnia 28.01.2017 r.	Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) przy ul. Dennej w ramach kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego (deklaracja-konkurs)	2230341	9.652 zł (algorytm) 233.700,00 (konkurs)	243.150,00	243.150,00	Zakończono roboty budowlane. Włączono oświetlenie do sieci miejskiej.	202,00 zł	
115	Wydział Gospodarki Komunalnej	Dolina Łódki	Uchwała Nr 96/32/2017 z dnia 27.06.2017	Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu Rady Osiedla położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - II Etap	2230141	114.596,00	0,00 zł	114.536,00	Zmiana wysokości środków na zadaniu. W 2018r. wykonana zostanie droga dojazdowa bez miejsc parkingowych.		
116	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nowosolna	Uchwała Nr 119/XXXIII/2017 z dnia 24.01.2017 r.	Park miejski z edukacyjną ścieżką ekologiczną, boiskiem, placem zabaw przy ul. Byszewskiej- KONKURS	2230321	30.000 zł (algorytm) 240.708,00 (konkurs)	251.043,00	251.043,00	Przekazano do eksploatacji. Zadanie zrealizowane	19.655,00	
117	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zarzew	Uchwał Nr 162/30/17 z dnia 7.06.2017	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania działki przy ul. Nurta Kaszyńskiego w Łodzi, działka 160/3, obręb W-30	2230151	25.000,00	22.140,00	22.140,00	Zadanie zrealizowane.	2.860,00	
118	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zarzew	Uchwał Nr 160/30/17 z dnia 7.06.2017	Zakup i montaż urządzenia do zabaw dla dzieci na terenie przeznaczonym na rekreację na Osiedlu przy ul. Kaszyńskiego w Łodzi	2230221	10.000,00	9.479,61	9.479,61	Zadanie zrealizowane.	520,39	

119	Wydział Gospodarki komunalnej	Stary Widzew	Uchwała Nr 168/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Remont chodnika na odcinku od ul. Elana do ul. Szpitalnej biegnącego po działkach 13/3, 14/1, 15/6, pomiędzy posesjami SP nr 37 i Żłobka nr 7. Długość remontowanego odcinka w przybliżeniu 230 m.	2200091	46.000,00	0,00 zł	46.000,00	Zadanie zrealizowane.	0	
120	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stary Widzew	Uchwała Nr 167/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Wykonanie odwodnienia parkingu w szczycie budynków Gołębia 6 i Gołębia 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym do ul. Wilczej	2230101	45.000,00	0,00 zł	45.000,00	Zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMi. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych - brak ofert w trzech kolejnych postępowaniach.		
121	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stary Widzew	Uchwała Nr 180/29/17 z dnia 28.06.2017 r.	Ogródek Jordanowski przy ul. Józefa - obręb W-221 etap - wykonanie dokumentacji technicznej działki	2230111	20.000,00	12.000,00	12.000,00	Trwa uzgodnienie dokumentacji. W związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnienia dokumentacji przedłużono czas realizacji umowy do 14 listopada 2018 r.	8.000,00	
122	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała Nr 205/XXXVI/2017 z dnia 20.06.2017	Remont murków oporowych przy ul. Szczytowej od nr 3 do nr 9	2200091	30.000,00	6.765,00	30.000,00	Zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMi.		
123	Wydział Gospodarki Komunalnej	Radogoszcz	Uchwała Nr 235/XXIX/2018 z dnia 17.01.2018	Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci przy boisku na ul. Jesionowej	2234671	19.440,00	18.880,00	18.880,00	Zadanie zrealizowane.	560	
124	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stary Widzew	Uchwała Nr 244/42/18 z dnia 11.07.2018 r.	Zakup koszy na śmieci	2200091	7.400,00	0,00 zł	7.400,00	Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia.		
125	Wydział Gospodarki Komunalnej	Chojny	Uchwała Nr 459/LIII/2018 z dnia 21.08.2018	Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Przedniej		22.669,00	0,00 zł	22.669,00	Zadanie realizowane będzie po wprowadzeniu środków finansowych do budżetu WGK.		
126	Wydział Gospodarki Komunalnej	Nowosolna	Uchwała Nr 206/LVIII/2018 z dnia 25.06.2018	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki w Rynku Nowosolna		35.000,00	0,00 zł	35.000,00	Uzgodniono z Radą Osiedla zakres prac. Uzyskano zgodę Zarządu Dróg i Transportu na wykonanie prac objętych uchwałą.		
127	Wydział Gospodarki Komunalnej	Retkinia Zachód-Smulsko	Uchwała Nr 119/30/2018 z dnia 20.08.2018	Zakup ławek na plac zabaw przy ul. Gimnastycznej	2200091	6.341,00	0,00 zł	6.341,00	W trakcie procedowania udzielenie zamówienia.		
128	Wydział Gospodarki Komunalnej	Olechów-Janów	Uchwała Nr 167/XXXVIII/18 z dnia 04.09.2018	Zakup ławek i koszy na śmieci wraz z ich montażem		18.580,00	0,00 zł	18.580,00	Zadanie realizowane będzie po wprowadzeniu środków finansowych do budżetu WGK.		

129	Wydział Gospodarki Komunalnej	Rokicie	Uchwała Nr 240/XLIII/2018 z dnia 04.09.2018	Montaż ławek wraz z utwardzeniem		12.021,00	0,00 zł	12.021,00	Zadanie realizowane będzie po wprowadzeniu środków finansowych do budżetu WGK.		
130	Wydział Gospodarki Komunalnej	Radogoszcz	Uchwała Nr 248/XXXI/2018 z dnia 25.04.2018r.	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na Osiedlu Radogosz-Wschód w ramach projektu RADO-DOGS.		175.000,00	0,00 zł	175.000,00	Planowane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych 05.10.2018r.		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej											
131	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Julianów-Marysin-Rogi	197/32/2017 z dnia 16 maja 2017 wpływ 25.05.2017	Remont pokoi wychowanków w Domu Dziecka Nr 3 Słoneczna Polana przy ul. Sowińskiego 3					Wykonawca wybrany w postępowaniu odmówił podpisania umowy i kolejny Wykonawca biorący udział w zapytaniu ofertowym wycofał się i odmówił podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu. Zakończona została procedura bez wyłonienia Wykonawcy do realizacji zadania. Zgodnie z zapisami Regulaminu do 30.000 euro zostanie wszczęta procedura negocjacji z jednym Wykonawcą do realizacji		
132	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Górniak	74/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Remont łazienek dla wychowanków w Domu Dziecka Nr 9 - Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15A					Zadanie zakończone. Wydatkowano kwotę 3.495,00 zł.	Oszczędność 5,00 zł.	
132	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Górniak	75/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Zakup wyposażenia do pokoi wychowanków w Domu Dziecka Nr 9 - Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15A					Zadanie zakończone. Wydatkowano kwotę 6.500,00 zł.	Oszczędność 0,00	

133	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Górniak	85/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Zakup wyposażenia do pokoi wychowanków w Domu Dziecka Nr 6 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15 obsługiwane przez Centrum Administracyjne Nr 4					Zadanie zakończone. Wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.	Oszczędność 0,00 zł.	
134	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Górniak	90/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Rozszerzenie monitoringu placówki i ogrodu poprzez założenie kamer wraz z rejestratorem na terenie Dziennego Domu "Senior-Wigor" przy ul. Senatorskiej 4 w Łodzi					Wydatek 615,00 zł za przygotowanie dokumentacji projektowej. Podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania-montaż monitoringu na kwotę 6.470,00 zł.	Przewidywana oszczędność – 15,00 zł	
135	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Górniak	91/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Zakup grilla betonowego z kruszywa lekkiego i kamienia do ogrodu Dziennego Domu "Senior-Wigor" przy ul. Senatorskiej 4 w Łodzi					Zadanie zakończone. Wydatkowano kwotę 3.000,00 zł.		
136	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Górniak	92/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Remont korytarza na I piętrze i pomieszczenia do terapii zajęciowej Dziennego Domu "Senior-Wigor" przy ul. Senatorskiej 4 w Łodzi					Przygotowywana dokumentacja do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w przedmiotowym postępowaniu.		Po zakończeniu prac związanych z montażem monitoringu zostaną przeprowadzone prace remontowo-budowlane.
137	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Katedralna	260/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Naprawa i lakierowanie parkietów oraz doposażenie Domu Dziennego Pobytu Nr 1 w Łodzi przy ul. Kościuszki 29					Wydatek 16.264,69 zł brutto.	Wartość naprawy i lakierowania parkietów – 7.492,24 zł. Zakupiono doposażenie-m.in. Garnki, patelnie, zamrażarkę, komodę, biurko, lampę owadobójczą, regały, komodę, odkurzacz, żelazko.	Pozostała do zakupu szafa chłodnicza-zakup zrealizowany będzie w m-cu październiku 2018 r.

138	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Katedralna	261/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Remont kuchni wraz z zapleczem kuchennym w Domu Dziennego Pobytu Nr 3 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 203/205					Wydatek 4.920,00 zł za przygotowanie dokumentacji projektowej. Przygotowywana dokumentacja do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w przedmiotowym postępowaniu			
139	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Śródmieście Wschód	150/21/2017 z 30.03.2017 wpływ do BPS 19.04.2017	Zakup krzeseł tapicerowanych i foteli dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37					Kolejne postępowanie-zapytanie ofertowe-wystane zaproszenia do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu.			
140	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Śródmieście Wschód	153/21/2017 z 30.03.2017 wpływ do BPS 19.04.2017	Zakup sof, foteli, szafy, wykładziny podłogowej oraz okapu kuchennego w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Jaracza 36					Zakupiono sofy, fotele, szafy na kwotę 3.990,80 zł.	Wydatek 3.990,80 zł.	Zakup mebli zostanie zrealizowany w październiku 2018 r.	
141	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Stary Widzew	Uchwała Nr 164/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Zakup laptopa, 3 mikrofonów bezprzewodowych, truesonic series+mikser dla Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Fabrycznej 19					Zakupiono: 3 mikrofony bezprzewodowe, truesonic series z mikserem – łącznie za kwotę 3.300,00 zł brutto.		Laptop zostanie zakupiony w m-cu październiku 2018 r. -w przygotowaniu dokumentacja dot. udzielenia zamówienia publicznego.	
Zarząd Inwestycji Miejskich												
142	Zarząd Inwestycji Miejskich	Bałuty Zachodnie	120/XXXIV/2017 z dnia 5 czerwca 2017 wpływ 19.06.2017	budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej, doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej, dobudowa do istniejącej instalacji 3 latarni					Trwają prace projektowe Termin realizacji 16.11.2018	4 000,00 zł		
143	Zarząd Inwestycji Miejskich	Bałuty Zachodnie	121/XXXIV/2017 z dnia 5 czerwca 2017 wpływ 19.06.2017	budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Bartkiewicza w Łodzi	2221201	60000	0		Trwają prace projektowe Termin realizacji 16.11.2018	5 999,00 zł		

144	Zarząd Inwestycji Miejskich	Bałuty Zachodnie	130/XXXVI/2017 z dnia 4 sierpnia 2017r.	wykonanie projektu oświetlenia na ul. Holenderskiej i ul. Ornej	2221291	24000	0		Trwa procedura odbiorowa	7 026,00 zł	
145	Zarząd Inwestycji Miejskich	Bałuty Zachodnie	132/XXXVI/2017 z dnia 4 sierpnia 2017r.	Powiększenie peronu oraz postawienie wiaty przystankowej na przystanku na ul. Szczecińskiej przy ul. Liściastej w stronę południową	2221042	19341	0		Odbiór robót nastąpił w dniu 17.09.2018 r.		opinia pozytywna (wniosek odesłany na 19500 zł zmniejszenie środków poprawka uchwały mail z informacją o konieczności dostarczenia niepoprawnej uchwały inf przekazana do p. Sosińskiego w dniu 2.10.2017)
146	Zarząd Inwestycji Miejskich	Łagiewniki	8/4/2017 z dnia 22 czerwca 2017r.	Budowa oświetlenia na ul. Skowrończej na odcinku od ul. Kreciej do skrzyżowania z ul. Klasztorną	2221231	60000	0		Trwają prace projektowe Termin realizacji 16.11.2018	7 654,00 zł	
147	Zarząd Inwestycji Miejskich	Julianów-Marysin-Rogi	202/33/2017 z dnia 16 maja 2017 wpływ 06.06.2017 zmiana uchwałą Nr 223/37/2017 z dnia 10.10.2017	Wykonanie projektu technicznego obejmującego kanalizację deszczową w ul. Alaja Róż, oraz kanalizację deszczową u ul. Jaskrowej i Jaśminowej wraz z przebudową ul. Jaskrowej i Jaśminowej	2221111	120000	0		Trwają prace projektowe Termin realizacji 31.10.2018 r.	24 330,00 zł	
148	Zarząd Inwestycji Miejskich	Wzniesień Łódzkich	80/XVII/2017 z dnia 12 maja 2017 wpływ 6.6.2017	remont ul. Żółwiowej na odcinku około 44 mb od okolic posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji porojektowej	2221221	132972	0		Odebrana dokumentacja projektowa. Roboty drogowe rozpoczną się po odbiorze robót gazowych przez PSG	Brak oszczędności na zadaniu	zatwierdzony wniosek przekazany do ZIM pismo ZDIT-UE.50000.425.2017 z dnia 27.06.2017 zmiana realizatora

149	Zarząd Inwestycji Miejskich	Chojny	309/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Budowa chodnika łączącego ul. Jutrzenki i ul. Św. Jana Bożego - działki nr 526/16, 526/30, 526/40, 526/39, 526/38, obręb G-26	2221171	90000	0		Zakończone prace projektowe, wystąpienie o brak sprzeciwu na realizację robót. Termin realizacji 12.11.2018		
150	Zarząd Inwestycji Miejskich	Chojny	322/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Zakup wiaty przystankowej półmetrowej i montaż wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi na przystanku Trybunalska/Okienna (nr 1218)	2220902	20000	0		Odbiór robót nastąpił w dniu 17.09.2018 r.		
151	Zarząd Inwestycji Miejskich	Chojny	346/XLI/2017 z dnia 22.08.2017 wpływ do BPS 23.08.2017	Budowa miejsc postojowych na wysokości ul. Socjalnej 9 i ul. Socjalnej 48	2221301	40000	24456,7		Odbiór robót nastąpił w dniu 25.07.2018 r.	15 543,00 zł	
152	Zarząd Inwestycji Miejskich	Rokicie	153/XXIX/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 26.05.2017 zmieniona uchwałą Nr 172/XXXI/2017 z dnia 27.07.2017 wpływ do BPS 28.07.2017	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg: Magdesowa, Stepowa i Reymonta w Łodzi Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg: Stepowej i Reymonta na odcinku od ul. Muszłowej do ul. Hoffmanowej	2221101	150000	0		Trwają prace projektowe	18 021,00 zł	
153	Zarząd Inwestycji Miejskich	Złotno	173/42/2017 z dnia 27.07.2017 r. zmieniona uchwałą nr 199/49/2017 z dnia 20.11.2017 r.	Wykonanie projektu chodnika na ulicy Huta Jagodnica na odcinku od ulicy Kurka do ulicy Dzieci Łodzi	2221471	30 000,00 zł	0		Trwają prace projektowe Termin realizacji 30.11.2018 r.	11 919,00 zł	środki finansowe zostały wprowadzone do budżetu w kwietniu
154	Zarząd Inwestycji Miejskich	Złotno	132/33/17 z dnia 19.01.2017 r. i uchwała nr 209/50/2017 z dnia 27.11.2017 r.	Przebudowa ulicy Liniowej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych (deklaracja-konkurs)	2221091	1 000 000,00 zł	0		Wykonawca realizuje zadanie		

155	Zarząd Inwestycji Miejskich	Karolew -Retkinia Wschód	108/26/17 z dnia 16.01.2017 r.	Przebudowa ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego (deklaracja-konkurs)	2220862	641047	0		Rezygnacja z realizacji zadania ze względu na brak środków zabezpieczających wysokość kwot ofert złożonych w ogłoszonym postępowaniu przetargowym. Zadanie wpisane do planu budżetu Miasta w 2019 r. ŁSI zrealizuje przebudowę wodociągu.		Brak srodków na realizację w wysokości 1 350 000 zł
156	Zarząd Inwestycji Miejskich	Retkinia Zachód-Smulsko	82/20/2017 z dnia 3.04.2017 r.	Wykonanie projektu technicznego na budowę chodnika po północnej stronie ulicy Zapaśniczej w Łodzi na odcinku od ulicy Gimnastycznej do ulicy Kolarskiej	2221161	35000	0		Trwa procedura odbiorowa	6 341,00 zł	
157	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nowosolna	Uchwała Nr 121/XXXIII/2017 z dnia 28.02.2017 r.	Wykonanie projektu oświetlenia ulic Korsykańskiej i Cypryjskiej	2221181	15000	0		Trwa procedura odbiorowa	4 791,00 zł	
158	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nowosolna	Uchwała Nr 122/XXXIII/2017 z dnia 28.02.2017 r.	Wykonanie projektu chodnika na ulicy Grabieńskiej do granic miasta	2220872	55000	0		Trwają prace projektowe Podpisany aneks do umowy do 14.12.2018 r.	40 246,50 zł	
159	Zarząd Inwestycji Miejskich	Olechów-Janów	Uchwała Nr 121/XXXVI//217 z dnia 25.04.2017 r.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Maćka z Bogdańca wraz z wykonaniem projektu	2221151	45000	26419,42		Odbiór robót nastąpił w dniu 25.07.2018 r.	18 580,00 zł	
160	Zarząd Inwestycji Miejskich	Zarzew	Uchwała Nr 161/30/17 z dnia 7.06.2017	Budowa miejsc postojowych i chodnika przy północnej stronie ul. Poznańskiej w Łodzi	2221121	90000	70172,73		Odbiór robót nastąpił w dniu 25.07.2018 r.	19 827,00 zł	
161	Zarząd Inwestycji Miejskich	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała Nr 209/XXXVI/2017 z dnia 20.06.2017	Wykonanie projektu modernizacji ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorszyńskiej	2220882	250000	7380		Trwają prace projektowe Termin realizacji 30.11.2018 r.	11 100,00 zł	

162	Zarząd Inwestycji Miejskich	Andrzejów	123/32/2017 z dnia 19.07.2017 r.	Budowa chodnika na ul. Gajcego na odcinku od ul. Szelburg Zarembiny do ul. Rataja	2221251	230000	0		Umowa podpisana w dniu 24.07.2018 r. z terminem realizacji 31.10.2018 r. wykonawca wprowadzony na budowę		
163	Zarząd Inwestycji Miejskich	Andrzejów	135/35/2017 z dnia 06.09.2017	Projekt budowy chodnika dla pieszych w ul. Feliksińskiej	2221052	110000	0		Trwają prace projektowe. Podpisany aneks do umowy do 14.12.2018 r.	23 346,50 zł	
164	Zarząd Inwestycji Miejskich - zmiana realizatora - pismo ZDIT z dnia 1.06.2017 r.	Teofilów-Wielkopolska	111/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 wpływ 28.04.2017	Budowa chodnika od Al. Włóknarzy w kierunku ul. Zubardzkiej na działkach 42/79, 138/30, 138/27, 138/11w obrębie B-44	2220912	6000	0		Opracowana i odebrana została dokumentacja projektowa. Wykonawca przystąpi do realizacji robót w październiku.		
165	Zarząd Inwestycji Miejskich	Retkinia Zachód-Smulsko	71/18/2017 z dnia 30.01.2017	Budowa chodnika w ulicy Żułowej w Łodzi - konkurs	2221141	270000	0		Wykonawca realizuje zadanie. Termin realizacji 12.11.2018 r.		
166	Zarząd Inwestycji Miejskich	Radogoszcz	231/XXIX/2018 z dnia 17.01.2018	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Liściastej 54/56	2221262	60000	0		Trwają prace projektowe. Termin realizacji 20.11.2018 r.	26 236,00 zł	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem PMŁ z dnia 30.05.2018 r.
167	Zarząd Inwestycji Miejskich	Nowosolna	172/LI/2018 z dnia 24.01.2018	Wykonanie projektu chodnika w ulicy Margaretek od ul. Topolowej do ul. Jugosłowiańskiej	2239871	30000	0		W trybie zapytania ofertowego został wyłoniony Projektant. Umowa przygotowana do podpisu(w obiegu)		
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych											
168	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Julianów-Marysin-Rogi	196/32/2017 z dnia 16 maja 2017 wpływ 25.05.2017	Remont łazienki w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7	2224092, 000362-143-002	12.000,00	11.850,00	12.000,00	Zakończono	150,00 zł	Zadanie zakończone i rozliczone
169	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Julianów-Marysin-Rogi	196/32/2017 z dnia 16 maja 2017 wpływ 25.05.2017	Malowanie pokoi w DPS Dom Kombatanta w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26	2224092, 000362-142-002	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Zakończono	brak	Zadanie zakończone i rozliczone

170	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Chojny	307/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Remont podjazdu dla służb i karettek oraz remont ogrodzenia w 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Paradna 36	2224092, 000362-144-002	100.000,00	0,00	150.000,00 (Finansowane z dwóch źródeł 100.000,00 zł JPM algorytm, 50.000,00 zł Publiczne Domy Pomocy Społecznej)	Prace remontowe trwają. Zdemontowano poprzednią nawierzchnię z trylinki, uzupełniono ubytki, przygotowano podłoże pod przyszłą nawierzchnię kostki brukowej. Zdemontowano poprzedni barierki i zamontowano słupki metalowe stanowiące stelaż do nowego ogrodzenia. W miejscu wyburzonych schodów powstały nowe, wykonane z kostki brukowej.	brak	W trakcie realizacji. Całkowite zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 31.10.2018r.
171	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Rokicie	159/XXX/2017 z dnia 6.06.2017 wpływ do BPS 14.06.2017	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ulicy Odrzańskiej 29 wchodzącej w skład Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi	2230921, 000541-128-001	14.700,00	14.700,00	14.700,00	Zakończono	brak	Zadanie zakończono i rozliczono
172	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Rokicie	160/XXX/2017 z dnia 6.06.2017 wpływ do BPS 14.06.2017	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ulicy Cieszkowskiego 6 wchodzącej w skład Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi	2230911, 000541-127-001	14.700,00	14.700,00	14.700,00	Zakończono	brak	Zadanie zakończono i rozliczono

173	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Górniki	72/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Zorganizowanie pracowni komputerowej dla mieszkańców oraz zagospodarowanie działki przylegającej do placówki w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórznej 2/14	2231092, 000541-129-001	50.000,00	49.775,98	50.000,00	1. Pracownię komputerową oddano do użytku. Zakupiono meble w dniu 24.05.2018r. za kwotę 2 806,00 zł - I kea Retail Sp zoo Janki Plac Szwedzki 3 05-090 Raszyn. Zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 11 969,99 zł w firmie SOFT SERWIS Łódź ul. Maratońska 37/46. Łącznie zakupy inwestycyjne na kwotę 14 775,99 zł. Przekazanie sprzętu nastąpiło w dniu 30.04.2018r. protokołem zdawczo-odbiorczym na podstawie umowy nr 5/D/2018. Płatność nastąpiła w dniu 30.05.2018r. 2. W zakresie zagospodarowania działki obecnie zakończono prace. W dniu 25.05.2018r. wystawiono protokół odbioru prac oraz w dniu 28.05.2018r firma PUB WAR-STOK w Łodzi ul. Wiślicka 23 wystawiła fakturę na kwotę 34 999,99 zł z terminem płatności 30 dniowym. Płatność nastąpiła w dniu 26.06.2018r. Koszt całego zadania wyniósł 49 775,98 zł. Oszczędności wyniosły 224,02 zł.	224,02 zł	Zadanie zakończono i rozliczono
174	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Górniki	82/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Zakup sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr. Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 56/58 (Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci)	2230881, 000541-126-001	12.222,00	8.923,09	12.222,00	21.09.2018r odbyło się otwarcie przetargu na chłodziarkę transportową, na chwilę obecną dokumenty są sprawdzane, weryfikowane przez Dział Zamówień Publicznych. Prawdopodobnie podpisanie umowy nastąpi pod koniec października	Ewentualna kwota oszczędności do oszacowania po zakończeniu zadania	Prawdopodobne podpisanie umowy nastąpi pod koniec października.

175	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Stare Polesie	118/25/2017 z dnia 23.05.2017 r.	Remont pomieszczeń w 2 DPS ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	2224092, 000362-474-001	57.000,00	57.000,00	57.000,00	W dn. 18.06.2018 r. podpisano protokół odbioru robót. Roboty uznano za wykonane bez wad i odebrano od wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem użytkownikowi. Wykonawca prac AGO-BUD Andrzej Ostapski 91-357 Łódź ul. Osadnicza 50 wystawił fakturę nr 16/18 z dnia 19.06.2018r. na kwotę 57 000,00 zł. z terminem płatności do dnia 19.07.2018 r. Płatność dokonano przelewem w dniu 18.07.2018r. na kwotę 57 000,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.	brak	Zadanie zakończone i rozliczone	
176	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zarzew	Uchwał Nr 159/30/17 z dnia 7.06.2017	Rozprowadzenie sieci komputerowej w pawilonach mieszkalnych z dostępem do internetu bezprzewodowego dla podopiecznych w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Łodzi	2231122, 000541-130-001	20.000,00	19.997,96	20.000,00	W miesiącu czerwcu zostały wykonane prace związane z doprowadzeniem światłowodu na 3 oddziałach w budynku C. Zakład Elektryczny Rybak Piotr 91-111 Łódź ul. Traktorowa 63D/64 wystawił fakturę w dniu 28.06.2018r. na kwotę 19 997,96. Dokonano płatności w dniu 29.06.2018r. Zadanie zakończone i rozliczone.	2,04 zł	zadanie zakończone i rozliczone	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji												
177	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Chojny	316/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Trzepak 2.0.Stacja Street workout w łódzkich parkach - Stawy Jana w Łodzi ul. Rzgowska 247	Numer ZSI Magistrat 2000: 2233611 Numer ZFM: 000541-099	95.000 zł	4.900 zł	95.000 zł	Wykonano projekt. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Uzyskano opinię projektu od Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. Zakończono procedurę przetargową. Wyloniono wykonawcę oraz podpisano umowę obejmującą realizację robót budowlanych.	0,00 zł	-	

178	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Chojny	317/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Zakup myjki ciśnieniowej, ławek parkowych, koszy parkowych i uzupełnienie piasku na plaży - Stawy Jana w Łodzi ul. Rzgowska 247	Numer ZSI Magistrat 2000: 2233601 Numer ZFM: 000541-098	24.000 zł	13.285 zł	24.000 zł	Zrealizowano uzupełnienie piasku na plaży. Zakupiono myjkę ciśnieniową. Zakończono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podpisano umowę na dostawę i montaż małej architektury w postaci leżaków miejskich.	0,00 zł	-
179	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Chojny-Dąbrowa	217/XXVI/2017 z dnia 6.04.2017 wpływ do BPS 7.04.2017	Opracowanie dokumentacji budowy stałej sceny z przyłączem energetycznym w Parku na Młynku	Numer ZSI Magistrat 2000: 2233701 Numer ZFM: 000541-175	60 000 zł	0 zł	0 zł	Zadanie wycofane z realizacji przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa. Uchwała 261/XXVI/2018 z dnia 1 marca 2018 r.	-	UCHWAŁA NR LXX1/1847/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 maja 2018 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej											
180	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bałuty Zachodnie	118/XXXIV/2017 z dnia 5 czerwca 2017 wpływ 04.06.2017	Zagospodarowanie zieleńca przy ulicy Romanowskiej na działce nr 76 w obrębie B-55	2234211	150 000,00 zł			Prace w toku, zamontowano większość urządzeń. Zakończenie zadania planuje się na koniec października br.		
181	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bałuty Zachodnie	140/XXXVIII/2017 z dnia 9.10. 2017r. Wpływ do BPS 10.10.2017	Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im, Armii Łódź	2239091	100 000,00 zł			Otwarcie ofert na wykonanie zadania nastąpi 02 października br.		
182	Zarząd Zieleni Miejskiej	Teofilów-Wielkopolska	121/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 wpływ 28.04.2017	Rozbudowa siłowni w Parku Żeromskiego	2234201	10 000,00 zł			Zadanie zakończone.	835,35	
183	Zarząd Zieleni Miejskiej	Teofilów-Wielkopolska	122/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 wpływ 28.04.2017	nasadzenia zieleni na terenach gminnych na terenie Osiedla Teofilów - Wielkopolska	2234351	16 812,00 zł			Prace będą wykonane w październiku br.		
184	Zarząd Zieleni Miejskiej	Rokicie	175/XXXI/2017 z dnia 27.07.2017 wpływ do BPS 28.07.2017	Doposażenie w ławki Parku im. Tadeusza Rejtana w Łodzi	2234351	12 000,00 zł			Montaż 2 szt. ławek do 02 października br.		
185	Zarząd Zieleni Miejskiej	Górniak	89/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Doposażenie Parku im. Władysława Reymonta w ławki parkowe	2234351	13 836,00 zł			Montaż 3 szt. ławek do 02 października br.		
186	Zarząd Zieleni Miejskiej	Śródmieście Wschód	170/23/2017 z 29.06.2017 wpływ do BPS 13.07.2017	Remont zieleńców przy ul. Narutowicza od nr 130 do ul. Matejki.	2234351	83 346,00 zł			Został ogłoszony przetarg. Trwa badanie ofert		

187	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stary Widzew	Uchwała Nr 189/31/17 z dnia 30.08.2017 r.	Uporządkowanie drzewostanu posadzonego wzdłuż chodników ul. Św. Kazimierza w Łodzi	2234351	15 000,00 zł			Prace w toku. W związku z okresem lęgowym ptaków, część drzewostanu zostanie uporządkowana po 15 października		
188	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała Nr 199/XXXVI/2017 z dnia 20.06.2017	Montaż skrzynki elektrycznej w zieleńcu przy ul. Junackiej	2234241	7 000,00 zł	6 949,50 zł		Zadanie zakończone.	50,50 zł	
189	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała Nr 210/XXXVI/2017 z dnia 20.06.2017	Remont alejki oraz naprawa i konserwacja sceny w parku im. Gen. Zaruskiego	2234231	56 619,00 zł	56 616,90 zł		Zadanie zakończone.	2,10 zł	
Miejski Zespół Żłobków											
190	Miejski Zespół Żłobków	Katedralna	257/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Malowanie żłobka i naprawa parkietu w Żłobku Nr 1 w Łodzi	000362-133-002	20000	19086,82		zadanie zrealizowane	913,18 zł	brak
191	Miejski Zespół Żłobków	Katedralna	258/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Remont pomieszczeń w Żłobku Nr 16 w Łodzi	000362-135-002	25000	25000		zadanie zrealizowane		brak
192	Miejski Zespół Żłobków	Katedralna	277/33/2017 z dnia 26.06.2017 wpływ do BPS 13.07.2017	Remont pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej i obróbka w Żłobku Nr 31.	000362-136-002	25373	24581,7		zadanie zrealizowane	791,30 zł	brak
193	Miejski Zespół Żłobków	Karolew -Retkinia Wschód	130/31/17 z dnia 29.05.2017 r.	Remont łazienki dla dzieci grupy drugiej w Żłobku nr 21	000362-131-002	27198	23415,9	27198	zadanie w trakcie realizacji; planowane udzielenie zamówienia dodatkowego	0,00 zł	wystąpiono o zmianę nazwy uchwały na remont łazienki dla dzieci grupy drugiej i innych pomieszczeń w żłobku
194	Miejski Zespół Żłobków	Stare Polesie	132/25/2017 z dnia 23.05.2017 r.	Remont pomieszczeń oraz ogródka żłobkowego w Żłobku Miejskim nr 30	000362-132-002	47000	45789,86		zadanie zrealizowane	1 210,14 zł	brak
195	Miejski Zespół Żłobków	Julianów-Marysin-Rogi	193/32/2017 z dnia 16 maja 2017 wpływ 25.05.2017	remont ciągów komunikacyjnych w ogrodzie Żłobka nr 5 przy ul. Świetlanej 11/15	00362-125-002	10000	9217,62		zadanie zrealizowane	782,38 zł	brak
196	Miejski Zespół Żłobków	Bałuty-Centrum	94/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 wpływ 5.07.2017	remont tarasów w Żłobku nr 14 w Łodzi przy ul. Pawiej 20	000362-126-002	20000	20000		zadanie zrealizowane		brak

197	Miejski Zespół Żłobków	Bałuty-Centrum	95/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 wpływ 5.07.2017	remont i malowanie ścian w Żłobku nr 2 przy ul. Chrobrego 16	000362-122-002	5000	4747,36		zadanie zrealizowane	252,64 zł	brak
198	Miejski Zespół Żłobków	Bałuty-Centrum	121/IX/2017 z dnia 27 czerwca 2017 wpływ 5.07.2017	wymiana drzwi wewnętrznych w Żłobku nr 2 ul. Chrobrego 16 w Łodzi	000362-123-002	5000	4891,88		zadanie zrealizowane	108,12 zł	brak
199	Miejski Zespół Żłobków	Teofilów-Wielkopolska	110/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 wpływ 28.04.2017	remont parkietów w dwóch salach w Żłobku nr 4	000362-124-002	10000	8892,06		zadanie zrealizowane	1 107,94 zł	brak
200	Miejski Zespół Żłobków	Teofilów-Wielkopolska	115/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 wpływ 28.04.2017	remont dwóch kuchenek podręcznych w Żłobku nr 18	000362-127-002	24000	22880,51	24000	zadanie w zakresie remontu kuchenek podręcznych zostało zrealizowane (zapłata faktury 28.08.2018);planowane udzielenie zamówienia dodatkowego	0,00 zł	wystąpiono o zmianę nazwy uchwały na remont pomieszczeń w żłobku oraz dwóch kuchenek podręcznych
201	Miejski Zespół Żłobków	Chojny	302/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Remont łazienek w budynku Żłobka nr 3 w Łodzi ul. Warneńczyka 5/17	000362-128-002	48000	45511,11	48000	zadanie w trakcie realizacji;planowane udzielenie zamówienia dodatkowego	0,00 zł	wystąpiono o zmianę nazwy uchwały na remont łazienek i innych pomieszczeń w żłobku
202	Miejski Zespół Żłobków	Chojny	366/XLIV/2017 z dnia 10.10.2017 wpływ do BPS 20.10.2017 zmieniona uchwałą Nr 372/XLVI/2017 z dnia 28.11.2017 wpływ do BPS 29.11.2017	Malowanie pomieszczeń w Żłobku nr 3 w łodzi ul. Warneńczyka 5/17	000362-128-002	2000	0	2000	planowane przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	0,00 zł	brak
203	Miejski Zespół Żłobków	Chojny-Dąbrowa	220/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Remont łazienek w Żłobku Nr 17 przy ul. Siarczanej 11 w Łodzi	000362-129-002	14000	14000		zadanie zrealizowane	0,00 zł	brak
204	Miejski Zespół Żłobków	Chojny-Dąbrowa	223/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Remont dróg wewnętrznych i tarasów w Żłobku Nr 25 przy ul. Odyńca 35 w Łodzi	000362-130-002	20000	18001,25		zadanie zrealizowane	1 998,75 zł	brak
205	Miejski Zespół Żłobków	Śródmieście Wschód	156/21/2017 z 30.03.2017 wpływ do BPS 19.04.2017	Remont podłóg w Żłobku Nr 11 przy ul. Wierzbowej 13	000362-134-002	10000	10000		zadanie zrealizowane		brak

206	Miejski Zespół Żłobków	Zarzew	Uchwała Nr 152/30/17 z dnia 7.06.2017	Remont holu z szatniami - wyrównanie ściany wyburzenie ściany w szatni i malowanie w Żłobku Miejskim Nr 23 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 27/29	000362-138-002	12343	11797,2		zadanie zrealizowane	545,80 zł	brak
207	Miejski Zespół Żłobków	Stary Widzew	Uchwała Nr 165/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Remont i wymiana ciągów komunikacyjnych przy budynku Żłobka Publicznego nr 7 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 11	000362-137-002	12500	11518,34		zadanie zrealizowane	981,66 zł	brak
208	Miejski Zespół Żłobków	Karolew -Retkinia Wschód	Uchwała nr 198/47/18 z dnia 27.08.2018	Remont pomieszczeń w budynku żłobka nr 10 przy ul. Karolewskiej 70/76 w Łodzi	000362-659-001	65000	0	65000	planowane przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	0,00 zł	
Wydział Edukacji											
209	Wydział Edukacji	Bałuty Zachodnie	117/XXXIV/2017 z dnia 5 czerwca 2017 wpływ 19.06.2017	remont nawierzchni zewnętrznych na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Łodzi przy ul. Spadkowej 11 - ułożenie kostki brukowej					zrealizowane	0,00 zł	
210	Wydział Edukacji	Bałuty Zachodnie	116/XXXIV/2017 z dnia 5 czerwca 2017 wpływ 05.06.2017	budowa bieżni i skoczni na terenie boiska w Szkole Podstawowej nr 116 im. Aleksandra Rzewskiego przy ul. Ratajskiej 2/4/6 w Łodzi					wydatkowano 4920 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
211	Wydział Edukacji	Radogoszcz	187/XXIII/2017 z dnia 28 czerwca 2017	remont i modernizacja w przedszkolu miejskim nr 231					zrealizowane	0,00 zł	
212	Wydział Edukacji	Radogoszcz	188/XXIII/2017 z dnia 28 czerwca 2017	remont łazienek dla dzieci w przedszkolu miejskim nr 97					zrealizowane	0,40 zł	
213	Wydział Edukacji	Radogoszcz	189/XXIII/2017 z dnia 28 czerwca 2017	malowanie sal w przedszkolu miejskim nr 16					zrealizowane	0,00 zł	

214	Wydział Edukacji	Radogoszcz	190/XXIII/2017 z dnia 28 czerwca 2017	remont pomieszczeń kuchennych w przedszkolu miejskim nr 204					realizacja wrzesień - październik 2018		
215	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	194/32/2017 z dnia 16 maja 2017 wpływ 25.05.2017	zakup i montaż szafek do szatni dla Przedszkola Miejskiego nr 45 ul. Biegańskiego 9					zrealizowane	0,50 zł	
216	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	194/32/2017 z dnia 16 maja 2017 wpływ 25.05.2017	remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 47 przy ul. Deczyńskiego					zrealizowane	0,00 zł	
217	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	195/32/2017 z dnia 16 maja 2017 wpływ 25.05.2017	zakup i montaż pergoli - wiaty w SP nr 120 przy ul. Centralnej 40					realizacja wrzesień - październik 2018		
218	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	195/32/2017 z dnia 16 maja 2017 wpływ 25.05.2017	wymiana podłóg w salach lekcyjnych w SP nr 172 przy ul. Jaskrowej 15					zrealizowane	0,00 zł	
219	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	195/32/2017 z dnia 16 maja 2017 wpływ 25.05.2017	remont tras komunikacyjnych na terenie szkoły w Zespole Szkół Geodezyjnych nr 13 przy ul. Skrzydlatej 15					zrealizowane	32,95 zł	
220	Wydział Edukacji	Julianów-Marysin-Rogi	198/32/2017 z dnia 16 maja 2017 wpływ 25.05.2017	wymiana drzwi wejściowych w Gimnazjum Publicznym nr 15 przy ul. Sowinskeigo 50/56					Zrealizowane	0,00 zł	
221	Wydział Edukacji	Bałuty-Doły	116/34/2017 z dnia 22 maja 2017 wpływ 22.05.2017	wyposażenie Sali lekcyjnej, doposażenie w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 30 ul. Rysownicza 1/3					wydano 13959 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
222	Wydział Edukacji	Bałuty-Doły	116/34/2017 z dnia 22 maja 2017 wpływ 22.05.2017	wymiana drzwi i okien w Szkole Podstawowej nr 45 ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3					Zrealizowane	0,00 zł	
223	Wydział Edukacji	Bałuty-Doły	116/34/2017 z dnia 22 maja 2017 wpływ 22.05.2017	remont korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 58 ul. Młynarska 43/45					zrealizowane	0,00 zł	

224	Wydział Edukacji	Bałuty-Doty	116/34/2017 z dnia 22 maja 2017 wplyw 22.05.2017	uzupełnienie sprzętu multimedialnego w Szkole Podstawowej nr 153 ul. Obrońców Westerplatte 28					realizacja wrzesień - październik 2018		
225	Wydział Edukacji	Bałuty-Doty	116/34/2017 z dnia 22 maja 2017 wplyw 22.05.2017	uzupełnienie sprzętu w salach lekcyjnych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Franciszkańska 137					realizacja wrzesień - październik 2018		
226	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	55/VII/2017 z dnia 16 maja 2017 wplyw 16.05.2017	zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego Nr 121 przy ul. Tybury 4					zrealizowane	0,00 zł	
227	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	56/VII/2017 z dnia 16 maja 2017 wplyw 16.05.2017	remont okien z Przedszkolu Miejskim nr 73 przy ul. Ghandiego 3					wydano 2949,80 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
228	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	57/VII/2017 z dnia 16 maja 2017 wplyw 16.05.2017	wymiana stolarki drzwiowej i remont podłóg w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystyczno Hotelarskich przy ul. Drewnowskiej 171					realizacja wrzesień - październik 2018		
229	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	58/VII/2017 z dnia 16 maja 2017 wplyw 16.05.2017	remont wyposażenia placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Tybury 4					zrealizowane	0,00 zł	
230	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	64/VIII/2017 z dnia 6 czerwca 2017 wplyw 05.07.2017	remont Sali gimnastycznej i podłóg w Przedszkolu Specjalnym nr 1 w Łodzi przy ul. Ghandiego 26					zrealizowane	0,03 zł	
231	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	Nr 204/XXIII/2018 z dnia 8.05.2018	remont drzwi i okien w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Łodzi przy ul. Obornickiej 6					realizacja wrzesień - październik 2018		
232	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	66/VIII/2017 z dnia 6 czerwca 2017 wplyw 05.07.2017	zakup sprzętu sportowego na boisko szkolne w Szkole Podstawowej nr 54 w Łodzi przy ul. Wróbla 5					wydano 4235 zł realizacja wrzesień - październik 2018		

233	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	67/VIII/2017 z dnia 6 czerwca 2017 wpływ 05.07.2017	remont ogrodzenia boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 54 w Łodzi przy ul. Wróbla 5					zrealizowane	0,00 zł	
234	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	68/VIII/2017 z dnia 6 czerwca 2017 wpływ 05.07.2017	zakup okapu centralno-kompensacyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 149 w Łodzi przy ul. Murarskiej 42					Wykonano 369,00 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
235	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	69/VIII/2017 z dnia 6 czerwca 2017 wpływ 05.07.2017	remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 121 w Łodzi przy ul. Tybury 4b					zrealizowane	0,00 zł	
236	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	70/VIII/2017 z dnia 6 czerwca 2017 wpływ 05.07.2017	remont ogrodzenia terenu placówki od ul. Stolarskiej w Zespole Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171					zrealizowano	0,00 zł	
237	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	72/VIII/2017 z dnia 6 czerwca 2017 wpływ 05.07.2017	remont chodnika przed wejściem do świetlicy na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi przy ul. Tybury 4					zrealizowane		0,00 zł
238	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	73/VIII/2017 z dnia 6 czerwca 2017 wpływ 05.07.2017 zmiana uchwały nr 108/X/2017 z dnia 27.06.2017	remont nawierzchni na placu zabaw oraz zakup urządzeń - zmiana nazwy zadania					Wykonano 18500 zł realizacja październik-listopad 2018		
239	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	96/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 wpływ 5.07.2017	remont kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 109 w Łodzi przy ul. Jana 6					zrealizowano	0,00 zł	
240	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	97/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 wpływ 5.07.2017	remont tarasów w przedszkolu miejskim nr 176 w Łodzi przy ul. Błacharskiej 21					zrealizowane	0,00 zł	

241	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	98/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 wpływ 5.07.2017	wymiana wykładziny gumowej na wewnętrznych schodach klatki w Szkole Podstawowej nr 55 w Łodzi przy ul. Mackiewiczza 9						zrealizowano	0,00 zł	
242	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	99/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 wpływ 5.07.2017	remont ogrodzenia od strony ulicy Radłowej i Prożka w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Prożka 3/5						realizacja wrzesień - październik 2018		
243	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	100/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 wpływ 5.07.2017	remont podłóg w salach zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 44 w Łodzi przy ul. Sędziowskiej 18a.						zrealizowane	0,00 zł	
244	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	101/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 wpływ 5.07.2017	remont dwóch lamp zmierzchowych i budowa nawierzchni z kostki betonowej w Przedszkolu miejskim nr 143 w Łodzi przy ul. Jana 18						zrealizowane	0,01 zł	
245	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	102/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 wpływ 5.07.2017	remont piaskownicy i ławek, remont chodnika z przedszkola do ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 149 w Łodzi przy ul. Murarskiej 42						zrealizowane	0,00 zł	
246	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	103/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 wpływ 5.07.2017	remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 47						zrealizowane	0,00 zł	
247	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	104/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 wpływ 5.07.2017	remont dziedzińca szkolnego w Szkole Podstawowej nr 55 w Łodzi przy ul. Mackiewiczza 9						zrealizowano	0,00 zł	
248	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	118/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 wpływ 5.07.2017	doposażenie boiska szkolnego, montaż na ogrodzeniu chwytówek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88						zrealizowane	0,05 zł	

249	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	119/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 wpływ 5.07.2017	zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi przy ul. Sędziowskiej 8/10					realizacja wrzesień - październik 2018		
250	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	120/IX/2017 13 czerwca 2017 wpływ 5.07.2017 wspólnie z uchwałą 97/IX/2017 z dnia 13.06.2017r.	remont tarasów w Przedszkolu Miejskim nr 176 w Łodzi przy ul. Błacharskiej 21					zrealizowane	0,00 zł	
251	Wydział Edukacji	Bałuty-Centrum	128/XIII/2017 z dnia 12.09.2017r.	doposażenie w sprzęt do edukacji przedszkolnej urządzeń w formie dwóch zestawów dla Przedszkola Miejskiego nr 22					zrealizowane	0,00 zł	
252	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	107/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 wpływ 28.04.2017	wymiana pozostałych drzwi wewnętrznych w placówce w Przedszkolu Miejskim nr 110					zrealizowane	0,00 zł	
253	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	108/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 wpływ 28.04.2017	wymiana parkietów w salach zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 140					realizacja wrzesień - październik 2018		
254	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	113/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 wpływ 28.04.2017	remont małej Sali gimnastycznej w SP nr 56					zrealizowane	0,00 zł	
255	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	114/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 wpływ 28.04.2017	remont i modernizacja sal oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5					wydano 15000 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
256	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	116/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 wpływ 28.04.2017	wymiana starego sprzętu w ogrodzie przedszkolnym w Przedszkolu Miejskim nr 48					realizacja wrzesień - październik 2018		
257	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	117/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 wpływ 28.04.2017	doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjno - sportowy w Przedszkolu Miejskim nr 123					zrealizowane	0,00 zł	

258	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	118/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 wpływ 28.04.2017	wymiana pięciu drzwi do sal lekcyjnych oraz drzwi na korytarzu na parterze w Publicznym Gimnazjum nr 13						zrealizowane	0,00 zł	
259	Wydział Edukacji	Teofilów-Wielkopolska	120/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 wpływ 28.04.2017	remont tarasów wokół budynku w Przedszkolu Miejskim nr 148						realizacja wrzesień - październik 2018		
260	Wydział Edukacji	Chojny	290/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Remont szatni i natrysków przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi ul. Królewska 13/15						zrealizowano	108,42 zł	
261	Wydział Edukacji	Chojny	291/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Doposażenie trzech sal lekcyjnych (pracowni języka polskiego, języka angielskiego i historii) w sprzęt audiowizualny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi ul. Królewska 13/15						wydano 27617,98 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
262	Wydział Edukacji	Chojny	292/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Wymiana instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu Miejskim nr 200 przy ul. Zamkniętej 1 w Łodzi						zrealizowane	0,00 zł	
263	Wydział Edukacji	Chojny	293/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Remont i doposażenie kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 215 w Łodzi ul. Budowlana 11/13						zrealizowane	0,01 zł	
264	Wydział Edukacji	Chojny	294/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Remont placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 110 im. Paryżantów Ziemi Łódzkiej w Łodzi ul. Zamknięta 3						zrealizowane	0,00 zł	

265	Wydział Edukacji	Chojny	296/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Rozbudowa i doposażenie przewodowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Łodzi ul. Pryncypalna 74					wydano 13702 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
266	Wydział Edukacji	Chojny	297/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Wyposażenie pracowni fizycznej i komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Łodzi ul. Pryncypalna 74					zrealizowane		
267	Wydział Edukacji	Chojny	298/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Dokończenie remontu kuchni w Szkole Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi ul. Powszechna 15					realizacja wrzesień - październik 2018		
268	Wydział Edukacji	Chojny	299/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Dokończenie wymiany nawierzchni chodnika w Szkole Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi ul. Powszechna 15					Wykonano 6000 zł realizacja październik-listopad 2018		
269	Wydział Edukacji	Chojny	300/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Doposażenie sal lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 43 im. Karła Dedeciusa w Łodzi ul. Powszechna 15					realizacja wrzesień - październik 2018		
270	Wydział Edukacji	Chojny	301/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Malowanie korytarzy szkolnych w Publicznym Gimnazjum nr 43 im. Karła Dedeciusa w Łodzi ul. Powszechna 15					Wykonano 91470,43zł realizacja wrzesień - październik 2018		
271	Wydział Edukacji	Chojny	303/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Zakup mebli do szatni w Przedszkolu Miejskim nr 26 w Łodzi ul. Potulna 4					Zrealizowane	0,00 zł	

272	Wydział Edukacji	Chojny	304/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Remont podłóg w salach edukacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Łodzi ul. Potulna 4					Zrealizowane	0,00 zł	
273	Wydział Edukacji	Chojny	305/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Malowanie sal edukacyjnych, korytarza i szatni w Przedszkolu Miejskim nr 26 w Łodzi ul. Potulna 4					zrealizowane	0,00 zł	
274	Wydział Edukacji	Chojny	306/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Remont i wymiana furtki i bramy ogrodzeniowej w Przedszkolu Miejskim Nr 26 w Łodzi ul. Potulna 4					zrealizowane	0,00 zł	
275	Wydział Edukacji	Chojny	325/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Wykonanie 300 m ogrodzenia wraz z podmurówką oraz trzema bramami wjazdowymi w Przedszkolu Miejskim Nr 66 w Łodzi ul. Grażyny 34					zrealizowane	0,00 zł	
276	Wydział Edukacji	Chojny	361/XLIV/2017 z dnia 10.10.2017 wpływ do BPS 20.10.2017	Doposażenie Przedszkola Miejskiego Nr 215 w Łodzi, ul. Budowlana 11/13					zrealizowane	0,00 zł	
277	Wydział Edukacji	Chojny	362/XLIV/2017 z dnia 10.10.2017 wpływ do BPS 20.10.2017	Doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 200 przy ul. Zamkniętej 1 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
278	Wydział Edukacji	Chojny	363/XLIV/2017 z dnia 10.10.2017 wpływ do BPS 20.10.2017	Doposażenie Przedszkola Miejskiego Nr 192 przy ulicy Mieszkańskiej 15 w Łodzi					realizacja wrzesień - październik 2018		
279	Wydział Edukacji	Chojny	364/XLIV/2017 z dnia 10.10.2017 wpływ do BPS 20.10.2017	Doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi ul. Grażyny 34					realizacja wrzesień - październik 2018		
280	Wydział Edukacji	Chojny	365/XLIV/2017 z dnia 10.10.2017 wpływ do BPS 20.10.2017	Doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 20 w Łodzi ul. Stanisławy Leszczyńskiej 2					zrealizowane	0,02 zł	

281	Wydział Edukacji	Chojny	367/XLIV/2017 z dnia 10.10.2017 wpływ do BPS 20.10.2017	Doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 26 w Łodzi ul. Potulna 4					realizacja wrzesień - październik 2018		
282	Wydział Edukacji	Chojny	386/XLIX/2018 z dnia 28.03.2018 wpływ do BPS 6.04.2018	Zorganizowanie laboratorium językowego w Szkole Podstawowej Nr 109 w Łodzi ul. Pryncypalna 74							
283	Wydział Edukacji	Rokicie	146/XXIX/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 42 przy ul. Przyszkole 42 w Łodzi					zrealizowane	0,10 zł	
284	Wydział Edukacji	Rokicie	147/XXIX/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej nr 138 przy ulicy Św. Franciszka z Asyżu 53 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
285	Wydział Edukacji	Rokicie	148/XXIX/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Naprawa podłóg (cyklinowanie i lakierowanie) w klasach przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 124 przy ulicy Cieszyńskiej 16 w Łodzi					zrealizowane		
286	Wydział Edukacji	Rokicie	149/XXIX/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Wymiana nawierzchni drogi komunikacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 101 przy ul. Rejtana 10 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
287	Wydział Edukacji	Rokicie	152/XXIX/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Remont łazienki dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 40 przy ul. Uroczysko 17 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
288	Wydział Edukacji	Rokicie	161/XXX/2017 z dnia 6.06.2017 wpływ do BPS 7.06.2017	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 40 przy ul. Uroczysko 17 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
289	Wydział Edukacji	Rokicie	162/XXX/2017 z dnia 6.06.2017 wpływ do BPS 7.06.2017	Doposażenie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 42 przy ul. Przyszkole 42 w Łodzi					Wykonano 30171,6 zł realizacja wrzesień - październik 2018		

290	Wydział Edukacji	Rokicie	174/XXXI/2017 z dnia 27.07.2017 wpływ do BPS 28.07.2017	Budowa nowego ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 124 przy ul. Cieszyńskiej 16 w Łodzi					zrealizowane	44,55 zł	
291	Wydział Edukacji	Górniki	71/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Wymiana bram wjazdowych i furtek prowadzących na teren ośrodka, okna w pracowni zajęć dydaktycznych oraz drzwi wejściowych do budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 przy ul. Siedleckiej 7/21 w Łodzi					Wykonano 8000 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
292	Wydział Edukacji	Górniki	76/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Doposażenie w pomoce dydaktyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 6 w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 25					Wykonano 9260,01 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
293	Wydział Edukacji	Górniki	77/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Remont parkietów w pomieszczeniach dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 207 przy ul. Piotrkowskiej 272 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
294	Wydział Edukacji	Górniki	80/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Remont posadzki w pomieszczeniu kuchni w Bursie Szkolnej Nr 12 w Łodzi przy ul. Podgórznej 9/11					zrealizowane	0,01 zł	
295	Wydział Edukacji	Górniki	81/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 15/21					realizacja wrzesień - październik 2018		
296	Wydział Edukacji	Górniki	83/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Remont toalety dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 90 w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228					zrealizowane		

297	Wydział Edukacji	Górniki	84/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim Nr 34 przy ul. Zarzewskiej 26/30 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
298	Wydział Edukacji	Górniki	87/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Zakup tablic interaktywnych, wymiana drzwi wejściowych do szkoły oraz remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 23					Wykonano 30000 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
299	Wydział Edukacji	Górniki	88/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Naprawa ogrodzenia szkoły oraz malowanie korytarza szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 22 w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 73/75					zrealizowane	25,19 zł	
300	Wydział Edukacji	Piastów-Kurak	118/XXXI/2017 z dnia 5.06.2017 wpływ do BPS 7.06.2017	Naprawa odrodzenia na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 7 przy ul. Smoczej 4 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
301	Wydział Edukacji	Piastów-Kurak	119/XXXI/2017 z dnia 5.06.2017 wpływ do BPS 7.06.2017	Naprawa podłóg i częściowa naprawa ogrodzenia na terenie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 36 przy ul. Ceramicznej 7/9					wydatkowano 16500 realizacja wrzesień - październik 2018		
302	Wydział Edukacji	Piastów-Kurak	120/XXXI/2017 z dnia 5.06.2017 wpływ do BPS 7.06.2017	Zakup ławek i krzesełek uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 113 przy ul. Unickiej 6					realizacja wrzesień - październik 2018		
303	Wydział Edukacji	Piastów-Kurak	121/XXXI/2017 z dnia 5.06.2017 wpływ do BPS 7.06.2017	Remont podłogi w szatni dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 72 przy ul. Unickiej 4					zrealizowane	0,00 zł	

304	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	221/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Doposażenie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 38 przy ul. Jachowicza 1 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
305	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	224/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Remont tarasu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 129 przy ul. Tatrzkańskiej 100 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
306	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	225/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Remont podłóg w Szkole Podstawowej Nr 64 przy ul. Anczyca 6 w Łodzi					realizacja wrzesień - październik 2018		
307	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	226/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Montaż windy zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 7 przy ul. Siarczanej 29/35 w Łodzi					realizacja wrzesień - październik 2018		
308	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	228/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Wymiana stolarki drzwiowej i naprawa ciągów komunikacyjnych w ogrodzie przedszkolnym w Przedszkolu Miejskim Nr 126 przy ul. Broniewskiego 101/103 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
309	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	229/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Wymiana stolarki drzwiowej i doposażenie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 117 przy ul. Kadłubka 38 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
310	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	230/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Remont podłóg w Przedszkolu Miejskim Nr 118 przy ul. Zapolskiej 54 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
311	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	231/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Remont ogrodzenia przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 155 przy ul. Mazurskiej 47 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	

312	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	232/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 189 przy ul. Kossaka 19 w Łodzi						zrealizowane	0,00 zł	
313	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	234/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Remont korytarza szkolnego w Szkole podstawowej Nr 174 przy ul. Gałczyńskiego 6 w Łodzi						Wykonano 20000,00 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
314	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	235/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Remont podłóg w Szkole Podstawowej Nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 w Łodzi						zrealizowane	0,01 zł	
315	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	239/XXVIII/2017 z dnia 8.06.2017 wpływ do BPS 14.06.2017	Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 131 przy ul. Podgórznej 57a w Łodzi						zrealizowane	0,00 zł	
316	Wydział Edukacji	Chojny-Dąbrowa	243/XXIX/2017 z dnia 22.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Remont świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 38 w Łodzi przy ul. Krochmalnej 21						zrealizowane	0,00 zł	
317	Wydział Edukacji	Katedralna	241/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Remont chodnika oraz wymiana grzejników CO w salach zajęciowych oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Łodzi						Wydatkowano 39999,99zł realizacja wrzesień - październik 2018		
318	Wydział Edukacji	Katedralna	242/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Zakup i wymiana wykładzin w salach zajęciowych w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Łodzi						Wykonano 2919,09 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
319	Wydział Edukacji	Katedralna	243/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Remont gabinetu dyrektora i sekretariatu, malowanie pomieszczeń i montaż ściany działowej w Przedszkolu Miejskim Nr 57 w Łodzi						Zrealizowane	0,00 zł	
320	Wydział Edukacji	Katedralna	244/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Remont i wyposażenie w Przedszkolu Miejskim Nr 58 w Łodzi						Wykonano 20000 zł realizacja wrzesień - październik 2018		

321	Wydział Edukacji	Katedralna	245/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Modernizacja wentylacji kuchennej i modernizacja sanitariatów w łazience dzieci grupy pierwszej w Przedszkolu Miejskim Nr 71 w Łodzi					Zrealizowane	0,00 zł	
322	Wydział Edukacji	Katedralna	246/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Remont Sali kominkowej oraz zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 75 w Łodzi					realizacja wrzesień - październik 2018		
323	Wydział Edukacji	Katedralna	247/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Zakup wykładzin i dywanów oraz doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 99 w Łodzi					Zrealizowane	31,52 zł	
324	Wydział Edukacji	Katedralna	248/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Remont pomieszczeń kuchni i doposażenie w zestaw multimedialny Przedszkola Miejskiego Nr 100 w Łodzi					Wykonano 108000 zł realizacja październik-listopad 2018		
325	Wydział Edukacji	Katedralna	249/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Remont i malowanie sal dzieciennych oraz korytarza przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 223 w Łodzi					zrealizowane	24,04 zł	
326	Wydział Edukacji	Katedralna	250/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Remont i odnowienie ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łodzi					realizacja wrzesień - październik 2018		
327	Wydział Edukacji	Katedralna	251/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Malowanie korytarzy szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 14 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
328	Wydział Edukacji	Katedralna	252/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Położenie kostki brukowej i rewitalizacja terenu zielonego w Szkole Podstawowej Nr 23 w Łodzi					Wykonano 30000 zł realizacja październik-listopad 2018		

329	Wydział Edukacji	Katedralna	253/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Wymiana barierek i poręczy klatki schodowej oraz wyposażenie szkoły w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej Nr 70 w Łodzi					realizacja wrzesień - październik 2018		
330	Wydział Edukacji	Katedralna	254/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Remont Sali gimnastycznej wymiana podłogi i malowanie ścian w Szkole Podstawowej Nr 173 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
331	Wydział Edukacji	Katedralna	255/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Remont podłóg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 175 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
332	Wydział Edukacji	Katedralna	256/31/2017 z dnia 24.04.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Utworzenie nowoczesnej pracowni na bazie biblioteki szkolnej poprzez remont i wyposażenie w nowe stanowiska komputerowe i tablicę interaktywną dla biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 6 w Łodzi					realizacja wrzesień - październik 2018		
333	Wydział Edukacji	Śródmieście Wschód	149/21/2017 z 30.03.2017 wpływ do BPS 19.04.2017	Wyposażenie w sprzęt rekreacyjno-sportowy dużego ogródka w Przedszkolu Nr 220 przy ul. Jaracza 68					realizacja wrzesień - październik 2018		
334	Wydział Edukacji	Śródmieście Wschód	151/21/2017 z 30.03.2017 wpływ do BPS 19.04.2017	Kompleksowy remont kanalizacji w kuchni wraz z wymianą pieca w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4 im. Jordana przy ul. Tkackiej 34					zrealizowane	0,00 zł	
335	Wydział Edukacji	Śródmieście Wschód	152/21/2017 z 30.03.2017 wpływ do BPS 19.04.2017	Malowanie zaplecza Sali gimnastycznej w SP Nr 111 przy ul. Jaracza 42					zrealizowane	0,00 zł	

336	Wydział Edukacji	Śródmieście Wschód	154/21/2017 z 30.03.2017 wpływ do BPS 19.04.2017	Wymiana parkietów w dwóch salach zabaw w Przedszkolu Nr 84 przy ul. Wierzbowej 40					zrealizowane	7,00 zł	
337	Wydział Edukacji	Złotno	151/37/2017 z dnia 24.04.2017 r.	Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i wymiana podłóg w salach lekcyjnych dla SP Nr 169 w Łodzi.					zrealizowane	0,00 zł	
338	Wydział Edukacji	Złotno	150/37/2017 z dnia 24.04.2017 r.	Zakup lodówek dla SP Nr 169 w Łodzi					zrealizowane	3,00 zł	
339	Wydział Edukacji	Złotno	207/50/2017 z dnia 27.11.2017 r.	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 169					Wykonano 5998,5 zł realizacja październik-listopad 2018		
340	Wydział Edukacji	Złotno	203/49/2017 z dnia 20.11.2017 r.zmieniona uchwałą nr 214/52/2017 z dnia 14.12.2017 r.	Zakup lektur szkolnych dla biblioteki Szkoły Podstawowej nr 169					zrealizowane	0,00 zł	
341	Wydział Edukacji	Retkinia Zachód-Smulsko	80/20/2017 z dnia 3.04.2017 r.	Wymiana okien i remont świetlicy szkolnej w ZSI Nr 1 przy ul. Maratońskiej 47b					zrealizowane	0,02 zł	
342	Wydział Edukacji	Retkinia Zachód-Smulsko	83/20/2017 z dnia 3.04.2017 r.	Remont łazienki w PM Nr 173 przy ul. Wyszynskiego 62					zrealizowane	0,00 zł	
343	Wydział Edukacji	Retkinia Zachód-Smulsko	81/20/2017 z dnia 3.04.2017 r. 100/25/2018 z dnia 15.01.2018 r.(zmieniająca) 104/26/2018 z dnia 19.02.2018 r.(zmieniająca)	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kusocińskiego 116 działka nr 73 obręb P-22 z przeznaczeniem na siłownię zewnętrzną oraz sportowy plac zabaw dla dzieci. Remont podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi					Wykonano 3690,00zł realizacja wrzesień - październik 2018		
344	Wydział Edukacji	Stare Polesie	119/25/2017 z dnia 23.05.2017 r.	Remont pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi					Wykonano 44850,34zł realizacja październik-listopad 2018		

345	Wydział Edukacji	Stare Polesie	120/25/2017 z dnia 23.05.2017 r.	Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 160						zrealizowane	0,00 zł	
346	Wydział Edukacji	Stare Polesie	121/25/2017 z dnia 23.05.2017 r.	Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 36						Wykonano 40000 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
347	Wydział Edukacji	Stare Polesie	122/25/2017 z dnia 23.05.2017 r.	Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 152						Wykonano 34999,99zł realizacja październik-listopad 2018		
348	Wydział Edukacji	Stare Polesie	123/25/2017 z dnia 23.05.2017 r.	Remont budynku i pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Specjalnych nr 2						Wykonano 9866,52 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
349	Wydział Edukacji	Stare Polesie	124/25/2017 z dnia 23.05.2017 r.	Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 46						Wykonano 26200zł realizacja październik-listopad 2018		
350	Wydział Edukacji	Stare Polesie	125/25/2017 z dnia 23.05.2017 r.	Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 26						realizacja wrzesień - październik 2018		
351	Wydział Edukacji	Stare Polesie	126/25/2017 z dnia 23.05.2017 r.	Remont pomieszczeń oraz zabawek ogrodowych w Przedszkolu Miejskim nr 41						Wykonano 26000 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
352	Wydział Edukacji	Stare Polesie	127/25/2017 z dnia 23.05.2017 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zabawek ogrodowych w Przedszkolu Miejskim nr 23						zrealizowane	0,00 zł	
353	Wydział Edukacji	Stare Polesie	128/25/2017 z dnia 23.05.2017 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zabawek ogrodowych w Przedszkolu Miejskim nr 56						Wykonano 43637,51 zł realizacja październik - listopad 2018		

354	Wydział Edukacji	Stare Polesie	129/25/2017 z dnia 23.05.2017 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zabawek ogrodowych w Przedszkolu Miejskim nr 54					Wykonano 43867 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
355	Wydział Edukacji	Stare Polesie	130/25/2017 z dnia 23.05.2017 r.	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 208					Wykonano 14543 zł realizacja sierpień-wrzesień 2018		
356	Wydział Edukacji	Stare Polesie	131/25/2017 z dnia 23.05.2017 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zabawek ogrodowych w Przedszkolu Miejskim nr 199					zrealizowane	0,01 zł	
357	Wydział Edukacji	Stare Polesie	133/25/2017 z dnia 23.05.2017 r. uchwała zmieniająca 136/26/17 z dnia 20.06.2017 r.	Remont pomieszczeń w XXI Liceum Ogólnokształcącym					zrealizowane	0,00 zł	
358	Wydział Edukacji	Stare Polesie	134/25/2017 z dnia 23.05.2017 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zabawek ogrodowych w Przedszkolu Miejskim nr 98					realizacja wrzesień - październik 2018		
359	Wydział Edukacji	Stare Polesie	135/25/2017 z dnia 23.05.2017 r.	Remont i doposażenie pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 8					Wykonano 14750 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
360	Wydział Edukacji	Koziny	97/25/2017 z dnia 15.02.2017 r.	Remont ogrodzenia w PM Nr 74 w Łodzi przy ul. Długosza 28a					zrealizowane	0,00 zł	
361	Wydział Edukacji	Koziny	96/25/2017 z dnia 15.02.2017 r.	Zakup huśtawek i zabawek atestowanych dla dzieci do ogrodu w PM Nr 74 przy ul. Długosza 28 a					zrealizowane	0,00 zł	
362	Wydział Edukacji	Koziny	95/25/2017 z dnia 15.02.2017 r.	Budowa ogrodzenia od frontu budynku PM nr 53 w Łodzi przy ul. Kasprzaka 57					zrealizowane	14,60 zł	

363	Wydział Edukacji	Nowosolna	Uchwała Nr 149/XXXVII//2017 z dnia 27.06.2017 r.	Wyposażenie boiska sportowego przy ul. Grabińskiej w Łodzi w mini siłownię, stoły do tenisa stołowego oraz siedziska sportowe					zrealizowane	0,00 zł	
364	Wydział Edukacji	Nowosolna	Uchwała Nr 150/XXXIX/2017 z dnia 11.07.2017 r.	Wyposażenie boiska sportowego przy ul. Grabińskiej 3 w siedziska sportowe					wydakowano 10380zł realizacja wrzesień - październik 2018		
365	Wydział Edukacji	Mileszki	Uchwała Nr 76/34/2017 z dnia 13.06.2017	Rozbudowa i dostosowanie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mileszki w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437 do zmian wynikających z nowej ustawy oświatowej					realizacja wrzesień - październik 2018		
366	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwał Nr 146/30/17 z dnia 7.06.2017	Wymiana parkietu w sali zabaw ruchowych w Przedszkolu Miejskim Nr 65 w Łodzi					realizacja wrzesień - październik 2018		
367	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwał Nr 147/30/17 z dnia 7.06.2017 Uchwała nr 171/33/17	Wymiana kostki chodnikowej przed głównym wejściem do Przedszkola Miejskiego Nr 137 w Łodzi remont pomieszczenia po lokatorze					zrealizowane	0,00 zł	
368	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwał Nr 148/30/17 z dnia 7.06.2017	Wymiana parkietu w sali i malowanie klatki schodowej od kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 142 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
369	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwał Nr 149/30/17 z dnia 7.06.2017	Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w Przedszkolu Miejskim Nr 146 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
370	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwał Nr 150/30/17 z dnia 7.06.2017	Kontynuacja wymiany ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 156 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	

371	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwał Nr 151/30/17 z dnia 7.06.2017	Wymiana parkietu w jednej sali zajęć w Przedszkolu Mieskim Nr 221 w Łodzi					zrealizowane	0,00 zł	
372	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwał Nr 153/30/17 z dnia 7.06.2017	Wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w szkole Podstawowej Nr 149 w Łodzi przy ul. Tatrzkańskiej 69A					zrealizowane	0,00 zł	
373	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwał Nr 154/30/17 z dnia 7.06.2017	Zakup materiałów i listw ochronnych potrzebnych do remontu korytarza na I pietrze w szkole Podstawowej Nr 193 w Łodzi przy ul. Standego					zrealizowane	17,16 zł	
374	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwał Nr 155/30/17 z dnia 7.06.2017	Zakup komputerów dla Publicznego Gimnazjum Nr 31 w Łodzi					realizacja wrzesień - październik 2018		
375	Wydział Edukacji	Zarzew	Uchwał Nr 156/30/17 z dnia 7.06.2017	Remont po termomodernizacji w XLIV Liceum Ogólnokształcącym					realizacja wrzesień - październik 2018		
376	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 149/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Remont w SP nr 170 w Łodzi przy ul. Miedzianej 1/3 obejmujący swym zakresem wymianę 3 drzwi, remont sali lekcyjnej, montaż żaluzji, ułożenie wykładziny i inne prace					wydakowano 1255 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
377	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 150/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Remont w SP nr 37 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 9/11 obejmujący swym zakresem remont podłóg w 2 pracowniach i inne prace					zrealizowane	0,00 zł	

378	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 151/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Remont w SP nr 4 w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 101 obejmujący swym zakresem ułożenie wykładziny na korytarzu na parterze i inne prace z tym związane					zrealizowane	0,00 zł	
379	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 152/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Remont szatni w SP nr 29 w Łodzi przy ul. Przedzalnianej 70. Zakup wieszaków dla uczniów klas starszych oraz prace dostosowujące					zrealizowane	0,00 zł	
380	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 153/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Remont w XXIII LO w Łodzi przy al. Piłsudskiego 159, obejmujący swym zakresem remont sanitariatu i inne prace remontowe					zrealizowane		
381	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 154/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Remont w PM nr 224 w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 54, obejmujący swym zakresem wymianę drzwi, remont sali zabaw i inne prace remontowe z tym związane					wydatkowano 5200 zł realizacja październik-listopad 2018		
382	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 155/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Remont w PM nr 185 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 13, obejmujący swym zakresem wymianę 2 drzwi, i inne prace remontowe z tym związane					zrealizowane	0,00 zł	

383	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 156/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Zakup dla PM nr 10 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 70 sprzętu muzycznego, wyposażenie sal dydaktycznych w pomoce edukacyjno-dydaktyczne oraz zakup i zamontowanie na terenie przedszkola 2 stojaków na rowery, którymi rodzice przywożą dzieci do placówki					wydakowano 10700 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
384	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 157/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Zakup urządzeń i doposażenie terenu placu zabaw PM nr 107 w Łodzi przy ul. Józefa 19					zrealizowane	0,00 zł	
385	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 158/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Zakup książek - lektur, słowników, felietonów do biblioteki w SP nr 4 w Łodzi przy al. Piłsudskiego 101					zrealizowane	0,00 zł	
386	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 159/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Zakup książek - lektur, słowników, felietonów do biblioteki w SP nr 29 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 70					zrealizowane	0,00 zł	
387	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 160/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Zakup książek - lektur, słowników, felietonów do biblioteki w SP nr 37 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 9/11					wydakowano 1954 zł realizacja wrzesień - październik 2018		
388	Wydział Edukacji	Stary Widzew	Uchwała Nr 161/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Zakup książek - lektur, słowników, felietonów do biblioteki w SP nr 170 w Łodzi przy ul. Miedzianej 1/3					zrealizowane		
389	Wydział Edukacji	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała Nr 195/XXXVI/2017 z dnia 20.06.2017	Dostosowanie sal lekcyjnych dla dzieci z nauczania wczesnoszkolnego w Publicznym Gimnazjum Nr 33 przy ul. Janosika 136					wydakowano 6119 zł realizacja wrzesień - październik 2018		

390	Wydział Edukacji	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała Nr 196/XXXVI/2017 z dnia 20.06.2017	Remont ciągu pieszego w Przedszkolu Miejskim Nr 94 w Łodzi przy ul. Janosika 136					zrealizowano	0,40 zł	
391	Wydział Edukacji	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała Nr 197/XXXVI/2017 z dnia 20.06.2017	Remont szatni w Przedszkolu Miejskim Nr 93 w Łodzi przy ul. Wichrowej 1a.					wydakowano 13486 zł realizacja sierpień - wrzesień 2018		
392	Wydział Edukacji	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała Nr 198/XXXVI/2017 z dnia 20.06.2017	Remont i wymiana stolarki drzwiowej w Przedszkolu Miejskim Nr 63 w Łodzi przy ul. Potokowej 15					wydakowano 4962,69zł realizacja wrzesień - październik 2018		
393	Wydział Edukacji	Andrzejów	111/30/2017 z dnia 17.05.2017	Wymiana bramy wjazdowej i drzwi zewnętrznych w Przedszkolu Miejskim Nr 230 w Łodzi przy ul. Przylesie 22					Wykonano	0,00 zł	
394	Wydział Edukacji	Andrzejów	112/30/2017 z dnia 17.05.2017	Wymiana dwóch par drzwi wewnętrznych w Przedszkolu Miejskim Nr 229 w Łodzi przy ul. Gliszczyńskiego					Wykonano	0,00 zł	

395	Wydział Edukacji	Widzew-Wschód	Uchwała Nr 98/23/2017 z dnia 13.06.2017 - zmieniona uchwała 136 32 2018 z dnia 5.06.2018	Remont sali z przeznaczeniem na świetlicę szkolną wraz z przylegającym ogródkiem w ZSO Nr 1 przy ul. Czajkowskiego (27.000 zł), remont Sali, która przeznaczona będzie na potrzeby drużyny harcerskiej w ZSO Nr 1 przy ul. Czajkowskiego (15.000 zł), remont sali lekcyjnej (wymiana podłogi, drzwi, malowanie ścian) w Szkole Podstawowej Nr 33 przy ul. Lermontowa (10.000 zł) , remont łazienki i dołożenie nowych oczek sedesowych i punktów umywalkowych w Przedszkolu Miejskim Nr 206 przy ul. Lermontowa (20.000 zł)					SP 33 zrealizowano - 10.000zł		
Wydział Kultury											
396	Wydział Kultury	Teofilów-Wielkopolska	109/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 wpływ 28.04.2017	naprawa podłogi oraz położenie wykładziny PCV w pomieszczeniach nr 6, 10, 13 w Bałuckim Ośrodku Kultury	MAG 2164201 ZFM 362-092-001	20 000	20 000	20 000	zadanie zrealizowane 20.000 zł	0,00 zł	
397	Wydział Kultury	Teofilów-Wielkopolska	112/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 wpływ 28.04.2017	dofinansowanie remontu dwóch toalet w Miejskiej Bibliotece Publicznej filia nr 21	MAG 2164171 ZFM 362-091-001	15 000	15 000	15 000	Zadanie zrealizowane 15.000 zł	0,00 zł	
398	Wydział Kultury	Teofilów-Wielkopolska	119/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 wpływ 28.04.2017	wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych oraz drzwi do galerii w Bałuckim Osrodku Kultury Lutnia	MAG 2164201 ZFM 362-093-001	25 000	0	25 000	realizacja lipiec - listopad	0,00 zł	w trakcie realizacji

399	Wydział Kultury	Radogoszcz	234/XXIX/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.	remont pomieszczeń w budynku ZSO nr 4 przy ul. Stawowej 28 na potrzeby Bałuckiego Ośrodka Kultury	MAG 2164201 ZFM 362-351-001	40 000	40 000	40 000	Zadanie zrealizowane - 40.000 zł	0,00 zł	
400	Wydział Kultury	Chojny	321/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017	Zakup audiobooków oraz doposażenia do wypożyczalni książek do Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna w Łodzi, ul. Natalii 4	MAG 2164171 ZFM 362-430-001	9 000	9 000	9 000	Zadanie zrealizowane - 9.000 zł	0,00 zł	
401	Wydział Kultury	Rokicie	144/XXIX/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Doposażenie Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Cieszkowskiego 11a w Łodzi	MAG 2164171 ZFM 362-099-001	20 000	19 512	20 000	realizacja kwiecień - listopad	0,00 zł	w trakcie realizacji
402	Wydział Kultury	Rokicie	145/XXIX/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 26.05.2017	Doposażenie Filii Nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Pieknej 35/39 w Łodzi	MAG 2164171 ZFM 362-100-001	25 000	16 429	25 000	realizacja kwiecień - listopad	0,00 zł	w trakcie realizacji
403	Wydział Kultury	Rokicie	157/XXX/2017 z dnia 6.06.2017 wpływ do BPS 7.06.2017	Doposażenie Filii Nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Pieknej 35/39 w Łodzi	MAG 2164171 ZFM 362-100-001	25 000	25 000	25 000	realizacja kwiecień - listopad	0,00 zł	w trakcie realizacji
404	Wydział Kultury	Górniak	70/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Wymiana 2 szt. okien, wymiana wykładziny dywanowej oraz wyposażenie biblioteki w Filii Nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 63	MAG 2164171 ZFM 362-102-001	10 000	9 697	10 000	realizacja kwiecień - listopad	0,00 zł	w trakcie realizacji

405	Wydział Kultury	Górniak	73/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Wypożyczenie ogólnodostępnego ogrodu na terenie Ośrodka Kultury Górna w Łodzi przy ul. Siedleckiej 1 w małą architekturę parkową (4 stoły wolnostojące do gry w szachy oraz 1 stół wolnostojący do tenisa stołowego)	MAG 2164201 ZFM 362-103-001	16 746	12 316	16 746	zadanie w trakcie realizacji- oczekiwanie na dostawę 16.746 zł	0,00 zł	
406	Wydział Kultury	Górniak	79/XXX/2017 z dnia 16.05.2017 wpływ do BPS 29.05.2017	Wymiana jednego okna oraz malowanie pomieszczeń biblioteki w Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Przybyszewskiego 46/48 w Łodzi	MAG 2164171 ZFM 362-101-001	10 000	10 000	10 000	zadanie zrealizowane 10.000 zł	0,00 zł	
407	Wydział Kultury	Chojny-Dąbrowa	219/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Zakup nowości wydawniczych dla Filii Nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Podhalańskiej 1 Łodzi	MAG 2164171 ZFM 362-095-001	4 000	4 000	4 000	zadanie zrealizowane 4.000 zł	0,00 zł	
408	Wydział Kultury	Chojny-Dąbrowa	222/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Zakup nowości wydawniczych dla Filii Nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Dąbrowskiego 91 w Łodzi	MAG 2164171 ZFM	4 000	1 537	4 000	realizacja kwiecień - listopad	0,00 zł	w trakcie realizacji
409	Wydział Kultury	Chojny-Dąbrowa	237/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Remont Sali widowiskowej w Centrum Kultury Młodych , Filia-Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93 w Łodzi	MAG 2164201 ZFM 362-352-001	15 000	13 000	15 000	realizacja kwiecień - listopad	0,00 zł	w trakcie realizacji
410	Wydział Kultury	Chojny-Dąbrowa	240/XXVIII/2017 z dnia 8.06.2017 wpływ do BPS 14.06.2017	Zakup nowości wydawniczych i doposażenia dla Filii Nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Kadłubka 40 w Łodzi	MAG 2164171 ZFM 362-095-001	4 000	2 632	4 000	realizacja kwiecień - listopad	0,00 zł	w trakcie realizacji

411	Wydział Kultury	Chojny-Dąbrowa	264/XXXVI/2018 z dnia 1.03.2018 wpływ do BPS 6.03.2018	Remont pomieszczeń w Centrum Kultury Młodych filia Dąbrowa w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 93	MAG 2164201 ZFM 362-352-001	40 000	40 000	40 000	zadanie zrealizowane 40.000 zł	0,00 zł	
412	Wydział Kultury	Śródmieście Wschód	155/21/2017 z 30.03.2017 wpływ do BPS 19.04.2017 z 205/32/2018 z 22.03.2018	Kompleksowy remont pomieszczeń biblioteki (Filia Nr 3 dla dorosłych) przy ul. Rewolucji 1905r. Nr 84 zmiana na malowanie i wyposażenie	MAG 2164171 ZFM 362-104-001	45 000	1 643	45 000	realizacja kwiecień - listopad	0,00 zł	w trakcie realizacji
413	Wydział Kultury	Śródmieście Wschód	163/22/2017 z 27.04.2017 wpływ do BPS 31.05.2017	Zakup 5 laptopów wraz z systemem operacyjnym Windows, drukarek kolorowych oraz routerów WI-FI dla pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej z terenu Osiedla Śródmieście-Wschód	MAG 2164171 ZFM 362-105-001	20 000	20 000	20 000	zadanie zrealizowane 20.000 zł	0,00 zł	
414	Wydział Kultury	Złotno	200/49/2017 z dnia 20.11.2017 r.	Remont filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi przy ul. Garnizonowej 38	MAG 2164171 ZFM 362-353-001	4 370	0	4 370	realizacja lipiec - listopad	0,00 zł	w trakcie realizacji
415	Wydział Kultury	Zarzew	Uchwała Nr 157/30/17 z dnia 7.06.2017	Zakup książek, worków sako i foteli obrotowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia Nr 9 dla dzieci i młodzieży	MAG 2164171 ZFM 362-109-001	6 000	3 911	6 000	realizacja kwiecień - listopad	0,00 zł	w trakcie realizacji
416	Wydział Kultury	Zarzew	Uchwała Nr 158/30/17 z dnia 7.06.2017	zakup książek, stojaka na kółkach do prezentacji nowości książkowych, zakup stojaka reklamowego tzw. "potykacza", zakup przenośnej tablicy magnetycznej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia Nr 10 dla Dorosłych	MAG 2164171 ZFM 362-110-001	12 140	1 661	12 140	realizacja kwiecień - listopad	0,00 zł	w trakcie realizacji

417	Wydział Kultury	Stary Widzew	Uchwała Nr 162/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi przy ul. Wilcza 7	MAG 2164171 ZFM 362-444-001	5 000	0	5 000	realizacja kwiecień - listopad	0,00 zł	w trakcie realizacji		
418	Wydział Kultury	Stary Widzew	Uchwała Nr 163/28/17 z dnia 29.05.2017 r.	Zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 7 w Łodzi przy ul. Tuwima 75	MAG 2164171 ZFM 362-443-001	5 000	2 702	5 000	realizacja kwiecień - listopad	0,00 zł	w trakcie realizacji		
419	Wydział Kultury	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała Nr 194/XXVI/2017 z dnia 20.06.2017	Zakup książek i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew Filia Nr 1 oraz Filia Nr 7 przy ul. Skalnej 2.	MAG 2164171 ZFM 362-445-001	10 000	8 356	10 000	realizacja kwiecień - listopad	0,00 zł	w trakcie realizacji		
420	Wydział Kultury	Widzew-Wschód		Prace remontowe w Sali muzycznej (malowanie, wymiana płytek glazurniczych w WDK 502 w Łodzi przy ul. Gorkiego 18.	MAG 2164201 ZFM 362-106-001	6 000	6 000	6 000	zadanie zrealizowane 6.000 zł	0,00 zł			
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa													
421	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Wisłok	90/XXIX/2017 z dnia 20.06.2016 wpływ do BPS 28.06.2017	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź Wisłok ul. Kolumny 312 w sprzęt typu motopompa szlamowa Honda WT40X	2229741 (ZFM) 000541-134-001	10.000		10.000	wrzesień - 2018 r. zadanie zrealizowano i rozliczono	zadanie wykonane	wrzesień - 2018 r. zadanie zrealizowano i rozliczono	Brak	Brak
422	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Wisłok	91/XXIX/2017 z dnia 20.06.2016 wpływ do BPS 28.06.2017	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej OSP GRS Łódź Jędrzejów ul. Tomaszowska 85 w odzież specjalną - (9 kpl. - kurtek i spodni)	2179741 (ZFM) 000362-113-001 zadanie bieżące	10.000		10.000	czerwiec - 2018 r. zadanie zrealizowano i rozliczono	zadanie wykonane	zadanie wykonane	Brak	Brak
423	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Mileszki	Uchwała Nr 75/34/2017 z dnia 13.06.2017	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP -Wiączyń w Łodzi przy ul. Malowniczej	2229721 (ZFM) 000541-132-001	5.541		5.541	maj - 2018 r. zadanie zrealizowano i rozliczono	zadanie wykonane	zadanie wykonane	Brak	Brak

424	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Mileszki	Uchwała Nr 74/34/2017 z dnia 13.06.2017	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP -Mileszki w Łodzi przy ul. Pomorskiej 406	2179741 (ZFM) 000362-112-001 zadanie bieżące	8.300 zł	maj - 2018 r. zadanie zrealizowano i rozliczono	zadanie wykonane	zadanie wykonano	Brak	Brak
425	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała Nr 204/XXXVI/2017 z dnia 20.06.2017	Zakup sprzętu specjalist. dla jednostki OSP Łódź -Sikawa przy ul. Janosika 158	2229731 (ZFM) 000541-133-001	20.000 zł	maj - 2018 r. zadanie zrealizowano i rozliczono	zadanie wykonane	zadanie wykonano	Brak	Brak
426	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Nowosolna	Uchwała Nr 171/LI/2018 z dnia 24.01.2018	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie osiedla Nowosolna poprzez doposażenie jednostki OSP Łódź-Nowosolna w sprzęt ratownictwa technicznego na pojazdach ratowniczo-gaśniczych.	2238431 (ZFM) 000541-271-001	20.000 zł	wrzesień - 2018 r. zadanie zrealizowano i rozliczono	zadanie wykonane	wrzesień - 2018 r. zadanie zrealizowano i rozliczono	Brak	Brak
Zarząd Lokali Miejskich											
427	Zarząd Lokali Miejskich	Chojny	Uchwała 310/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 wpływ do BPS 23.06.2017 zmieniona uchwałą Nr 352/XLIV/2017 z dnia 10.10.2017r.wpływ do BPS 20.10.2017	Budowa chodnika od ulicy międzyblokowej przy nieruchomości ul. Rzgowska 303 ukośnienie w stronę ul. Przedniej do ogrodzenia przy działce Przednia 64- działka nr 407/10, - obręb G-44 w Łodzi Budowa chodnika od ulicy międzyblokowej przy nieruchomości ul. Rzgowska 303 ukośnienie w stronę ul. Przedniej do granicy z działką 407/9 - działka nr 407/10, obręb G-44 w Łodzi	2227501	21 000,00 zł	100%	100%	Zadanie zakończone Dnia 21.03.2018 zawarto umowę na realizację prac w kwocie 13 873,79 zł. -	7 126,81 zł	25.08.2017 Przyjęta do realizacji pod warunkiem korekty zakresu rzeczowego zadania

428	Zarząd Lokali Miejskich	Chojny-Dąbrowa	Uchwała 190/XXV/2017 z dnia 2.03.2017 wpływ do BPS 16.03.2017	Remont siedziby Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa w Łodzi przy ul. Karpia 65/67 polegający na naprawie stalowych drzwi wewnętrznych i ich malowaniu, wymianie kasetonów sufitowych podwieszanych, wykonaniu tynku mozaikowego na ścianach wysokości 1,5 m, naprawie i malowaniu ścian w pomieszczeniach oraz wymalowaniu na biało w pomieszczeniu głównym ściany jako ekranu do prezentacji wizualnej z rzutnika	2218101	15 000,00 zł	100%	100%	Zadanie zakończone Dnia 04.04.2018 zawarto umowę na realizację prac w kwocie 9 725,60 zł.	5 274,40 zł	
429	Zarząd Lokali Miejskich	Stary Widzew	<u>Uchwała Nr 170/28/17 z dnia 29.05.2017 r.</u> <u>UCHWAŁA UCHYLONA</u> <u>uchwała Nr 183/29 17 z dnia 28.06.2017</u>	Koontynuacja remontu siedziby RO Stary Widzew							
430	Zarząd Lokali Miejskich	Stary Widzew	Uchwała Nr 184/29/17 z dnia 28.06.2017 r.	Koontynuacja remontu siedziby RO Stary Widzew ul. Przędzalniana 22.	2218101	10 000,00 zł	100%	100%	Zadanie zakończone Dnia 05.06.2018 zawarto umowę na realizację prac w kwocie 4 924,31 zł. -	5 075,69 zł	
431	Zarząd Lokali Miejskich	Stoki - Sikawa - Podgórze	Uchwała Nr 214/XXXVII/2017 z dnia 13.07.2017.	Wykonanie remontu chodnika z tyłu posesji, drzwi wejściowych oraz daszku i schodów w Bibliotece Miejskiej Łódź-Widzew Filia nr 7 przy ul. Skalnej 2.	2218101	15 500,00 zł	100%	100%	Zadanie zakończone Dnia 01.06.2018 zawarto umowę na realizację prac w kwocie 15 299,54 zł.	200,46 zł	
432	Zarząd Lokali Miejskich	Dolina Łódki	Uchwała Nr 108/36/17 z dnia 14.11.2017r. oraz uchwała 142/47/2018 z dn. 13 sierpnia 2018r. o przeznaczeniu dodat. środków .	Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172	2227621	260 000,00 zł	30%	100%	Zadanie w trakcie realizacji. . 19.09.18r. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy w Wydziale Zamówień Publicznych 5.10.18r. otwarto koperty z ofertami. Przygotowanie umowy z wykonawcą.	0,00 zł	

433	Zarząd Lokali Miejskich	Złotno	Uchwała Nr 204/50/17 z dnia 27.11.2017r. oraz 223/54/2018 z dn. 8.02.2018r. dot. zmiany realizatora zadania	Montaż ławek na terenie zajezdni Brus		5 200,00 zł	20%	100%	Zadanie w trakcie realizacji. Procedowanie w BPS przekaznie środków do ZLM oraz ŁWKZ wydanie pozwolenia . 31.10 .18r. odbędzie się posiedzenie RM na której zostaną wprowadzone zmian w planie finans. ZLM i zostanie utworzone zadanie.	0,00 zł	Zadanie zostało negatywnie zaopiniowane przez WGK. Teren zajezdni znajduje się we władaniu Zarządu Lokali Miejskich.
Wydział Sportu											
434	Wydział Sportu	Chojny-Dąbrowa	233/XXVII/2017 z dnia 25.05.2017 wpływ do BPS 2.06.2017	Wymiana ogrodzenia MKS Metalowiec przy ul. Jachowicza 1 w Łodzi					zakończono	0,00 zł	brak