

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZĘŚĆ OGÓLNA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY ULICY OSIEDLOWEJ OD UL. MILIONOWEJ DO UL. LODOWEJ W ŁODZI.

INWESTOR:

UMŁ DELEGATURA ŁÓDŹ- WIDZEW.

OPRACOWAŁ:

GRZEGORZ KRYSIAK

PAŹDZIERNIK 2006

CZĘŚĆ OPISOWA

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

Zakres robót drogowych obejmuje:

- przebudowa ulicy Osiedlowej od ul. Milionowej do ul. Lodowej w Łodzi.

Kolejność realizacji w.w. robót zostanie ustalona przez generalnego wykonawcę przebudowy ulicy.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW:

Przewidziana do przebudowy ulica Osiedlowa na odcinku od ulicy Milionowej do ulicy Lodowej posiada obecnie nawierzchnię gruntową.

W ulicy tej występuje następujące uzbrojenie:

- wodociąg,
- gazociąg,
- instalacja co,
- kanalizacja telefoniczna,
- kanalizacja deszczowa i sanitarna,
- kable energetyczne eWN,eNN, oraz napowietrzna linia energetyczna.

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Zamierzenie budowlane związane jest z przebudową ulicy Krzyżowej i sąsiaduje bezpośrednio z zabudową. Teren placu budowy zabezpieczyć tak, aby znajdowali się jedynie pracownicy firmy prowadzącej roboty budowlane.

Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane i oświetlone na całym odcinku wykonywanych robót. Jest to szczególnie ważne ze względu na prowadzenie robót w miejscach ogólnie dostępnych, a przede wszystkim w pasie drogowym. Wykopy muszą być zabezpieczone, zarówno zaporami ustawionymi na terenie wzdłuż wykopu, jak i poprzez odpowiednie oświetlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA:

Roboty drogowe.

Roboty te będą wykonywane sprzętem elektrycznym, mechanicznym oraz ręcznie i winny być zabezpieczone odpowiednim oznakowaniem pionowym i poziomym.

Szczególną uwagę należy zwrócić na transport.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:

Sposób prowadzenia i tematykę instruktażu pracowników należy dostosować do profilu wykonywanych robót i przeprowadzać przed przystąpieniem do nich. Prace szczególnie niebezpieczne należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy lub osoby przez niego upoważnionej, w sposób umożliwiający udzielanie instrukcji dotyczących wykonywanej pracy w trakcie jej wykonywania.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ:

Przy pracach budowlanych należy przestrzegać warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów w nich występujących:

Roboty drogowe należy realizować pod nadzorem kierownika budowy.

Strefy szczególnego zagrożenia mogą występować.

Ewakuacja na wypadek pożaru i innych zagrożeń wg planu ewakuacyjnego placu budowy.

OPRACOWAŁ:

GRZEGORZ KRYSIAK