



ZIM-DOI.054.31.2022

Łódź, dn. 18 listopada  
2022 r.

**Sekretarz Miasta Łodzi**

ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
tel.: +48 (42) 638 41 14  
fax: +48 (42) 638 42 17  
e-mail: lckm@uml.lodz.pl  
www.lodz.pl

**Pan  
Bartłomiej Dyba-Bojarski  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi**

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, złożoną w dniu 4 listopada 2022 r., w sprawie rozbudowy ul. Obywatelskiej informuję, że prace na ww. ulicy zgodnie z umową miały się zakończyć do 30 listopada 2021 r. Wykonawca mógł jednak rozpocząć realizację zadania dopiero po przekazaniu terenu budowy, co nastąpiło 6 kwietnia 2021 r., tj. po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID.

W sierpniu 2021 r., po ukończeniu robót na jezdni północnej (na odcinku od ul. Elektronowej do ul. Nowe Sady) i przystąpieniu do robót na jezdni południowej, w trakcie wykonywania wykopu został ujawniony kanał burzowy, znajdujący się na wyższych rzędnych niż wskazywały na to archiwalne mapy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wymusiło to opracowanie dokumentacji zamiennej, która wymagała również uzgodnienia gestora sieci. Kolidująca z kanałem burzowym oraz czasochłonna procedura opracowania i uzgodnienia projektu zamiennego zmieniły termin zakończenia prac na 30 listopada 2022 r. Aktualnie Wykonawca jest na końcowym etapie realizacji, od grudnia tego roku planowane jest otwarcie dla ruchu przebudowanej ul. Obywatelskiej.

**Wojciech ROSICKI**